Форма № КС-3

Генеральный подрядчик: ТОО "Construction Group "SAMRUK"

Субподрядчик: ТОО "Vesco Realty"

Наименование стройки: "Реконструкция здания Городского кардиологического центра (Литер Д)" по адресу: ул. Толе би, д.93, Алмалинский район, г. Алматы"

Договор: № 71/5 от 06.06.2024 года

Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республики Казахстан
от "05" августа 2021г. №420

СПРАВКА №1

за июнь 2024 года

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за ____) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:									
За отчетный период	405 533,00	362 083,00						43 450,00	**405 533,00**
Итоге к оплате									**405 533,00**

Генеральный подрядчик:
ТОО "Construction Group "SAMRUK"

Директор_____Байысбаев Е. К.

Субподрядчик:
ТОО "Vesco Realty"

Директор_____Колдасов Т. К.

Генеральный подрядчик: ТОО "Construction Group "SAMRUK"

Субподрядчик: ТОО "Vesco Realty"

Объект: "Реконструкция здания Городского кардиологического центра (Литер Д)" по адресу: ул. Толе би, д.93, Алмалинский район, г. Алматы"

Договор: № 71/5 от 06.06.2024 года

АКТ
о приемке выполненных работ за июнь 2024 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Перемычки										
		Перемычки Прм-1										
1	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Перемычки.Устройство** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	$м^3$	0,2171		75869,24 24405,30	6494,20 1473,40	16471 5298	1410 320	9763	4045 1641	22157
2	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,04462		349794,00 --	-- --	15608 --	-- --	15608	-- 1249	16857
3	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,02372		376202,00 --	-- --	8924 --	-- --	8924	-- 714	9638
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					41003 5298	1410 320	34295 --	4045 3604	48652
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					41003				
	Материалы		Тенге					9763				
	Всего заработная плата		Тенге						5618			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					24532				
		Накладные расходы	Тенге					4045				
		Сметная прибыль	Тенге					3604				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					48652				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3
		Сметная заработная плата	Тенге						5618			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					48652				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					5618			
		РАЗДЕЛ 2. Усиление стен									
		Усиление стен									
4	**Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены.Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м² оштукатуриваемой поверхности**	8,3103	4409,07	45,27	36641	377	17469	13687	54354
		НР - 72%; СП - 8%			2261,64	25,82	18795	215		4026	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-102-0243	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м²								
		ДОБАВЛЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5 { на ед.изм. =0,1 }	0,83103 (м³)								
		Состав работ:									
		1. Натягивание сетки									
		2. Покрытие сетки цементным молоком									
		3. Обмазка сетки раствором с очесами									
		4. Оштукатуривание и отделка поверхностей									
		5. Обмазка плинтусов и наличников									
5	**С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0514	331233,00	--	17025	--	17025	--	18387
		СП - 8%			--	--	--	--		1362	
6	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,01222	349794,00	--	4274	--	4274	--	4616
		СП - 8%			--	--	--	--		342	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				57940	377	38768	13687	77357
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				18795	215	--	5730	
	Материалы		Тенге				57940				
	Всего заработная плата		Тенге				17470				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					19010			
		Накладные расходы	Тенге				21299				
		Сметная прибыль	Тенге				13687				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5730				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				77357				
		Сметная заработная плата	Тенге								10
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					19010			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				77357				
		Сметная заработная плата	Тенге								10
								19010			
		РАЗДЕЛ 3. Перегородка									
		Перегородка									
7	**Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м² перегородок (за вычетом проемов)**	7,683	6845,23	408,87	52592	3141	24307	18687	76981
		НР - 72%; СП - 8%			3272,63	105,42	25144	810		5702	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-101-0304	Кирпич керамический или силикатный рядовой	1000 шт,								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 Состав работ: 1. Устройство выравнивающего слоя под первый ряд кладки 2. Установка арматуры 3. Кладка конструкций из кирпича	0,3872232 (1000 шт.)								
8	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены и другие конструкции.Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,0175**	**568314,76**	**3504,37**	**9946**	**62**	**7975**	**1389**	**12242**
		НР - 72%; СП - 8%			**109093,39**	**1178,65**	**1909**	**21**		**907**	
		Состав работ: 1. Укладка арматурных сеток									
		Закладка дверного проема									
9	**Е11-080201-1001 1108-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены наружные из кирпича,толщиной 380 мм.Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м**	**$м^3$ кладки**	**0,805**	**38087,91**	**3391,01**	**30661**	**2730**	**18134**	**7522**	**41238**
		НР - 72%; СП - 8%			**12170,28**	**807,59**	**9797**	**650**		**3055**	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-101-0304	Кирпич керамический или силикатный рядовой	1000 шт, 0,309925 (1000 шт.)								
	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100									
	261-101-0306	Кирпич керамический или силикатный лицевой	1000 шт, 0,309925 (1000 шт.)								
	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100									
		Состав работ: 1. Кладка стен с одновременной облицовкой стен, пилястр и откосов 2. Устройство ниш для отопления, борозд, осадочных и температурных швов и архитектурных деталей 3. Расшивка швов									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				93199	5933	50416	27598	130461
							36850	1481	--	9664	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				93199				
	Материалы		Тенге				50416				
	Всего заработная плата		Тенге					38331			
		Накладные расходы	Тенге				27598				
		Сметная прибыль	Тенге				9664				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				130461				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					38331			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				130461				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					38331			
		РАЗДЕЛ 4. Плиты перекрытия									
		МУ-1,2									
10	**Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	**$м^3$**	**0,944**	**76594,50**	**2778,71**	**72305**	**2624**	**42246**	**20222**	**99929**
		НР - 72%; СП - 8%			**29062,80**	**689,13**	**27435**	**651**		**7402**	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
11	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0524	331233,00	--	17357	--	17357	--	18746
		СП - 8%			--	--	--	--		1389	
12	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0185	376202,00	--	6960	--	6960	--	7517
		СП - 8%			--	--	--	--		557	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				96622	2624	66563	20222	126192
							27435	651	--	9348	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				96622				
	Материалы		Тенге				42247				
	Всего заработная плата		Тенге					28086			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				24317				
		Накладные расходы	Тенге				20222				
		Сметная прибыль	Тенге				9348				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				126192				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					28086			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				126192				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					28086			
		РАЗДЕЛ 5. Кровля									
13	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	**Стропила.Установка с изготовлением**	$м^3$ древесины в конструкции	0,0746	224534,75	1171,45	16750	88	13744	2126	20386
		НР - 72%; СП - 8%			39109,90	478,17	2918	36		1510	
		Состав работ: 1. Изготовление элементов стропил из досок и брусьев 2. Контрольная сборка стропил на бойке 3. Укладка мауэрлатов с антисептированием пастами и обертыванием толем 4. Установка стропил с креплением									
14	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	**Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита**	$м^3$ древесины в конструкции	0,0746	11941,50	89,96	891	7	776	80	1049
		НР - 72%; СП - 8%			1453,14	41,78	108	3		78	
		Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава 2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями									
15	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	$м^2$ кровли	4,604	9242,90	32,38	42554	149	33962	6103	52549
		НР - 72%; СП - 8%			1833,94	7,02	8443	32		3893	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	261-105-0104	Металлочерепица	$м^2$								
	224-101-0501	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	5,092024 ($м^2$)								
		Состав работ: 1. Укладка по стропилам подкровельной антиконденсатной (гидроизоляционной) пленки 2. Устройство обрешетки 3. Разметка и нарезка листов металлочерепицы, укладка, подгонка и крепление листов металлочерепицы									
16	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам.Огнезащита**	**$м^2$ обработанной поверхности**	**4,604**	**416,89**	**4,17**	**1919**	**19**	**1647**	**189**	**2277**
		НР - 72%; СП - 8%			**55,06**	**1,94**	**253**	**9**		**169**	
		Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава 2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями									
17	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка /МС-1,2,3/**	**т стальных элементов**	**0,01804**	**1150405,28**	**9390,47**	**20753**	**170**	**18772**	**1333**	**23853**
		НР - 72%; СП - 8%			100394,53	2248,16	**1811**	**41**		**1767**	
		Состав работ: 1. Установка и сварка стальных крепежных элементов									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**82867**	**433**	**68901**	**9831**	**100114**
							13533	**121**	--	**7417**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**82867**				
	Материалы		Тенге				**68903**				
	Всего заработная плата		Тенге					**13654**			
		Накладные расходы	Тенге				**9831**				
		Сметная прибыль	Тенге				**7417**				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				**100115**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**8**
		Сметная заработная плата	Тенге					**13654**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**100115**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**8**
		Сметная заработная плата	Тенге					**13654**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**482777**
		Понижающий коэффициент - 0,75	**Тенге**								**362083**
		НДС-12%	**Тенге**								**43450**
		ИТОГО к оплате:	**Тенге**								**405533**

Генеральный подрядчик:
ТОО "Construction Group "SAMRUK"

Директор _____ Байысбаев Е. К.

Субподрядчик:
ТОО "Vesco Realty"

Директор _____ Колдасов Т. К.