**Заказчик: ГУ "Управление строительства Западно-Казахстанской области"**

**Исполнитель: ТОО «Передвижная механизированная колонна-615»**

Договор № 2024/1-КШ от 13.08.2024г.

**Наименование объекта: "Строительство наружных инженерных сетей к РП "Строительство школы на 600 мест в с.Трекино район Байтерек ЗКО"**

## Акт №1
## приемки выполненных работ за сентябрь 2024 г.

Составлен(а) 2024.3.1

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **15044872** |
| | **Отдел 1.** | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА. 2-1 Наружные сети водопровода и канализации** | | | | **3000955** |
| | **Раздел 1.** | **Сети хоз.-питьевого водоснабжения В1** | | | | **3000955** |
| 1 | 6101-0102-0114<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$ | м$^3$ грунта | 379,852 | 356 | 135227 |
| 2 | 6101-0201-0108<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 3 м | м$^3$ грунта | 11,748 | 12 498 | 146827 |
| 3 | 6101-0106-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2 | м$^3$ грунта | 378,211989 | 93 | 35174 |
| 4 | 6101-0206-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2 | м$^3$ грунта | 11,697278 | 3 803 | 44485 |
| 5 | 6101-0107-0501<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками | м$^3$ уплотненного грунта | 378,211989 | 606 | 229196 |
| 6 | 6101-0102-0208<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Грунты 2 группы в траншеях.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м$^3$ | м$^3$ грунта | 0,07536 | 523 | 39 |
| 7 | 412-101-0115<br>*РСНБ РК 2022* | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки 15 км | т·км | 354,30516 | 75 | 26573 |
| 8 | 6122-0101-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Основание под трубопроводы песчаное.Устройство | м$^3$ основания | 14,24 | 8 136 | 115857 |
| 9 | 6121-0105-0403<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб,наружный диаметр 110 мм | км | 0,178 | 1 378 275 | 245333 |
| 10 | 241-201-0613<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм | м | 179,78 | 1 828 | 328638 |
| 11 | 6114-0401-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 100 мм | м трубопровода | 178 | 359 | 63902 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 6121-0301-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Промывка трубопроводов с дезинфекцией,диаметр 100 мм | км | 0,178 | 263 588 | 46919 |
| 13 | 6121-0402-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных,диаметр 80 мм | шт. | 2 | 8 589 | 17178 |
| 14 | 242-101-0303<br>*РСНБ РК 2022* | Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды и пара,Т до+225°С,PN 10/16,марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100 | шт. | 2 | 50 825 | 101650 |
| 15 | 6114-0201-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка чугунных напорных фасонных частей,диаметр до 100 мм | т | 0,0156 | 168 803 | 2633 |
| 16 | 241-113-0125<br>*РСНБ РК 2022* | Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 114,3х6,3 мм | шт. | 2 | 19 559 | 39118 |
| 17 | 6121-0403-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Приварка фланцев к стальным трубопроводам,диаметр труб 100 мм | шт. | 16 | 4 914 | 78624 |
| 18 | 241-116-1010<br>*РСНБ РК 2022* | Фланец плоский приварной из нержавеющей стали PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм | шт. | 16 | 39 745 | 635920 |
| 19 | 1122-0801-0206<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25* | Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении | шт. | 2 | 4 711 | 9422 |
| 20 | 241-214-0306<br>*РСНБ РК 2022* | Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм | шт. | 2 | 1 405 | 2810 |
| 21 | 6121-0103-0203<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием,диаметр труб 100 мм | км | 0,0006 | 3 103 289 | 1862 |
| 22 | 241-102-0177<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм | м | 0,6 | 3 789 | 2273 |
| 23 | 6121-0201-0139<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметр труб 100 мм | км | 0,0006 | 5 227 829 | 3137 |
| 24 | 241-201-0622<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм | м | 1,2 | 14 727 | 17672 |
| | | Водопроводные колодцы | | | | |
| 25 | 6121-0701-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих | $м^3$ | 2,548 | 79 000 | 201292 |
| 26 | 225-101-0603<br>*РСНБ РК 2022* | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20 | шт. | 1 | 86 852 | 86852 |
| 27 | 225-101-0110<br>*РСНБ РК 2022* | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6 | шт. | 2 | 31 506 | 63012 |
| 28 | 225-101-0111<br>*РСНБ РК 2022* | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9б | шт. | 1 | 48 266 | 48266 |
| 29 | 225-101-0613<br>*РСНБ РК 2022* | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1 | шт. | 1 | 76 455 | 76455 |
| 30 | 225-101-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | шт. | 1 | 6 411 | 6411 |
| 31 | 225-101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 | шт. | 1 | 5 645 | 5645 |
| 32 | 222-503-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы | т | 0,02674 | 1 146 761 | 30664 |
| 33 | 6112-0305-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Окраска стремянок | $м^2$ окрашиваемой поверхности | 0,77546 | 3 069 | 2380 |
| 34 | 236-202-1014<br>*РСНБ РК 2022* | Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,1907632 | 790 | 151 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 6111-0401-0107<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Гидроизоляция боковая стен,фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону | $м^2$ | 17,66 | 4 163 | 73519 |
| 36 | 6103-0701-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство бетонной подготовки | $м^3$ | 0,801 | 39 717 | 31813 |
| 37 | 244-202-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250) | комплект | 1 | 40 352 | 40352 |
| 38 | 6122-0101-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство под трубопроводы основания бетонного | $м^3$ | 0,016 | 46 950 | 751 |
| 39 | 214-208-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм,толщиной от 4 до 22 мм | т | 0,00104 | 468 377 | 487 |
| 40 | 217-101-0401<br>*РСНБ РК 2022* | Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный | кг | 1,532 | 1 590 | 2436 |
| | Отдел 2. | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА. 2-3 Наружные сети газоснабжения | | | | 6783627 |
| | Раздел 2. | Подземный газопровод среднего давления | | | | 6783627 |
| 41 | 6121-0105-0403<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб,наружный диаметр 110 мм | км | 0,6 | 1 378 275 | 826965 |
| 42 | 241-202-0210<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм | м | 606 | 1 085 | 657510 |
| 43 | 6125-0704-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка сигнальной ленты,применен коэффициент к затратам труда - 0,3,к времени эксплуатации машин - 0,3 | км кабеля | 0,6 | 76 852 | 46111 |
| 44 | 249-101-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная | м | 600 | 47 | 28200 |
| 45 | 241-208-0306<br>*РСНБ РК 2022* | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 63 мм | шт. | 6 | 900 | 5400 |
| 46 | 6123-0104-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка задвижек (шаровых кранов) стальных,предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа,температуре до 140°С,диаметр 50 мм | шт. | 1 | 55 378 | 55378 |
| 47 | 242-202-0305<br>*РСНБ РК 2022* | Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+200°С,PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40 | шт. | 1 | 8 318 | 8318 |
| | | Установка опознавательных знаков | | | | |
| 48 | 7101-0802-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Знаки дорожные на металлических стойках.Установка | шт. | 5 | 18 253 | 91265 |
| 49 | 251-101-0115<br>*РСНБ РК 2022* | Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 1.31.4,1.31.5,В=400 мм | шт. | 5 | 5 382 | 26910 |
| 50 | 241-102-0137<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм | м | 9,25 | 1 511 | 13977 |
| 51 | 6103-0101-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство фундамента бетонного под колонну,объем до 3 $м^3$ | $м^3$ | 0,25 | 59 610 | 14902 |
| 52 | 6111-0501-0505<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 | $м^2$ | 1,3775 | 196 | 270 |
| | | Узел выхода полиэтиленового газопровода Ду63 из грунта с переходом ПЭ/СТ. | | | | |
| 53 | 6121-0103-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Трубы водопроводные стальные,диаметр 57 мм.Укладка | км трубопровода | 0,003 | 2 843 626 | 8531 |
| 54 | 241-102-0137<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм | м | 3,012 | 1 511 | 4551 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 241-210-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17,PN 10 размерами 63х50 мм | шт. | 1 | 2 568 | 2568 |
| 56 | 6121-0201-0826<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы, диаметр труб 250 мм | км | 0,0005 | 4 470 879 | 2235 |
| 57 | 6103-0701-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Подготовка бетонная.Устройство | $м^3$ | 0,005 | 36 765 | 184 |
| 58 | 6111-0501-0205<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 0,89 | 254 | 226 |
| 59 | 6111-0501-0505<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 | $м^2$ | 0,89 | 196 | 174 |
| | | Ведомость объемов работ | | | | |
| 60 | 6101-0102-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 $м^3$ | $м^3$ грунта | 495 | 475 | 235125 |
| 61 | 6101-0201-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | $м^3$ грунта | 56,25 | 8 749 | 492131 |
| 62 | 6101-0106-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2 | $м^3$ грунта | 405 | 93 | 37665 |
| 63 | 6101-0206-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2 | $м^3$ грунта | 123,75 | 3 803 | 470621 |
| 64 | 1125-0210-0103<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11* | Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) | км трубопровода | 0,6 | 3 086 453 | 1851872 |
| 65 | 6117-0401-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Испытание газопровода пневматическое | м | 600 | 2 242 | 1345200 |
| 66 | 1125-0128-0101<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11* | Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм.Контроль качества сварных соединений методом радиографирования | стык | 6 | 81 822 | 490932 |
| 67 | 6111-0501-0205<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021 | $м^2$ | 0,54 | 254 | 137 |
| 68 | 6111-0501-0505<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024*<br>*К=2* | Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 | $м^2$ | 0,54 | 393 | 212 |
| | | Пересечение с коммуникациями | | | | |
| 69 | 6121-0901-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Коммуникации подземные.Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода.Площадь сечения коробов до 0,1 $м^2$ | м короба | 3 | 22 019 | 66057 |
| | Отдел 3. | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА. 2-4 Наружные сети связи** | | | | **5260290** |
| | | Земляные работы | | | | |
| 70 | 6101-0201-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2 | $м^3$ | 1,6 | 7 291 | 11666 |
| 71 | 6101-0206-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2 | $м^3$ | 1,52 | 3 803 | 5781 |
| 72 | 6101-0107-0501<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | $м^3$ уплотненного грунта | 1,52 | 606 | 921 |
| 73 | 412-101-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км | т·км | 0,66 | 97 | 64 |
| | | | | Материалы и оборудование | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 1133-0202-0101<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28* | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка | опора | 30 | 26 478 | 794340 |
| 75 | 225-204-0305<br>*РСНБ РК 2022* | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-3,5 / СВ95-5 | шт. | 30 | 64 972 | 1949160 |
| 76 | Прайс<br>*лист* | Узел крепления пожжрежитвающий УК-П-01б | шт | 30 | 654,14 | 19624 |
| 77 | Прайс<br>*лист* | Промежуточный зажим ЗП-8-1 | шт | 30 | 413,14 | 12394 |
| 78 | Прайс<br>*лист* | Лента бандажная сталь С202 | шт | 30 | 241 | 7230 |
| 79 | Прайс<br>*лист* | Промежуточный зажим ЗП-8-1 | шт | 30 | 413,14 | 12394 |
| 80 | 252-207-0802<br>*РСНБ РК 2022* | Скрепа для ленты типа В200 | шт. | 30 | 127 | 3810 |
| 81 | 6125-0702-1001<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Подвешивание линии кабеля на столбовой линии, масса 1 м до 2 кг | м | 1 086 | 1 754 | 1904844 |
| 82 | 6125-0704-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка кабеля волоконно-оптического в канализации в трубопроводе по занятому каналу | м | 55 | 1 343 | 73865 |
| 83 | 6124-0201-0708<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление по всей длине, масса 1 м до 1 кг | м | 52 | 1 387 | 72124 |
| 84 | 6125-0704-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка в канализации трубопровода по свободному каналу, в одну нитку трубки полиэтиленовой | м | 6 | 593 | 3558 |
| 85 | 243-501-0402<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель связи оптический подвесной с выносным силовым элементом, марки ОКК-Пт П-С-М1/4Е2-3/4,0 | м | 1 199 | 151 | 181049 |
| 86 | 6124-0201-3104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 50 мм | м | 6 | 161 | 966 |
| 87 | 241-207-1601<br>*РСНБ РК 2022* | Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, двухслойная, SN22, 800Н, PE100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСд 35, DN/ID 33 DN/OD 46 | м | 6 | 955 | 5730 |
| 88 | 6124-0201-2501<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Монтаж муфты соединительной эпоксидной для 3-5-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 | шт. | 1 | 34 968 | 34968 |
| 89 | 261-302-0436<br>*РСНБ РК 2022* | Муфта оптическая МТОК 96-01-IV | комплект | 1 | 48 865 | 48865 |
| 90 | 6125-1101-0701<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ) масса до 5 кг | шт. | 1 | 4 347 | 4347 |
| 91 | Прайс<br>*лист* | ITK FOBX24-1U-8LCUD09 1U Оптический распределительный кросс укомплектованный: LC (Duplex) 8шт, (OS2) | шт | 1 | 44 788,13 | 44788 |
| 92 | Прайс<br>*лист* | Патчкорд SC/APC-SC/APC-SM-Simplex-3.0-3м | шт | 1 | 654,14 | 654 |
| 93 | 1308-0206-2101<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26* | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка | м | 5 | 2 152 | 10760 |
| 94 | 243-904-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20 | м | 5 | 278 | 1390 |
| 95 | 6121-0801-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Протаскивание в футляр стальных труб, диаметр 100 мм | м | 5 | 5 462 | 27310 |
| 96 | 1134-0201-0803<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 прим.* | Колодцы. Установка кронштейна + консоли | шт. | 4 | 4 705 | 18820 |
| 97 | 252-207-3964<br>*РСНБ РК 2022* | Консоль чугунная для кабельных колодцев, шахт, коллекторов тип ККЧ-2 | шт. | 2 | 3 088 | 6176 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 261-404-0521<br>*РСНБ РК 2022* | Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 600 мм, ККП-1-600 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 2 | 1 346 | 2692 |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 15044872 |
| | | Оборудование | Тенге | | | 45 442,00 |
| | | Итого без оборудования | Тенге | | | 14 999 430,00 |
| | | Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -7% | Тенге | 7,00% | | 1 049 960,10 |
| | | Итого | Тенге | | | 16 094 832,10 |
| | | Сметная прибыль -5% | Тенге | 5% | | 802 469,51 |
| | | Непредвиденные затраты -5% | Тенге | 5% | | 804 741,61 |
| | | Итого | Тенге | | | 17 702 043,21 |
| | | С учетом коэф. II кварт.2024г., доля 33%-1,0368 | Тенге | | | 6 056 647,87 |
| | | С учетом коэф. III кварт.2024г., доля 67%-1,0557 | Тенге | | | 12 520 991,50 |
| | | Итого | Тенге | | | 18 577 639,37 |
| | | Итого с учетом скидки | Тенге | 0,892857143 | | 16 587 178,01 |
| | | НДС 12% | Тенге | 12% | | 1 990 461,36 |
| | | Итого | Тенге | | | 18 577 639,37 |

**Заказчик:**
ГУ "Управление строительства ЗКО"
БИН 060240004327

Руководитель _____ Антазиев А.С

**Подрядчик:**
ТОО «Передвижная механизированная колонна-615»
БИН:020740005207

Директор _____ Бижанов Е.Т.

**Эксперт авторского надзора:**
ТОО "Rols star"
БИН: 071240012194

Эксперт по авторскому надзору _____ Муталиев К.Ж.

**Эксперт технического надзора:**
ТОО «ЖайыкСтройИнжиниринг»
БИН: 08034001979

Эксперт по техническому надзору _____ Каиргалиев Х.Г.