Заказчик: ГУ "Управление строительства Западно-Казахстанской области"

Исполнитель: ТОО «Передвижная механизированная колонна-615»

Договор № 2024/1-КШ от 13.08.2024г.

Наименование объекта: "Строительство наружных инженерных сетей к РП "Строительство школы на 600 мест в с.Трекино район Байтерек ЗКО"

Акт №3
приемки выполненных работ за ноябрь 2024 г.

Составлен(а) 2024.3.1

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**51540329**
		Отдел 1.	**Локальная смета 2-2.Наружные сети электроснабжения**				**51540329**
		Раздел 2.	**ВЛ-10 кВ**				**44587758**
			Концевая опора с установкой РЛНД и кабельной муфты (Переходной пункт СИП-3 в кабель) Крм10-				
1	96	Прайс *лист*	Разъединитель линейный SZ24	шт	6	509 973,21	3059839
2	97	252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO255	шт.	18	33 138	596484
3	98	252-207-1730 *РСНБ РК 2022 прим.*	Ограничитель перенапряжения типа ОП-101 1Р 20кА класс D 275В /HE-S15SGA	шт.	18		
4	99	252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой / SAL3.27	шт.	18	2 674	48132
			Воздушные кабельные линии				
5	100	1133-0204-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии	20,815	563 179	11722571
6	101	243-701-0503 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава,с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015,марки СИП-3 1х50-20	м	60 001,506	486	29160732
		Раздел 3.	**Кабельная линия**				**6952571**
7	102	6101-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3	$м^3$	60,75	11 741	713266
8	103	6101-0206-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 3	$м^3$	20,25	5 444	110241
9	104	412-101-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки 15 км	т·км	1 063,125	75	79734
10	105	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	302	765	231030
11	106	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	45,77	2 871	131406
12	107	6124-0201-3101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных,диаметр до 110 мм	м	8	522	4176

1		2	3	4	5	6	7
13	108	241-207-0605 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение,с усилением протяжки F3,тип N 1250H ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	8,08	4 288	34647
14	109	6124-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие кабеля,проложенного в траншеях,кирпичом	м	302	716	216232
15	110	213-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	1,81		
16	111	6124-0201-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия,масса 1 м до 6 кг	м	302	1 882	568364
17	112	6124-0201-0704 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ,крепление на повороте и в конце трассы,масса 1 м до 6 кг	м	15	2 050	30750
18	113	6124-0201-0804 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенных трубах,блоках или коробах кабеля до 35 кВ,масса 1 м до 6 кг	м	8	2 371	18968
19	115	6124-0201-1607 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка заделок концевых в резиновой перчатке для 3-5-жильного кабеля,напряжение до 10 кВ сечение одной жилы до 120 мм2	шт.	8	17 279	138232
20	116	243-903-2705 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая внутренней и наружней установки для 3-жильных кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке,с наконечниками со срывными головками,напряжение от 6 до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа GUST-12/70-120/800-L12	шт.	8	89 002	712016
21	117	6124-0102-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж выключателя воздушного трехфазного,напряжение 35 кВ,ток 1600 А	комплект	2	758 495	1516990
22	118	515-201-0402 *РСНБ РК 2022*	Выключатель вакуумный ГОСТ 18397-86,стацианарного типа ВВ/АЕ-12 1250 А-25 кА	шт.	2	1 223 259	2446518
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			51 540 328,55
			Оборудование	Тенге			5 506 357,00
			Итого без оборудования	Тенге			46 033 971,55
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -7%	Тенге	7,00%		3 222 378,01
			Итого	Тенге			54 762 706,56
			Сметная прибыль -5%	Тенге	5%		2 462 817,48
			Непредвиденные затраты -5%	Тенге	5%		2 738 135,33
			Итого	Тенге			59 963 659,36
			С учетом коэф. II кварт.2024г., доля 33%-1,0368	Тенге			20 516 206,27
			С учетом коэф. III кварт.2024г., доля 67%-1,0557	Тенге			42 413 435,58
			Итого	Тенге			62 929 641,85
			Итого с учетом скидки	Тенге	0,874434531		55 027 851,85
			НДС 12%	Тенге	12%		6 603 342,22
			Итого	Тенге			61 631 194,08

Заказчик:
ГУ "Управление строительства ЗКО"
БИН 060240004327

Заместитель руководителя_____ Молдашев Н.Е.

Подрядчик:
ТОО «Передвижная механизированная колонна-615»
БИН:020740005207

Директор_____ Бижанов Е.Т.

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Rols star"
БИН: 071240012194

Эксперт по авторскому надзору_____ Тлеубаев А.

Эксперт технического надзора:
ТОО «ЖайыкСтройИнжиниринг»
БИН: 08034001979

Эксперт по техническому надзору_____Каиргалиев Х.Г.