Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«25» 12 2024г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Товарищество с ограниченной ответственностью "Передвижная механизированная колонна-615" Лицензия:17003396, I, Республика Казахстан, ЗКО, Бурлинский район, 5 микрорайон дом 38, квартира 60,***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***Директора Бижанова Ернар Тюлюгалеевича,***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***"Строительство наружных инженерных сетей к РП "Строительство школы на 600 мест в с.Трекино район Байтерек ЗКО"» Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, с. Трекино, района Байтерек***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***Государственное учреждение "Управление строительства Западно-Казахстанской области", Руководитель Антазиев Алибек Сайнович***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:

ТОО «Kaz Servise Quality» ГСЛ №0001097, от 22.11.2023г.

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице: **Руководитель Шукеева Айгерим Толегеновна;**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

3) субподрядными организации:

ТОО «MS Engineering Construction» ГСЛ №001518, от 12.02.2008г.

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице: **Руководитель Шилмирзаева Гульшад Рашидовна;**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

4) субподрядными организации:

ТОО «Astana Mix Building» Ф-ГСЛ №0028174, от 23.12.2020г.

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице: **Руководитель Муталиев Касымхан Жуматаевич;**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО "Rols Stasr" 02-2023;***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***ГУ "Управление строительства ЗКО", № от 10.09.2024 года;***

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономическиепоказатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провознаяспособность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всемобъектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственноцелевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Едини ца измере	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом	в том числе пускового	общая (с учетом	в том числе пускового

Железобетонные опоры СВ-95-2	шт	30	30	30	30
Газоснабжение наружное					
Подземный газопровод из полиэтиленовых труб ПЭ100 ГАЗ SDR11 Ø63х5,8 с коэф. ЗП 2,8	м	600	600	1000	1000

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м^2)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м^3)	-	-
В том числе подземной части	м^3	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенныхпомещений	м^2	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

5.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Участок строительных работ расположен по адресу: Бурлинский район, Пугачевский сельский округ, село Пугачев.

Водоснабжение

Водоснабжение предусматривается от существующего водопровода диаметром 110 мм, проложенного поданному району. К здания подводится 2 водопровода диаметром 110х6,6 длиною 178 метров. Наружные сети хозяйственно-питьевого водопровода запроектированы из полиэтиленовых труб ПЭ SDR-17 110х6,6мм. На сети предусмотрены колодцы из сборных железобетонных элементов по ГОСТ 8020-90. В колодцах установлена запорная арматура.

Пожаротушение

В проекте предусмотрены следующие противопожарные мероприятия: Противопожарный водопровод объединен с хозяйственно - питьевым водопроводом. Наружное пожаротушение осуществляется от проектируемых пожарных гидрантов, устанавливаемых в колодцах на водопроводной сети. В местах расположения подземных пожарных гидрантов устанавливаются пожарные указатели с флуоресцентным или светоотражающим покрытием по ГОСТ 12.4.009-83. Наружное пожаротушение предусмотрено от существующих пожарных гидрантов. В местах расположения подземных пожарных гидрантов устанавливаются пожарные указатели с флуоресцентным или светоотражающим покрытием по ГОСТ 12.4.009-83. Расход воды на наружное пожаротушение - 25 л/сек. Режим водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды, согласно СНиП рк 4.01.02-2009 принят круглосуточно.

Газоснабжение

Проектом предусмотрено подведение газопровода к школе. Точка подключения - существующий подземный газопровод высокого давления диаметром Ø273 мм. На точке подключения предусматривается установка крана шарового Ø57 (11б27п) в ограждении 2х2, а около школы для понижения давления предусмотрено установки ГРПШ-05-2У1-С в ограждении. Подземный газопровод высокого давления запроектирован из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR11 диаметром 63х5,8мм. Протяженность подземного газопровода-2725м. Надземный газопровод запроектирован из стальных электросварных труб Ø57 по ГОСТ 10704-91.

В случае падения провода Вл.04, для защиты газопровода предусмотрено защитная металлическая решетка. Газопровод защитить от атмосферной коррозии путем покрытия трубопровода двумя слоями эмали ПФ-115,по грунтовке ФЛ-03К, желтым цветом.

Электроснабжение

1. Отпайка предусмотрено от ВЛ-10 кВ от существующей линией ВЛ-10 кВ Кемпинг «Мечта»;
2. Отпайка предусмотрено от ВЛ-10 кВ от существующей линией ВЛ-10 кВ «Володаровка».

Наружные системы связи

Точка подключения осуществляется от ККс №2018. Прокладку волоконно-оптического кабеля типа марки ОКЛ-4 (в легкой броне) по существующей кабельной канализации от шахты ККс №2018 до ККс-2 №1 шахта находятся на парковке строительство школы №1 по улице Ихсанова.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***сентябрь 2024 года***;
месяц, год

окончание работ ***декабрь 2024 года***;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства ***5 месяцев***;
фактически ***3 месяц***;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

« » 2024г

Место печати (при наличии)

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

« 26 » 12 2024г

Место печати (при наличии)

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

« 26 » 12 2024г

Место печати (при наличии)

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

« 24 » 12 2024г

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается) ***(Не требуется)***;

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения ***(Не требуется)***;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***"Строительство наружных инженерных сетей к РП "Строительство школы на 600 мест в с.Трекино район Байтерек ЗКО" Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, с. Трекино, района Байтерек***

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшего его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор Бижанов Ернар Тюлюгалеевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись,

« 26 » 12 **2024г.**

Место печати (при наличии)