Форма № КС-3

Генеральный подрядчик: ТОО "Construction Group "SAMRUK"

Субподрядчик: ТОО "Барыс Инвест Строй"

Наименование стройки: "Реконструкция здания Городского кардиологического центра (Литер Д)" по адресу: ул. Толе би, д.93, Алмалинский район, г. Алматы"

Договор: № 71/6 от 06.06.2024 года

Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республики Казахстан
от "05" августа 2021г. №420

СПРАВКА №1

за июнь 2024 года

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за ____) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:									
За отчетный период	405 802,00	362 324,00						43 479,00	405 802,00
Итоге к оплате									405 802,00

Генеральный подрядчик:
ТОО "Construction Group "SAMRUK"

Директор _____ Тлысбаев Е. К.

Субподрядчик:
ТОО "Барыс Инвест Строй"

Директор _____ Садыкова М. А.

Генеральный подрядчик: ТОО "Construction Group "SAMRUK"

Субподрядчик: ТОО "Барыс Инвест Строй"

Объект: "Реконструкция здания Городского кардиологического центра (Литер Д)" по адресу: ул. Толе би, д.93, Алмалинский район, г. Алматы"

Договор: № 71/6 от 06.06.2024 года

АКТ
о приемке выполненных работ за июнь 2024 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Перемычки										
		Перемычки Прм-1										
1	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Перемычки.Устройство** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	$м^3$	0,2172		75869,24 24405,30	6494,20 1473,40	16479 5301	1411 320	9767	4047 1642	22168
2	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,04463		349794,00 --	-- --	15611 --	-- --	15611	-- 1249	16860
3	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,02373		376202,00 --	-- --	8927 --	-- --	8927	-- 714	9641
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					41017 5301	1411 320	34305 --	4047 3605	48669
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					41017				
		Материалы	Тенге					9767				
		Всего заработная плата	Тенге						5621			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					24538				
		Накладные расходы	Тенге					4047				
		Сметная прибыль	Тенге					3605				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					48669				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3
		Сметная заработная плата	Тенге						5621			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					48669				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					5621			
		РАЗДЕЛ 2. Усиление стен									
		Усиление стен									
4	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены.Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м² оштукатуриваемой поверхности**	**8,3104**	**4409,07**	**45,27**	**36641**	**377**	**17469**	**13687**	**54354**
		НР - 72%; СП - 8%			**2261,64**	**25,82**	**18795**	**215**		**4026**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-102-0243	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м²								
		ДОБАВЛЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5 { на ед.изм. =0,1 }	0,83104 (м³)								
		Состав работ:									
		1. Натягивание сетки									
		2. Покрытие сетки цементным молоком									
		3. Обмазка сетки раствором с очесами									
		4. Оштукатуривание и отделка поверхностей									
		5. Обмазка плинтусов и наличников									
5	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	**0,0515**	331233,00	--	17058	--	17058	--	18423
		СП - 8%			--	--	--	--		1365	
6	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	**0,01223**	349794,00	--	4278	--	4278	--	4620
		СП - 8%			--	--	--	--		342	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				57977	377	38805	13687	77397
							18795	215	--	5733	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				57977				
	Материалы		Тенге				17470				
	Всего заработная плата		Тенге					19010			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				21336				
		Накладные расходы	Тенге				13687				
		Сметная прибыль	Тенге				5733				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				77397				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					19010			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				77397				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					19010			
		РАЗДЕЛ 3. Перегородка									
		Перегородка									
7	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м² перегородок (за вычетом проемов)**	7,684	6845,23	408,87	52599	3142	24310	18689	76991
		НР - 72%; СП - 8%			3272,63	105,42	25147	810		5703	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-101-0304	Кирпич керамический или силикатный рядовой	1000 шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 Состав работ: 1. Устройство выравнивающего слоя под первый ряд кладки 2. Установка арматуры 3. Кладка конструкций из кирпича	0,3872736 (1000 шт.)								
8	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены и другие конструкции.Армирование кладки** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Укладка арматурных сеток	**т металлических изделий**	**0,0176**	**568314,76** **109093,39**	**3504,37** **1178,65**	**10002** **1920**	**62** **21**	**8020**	**1397** **912**	**12311**
		Закладка дверного проема									
9	**Е11-080201-1001 1108-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены наружные из кирпича,толщиной 380 мм.Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м** *НР - 72%; СП - 8%* ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ: 261-101-0304 Кирпич керамический или силикатный рядовой 213-101-0101 Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 261-101-0306 Кирпич керамический или силикатный лицевой 213-101-0101 Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 Состав работ: 1. Кладка стен с одновременной облицовкой стен, пилястр и откосов 2. Устройство ниш для отопления, борозд, осадочных и температурных швов и архитектурных деталей 3. Расшивка швов	**$м^3$ кладки** 1000 шт, 0,3099635 (1000 шт.) 1000 шт, 0,3099635 (1000 шт.)	**0,8051**	**38087,91** **12170,28**	**3391,01** **807,59**	**30665** **9798**	**2730** **650**	**18137**	**7523** **3055**	**41243**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**93266**	5934	50467	27609	**130545**
							36865	1481	--	9670	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**93266**				
	Материалы		Тенге				**50467**				
	Всего заработная плата		Тенге					38346			
		Накладные расходы	Тенге				27609				
		Сметная прибыль	Тенге				9670				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				130545				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					38346			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				130545				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					38346			

РАЗДЕЛ 4. Плиты перекрытия

		МУ-1,2									
10	**Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок	$м^3$	0,945	76594,50 29062,80	2778,71 689,13	72382 27464	2626 651	42292	20243 7410	100035

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
11	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,0525	331233,00 --	--	17390 --	--	17390	-- 1391	18781
12	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,0186	376202,00 --	--	6997 --	--	6997	-- 560	7557
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				96769	2626	66679	20243	126373
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				27464	651	--	9361	
		Материалы	Тенге				96769				
		Всего заработная плата	Тенге				42292				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					28115			
		Накладные расходы	Тенге				24387				
		Сметная прибыль	Тенге				20243				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				9361				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				126373				16
		Сметная заработная плата	Тенге					28115			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				126373				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					28115			
		РАЗДЕЛ 5. Кровля									
13	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стропила.Установка с изготовлением** *НР - 72%; СП - 8%* ~~Состав работ:~~ 1. Изготовление элементов стропил из досок и брусьев 2. Контрольная сборка стропил на бойке 3. Укладка мауэрлатов с антисептированием пастами и обертыванием толем 4. Установка стропил с креплением	**$м^3$ древесины в конструкции**	0,0745	224534,75 39109,90	1171,45 478,17	16728 2914	88 36	13726	2124 1508	20360
14	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава 2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями	**$м^3$ древесины в конструкции**	0,0745	11941,50 1453,14	89,96 41,78	890 108	7 3	775	80 78	1048
15	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством** *НР - 72%; СП - 8%* ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:	**$м^2$ кровли**	4,605	9242,90 1833,94	32,38 7,02	42564 8445	149 32	33970	6104 3893	52561

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	261-105-0104 224-101-0501	Металлочерепица Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм Состав работ: 1. Укладка по стропилам подкровельной антиконденсатной (гидроизоляционной) пленки 2. Устройство обрешетки 3. Разметка и нарезка листов металлочерепицы, укладка, подгонка и крепление листов металлочерепицы	м^2 5,09313 (м^2)								
16	**Е11-100115-0201** **1110-0115-0201** **РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам.Огнезащита** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава 2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями	**м^2 обработанной поверхности**	4,605	**416,89** **55,06**	**4,17** **1,94**	**1920** **254**	**19** **9**	**1647**	**189** **169**	**2278**
17	**Е11-070107-0103** **1107-0107-0103** **РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка /МС-1,2,3/** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и сварка стальных крепежных элементов	**т стальных элементов**	0,01805	**1150405,28** **100394,53**	**9390,47** **2248,16**	**20765** **1812**	**170** **41**	**18783**	**1334** **1768**	**23867**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				82867	433	68901	9831	100114
			Тенге				13533	121	--	7416	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				82867				
	Материалы		Тенге				68901				
	Всего заработная плата		Тенге					13654			
		Накладные расходы	Тенге				9831				
		Сметная прибыль	Тенге				7416				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				100114				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					13654			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				100114				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					13654			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								483098
		Понижающий коэффициент - 0,75	Тенге								362324
		НДС-12%	Тенге								43479
		ИТОГО к оплате:	Тенге								405802

Генеральный подрядчик:
ТОО "Construction Group "SAMRUK""

Директор _____ Байгужаев Е. К.

Субподрядчик:
ТОО "Барыс Инвест Строй"

Директор _____ Садыкова М. А.