форма №3кс
Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйств
от 2 мая 2012 года № 170

**ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны"**
**ПОСТАВЩИК: ТОО "Аскади"**

**Объект: Реконструкция насосных станций ливневой канализации в г.Астана (1-я очередь строительства)**

# Справка №3
## о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2018г.

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор номер | Договор Дата | Источник финансирования Наименов. | Источник финансирования Код | Организационно- правовая форма Наименов. | Организационно- правовая форма Код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 17/51 | 03.07.2017. | | | | |

| Наименование пусковых комплекосов, объектов | Стоимость выполненных работ ( тенге ) С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце без НДС | Строительно-монтажные работы (в сметном базовом уровне цен 2001г. | из них в отчетном месяце | из них по монтажу оборудования | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне | олнительные работы на приобретение материалов | олнительные работы другие дополнительные расходы | Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| **Всего по стройке:** | **232 158 836** | | | | | | | | **640 336,61** | **5 976 475,00** |
| **в том числе за 2018 год** | **31 653 551** | **5 336 138,39** | | | | | | | | |

**Заказчик:**

**Поставщик:**

ЗАКАЗЧИК :ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны"
ПОСТАВЩИК:ТОО "Аскади"
Наименование стройки - Реконструкция насосных станций ливневой канализации в г.Астана (1 очередь строительства)
Наименование объекта - Насосная станция дренажа по ул.Токпанова в районе ТД "Мечта"

Объект номер - 2-1

# АКТ №14

приемки выполненных работ за сентябрь 2018г

на Строительные работы

Основание: АС

Составлена в текущих ценах 1 квартала 2017 года

| № позиции по смете 2-1-1 | № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | на единицу измерения | по проекту | на.единицу измерения | по проекту |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | Коэффициент 1.1 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Ремонт и замена инженерных сетей и сооружений в стесненных условиях застроенной части городов. ЭСН РК 8.05-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.5 | | | | | |
| | 1 | 23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | **Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99** | **комплект** | **1,0000** | | **13272,73** | **13273** |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 562,76 | 563 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1106,84 | 1107 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **14942,33** | **14942** |
| | 2 | 11-130301-1201 РСНБ РК 2015 К=2 | **Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734 за 2 слоя** | **м2** | **100,4400** | | **688,07** | **69110** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **89,63** | **9002** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2,33** | **234** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **596,80** | **59943** |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 79,81 | 8016 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 61,43 | 6170 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **829,32** | **83297** |
| | 3 | 11-100107-0608 РСНБ РК 2015 | **Люк. Обивка кровельной оцинкованной сталью толщ. 0,5мм по минвате с одной стороны** | **м2 проемов** | **1,2600** | | **2822,16** | **3556** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **917,10** | **1156** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **10,42** | **13** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1899,44** | **2393** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 691,34 | 871 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 281,08 | 354 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3794,59** | **4781** |
| 4 | **21-130816-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года** | **Вата минеральная ГОСТ 4640-2011** | **м3** | **0,0630** | | **6469,86** | **408** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 274,32 | 17 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 539,53 | 34 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **7283,72** | **459** |
| 5 | **11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2** | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза** | **м2** | **1,6105** | | **130,18** | **210** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **46,22** | **74** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,89** | **3** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **82,53** | **133** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 31,63 | 51 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 12,94 | 21 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 174,76 | **281** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | |
| Итого прямые затраты: | Тенге | | **86556** |
| в том числе: | | | |
| - зарплата рабочих-строителей | Тенге | | **10157** |
| - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | **250** |
| - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | **75** |
| - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | **76150** |
| - перевозка грузов | Тенге | | **0** |
| - инженерное оборудование поставки подрядчика | Тенге | | **0** |
| Накладные расходы I уровня | Тенге | | **5610** |
| Итого с накладными расходами I уровня | Тенге | | **92167** |
| Накладные расходы II уровня | Тенге | | **3908** |
| ИТОГО: | Тенге | | **96074** |
| Сметная прибыль | Тенге | | 7686 |
| ИТОГО по смете: | Тенге | | 103760 |
| Временные здания и сооружения 1,6% | | | 1 660 |
| Итого с временными | | | 105 420 |
| Дополнительные затраты на строительство в зимний период 3,4% | | | 3 584 |
| Итого с затратами в зимний период | | | 109 004 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Паонижающий коэффициент к=0,949 | | | | | | | **103 445** |
| НДС 12% | | | | | | | **12 413** |
| ВСЕГО с НДС | | | | | | | **115 859** |

-249
115610

Сдал:

Директор ТОО"Аскади" Б.Б. Серикбаев

Принял:

ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны"

Техническое сопровождение ТОО "Yeren" Г.А.Жанабаев

ЗАКАЗЧИК :ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны"
ПОСТАВЩИК:ТОО "Аскади"
Наименование стройки - Реконструкция насосных станций ливневой канализации в г.Астана (1 очередь строительства)
Наименование объекта - Насосная станция дренажа по ул.Токпанова в районе ТД "Мечта"

# АКТ №15

приемки выполненных работ за сентябрь 2018г
наруживе сети канализации

Основание: НК

Составлена в текущих ценах 1 квартала 2017 года

| № позиции по смете 2-1-2 | № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | на единицу измерения | по проекту | на.единицу измерения | по проекту |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | Коэффициент 1,1 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Ремонт и замена инженерных сетей и сооружений в стесненных условиях застроенной части городов. ЭСН РК 8.05-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.5 | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 1. Система технологического трубопровода - Дк. Монтаж** | | | | | |
| | 1 | 23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | **Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99** | комплект | 1,0000 | | 13272,73 | 13273 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 562,76 | 563 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1106,84 | 1107 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | 14942,33 | 14942 |
| | 2 | 21-130814-2208 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | **Скобы ходовые** | шт. | 23,0000 | | 565,08 | 12997 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 23,96 | 551 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 47,12 | 1084 |
| | | | Сметная стоимость: | | | | 636,16 | 14632 |
| | ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | | | | |
| | Итого прямые затраты: | | | Тенге | | | | 26270 |
| | в том числе: | | | | | | | |
| | | | - зарплата рабочих-строителей | Тенге | | | | 0 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | 0 |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | 0 |
| | | | - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | 26270 |
| | | | - перевозка грузов | Тенге | | | | 0 |
| | | | - инженерное оборудование поставки подрядчика | Тенге | | | | 0 |
| | | Накладные расходы I уровня | | Тенге | | | | 0 |
| | | Итого с накладными расходами I уровня | | Тенге | | | | 26270 |
| | | Накладные расходы II уровня | | Тенге | | | | 1114 |
| | | ИТОГО: | | Тенге | | | | 27383 |
| | | Сметная прибыль | | Тенге | | | | 2191 |
| | | ИТОГО по смете: | | Тенге | | | | 29574 |
| | Временные здания и сооружения 1,6% | | | | | | | 473 |
| | Итого с временными | | | | | | | 30 047 |
| | Дополнительные затраты на строительство в зимний период 3,4% | | | | | | | 1 022 |
| | Итого с затратами в зимний период | | | | | | | 31 069 |
| | Паонижающий коэффициент к=0.949 | | | | | | | 29 484 |
| | НДС 12% | | | | | | | 3 538 |
| | ВСЕГО с НДС | | | | | | | 33 022 |

- 71
32 951

Сдал:

Директор ТОО"Аскади" Б.Б. Серикбаев

Принял:

ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны"

Техническое сопровождение ТОО "Yeren" Т.А.Жанабаев

ЗАКАЗЧИК :ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны"
ПОСТАВЩИК:ТОО "Аскади"
Наименование стройки - Реконструкция насосных станций ливневой канализации в г.Астана (1 очередь строительства)
Наименование объекта - Насосная станция ливневых стоков №46 "Французский квартал"

# АКТ №16

приемки выполненных работ за сентябрь 2018г
строительные работы

Основание: АС

Составлена в текущих ценах 1 квартала 2017 года

| № позиции по смете 2-2-1 | № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | на единицу измерения | по проекту | на.единицу измерения | по проекту |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | Коэффициент 1,1 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Ремонт и замена инженерных сетей и сооружений в стесненных условиях застроенной части городов. ЭСН РК 8.05-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.5 | | | | | |
| 24 | 1 | 11-060801-0101 РСНБ РК 2015 | **Перекрытия толщиной до 200 мм. Устройство из бетона кл.В25 W8 F75 сульфатостойкий** | м3 | 3,4700 | | 15306,09 | 53112 |
| | | | Итого оплата труда: | | | | 8591,59 | 29813 |
| | | | Итого эксплуатация машин: | | | | 1262,68 | 4381 |
| | | | Итого материалов: | | | | 5810,44 | 20162 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 4992,58 | 17324 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1623,89 | 5635 |
| | | | Сметная стоимость: | | | | 21922,56 | 76071 |
| 25 | 2 | 21-020101-3001 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | **Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010** | м3 | 3,5221 | | 18877,86 | 66489 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 800,42 | 2819 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1574,26 | 5545 |
| | | | Сметная стоимость: | | | | 21252,55 | 74853 |
| 26 | 3 | 11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | Набетонка бетонная. Устройство из бетона кл.В7,5 W8 F75 | м3 | 3,6800 | | 3646,41 | 13419 |
| | | | Итого оплата труда: | | | | 1452,25 | 5344 |
| | | | Итого эксплуатация машин: | | | | 750,97 | 2764 |
| | | | Итого материалов: | | | | 1649,66 | 6071 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 888,81 | 3271 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 362,82 | 1335 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **4898,04** | **18025** |
| **27** | **4** | **21-020101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года** | **Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010** | **м3** | **3,7536** | | **14897,65** | **55920** |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 631,66 | 2371 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1242,34 | 4663 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **16771,66** | **62954** |
| **28** | **5** | **21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0121** | | **148227,97** | **1788** |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 6284,87 | 76 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 12361,03 | 149 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **166873,86** | **2013** |
| **29** | **6** | **21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0247** | | **148227,83** | **3661** |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 6284,86 | 155 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 12361,02 | 305 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **166873,71** | **4122** |
| **30** | **7** | **21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,3508** | | **143203,72** | **50236** |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 6071,84 | 2130 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 11942,04 | 4189 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **161217,60** | **56555** |
| **31** | **8** | **21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0708** | | **140511,59** | **9948** |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 5957,69 | 422 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 11717,54 | 830 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **158186,82** | **11200** |
| **48** | **9** | **11-130301-1201 РСНБ РК 2015 К=2** | **Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734 за 2 слоя** | **м2** | **145,3400** | | **688,07** | **100005** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **89,63** | **13026** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2,33** | **338** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **596,80** | **86740** |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 79,81 | 11600 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 61,43 | 8928 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **829,32** | **120533** |
| **56** | **10** | **11-090601-0101 РСНБ РК 2015** | **Конструкции люков /люк металлический Л-1-1шт/. Монтаж** | **т конструкций** | **0,0549** | | **87645,64** | **4815** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **84395,00** | **4636** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **3678,77** | **202** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **1151,70** | **63** |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 57291,94 | 3147 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 11595,01 | 637 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **156532,59** | **8599** |
| **57** | **11** | **21-050101-0112 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года** | **Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 3 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)** | **т** | **0,0320** | | **175922,21** | **5628** |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 7459,10 | 239 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 14670,50 | 469 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **198051,82** | **6336** |
| **58** | **12** | **21-050304-0111 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года** | **Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)** | **т** | **0,0008** | | **141587,89** | **116** |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 6003,33 | 5 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 11807,30 | 10 |
| | | | Сметная стоимость: | | | | 159398,51 | 130 |
| 59 | 13 | 21-050304-0130 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 40 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) | т | 0,0044 | | 152963,54 | 680 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 6485,65 | 29 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 12755,94 | 57 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **172205,13** | **765** |
| **60** | **14** | **21-050201-0124 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года** | **Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)** | **т** | **0,0172** | | **150185,86** | **2582** |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 6367,88 | 109 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 12524,30 | 215 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **169078,04** | **2906** |
| **61** | **15** | **21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0005** | | **146272,82** | **72** |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 6201,97 | 3 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 12197,98 | 6 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **164672,77** | **81** |
| **62** | **16** | **11-060301-0408 РСНБ РК 2015** | **Детали закладные весом до 20 кг. Установка** | **т** | **0,0218** | | **217534,15** | **4747** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **62771,53** | **1370** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1020,15** | **22** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **154210,74** | **3365** |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 40958,48 | 894 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 20679,41 | 451 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **279172,03** | **6093** |
| **63** | **17** | **11-100102-0401 РСНБ РК 2015** | **Элементы каркаса из брусьев. Установка** | **м3 древесины в конструкции** | **0,0150** | | **69782,26** | **1047** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **22723,09** | **341** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **820,82** | **12** |
| | | | Итого материалов: | | | | 46648,33 | 700 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 17123,33 | 257 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 6952,45 | 104 |
| | | | Сметная стоимость: | | | | 93858,03 | 1408 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 18 | 11-100115-0102 РСНБ РК 2015 | **Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита** | **м3 древесины в конструкции** | **0,0150** | | **7076,42** | **106** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **1961,15** | **29** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **32,45** | **--** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **5098,04** | **76** |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 1522,53 | 23 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 687,92 | 10 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **9286,87** | **139** |
| 65 | 19 | 11-100107-0608 РСНБ РК 2015 | **Люк. Обивка кровельной оцинкованной сталью толщ. 0,5мм по минвате с одной стороны** | **м2 проемов** | **1,2400** | | **2822,16** | **3499** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **917,10** | **1137** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **10,42** | **13** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **1899,44** | **2355** |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 691,34 | 857 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 281,08 | 349 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **3794,59** | **4705** |
| 66 | 20 | 21-130816-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | **Вата минеральная ГОСТ 4640-2011** | **м3** | **0,0620** | | **6469,86** | **401** |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 274,32 | 17 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 539,53 | 33 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **7283,72** | **452** |
| 67 | 21 | 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза** | **м2** | **1,5931** | | **130,18** | **207** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **46,22** | **74** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,89** | **3** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **82,53** | **131** |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 31,63 | 50 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 12,94 | 21 |
| | | | Сметная стоимость: | | | | 174,76 | 278 |
| 68 | 22 | 11-090601-0101 РСНБ РК 2015 | Конструкции люков /люк металлический Л-2-2шт/. Монтаж | т конструкций | 0,1039 | | 87645,64 | 9107 |
| | | | Итого оплата труда: | | | | 84395,00 | 8769 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **3678,77** | **382** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **1151,70** | **120** |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 57291,94 | 5953 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 11595,01 | 1205 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **156532,59** | **16265** |
| 69 | 23 | 21-050101-0112 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | **Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 3 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)** | **т** | **0,0595** | | **175922,21** | **10460** |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 7459,10 | 444 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 14670,50 | 872 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **198051,82** | **11776** |
| 70 | 24 | 21-050304-0111 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | **Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)** | **т** | **0,0016** | | **141587,89** | **231** |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 6003,33 | 10 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 11807,30 | 19 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **159398,51** | **260** |
| 71 | 25 | 21-050304-0130 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | **Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 40 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)** | **т** | **0,0089** | | **152963,54** | **1359** |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 6485,65 | 58 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 12755,94 | 113 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **172205,13** | **1530** |
| 72 | 26 | 21-050201-0124 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | **Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)** | **т** | **0,0329** | | **150185,86** | **4947** |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 6367,88 | 210 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 12524,30 | 413 |
| | | | Сметная стоимость: | | | | 169078,04 | 5569 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 27 | 21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,0010 | | 146272,82 | 145 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 6201,97 | 6 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 12197,98 | 12 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | 164672,77 | 163 |
| 74 | 28 | 11-060301-0408 РСНБ РК 2015 | **Детали закладные весом до 20 кг. Установка** | т | 0,0420 | | 217534,15 | 9131 |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | 62771,53 | 2635 |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 1020,15 | 43 |
| | | | **Итого материалов:** | | | | 154210,74 | 6473 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 40958,48 | 1719 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 20679,41 | 868 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | 279172,03 | 11719 |
| 75 | 29 | 11-100102-0401 РСНБ РК 2015 | **Элементы каркаса из брусьев. Установка** | м3 древесины в конструкции | 0,0280 | | 69782,26 | 1954 |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | 22723,09 | 636 |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 820,82 | 23 |
| | | | **Итого материалов:** | | | | 46648,33 | 1306 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 17123,33 | 479 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 6952,45 | 195 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | 93858,03 | 2628 |
| 76 | 30 | 11-100115-0102 РСНБ РК 2015 | **Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита** | м3 древесины в конструкции | 0,0280 | | 7076,42 | 198 |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | 1961,15 | 55 |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 32,45 | 1 |
| | | | **Итого материалов:** | | | | 5098,04 | 143 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 1522,53 | 43 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 687,92 | 19 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | 9286,87 | 260 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 31 | 11-100107-0608 РСНБ РК 2015 | **Люк. Обивка кровельной оцинкованной сталью толщ. 0,5мм по минвате с одной стороны** | м2 проемов | 2,3000 | | 2822,16 | 6491 |
| | | | Итого оплата труда: | | | | 917,10 | 2109 |
| | | | Итого эксплуатация машин: | | | | 10,42 | 24 |
| | | | Итого материалов: | | | | 1899,44 | 4369 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 691,34 | 1590 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 281,08 | 646 |
| | | | Сметная стоимость: | | | | 3794,59 | 8728 |
| 78 | 32 | 21-130816-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | **Вата минеральная ГОСТ 4640-2011** | м3 | 0,1150 | | 6469,86 | 744 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 274,32 | 32 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 539,53 | 62 |
| | | | Сметная стоимость: | | | | 7283,72 | 838 |
| 79 | 33 | 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза** | м2 | 3,0133 | | 130,18 | 392 |
| | | | Итого оплата труда: | | | | 46,22 | 139 |
| | | | Итого эксплуатация машин: | | | | 1,89 | 6 |
| | | | Итого материалов: | | | | 82,53 | 249 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 31,63 | 95 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 12,94 | 39 |
| | | | Сметная стоимость: | | | | 174,76 | 527 |
| 80 | 34 | 11-090601-0101 РСНБ РК 2015 | **Конструкции люков /люк-лаз металлический Л-3-2шт/. Монтаж** | т конструкций | 0,0548 | | 87645,64 | 4807 |
| | | | Итого оплата труда: | | | | 84395,00 | 4629 |
| | | | Итого эксплуатация машин: | | | | 3678,77 | 202 |
| | | | Итого материалов: | | | | 1151,70 | 63 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 57291,94 | 3142 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 11595,01 | 636 |
| | | | Сметная стоимость: | | | | 156532,59 | 8585 |
| 81 | 35 | 21-050101-0112 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 3 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74) | т | 0,0265 | | 175922,21 | 4662 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 7459,10 | 198 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 14670,50 | 389 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **198051,82** | **5248** |
| 82 | 36 | 21-050304-0111 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | **Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)** | т | 0,0008 | | **141587,89** | **116** |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 6003,33 | 5 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 11807,30 | 10 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **159398,51** | **130** |
| 83 | 37 | 21-050304-0130 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | **Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 40 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)** | т | 0,0059 | | **152963,54** | **906** |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 6485,65 | 38 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 12755,94 | 76 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **172205,13** | **1020** |
| 84 | 38 | 21-050201-0124 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | **Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)** | т | 0,0211 | | **150185,86** | **3171** |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 6367,88 | 134 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 12524,30 | 264 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **169078,04** | **3570** |
| 85 | 39 | 21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,0005 | | **146272,82** | **72** |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 6201,97 | 3 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 12197,98 | 6 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **164672,77** | **81** |
| 86 | 40 | 11-060301-0408 РСНБ РК 2015 | **Детали закладные весом до 20 кг. Установка** | т | 0,0282 | | **217534,15** | **6126** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | 62771,53 | 1768 |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 1020,15 | 29 |
| | | | **Итого материалов:** | | | | 154210,74 | 4343 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 40958,48 | 1153 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 20679,41 | 582 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **279172,03** | **7861** |
| **87** | **41** | **11-100102-0401 РСНБ РК 2015** | **Элементы каркаса из брусьев. Установка** | **м3 древесины в конструкции** | **0,0180** | | **69782,26** | **1256** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **22723,09** | **409** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **820,82** | **15** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **46648,33** | **840** |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 17123,33 | 308 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 6952,45 | 125 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **93858,03** | **1689** |
| **88** | **42** | **11-100115-0102 РСНБ РК 2015** | **Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита** | **м3 древесины в конструкции** | **0,0180** | | **7076,42** | **127** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **1961,15** | **35** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **32,45** | **1** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **5098,04** | **92** |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 1522,53 | 27 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 687,92 | 12 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | 9286,87 | 167 |
| **89** | **43** | **11-100107-0608 РСНБ РК 2015** | **Люк. Обивка кровельной оцинкованной сталью толщ. 0,5мм по минвате с одной стороны** | **м2 проемов** | **0,9800** | | **2822,16** | **2766** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **917,10** | **899** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **10,42** | **10** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **1899,44** | **1861** |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 691,34 | 678 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 281,08 | 275 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | 3794,59 | 3719 |
| **90** | **44** | **21-130816-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года** | **Вата минеральная ГОСТ 4640-2011** | **м3** | **0,0490** | | **6469,86** | **317** |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 274,32 | 13 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 539,53 | 26 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | 7283,72 | 357 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 45 | 11-090305-0401 РСНБ РК 2015 | **Ограждения защитные оборудования. Монтаж** | т конструкций | 0,1185 | | 99050,05 | 11739 |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | 91036,71 | 10790 |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 1359,20 | 161 |
| | | | **Итого материалов:** | | | | 7053,81 | 836 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 61991,80 | 7347 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 12883,35 | 1527 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | 173925,19 | 20614 |
| 92 | 46 | 21-050206-0209 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | **Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 50 мм х 50 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)** | м | 0,0808 | | 1225,51 | 99 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 51,96 | 4 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 102,20 | 8 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | 1379,67 | 111 |
| 93 | 47 | 21-050201-0124 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | **Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)** | т | 0,0226 | | 150185,86 | 3397 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 6367,88 | 144 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 12524,30 | 283 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | 169078,04 | 3825 |
| 94 | 48 | 21-050106-1001 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | **Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)** | т | 0,0151 | | 204980,50 | 3099 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 8691,17 | 131 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17093,73 | 258 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | 230765,41 | 3489 |
| 95 | 49 | 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза** | м2 | 1,5906 | | 130,18 | 207 |
| | | | Итого оплата труда: | | | | 46,22 | 74 |
| | | | Итого эксплуатация машин: | | | | 1,89 | 3 |
| | | | Итого материалов: | | | | 82,53 | 131 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 31,63 | 50 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 12,94 | 21 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **174,76** | **278** |
| | ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | | | | |
| | Итого прямые затраты: | | | Тенге | | | | **466506** |
| | в том числе: | | | | | | | |
| | | | - зарплата рабочих-строителей | Тенге | | | | **86135** |
| | | | - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | **8635** |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | **2582** |
| | | | - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | **371735** |
| | | | - перевозка грузов | Тенге | | | | **0** |
| | | | - инженерное оборудование поставки подрядчика | Тенге | | | | **0** |
| | Накладные расходы I уровня | | | Тенге | | | | **47999** |
| | Итого с накладными расходами I уровня | | | Тенге | | | | **514505** |
| | Накладные расходы II уровня | | | Тенге | | | | **21815** |
| | ИТОГО: | | | Тенге | | | | **536320** |
| | Сметная прибыль | | | Тенге | | | | **42906** |
| | ИТОГО по смете: | | | Тенге | | | 399070 | **579226** |
| | Временные здания и сооружения 1.6% | | | | | | | 9 268 |
| | Итого с временными | | | | | | 405455 | 588 494 |
| | Дополнительные затраты на строительство в зимний период 3.4% | | | | | | | 20 009 |
| | Итого с затратами в зимний период | | | | | | 419241 | 608 502 |
| | Паонижающий коэффициент к=0.949 | | | | | | 397859 | 577 469 |
| | НДС 12% | | | | | | | 69 296 |
| | ВСЕГО с НДС | | | | | | 445602 | 646 765 |
| | | | | | | | -958 | |
| | | | | | | | 444644 | |

Сдал:

Директор ТОО"Аскади" Б.Б. Серикбаев

Принял:

ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны"

Техническое сопровождение ТОО "Yeren" Г.Х. Жанабаев

ЗАКАЗЧИК :ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны"
ПОСТАВЩИК:ТОО "Аскади"
Наименование стройки - Реконструкция насосных станций ливневой канализации в г.Астана (1
Наименование объекта - Насосная станция ливневых стоков№46 "Французский квартал"

# АКТ №17

приемки выполненных работ за сентябрь 2018г

Основание: МИНУСОВАЯ к акту №13 за август 2018 (и-за уменьшения высоты НС на 30см )

Составлена в текущих ценах 1 квартала 2017 года

| № позиции п акту №13 за авг.2018 | № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | на единицу измерения | по проекту | на.единицу измерения | по проекту |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Коэффициент 1,1 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Ремонт и замена инженерных сетей и сооружений в стесненных условиях застроенной части городов. ЭСН РК 8.05-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.5 | | | | | | | |
| 10 | 1 | 11-061301-0104 РСНБ РК 2015 | **Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство камеры из бетона кл.В25 W8 F75 сульфатостойкий** | **м3** | **1,9300** | | **-9634,38** | **-18594** |
| | | | НР первого уровня | % | 48,5 | | -3594,57 | -6938 |
| | | | НР второго уровня | % | 4,24 | | -560,91 | -1083 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | -4155,48 | -8020 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | -1103,19 | -2129 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **-14893,05** | **-28744** |
| 11 | 2 | 21-020101-3001 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | **Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010** | **м3** | **1,9300** | | **-18877,86** | **-36434** |
| | | | НР второго уровня | % | 4,24 | | -800,42 | -1545 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | -800,42 | -1545 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | -1574,26 | -3038 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **-21252,55** | **-41017** |
| 13 | 3 | 21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | **Стальарматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0076** | | **-148227,83** | **-1127** |
| | | | НР второго уровня | % | 4,24 | | -6284,86 | -48 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | -6284,86 | -48 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | -12361,02 | -94 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **-166873,71** | **-1268** |
| 14 | **4** | **21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,1020** | | **-143203,72** | **-14607** |
| | | | НР второго уровня | % | 4,24 | | -6071,84 | -619 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | -6071,84 | -619 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | -11942,04 | -1218 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **-161217,60** | **-16444** |
| | ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | | | | |
| | Итого прямые затраты: | | | Тенге | | | | **-70762** |
| | в том числе: | | | | | | | |
| | | | - зарплата рабочих-строителей | Тенге | | | | **-12707** |
| | | | - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | **-4247** |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | **-1598** |
| | | | - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | **-53808** |
| | | | - перевозка грузов | Тенге | | | | **0** |
| | | | - инженерное оборудование поставки подрядчика | Тенге | | | | **0** |
| | Накладные расходы I уровня | | | Тенге | | | | **-6938** |
| | Итого с накладными расходами I уровня | | | Тенге | | | | **-77699** |
| | Накладные расходы II уровня | | | Тенге | | | | **-3294** |
| | ИТОГО: | | | Тенге | | | | **-80994** |
| | Сметная прибыль | | | Тенге | | | | **-6480** |
| | ИТОГО по смете: | | | Тенге | | | | **-87473** |
| | Временные здания и сооружения 1,6% | | | | | | | - 1 400 |
| | Итого с временными | | | | | | -88894 | - 88 873 |
| | Дополнительные затраты на строительство в зимний период 3,4% | | | | | | -90316 | - 3 022 |
| | Итого с затратами в зимний период | | | | | | -93387 | - 91 894 |
| | Паонижающий коэффициент к=0,949 | | | | | | -86624 | - 87 208 |
| | НДС 12% | | | | | | | - 10 465 |
| | ВСЕГО с НДС | | | | | | -99259 +213 -99046 | - 97 673 |

Сдал:

Директор ТОО"Аскади" Б.Б. Серикбаев

Принял:

, ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны"

Техническое сопровождение ТОО "Yeren" Г.А.Жанабаев

ЗАКАЗЧИК :ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны"
ПОСТАВЩИК:ТОО "Аскади"
Наименование стройки - Реконструкция насосных станций ливневой канализации в г.Астана (1 очередь строительства)
Наименование объекта - Насосная станция ливневых стоков №46 "Французский квартал"

ф2в

# АКТ №18

приемки выполненных работ за сентябрь 2018г
НАУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ

Основание: НК

Составлена в текущих ценах 1 квартала 2016 года

| № позиции по смете 2-2-2 | № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | на единицу измерения | по проекту | на единицу измерения | по проекту |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | Коэффициент 1,1 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Ремонт и замена инженерных сетей и сооружений в стесненных условиях застроенной части городов. ЭСН РК 8.05-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.5 | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 1. Система К2. Монтаж** | | | | | |
| | | | Земляные работы | | | | | |
| 3 | 1 | 11-010104-0402 РСНБ РК 2015 | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** | м3 грунта | 64,6800 | | 26,06 | 1686 |
| | | | Итого оплата труда: | | | | 10,57 | 684 |
| | | | Итого эксплуатация машин: | | | | 26,06 | 1686 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 7,62 | 493 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2,69 | 174 |
| | | | Сметная стоимость: | | | | 36,38 | 2353 |
| 4 | 2 | 11-010104-0408 РСНБ РК 2015 | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2** | м3 грунта | 64,6800 | | 12,87 | 832 |
| | | | Итого оплата труда: | | | | 5,22 | 338 |
| | | | Итого эксплуатация машин: | | | | 12,87 | 832 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 3,76 | 243 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1,33 | 86 |
| | | | Сметная стоимость: | | | | 17,96 | 1162 |
| 5 | 3 | 11-010201-0501 РСНБ РК 2015 | **Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** | м3 уплотненного грунта | 64,6800 | | 152,92 | 9891 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **121,75** | **7875** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **61,06** | **3949** |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 81,49 | 5271 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 18,75 | 1213 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **253,16** | **16374** |
| 6 | 4 | 11-010205-0502 РСНБ РК 2015 | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** | **м3 грунта** | **4,4370** | | **876,29** | **3888** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | 876,29 | **3888** |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 577,00 | 2560 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 116,26 | 516 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **1569,56** | **6964** |
| | | | Укладка трубопровода и фасонных частей | | | | | |
| 7 | 5 | 11-230101-0101 РСНБ РК 2015 | **Основание под трубопроводы песчаное. Устройство /Дренажный слой под трубопроводы h=10см из песка/** | **м3 основания** | **1,4790** | | **2635,23** | **3898** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **1025,37** | **1517** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **138,71** | **205** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **1511,02** | **2235** |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 775,49 | 1147 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 272,86 | 404 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | 3683,58 | 5448 |
| 8 | 6 | 11-220301-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Трубы водопроводные стальные, диаметр 600 мм. Укладка с гидравлическим испытанием** | **км трубопровода** | **0,0064** | | **2551701,34** | **16331** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **1642891,72** | **10515** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1154607,94** | **7389** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **175183,16** | **1121** |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 1171685,89 | 7499 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 297870,98 | 1906 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **4021258,21** | **25736** |
| 9 | 7 | 23-010201-0270 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80** | **м** | **6,4256** | | **53855,64** | **346055** |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 2283,48 | 14673 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 4491,13 | 28858 |
| | | | Сметная стоимость: | | | | 60630,25 | 389586 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8 | 11-220301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием** | км трубопровода | 0,0035 | | 1576710,73 | 5518 |
| 10 | | | **Итого оплата труда:** | | | | 1065290,35 | 3729 |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 654344,71 | 2290 |
| | | | **Итого материалов:** | | | | 111027,43 | 389 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 756447,36 | 2648 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 186652,65 | 653 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | 2519810,74 | 8819 |
| 11 | 9 | 23-010201-0258 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80** | м | 3,5140 | | 18608,40 | 65390 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 789,00 | 2773 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1551,79 | 5453 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | 20949,19 | 73615 |
| | | | Канализационные колодцы D=1500мм /1шт/ | | | | | |
| 20 | 10 | 11-230601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | **Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые** | м3 конструкций колодца | 3,5850 | | 27185,42 | 97460 |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | 14476,53 | 51898 |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 5733,78 | 20556 |
| | | | **Итого материалов:** | | | | 9463,64 | 33927 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 10523,76 | 37728 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3016,73 | 10815 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | 40725,91 | 146002 |
| 21 | 11 | 21-020101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | **Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010** | м3 | 0,2500 | | 14188,24 | 3547 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 601,58 | 150 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1183,19 | 296 |
| | | | Сметная стоимость: | | | | 15973,01 | 3993 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 12 | 21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 | шт. | 1,0000 | | 18154,51 | 18155 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 769,75 | 770 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1513,94 | 1514 |
| | | | Сметная стоимость: | | | | 20438,20 | 20438 |
| 23 | 13 | 21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1 | шт. | 1,0000 | | 15155,90 | 15156 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 642,61 | 643 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1263,88 | 1264 |
| | | | Сметная стоимость: | | | | 17062,39 | 17062 |
| 24 | 14 | 21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6 | шт. | 1,0000 | | 11749,65 | 11750 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 498,19 | 498 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 979,83 | 980 |
| | | | Сметная стоимость: | | | | 13227,66 | 13228 |
| 25 | 15 | 21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9 | шт. | 5,0000 | | 15232,98 | 76165 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 645,88 | 3229 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1270,31 | 6352 |
| | | | Сметная стоимость: | | | | 17149,17 | 85746 |
| 26 | 16 | 21-040301-0112 РСНБ РК 2015 прим. в ценах I квартала 2017 года | Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9а | шт. | 1,0000 | | 15232,98 | 15233 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 645,88 | 646 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1270,31 | 1270 |
| | | | Сметная стоимость: | | | | 17149,17 | 17149 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 17 | 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | **Кольца опорные железобетонные дляколодцев ГОСТ 8020-90 КО6** | **шт.** | **1,0000** | | **3244,88** | **3245** |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 137,58 | 138 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 270,60 | 271 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **3653,06** | **3653** |
| 28 | 18 | 21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | **Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3** | **шт.** | **1,0000** | | **4188,19** | **4188** |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 177,58 | 178 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 349,26 | 349 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **4715,03** | **4715** |
| 29 | 19 | 23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | **Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99** | **комплект** | **1,0000** | | **13272,73** | **13273** |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 562,76 | 563 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1106,84 | 1107 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **14942,33** | **14942** |
| 30 | 20 | 21-130814-2208 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | **Скобы ходовые** | **шт.** | **20,0000** | | **565,08** | **11302** |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 23,96 | 479 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 47,12 | 942 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **636,16** | **12723** |
| 31 | 21 | 11-110101-0209 РСНБ РК 2015 | **Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/** | **м3 подстилающего слоя** | **0,8010** | | **19923,48** | **15959** |
| | | | Итого оплата труда: | | | | 3536,24 | 2833 |
| | | | Итого эксплуатация машин: | | | | 5,91 | 5 |
| | | | Итого материалов: | | | | 16381,34 | 13121 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 3089,64 | 2475 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1841,05 | 1475 |
| | | | Сметная стоимость: | | | | 24854,17 | 19908 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 22 | 11-460302-0601 РСНБ РК 2015 | **Поверхности. Пробивка штраб** | м | 45,7184 | | 438,15 | 20032 |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | 352,35 | 16109 |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 169,05 | 7729 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 205,16 | 9380 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 51,47 | 2353 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | 694,78 | 31764 |
| | | | Снятие и восстановление бордюрного камня /32м/ | | | | | |
| 39 | 23 | 11-270302-0201 РСНБ РК 2015 | **Камни бортовые на бетонном основании. Разборка** | м | 32,0000 | | 727,36 | 23276 |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | 727,36 | 23276 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 488,04 | 15617 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 97,23 | 3111 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | 1312,63 | 42004 |
| 40 | 24 | 11-270201-1002 РСНБ РК 2015 | **Камни бортовые бетонные марки БР100.30.15. Установка при других видах покрытий** | м бортового камня | 32,0000 | | 1403,07 | 44898 |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | 707,91 | 22653 |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 23,68 | 758 |
| | | | **Итого материалов:** | | | | 681,25 | 21800 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 504,46 | 16143 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 152,60 | 4883 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | 2060,13 | 65924 |
| 41 | 25 | 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | **Камни бортовые** | м3 | 1,4720 | | 34105,27 | 50203 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 1446,06 | 2129 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2844,11 | 4187 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | 38395,44 | 56518 |
| 42 | 26 | 41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | **Мусор строительный. Погрузка** | т | 76,8000 | | 79,00 | 6067 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 3,35 | 257 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 6,59 | 506 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | 88,94 | 6830 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 27 | 41-020101-1015 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км** | т | 76,8000 | | 606,69 | 46594 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 25,72 | 1976 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 50,59 | 3886 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | 683,01 | 52455 |
| | | | Демонтаж | | | | | |
| 44 | 28 | 11-220501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 к=0,6 | **Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 600 мм. Демонтаж** | км трубопровода | 0,0070 | | 722945,10 | 5061 |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | 569388,26 | 3986 |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 291763,62 | 2042 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 399235,20 | 2795 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 89774,42 | 628 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | 1211954,72 | 8484 |
| 45 | 29 | 12-160101-0103 РСНБ РК 2015 | **Трубопроводы водоснабжения из чугунных труб диаметром 150 мм. Разборка** | м | 7,0000 | | 1154,05 | 8078 |
| | | | Итого оплата труда: | | | | 1154,05 | 8078 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 759,90 | 5319 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 153,12 | 1072 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | 2067,07 | 14469 |
| 46 | 30 | 41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | **Мусор строительный. Погрузка** | т | 0,6384 | | 79,00 | 50 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 3,35 | 2 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 6,59 | 4 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | 88,94 | 57 |
| | 31 | 41-020101-1015 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.** Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км | т | 0,6384 | | 606,69 | 387 |
| 47 | | | Накладные расходы | % | -- | | 25,72 | 16 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 50,59 | 32 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **683,01** | **436** |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | | | | **943566** |
| | | | В том числе: | | | | | |
| | | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | **518848** |
| | | | Материалы - | Тенге | | | | **72593** |
| | | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | **157376** |
| | | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | | **11302** |
| | | | Местные материалы - | Тенге | | | | **197641** |
| | | | Транспортные расходы - | Тенге | | | | **53099** |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **120427** |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **51142** |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | **690417** |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **164** |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **157376** |
| | | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | | **424717** |
| | | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | | **424717** |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **18008** |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **35418** |
| | | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | | **478144** |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **1168560** |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **164** |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **157376** |
| | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 2. Переброс сетей** | | | | | |
| 48 | 32 | 11-220501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | **Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка** | км трубопровода | 0,0200 | | 780905,83 | 15618 |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | 577642,40 | 11553 |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 246464,25 | 4929 |
| | | | **Итого материалов:** | | | | 51834,00 | 1037 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 407035,89 | 8141 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 95035,34 | 1901 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | 1282977,06 | 25660 |
| 49 | 33 | 23-010501-1021 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 400x15,3 питьевая ГОСТ 18599-2001** | м | 20,2000 | | 13734,64 | 277440 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 582,35 | 11763 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1145,36 | 23136 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **15462,35** | **312339** |
| **50** | **34** | **32-050103-0401 РСНБ РК 2015 прим. в ценах I квартала 2017 года** | **Дизельная мотопомпа производительностью не менее 1000 м3/ч, напором не менее 15м** | **маш.-ч** | **1008,0000** | | **3008,32** | **3032387** |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 127,55 | 128573 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 250,87 | 252877 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **3386,74** | **3413837** |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | Тенге | | | | **3325444** |
| | | | В том числе: | | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **3048005** |
| | Материалы - | | | Тенге | | | | **1037** |
| | Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **857174** |
| | Накладные расходы - | | | Тенге | | | | **136714** |
| | Сметная прибыль - | | | Тенге | | | | **254777** |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **3439496** |
| | Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | | | **12** |
| | Сметная заработная плата - | | | Тенге | | | | **857174** |
| | Стоимость сантехнических работ - | | | Тенге | | | | **277440** |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | **277440** |
| | Накладные расходы - | | | Тенге | | | | **11763** |
| | Сметная прибыль - | | | Тенге | | | | **23136** |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | | Тенге | | | | **312339** |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | Тенге | | | | **3751835** |
| | Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | | | **12** |
| | Сметная заработная плата - | | | Тенге | | | | **857174** |
| | ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | | | | |
| | Итого прямые затраты: | | | Тенге | | | | **4269010** |
| | в том числе: | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей | | | Тенге | | | | **146424** |
| | - затраты на эксплуатацию машин | | | Тенге | | | | **3084758** |
| | - в том числе зарплата машинистов | | | Тенге | | | | **868126** |
| | - материалов, изделий и конструкций | | | Тенге | | | | **984730** |
| | - перевозка грузов | | | Тенге | | | | **53099** |
| | - инженерное оборудование поставки подрядчика | | | Тенге | | | | **0** |
| | Накладные расходы I уровня | | | Тенге | | | | **101598** |
| | Итого с накладными расходами I уровня | | | Тенге | | | | **4370608** |
| | Накладные расходы II уровня | | | Тенге | | | | **185314** |
| | ИТОГО: | | | Тенге | | | | **4555922** |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | | Тенге | | | | **364474** |
| | | ИТОГО по смете: | | Тенге | | | | **4920396** |
| | Временные здания и сооружения 1,6% | | | | | | | **78 726** |
| | Итого с временными | | | | | | | **4 999 122** |
| | Дополнительные затраты на строительство в зимний период 3,4% | | | | | | | **169 970** |
| | Итого с затратами в зимний период | | | | | | | **5 169 092** |
| | Паонижающий коэффициент к=0,949 | | | | | | | **4 905 469** |
| | НДС 12% | | | | | | | **588 656** |
| | ВСЕГО с НДС | | | | | | | **5 494 125** |

-11809
5482316

Сдал:

Директор ТОО"Аскади" Б.Б. Серикбаев

Принял:

Руководитель ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны"

Техническое сопровождение ТОО "Yeren" Г.А.Жанабаев