Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекций Кербулакского района"

Подрядчик: ТОО "БАЙМЕН"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Каспан, Кербулакского района Алматинской области

Приложение 4
Утверждена Приказом
Министра национальной
экономики Республики
Казахстан от 19 марта 2015г.
№229

С П Р А В К А № 3

О стоимости выполненных работ и затрат май 2018 года.

Код заказчик	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	код	Наименование	код
		180015	19.04.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат тыс.тенге								НДС 12%	Всего за отчетный период с учетом НДС
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с учетом НДС	из гр. 1								
		В отчетном месяце без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в СМР (в сметных	Дополнительные затраты на приобретение материалов	Другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Каспан, Кербулакского района Алматинской области	79 265 178,57	79 265 178,57							9 511 821,43	88 777 000,00
Итого к оплате:										88 777 000,00

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекций Кербулакского района" Катшибеков Б.Н.

Подрядчик:

Директор ТОО «БАЙМЕН» Байменов Ж.Е.

Заказчик — Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Кербулакского района"

Подрядчик — ТОО "БАЙМЕН"

Наименование строительства и его адрес: — Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Касван, Кербулакского района Алматинской области

ДОГОВОР №180015 от 2018-04-19

АКТ
приемки выполненных работ
за май 2018 года

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		на 2-1-1 Скважины								
		Раздел: Буровые работы								
1	E0104-9-24г.ч. п-1.3, п-3.56К=1.2	Роторное бурение скважин в прямой проходкой в грунтах 3 группы, глубиной до 100м станками с дизельным двигателем, долотами диам. до 300 мм м	28	1641,98 263,84	1369,82 254,12	46535 7388	38355 7115	15003 104	1,54 1,04	43 29
2	E0104-9-100г.ч. п-1.3, п-3.56К=1.2	Роторное бурение скважин с прямой проходкой в грунтах 10 группы, глубиной до 100 м станками с дизельным двигателем, долотами диам. 300мм м	112	21779,36 3546,7	17945,41 3180,62	2439288 399670	2096526 244229	669447 104	19,92 7,67	2231 859
3	C11061-42 Инд. в доп.зап.1 СН РК 8.02-04-2002	Долота трехшарошечные / ГОСТ 20672-75; тип III269, 9ОК-III-2 шт	18,136	78300		1420649				
4	C11061-3	Глина бентонитовая марки ПБМП т	4,6	6450		29670				
		Итого по разделу: Буровые работы				3035542				
		Раздел: Прочие работы								
5	E0101-47-4	Крепление скважин глубиной до 100 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей м	141	1092,52 234	856,98 110,74	154045 32994	120834 15614	50553 104	1,35 0,41	190 57
6	C130806-304 Инд. в доп.зап.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой ГОСТ 632-80V 168х8,9 мм м	101	2080		210080				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С11061-224 Изм. и доп.изм.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Фильтры для буровых скважин на воду, тип СП-6ФТВ шт	13,2	14800		195360				
8	Е0104-60-1	Разглинивание скважины глубиной до 300 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания сутки	4 1	90284,54 11272,5	79012,64 13583,94	361138 45090	316048 54336	103403 104	57,3 48,14	229 193
9	Е0104-60-1	Откачка воды из скважины глубиной до 300 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания сутки	6 1	90284,54 11272,5	79012,64 13583,94	541707 67635	474072 81504	155404 104	57,3 48,14	344 289
10	Е0104-61-1	Откачка воды из скважины глубиной до 500м насосом и оборудованием роторного бурения сутки	2 1	44725,96 8145	36580,96 7446,53	89452 16290	73162 14893	32430 104	42 33,11	84 66
		Итого по разделу: Прочие работы				1551783				
		ИТОГО:				5487324	3028998			3121
						568867	417691			1493
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				1026021				
		Всего накладных расходов:				1026021				
		Итого с накладными				6513345				
		- заработная плата				153903				
		- трудоемкость				513				
		Непоименуемые и непредвиденные затраты :								
		СУММИЗ				390801				
		Итого с непоименуемыми и непредвиденными затратами				6904146				
		Итого с временными, 2,48 %				7075369				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				7221829				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				7250130				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				7320884				
		ИТОГО:				7320884				
		Сметная заработная плата				1140461				
		Нормативная трудоемкость				5127				
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677				20035590				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				400712				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				20436302				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				2452356				
		Итого с НДС				22888658,02				

на 2-2-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

		Раздел: Фундаменты,стены ниже -0,000 ,арматура								
1	С12041-26 Изм. и доп.изм.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм т	0,05972	50900		3040				
2	С12041-90 Изм. и доп.изм.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, d 5 мм	0,0088	41200		363				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
		Итого по разделу: Фундаменты,стены ниже -0,000 дренажи				3402				
		Раздел: Устройство стен выше отм -0,00,перекрытие								
3	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,15908	50900		10133				
4	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,03015	69000		2080				
5	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	0,38798	51000		19787				
6	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,06626	69000		4572				
7	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм (АС2) т	0,0733	41200		3020				
8	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм(АС2) т	0,00524	64100		336				
9	С14501-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты толщиной 11 см м2	38,94	2410		93845				
10	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм т	0,12232	49502		6055				
11	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,01712	69000		1181				
		Итого по разделу: Устройство стен выше отм -0,00,перекрытие				141010				
		Раздел: Архитектурно-строительные решения (АР3,5)								
12	С11021-15 Изм. и доп. вып. 20	Брусок обрезный из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта м3	6,36	14687		3847				
13	С11021-12 Изм. и доп. вып. 20	Брусок обрезный из хвойных пород длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, I сорта	0,09	20670		1862				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
14	С11011-3121 Изм. и доп. вып. 20	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, II-А, II, Е2, толщина 20 мм	11,016	752		8284				
		м2								
15	С	Пенестрон	51,428	378,61		19471				
		шт								
16	С11011-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	3,956	14600		57758				
		м3								
17	С11011-757	Сетка плетеная с квадратными ячейками N12 без покрытия из проволоки диаметром 1,6 мм	39,56	295		11670				
		м2								
18	С12021-96	Маршевые лестницы, щиты переходных площадок, ограждения	1,72972	177400		306852				
		т								
		Итого по разделу: Архитектурно-строительные решения (АР3,5)				409745				
		Раздел: Прочие								
		Раздел: Полы (АС4)								
		Раздел: Крыльцо,отмостка								
19	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00655	65000		426				
		т								
		Итого по разделу: Крыльцо,отмостка				426				
		ИТОГО:				554582	0			0
		Накладные расходы :				0	0			0
		Всего накладных расходов								
		Итого с накладными				0				
		- заработная плата				554582				
		- трудоемкость				0				
		Нормируемые и непредвиденные затраты :				0				
		СУММИЗ								
		Итого с нормируемыми и непредвиденными затратами				33275				
		Итого с временными, 2,48 %				587857				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				602436				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 8,4 %				614906				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				617316				
		ИТОГО:				623340				
		Сметная заработная плата				623340				
		Нормативная трудоемкость				0				
						0				
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677								
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1705941				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				34119				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				1740060				
		Итого с НДС				208807				
						1948867				

на 2-2-2 Технологическое оборудование

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СПРАЙС	Насос непробежный Q 59,4 м3/с, H	2	51485,92		102972				
2	СПРАЙС	Насос непробежный Q 5,25 м3/с, H	3	10948,91		32847				
3	С131004-2 Изм. и доп. вып. 22	Насосы сетевые фекальные для взвешенных веществ, марка "ГНОМ" 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 1,1 кВт, 3000 об/мин шт	2	11395		22790				
4	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм шт	10	6480		64800				
5	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 80 мм шт	3	5190		15570				
6	С130903-38	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19с17нж для воды и пара, Ру 3,9 МПа, Dy 100 мм шт	2	14900		29800				
7	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм шт	5	3500		17500				
8	С130903-36	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19с17нж для воды и пара, Ру 3,9 МПа, Dy 50 мм шт	5	7060		35300				
9	С130809-6 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80 шт.	3	139		417				
10	С130809-7 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80 шт.	3	171		513				
11	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 шт.	12	202		2424				
12	С130809-10 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80 шт.	2	268		536				
13	С130809-11 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80 шт.	4	272		1088				
14	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 шт.	20	384		7680				
15	СПРАЙС	Таль ручная с приводом тип 1 г/п 0,25тонн	1	5278,94		5279				
16	СП РК 8.02-13-2004 Сб. 1.1, табл. 35, п. 3	Огнетушитель углекислотный переносный, ОПУ-5 шт.	2	1440		2880				
17	СПРАЙС	Счетчик учета воды Д 50мм WP-DYnAMIC	2	15811,47		31623				
18	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм шт	6	6480		38880				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80 шт.	12	384		4608				
20	С130901-68	Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для пара, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм шт	2	1070		2140				
		ИТОГО:				419647	0			0
		Всего прямые затраты:				0	0			0
		в том числе стоимость:				419647				
		- материалов, изделий и конструкций				275669				
		- оборудования				143978				
		Накладные расходы :								
		Всего накладных расходов:				0				
		Итого с накладными				419647				
		- заработная плата				0				
		- трудоемкость				0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУММИЗ				16540				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				436187				
		Итого с временными, 2,48 %				443434				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				449633				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				450831				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				453826				
		ИТОГО:				453826				
		Сметная заработная плата				0				
		Нормативная трудоемкость				0				
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677				1242015				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				24840				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1266855				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				152023				
		Итого с НДС				1418882				

на 2-3-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ-на 2 резервуара

		Раздел: Бетонные и железобетонные конструкции								
1	С12041-70 Изм. и дополн.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм т	0,5524	73000		40325				
2	С12041-72 Изм. и дополн.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,1434	67700		9708				
3	С12041-73 Изм. и дополн.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	2,2032	65900		145191				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,3504	29400		5598				
5	С143018-20 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Панели-блоки стеновые Г- и Т -образные из тяжелого бетона класса В15 м3	40,48	22500		910800				
6	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и дна из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные м3	14,7	18200		267540				
7	С143018-26 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Колонны объемные смотровые железобетонные из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 1 м3 м3	2,568	16800		43142				
		Итого по разделу: Бетонные и железобетонные конструкции				1422394				
		Раздел: Металлоконструкции								
8	С12021-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей т	0,218	151200		32962				
9	С12021-227	Люки круглые для резервуаров т	0,712	247800		176434				
		Итого по разделу: Металлоконструкции				209395				
		Раздел: Технологические трубопроводы								
10	С130801-82 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру до 10 МПа, 114х4,0 мм т	0,3417	106600		36425				
11	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ кг	0,0228	200		5				
		Итого по разделу: Технологические трубопроводы				36430				
		Раздел: Прочие расходы								
12	СНРАЙС	Пенетрон (1кг на 2 слоя) кг	548	498,74		273312				
13	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ кг	28	200		5600				
		Итого по разделу: Прочие расходы				278912				
		ИТОГО:				1947042	0			0
		Накладные расходы:				0	0			0
		Всего накладных расходов:				0				
		Итого с накладными				1947042				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- заработная плата				0				
		- трудоемкость				0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУММНЗ				116822				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2063864				
		Итого с временными, 2,48 %				2115068				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				2158829				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				2167289				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				2188439				
		ИТОГО:				2188439				
		Сметная заработная плата				0				
		Нормативная трудоемкость				0				
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677				5989263				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				119785				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				6109048				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				733086				
		Итого с НДС				6842134				
		на 2-4-1 Трубопроводы поселковой сети								
		Раздел: Земляные работы								
1	С143008-92	Песок для засыпки трубопроводов по непросадочным грунтам м3	54,825	1370		75110				
		Итого по разделу: Земляные работы				75110				
		Раздел: Трубопроводы								
2	С130804-1005 Инв. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110X10 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	7580,454	678		5139548				
3	С130806-121 Инв. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 8,0 мм м	41,6	5609		233334				
4	С130902-67 Инв. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002 шт.	52	15504		806208				
5	С130902-69 Инв. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 150, типа FAF ГОСТ 5762-2002 шт.	1	24851		24851				
6	С130902-64 Инв. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002 шт.	1	7386		7386				
7	С130904-54	Краны шаровые приводные сальниковые муфтовые 11с38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 65 мм шт	63	5670		357210				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38о для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 25 мм шт	144	1390		200160				
9	С130804-939 Изм. в доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002прим м	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 25x1,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	40,4	32		1293				
10	С120810-3252 Изм. в доп. вып. 21 шт.	Вставка пожарная фланцевая ПВФ	19	30098		571862				
11	СПРАЙС шт	Тройник фланцевый с пожарной вставкой ПВТФ 100х100	6	13523,2		81139				
12	С130809-12 Изм. в доп.вып.18 шт.	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	33	384		12672				
13	С130809-9 Изм. в доп.вып.18 шт.	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	6	202		1212				
14	С130809-233 Изм. в доп.вып.18прим шт.	Фланцы стальные свободные из углеродистой и низколегированной стали PN 60, DN 100 ГОСТ 12816-80	99	2021		200079				
15	С130804-2409 Изм. в доп.вып.18 шт.	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	135	613		82755				
16	С130804-3465 Изм. в доп.вып.18 шт.	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 21, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	382		764				
17	С130804-3615 Изм. в доп.вып.18прим шт.	Отвод полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	28	961		26908				
18	С130804-2225 Изм. в доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 шт	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 110X90X110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	62	807		50034				
19	С130806-119 Изм. в доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 м	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 6,0 мм	63,648	3730		237407				
20	С130806-66 Изм. в доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 м	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	0,832	279		232				
21	С143918-24 Изм. в доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03С-2004 м3	Плиты покрытий, перекрытий и дна из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	58,3	23700		1381710				
22	С143018-37 Изм. в доп. вып. 20 м	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и опытных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90	159,3	6230		992439				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	С143018-38 Изм. и доп. вып. 26	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 2000 мм ГОСТ 8020-90 м	1,8	7920		14256				
24	С143018-43 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004прим	Кольца горловин смотровых колодцев, марки КО 6 шт	128	2670		341760				
25	С143018-41 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004прим	Кольца горловин смотровых колодцев, марки КО 7.3 шт	72	1820		131040				
26	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т т	2,91329	154400		449767				
27	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99 комплект	89	13400		1192600				
28	С12021-96	Стоимость стропления т	1,58992	177400		282066				
29	С11011-846 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатанного проката неперной длины, нормальной (обычной) точности проката из углеродистой стали клепаной, полусоставной, N 12-14 т	12,8	77200		988160				
30	С130806-145 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 820 мм, толщина стенки 8,0 мм м	35,6	14800		526880				
		Итого по разделу: Трубопроводы				1435733				
		ИТОГО:				14410842	0			0
		Накладные расходы :				0	0			0
		Всего накладных расходов:								
		Итого с накладными				0				
		- заработная плата				14410842				
		- трудоемкость				0				
		Непоименованные и непредусмотренные затраты :				0				
		СУМННЗ								
		Итого с непоименованными и непредусмотренными затратами				864651				
		Итого с временными, 2,48 %				15275493				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				15654325				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				15978370				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				16040987				
		ИТОГО:				16197530				
		Сметная заработная плата				16197530				
		Нормативная трудоемкость				0				
						0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677								
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				44328914				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				886578				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				45215492				
		Итого с НДС				5425859				
						50641351				

на 2-4-2 Трубопроводы сетей водоразбора

		Раздел: Водозаборные сооружения								
1	С130806-82 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм м	261,04	670		174897				
2	С130804-890 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 160х7,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	28,28	801		22652				
3	С130902-67 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином нижнего ввода, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002 шт.	11	15504		170544				
4	С130806-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм м	4,68	1623		7596				
5	С130804-3380 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 , DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	2	582		1164				
6	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые м3	3,9	23700		92430				
7	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев неопрыбаных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и пятовых колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90 м	10,8	6230		67284				
8	С143018-43 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004прим	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО 6 шт	1	2670		2670				
	С143018-41 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004прим									
9		Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО 7,5 шт	7	1824		12768				
10	С12021-257	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т т	0,19789	154400		30554				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	С131204-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99								
		комплект	4	13400		88400				
12	С12021-96	Стоимость стремянок								
		т	0,1068	177400		18946				
		Итого по разделу: Водозаборные сооружения								
						681817				
		ИТОГО:								
						681817	0			0
		Накладные расходы :				0	0			0
		Всего накладных расходов:								
		Итого с накладными				0				
		- заработная плата				681817				
		- трудоемкость				0				
		Непредвиденные и непредвиденные затраты :				0				
		СУММИЗ								
		Итого с непредвиденными и непредвиденными затратами				40989				
		Итого с временными, 2,48 %				722726				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				740650				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				755581				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				758944				
		ИТОГО:				766351				
		Сметная заработная плата				766351				
		Нормативная трудоемкость				0				
						0				
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677								
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				2097539				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				41947				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				2139277				
		Итого с НДС				256713				
						2395990				

на 2-4-3 Трубопроводы от водозабора

		Раздел: Водовод в 2 нитки (от водозаборных сооружений до колодца 1 поселковой сети)								
1	Е0101-15-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,25 м3								
		м3	1974,83416	33,67	32,1	66495	63394	26618	0,01	22
2	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом емкостью 0,25 м3								
		м3	13,9010865	56,25	52,36	782	728	314	0,03	0
3	Е0101-164-2Ф.г.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях без креплений с откосами /разработка грунта вручную после разработки механизированным способом/								
		м3	149,69	262,72	0	39326	0	44438	1,85	277
4	С14908-92	Песок для засыпки трубопроводов на непросадочных грунтах								
		м3	237,088517	1370	4	39326	0	113	0	0
5	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы								
		м3	74,38	1813,2	152,52	324811				
6	Е0122-11-5	Укладка трубопроводных полиэтиленовых труб диам. 150 мм								
			0,7438	78245	57,15	134866	11344	20386	1,02	76
					36133,62	11431	4251	120	0,28	21
						58199	26876	49762	247	184

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		89м		41850	9612,9	39128	7150	130	37,3	28
7	С130804-890 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002. СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 160х7,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	751,238	801		601742				
		Итого по разделу: Вводы в 2 нитки (от водоразборных сооружений до колодца 1 поселковой сети)				1226220				
		ИТОГО:				1226221	102343			558
		Накладные расходы :				55039	36011			148
		На общестроительные работы								
		Всего накладных расходов:				141517				
		Итого с накладными				141517				
		- заработная плата				1367758				
		- трудоемкость				21228				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				71				
		СУММИЗ								
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				82064				
		Итого с временными, 2,48 %				1449802				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				1485757				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 8,4 %				1516512				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1522455				
		ИТОГО:				1537313				
		Сметная заработная плата				1537313				
		Нормативная трудоемкость				142278				
						777				
		Итого в текущих ценах, ис = 2,73677								
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				4207279				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				84146				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				4291425				
		Итого с НДС				514971				
						4806396				

на 2-5-1 Строительные изделия и конструкции

1	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днища для сооружений водопроводов, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые м3	1,1	23700		26070				
2	С143018-38 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 2000 мм ГОСТ 8020-90 м	4,8	7920		38016				
3	С143018-42 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-5 шт	2	1820		3640				
4	С143018-49 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004прим	Кольцо опорное КО-6	2	784		1568				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
5	С131104-32 Изм. и доп. вып. 20	Люк смотрового колодца тяжелый из высокопрочного композита FiBErglAss BMC (SMC), конструкции с герметичной крышкой, номинальная нагрузка 25т, диаметр обечайки 900 мм, диаметр крышки 750 мм, диаметр нижней крышки 680 мм, внутренний диаметр615 мм СТ РК 2384-2013	2	15927		31854				
		комплект								
6	С12021-96	Стоимость скоб	0,01148	177400		2037				
		т								
7	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,10632	154400		16416				
		т								
		ИТОГО:				119601	0			0
		Накладные расходы :				0	0			0
		Всего накладных расходов:								
		Итого с накладными				0				
		- заработная плата				119601				
		- трудоемкость				0				
		Непланируемые и непредвиденные затраты :				0				
		СУММИЗ								
		Итого с непланируемыми и непредвиденными затратами				7176				
		Итого с временными, 2,48 %				126777				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				129921				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				132610				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				133130				
		ИТОГО:				134429				
		Сметная заработная плата				134429				
		Нормативная трудоемкость				0				
						0				
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677								
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				367902				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				7358				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				375260				
		Итого с НДС				45031				
						420291				

на 2-5-2 Трубопроводная арматура,фасонные части и оборудование (на 2 насосные станции)

		Раздел: Оборудование насосной станции								
1	С130902-752 Изм. и доп. вып. 20	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 60, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	2	10363		20726				
		шт.								
2	С130902-153 Изм. и доп.вып.19	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели WAFer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 13547-79	4	3347		13388				
		шт.								
3	С130809-34 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 60 ГОСТ 12816-80	24	364		8736				
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	С130809-32 Изм. и дополн.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80 шт.	4	228		912				
5	С130809-33 Изм. и дополн.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80 шт.	10	305		3050				
6	С12021-115	Стоимость на клинка т	0,26	113400		29484				
7	С131102-17	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 16/409 шт	2	14400		28800				
8	С11011-698	Прокладка герметизирующая т	0,0002	561700		112				
9	С12011-699	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/ кг	1,88	166		312				
10	С	Станция управления станцией СУЗ-40 шт	2	17762,64		35525				
11	С131001-6	Насосы артезианские водопрыленные с погружным электродвигателем, тип ЭЦВ 8-25-100, подача 25 м3/ч, напор 100 м, двигатель мощностью 11 кВт, 3000 об/мин шт	1	37800		37800				
		Итого по разделу: Оборудование насосной станции				178846				
		Раздел: Оголовок трубного колодца,Опорная плита с колонном на 2 колодца								
12	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т т	0,2616	154200		40339				
13	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля-стоимость фланца т	0,0098	147100		1442				
14	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами т	2,24	149300		334432				
15	С11011-1039	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром резьбы 10 мм, длиной 700-1050 мм т	0,8	76000		60800				
		Итого по разделу: Оголовок трубного колодца,Опорная плита с колонном на 2 колодца				437012				
		ИТОГО:				615858	0			0
		Всего прямые затраты:				0	0			0
		в том числе стоимость:				615858				
		- материалов, изделий и конструкций								
		- оборудования				580333				
		Накладные расходы :				35525				
		Всего накладных расходов:								
		Итого с накладными				0				
		- заработная плата				615858				
		- трудоемкость				0				
		Непримиримые и непредвиденные затраты :				0				
		СУММА								
		Итого с непримиримыми и непредвиденными затратами				34820				
		Итого с премиями, 2,48 %				650678				
						665934				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с зимними удержаниями, 2,07 %				678983				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				681505				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				687809				
		ИТОГО:				687809				
		Сметная заработная плата				0				
		Нормативная трудоемость				0				
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677								
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1882378				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				37648				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				1920026				
		Итого с НДС				230403				
						2150429				

на 3-1-1 Общестроительные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СПРАЙС лист	Мобильное здание шт	1	464773,2		464773				
2	С11011-3117 Изм. и доп. вып. 20	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, II-A, II, E2, толщина 10 мм м2	5,508	413		2275				
3	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7 м2	25,3	1190		30107				
		ИТОГО:				497155	0			0
		Всего прямые затраты:				0	0			0
		в том числе стоимость:				497155				
		- материалов, изделий и конструкций								
		- оборудования				32382				
		Накладные расходы :				464773				
		Всего накладных расходов:								
		Итого с накладными				0				
		- заработная плата				497155				
		- трудоемкость				0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				0				
		СУММИЗ								
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1943				
		Итого с временными, 2,48 %				499098				
		Итого с зимними удержаниями, 2,07 %				499949				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				500677				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				500818				
		ИТОГО:				501170				
		Сметная заработная плата				501170				
		Нормативная трудоемость				0				
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677				0				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1371589				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				27432				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				1399021				
		Итого с НДС				167883				
						1566904				

на 4-1-1 Монтаж КТП,Монтаж дизельного генератора

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Монтаж КТП								
1	СЦ2041-14 Изм. и дополн.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм т	0,0372	50000		1860				
2	СЦ2041-94 Изм. и дополн.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0167	69000		1152				
3	СПРАЙС	Шкаф ШУЭ-22-1N-NS-OB шт	1	101016,68		101017				
4	75-4-31	Подстанции комплектные трансформаторные наружной установки тупиковая модели КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выходу - воздушный, типа AlAgEuM ElECTriC ГОСТ 14695-97 шт.	1	372031		372031				
5	75-3-3	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа AlAgEuM ElECTriC шт.	1	175354		175354				
		Итого по разделу: Монтаж КТП				651438				
		Раздел: Дизельный генератор								
6	СЦ2041-14 Изм. и дополн.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм т	0,02392	50000		1196				
7	СЦ2041-94 Изм. и дополн.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,013	69000		897				
8	СПРАЙС	Дизель-генератор WILSON 50cHA шт	1	1287148,87		1287148				
		Итого по разделу: Дизельный генератор				1289241				
		ИТОГО:				1940655	0			0
		Всего прямые затраты:				0	0			0
		в том числе стоимость:				1940655				
		- материалов, изделий и конструкций								
		- оборудования				106122				
		Накладные расходы :				1834533				
		Всего накладных расходов:								
		Итого с накладными				0				
						1940655				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- заработная плата				0				
		- трудоемкость				0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУММНЗ				6367				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1947022				
		Итого с временными, 2,48 %				1949812				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				1952198				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1952659				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1953812				
		ИТОГО:				1953812				
		Сметная заработная плата				0				
		Нормативная трудоемкость				0				
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677				5347142				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				106943				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				5454085				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				654490				
		Итого с НДС				6108575				

на 7-1-1 Благоустройство в границах участка в границах участка

		Раздел: МАФы								
1	У1-31-15	Ограда железобетонная глухая с цоколем, высотой 2 м,типа БС8-1, строительные работы	395,5	9154,62	358,84	3620652	149831	393963	3,6	1424
		м		597,3	114,21	236232	45170	140	0,56	221
		Итого по разделу: МАФы				3620652				
		ИТОГО:				3620652	149831			1424
		Накладные расходы :				236232	45170			221
		На общестроительные работы								
		Всего накладных расходов:				393963				
		Итого с накладными				393963				
		- заработная плата				4014615				
		- трудоемкость				59094				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				197				
		СУММНЗ				240877				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				4255293,22				
		Итого с временными, 2,48 %				4360824,49				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				4451093,56				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				4468536,86				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				4512145,103				
		ИТОГО:				4512145,103				
		Сметная заработная плата				540496				
		Нормативная трудоемкость				1842				
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677				12348703,35				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				246974,07				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				12595677,42				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				1511481,29				
		Итого с НДС				14197158,71				
		ВСЕГО по акту				115295635,23				
		Всего с понижающим коэффициентом к=0,7499944531988536				88 777 000,00				

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Кербулакского района"

Катшибеков Б.Н.

Технадзор:

ТОО УКС Алматинской области

Болсамбеков Н.К.

Подрядчик:

Директор ТОО «Баймен»

Байменов Ж.Е.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекций Кербулакского района"

Подрядчик: ТОО "БАЙМЕН"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Каспан, Кербулакского района Алматинской области

Приложение 4
Утверждена Приказом
Министра национальной
экономики Республики
Казахстан от 19 марта 2015г.
№229

С П Р А В К А № 3

О стоимости выполненных работ и затрат за июль 2018 года.

Код заказчик	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		ганизационно-правовая фор	
		Номер	Дата	Наименование	код	Наименовани	код
		180015	19.04.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполнненых работ и затратв тыс.тенге								НДС 12%	Всего за отчетный период с учетом НДС
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с учетом НДС	из гр. 1								
		В отчетном месяце без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	Дополнитель-ные затраты на приобрете-ние материалов	Другие дополнитель-ные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Каспан, Кербулакского района Алматинской области	129 922 000,00	16 608 775,49							1 993 053,06	18 601 828,55

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекций Кербулакского района" Катшибеков Б.Н.

Подрядчик:

Директор ТОО «БАЙМЕН» - Байменов Ж.Е.

Заказчик — Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекций Кербулакского района"

Подрядчик — ТОО "БАЙМЕН"

Наименование строительства и его адрес: — Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Каспан ,Кербулакского района Алматинской области

А К Т
приемки выполненных работ № 2
за июль 2018 года

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
								Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		на 2-2-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		Раздел: Земляные работы								
		Раздел: Фундаменты,стены ниже -0,000 ,приямки								
		Раздел: Устройство стен выше отм -0,00,перекрытие								
1	Е0106-18-9	Устройство перемычек м3	0,926	12430,61	367,51	11511	340	2277	13,1	12
				2202,75	138,83	2040	129	105	0,68	1
2	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке (АС-10) м3	1,92	8037,77	316,01	15433	607	2999	8,25	16
				1368	119,39	2627	229	105	0,58	1
3	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании (АС-9) 1т	0,0202	148200,82	587,63	2997	12	425	118	2
				19800	222,75	400	5	105	1,08	0
		Итого по разделу: Устройство стен выше отм -0,00,перекрытие				29940				
		Раздел: Архитектурно-строительные решения (АР3,5)								
4	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой м2	42	207,96	1,19	8734	50	1372	0,15	7
				27	0,45	1134	19	119	0	0
5	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой м3	10,5	6569,36	261,86	68978	2750	7730	3,44	36
				499,5	99	5245	1040	123	0,48	5
6	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная пенетроном, по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	39,56	122,72	1,91	4855	76	905	0,21	8
				18,68	0,72	739	28	118	0,01	0
7	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных (АР4) м3	3,956	4497,67	378,22	17793	1496	14669	20,04	79
				3566,25	141,75	14108	561	100	0,69	3
8	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен м2	39,56	39,63	1,19	1568	47	1589	0,22	9
				37,8	0,45	1495	18	105	0	0
9	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	152,72	134,45	3,39	20533	517	18877	0,65	99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		117	0,72	17868	110	105	0,05	8
10	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	64,33	17,43	0,12	1121	8	931	0,09	6
		м2		13,73	0,05	883	3	105	0	0
11	Е0115-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	40,78	197,34	1,19	8048	49	973	0,14	6
		м2		22,28	0,45	909	18	105	0	0
12	Е0115-163-8	Простая окраска колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	47,61	88,67	1,42	4222	68	1546	0,19	9
		м2		30,38	0,54	1446	26	105	0	0
		Итого по разделу: Архитектурно-строительные решения (АР3,5)				135851				
		Раздел: Проемы								
13	Е0110-91-1#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВпрофилей глухих площадью проема до 2 м2	5,4	498,09	19,17	2690	104	1537	1,38	7
		м2		230,97	6,18	1247	33	120	0,03	0
14	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	5,4	238	5,58	1285	30	623	0,59	3
		м2		94,05	2,12	508	11	120	0,01	0
15	С12061-195 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм	4,2	2860		12012				
		м								
		Итого по разделу: Проемы				15987				
		Раздел: Полы (АС4)								
16	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	6,53	108,05	2,62	706	17	92	0,07	0
		м2		10,51	0,99	69	6	123	0	0
17	Е0106-1-1	Устройство бетонного подстилающего слоя	0,4571	5012,77	66,01	2291	30	106	1,35	1
		м3		195,75	24,93	89	11	105	0,12	0
18	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	6,53	173,97	9,95	1136	65	449	0,36	2
		м2		52,2	3,74	341	24	123	0,02	0
19	Е0111-11-2 к=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	6,53	19,84	1,34	130	9	14	0,01	0
		м2		1,26	0,5	8	3	123	0	0
20	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	18,5	108,05	2,62	1999	48	262	0,07	1
		м2		10,51	0,99	194	18	123	0	0
21	Е0106-1-1	Устройство бетонного подстилающего слоя	1,295	5012,77	66,01	6492	85	300	1,35	2
		м3		195,75	24,93	253	32	105	0,12	0
22	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	18,5	173,97	9,95	3219	184	1273	0,36	7
		м2		52,2	3,74	966	69	123	0,02	0
23	Е0111-11-2 к=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	18,5	19,84	1,34	367	25	40	0,01	0
		м2		1,26	0,5	23	9	123	0	0
		Итого по разделу: Полы (АС4)				16339				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Крыльцо,отмостка								
24	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	0,69	4919,78	196,62	3395	136	251	1,79	1
		м3		272,25	74,27	188	51	105	0,36	0
25	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	4,35	21,55	4,52	94	20	72	0,11	0
		м3		17,03	0	74	0	97	0	0
26	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	2,9	3011,1	0	8732	0	1894	3,24	9
		м3		531	0	1540	0	123	0	0
27	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	1,74	4933,21	66,01	8584	115	403	1,35	2
		м3		195,75	24,93	341	43	105	0,12	0
		Итого по разделу: Крыльцо,отмостка				20804				
		ИТОГО:				218925	6883			327
		Накладные расходы :				54735	2496			19
		На общестроительные работы				61608				
		Всего накладных расходов:				61608				
		Итого с накладными				280533				
		- заработная плата				9241				
		- трудоемкость				31				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМННЗ				16832				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				297365				
		Итого с временными, 2,48 %				304740				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				311048				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				312267				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				315314				
		ИТОГО:				315314				
		Сметная заработная плата				66472				
		Нормативная трудоемкость				377				
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677				862943				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				17259				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				880202				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				105624				
		Итого с НДС				985826				

на 2-2-4 Электроснабжение

		Раздел: Силовое электрооборудование								
		Раздел: Электроосвещение								
		Раздел: Кабели и провода								
1	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	77	27,7	2,1	2133	162	1478	0,1	8
		м		19,7	0,5	1517	39	95	0	0
2	С151601-1216 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5+1х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0184	71805		1318				
		км								
3	С151601-1206 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0051	33644		172				
		км								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	С151601-1245 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,0112	115637		1297				
5	С151603-23 Изм. и доп. вып. 20	Кабели контрольные КВВГ 7х1,5 ГОСТ 1508-78 км	0,0235	83696		1964				
6	С151603-24 Изм. и доп. вып. 20	Кабели контрольные КВВГ 10х1,5 ГОСТ 1508-78 км	0,0204	120257		2453				
7	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	200	73,1	20,8	14620	4160	5282	0,14	28
		м		23,4	4,4	4680	880	95	0,03	5
8	С151603-21 Изм. и доп. вып. 20	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78 км	0,0122	52860		647				
9	С151601-1206 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,1	33644		3363				
10	С151601-1180 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,0153	22812		349				
11	С151601-1207 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,0663	53341		3537				
12	С151602-46	Кабели силовые гибкие переносные, марка КГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 1000м	0,0102	42400		432				
13	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	264	8,5	0,1	2244	26	1831	0,05	13
		м		7,3	0	1927	0	95	0	0
14	С151607-134 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ2 сечением 1 мм2 ГОСТ 6323-79 км	0,0102	6822		70				
15	С151607-117 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79 км	0,051	9081		463				
16	С151607-119 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 км	0,2081	15071		3136				
		Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами								
17	Е0101-11-3	"Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3	5,707	18,83	17,79	107	102	33	0,01	0
		м3		1,04	4,87	6	28	97	0,02	0
18	Е0101-16-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3	0,3191	25,22	23,94	8	8	2	0,01	0
		м3		1,22	6,77	0	2	97	0,02	0
19	Е0101-164-3#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,4536	467,1	0	212	0	239	2,98	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		467,1	0	212	0	113	0	0
20	Е0101-28-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	5,707	7,51	7,51	43	43	11	0	0
		м3		0	2,05	0	12	97	0,01	0
21	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	0,4296	167,18	0	72	0	81	1,21	1
		м3		167,18	0	72	0	113	0	0
22	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	5,707	25,65	5,38	146	31	112	0,13	1
		м3		20,27	0	116	0	97	0	0
23	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	0,6176	40,5	40,5	25	25	5	0	0
		т		0	8,1	0	5	100	0,17	0
24	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	0,3431	3,8	3,24	1	1	1	0	0
		м3		0,48	1,12	0	0	97	0	0
25	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	9	36,7	27,8	330	250	134	0,06	1
		м		8,8	6,9	79	62	95	0,04	0
26	С143008-92	Песок природный	0,27	1370		370				
		м3								
27	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	9	32,4	23,7	292	213	124	0,06	1
		м		8,6	5,9	77	53	95	0,03	0
28	С143006-6 Изм. и доп.вып.19	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	0,072	12200		878				
		1000шт								
29	Ц0108-145-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 1 кг	9	18,5	2,6	167	23	91	0,06	1
		м		10,1	0,5	91	5	95	0	0
30	С151601-478 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВБбШв 3х10+1х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,009	105476		949				
		км								
31	Ц0108-395-1	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм	0,0201	18664	7302	374	146	220	57	1
		т		9720	1850,03	195	37	95	10,73	0
32	С151803-13	Короба для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В, короб прямой, У1105 У3	2	1760		3520				
		шт								
33	С151803-19ПРИМ	Профиль Z-образный L 2000м	1	838		838				
		шт								
34	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	175	108,6	48,9	19005	8558	8612	0,22	39
		м		39,6	12,2	6930	2135	95	0,07	12
35	С	Труба гофра	84	12,71		1068				
36	С130804-939 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая 25х1,8	35	32		1120				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	С130804-940 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая 32х2	56	49		2744				
		м								
38	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	7	218,93	0	1533	0	1732	1,54	11
		м3		218,93	0	1533	0	113	0	0
39	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	7	134,1	0	939	0	1061	0,97	7
		м3		134,1	0	939	0	113	0	0
40	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	21	51,7	2,8	1086	59	555	0,16	3
		м		27,5	0,3	578	6	95	0	0
41	Ц0108-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	8	247,7	20,7	1982	166	856	0,7	6
		шт		111	1,6	888	13	95	0,01	0
42	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 25х4 мм2	71	61,9	3,3	4395	234	1578	0,14	10
		м		23	0,4	1633	28	95	0	0
43	Ц0108-88-3	Конструкции металлические	0,005	102170	1870	506	9	40	52	0
		т		8280	270,01	41	1	95	1,57	0
		Итого по разделу: Кабели и провода				80907				
		ИТОГО:				80907	14215			130
		Накладные расходы :				21514	3306			19
		На монтажные работы				20800				
		На общестроительные работы				3277				
		Всего накладных расходов:				24078				
		Итого с накладными				104984				
		- заработная плата				3612				
		- трудоемкость				12				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМННЗ				6299				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				111283				
		Итого с временными, 2,48 %				114043				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				116404				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				116860				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				118000				
		ИТОГО:				118000				
		Сметная заработная плата				28432				
		Нормативная трудоемкость				161				
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677				322939				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				6459				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				329398				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				39528				
		Итого с НДС				368926				

на 2-3-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ-на 2 резервуара

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
		Раздел: Бетонные и железобетонные конструкции								
1	Е0107-46-2	Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 20 м2	8	2194,52	534,95	17556	4280	10399	4,24	34
		шт		735,75	192,69	5886	1542	140	0,86	7
2	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	2,568	2780,8	1856,11	7141	4766	5072	4,93	13
		м3		812,93	597,97	2088	1536	140	2,37	6
3	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	340	173,97	9,95	59151	3383	23394	0,36	121
		м2		52,2	3,74	17748	1272	123	0,02	6
4	Е0111-11-2	исключить на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	340	18,54	0,67	-6305	-228	-368	0	-1
		м2		0,63	0,25	-214	-85	123	0	0
5	Е0146-8-1	Обетонирование конструкций камер лестниц,вентиляционной трубы	1,6	16348,25	316,57	26157	507	7265	26,5	42
		м3		4421,25	119,25	7074	191	100	0,58	1
6	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,076	77679,65	422,15	5904	32	755	56,4	4
		т		8257,5	157,5	628	12	118	0,77	0
		Итого по разделу: Бетонные и железобетонные конструкции				109605				
		Раздел: Металлоконструкции								
7	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,218	13711,47	5475,87	2989	1194	1294	28,9	6
		т		5040	1552,87	1099	339	90	5,46	1
8	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,712	14806,01	1133,15	10542	807	8517	82,1	58
		т		12892,5	398,25	9179	284	90	1,95	1
		Итого по разделу: Металлоконструкции				13531				
		Раздел: Технологические трубопроводы								
		ИТОГО:				123135	14742			278
						43488	5091			22
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				46517				
		На металломонтажные работы				9810				
		Всего накладных расходов:				56327				
		Итого с накладными				179462				
		- заработная плата				8449				
		- трудоемкость				28				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМННЗ				10768				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				190230				
		Итого с временными, 2,48 %				194948				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				198983				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				199763				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				201712				
		ИТОГО:				201712				
		Сметная заработная плата				57028				
		Нормативная трудоемкость				328				
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677				552040				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				11041				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				563081				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				67570				
		Итого с НДС				630651				

на 2-4-1 Трубопроводы поселковой сети

		Раздел: Земляные работы								
1	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	27941,07	33,67	32,1	940806	896939	376607	0,01	305
		м3		1,57	12,33	43867	344388	97	0,05	1391
2	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	56,47	56,25	52,36	3177	2957	1274	0,03	2
		м3		3,89	19,37	220	1094	97	0,08	4
3	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	2138,865	262,72	0	561914	0	634963	1,85	3953
		м3		262,72	0	561914	0	113	0	0
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1735,99	134,1	0	232796	0	263060	0,97	1687
		м3		134,1	0	232796	0	113	0	0
5	Е0101-164-2ПРИМ	Просеивание грунта для засыпки на 0,3м мягким грунтом на просадочных грунтах	51,128	218,93	0	11193	0	12649	1,54	79
		м3		218,93	0	11193	0	113	0	0
6	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	28382,03	6,48	6,48	183899	183899	57915	0	0
		м3		0	2,1	0	59706	97	0,01	229
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	27974,747	21,55	4,52	602745	126335	462118	0,11	3021
		м3		17,03	0	476410	0	97	0	0
8	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	98,953	176,4	176,4	17455	17455	3491	0	0
		т		0	35,28	0	3491	100	0,74	73
9	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	59,971	3,8	3,24	228	195	93	0	0
		м3		0,48	1,12	29	67	97	0	0
10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	100	21,55	4,52	2155	452	1652	0,11	11
		м3		17,03	0	1703	0	97	0	0
11	Е0123-1-1	Устройство основания под трубопроводы из мягкого грунта	20	306,2	152,52	6124	3050	5482	1,02	20
		м3		153,68	57,15	3074	1143	130	0,28	6
12	Е0101-164-2ПРИМ	Просеивание грунта для устройства основания на 0,1м и засыпки на 0,3м мягким грунтом	19,91	218,93	0	4359	0	4926	1,54	31
		м3		218,93	0	4359	0	113	0	0
13	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	726,98	1813,2	152,52	1318160	110879	199250	1,02	742
		м3		153,68	57,15	111722	41547	130	0,28	203
		Итого по разделу: Земляные работы				3885012				
		Раздел: Трубопроводы								
14	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	2,028	58881,69	25695,31	119424	52115	105172	194	393
		км		33075	6813,45	67083	13819	130	26,38	54
15	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра	1	4618,68	559,8	4619	560	1729	7,99	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		футляр		1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	0
16	E0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	10	411,46	17,71	4115	177	3101	1,4	14
		шт		231,75	6,75	2318	68	130	0,03	0
17	E0122-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам.до 80 мм	13	405,4	16,15	5270	210	3955	1,36	18
		шт		227,25	6,75	2954	88	130	0,03	0
18	E0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам.до 50 мм	44	242,08	6,95	10652	306	8366	0,88	39
		шт		144	2,25	6336	99	130	0,01	0
19	E0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	5	18075,87	36,99	90379	185	1960	1,82	9
		шт		288	13,5	1440	67	130	0,07	0
		Итого по разделу: Трубопроводы				234458				
		ИТОГО:				4119470	1395713			10331
						1528739	465586			1962
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				2147760				
		Всего накладных расходов:				2147760				
		Итого с накладными				6267224				
		- заработная плата				322164				
		- трудоемкость				1074				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМННЗ				376034				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				6643258,43				
		Итого с временными, 2,48 %				6808011,235				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				6948937,068				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				6976169,112				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				7044249,225				
		ИТОГО:				7044249,225				
		Сметная заработная плата				2316489				
		Нормативная трудоемкость				13367				
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677				19278489,95				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				385569,799				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				19664059,75				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				2359687,17				
		Итого с НДС				22023746,92				

на 2-4-2 Трубопроводы сетей водозабора

		Раздел: Водозаборные сооружения								
1	E0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	255,76	33,67	32,1	8612	8210	3447	0,01	3
		м3		1,57	12,33	402	3152	97	0,05	13
2	E0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	0,597	56,25	52,36	34	31	13	0,03	0
		м3		3,89	19,37	2	12	97	0,08	0
3	E0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	19,295	262,72	0	5069	0	5728	1,85	36
		м3		262,72	0	5069	0	113	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	19,251	134,1	0	2582	0	2917	0,97	19
		м3		134,1	0	2582	0	113	0	0
5	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	255,76	6,48	6,48	1657	1657	522	0	0
		м3		0	2,1	0	538	97	0,01	2
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	255,76	21,55	4,52	5511	1155	4225	0,11	28
		м3		17,03	0	4356	0	97	0	0
7	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	1,059	176,4	176,4	187	187	37	0	0
		т		0	35,28	0	37	100	0,74	1
8	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	0,6416	3,8	3,24	2	2	1	0	0
		м3		0,48	1,12	0	1	97	0	0
9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	12,76	21,55	4,52	275	58	211	0,11	1
		м3		17,03	0	217	0	97	0	0
10	Е0123-1-1	Устройство основания из мягкого грунта под трубопроводы	0,6	306,2	152,52	184	92	164	1,02	1
		м3		153,68	57,15	92	34	130	0,28	0
11	Е0101-164-2ПРИМ	Просеивание грунта для устройства основания на 0,1м и засыпки на 0,3м мягким грунтом	2,34	218,93	0	512	0	579	1,54	4
		м3		218,93	0	512	0	113	0	0
		Итого по разделу: Водозаборные сооружения				24624				
		ИТОГО:				24625	11391			90
						13232	3774			16
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				17845				
		Всего накладных расходов:				17845				
		Итого с накладными				42470				
		- заработная плата				2677				
		- трудоемкость				9				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМННЗ				2548				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				45018				
		Итого с временными, 2,48 %				46134				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				47089				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				47274				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				47735				
		ИТОГО:				47735				
		Сметная заработная плата				19683				
		Нормативная трудоемкость				115				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677				**130640**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**2613**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**133253**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**15990**				
		Итого с НДС				**149243**				
		ВСЕГО по акту				**24158392,92**				
		Всего с понижающим коэффициентом к=0,769994453308536				**18 601 828,55**				

Всего по акту к перечислению восемнадцать миллионов шестьсот одна тысяча восемьсот двадцать восемь тенге 55 тиын

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекций Кербулакского района"

Катшибеков Б.Н.

Технадзор:

ТОО УКС Алматинской области

Болсамбеков Н.К.

Подрядчик:

Директор ТОО «Баймен»

Байменов Ж.Е.

Заказчик: Государственное учреждение Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекций Кербулакского района"

Подрядчик: ТОО "БАЙМЕН"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Каспан, Кербулакского района Алматинской области

Приложение 4
Утверждена Приказом
Министра национальной
экономики Республики
Казахстан от 19 марта 2015г.
№229

С П Р А В К А № 3

О стоимости выполненных работ и затрат за июль 2018 года.

Код заказчик	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		ганизационно-правовая фор	
		Номер	Дата	Наименование	код	Наименовани	код
		180015	19.04.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполнненых работ и затратв тыс.тенге								НДС 12%	Всего за отчетный период с учетом НДС
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с учетом НДС	из гр. 1								
		В отчетном месяце без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	Дополнитель-ные затраты на приобрете-ние материалов	Другие дополнитель-ные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Каспан, Кербулакского района Алматинской области	141 464 050,92	10 305 402,61							1 236 648,31	11 542 050,92
Итого к оплате:										11 542 050,92

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекций Кербулакского района" Катшибеков Б.Н.

Подрядчик:

Директор ТОО «БАЙМЕН» Байменов Ж.Е.

Заказчик — Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекций Кербулакского района"

Подрядчик — ТОО "БАЙМЕН"

Наименование строительства и его адрес: — Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Каспан ,Кербулакского района Алматинской области

Договор №180015 от 2018-04-19

А К Т
приемки выполненных работ
за июль 2018 года

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		на 2-2-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		Раздел: Землянные работы								
1	E0107-46-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	6	1536,12	403,26	9217	2420	4990	2,74	16
		шт		447,75	146,29	2687	878	140	0,66	4
2	E0110-14-1	Установка стропил, стойки, прогоны, мауэрлаты,каркас фронтона	1,258	23741,72	334,28	29867	421	5319	22,1	28
		м3		3397,5	126	4274	159	120	0,62	1
3	E0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,01366	175710,1	1826,1	2400	25	168	42,7	1
		т		8100	690,75	111	9	140	3,37	0
4	E0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством и покрытие карниза оцинкованной сталью	61,6	628,46	8,2	38713	505	20234	1,71	105
		м2		272,95	3,08	16814	190	119	0,01	1
5	E0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	1,618	573,75	28,11	928	45	261	0,78	1
		м3		123,75	10,58	200	17	120	0,05	0
6	E0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	9,8	228,96	7,54	2244	74	2558	1,43	14
		м2		214,65	2,86	2104	28	120	0,01	0
7	E0110-12-3	Подшивка фронтона OSB толщиной 20мм	10,8	117,12	4,48	1265	48	1404	0,67	7
		м2		106,65	1,69	1152	18	120	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0115-169-6	Затирка потолков	33,29	47,1	0,05	1568	2	929	0,15	5
		м2		26,55	0,02	884	1	105	0	0
9	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	33,29	17,43	0,12	580	4	482	0,09	3
		м2		13,73	0,05	457	2	105	0	0
10	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	1,375	6743,16	95,97	9272	132	1167	4,9	7
		м3		771,75	36,25	1061	50	105	0,18	0
11	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,143352	70437,87	304,24	10097	44	1474	58	8
		1т		9675	114,75	1387	16	105	0,56	0
12	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных	1,37052	13711,47	5475,87	18792	7505	8132	28,9	40
		т		5040	1552,87	6907	2128	90	5,46	7
13	Е0107-60-2	Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород	12,05	496,54	7,69	5983	93	4072	1,34	16
		м		238,5	2,9	2874	35	140	0,01	0
14	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	61,6734	20,36	0,02	1256	1	231	0,02	1
		м2		4,16	0	257	0	90	0	0
15	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,03186	175710,1	1826,1	5598	58	392	42,7	1
		т		8100	690,75	258	22	140	3,37	0
16	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	3,78	400,18	102,53	1513	388	850	0,9	3
		м2		151,65	35,67	573	135	120	0,14	1
17	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	3,78	5610		21206				
		м2								
18	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	3,78	636,69	31,85	2407	120	920	1,15	4
		м2		190,8	12,04	721	46	120	0,06	0
19	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	3,78	4010		15158				
		м2								
20	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	2	2980		5960				
		комплект								
21	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	2	1380		2760				
		комплект								
22	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	4	844		3376				
		шт								
23	Е0110-36-1	Установка и крепление наличников	20,4	95,32	0,32	1945	7	291	0,08	2
		м		11,79	0,11	241	2	120	0	0
24	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	6,53	925,06	4,9	6041	32	485	0,38	2
		м2		58,5	1,85	382	12	123	0,01	0
		ИТОГО:				198146	11923			266

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						43343	3748			15
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				46226				
		На металломонтажные работы				8132				
		Всего накладных расходов:				54358				
		Итого с накладными				252504				
		- заработная плата				8154				
		- трудоемкость				27				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМННЗ				15150				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				267654				
		Итого с временными, 2,48 %				274292				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				279970				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				281067				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				283810				
		ИТОГО:				283810				
		Сметная заработная плата				55245				
		Нормативная трудоемкость				308				
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677				776723				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				15534				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				792257				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				95071				
		Итого с НДС				887328				

на 2-2-2 Технологическеое оборудование

1	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	15	891,93	90,13	13379	1352	9245	2,6	39
		1шт		447,75	33,75	6716	506	128	0,16	2
2	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	10	473,47	39,24	4735	392	3456	1,47	15
		1шт		254,25	15,75	2543	157	128	0,07	1
3	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	6	623,7	14,12	3742	85	811	0,55	3
		м		100,35	5,29	602	32	128	0,03	0
4	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 114 мм	3,81	1240,75	20,8	4727	79	674	0,72	3
		м		130,5	7,79	497	30	128	0,04	0
5	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,2639	247994,13	49389,75	65446	13034	27937	312,7	83
		т		62775	18657	16566	4924	130	91,12	24
6	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	18	74,06	9,93	1333	179	1474	0,32	6
		фланец		63	0	1134	0	130	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	6	118,85	16,47	713	99	755	0,46	3
		фланец		96,75	0	581	0	130	0	0
8	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	20	156,43	21,43	3129	429	3276	0,6	12
		фланец		126	0	2520	0	130	0	0
9	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	10,1	21,8	0,05	220	1	53	0,03	0
		м2		5,81	0,02	59	0	90	0	0
10	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	10,1	20,36	0,02	206	0	38	0,02	0
		м2		4,16	0	42	0	90	0	0
11	Е0106-1-1	Устройство опоры из монолитного бетона для трубопроводной ариатуры	0,9	4159,03	66,01	3743	59	209	1,35	1
		м3		195,75	24,93	176	22	105	0,12	0
12	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	0,9	111		100				
		м3								
13	Ц0103-140-2	Таль ручная стационарная, грузоподъемность 3.2 т, высота подъема 6 м	1	1081,5	82,9	1082	83	907	6	6
		шт		988	20,3	988	20	90	0,12	0
14	Е0116-26-2	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 50 мм	2	786,37	36,99	1573	74	576	1,22	2
		1счетчик		211,5	13,5	423	27	128	0,07	0
15	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	6	891,93	90,13	5352	541	3698	2,6	16
		1шт		447,75	33,75	2687	202	128	0,16	1
16	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	12	156,43	21,43	1877	257	1966	0,6	7
		фланец		126	0	1512	0	130	0	0
17	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	0
18	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	4,52	1240,75	20,8	5608	94	800	0,72	3
		м		130,5	7,79	590	35	128	0,04	0
19	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	0,4	329,67	4,19	132	2	31	0,34	0
		м		59,85	1,58	24	1	128	0,01	0
20	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	0,4	596,67	4,19	239	2	31	0,34	0
		м		59,85	1,58	24	1	128	0,01	0
21	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	0,56	693,07	10,34	388	6	58	0,43	0
		м		76,95	3,87	43	2	128	0,02	0
		ИТОГО:				118671	16845			203
						38232	5990			29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				907				
		На общестроительные работы				35707				
		На сантехнические работы				20073				
		Всего накладных расходов:				56687				
		Итого с накладными				175358				
		- заработная плата				8503				
		- трудоемкость				28				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМННЗ				10521				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				185879				
		Итого с временными, 2,48 %				190489				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				194432				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				195194				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				197099				
		ИТОГО:				197099				
		Сметная заработная плата				52725				
		Нормативная трудоемкость				260				
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677				539415				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				10788				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				550203				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				66024				
		Итого с НДС				616227				
		на 2-2-4 Электроснабжение								
		Раздел: Силовое электрооборудование								
1	Ц0108-571-2	Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный, без блоков резисторов, глубина до 800 мм, шкафного исполнения	1	6012	1309	6012	1309	3634	20	20
		м		3510	315	3510	315	95	1,83	2
2	С	Шкаф для монтажа выключателей ПР8501-073-1Р21У3	1	26590,52		26591				
		шт								
3	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	4	862	28	3448	112	1309	2	8
		шт		340	4,5	1360	18	95	0,03	0
4	С	Автоматический трехполюсный выключатель на 50А	2	1221,98		2444				
		шт								
5	С	Автоматический трехполюсный выключатель на 40А	1	1221,98		1222				
		шт								
6	С	Автоматический трехполюсный выключатель на 32А	1	1221,98		1222				
		шт								
7	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	9	501,2	13,2	4511	119	1961	1	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		227	2,3	2043	21	95	0,01	0
8	С	Автоматический трехполюсный выключатель на 25А ВА98-63	3	1221,98		3666				
		шт								
9	С	Автоматический трехполюсный выключатель на 25А ВА98-29	3	195,52		587				
		шт								
10	С	Автоматический трехполюсный выключатель на 16А	5	1221,98		6110				
		шт								
11	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	2	862	28	1724	56	655	2	4
		шт		340	4,5	680	9	95	0,03	0
12	С	Автоматический выключатель трехполюсный на 50А	1	1221,98		1222				
		шт								
13	СПРАЙС	Диф.автоматический выключатель трехполюсный с УЗО на 32А	1	594,69		595				
		шт								
14	Ц0108-573-1	Шкаф управления напольный, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту до 700х600 мм	5	710	230	3550	1150	1689	2	10
		шт		306	49,5	1530	248	95	0,29	1
15	СПРАЙС	Ящик с автоматическими выключателями типа Я 5115-3274 УХЛ 4	1	20715,59		20716				
		шт								
16	СПРАЙС	Ящик с автоматическими выключателями типа Я5115-2674 УХЛ 4	1	21734,88		21735				
		шт								
17	СПРАЙС	Ящик с автоматическими выключателями типа Я5115-3174 УХЛ 4	1	22093,98		22094				
		шт								
		Итого по разделу: Силовое электрооборудование				127447				
		ИТОГО:				127449	2746			51
						9123	611			4
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				9247				
		Всего накладных расходов:				9247				
		Итого с накладными				136696				
		- заработная плата				1387				
		- трудоемкость				5				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМННЗ				8202				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				144898				
		Итого с временными, 2,48 %				148491				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				151565				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				152159				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				153644				
		ИТОГО:				153644				
		Сметная заработная плата				11121				
		Нормативная трудоемкость				60				
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677				420488				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				8410				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				428898				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				51468				
		Итого с НДС				480366				

на 2-3-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ- на 2 резервуара

		Раздел: Земляные работы								
1	Е0101-90-4	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 4 группы	224	45,45	0	10181	0	11504	0,29	65
		м2		45,45	0	10181	0	113	0	0
2	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	334	3,35	3,35	1119	1119	377	0	0
		м3		0	1,16	0	388	97	0	1
3	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	226	3,82	3,82	863	863	290	0	0
		м3		0	1,32	0	299	97	0	1
4	Е0101-27-12	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м	226	1,57	1,57	355	355	119	0	0
		м3		0	0,54	0	123	97	0	0
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	494	21,55	4,52	10644	2231	8160	0,11	53
		м3		17,03	0	8413	0	97	0	0
6	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	226	25,65	5,38	5796	1215	4444	0,13	29
		м3		20,27	0	4581	0	97	0	0
7	Е0101-90-6	Планировка гребня и откосов дамб и земляных подушек в грунтах 2 группы вручную	614	10,22	0	6275	0	7091	0,07	40
		м2		10,22	0	6275	0	113	0	0
		Итого по разделу: Земляные работы				35233				
		ИТОГО:				35233	5783			187
						29450	810			3
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				31986				
		Всего накладных расходов:				31986				
		Итого с накладными				67219				
		- заработная плата				4798				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- трудоемкость				16				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМННЗ				4033				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				71252				
		Итого с временными, 2,48 %				73019				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				74530				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				74822				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				75552				
		ИТОГО:				75552				
		Сметная заработная плата				35058				
		Нормативная трудоемкость				206				
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677				206768				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				4135				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				210903				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				25308				
		Итого с НДС				236211				
		на 2-4-1 Трубопроводы песелковой сети								
		Раздел: Земляные работы								
1	E0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	7071,1291	33,67	32,1	238085	226991	95309	0,01	77
		м3		1,57	12,33	11102	87155	97	0,05	352
2	E0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	13,2466212	56,25	52,36	745	694	299	0,03	0
		м3		3,89	19,37	52	257	97	0,08	1
3	E0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	501,7093	262,72	0	131809	0	148932	1,85	927
		м3		262,72	0	131807	0	113	0	0
4	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	433,998105	134,1	0	58199	0	65765	0,97	422
		м3		134,1	0	58199	0	113	0	0
5	C143008-92	Песок для засыпки трубопроводов на непросадочных грунтах	1550,962	1370		2124818				
		м3								
6	E0101-164-2ПРИМ	Просеивание грунта для засыпки на 0,3м мягким грунтом на просадочных грунтах	12,78233	218,93	0	2798	0	3162	1,54	20
		м3		218,93	0	2798	0	113	0	0
7	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	7095,50779	6,48	6,48	45978	45975	14473	0	0
		м3		0	2,1	0	14927	97	0,01	57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	7037,45208	21,55	4,52	151657	31781	116245	0,11	760
		м3		17,03	0	119848	0	97	0	0
9	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	24,7374795	176,4	176,4	4364	4364	873	0	0
		т		0	35,28	0	873	100	0,74	18
10	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	14,9931088	3,8	3,24	57	49	23	0	0
		м3		0,48	1,12	7	17	97	0	0
11	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	30,46	8111,52	1879,87	247077	57261	78164	8,86	270
		м3		1435,5	538,43	43725	16401	130	2,06	63
12	Е0106-1-1	Устройство бетонных отмосток вокруг колодцев	21,038	4649,65	66,01	97819	1389	4875	1,35	28
		м3		195,75	24,93	4118	524	105	0,12	3
13	Е0113-26-6 к=22	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2раза	71,5464	24,54	0,04	1756	3	536	0,04	3
		м2		8,32	0	595	0	90	0	0
		Итого по разделу: Земляные работы				3105162				
		ИТОГО:				3105162	368506			2508
						372251	120154			494
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				528656				
		Всего накладных расходов:				528656				
		Итого с накладными				3633818				
		- заработная плата				79302				
		- трудоемкость				264				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМННЗ				218029				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				3851846,91				
		Итого с временными, 2,48 %				3947372,713				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				4029083,329				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				4044872,819				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				4084346,547				
		ИТОГО:								
		Сметная заработная плата				571707				
		Нормативная трудоемкость				3266				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677				**11177917,1**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**223558,342**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**11401475,44**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**1368177,053**				
		Итого с НДС				**12769652,49**				
		ВСЕГО по акту				14989784,49				
		Всего с понижающим коэффициентом к=0,769994453308536				11542050,92				

Всего по акту к перечислению одиннадцать миллионов пятьсот сорок две тысячи пятьдесят тенге девяносто две тиын

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной Катшибеков Б.Н.

Подрядчик:
Директор ТОО «Баймен» Байменов Ж.Е.

Технадзор:
ТОО УКС Алматинской области Болсамбеков Н.К.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекций Кербулакского района"

Подрядчик: ТОО "БАЙМЕН"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Каспан, Кербулакского района Алматинской области

Приложение 4
Утверждена Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015г. №229

СПРАВКА № 3

О стоимости выполненных работ и затрат за июль 2018 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	код	Наименование	код
		180015	19.04.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполнненых работ и затратв тыс.тенге								НДС 12%	Всего за отчетный период с учетом НДС
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с учетом НДС	из гр. 1								
		В отчетном месяце без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в СМР (в сметных базисных	Дополнитель-ные затраты на приобрете-ние материалов	Другие дополнитель-ные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Каспан, Кербулакского района Алматинской области	111 320 171,45	20 127 831,65							2 415 339,80	22 543 171,45
Итого к оплате:										22 543 171,45

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отделжилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекций Кербулакского района" Катшибеков Б.Н.

Подрядчик:

Директор ТОО «БАЙМЕН» Байменов Ж.Е.

Заказчик — Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекций Кербулакского района"

Подрядчик — ТОО "БАЙМЕН"

Наименование строительства и его адрес: — Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Каспан, Кербулаксого района Алматинской области

ДОГОВОР №180015 от 2018-04-19

А К Т
приемки выполненных работ
за июль 2018 года

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

на 2-2-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

		Раздел: Земляные работы										
1	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	105,957	33,67	32,1	3568	3401	1428	0,01	1		
		м3		1,57	12,33	166	1306	97	0,05	5		
2	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	114,516	56,25	52,36	6442	5996	2583	0,03	3		
		м3		3,89	19,37	445	2218	97	0,08	9		
3	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	16,59476	262,72	0	4360	0	4926	1,85	31		
		м3		262,72	0	4360	0	113	0	0		
4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	105,95676	6,48	6,48	687	687	216	0	0		
		м3		0	2,1	0	223	97	0,01	1		
5	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	7,97676	134,1	0	1069	0	1209	0,97	8		
		м3		134,1	0	1069	0	113	0	0		
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	105,95676	21,55	4,52	2283	479	1750	0,11	11		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		17,03	0	1804	0	97	0	0
7	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	203,1744	76,6		15563				
		т	123,136	3,8	3,24	468	399	191	0	0
8	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов		0,48	1,12	59	138	97	0	0
		м3				34439				
		Итого по разделу: Земляные работы								
		Раздел: Фундаменты,стены ниже -0,000 ,приямки								
9	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	4,68	4159,03	66,01	19464	309	1084	1,35	6
		м3		195,75	24,93	916	117	105	0,12	1
10	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	28,874	7851,06	954,99	226692	27574	42625	6,51	188
		м3		1075,5	330,44	31054	9541	105	1,34	39
11	Е0108-12-1	Устройство выпусков из фундамента	0,05972	8679,65	422,15	518	25	593	56,4	3
		т		8257,5	157,5	493	9	118	0,77	0
12	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	0,64	6893,45	260,48	4412	167	473	3,94	3
		м3		614,25	89,46	393	57	105	0,35	0
13	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	10,4	152,54	4,19	1586	44	732	0,38	4
		м2		58,05	1,58	604	16	118	0,01	0
14	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	72,8	245,44	3,82	17868	278	3332	0,21	15
		м2		37,35	1,44	2719	105	118	0,01	1
15	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен приямка высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	0,25	8350,97	360,48	2088	90	414	8,99	2
		м3		1440	136,17	360	34	105	0,67	0
		Итого по разделу: Фундаменты,стены ниже -0,000 ,приямки				272628				
		Раздел: Устройство стен выше отм -0,00,перекрытие								
16	Е0106-14-4	Устройство сердечников МС-1,МС-2	2,851	9624,46	990,15	27439	2823	6043	10,4	30
		м3		1644,75	374,04	4689	1066	105	1,83	5
17	Е0108-10-3	Кладка армированных средней сложности наружных стен из кирпича при высоте этажа до 4 м в районах с сейсмичностью 7-8 баллов	27,4818	7364,16	337,41	202380	9273	32177	5,34	147
		м3		866,25	126	23806	3463	118	0,62	17
18	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (АС2)	0,07854	8679,65	422,15	682	33	780	56,4	4
		т		8257,5	157,5	649	12	118	0,77	0
19	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	6,47	1016,28	34,73	6575	225	1817	1,43	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		225	13,01	1456	84	118	0,06	0
		Итого по разделу: Устройство стен выше отм -0,00,перекрытие				237077				
		Раздел: Проемы								
20	С12061-186 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкциисо стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	5,4	5206		28112				
		м2								
		Итого по разделу: Проемы				28112				
		ИТОГО:				572256	51803			532
		Накладные расходы :				78155	18389			78
		На общестроительные работы				105487				
		Всего накладных расходов:				105487				
		Итого с накладными				677743				
		- заработная плата				15823				
		- трудоемкость				53				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМННЗ				40665				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				718408				
		Итого с временными, 2,48 %				736225				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				751465				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				754410				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				761772				
		ИТОГО:				761772				
		Сметная заработная плата				112367				
		Нормативная трудоемкость				663				
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677								
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				2084795				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				41696				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				2126491				
		Итого с НДС				255179				
						2381670				

на 2-3-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ-на 2 резервуара

		Раздел: Земляные работы								
1	Е0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	50	4,85	4,85	243	243	82	0	0
		м3		0	1,68	0	84	97	0,01	0
2	Е0101-24-13	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	50	4,2	4,2	210	210	71	0	0
		м3		0	1,46	0	73	97	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	E0101-24-5	Возврат грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	50	4,85	4,85	243	243	82	0	0
		м3		0	1,68	0	84	97	0,01	0
4	E0101-24-13	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	50	4,2	4,2	210	210	71	0	0
		м3		0	1,46	0	73	97	0	0
5	E0101-85-4	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунта 1 группы до 10 м	50	6,65	6,65	332	332	98	0	0
		м3		0	2,02	0	101	97	0,01	0
6	E0101-12-14К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	334	33,4	31,41	11156	10491	3445	0,01	5
		м3		1,99	8,64	665	2886	97	0,03	10
7	E0101-12-16К=1,2	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	340	52,89	49,75	17981	16916	5546	0,02	7
		м3		3,13	13,69	1065	4653	97	0,05	16
8	E0101-17-14К=1,2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	160	47,7	45,38	7632	7261	2397	0,02	2
		м3		2,24	13,2	359	2112	97	0,05	7
9	E010334-A10	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 2,5 до 3 км	274,72	24,6	24,6	6758	6758	1352	0	0
		т		0	4,92	0	1352	100	0,1	28
10	E0101-13-1К=1,25	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	160	27,97	26,96	4476	4314	1425	0,01	1
		м3		1,01	8,17	162	1307	97	0,03	5
		Итого по разделу: Земляные работы				49240				
		Раздел: Бетонные и железобетонные конструкции								
11	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	15,62	4159,03	66,01	64964	1031	3619	1,35	21
		м3		195,75	24,93	3058	389	105	0,12	2
12	E0106-34-4	Устройство прямоугольных стен толщиной до 300 мм подземной части насосных станций	48,3465	8729,49	1188,45	422040	57458	93169	8,65	418
		м3		1431	404,35	69184	19549	105	1,63	79
13	C143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	48,3465	223		10781				
		м3								
14	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	36	173,97	9,95	6263	358	2477	0,36	13
		м2		52,2	3,74	1879	135	123	0,02	1
15	E0107-30-1	Установка панелей стен при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном, площадью до 6 м2	13,44	6709,62	1982,18	90177	26641	52950	12,71	171
		м3		2101,5	712,58	28244	9577	140	3,29	44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0107-30-3	Установка панелей стен при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном, площадью до 12 м2	27,04	4150,67	1085,26	112234	29346	53325	6	162
		м3		1028,25	380,37	27804	10285	140	1,7	46
		Итого по разделу: Бетонные и железобетонные конструкции				706460				
		Раздел: Металлоконструкции								
17	Ц0112-2-9	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 108 мм	0,3153	33857	2296	10675	724	8698	183	58
		т		30380	270,01	9579	85	90	1,57	0
18	Е0115-104-8	Установка решеток площадью до 0,1 м2	2	63,45	1,57	127	3	128	0,4	1
		деталь		60,75	0	122	0	105	0	0
19	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	0,0293904	36,09	0,09	1	0	0	0,02	0
		м2		4,39	0,05	0	0	90	0	0
20	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 за 3 раза	0,0881712	16,92	0,02	1	0	0	0,02	0
		м2		4,14	0	0	0	90	0	0
		Итого по разделу: Металлоконструкции				10805				
		Раздел: Прочие расходы								
21	Е0141-5-2	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях полимерными материалами в три слоя основного лака	314	201,43	19,7	63248	6185	47064	0,84	263
		м2		143,78	0,34	45147	107	104	0	1
22	Е0141-8-11	Приготовление эпоксидно-камменноугольной композиции грунта	0,157	319471,59	3685,11	50157	579	2145	37,8	6
		т		10215	2924,59	1604	459	104	15,22	2
23	Е0141-8-12	Приготовление эпоксидно-камменноугольной композиции лака	0,2983	362966,47	3883,38	108273	1158	4548	42,8	13
		т		11565	3094,51	3450	923	104	16,12	5
24	Е0141-8-13	Приготовление эпоксидно-камменноугольной композиции эмали	0,19782	357441,09	3764,28	70702	745	2818	39,6	8
		т		10710	2986,48	2118	591	104	15,54	3
25	Е0141-4-1	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя	196	68,29	7,38	13385	1446	12952	0,41	80
		м2		60,75	2,79	11907	547	104	0,01	3
26	Е0141-4-6	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в три слоя	250	105,64	7,38	26410	1845	26231	0,62	154
		м2		98,1	2,79	24525	698	104	0,14	34
27	Е0141-8-2	Приготовление разжиженногобитума РБ-1	0,0892	26143,3	1166,54	2332	104	173	5,07	0
		т		1284,75	574,87	115	51	104	2,69	0
28	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	1,7826	30039,53	1538,51	53560	2743	5560	9,49	17
		т		2407,5	590,92	4293	1054	104	2,44	4
		Итого по разделу: Прочие расходы				388067				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:				1154571	177342			1400
		Накладные расходы :				235280	57175			292
		На монтажные работы								
		На общестроительные работы				8698				
		Всего накладных расходов:				321725				
		Итого с накладными				330423				
		- заработная плата				1484995				
		- трудоемкость				49563				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				165				
		СУМННЗ								
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				89100				
		Итого с временными, 2,48 %				1574095,08				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				1613132,64				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1646524,486				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1652977,016				
		ИТОГО:				1669108,343				
		Сметная заработная плата				1669108,343				
		Нормативная трудоемкость				342018				
						1857				
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677								
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				4567965,64				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				91359,31				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				4659324,95				
		Итого с НДС				559118,99				
						5218443,94				

на 2-4-1 Трубопроводы поселковой сети

		Раздел: Трубопроводы								
1	E0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	5,4	58881,69	25695,31	317961	138755	280017	194	1048
		км		33075	6813,45	178605	36793	130	26,38	142
2	E0122-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм с гидравлическим испытанием	0,0416	243707,18	102058,18	10138	4246	8327	615	26
		км		115425	38553,75	4802	1604	130	188,29	8
3	E0122-20-9 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 350 мм	0,0416	734928,74	138458,56	30573	5760	6199	358	15
		км		62325	52303,5	2593	2176	130	255,45	11
4	E0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	41,6	244,98	0,28	10191	12	7952	0,84	35
		м		146,93	0,11	6112	5	130	0	0
5	E0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	42	411,46	17,71	17281	744	13022	1,4	59
		шт		231,75	6,75	9734	284	130	0,03	1
6	E0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	1	585,99	36,99	586	37	430	1,93	2
		шт		317,25	13,5	317	14	130	0,07	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	E0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	1	242,08	6,95	242	7	190	0,88	1
		шт		144	2,25	144	2	130	0,01	0
8	E0122-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам.до 80 мм	50	405,4	16,15	20270	808	15210	1,36	68
		шт		227,25	6,75	11363	338	130	0,03	2
9	E0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам.до 50 мм	100	242,08	6,95	24208	695	19013	0,88	88
		шт		144	2,25	14400	225	130	0,01	1
10	E0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. до 50 мм	0,04	47611,09	17877,09	1904	715	1789	173	7
		км		29700	4698,68	1188	188	130	18,1	1
11	E0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	20	18075,87	36,99	361517	740	7839	1,82	36
		шт		288	13,5	5760	270	130	0,07	1
12	E0122-33-5	Установка пожарной подставки мм	0,8797	121294,13	49389,75	106702	43448	93126	312,7	275
		т		62775	18657	55223	16413	130	91,12	80
13	E0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,4122	121294,13	49389,75	49997	20358	43636	312,7	129
		т		62775	18657	25876	7690	130	91,12	38
14	E0122-37-1	Установка вантузов одинарных Д=50мм	1	13378,84	17,71	13379	18	363	1,62	2
		шт		272,25	6,75	272	7	130	0,03	0
15	E0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	33	156,43	21,43	5162	707	5405	0,6	20
		фланец		126	0	4158	0	130	0	0
16	E0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	6	74,06	9,93	444	60	491	0,32	2
		фланец		63	0	378	0	130	0	0
17	E0122-40-3	Приварка приварных колец фланцев стальных свободных к стальным трубопроводам диам. 100 мм	99	156,43	21,43	15487	2122	16216	0,6	59
		фланец		126	0	12474	0	130	0	0
18	E0122-34-1	Установка втулок,заглушек, отводов	165	300,57	225,64	49594	37230	27565	0,41	68
		шт		69,53	58,98	11472	9732	130	0,23	37
19	E0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам.108х6,0 мм	0,081	247994,13	49389,75	20088	4001	8575	312,7	25
		т		62775	18657	5085	1511	130	91,12	7
20	E0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	62	440,21	332,43	27293	20611	15254	0,61	38
		шт		102,38	86,87	6348	5386	130	0,33	21
21	E0122-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм с гидравлическим испытанием	0,0612	243707,18	102058,18	14915	6246	12251	615	38
		км		115425	38553,75	7064	2359	130	188,29	12
22	E0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,0008	62566,88	6788,5	50	5	50	253	0
		км		45675	2565	37	2	130	12,52	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах								
		м3	98	8111,52	1879,87	794929	184227	251479	8,86	868
				1435,5	538,43	140679	52766	130	2,06	202
24	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710								
		м2	131,09805	70,08	0,12	9188	16	333	0,01	2
				2,77	0,05	363	7	90	0	0
25	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей								
		м2	982,56	13,91	0,07	13666	69	7145	0,04	41
				8,06	0,02	7919	20	90	0	0
26	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бетону								
		м2	982,56	245,44	3,82	241160	3753	44974	0,21	208
				37,35	1,44	36699	1415	118	0,01	7
27	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3								
		м3	80	50,86	48,38	4069	3870	1277	0,02	1
				2,39	14,07	191	1126	97	0,05	4
28	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3								
		м3	50	39,76	37,82	1988	1891	624	0,01	1
				1,87	11	94	550	97	0,04	2
29	Е0101-162-8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м								
		м3	15	407,25	0	6109	0	6903	2,64	40
				407,25	0	6109	0	113	0	0
30	Е0109-34-1	Крепление котлована двутавром								
		т	12,8	17355,77	2191,29	222154	28048	145800	73,6	942
				12555	101,25	160704	1296	90	0,49	6
31	Е0109-34-1 к=0,6;0,7;0,5	Демонтаж двутавра								
		т	12,8	10568,19	1533,9	135273	19634	87597	44,16	565
				7533	70,88	96422	907	90	0,34	4
32	Е0101-172-2	Устройство забирки из досок для крепления котлована								
		м2	28,8	86,43	7,35	2489	212	1349	0,25	7
				38,7	2,75	1115	79	113	0,01	0
33	Е0101-172-2 к=0,4	Демонтаж забирки из досок для крепления котлована								
		м2	28,8	18,42	2,94	530	85	540	0,1	3
				15,48	1,1	446	32	113	0,01	0
34	Е0101-172-5	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м, в устойчивых грунтах								
		м2	40	151,93	10,11	6077	404	3985	0,52	21
				84,38	3,78	3375	151	113	0,02	1
35	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3								
		м3	15	50,86	48,38	763	726	239	0,02	0
				2,39	14,07	36	211	97	0,05	1
36	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3								
		м3	5	39,76	37,82	199	189	62	0,01	0
				1,87	11	9	55	97	0,04	0
37	Е0101-162-8#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	5	488,7	0	2444	0	2761	3,17	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		488,7	0	2444	0	113	0	0
38	Е0101-162-8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	17	407,25	0	6923	0	7823	2,64	45
		м3		407,25	0	6923	0	113	0	0
39	Е0101-171-2	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах	9,5	474,33	6,82	4506	65	365	0,2	2
		м2		31,5	2,54	299	24	113	0,01	0
40	Е0101-17-15	Погрузка грунта 3 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	37	50,86	48,38	1882	1790	591	0,02	1
		м3		2,39	14,07	88	521	97	0,05	2
41	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	341,5	176,4		60241				
		т								
42	Е0169-14-1	Устройство деревянных настилов	34	392,75	5,28	13354	180	839	0,19	6
		м2		26,6	0,83	904	28	90	0,01	0
43	Е0169-14-1К=0,4	Демонтаж деревянных настилов	34	12,75	2,11	434	72	336	0,07	3
		м2		10,64	0,33	362	11	90	0	0
44	Е0101-17-15	Погрузка грунта 3 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	92	50,86	48,38	4679	4451	1469	0,02	2
		м3		2,39	14,07	220	1294	97	0,05	4
45	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	95	39,76	37,82	3777	3593	1186	0,01	1
		м3		1,87	11	178	1045	97	0,04	4
46	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	327,25	176,4		57727				
		т								
47	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещениигрунтов 3 группы до 5 м	187	7,57	7,57	1416	1416	446	0	0
		м3		0	2,46	0	460	97	0,01	2
48	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	187	25,65	5,38	4796	1005	3677	0,13	24
		м3		20,27	0	3790	0	97	0	0
49	Е0122-46-14	Продавливание грунта стальными трубами диам. 800 мм на длину до 30 м без разработки грунта /прокол/	35,6	1687,77	972,73	60085	34629	49981	3,12	111
		м		564,75	515,22	20105	18342	130	1,66	59
50	Е0122-23-14 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 800 мм	0,0356	176241,69	31953,19	6274	1138	2423	222	8
		км		40275	12071,25	1434	430	130	58,95	2
51	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	35,6	244,98	0,28	8721	10	6805	0,84	30
		м		146,93	0,11	5231	4	130	0	0
52	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	1	4618,68	559,8	4619	560	1729	7,99	8
		футляр		1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	Ц393-99	Зачистка без снятия выпуклости /усиления/ сварного шва поверхности трубопровода диаметром 820-860 мм, толщиной стенки до 10 мм, до шероховатости не грубее RZ 80 мкм /V3/								
		стык	3	702	281	2106	843	1210	2	6
				421	27	1263	81	90	0,16	0
54	Ц392-10	Протирка ацетоном трубопроводов диаметром до 820 мм								
		стык	6	78,6	0	472	0	231	0,3	2
				42,8	0	257	0	90	0	0
55	Ц3924-44	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 920 мм, толщина стенки до 14 мм								
		стык	6	1146	149	6876	894	4741	4	24
				869	9	5214	54	90	0,05	0
56	Е0113-16-12	Огрунтовка металлических поверхностей компаундом ЭД-20								
		м2	56,12	178,4	0,14	10012	8	399	0,04	2
				7,85	0,05	441	3	90	0	0
57	Е0113-39-1	Оклейка металлической поверхности стеклотканью на эпоксидной шпатлевке в 1 слой								
		м2	56,12	1546,48	9,2	86788	516	7841	0,79	44
				150,75	4,5	8460	253	90	0,02	1
58	Е0113-16-12	Огрунтовка металлических поверхностей компаундом ЭД-20								
		м2	56,12	178,4	0,14	10012	8	399	0,04	2
				7,85	0,05	441	3	90	0	0
59	Е0133-8-1ПРИМ	Забивка деревянных свай								
		1м3	3	19530,32	943,69	58591	2831	3468	5,08	15
				902,25	198,59	2707	596	105	0,83	2
60	Е0110-5-1	Установка деревянных брусков								
		м3	8,3	22951,16	316,57	190495	2628	35923	22,5	187
				3487,5	119,25	28946	990	120	0,58	5
61	Е0109-34-1	Монтаж опорного металлического пакета								
		т	0,59	17355,77	2191,29	10240	1293	6720	73,6	43
				12555	101,25	7407	60	90	0,49	0
62	Е0109-34-1К=0,6;0,7;0,5	Демонтаж опорного металлического пакета								
		т	0,59	10568,19	1533,9	6235	905	4038	44,16	26
				7533	70,88	4444	42	90	0,34	0
63	Е0110-5-1К=0,4	Демонтаж деревянных брусков								
		м3	8,3	1521,63	126,63	12630	1051	14369	9	75
				1395	47,7	11579	396	120	0,23	2
		Итого по разделу: Трубопроводы				3172910				
		ИТОГО:				3172911	590335			5918
		Накладные расходы :				955616	168259			674
		На монтажные работы								
		На общестроительные работы				6182				
		На металломонтажные работы				1068254				
		Всего накладных расходов:				244155				
		Итого с накладными				1318590				
		- заработная плата				4491502				
		- трудоемкость				197789				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				659				
		СУМННЗ								
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				269490				
						4760992				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с временными, 2,48 %				**4879065**				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				**4980062**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**4999578**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**5048369**				
		ИТОГО:				**5048369**				
		Сметная заработная плата				**1321664**				
		Нормативная трудоемкость				**7251**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677				**13816225**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**276325**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**14092550**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**1691106**				
		Итого с НДС				**15783656**				

на 2-4-2 Трубопроводы сетей водозабора

		Раздел: Водозаборные сооружения								
1	**Е0101-13-5**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	**1023,038**	**33,67**	**32,1**	**34447**	**32841**	**13789**	**0,01**	**11**
		м3		**1,57**	**12,33**	**1606**	**12609**	**97**	**0,05**	**51**
2	**Е0101-18-5**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3**	**2,387**	**56,25**	**52,36**	**134**	**125**	**54**	**0,03**	**0**
		м3		**3,89**	**19,37**	**9**	**46**	**97**	**0,08**	**0**
3	**Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**77,183**	**262,72**	**0**	**20277**	**0**	**22913**	**1,85**	**143**
		м3		**262,72**	**0**	**20277**	**0**	**113**	**0**	**0**
4	**Е0101-166-2**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**77,003**	**134,1**	**0**	**10326**	**0**	**11668**	**0,97**	**75**
		м3		**134,1**	**0**	**10326**	**0**	**113**	**0**	**0**
5	**Е0101-27-2**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**1023,038**	**6,48**	**6,48**	**6629**	**6629**	**2088**	**0**	**0**
		м3		**0**	**2,1**	**0**	**2152**	**97**	**0,01**	**8**
6	**Е0101-134-1**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**1023,038**	**21,55**	**4,52**	**22042**	**4620**	**16900**	**0,11**	**110**
		м3		**17,03**	**0**	**17422**	**0**	**97**	**0**	**0**
7	**Е010333-А30-1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	**4,235**	**176,4**	**176,4**	**747**	**747**	**149**	**0**	**0**
		т		**0**	**35,28**	**0**	**149**	**100**	**0,74**	**3**
8	**Е0101-20-2**	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	**2,567**	**3,8**	**3,24**	**10**	**8**	**4**	**0**	**0**
		м3		**0,48**	**1,12**	**1**	**3**	**97**	**0**	**0**
9	**Е0101-134-1**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**51,048**	**21,55**	**4,52**	**1100**	**231**	**843**	**0,11**	**6**
		м3		**17,03**	**0**	**869**	**0**	**97**	**0**	**0**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е0123-1-1	Устройство основания из мягкого грунта под трубопроводы	2,24	306,2	152,52	686	342	614	1,02	2
		м3		153,68	57,15	344	128	130	0,28	1
11	Е0101-164-2ПРИМ	Просеивание грунта для устройства основания на 0,1м и засыпки на 0,3м мягким грунтом	9,361	218,93	0	2049	0	2316	1,54	14
		м3		218,93	0	2049	0	113	0	0
12	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,251	70153,47	10674,97	17609	2679	17247	270	68
		км		48825	4032	12255	1012	130	19,69	5
13	Е0122-23-3 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 100 мм	0,251	31435,9	8449,81	7890	2121	5197	70	18
		км		12735	3192,75	3196	801	130	15,59	4
14	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,028	78245	36133,62	2191	1012	1873	247	7
		км		41850	9612,9	1172	269	130	37,3	1
15	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	11	411,46	17,71	4526	195	3411	1,4	15
		шт		231,75	6,75	2549	74	130	0,03	0
16	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	0,0045	154891,68	66009,8	697	297	557	376	2
		км		70200	24936,75	316	112	130	121,79	1
17	Е0122-34-1	Установка втулок	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
		шт		69,53	58,98	139	118	130	0,23	0
18	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0224	247994,13	49389,75	5555	1106	2371	312,7	7
		т		62775	18657	1406	418	130	91,12	2
19	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	8,35	8111,52	1879,87	67731	15697	21427	8,86	74
		м3		1435,5	538,43	11986	4496	130	2,06	17
20	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	66,24	13,91	0,07	921	5	482	0,04	3
		м2		8,06	0,02	534	1	90	0	0
21	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бетону	66,24	245,44	3,82	16258	253	3032	0,21	14
		м2		37,35	1,44	2474	95	118	0,01	0
		Итого по разделу: Водозаборные сооружения				222427				
		ИТОГО:				222426	69357			569
		Накладные расходы :				88930	22483			94
		На общестроительные работы								
		Всего накладных расходов:				127269				
		Итого с накладными				127269				
						349695				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- заработная плата				19090				
		- трудоемкость				64				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМННЗ				20982				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				370677				
		Итого с временными, 2,48 %				379870				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				387733				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				389252				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				393051				
		ИТОГО:				393051				
		Сметная заработная плата				130503				
		Нормативная трудоемкость				727				
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677				1075690				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				21514				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1097204				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				131664				
		Итого с НДС				1228868				

на 2-4-3 Трубопроводы от водозабора

		Раздел: Земляные работы								
1	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	215,535016	134,1	0	28903	0	32661	0,97	210
		м3		134,1	0	28903	0	113	0	0
2	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1907,94258	6,48	6,48	12362	12362	3893	0	0
		м3		0	2,1	0	4014	97	0,01	15
3	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1974,83416	21,55	4,52	42550	8918	32622	0,11	213
		м3		17,03	0	33631	0	97	0	0
4	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	24,6632179	176,4	176,4	4351	4351	870	0	0
		т		0	35,28	0	870	100	0,74	18
5	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	14,94705	3,8	3,24	57	48	23	0	0
		м3		0,48	1,12	7	17	97	0	0
		Итого по разделу: Земляные работы				88223				
		ИТОГО:				88223	25680			423
		Накладные расходы :				62541	4901			34
		На общестроительные работы				70070				
		Всего накладных расходов:				70070				
		Итого с накладными				158293				
		- заработная плата				10511				
		- трудоемкость				35				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМННЗ				9498				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				167791				
		Итого с временными, 2,48 %				171952				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				175511				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				176199				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				177919				
		ИТОГО:				177919				
		Сметная заработная плата				77953				
		Нормативная трудоемкость				492				
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677								
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				486923				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				9738				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				496661				
		Итого с НДС				59599				
						556260				

на 4-1-1 Монтаж КТП.Монтаж дизельного генератора

		Раздел: Монтаж КТП								
1	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2	218,93	0	438	0	495	1,54	3
		м3		218,93	0	438	0	113	0	0
2	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,87	134,1	0	117	0	132	0,97	1
		м3		134,1	0	117	0	113	0	0
3	Е0101-90-2	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 2 группы	5,65	20,27	0	115	0	129	0,13	1
		м2		20,27	0	115	0	113	0	0
4	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	1,13	6246,67	353,46	7059	399	853	3,6	4
		м3		585	133,52	661	151	105	0,65	1
5	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	12	218,93	0	2627	0	2969	1,54	18
		м3		218,93	0	2627	0	113	0	0
6	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	8	330,1	24,1	2641	193	901	0,7	6
		шт		116	2,5	928	20	95	0,01	0
7	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	36	51,7	2,8	1861	101	951	0,16	6
		м		27,5	0,3	990	11	95	0	0
8	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	12	134,1	0	1609	0	1818	0,97	12
		м3		134,1	0	1609	0	113	0	0
9	С143008-92	Песок природный	1,7	1370		2329				
		м3								
10	Ц0108-572-4	Монтаж шкафа учета электроэнергии	1	2849	178	2849	178	500	3	3
		шт		486	40,5	486	41	95	0,23	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0133-117-1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	1	2238,1	1743,1	2238	1743	997	3	3
		шт		495	454,41	495	454	105	1,81	2
12	Е0133-117-2	Установка комплектных трансформаторныхподстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	1	4098,19	1460,06	4098	1460	2765	12,1	12
		шт		2191,5	441,68	2192	442	105	1,9	2
		Итого по разделу: Монтаж КТП				27980				
		Раздел: Дизельный генератор								
13	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	0,82	6246,67	353,46	5122	290	619	3,6	3
		м3		585	133,52	480	109	105	0,65	1
14	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	15	218,93	0	3284	0	3711	1,54	23
		м3		218,93	0	3284	0	113	0	0
15	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	8	330,1	24,1	2641	193	901	0,7	6
		шт		116	2,5	928	20	95	0,01	0
16	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	30	51,7	2,8	1551	84	792	0,16	5
		м		27,5	0,3	825	9	95	0	0
17	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	15	134,1	0	2012	0	2273	0,97	15
		м3		134,1	0	2012	0	113	0	0
18	С143008-92	Песок природный	1,7	1370		2329				
		м3								
		Итого по разделу: Дизельный генератор				16939				
		ИТОГО:				44920	4641			119
		Накладные расходы :				18187	1257			6
		На монтажные работы								
		На общестроительные работы				7806				
		Всего накладных расходов:				12998				
		Итого с накладными				20804				
		- заработная плата				65724				
		- трудоемкость				3121				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				10				
		СУМННЗ								
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				3943				
		Итого с временными, 2,48 %				69667				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				71395				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				72873				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				73159				
		ИТОГО:				73873				
		Сметная заработная плата				73873				
		Нормативная трудоемкость				22565				
						135				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677				**202173**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**4043**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**206216**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**24746**				
		Итого с НДС				**230962**				

на 4-1-2 Кабельные линии 10Квт

		Раздел: Промежуточная опора А10-1.2с								
1	**Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002**	**Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/**	**1**	**1534,11**	**878,23**	**1534**	**878**	**790**	**3,06**	**3**
		опора		**506,25**	**246,42**	**506**	**246**	**105**	**1,03**	**1**
2	**С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5**	**1**	**17400**		**17400**				
		шт								
3	**С#Прайс лист**	**Оголовок типа ОГs54**	**1**	**325,86**		**326**				
		шт								
4	**С151804-2927 Изм. и доп. вып. 22**	**Зажимы ответвительные SL37.2**	**1**	**199**		**199**				
		шт.								
5	**С151804-3002 Изм. и доп. вып. 22**	**Кожух защитный для зажима SP15**	**1**	**85**		**85**				
		шт.								
6	**С151804-3042 Изм. и доп. вып. 22**	**Изоляторы штыревые SDI37**	**6**	**2003**		**12018**				
		шт.								
7	**С151804-2909 Изм. и доп. вып. 22**	**Вязка спиральная СО70**	**12**	**310,33**		**3724**				
		шт.								
8	**С#Прайс лист**	**Искровой разрядник типа SDI 20.3**	**3**	**4573,45**		**13720**				
		шт								
9	**Е0133-116-3**	**Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов**	**1**	**2263,89**	**769,89**	**2264**	**770**	**1704**	**7,42**	**7**
		шт		**1386**	**236,48**	**1386**	**236**	**105**	**1,03**	**1**
10	**С#Прайс листТОО "Казтрансформатор"**	**Разъединитель РЛМДМ 1-10/400У1 с привод к разъеденителю ПРНЗ-10У1**	**1**	**15937,5**		**15938**				
		шт								
		Отпускная цена		15938		15938				
		Сметная стоимость оборудования				***15938***				
11	**С#Прайс лист**	**Кронштейн КМ1**	**1**	**635,43**		**635**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами шт	0,00088	149300		131				
13	С151804-2446 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы аппаратные прессуемые А2А т	6	318		1908				
14	С#Прайс листЭлектроПромСнаб	Кронштейн РА1 шт.	1	2460,25		2460				
15	С#Прайс листЭлектроПромСнаб	Кронштейн РА2 шт	1	1254,56		1255				
16	С#Прайс листЭлектроПромСнаб	Вал привода РА3 шт	3	2456,99		7371				
17	С#Прайс листЭлектроПромСнаб	Кронштейн РА5 шт	1	423,62		424				
18	С#Прайс листЭлектроПромСнаб	Хомут Х7 шт	3	358,45		1075				
19	С#Прайс листЭлектроПромСна	Хомут Х8 шт	1	358,45		358				
20	С#Прайс листЭлектроПромСнаб	Проводник ЗП1 м	4,5	276,98		1246				
		Итого по разделу: Промежуточная опора А10-1.2с				84072				
		Раздел: Промежуточная опора П10-1.2с								
21	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	1	1534,11	878,23	1534	878	790	3,06	3
				506,25	246,42	506	246	105	1,03	1
22	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5 шт	1	17400		17400				
23	С#Прайс лист	Оголовок типа ОГs54 шт	1	4382,82		4383				
24	С151804-2927 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы ответвительные SL37.2 шт.	1	199		199				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	С151804-3002 Изм. и доп. вып. 22	Кожух защитный для зажима SP15 шт.	1	85		85				
26	С151804-3042 Изм. и доп. вып. 22	Изоляторы штыревые SDI37 шт.	3	2003		6009				
27	С151804-2909 Изм. и доп. вып. 22	Вязка спиральная СО70 шт.	6	310,33		1862				
28	С#Прайс лист	Искровой разрядник типа SDI 20.3 шт	3	4573,45		13720				
		Итого по разделу: Промежуточная опора П10-1.2с				45192				
		Раздел: Концевая опора КР10-1,2с с установкой РЛНД								
29	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
				985,5	549,9	986	550	105	2,29	2
30	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5 шт	2	17400		34800				
31	С#Прайс листЭлектроПромСнаб	Траверса ТМ73 шт	1	3959,2		3959				
32	С#Прайс листЭлектроПромСнаб	Траверса ТМs60а шт	1	3160,84		3161				
33	С#Прайс листЭлектроПромСнаб	Накладка типа ОГ52 шт	1	358,45		358				
34	С#Прайс листЭлектроПромСнаб	Хомут Х1 шт	2	358,45		717				
35	С#Прайс листЭлектроПромСнаб	Крепление подкоса типа У1 шт	1	1352,32		1352				
36	С#Прайс листЭлектроПромСнаб	Проводник ЗП21 м	2	276,98		554				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	C#Прайс листЭлектроПромСнаб	Гайка М20								
		м	1	276,98		277				
38	С151804-2927 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы ответвительные SL37.2								
		шт.	5	199		995				
39	С151804-3002 Изм. и доп. вып. 22	Кожух защитный для зажима SP15								
		шт.	5	85		425				
40	С151804-3042 Изм. и доп. вып. 22	Изоляторы штыревые SDI37								
		шт.	4	2003		8012				
41	С151804-2908 Изм. и доп. вып. 22	Вязка спиральная СО35								
		шт.	5	310,33		1552				
42	С151804-1530 Изм. и доп. вып. 20	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98								
		шт.	3	157		471				
43	C#Прайс лист	Изолятор натяжной типа CDI90.150								
		шт	3	3582,18		10747				
44	C#Прайс лист	Зажим натяжной типа SO255								
		шт	3	3389,6		10169				
45	E0133-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов								
		шт	1	2263,89	769,89	2264	770	1704	7,42	7
46	C#Прайс листТОО "Казтрансформатор"	Разъединитель РЛМДМ 1-10/400У1 с привод к разъеденителю ПРНЗ-10У1		1386	236,48	1386	236	105	1,03	1
		шт	1	15937,5		15938				
		Отпускная цена		15938		15938				
		Сметная стоимость оборудования				*15938*				
47	C#Прайс лист	Кронштейн КМ1								
		шт	1	635,43		635				
48	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами								
		т	0,00088	149300		131				
49	С151804-2446 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы аппаратные прессуемые А2А								
		шт.	6	318		1908				
50	C#Прайс листЭлектроПромСнаб	Кронштейн РА1								
		шт	1	2460,25		2460				
51	C#Прайс листЭлектроПромСнаб	Кронштейн РА2								
		шт	1	1254,56		1255				
52	C#Прайс листЭлектроПромСнаб	Вал привода РА3								
			3	2456,99		7371				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	С#Прайс листЭлектроПромСнаб	Кронштейн РА5 шт	1	423,62		424				
54	С#Прайс листЭлектроПромСнаб	Хомут Х7 шт	3	358,45		1075				
55	С#Прайс листЭлектроПромСнаб	Хомут Х8 шт	1	358,45		358				
56	С#Прайс листЭлектроПромСнаб	Проводник ЗП1 м	4,5	276,98		1246				
		Итого по разделу: Концевая опора КР10-1,2с с установкой РЛНД				115770				
		Раздел: Промежуточная опора А10-1.2с								
57	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
				985,5	549,9	986	550	105	2,29	2
58	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5 шт	2	17400		34800				
59	С#Прайс листЭлектроПромСнаб	Траверса ТМ73 шт	1	3959,2		3959				
60	С#Прайс листЭлектроПромСнаб	ТраверсаТМs60а шт	1	3160,84		3161				
61	С#Прайс листЭлектроПромСнаб	Накладкатипа ОГ52 шт	1	358,45		358				
62	С#Прайс листЭлектроПромСнаб	Хомут Х1 шт	2	358,45		717				
63	С#Прайс листЭлектроПромСнаб	Крепление подкоса типа У1 шт	1	1352,32		1352				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	С#Прайс листЭлектроПромСнаб	ПроводникЗП21 м	2	276,98		554				
65	С#Прайс листЭлектроПромСнаб	Гайка М20 м	1	276,98		277				
66	С151804-2927 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы ответвительные SL37.2 шт.	5	199		995				
67	С151804-3002 Изм. и доп. вып. 22	Кожух защитный для зажима SP15 шт.	5	85		425				
68	С151804-3042 Изм. и доп. вып. 22	Изоляторы штыревые SDI37 шт.	1	2003		2003				
69	С151804-2909 Изм. и доп. вып. 22	Вязка спиральная СО70 шт.	2	310,33		621				
70	С151804-1530 Изм. и доп. вып. 20	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 шт.	6	157		942				
71	С#Прайс лист	Изолятор натяжной типаCDI90.150 шт	6	3582,18		21493				
72	С#Прайс лист	Зажим натяжной типа SO255 шт	6	3389,6		20338				
73	С#Прайс лист	Зажим прокалывающий типа SLW25.2 шт	3	1515,9		4548				
		Итого по разделу: Промежуточная опора А10-1.2с				99698				
		Раздел: Подвеска проводов								
74	Е0133-109-2	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2 1км	0,095	25922,88	17030,88	2463	1618	1172	43,7	4
75	С151607-909 Изм. и доп. вып. 20	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005 км	0,2907	64306		18694				
76	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм м	80	51,7	2,8	4136	224	2113	0,16	13
77	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	12	218,93	0	2627	0	2969	1,54	18
		Итого по разделу: Подвеска проводов		218,93	0	2627	0	113	0	0
		ИТОГО:				27920				
						372652	9115			68
						11310	2477			10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего прямые затраты:				372652				
		в том числе стоимость:								
		- материалов, изделий и конструкций				320351				
		- оборудования				31876				
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				6692				
		На общестроительные работы				7774				
		Всего накладных расходов:				14466				
		Итого с накладными				387118				
		- заработная плата				2170				
		- трудоемкость				7				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМННЗ				21315				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				408433				
		Итого с временными, 2,48 %				417772				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				425760				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				427304				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				431163				
		ИТОГО:				431163				
		Сметная заработная плата				15957				
		Нормативная трудоемкость				85				
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677				1179994				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				23600				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1203594				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				144431				
		Итого с НДС				1348025				
		Всего:				1348025				

на 4-1-3 Кабельные линии 0,4 кВт

1	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	64,6281413	33,67	32,1	2176	2075	871	0,01	1
		м3		1,57	12,33	101	797	97	0,05	3
2	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	10,7018588	56,25	52,36	602	560	241	0,03	0
		м3		3,89	19,37	42	207	97	0,08	1
3	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	5,67	262,72	0	1490	0	1683	1,85	10
		м3		262,72	0	1490	0	113	0	0
4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	64,6281413	6,48	6,48	419	419	132	0	0
		м3		0	2,1	0	136	97	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	4,8644838	134,1	0	652	0	737	0,97	5
		м3		134,1	0	652	0	113	0	0
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	64,6281413	21,55	4,52	1392	292	1068	0,11	7
		м3		17,03	0	1101	0	97	0	0
7	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	18,9871688	176,4	176,4	3349	3349	670	0	0
		т		0	35,28	0	670	100	0,74	14
8	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	11,507375	3,8	3,24	44	37	18	0	0
		м3		0,48	1,12	6	13	97	0	0
9	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	192	36,7	27,8	7046	5338	2864	0,06	12
		м		8,8	6,9	1690	1325	95	0,04	8
10	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	112	11,2	7,9	1254	885	564	0,02	2
		м		3,3	2	370	224	95	0,01	1
11	Ц0108-142-2К=2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	85	19,1	15,8	1624	1343	589	0,02	2
		м		3,3	4	281	340	95	0,02	2
12	Ц0108-142-2К=3	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	85	27	23,7	2295	2015	751	0,02	2
		м		3,3	6	281	510	95	0,03	3
13	Ц0108-142-2К=4	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	75	34,9	31,6	2618	2370	805	0,02	2
		м		3,3	8	248	600	95	0,05	3
14	Ц0108-142-2К=5	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	40	42,8	39,5	1712	1580	505	0,02	1
		м		3,3	10	132	400	95	0,06	2
15	Ц0108-142-2К=6	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	25	50,7	47,4	1268	1185	363	0,02	1
		м		3,3	12	83	300	95	0,07	2
16	Е0101-164-2ПРИМ	Просеивание земли	27	218,93	0	5911	0	6680	1,54	42
		м3		218,93	0	5911	0	113	0	0
17	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	192	32,4	23,7	6221	4550	2645	0,06	12
		м		8,6	5,9	1651	1133	95	0,03	7
18	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	112	18,8	14,2	2106	1590	851	0,03	3
		м		4,5	3,5	504	392	95	0,02	2
19	Ц0108-143-2К=2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	85	33,1	28,4	2814	2414	929	0,03	3
		м		4,5	7	383	595	95	0,04	3
20	Ц0108-143-2К=3	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	85	47,4	42,6	4029	3621	1211	0,03	3
		м		4,5	10,5	383	893	95	0,06	5
21	Ц0108-143-2К=4	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	75	61,7	56,8	4628	4260	1318	0,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Ц0108-143-2К=5	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	м	4,5	14	338	1050	95	0,08	6
			40	76	71	3040	2840	836	0,03	1
23	Ц0108-143-2К=6	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	м	4,5	17,5	180	700	95	0,1	4
			25	90,3	85,2	2258	2130	606	0,03	1
24	С143006-6 Изм. и доп.вып.19	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75	м	4,5	21	113	525	95	0,12	3
			5,356	12200		65343				
25	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	1000шт							
			0,08	229507,58	0	18361	0	2416	175	14
26	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	кан.-км	27450	0	2196	0	110	0	0
			80	27,7	2,1	2216	168	1535	0,1	8
27	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	19,7	0,5	1576	40	95	0	0
			747	26,4	3,1	19721	2316	13909	0,11	82
28	С151601-484 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	м	19,1	0,5	14268	373	95	0	2
			0,0306	78855		2413				
29	С151601-485 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВБбШв 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км							
			0,22032	108150		23828				
30	С151601-487 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВБбШв 4х25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км							
			0,0918	189246		17373				
31	С151603-22 Изм. и доп. вып. 20	Кабели контрольные КВВГ 5х1,5 ГОСТ 1508-78	км							
			0,22032	63271		13940				
32	С151603-23 Изм. и доп. вып. 20	Кабели контрольные КВВГ 7х1,5 ГОСТ 1508-78	км							
			0,0969	83696		8110				
33	С151603-22 Изм. и доп. вып. 20	Кабели контрольные КВВГ 5х1,5 ГОСТ 1508-78	км							
			0,102	63271		6454				
34	С151603-23 Изм. и доп. вып. 20	Кабели контрольные КВВГ 7х1,5 ГОСТ 1508-78	км							
			0,102	83696		8537				
35	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2								
			259	175,2	75,7	45377	19606	22957	0,44	114
36	С151603-45	Кабели контрольные, марка КВВГ-П, число жил и сечение 4х1,5 мм2	м	72,7	20,6	18829	5335	95	0,12	31
			0,2448	107100		26218				
			1000м							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	С151603-57 Изм. и доп. вып. 20прим	Кабели контрольные марка КВВГ-П, число жил и сечение 3х1,5 мм2								
		км	0,019	100653		1912				
38	Ц0108-405-1	Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2								
		м	960	60,5	2,8	58080	2688	50707	0,32	307
39	СПРАЙС лист	Кабель ВПП-3		55,1	0,5	52896	480	95	0	3
		м	979,2	36,5		35737				
40	Ц0108-165-1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2								
		шт	6	2021,1	1245	12127	7470	5877	4	24
41	С151610-5	Муфты концевые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией в алюминиевой, свинцовой или пластмассовой оболочке, с защитными покровами или без них на напряжение до 1 кВ, тип КВТп-3-1-1УЗ		756	275	4536	1650	95	1,59	10
		компл	6	3160		18960				
42	Ц0110-901-8	Ящик протяжной или коробка, размером до 200х200 мм								
		шт	4	254,8	12,5	1019	50	1030	1	4
43	С151803-45ПРИМ	Коробка соединительная КПС-10		234	0	936	0	110	0	0
		шт	4	1660		6640				
44	Ц0108-411-4	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм								
		ввод	1	186,9	0	187	0	86	1	1
45	С151802-2	Вводы гибкие, степень защиты IP40, с металлорукавом из нержавеющей стали, диаметромприсоединения трубы 25-27 мм, длиной 429 мм, тип К1080 УЗ		90	0	90	0	95	0	0
		шт	23,3100233	313		7296				
		ИТОГО:								
		Накладные расходы :				458797	75151			
		На монтажные работы				111261	18688			663
		На общестроительные работы								116
		Всего накладных расходов:				110937				
		Итого с накладными				14515				
		- заработная плата				125453				
		- трудоемкость				584249				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				18818				
		СУМННЗ				63				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами								
		Итого с временными, 2,48 %				35055				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				619304				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				634663				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				647801				
		ИТОГО:				650340				
		Сметная заработная плата				656687				
		Нормативная трудоемкость				656687				
						148767				
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677				842				
						1797201				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				35944				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1833145				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				219977				
		Итого с НДС				2053122				

на 7-1-2 Благоустройство за границами участка

		Раздел: Вертикальная планировка								
1	Е0101-27-2	Устройство насыпи бульдозером с перемещением на 5м м3	201	6,48 0	6,48 2,1	1302 0	1302 423	410 97	0 0,01	0 2
2	Е0101-27-8 К=9	При перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м (до 50м) м3	201	28,8 0	28,8 9,35	5788 0	5788 1879	1823 97	0 0	0 1
3	Е0101-24-2	Разработка выемки бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с. м3	252	9,24 0	9,24 3	2330 0	2330 756	734 97	0 0,01	0 3
4	Е0101-24-10 К=4	Разработка выемки бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (до 50м) м3	252	31,64 0	31,64 10,27	7974 0	7974 2589	2511 97	0 0,01	0 2
5	Е0101-24-3	Перемещение грунта от корыт покрытий до 50м в насыпь м3	177	10,93 0	10,93 3,55	1935 0	1935 628	609 97	0 0,01	0 2
6	Е0101-24-11 К=4	Добавить на перемещение грунта до 50м от корыт покрытий в насыпь м3	177	33,12 0	33,12 10,75	5862 0	5862 1903	1846 97	0 0,01	0 2
7	Е0101-24-3	Перемещение растительного грунта на участках озеленения до 10м м3	67	10,93 0	10,93 3,55	733 0	733 238	231 97	0 0,01	0 1
8	Е0101-24-11 К=4	Добавить на перемещение грунта до 50м на участках озеленения м3	67	33,12 0	33,12 10,75	2219 0	2219 720	699 97	0 0,01	0 1
9	Е0101-145-9	Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 2 группы механизированным способом м2	448	14,12 10,24	3,88 0,78	6325 4588	1738 348	4788 97	0,07 0	32 1
		Итого по разделу: Вертикальная планировка				34468				
		ИТОГО:				34468	29881			32
		Накладные расходы :				4588	9484			15
		На общестроительные работы				13651				
		Всего накладных расходов:				13651				
		Итого с накладными				48119				
		- заработная плата				2048				
		- трудоемкость				7				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМННЗ				2887				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				51006				
		Итого с временными, 2,48 %				52271				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				53353				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				53562				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				54085				
		ИТОГО:				54085				
		Сметная заработная плата				16120				
		Нормативная трудоемкость				54				
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677								
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				148018				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				2960				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				150978				
		Итого с НДС				18117				
						169095				

на 7-1-3 Надворный туалет

1	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата"с ковшом вместимостью 0,25 м3	1,5028335	33,67	32,1	51	48	20	0,01	0
		м3		1,57	12,33	2	19	97	0,05	0
2	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	5,009445	56,25	52,36	282	262	113	0,03	0
		м3		3,89	19,37	19	97	97	0,08	0
3	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,4901715	262,72	0	129	0	146	1,85	1
		м3		262,72	0	129	0	113	0	0
4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1,5028335	6,48	6,48	10	10	3	0	0
		м3		0	2,1	0	3	97	0,01	0
5	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,1131165	134,1	0	15	0	17	0,97	0
		м3		134,1	0	15	0	113	0	0
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1,5028335	21,55	4,52	32	7	25	0,11	0
		м3		17,03	0	26	0	97	0	0
7	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояниеперевозки 30 км, класс груза 1	8,887725	196	196	1742	1742	348	0	0
		т		0	39,2	0	348	100	0,82	7
8	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	5,3865	3,8	3,24	20	17	8	0	0
		м3		0,48	1,12	3	6	97	0	0
9	Е0106-24-7	Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм	3,2	5868,82	503,19	18780	1610	2674	3,86	12
		м3		623,25	172,45	1994	552	105	0,68	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм								
		т	0,0918	60500		5554				
11	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
		м2	14	245,44	3,82	3436	53	641	0,21	3
12	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев		37,35	1,44	523	20	118	0,01	0
		м3	0,636	22951,16	316,57	14597	201	2753	22,5	14
13	Е0110-7-1	Обшивка каркасных стен ,короба досками обшивки		3487,5	119,25	2218	76	120	0,58	0
		м2	16,8	627,37	4,64	10540	78	1206	0,36	6
14	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм		58,05	1,76	975	30	120	0,01	0
		м2	1,95	1905,05	11,03	3715	22	238	0,6	1
15	Е0110-23-5	Установка люков выгреба-верхнего и нижнего		95,18	4,14	186	8	123	0,02	0
		м2	1,5955	375,5	30,89	599	49	390	1,23	2
16	С12068-32	Щиты из досок, толщина50 мм-крышка люка верхняя и нижняя лист1,лист 2 поз 12		191,93	11,68	306	19	120	0,06	0
		м2	1,5955	2340		3733				
17	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2								
		м2	1,968	400,18	102,53	788	202	442	0,9	2
18	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П		151,65	35,67	298	70	120	0,14	0
		м2	1	4250		4250				
19	С11011-813	Задвижка накладная								
		шт	1	142		142				
20	С11011-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная								
		шт	1	308		308				
21	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад								
		м3	1,14	1862,35	14,17	2123	16	423	1,88	2
22	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа		303,75	5,4	346	6	120	0,03	0
		м2	4,4	1490,18	8,3	6557	37	499	0,57	2
		ИТОГО:		94,18	1,17	414	5	119	0	0
						77403	4354			0
		Накладные расходы :				7454	1259			47
		На общестроительные работы								11
		Всего накладных расходов:				9946				
		Итого с накладными				9946				
		- заработная плата				87349				
		- трудоемкость				1492				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				5				
		СУММНЗ								
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				5241				
						92590				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с временными, 2,48 %				**94886**				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				**96850**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**97230**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**98179**				
		ИТОГО:				**98179**				
		Сметная заработная плата				**10205**				
		Нормативная трудоемкость				**63**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677								
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**268693**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**5374**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**274067**				
		Итого с НДС				**32888**				
		ВСЕГО по акту				**306955**				
		Всего с понижающим коэффициентом к=0,769994453308536				**29277056,94**				
						22 543 171,45				

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной

Катшибеков

Подрядчик:
Директор ТОО «Баймен»

Байменов Ж.Е.

Технадзор:
ТОО УКС Алматинской области

Болсамбеков Н.К.