Приложение 3
к приказу и.о. Министерства
национальной экономики
Республики Казахстан
От «24» апреля 2017 года №235

Декларация о соответствии

«01» февраля 2019 г.

Генеральный подрядчик: *ТОО «АСКАДИ» г. Астана, ул. А369, дом 7/1, ГСЛ № 15000054 от 05.01.2015г*
(Наименование организации, юридический адрес, Гос. лицензия)

В лице генерального директора: *Ахметова Азиза Сагатовича*
(Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

По объекту: *«Реконструкция насосных станций ливневой канализации в г. Астане» (1 очередь строительства)*

по адресу:

Насосная станция дренажных вод на пересечении улицы Сыганак и пр. Туран (ДНС-3);
Насосная станция дренажа по ул.Токпанова в районе ТД «Мечта»;
Насосная станция ливневых стоков №46 «Французский квартал»;
Насосная станция ливневых стоков по проспекту Республики(подземный переход)
(Наименование, местонахождения объекта)

Заказчиком которого является:
ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астана», Руководитель - Толеуов Ербол Уалиевич
(Наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

Удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии утверждённым проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: НЕТ

3. Проект (проектно-сметная документация): *проектная организация ТОО «АКВА-Д», номер проекта № 15/62 от 30.09.2015 года*
(наименование проектной организации, номер проекта)

Утверждён (а) *приказом ГУ «Управление коммунального хозяйства города Астаны» № 07-09/4130 от 29.12.2016 года*
Наименование организации утвердившей проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяжённость, вместимость, объём, пропускная

способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Насосная станция дренажных вод на пересечении улицы Сыганак и пр. Туран (ДНС-3)

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		Общая (с учётом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учётом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
Производительность Насос Flygt NP3202 LT 6-512/SA (2 рабочих,1 резерв)	м3/час	508	508	508	508
Площадь застройки	м2	6,76	6,76	6,76	6,76
Строительный объем	м3	35,22	35,22	35,22	35,22
Наружные сети канализации ПЭ100SDR26д315ммм Ст. д820х20мм Ст.д325х8мм	п.м.	227 27,7 5	227 27,7 5	227 27,7 5	227 27,7 5
Сети электроснабжения КЛ-0,4 кВ, 2АПвБбШп -4х240	п.м.	655	655	655	655

Насосная станция дренажа по ул.Токпанова в районе ТД «Мечта»

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		Общая (с учётом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учётом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
Производительность Насос Flygt NP 3127 MT 6-512/3SA (1 рабочий, 1 резерв)	м3/час	168,5	168,5	168,5	168,5
Площадь застройки	м2	9,61	9,61	9,61	9,61
Строительный объем	м3	77,841	77,841	77,841	77,841
Наружные сети канализации Ст. д530х10мм	п.м.	9,0	9,0	9,0	9,0
Сети электроснабжения КЛ-0,4 кВ, АПвБбШп-5х16	п.м.	217	217	217	217

Насосная станция ливневых стоков №46 «Французский квартал»

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		Общая (с учётом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учётом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
Производительность Насос Flygt NP 3171 MT 6-512/1SA (2 рабочий, 1 резерв)	м3/час	475,0	475,0	475,0	475,0
Площадь застройки	м2	18,24	18,24	18,24	18,24
Строительный объем	м3	154,13	154,13	154,13	154,13
Наружные сети канализации Ст. д630х10мм Ст.д426х8мм	п.м.	6,4 3,5	6,4 3,5	6,4 3,5	6,4 3,5
Сети электроснабжения КЛ-0,4 кВ, 2АПвБбШв-5х50	п.м.	161	161	161	161

Насосая станция ливневых стоков по проспекту Республики(подземный переход)

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		Общая (с учётом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учётом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
Производительность Насос Flygt KS2610 SA1-237 (2раб.1 резерв)	м3/час	23,4	23,4	23,4	23,4
Площадь застройки	м2	0.69	0.69	0.69	0.69
Строительный объем	м3	0.76	0.76	0.76	0.76
Наружные сети канализации	п.м.				
Сети электроснабжения КЛ-0,4 кВ, 2АПвБбШв-5х10	п.м.	267	267	267	267

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: июль 2017г.
месяц, год

окончание работ: декабрь 2018г.
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 9,
фактически, месяц: 18.

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (канализация, электроснабжение) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГУ «Аппарат акима района «Есиль» города Астаны» *Закарьяев Тулеген Кабыкенович*

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

«__» _____ 2019 г.

М.П.

ГУ «Аппарат акима района «Байконур» города Астаны» *Каналимов Ерлан Ермекович*

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

«01» февраля 2019 г.

М.П.

ГУ «Аппарат акима района «Алматы» города Астаны» *Сарсембаев Адльбек Зейнуллаевич*

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

«01» февраля 2019 г.

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «*Реконструкция насосных станций ливневой канализации в г. Астане» (1 очередь строительства)* готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Аскади» *Генеральный директор Ахметов Азиз Сагатович*

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

«01» февраля 2019 г.

М.П.