Форма КС-3
Утверждена "Приказом"
Председателя Агентства Республика Казахстан
по делам строительства и жилищно-коммунального
хозяйства от 02 мая 2012 года № 170

Заказчик: **ГУ "Управление строительства города Астаны"**
Подрядчик: **ТОО "ASTI"**

Наименование строительства и его адрес:
"Строительство общеобразовательной школы на 1200 мест в районе пересечения проспекта Абая и улиц Т.Бигельдинова и К.Кумисбекова"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2017 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование		код	наименование		код	
		17/04	17.03.2017г.							

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	из графы 1									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне 2001 г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**491 262 030**	**133 372 351,79**							**16 004 682,21**	**149 377 034**

М.П. Заказчик:
Руководитель управления ГУ "УС г.Астаны" _____ 2017 г. **Рысбеков Т.Т.**

М.П. Подрядчик:
Исполнительный директор ТОО "ASTI" _____ 2017 г. **Мухамеджанов С.К.**

Приложение к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 27.10.2014 г. № 458

Приложение 50 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 20.12.2012 г. № 562

Форма Р-1

Заказчик : ГУ "Управление строительства г. Астаны", ИИН (БИН) 991040001460,, Юр.адрес : г. Астана район "Сарыарка" проспект Сарыарка 3/1, Телефоны : тел. 540940, 540943, KZ22070102KSN6201000, БИК KKMFKZ2A, в РГУ Комитет казначейства МФ РК,	ИИН (БИН)	991040001460
Исполнитель : Товарищество с ограниченной ответственностью "ASTI", ИИН (БИН) 001140004068, Юр.адрес : г Астана ул Акжол, 20, Телефоны : г Астана ул Акжол, 20 тел 546125, KZ786010111000042387, БИК HSBKKZKX, в АО "Народный Банк Казахстана",	ИИН (БИН)	001140004068
Договор (контракт) : №17/04 от 17.03.2017		

Акт выполненных работ (оказанных услуг)

№ док.	Дата составления
29	27.07.2017

тенге

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, №, кол-во страниц) (при их наличии)	Ед. изм.	Выполнено работ (оказано услуг)		
					Кол-во	Цена за единицу	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство общеобразовательной школы на 1200 мест в районе пересечения проспекта Абая и улиц Т.Бигельдинова и К. Кумисбекова	29.06.2017		усл	1	149377034.00	149377034.00
				Итого :	1	x	149377034.00
						в т.ч. НДС :	16004682.21

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение : Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на ____ страниц

Сдал (исполнитель) : М. П.

исполнительный директор Мухамеджанов С.К.

должность подпись расшифровка подписи

Принял (заказчик) : М. П.

должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.07.2017

Форма 2Б

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Астаны"
Подрядчик: ТОО «ASTI»
Объект: "Строительство общеобразовательной школы на 1200 мест в районе пересечения проспекта Абая и улиц Т.Бигельдинова и К.Кумисбекова"

А К Т
приемки выполненных работ за июль 2017 г.

Договор №17/04 от 17.03. 2017г.
Стоимость работ согласно Договора 1 975 133 216 (один миллиард девятьсот семьдесят пять миллионов сто тридцать три тысячи двести шестнадцать) тенге

№ п/п	Наименование работ	%	Сумма по договору	С начала строительства		За отчетный период		Остаток	
			тенге	%	сумма	%	сумма	%	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	7	8
	Демонтажные работы /подготовка территории строительства/	**0,145**	**2 855 773**	100%	**2 855 773**				-
	Школа на 1200 мест								-
	Общестроительные работы								-
	Блоки А,Б,В,Г								-
1	Земляные работы	0,206	4 063 740	100,00%	4 063 740				-
2	Фундаменты	5,819	114 938 856	100,00%	114 938 856				-
3	Каркас								-
	колонны	1,986	39 218 898	67,620543%	26 520 032	15,074192%	5 911 932	32,379457%	12 698 866
	диафрагмы жесткости	0,712	14 068 267	77,453819%	10 896 410	18,055756%	2 540 132	22,546181%	3 171 857
4	Перекрытие	16,893	333 667 081	67,779931%	226 159 319	18,843680%	62 875 156	32,220069%	107 507 762
5	Стены	3,527	69 655 778	22,161096%	15 436 484	22,161096%	15 436 484	77,838904%	54 219 294
6	Металлоконструкции-элементы кровли	2,109	41 655 016						41 655 016
7	Кровля								-
	здание	1,220	24 096 213						24 096 213
	спортзал	1,040	20 550 108						20 550 108

	стницы	0,572	11 288 364	32,999513%	3 725 105	32,999513%	3 725 105	67,000487%	7 563 259
	Перегородки	2,322	45 856 896	18,443202%	8 457 480	18,443202%	8 457 480	81,556798%	37 399 416
10	Проемы								-
	окна	1,054	20 811 845						20 811 845
	двери	0,605	11 953 236						11 953 236
	витражи	3,591	70 927 383						70 927 383
11	Полы								-
	блок А,Г	3,129	61 811 401	9,868154%	6 099 644			90,131846%	55 711 757
	блок Б	1,693	33 448 646	9,273855%	3 101 979			90,726145%	30 346 667
	блок В	2,359	46 594 693	7,867261%	3 665 726			92,132739%	42 928 967
12	Внутренняя отделка								-
	блок А,Г	2,432	48 031 215						48 031 215
	блок Б	0,957	18 897 433						18 897 433
	блок В	1,529	30 196 439						30 196 439
13	Наружные отделочные работы								-
	облицовка травертином	4,533	89 533 251						89 533 251
	облицовка цоколя гранитной плиткой	0,875	17 279 348						17 279 348
	отделка фибробетоном	0,472	9 320 104						9 320 104
	устройство мелких покрытий	0,083	1 636 164						1 636 164
	декоративная штукатурка	0,697	13 762 639						13 762 639
	облицовка алюминиевыми панелями	0,068	1 347 156						1 347 156
	устройство покрытий из гранитных плит	0,930	18 373 001						18 373 001
14	Крыльца	0,370	7 300 428						7 300 428
15	Входы в подвал	0,150	2 956 450						2 956 450
16	Отмостка	0,092	1 814 697						1 814 697
17	Разные работы	0,170	3 348 467						3 348 467
	Итого по общестроительным работам	**62,193**	**1 228 403 215**		**423 064 775**		**98 946 289**		**805 338 440**
	Внутренние инженерные сети								-
	Водопровод и канализация								-
	Отдел 1. Блок А и Г								-
1	хозяйственно-питьевой водопровод В1	0,339	6 700 654						6 700 654
2	горячий водопровод Т3,Т4	0,198	3 913 251						3 913 251

	анализация бытовая К1	0,114	2 244 715						2 244 715
	канализация производственная К3 (от кухни)	0,020	390 334						390 334
5	канализация дождевая К2	0,071	1 409 321						1 409 321
6	канализация производственная К3н	0,012	237 426						237 426
	Итого по отделу 1	**0,754**	**14 895 700**						**14 895 700**
	Отдел 2. Блок Б								-
1	хозяйственно-питьевой водопровод В1	0,051	1 016 404						1 016 404
2	горячий водопровод Т3,Т4	0,078	1 531 805						1 531 805
3	канализация бытовая К1,К3н	0,138	2 720 075						2 720 075
4	канализация дождевая К2	0,026	513 910						513 910
	Итого по отделу 2	**0,293**	**5 782 194**						**5 782 194**
	Отдел 3. Блок В								-
1	хозяйственно-питьевой водопровод В1	0,088	1 733 325						1 733 325
2	горячий водопровод Т3,Т4	0,111	2 189 689						2 189 689
3	канализация бытовая К1,К3н	0,226	4 466 268						4 466 268
4	канализация дождевая К2	0,042	837 425						837 425
	Итого по отделу 3	**0,467**	**9 226 707**						**9 226 707**
	Итого по водопроводу и канализации	***1,514***	***29 904 602***						***29 904 602***
	Отопление и вентиляция								-
	Отдел 1. Блоки А и Г								-
1	отопление	0,630	12 452 941						12 452 941
2	вентиляция	0,550	10 857 671						10 857 671
3	теплоснабжение П1,П2,П3,П4,П5,П6	0,359	7 084 481						7 084 481
4	узел управления	0,662	13 067 220						13 067 220
	Итого по отделу 1	**2,200**	**43 462 313**						**43 462 313**
	Отдел 2. Блок Б								-
1	отопление	0,327	6 458 131						6 458 131
2	вентиляция	0,269	5 319 063						5 319 063
	Итого по отделу 2	**0,596**	**11 777 194**						**11 777 194**
	Отдел 3. Блок В								-
1	отопление	0,332	6 558 700						6 558 700
2	вентиляция	0,344	6 796 612						6 796 612

	Итого по отделу 3	**0,676**	**13 355 311**						**13 355 311**
	Итого по отоплению и вентиляции	***3,473***	***68 594 818***						***68 594 818***
	Силовое электрооборудование и освещение								-
1	силовое электрооборудование	1,131	22 337 903						22 337 903
2	система обогрева водостоков "Теплоскат"	0,048	939 393						939 393
3	электроосвещение	2,997	59 203 098						59 203 098
	Итого	***4,176***	***82 480 394***						***82 480 394***
	Слаботочные устройства								-
1	информационные сеть	0,577	11 403 784						11 403 784
2	телевидение	0,078	1 540 767						1 540 767
3	местное радиовещание	0,072	1 430 708						1 430 708
4	часофикация и звонковая сигнализация	0,094	1 861 597						1 861 597
5	акустическая система актового зала,спортзала	0,027	524 670						524 670
	Итого	***0,849***	***16 761 526***						***16 761 526***
	Пожарная сигнализация								-
1	пожарная сигнализация	0,151	2 988 957						2 988 957
2	оповещение о пожаре	0,057	1 121 952						1 121 952
3	охранная сигнализация	0,008	156 011						156 011
	Итого	***0,216***	***4 266 919***						***4 266 919***
	Технологическое оборудование								-
1	блоки А-Г	3,313	65 443 256						65 443 256
2	блок Б	1,295	25 569 256						25 569 256
3	блок В	4,495	88 790 205						88 790 205
4	**Итого**	***9,103***	***179 802 717***						***179 802 717***
	Итого по внутренним инженерным сетям	**19,331**	**381 810 977**						**381 810 977**
	Итого по блокам А,Б,В,Г	**81,524**	**1 610 214 192**		**423 064 775**		**98 946 289**		**1 187 149 417**
	РПК-2Т-10/0,4-2х1000 кВа								-
	Общестроительные работы	0,795	15 695 546	94,999797%	14 910 737			5,000203%	784 809
	Итого	**0,795**	**15 695 546**		**14 910 737**				**784 809**
	Внутренние инженерные сети								-
1	электрооборудование	4,847	95 728 605						95 728 605

	ранная сигнализация, телемеханика	0,290	5 726 008						5 726 008
	автоматика	0,190	3 752 414						3 752 414
	Итого	**5,327**	**105 207 027**						**105 207 027**
	Итого по РПК-2Т-10/0,4-2х1000 кВа	**6,121**	**120 902 573**		**14 910 737**		**-**		**105 991 836**
	Наружные сети								**-**
1	**Наружные сети электроснабжения**								**-**
1	кабельный канал	3,741	73 892 642	41,156378%	30 411 535	41,156378%	30 411 535	58,843622%	43 481 107
2	КЛ-0,4 кВ	0,296	5 842 636						5 842 636
3	наружное освещение	0,154	3 036 422						3 036 422
	Итого	***4,191***	***82 771 700***		***30 411 535***		***30 411 535***		***52 360 165***
2	**Наружные сети телефонизации**	***0,168***	***3 314 724***						***3 314 724***
3	**Наружные сети водоснабжения и канализации**								**-**
1	водоснабжение В1	0,363	7 166 496	65,041579%	4 661 202	65,041579%	4 661 202	34,958421%	2 505 294
2	канализация бытовая К1	0,585	11 549 420	65,453643%	7 559 516	65,453643%	7 559 516	34,546357%	3 989 904
3	канализация ливневая К2	0,179	3 538 282						3 538 282
	Итого	***1,127***	***22 254 197***		***12 220 718***		***12 220 718***		***10 033 479***
4	**Тепловые сети**								**-**
1	земляные работы	0,015	304 671	100,00%	304 671	100,00%	304 671		- 0
2	конструкции железобетонные	0,403	7 960 704	94,135159%	7 493 821	94,135159%	7 493 821	5,864841%	466 883
3	трубопроводы	0,257	5 082 100						5 082 100
	Итого	***0,676***	***13 347 475***		***7 798 492***		***7 798 492***		***5 548 983***
	Итого по наружным сетям	**6,161**	**121 688 095**		**50 430 745**		**50 430 745**		**71 257 350**
	Благоустройство и озеленение								**-**
	Покрытие								**-**
1	асфальтобетонное покрытие проездов	1,525	30 122 441						30 122 441
2	асфальтобетонное покрытие тротуаров (тип 2 - 1128м2)	0,514	10 157 507						10 157 507
3	покрытие тротуаров брусчаткой (тип 3-2986м2)	0,709	13 998 380						13 998 380
4	песчаное покрытие (тип 4-2720м2)	0,177	3 504 347						3 504 347
5	покрытие баскетбольной, волейбольной площадок тип 2-448м2)	0,078	1 545 190						1 545 190

	Искусственное покрытие футбольного поля (тип 6-1100м2)	0,633	12 494 033						12 494 033
7	асфальтобетонное покрытие проездов в границах благоустройства (тип 1-46м2)	0,014	285 032						285 032
8	брусчатое покрытие в границах благоустройства (тип3 -36м2)	0,009	168 767						168 767
	Итого	***3,659***	***72 275 696***						***72 275 696***
	Озеленение	***1,108***	***21 886 113***						***21 886 113***
	МАФ	***0,764***	***15 082 051***						***15 082 051***
	Вертикальная планировка	***0,518***	***10 228 723***						***10 228 723***
	Итого по благоустройству	**6,049**	**119 472 582**						**119 472 582**
	Всего	**100,00**	**1 975 133 216**		**491 262 030**		**149 377 034**		**1 483 871 186**

Заказчик:

Технадзор
Инженер ТОО "АДС-Сапа"

Физ. объемы подтверждаю

Подрядчик: