Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Заказчик:Коммунальное государственное учреждение "Отдел культуры и развития языков акимата района Т. Рыскулова"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "НұрТұрсын"
Договор: №19 от 25.03. 202
Наименование строительства и его адрес:Капитальный ремонт дома культуры имени Мэлса Узбекова района Т. Рыскулова с. Кулан

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за август месяц 2021 года.

код	код	Договор		точник финансирован		ганизационно правовая фор	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	аименовани	код
		19	25.03.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат.	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	строительно.-монтажные работы в сметном базовом уровне	из графы 1						
				из них		Стоимость прочих затрат	дополнительные		Налог на добавленную стоимость 12% в том числе	Итого к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт дома культуры имени Мэлса Узбекова района Т. Рыскулова с. Кулан	62 494 742,24	5 425 009,14							651 001,1	**6 076 010,00**
Удержание 5%	3 124 736	271 249							32 550	**303 799**
Всего выполнено	59 370 005	5 153 759							618 451	**5 772 211**

ЗАКАЗЧИК:

Коммунальное государственное учреждение "Отдел культуры и развития языков акимата района Т. Рыскулова

Руководитель _____ Кырыкбаев Р.К.

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "НұрТұрсын"

Руководитель _____ Түрсынмұратов Т.А.

Форма №2в

Коммунальное государственное учреждение "Отдел культуры и развития языков акимата района Т. Рыскулова"

Товарищество с ограниченной ответственностью "НұрТұрсын"

№19 от 25.03. 2021 г.

ние строительства и его адрес:Капитальный ремонт дома культуры имени Мэлса Узбекова района Т. Рыскулова с. Кулан

АКТ

приемки выполненных работ за август месяц 2021г.

а) в текущих ценах на 01.01.2020 г.

Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РАЗДЕЛ 1.Окна									
10-0501-0108 СНБ РК 2015 м. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	65,4	2698,80	213,95	176502	13992	75688	67285	263290
	НР - 72%; СП - 8%			1327,55	101,37	86822	6630		19503	
09-0201-0503 СНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	65,4	17769,00	--	1162093	--	1162093	--	1255060
	СП - 8%			--	--	--	--		92967	
10-0501-0106 СНБ РК 2015 м. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	5,04	2394,99	211,12	12071	1064	5669	4207	17580
	НР - 72%; СП - 8%			1059,16	100,15	5338	505		1302	

4	2109-0201-0304 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	5,04	24936,00	--	125677	--	125677	--	135732
		СП - 8%			--	--	--	--		10054	
5	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	1,44	3157,25	215,03	4546	310	2159	1600	6638
		НР - 72%; СП - 8%			1442,62	100,15	2077	144		492	
6	2109-0201-0304 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	1,44	24936,00	--	35908	--	35908	--	38780
		СП - 8%			--	--	--	--		2873	
7	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	82,8	1233,11	6,13	102101	508	79701	15940	127484
		НР - 72%; СП - 8%			264,40	2,97	21892	246		9443	
8	2109-0205-0106 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99	м	76,8	1850,00	--	142080	--	142080	--	153446
		СП - 8%			--	--	--	--		11366	
9	2109-0205-0103 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	6	1156,00	--	6936	--	6936	--	7491
		СП - 8%			--	--	--	--		555	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1767914	15874	1635911	89032	2005501
							116130	7525	--	148555	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1767914				
	Материалы		Тенге				163217				
	Всего заработная плата		Тенге					123654			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1472694				
		Накладные расходы	Тенге				89031				
		Сметная прибыль	Тенге				148556				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2005501				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								110
		Сметная заработная плата	Тенге					123654			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2005501				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								110
		Сметная заработная плата	Тенге					123654			

РАЗДЕЛ 2.Отделка помещений

10	1115-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Ступени. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 2	поверхности облицовки	37,2237	18970,01	40,27	706134	1499	38177	480127	1281162
		НР - 72%; СП - 8%			17904,12	10,37	666458	386		94901	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				706134	1499	38177	480127	1281162
							666458	386	--	94901	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				706134				
	Материалы		Тенге				38177				
	Всего заработная плата		Тенге					666844			
		Накладные расходы	Тенге				480127				
		Сметная прибыль	Тенге				94901				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1281162				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								447
		Сметная заработная плата	Тенге					666844			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1281162				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								447
		Сметная заработная плата	Тенге					666844			

РАЗДЕЛ 3.Пожарная сигнализация

11	1310-0701-0102 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	60666,42	2,60	60666	3	707	43169	112142
		НР - 72%; СП - 8%			59956,40	--	59956	--		8307	
12	2308-0303-0306 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-12	шт.	1	26984,00	--	26984	--	26984	--	29143
		СП - 8%			--	--	--	--		2159	
13	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный тепловой. Монтаж оборудования	шт.	15	3063,08	2,60	45946	39	1195	32193	84390
		НР - 72%; СП - 8%			2980,80	--	44712	--		6251	
14	2308-0302-0201 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 101-1А-А1	шт.	15	957,00	--	14355	--	14355	--	15503
		СП - 8%			--	--	--	--		1148	
15	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный дымовой. Монтаж оборудования	шт.	126	3063,08	2,60	385948	328	10039	270418	708876
		НР - 72%; СП - 8%			2980,80	--	375581	--		52509	
16	2308-0302-0304 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	126	1653,00	--	208278	--	208278	--	224940
		СП - 8%			--	--	--	--		16662	
17	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный ручной. Монтаж оборудования	шт.	9	3063,08	2,60	27568	23	718	19316	50634
		НР - 72%; СП - 8%			2980,80	--	26827	--		3751	
18	2308-0302-0603 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 535-7	шт.	9	1762,00	--	15858	--	15858	--	17127

		СП - 8%			--	--	--	--		1269	
19	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	11	3063,08	2,60	33694	29	876	23608	61886
		НР - 72%; СП - 8%			2980,80	--	32789	--		4584	
20	2308-0304-0641 РСНБ РК 2015	Оповещатели светозвуковые модели Призма-201 ГОСТ Р 54126-2010	шт.	11	1046,00	--	11506	--	11506	--	12426
		СП - 8%			--	--	--	--		920	
21	1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	Аккумулятор гелевый 12в. Монтаж оборудования	шт.	1	3313,28	--	3313	--	332	2146	5896
		НР - 72%; СП - 8%			2980,80	--	2981	--		437	
22	2308-0306-0204 РСНБ РК 2015	Аккумулятор гелевый 12В, 7А/час	шт.	1	3915,00	--	3915	--	3915	--	4228
		СП - 8%			--	--	--	--		313	
23	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	800	265,14	2,78	212111	2228	18502	137873	377982
		НР - 72%; СП - 8%			239,23	0,14	191381	109		27999	
24	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Труба ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	10	392,51	18,09	3925	181	569	2317	6742
		НР - 72%; СП - 8%			317,52	4,33	3175	43		499	
25	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Кабель в проложенном кабельном канале и трубах, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	810	376,50	182,25	304961	147621	36618	119599	458525
		НР - 72%; СП - 8%			149,04	56,03	120722	45388		33965	
26	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	135	702,43	86,93	94828	11735	22075	46342	152464
		НР - 72%; СП - 8%			451,98	24,79	61018	3346		11294	
27	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,14	177802,00	--	24892	--	24892	--	26884
		СП - 8%			--	--	--	--		1991	
28	2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Кабель для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,805	23748,00	--	19117	--	19117	--	20647
		СП - 8%			--	--	--	--		1529	
29	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	21	763,46	--	16033	--	82	11485	29719
		НР - 72%; СП - 8%			759,58	--	15951	--		2201	
30	2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	21	154,00	--	3234	--	3234	--	3493
		СП - 8%			--	--	--	--		259	
31	2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	10	90,00	--	900	--	900	--	972
		СП - 8%			--	--	--	--		72	
32	2306-1710-0101 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 12 мм х 12 мм	м	800	44,00	--	35200	--	35200	--	38016

	СП - 8%			--	--	--	--		2816	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1553233	162186	455952	708466	2442635
						935094	48885	--	180935	
Стоимость монтажных работ		Тенге				1553233				
Материалы		Тенге				91714				
Всего заработная плата		Тенге					983979			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				364239				
	Накладные расходы	Тенге				708465				
	Сметная прибыль	Тенге				180936				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2442635				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								766
	Сметная заработная плата	Тенге					983979			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2442635				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								766
	Сметная заработная плата	Тенге					983979			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								5729298
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1717681				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					179558			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					56796			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2130040		
	- Накладные расходы	Тенге							1277625	
	- Сметная прибыль	Тенге							424391	
	Временные здания и сооружения	2,32%								132920
	Итого									5862218
	Зимнее удорожание	0,90%								52760
	Итого									5914978
	Непредвиденные работы и затраты	2%								118300
	Итого									6033277
	НДС	12%								723993
	Итого									6757270
	С понижающим коэффициентом	0,9								6076010,24
	Итого по акту выполненных работ									6076010,24

ЗАКАЗЧИК:

Коммунальное государственное учреждение "Отдел культуры и развития языков акимата района Т. Рыскулова

Руководитель _____ Кырыкбаев Р.К.

Технадзор _____ Оналбеков А.

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "НұрТұрсын"

Руководитель _____ Түрсынмұратов Т.А.