Форма № КС-3

Генеральный подрядчик: ТОО "Construction Group "SAMRUK"

Субподрядчик: ТОО "Самрук PRO 2050"

Наименование стройки: "Реконструкция здания Городского кардиологического центра (Литер Д)" по адресу: ул. Толе би, д.93, Алмалинский район, г. Алматы"

Договор: № 71/7 от 06.06.2024 года

Утверждена
приказом министерства национальной экономики Республики Казахстан
от "05" августа 2021г. №420

СПРАВКА №1

за июнь 2024 года

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:									
За отчетный период	406 323,00	362 789,00						43 535,00	406 323,00
Итоге к оплате									406 323,00

Генеральный подрядчик:
ТОО "Construction Group "SAMRUK"

Директор _____ Байысбаев Е. К.

Субподрядчик:
ТОО "Самрук PRO 2050"

Директор _____ Мейрманов А. Р.

735770
Форма 2

Генеральный подрядчик: ТОО "Construction Group "SAMRUK"

Субподрядчик: ТОО "Самрук PRO 2050"

Объект: "Реконструкция здания Городского кардиологического центра (Литер Д)" по адресу: ул. Толе би, д.93, Алмалинский район, г. Алматы"

Договор: № 71/7 от 06.06.2024 года

АКТ
о приемке выполненных работ за июнь 2024 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Перемычки										
		Перемычки Прм-1										
1	Е11-060701-0109 **1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08**	**Перемычки.Устройство**	$м^3$	0,2174		75869,24	6494,20	16494	1412	9776	4051	22188
		НР - 72%; СП - 8%				24405,30	1473,40	5306	320		1644	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси										
2	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,04465		349794,00	--	15618	--	15618	--	16867
		СП - 8%				--	--	--	--		1249	
3	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,02375		376202,00	--	8935	--	8935	--	9650
		СП - 8%				--	--	--	--		715	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					41047	1412	34329	4051	48705
								5306	320	--	3608	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					41047				
	Материалы		Тенге					9776				
	Всего заработная плата		Тенге						5626			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					24553				
		Накладные расходы	Тенге					4051				
		Сметная прибыль	Тенге					3608				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					48706				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3
		Сметная заработная плата	Тенге						5626			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					48706				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 Состав работ: 1. Устройство выравнивающего слоя под первый ряд кладки 2. Установка арматуры 3. Кладка конструкций из кирпича	0,3873744 (1000 шт.)								
8	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены и другие конструкции.Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,0178**	**568314,76**	**3504,37**	**10116**	**62**	**8112**	**1413**	**12452**
		НР - 72%; СП - 8%			**109093,39**	**1178,65**	**1942**	**21**		**922**	
		Состав работ: 1. Укладка арматурных сеток									
		Закладка дверного проема									
9	**Е11-080201-1001 1108-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены наружные из кирпича,толщиной 380 мм.Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м**	**$м^3$ кладки**	**0,8053**	**38087,91**	**3391,01**	**30672**	**2730**	**18141**	**7525**	**41253**
		НР - 72%; СП - 8%			**12170,28**	**807,59**	**9801**	**650**		**3056**	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-101-0304	Кирпич керамический или силикатный рядовой	1000 шт,								
	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	0,3100405 (1000 шт.)								
	261-101-0306	Кирпич керамический или силикатный лицевой	1000 шт,								
	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 Состав работ: 1. Кладка стен с одновременной облицовкой стен, пилястр и откосов 2. Устройство ниш для отопления, борозд, осадочных и температурных швов и архитектурных деталей 3. Расшивка швов	0,3100405 (1000 шт.)								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				93400	5934	50570	27632	130715
							36896	1481	--	9682	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				93400				
	Материалы		Тенге				50569				
	Всего заработная плата		Тенге					38377			
		Накладные расходы	Тенге				27632				
		Сметная прибыль	Тенге				9682				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				130714				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					38377			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				130714				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					38377			
		РАЗДЕЛ 4. Плиты перекрытия									
		МУ-1,2									
10	**Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	**$м^3$**	**0,947**	**76594,50**	**2778,71**	**72535**	**2632**	**42381**	**20286**	**100247**
		НР - 72%; СП - 8%			**29062,80**	**689,13**	**27522**	**653**		**7426**	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
11	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0527	331233,00	--	17456	--	17456	--	18852
		СП - 8%			--	--	--	--		1396	
12	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0188	376202,00	--	7073	--	7073	--	7639
		СП - 8%			--	--	--	--		566	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				97064	2632	66910	20286	126738
							27522	653	--	9388	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				97064				
	Материалы		Тенге				42381				
	Всего заработная плата		Тенге					28175			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				24529				
		Накладные расходы	Тенге				20286				
		Сметная прибыль	Тенге				9388				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				126738				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					28175			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				126738				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					28175			
		РАЗДЕЛ 5. Кровля									
13	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стропила.Установка с изготовлением**	$м^3$ древесины в конструкции	0,0743	224534,75	1171,45	16683	88	13689	2118	20305
		НР - 72%; СП - 8%			39109,90	478,17	2906	36		1504	
		Состав работ: 1. Изготовление элементов стропил из досок и брусьев 2. Контрольная сборка стропил на бойке 3. Укладка мауэрлатов с антисептированием пастами и обертыванием толем 4. Установка стропил с креплением									
14	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита**	$м^3$ древесины в конструкции	0,0743	11941,50	89,96	887	7	772	80	1044
		НР - 72%; СП - 8%			1453,14	41,78	108	3		77	
		Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава 2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями									
15	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	$м^2$ кровли	4,6062	9242,90	32,38	42575	149	33979	6105	52575
		НР - 72%; СП - 8%			1833,94	7,02	8447	32		3894	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	261-105-0104 224-101-0501	Металлочерепица Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм Состав работ: 1. Укладка по стропилам подкровельной антиконденсатной (гидроизоляционной) пленки 2. Устройство обрешетки 3. Разметка и нарезка листов металлочерепицы, укладка, подгонка и крепление листов металлочерепицы	$м^2$ 5,0944572 ($м^2$)								
16	**Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам.Огнезащита** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава 2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями	**$м^2$ обработанной поверхности**	**4,6062**	**416,89** **55,06**	**4,17** **1,94**	**1920** **254**	**19** **9**	**1647**	**189** **169**	**2278**
17	**Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка /МС-1,2,3/** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и сварка стальных крепежных элементов	**т стальных элементов**	**0,018061**	**1150405,28** **100394,53**	**9390,47** **2248,16**	**20777** **1813**	**170** **41**	**18794**	**1335** **1769**	**23881**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**82842** **13528**	**433** **121**	**68881** --	**9827** **7413**	**100083**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				82842				
	Материалы		Тенге				68883				
	Всего заработная плата		Тенге					13649			
		Накладные расходы	Тенге				9827				
		Сметная прибыль	Тенге				7413				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				100082				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					13649			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				100082				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					13649			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								483718
		Понижающий коэффициент - 0,75	Тенге								362789
		НДС-12%	Тенге								43535
		ИТОГО к оплате:	Тенге								406323

Генеральный подрядчик:
ТОО "Construction Group "SAMRUK"

Директор Байтобаев Е. К.

Субподрядчик:
ТОО "Company PRO 2050"

Директор Мейрманов А. Р.