Заказчик - физическое лицо Мубэрак Арман Сагидолла улы

Подрядчика - ТОО "РЕАЛ-1"

Наименование объекта - Строительство четырехэтажного 24-х квартирного жилого двух подъездного дома в г.Павлодар, ул.Теплова 1/6

Акт№10

приемки выполненных работ от 19 августа 2020г.

Тепловые сети

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материал / оборудование, мебель, инвент	Накладные расходы, тенге / прибыл, тенге	Всего стоимость с НР и П, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Трубопроводы/Участок от сущ. камеры УТ 12 до жилого дома №1/										
1	Е11-240101-0202 1124-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Прокладка** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,02058		1043402,37 577372,00	454639,07 123884,93	21473 11882	9356 2550	559	14288 2861	38622
2	С123-010201-0162 2301-0201-0162 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	м	20,7858		1904,00 –	– –	39576 –	– –	94229	– 3166	42742
3	Е11-240101-0201 1124-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,00336		1032126,58 571976,00	450220,87 121908,34	3468 1922	1513 410	79	2308 462	6238
4	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	м	1,6968		1074,00 –	– –	1822 –	– –	4339	– 146	1968
5	С123-010201-0116 2301-0201-0116 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	м	1,6968		397,00 –	– –	674 –	– –	1604	– 54	728
6	Е11-340201-0101 1134-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий** *НР - 76%; СП - 8%*	канало-километр трубопровода	0,00126		1260308,72 190400,00	– –	3781 571	– –	3210	434 337	4552
7	С123-020101-0165 2302-0101-0165 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)** *СП - 8%*	шт.	4		862,00 –	– –	3448 –	– –	3448	– 276	3724

8	С123-020101-1028 2302-0101-1028 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 76 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) *СП - 8%*	шт.	2	660,00 –	– –	1320 –	– –	1320	– 106	1426
9	С121-060510-1004 2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные *СП - 8%*	т	0,002	482667,00 –	– –	965 –	– –	965	– 77	1043
10	С121-060510-1003 2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие *СП - 8%*	т	0,0192	482667,00 –	– –	9267 –	– –	9267	– 741	10009
11	Е11-240106-0101 1124-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	комплект	2	5438,98 2378,75	2911,32 794,25	10878 4758	5823 1589	297	6283 1373	18534
12	С123-040601-0903 2304-0601-0903 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 25 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	2	21535,00 –	– –	43070 –	– –	43070	– 3446	46516
13	С123-020103-0104 2302-0103-0104 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 25 ГОСТ 33259-2015 *СП - 8%*	шт.	4	520,00 –	– –	2080 –	– –	2080	– 166	2246
14	Е11-240106-0103 1124-0106-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 100 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	комплект	1	9418,29 4193,75	4915,55 1321,86	9418 4194	4916 1322	308	5460 1190	16069
15	С123-041001-6704 2304-1001-6704 РСНБ РК 2015	Клапан обратный поворотный 19с53нж сталь, фланец Т от -60°С до 600°С PN 40, DN 100 ГОСТ 33423-2015 *СП - 8%*	шт.	1	92728,00 –	– –	92728 –	– –	92728	– 7418	100146
		Теплоизоляция труб в канале									
16	Е11-130301-1705 1113-0301-1705 РСНБ РК 2015 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	6	1273,86 68,64	11,81 2,12	7490 404	69 12	16708	287 622	8400
17	Е11-260101-1002 1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	1,05	37066,94 25428,65	1137,44 542,84	38920 26700	1194 570	26251	20725 4772	64417
18	С121-110203-0106 2111-0203-0106 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95 *СП - 8%*	м3	1,7325	13106,00 –	– –	22706 –	– –	54062	– 1816	24523
19	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов *НР - 76%; СП - 8%*	м2 поверхности покрытия изоляции		540,50 361,37	27,30 6,22	7037 4705	355 81	4707	3637 854	11529

20	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В *СП - 8%*	1000 м2	0,03565	373181,00 –	– –	13304 –	– –	13304	– 1064	14368
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				333427	23227	372535	53423	417798
							55135	6533	–	30948	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				333427				
	Материалы		Тенге				372535				
	Всего заработная плата		Тенге					61668			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				372535				
	Накладные расходы		Тенге				53423				
	прибыль		Тенге				30948				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				417798				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								96
	заработная плата		Тенге					61668			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				417798				

РАЗДЕЛ 2. Трубопроводы/Участок от сущ. камеры УТ 12 до жилого дома №2/

21	Е11-240101-0202 1124-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Прокладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,043	1043402,37 577372,00	454639,07 123884,93	44866 24827	19549 5327	490	29853 5978	80696
22	С123-010201-0162 2301-0201-0162 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	18,2406	1904,00 –	– –	34730 –	– –	82691	– 2778	37509
23	Е11-240101-0201 1124-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,008	1032126,58 571976,00	450220,87 121908,34	8257 4576	3602 975	79	5496 1100	14853
24	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	1,6968	1074,00 –	– –	1822 –	– –	4339	– 146	1968
25	С123-010201-0116 2301-0201-0116 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	1,6968	397,00 –	– –	674 –	– –	1604	– 54	728
26	Е11-340201-0101 1134-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий *НР - 76%; СП - 8%*	канало-километр трубопровода	0,003	1260308,72 190400,00	– –	3781 571	– –	3210	434 337	4552

27	С123-020101-0165 2302-0101-0165 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) *СП - 8%*	шт.	4	862,00 –	– –	3448 –	– –	3448	– 276	3724
28	С123-020101-0175 2302-0101-0175 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) *СП - 8%*	шт.	2	1130,00 –	– –	2260 –	– –	2260	– 181	2441
29	С123-020101-1028 2302-0101-1028 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 76 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) *СП - 8%*	шт.	2	660,00 –	– –	1320 –	– –	1320	– 106	1426
30	С121-060510-1004 2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные *СП - 8%*	т	0,002	482667,00 –	– –	965 –	– –	965	– 77	1043
31	С121-060510-1003 2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие *СП - 8%*	т	0,0168	482667,00 –	– –	8109 –	– –	8109	– 649	8758
32	Е11-240106-0101 1124-0106-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	комплект	2	5438,98 2378,75	2911,32 794,25	10878 4758	5823 1589	297	6283 1373	18533
33	С123-040201-1502 2304-0201-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86 *СП - 8%*	шт.	2	44816,00 –	– –	89632 –	– –	89632	– 7171	96803
34	С123-020103-0109 2302-0103-0109 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 80 ГОСТ 33259-2015 *СП - 8%*	шт.	4	1886,00 –	– –	7544 –	– –	7544	– 604	8148
35	Е11-240106-0101 1124-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	комплект	2	5438,98 2378,75	2911,32 794,25	10878 4758	5823 1589	297	6283 1373	18533
36	С123-040601-0903 2304-0601-0903 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 25 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	2	21535,00 –	– –	43070 –	– –	43070	– 3446	46516
37	С123-020103-0104 2302-0103-0104 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 25 ГОСТ 33259-2015 *СП - 8%*	шт.	4	520,00 –	– –	2080 –	– –	2080	– 166	2246
38	Е11-240106-0103 1124-0106-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 100 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	комплект	1	9418,29 4193,75	4915,55 1321,86	9418 4194	4916 1322	308	5460 1190	16069

39	С123-041001-6704 2304-1001-6704 РСНБ РК 2015	Клапан обратный поворотный 19с53нж сталь, фланец Т от -60°С до 600°С PN 40, DN 100 ГОСТ 33423-2015 *СП - 8%*	шт.	1	92728,00 –	– –	92728 –	– –	92728	– 7418	100146
		Теплоизоляция труб в канале									
40	Е11-130301-1705 1113-0301-1705 РСНБ РК 2015 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	5	1273,86 68,64	11,81 2,12	6420 346	60 11	14320	246 533	7200
41	Е11-260101-1002 1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	1	37066,94 25428,65	1137,44 542,84	31136 21360	955 456	21002	16580 3817	51534
42	С121-110203-0106 2111-0203-0106 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95 *СП - 8%*	м3	1,386	13106,00 –	– –	18165 –	– –	43250	– 1453	19618
43	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов *НР - 76%; СП - 8%*	м2 поверхности покрытия изоляции	11	540,50 361,37	27,30 6,22	6129 4098	310 71	4100	3168 744	10041
44	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В *СП - 8%*	1000 м2	0,03105	373181,00 –	– –	11587 –	– –	11587	– 927	12514
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				449899 69487	41037 11338	438730 –	73802 41896	565596
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				449899				
		Материалы	Тенге				438730				
		Всего заработная плата	Тенге					80825			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				438730				
		Накладные расходы	Тенге				73802				
		прибыль	Тенге				41896				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				565596				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								86
		заработная плата	Тенге					80825			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				565596				

РАЗДЕЛ 3. Дренажный колодец ф 1,5м/2 шт/

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

45	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	19,6518	49,84 –	49,84 18,19	979 –	2332 851	–	613 127	1720
46	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,607698	1647,80 1647,80	– –	1001 1001	– –	–	721 138	1860

47	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,607698	860,22 860,22	– –	523 523	– –	–	376 72	971
48	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	19,6518	34,93 –	34,93 12,75	686 –	1634 597	–	9 56	751
49	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2,478	860,22 860,22	– –	2132 2132	– –	–	1535 293	3960
50	С121-010102-0101 2101-0102-0101 РСНБ РК 2015	Глина *СП - 8%*	м3	2,478	1363,60 –	– –	3379 –	– –	8045	– 270	3649
51	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР – 72%; СП - 8%*	м3 грунта	14	34,93 –	34,93 12,75	499 –	1188 434	–	312 65	876
52	С121-010201-0403 2101-0201-0403 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 *СП - 8%*	м3	14	2126,00 –	– –	30359 –	– –	72284	– 2429	32788
53	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,3024	34,93 –	34,93 12,75	11 –	25 9	–	6 1	18
54	С121-010701-0202 2101-0701-0202 РСНБ РК 2015	Камень бутовый размером от 150 до 500 мм марки 300 *СП - 8%*	м3	0,3024	2724,00 –	– –	824 –	– –	1961	– 66	890
55	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	19,6518	159,33 83,81	75,52 34,76	3131 1647	1484 683	–	1678 385	5194
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
56	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,0672	13750,37	7412,29	924	1186	71	1609	2533
57	С121-040305-0103 2104-0305-0103 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП3, размерами 400 мм х 400 мм х 90 мм СТ РК 937-92	шт.	4	– –	– –	– –	– –	–	– –	–
58	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих *НР - 99%; СП - 8%*	м3 железобетонных и бетонных конструкций	1,0752	22657,29 10206,72	9219,68 3730,43	24361 10974	9913 4011	8272	14835 3136	42332
59	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3 *СП - 8%*	шт.	4	3523,00 –	– –	14092 –	– –	14092	– 1127	15219

60	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1 *СП - 8%*	шт.	2	19692,00 – –	– – –	39384 – –	– – –	39384	– 3151	42535
61	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9 *СП - 8%*	шт.	2	18939,00 – –	– – –	37878 – –	– – –	37878	– 3030	40908
62	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6 *СП - 8%*	шт.	8	14702,00 – –	– – –	117616 – –	– – –	117616	– 9409	127025
63	С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 *СП - 8%*	комплект	2	19565,00 – –	– – –	39130 – –	– – –	39130	– 3130	42260
64	Е11-460302-0403 1146-0302-0403 РСНБ РК 2015	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2 *НР - 84%; СП - 8%*	отверстие	2	2137,32 1243,76	893,56 404,75	4275 2488	1787 810	–	2769 564	7608
65	Е11-460303-0103 1146-0303-0103 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 *НР - 84%; СП - 8%*	м3 заделки	0,192	129620,19 75504,42	1176,67 569,32	24887 14497	226 109	10164	12269 2972	40129
66	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	11,8692	870,31 276,45	19,70 2,65	10330 3281	234 31	16226	3081 1073	14484
67	С121-060304-0401 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями *СП - 8%*	т	0,03416	614963,00 –	– –	21007 –	– –	21007	– 1681	22688
68	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,03416	162,52 51,84	3,41 0,53	6 2	– –	4	2 1	8
		ОТМОСТКА ШИРИНОЙ 1 м									
69	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	0,785	8275,85 3295,08	1717,19 728,20	6497 2587	1348 572	2562	2969 757	10223
70	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	1,57	23262,39 3722,22	7,20 –	36522 5844	11 –	30667	5493 3361	45376
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				420432 44975	21368 8107	419363 –	46669 38903	506004

Стоимость общестроительных работ	Тенге	420432
Материалы	Тенге	419363
Всего заработная плата	Тенге	53082
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	419363
Накладные расходы	Тенге	46669
прибыль	Тенге	38903

	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				506004					
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч									78
	заработная плата		Тенге					53082				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				506004					

РАЗДЕЛ 4. Газонепроницаемый узел ввода теплосети КЛ60х45 -2шт

71	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Сальник набивной диаметром 100-250 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,02636	1364322,42 494691,40	510723,98 148617,58	35964 13040	13463 3918	9461	16788 4220	56972
72	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Подпорные стенки из бетона В15. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,138	19694,43 1074,76	1180,81 269,56	2718 148	163 37	2407	169 231	3118
73	Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Вентиляционная труба, диаметр до 80 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	4	4335,69 978,03	68,73 24,00	17343 3912	275 96	13156	3928 1702	22972
74	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемо й поверхности	0,56	565,68 432,84	1,03 0,51	317 242	1 --	74	194 41	552
75	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу и бетону в 2 слоя *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	1,22	2191,37 610,27	41,14 7,28	2673 745	50 9	1878	701 270	3644
76	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Установка антисептированной доски. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,0072	91923,18 24075,00	1036,80 476,64	662 173	7 3	482	159 66	887
77	Е11-161201-0102 1116-1201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники.Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм *НР - 98%; СП - 8%*	сальник	4	5421,94 2872,12	– –	21688 11488	– –	10200	11259 2636	35582
78	С121-130406-0104 2113-0406-0104 РСНБ РК 2015	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром от 3 мм до 5 мм ГОСТ 1779-83 *СП - 8%*	т	0,0066	2236369,00 –	– –	14760 –	-- –	14760	– 1181	15941
79	С121-020401-2804 2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 *СП - 8%*	м3	0,03	16214,00 –	– –	486 --	– –	486	– 39	525
80	С121-100502-1001 2110-0502-1001 РСНБ РК 2015	Гермит (шнур диаметром 40 мм) *СП - 8%*	кг	0,34	716,00 –	– –	243 --	– –	243	– 19	263

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			96854	13959	53147		33197	140455
					29749	4063	–		10404	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге			96854					
	Материалы	Тенге			53147					
	Всего заработная плата	Тенге				33812				
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге			53147					
	Накладные расходы	Тенге			33197					
	прибыль	Тенге			10404					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге			140455					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
	заработная плата	Тенге				33812				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			140455					

РАЗДЕЛ 5.Строительные работы

Земляные работы под лотковые каналы и камеру Т-1

81	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	130,578	204,09 10,66	193,43 47,28	26650 1392	25258 6174	–	5447 2568	34665
82	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	9,327	1977,36 1977,36	– –	18443 18443	– –	–	13279 2538	34259
83	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	9,327	860,22 860,22	– –	8023 8023	– –	–	5777 1104	14904
84	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	107,94	34,93 –	34,93 12,75	3770 –	8979 3278	–	2360 490	6621
85	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт I, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	20,79	159,33 83,81	75,52 34,76	3312 1742	1570 723	–	1775 407	5494
86	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание песчаное. Устройство *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	4,896	4728,36 793,26	1015,85 404,60	23150 3884	4974 1981	14292	5454 2288	30893
87	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	22,61952	273,66 10,09	263,48 71,10	6190 228	5960 1608	5	1322 601	8113

88	С341-020101-1005 4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км *СП - 8%*	т	40,32	182,00 –	– –	7338 –	– –		– 587	7925
		Угол поворота УП-1(=1шт)									
89	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство *НР - 118%; СП - 8%*	м3 сборных конструкций	1,24	11991,43 4122,54	2754,38 866,05	14869 5112	3415 1074	6342	7299 1773	23942
90	С121-040303-0102 2104-0303-0102 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92 *СП - 8%*	м3	0,72	50100,00 –	– –	36072 –	– –	36072	– 2886	38958
91	С121-040302-0233 2104-0302-0233 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937 92 *СП - 8%*	м3	0,52	58679,00 –	– –	30513 –	– –	30513	– 2441	32954
92	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 0	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка из красного кирпича М-100 *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	0,1	24003,82 6259,40	2163,60 476,64	2400 626	216 48	1558	626 242	3269
		Угол поворота УП-2(=1шт)									
93	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство *НР - 118%; СП - 8%*	м3 сборных конструкций	1,24	11991,43 4122,54	2754,38 866,05	14869 5112	3415 1074	6342	7299 1773	23942
94	С121-040303-0102 2104-0303-0102 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92 *СП - 8%*	м3	0,72	50100,00 –	– –	36072 –	– –	36072	– 2886	38958
95	С121-040302-0233 2104-0302-0233 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937 92 *СП - 8%*	м3	0,52	58679,00 –	– –	30513 –	– –	30513	– 2441	32954
96	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка из красного кирпича М-100 *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	0,18	24003,82 6259,40	2163,60 476,64	4321 1127	389 86	2805	1128 436	5884
		Опора неподвижная Н1;Н2 в канале									
97	С121-060510-1004 2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные/Н1 и Н2/ *СП - 8%*	т	0,002	482667,00 –	– –	965 –	– –	965	– 77	1043

98	Е11-070202-0108 1107-0202-0108 РСНБ РК 2015	Плиты покрытия. Укладка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	2	9028,95 2318,40	1376,25 422,70	18058 4637	2753 845	10668	6469 1962	26489
99	С121-040302-0233 2104-0302-0233 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937 92 *СП - 8%*	м3	0,26	58679,00 –	– –	15257 –	– –	15257	– 1221	16477
100	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные/упор,хомут,швеллер/ для крепления трубопроводов внутри сооружений массой до 0,1 т. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,01402	103447,93 89571,20	6024,11 419,85	1450 1256	84 6	110	871 186	2507
101	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 *СП - 8%*	т	0,00224	271577,00 –	– –	608 –	– –	608	– 49	657
102	С121-050204-0801 2105-0204-0801 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 *СП - 8%*	т	0,0118	269118,00 –	– –	3176 –	– –	3176	– 254	3430
103	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,40658	89,50 44,34	2,41 0,26	36 18	1 –	17	16 4	57
104	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,40658	81,26 25,92	1,70 0,26	33 11	1 –	21	10 3	46
105	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Устройство монолитного участка из бетона класса В15/днище толщ.150мм/ *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,216	21485,55 1074,76	1180,81 269,56	4641 232	255 58	4154	264 392	5298
106	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка из красного кирпича М-100 *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	0,72	24003,82 6259,40	2163,60 476,64	17283 4507	1558 343	11218	4510 1743	23537
				Каналы лотковые КЛ 60х45							
107	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство *НР - 118%; СП - 8%*	м3 сборных конструкций	4,0362	11991,43 4122,54	2754,38 866,05	48400 16639	11117 3496	49150	23759 5773	77932
108	С121-040303-0102 2104-0303-0102 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92 *СП - 8%*	м3	2,3436	50100,00 –	– –	117414 –	– –	279558	– 9393	126808

109	СІ21-040302-0233 2104-0302-0233 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937 92** *СП - 8%*			58679,00 –	– –	99320 –	– –	236476	– 7946	107266
			м3	1,6926							
110	Е11-080101-0302 1108-0101-0302 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой** *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	20,55312	1203,28 158,44	28,06 7,28	24731 3256	577 150	49757	3168 2232	30131
111	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм** *НР - 92%; СП - 8%*	м2	20,55312	656,47 225,26	102,00 25,69	13493 4630	2096 528	16111	4745 1459	46897
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		**Тенге**				**631371**	**72619**	**840202**	**95580**	**767769**
							80875	**21471**	**–**	**40817**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**631371**				
	Материалы		Тенге				**102346**				
	Всего заработная плата		Тенге					**840202**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**840202**				
		Накладные расходы	Тенге				**95580**				
		прибыль	Тенге				**40817**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**767769**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**132**
		заработная плата	Тенге					**840202**			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				**767769**				
	ИТОГО ПО АКТУ: В ТОМ ЧИСЛЕ:		**Тенге**								**2397622**
	- Зарплата рабочих строителей		Тенге				**280221**				
	- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					**172209**			
	- в том числе зарплата машинистов		Тенге					**51512**			
	- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						**2123977**		
	- Накладные расходы		Тенге							**302671**	
	- прибыль		Тенге							**162968**	
	- НДС 12%		Тенге				**287714,69**				
	ИТОГО с НДС 12%		Тенге				**2685337,11**				

Заказчик физическое лицо
Мүбәрак А. С. _____

Подрядчик ТОО "РЕАЛ-1"
Мүбәрак А. С. _____

"РЕАЛ-1"

Заказчик - физическое лицо Мубарак Арман Сагидолла улы

Подрядчика - ТОО "РЕАЛ-1"

Наименование объекта - Строительство четырехэтажного 24-х квартирного жилого двух подъездного дома в г.Павлодар, ул.Теплова 1/6

Акт№11

приемки выполненных работ от 19 августа 2020г.

Дорожное покрытие

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материал / оборудование, мебель, инвент	Накладные расходы, тенге / прибыл, тенге	Всего стоимость с НР и П, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. плиточное покрытие										
1	**Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)** *НР - 108%; СП - 8%*	**м2 основания**	**79**		**766,28** **33,56**	**247,37** **71,43**	**60184** **2636**	**19428** **5610**	**173271**	**8906** **5527**	**74616**
2	**Е11-270403-0104 1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=3**	**Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40- 70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103** *НР - 108%; СП - 8%*	**м2 основания**	**79**		**-117,10** **--**	**-29,48** **-8,73**	**-9197** **--**	**-2315** **-686**	**-31281**	**-741** **-795**	**-10733**
3	**Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство.** *НР - 108%; СП - 8%*	**м3 материала основания в плотном теле**	**14,994**		**4095,79** **141,26**	**1037,38** **228,60**	**61412** **2118**	**15554** **3428**	**104143**	**5989** **5392**	**72794**
4	**Е11-270701-0302 1127-0701-0302 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком** *НР - 108%; СП - 8%*	**м2 тротуара**	**79**		**566,82** **387,48**	**37,82** **15,30**	**44518** **30433**	**2970** **1202**	**50525**	**34165** **6295**	**84978**
5	**С121-040509-0111 2104-0509-0111 РСНБ РК 2015**	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91** *СП - 8%*	**м2**	**79**		**2663,00** **--**	**--** **--**	**209152** **--**	**--** **--**	**950691**	**--** **16732**	**225884**
6	**Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.**	**Камни бортовые бетонные БР 100.20.8. Установка при других видах покрытий** *НР - 108%; СП - 8%*	**м бортового камня**	**55**		**1824,08** **759,42**	**31,41** **12,06**	**100324** **41768**	**1728** **663**	**258313**	**45826** **11692**	**157842**

7	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 *СП - 8%*	м3	1,575	47820,00 –	– –	75317 –	– –	179325	– 6025	81342
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				541710 76955	37365 10217	1684987 –	94145 50868	686724
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				541710				
	Материалы		Тенге				1684987				
	Всего заработная плата		Тенге					87172			
		Накладные расходы	Тенге				94145				
		прибыль	Тенге				50868				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				686724				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								350
		заработная плата	Тенге					87172			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				686724				

РАЗДЕЛ 2. асфальтобетонное покрытие

8	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	62,622	4095,79 141,26	1037,38 228,60	256487 8846	64963 14315	434948	25014 22520	304021
9	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	328	766,28 33,56	247,37 71,43	251355 11008	81142 23430	723661	37194 23084	311633
10	Е11-270403-0104 1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=7	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127- 0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	328	273,24 –	68,79 20,38	89628 –	102569 30384	304832	32815 9795	132238
11	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов *НР - 108%; СП - 8%*	т	0,31311	155641,49 –	1785,24 917,56	48733 –	1331 684	114700	739 3958	53429
12	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	328	2026,59 44,49	125,60 30,51	664762 14594	41199 10008	2768046	26570 55307	746638
13	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	328	464,11 0,24	0,04 –	691981 355	64 –	691562	383 55389	747754

14	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные БР 100.30.15. Установка при других видах покрытий** *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	92	1927,68 759,42	31,41 12,06	177269 69836	2888 1109	475204	76621 20311	274202
15	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91** *СП - 8%*	м3	7,54908	47820,00 –	– –	360997 –	– –	859517	– 28880	389877
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				2541212 104639	294157 79931	6372470 –	199336 219244	2959792
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2541212				
	Материалы		Тенге				6372470				
	Всего заработная плата		Тенге					184570			
		Накладные расходы	Тенге				199336				
		прибыль	Тенге				219244				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2959792				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								539
		заработная плата	Тенге					184570			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				2959792				

РАЗДЕЛ 3. Покрытие детской спортивной площадки

16	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство.** *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	13,104	4095,79 141,26	1037,38 228,60	53671 1851	13594 2996	91016	12463 11220	77354
17	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	85	766,28 33,56	247,37 71,43	65134 2853	21026 6072	151430	35379 21957	122470
18	Е11-270403-0104 1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=3	**Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40- 70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	85	-117,10 –	-29,48 -8,73	-9954 –	-9199 -2725	-27337	-2943 -1032	-10985
19	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Розлив вяжущих материалов** *НР - 108%; СП - 8%*	т	0,06552	155641,49 –	1785,24 917,56	10198 –	278 143	24002	155 1955	12308

20	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** *НР - 105%; СП - 8%*	м2 покрытия	74	2026,59 44,49	125,60 30,51	149968 3292	9294 2258	579228	25271 52605	227844
21	У86-010703-0101 8601-0703-0101 УСН РК 8.02-03-2019 0	**Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h- 22 мм (без учета работ по подготовке основания)** *НР - 747 Тенге; СП - 408 Тенге*	м2	131	4352,00 716,00	244,00 73,00	570286 93825	31974 9566	1058304	233064 127296	930646
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		**Тенге**				839303 101821	66967 18309	1876643 --	303389 214001	1356693
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				839303				
	Материалы		Тенге				1876643				
	Всего заработная плата		Тенге					120129			
	Накладные расходы		Тенге				303389				
	прибыль		Тенге				214001				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1356693				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								277
	заработная плата		Тенге					120129			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				1356693				
	ИТОГО ПО АКТУ: В ТОМ ЧИСЛЕ:		**Тенге**								5003209
	- Зарплата рабочих строителей		Тенге				283414				
	- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					398490			
	- в том числе зарплата машинистов		Тенге					320346			
	- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						9934100		
	- Накладные расходы		Тенге							596870	
	- прибыль		Тенге							484114	
	- НДС 12%		Тенге				600385,03				
	ИТОГО с НДС 12%		Тенге				5603593,64				

Заказчик физическое лицо
Мүбәрак А. С. Муб

Подрядчик ТОО "РЕАЛ-1"
Мүбәрак А. С. Муб

Заказчик - физическое лицо Мубарак Арман Сагидолла улы

Подрядчика - ТОО "РЕАЛ-1"

Наименование объекта - Строительство четырехэтажного 24-х квартирного жилого двух подъездного дома в г.Павлодар, ул.Теплова 1/6

Акт№12

приемки выполненных работ от 19 августа 2020г.

Вертикальная планировка,Озеленение

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / прибыл, тенге	Всего стоимость с НР и П, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка										
1	E11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(недостающий грунт)** *НР - 72%; СП - 8%*	м3		97	204,80 9,12	195,59 53,95	19866 885	18972 5233	18	4405 1942	26212
2	С341-020101-1002 4102-0101-1002 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км** *СП - 8%*	т		173,2	82,00 --	- -	14202 -	- -		-- 1136	15339
3	E11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта		88,83	20,83 3,08	17,66 6,93	1850 274	1569 616	19	640 199	2690
4	E11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта		60	42,65 --	42,65 15,57	2559 -	2559 934	--	673 259	3490
5	E11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта		60	39,48 --	39,48 14,41	2369 -	2369 865	--	623 239	3231
6	E11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м(вытесненный грунт)** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта		1079	49,84 --	49,84 18,19	53797 -	53797 19634	--	14137 5435	73369

7	E11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1079	42,65 –	42,65 15,57	46036 –	46036 16806	–	12101 4651	62788
		Планировка территрии									
8	E11-010104-0702 1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) *НР - 72%; СП - 8%*	м2	3400	1,11 –	1,11 0,43	3774 –	3774 1462	–	1053 386	5213
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				144454 1158	129076 45550	37 –	33630 14247	192331
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				144454				
	Материалы		Тенге				37				
	Всего заработная плата		Тенге					46708			
	Накладные расходы		Тенге				33630				
	прибыль		Тенге				14247				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				192331				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								68
	заработная плата		Тенге					46708			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				192331				
		РАЗДЕЛ 2. озеленение									
9	E11-470102-0107 1147-0102-0107 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,3х0,3 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25% *НР - 88%; СП - 8%*	яма	33	659,76 480,19	74,16 26,48	21891 15933	2461 879	8327	14794 2935	39620
10	E11-470103-0102 1147-0103-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,3х0,3 м. Посадка *НР - 88%; СП - 8%*	шт.	40	1073,79 815,58	147,91 34,42	42952 32623	5916 1377	8714	29920 5830	78701
11	С125-010301-0101 2501-0301-0101 РСНБ РК 2015	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, снежноягодник, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с оголённой корневой системой, возраст 2 года ГОСТ 24835-81 *СП - 8%*	шт.	40	484,00 –	– –	19360 –	– –	38236	– 1549	20909
12	E11-470108-0102 1147-0108-0102 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25% *НР - 88%; СП - 8%*	м траншеи	160	288,67 202,09	38,96 17,37	46187 32334	6234 2779	11860	30900 6167	83254

13	Е11-470109-0101 1147-0109-0101 РСНБ РК 2015	**Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка** *НР - 88%; СП - 8%*	м изгороди	160	580,82 482,78	96,71 22,51	92931 77245	15474 3602	329	71145 13126	177202
14	С125-010302-0101 2501-0302-0101 РСНБ РК 2015	**Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24835-81** *СП - 8%*	шт.	314	419,00 –	– –	131457 –	– –	312993	– 10517	141974
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				354778 158135	30084 8636	380459 –	146759 40123	541660
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				354778				
	Материалы		Тенге				380459				
	Всего заработная плата		Тенге					166771			
	Накладные расходы		Тенге				146759				
	прибыль		Тенге				40123				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				541660				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								255
	заработная плата		Тенге					166771			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				541660				
	ИТОГО ПО АКТУ: В ТОМ ЧИСЛЕ		Тенге								733990
	- Зарплата рабочих строителей		Тенге				159293				
	- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					159161			
	- в том числе зарплата машинистов		Тенге					54186			
	- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						380496		
	- Накладные расходы		Тенге						180389		
	- прибыль		Тенге						54370		
	- НДС 12%		Тенге				88078,81				
	ИТОГО с НДС 12%		Тенге				822068,93				

Заказчик физическое лицо
Мүбәрак А. С. _____

Подрядчик ТОО "РЕАЛ-1"
Мүбәрак А. С. _____

Заказчик - физическое лицо Мубарак Арман Сагидолла улы

Подрядчика - ТОО "РЕАЛ-1"

Наименование объекта - Строительство четырехэтажного 24-х квартирного жилого двух подъездного дома в г.Павлодар, ул.Теплова 1/6

Акт№13

приемки выполненных работ от 19 августа 2020г.

МАФ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / прибыл, тенге	Всего стоимость с НР и П, тенге
1	2		4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. МАФ										
1	У86-010202-0105 8601-0202-0105 УСН РК 8.02-03-2019 0	**Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам): Турник двойной** *НР - 5439 Тенге; СП - 11510 Тенге*	комплект	1		138431 6822	2553 787	138431 6822	2553 787	129056	5478 11513	155422
2	У86-010204-0202 8601-0204-0202 УСН РК 8.02-03-2019 0	**Модульные конструкции шведских стенок с подразделением по типам (видам): Шведская стенка одинарная** *НР - 4568 Тенге; СП - 13829 Тенге*	комплект	1		168299,00 5718,00	2275,00 703,00	168299 5718	2275 703	320612	4623 13834	186756
3	У86-010103-0201 8601-0103-0201 УСН РК 8.02-03-2019 0	**Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лестница-лиана** *НР - 3846 Тенге; СП - 3845 Тенге*	шт.	1		44215,00 4340,00	206,00 49,00	44215 4340	206 49	79338	3160 3790	51165
4	У86-010104-0506 8601-0104-0506 УСН РК 8.02-03-2019 0	**Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Балансир"** *НР - 6724 Тенге; СП - 7823 Тенге*	комплект	1		91068,00 8036,00	1718,00 524,00	91068 8036	1718 524	162628	6163 7778	105010
5	У86-010302-0301 8601-0302-0301 УСН РК 8.02-03-2019 0	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки** *НР - 4914 Тенге; СП - 4068 Тенге*	шт.	1		45942,00 5600,00	198,00 53,00	45942 5600	198 53	481728	4070 4001	54013
6	У86-010303-0204 8601-0303-0204 УСН РК 8.02-03-2019 0	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"** *НР - 83 Тенге; СП - 2216 Тенге*	шт.	2		27621,00 100,00	31,00 8,00	55242 200	62 16	329880	156 4432	59829

7	У86-010307-0101 8601-0307-0101 УСН РК 8.02-03-2019 0	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес для двух мусорных контейнеров *НР - 3983 Тенге; СП - 14482 Тенге*	шт.	1	177041,00 4381,00	335,00 86,00	177041 4381	335 86	172325	3216 14421	194678
8	С121-060106-0301 2106-0106-0301 РСНБ РК 2015	Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004 *СП - 8%*	комплект	2	82125,00 --	--	164250 --	-- --	164250	-- 13140	177390
9	У86-010216-0105 8601-0216-0105 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя" *НР - 7773 Тенге; СП - 15889 Тенге*	комплект	1	190834,00 9570,00	2305,00 688,00	190834 9570	2305 688	178959	7386 15858	214077
10	У86-010216-0106 8601-0216-0106 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход" *НР - 7585 Тенге; СП - 17363 Тенге*	комплект	1	209452,00 9297,00	3253,00 1006,00	209452 9297	3253 1006	196902	7418 17350	234220
11	У86-010109-0304 8601-0109-0304 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Игровой модуль "Песочница с крышкой" *НР - 8861 Тенге; СП - 10619 Тенге*	комплект	1	123876,00 11669,00	288,00 87,00	123876 11669	288 87	111919	8464 10587	142928
12	У86-010104-0201 8601-0104-0201	Конструкции качалок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Качалка "Рыбка"									

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**	**1408650**	**13193**	**2327597**	**50135**	**1575488**
		65633	**3999**	**--**	**116703**	
Стоимость общестроительных работ	Тенге	**1408650**				
Материалы	Тенге	**2327597**				
Всего заработная плата	Тенге		**69632**			
Накладные расходы	Тенге	**50135**				
прибыль	Тенге	**116703**				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	**1575488**				
ИТОГО ПО АКТУ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**					**1575488**
- Зарплата рабочих строителей	Тенге	**65633**				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге		**13193**			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге		**3999**			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге			**2327597**		
- Накладные расходы	Тенге				**50135**	
- прибыль	Тенге				**116703**	
- НДС 12%	Тенге	**189058,54**				
ИТОГО с НДС 12%	Тенге	**1764546,38**				

Заказчик физическое лицо
Мүбәрак А. С. _____

Подрядчик ТОО "РЕАЛ-1"
Мүбәрак А. С. _____

"РЕАЛ-1"

Заказчик - физическое лицо Мүбәрак Арман Сагидолла ұлы
Подрядчика - ТОО "РЕАЛ-1"
Наименование объекта - четырехэтажного 24-х квартирного жилого двух подъездного дома в г.Павлодар, ул.Теплова 1/6

Строительство

Акт№1
приемки выполненных работ от 17 августа 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / прибыл. тенге	Всего стоимость с НР и П, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**										
			м3 грунта		102,3506	204,80	195,59	20961	20019	40	4648	27658
		НР - 72%; СП - 8%				9,12	53,95	933	5522		2049	
2	С341-020102-1002 4102-0102-1002 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км**										
			т		179,08	63,00	–	11282	–		–	12185
		СП - 8%				–	–	–	–		903	
3	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**										
			м3 грунта		102,3506	20,83	17,66	2132	1808	41	738	3099
		НР - 72%; СП - 8%				3,08	6,93	315	709		230	
4	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта		340,1772	184,37	174,49	62718	59358	–	13148	81935
		НР - 72%; СП - 8%				9,88	43,80	3361	14900		6069	
5	Е11-010205-0208 1101-0205-0208 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м**										
			м3 грунта		15	3800,64	–	57010	–	–	41047	102617
		НР - 72%; СП - 8%				3800,64	–	57010	–		4561	
6	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м** *НР - 72%; СП - 8%*										
			м3 грунта		701,3952	62,11	62,11	198017	198017	–	43407	260738
						–	18,91	–	60288		19314	

7	E11-010104-0210 1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	701,3952	208,69 --	208,69 63,54	146374 --	146374 44567	–	32088 14277	192739
8	E11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	340,1772	37,89 --	37,89 11,54	12889 --	12889 3926	–	2826 1257	16973
9	E11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	15	860,22 860,22	-- --	12903 12903	-- --	–	9290 1775	23969
10	E11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	340,1772	159,33 83,81	75,52 34,76	54200 28510	25690 11825	–	29041 6659	89901
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				578488 103033	464154 141736	81 –	176233 57094	729879
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1832531				
	Материалы		Тенге				81				
	Всего заработная плата		Тенге					244769			
	Транспортные расходы		Тенге				51292				
		Накладные расходы	Тенге				176233				
		прибыль	Тенге				57094				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				729879				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								646
		заработная плата	Тенге					244769			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				729879				

РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ/Лист 3/

11	E11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	25	4728,36 793,26	1015,85 404,60	118209 19832	25396 10115	72981	21561 11182	150952
12	E11-070101-0102 1107-0101-0102 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	68	2224,10 967,73	1256,37 457,74	151239 65806	85433 31126	–	114380 21249	286868
13	E11-070101-0103 1107-0101-0103 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	15	3218,14 1472,57	1745,57 650,51	48272 22089	26184 9758	–	37579 6868	92719

14	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) *СП - 8%*		39,285	39421,00 –	– –	1548654 –	– –	1548654	– 123892	1672546
15	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м3 м2 поверхности	9,528	870,31 276,45	19,70 2,65	8292 2634	188 25	5470	2473 861	11627
				БЛОКИ ФБС							
16	Е11-070501-0101 1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	4	1641,89 548,35	827,82 312,44	6568 2193	3311 1250	1064	4063 850	11481
17	Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	2	2322,24 769,54	1161,96 440,03	4644 1539	2324 880	781	2855 600	8099
18	С121-041201-9903 2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 *СП - 8%*	м3	1,31	26066,00 –	– –	34146 –	– –	34146	– 2732	36878
				Сечение 4-4							
19	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	1,351	5240,85 864,45	1727,10 735,60	7080 1168	2333 994	3579	2010 727	9818
20	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	2,56	19694,43 1074,76	1180,81 269,56	50418 2751	3023 690	44644	3132 4284	57833
		РАЗДЕЛ 4. Связевые сетки на отм.-2,28 и -1,08/Лист 7/									
33	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,213278	15032,20 13606,80	1394,04 593,84	3206 2902	297 127	7	2756 477	6439
34	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,213278	271125,00 –	– –	57825 –	– –	57825	– 4626	62451
				Жалюзийная решетка							
35	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,30288	58714,02 51632,80	2492,92 478,48	17783 15639	755 145	1389	10891 2294	30968
36	С121-060405-0701 2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб *СП - 8%*	т	0,30288	762977,00 –	– –	231090 –	– –	231090	– 18487	249578

45	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,05289	271125,00 –	– –	14340 –	– –	14340	– 1147	15487
46	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,25641	273254,00 –	– –	70065 –	– –	70065	– 5605	75670
47	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,1461	236183,00 –	– –	34506 –	– –	34506	– 2761	37267
48	С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 *СП - 8%*	т	0,01265	242664,00 –	– –	3070 –	– –	3070	– 246	3315
49	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,04508	236183,00 –	– –	10647 –	– –	10647	– 852	11499
				Кр-1							
50	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0176	19820,60 18181,98	1350,62 378,20	349 320	24 7	5	297 52	698
51	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,02992	236183,00 –	– –	7067 –	– –	7067	– 565	7632
52	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,01257	233501,00 –	– –	2935 –	– –	2935	– 235	3170
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		**Тенге**				396142 20038	9346 1931	631827 –	19991 33291	441792
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				396142				
	Материалы		Тенге				631827				
	Всего заработная плата		Тенге					21968			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				631827				
	Накладные расходы		Тенге				19991				
	прибыль		Тенге				33291				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				416133				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								133
		заработная плата	Тенге					21968			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				441792				

РАЗДЕЛ 6. Перекрытие /Лист 11/

53	Е11-070504-0105 1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	6	4411,55 2192,40	972,80 214,49	26469 13154	5837 1287	7478	17041 3481	46991
54	Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	30	6698,39 3468,64	1297,65 291,54	200952 104059	38930 8746	104333	133110 26725	360787
55	С121-040108-9903 2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 *СП - 8%*	м2	27	6440,00 –	– –	173880 –	– –	2094674	– 13910	187790
56	С121-040108-9907 2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 *СП - 8%*	м2	30	7003,00 –	– –	210090 –	– –	549595	– 16807	226897
					МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1(=2шт)						
57	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,76	35104,65 9277,30	2624,98 558,97	26680 7051	1995 425	17634	6803 2679	36161
58	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,02844	251794,00 –	– –	7161 –	– –	7161	– 573	7734
59	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,0161	273254,00 –	– –	4399 –	– –	4399	– 352	4751
					МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-2(=2шт)						
60	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,4	35104,65 9277,30	2624,98 558,97	14042 3711	1050 224	9281	3580 1410	19032
61	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,03498	19980,58 18703,04	989,54 321,47	699 654	35 11	10	606 104	1409

62	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,01896	251794,00 –	– –	4774 –	– –	4774	– 382	5156
63	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,01602	273254,00 –	– –	4378 –	– –	4378	– 350	4728
		АНКЕРА А-1 (=34+15+16шт)									
64	Е11-070107-0101 1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	**Накладки арматурные стыковые. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,06023	492269,46 242420,00	11443,58 1416,68	29649 14601	689 85	14359	17330 3758	50738
65	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,06023	236183,00 –	– –	14225 –	– –	14225	– 1138	15363
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				717398 143230	48535 10778	2832301 –	178470 71669	967537
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				717398				
	Материалы		Тенге				2832301				
	Всего заработная плата		Тенге					154009			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2832301				
####		Накладные расходы	Тенге				284958				
		прибыль	Тенге				71669				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				895868				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								188
		заработная плата	Тенге					154009			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				967537				

РАЗДЕЛ 7. Перекрытие 1-го и 2-го этажа/Лист 12/

66	Е11-070504-0105 1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	12	4411,55 2192,40	972,80 214,49	52939 26309	11674 2574	14956	34082 6962	93962
67	Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	40	6698,39 3468,64	1297,65 291,54	267936 138746	51906 11662	216395	177480 35633	481049
68	С121-040108-9903 2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92** *СП - 8%*	м2	143,1144	6440,00 –	– –	921657 –	– –	4189349	– 73733	995389

69	С121-040108-9907 2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 *СП - 8%*	м2	34,5312	7003,00 –	– –	241822 –	– –	1099191	– 19346	261168
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1(=4шт)									
70	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,52	35104,65 9277,30	2624,98 558,97	53359 14101	3990 850	35268	13606 5357	72322
71	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,08908	19980,58 18703,04	989,54 321,47	1780 1666	88 29	26	1542 266	3588
72	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,05688	251794,00 –	– –	14322 –	– –	14322	– 1146	15468
73	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,0322	273254,00 –	– –	8799 –	– –	8799	– 704	9503
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-2(=4шт)									
74	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,6	35104,65 9277,30	2624,98 558,97	56167 14844	4200 894	37123	14322 5639	76128
75	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,06996	19980,58 18703,04	989,54 321,47	1398 1308	69 22	21	1211 209	2818
76	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,07584	251794,00 –	– –	19096 –	– –	19096	– 1528	20624
77	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,06408	273254,00 –	– –	17510 –	– –	17510	– 1401	18911
		АНКЕРА А-1 (=64+30+32шт)									
78	Е11-070107-0101 1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,11634	492269,46 242420,00	11443,58 1416,68	57271 28203	1331 165	27737	33474 7260	98004

79	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,11634	236183,00 –	– –	27478 –	– –	27478	– 2198	29676
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге				1741532 225177	73258 16195	5707271 –	275717 161380	2178629
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1741532				
	Материалы		Тенге				5707271				
	Всего заработная плата		Тенге					241373			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5707271				
####		Накладные расходы	Тенге				595182				
		прибыль	Тенге				161380				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2178629				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								395
		заработная плата	Тенге					241373			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге				2178629				

РАЗДЕЛ 8. Покрытие /Лист 14/

80	Е11-070504-0105 1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	12	4411,55 2192,40	972,80 214,49	52939 26309	11674 2574	14956	34082 6962	93982
81	Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	32	6698,39 3468,64	1297,65 291,54	214348 110996	41525 9329	100469	141984 28507	384840
82	С121-040108-9903 2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 *СП - 8%*	м2	30	6440,00 –	– –	193200 –	– –	2175818	– 15456	208656
83	С121-040108-9907 2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 *СП - 8%*	м2	30	7003,00 –	– –	210090 –	– –	700860	– 16807	226897
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-2(=2шт)									
84	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,4	35104,65 9277,30	2624,98 558,97	14042 3711	1050 224	9281	3580 1410	19032
85	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,03498	19980,58 18703,04	989,54 321,47	699 654	35 11	10	606 104	1409

86	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,01896	251794,00 –	– –	4774 –	– –	4774	– 382	5156
87	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,01602	273254,00 –	– –	4378 –	– –	4378	– 350	4728
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-3(=2шт)									
88	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,36	35104,65 9277,30	2624,98 558,97	12638 3340	945 201	8353	3222 1269	17129
89	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,03362	19980,58 18703,04	989,54 321,47	672 629	33 11	10	582 100	1354
90	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,03362	251794,00 –	– –	8465 –	– –	8465	– 677	9143
91	С121-050204-0903 2105-0204-0903 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 *СП - 8%*	т	0,28032	504107,00 –	– –	141311 –	– –	141311	– 11305	152616
92	С121-050204-0901 2105-0204-0901 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 5У-10У из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 *СП - 8%*	т	0,03092	350026,00 –	– –	10823 –	– –	10823	– 866	11689
		АНКЕРА А-1 (=46+14+6шт)									
93	~~Е11-070107-0101 1107-0107-0101~~ РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,06144	~~492269,46~~ 242420,00	~~11443,58~~ 1416,68	30245 14894	703 87	14648	~~17678~~ 3834	51757
94	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,06144	236183,00 –	– –	14511 –	– –	14511	– 1161	15672
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге				913134 160533	55964 12437	3208667 –	201734 89189	1204058
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				913134				
	Материалы		Тенге				147727				
	Всего заработная плата		Тенге					172970			

	Стоимость материалов и конструкций	Тенге			3208667						
	Накладные расходы	Тенге			201734						
	прибыль	Тенге			89189						
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге			1204058						
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									191
	заработная плата	Тенге				172970					
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			1204058						

РАЗДЕЛ 9. ЛЕСТНИЦЫ/Лист 16/

Лестничный марш ЛМ1

ЛС 12-1

95	Е11-070518-0101 1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию *НР - 118%; СП - 8%*	м ступеней	31	1404,31 1314,36	53,28 22,81	43534 40745	1652 707	3168	48914 7396	99843
96	С121-040110-9903 2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84 *СП - 8%*	м	32	5560,00 –	– –	177920 –	– –	480384	– 14234	192154
97	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,99832	65913,44 37049,80	25783,30 8331,98	65803 36988	25740 8318	3075	31261 7765	104829
98	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 *СП - 8%*	т	0,99832	581946,00 –	– –	580968 –	– –	580968	– 46477	627446
99	С121-130201-1201 2113-0201-1201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87 *СП - 8%*	т	0,010592	309575,00 –	– –	3279 –	– –	3279	– 262	3541
100	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	28,95128	162,52 51,84	3,41 0,53	4705 1501	99 15	3105	1046 460	6211

Лестничный марш ЛМ2

ЛС 12-1

101	Е11-070518-0101 1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию *НР - 118%; СП - 8%*	м ступеней	24	1404,31 1314,36	53,28 22,81	33703 31545	1279 547	879	37869 5726	77298
102	С121-040110-9903 2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84 *СП - 8%*	м	24	5560,00 –	– –	133440 –	– –	133440	– 10675	144115

103	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,2844	65913,44 37049,80	25783,30 8331,98	18746 10537	7333 2370	876	8906 2212	29863
104	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 *СП - 8%*	т	0,2844	581946,00 –	– –	165505 –	– –	165505	– 13240	178746
105	С121-130201-1201 2113-0201-1201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87 *СП - 8%*	т	0,001328	309575,00 –	– –	411 –	– –	411	– 33	444
106	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	8,2476	162,52 51,84	3,41 0,53	1340 428	28 4	884	298 131	1770
				Лестничный марш ЛМ3							
	ЛС 12-1										
107	Е11-070518-0101 1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию *НР - 118%; СП - 8%*	м ступеней	19,2	1404,31 1314,36	53,28 22,81	26963 25236	1023 438	704	30295 4581	61838
108	С121-040110-9903 2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84 *СП - 8%*	м	19,2	5560,00 –	– –	106752 –	– –	106752	– 8540	115292
109	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,22756	65913,44 37049,80	25783,30 8331,98	14999 8431	5867 1896	701	7126 1770	23895
110	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 *СП - 8%*	т	0,22756	581946,00 –	– –	132428 –	– –	132428	– 10594	143022
111	С121-130201-1201 2113-0201-1201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87 *СП - 8%*	т	0,002646	309575,00 –	– –	819 –	– –	819	– 66	885
112	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	6,59924	162,52 51,84	3,41 0,53	1073 342	23 3	708	238 105	1416
				Лобовая балка Б1							
113	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	1,1802	65913,44 37049,80	25783,30 8331,98	77791 43726	30429 9833	3636	36956 9180	123927
114	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 *СП - 8%*	т	0,6	581946,00 –	– –	349168 –	– –	794566	– 27933	377101
115	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	1,36536	162,52 51,84	3,41 0,53	222 71	5 1	146	49 22	293

116	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,7	46402,91 17628,00	1820,73 418,02	32482 12340	1275 293	51752	11495 3518	47496
117	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	0,071	5240,85 864,45	1727,10 735,60	372 61	123 52	188	106 38	516
118	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,32	21485,55 1074,76	1180,81 269,56	6875 344	378 86	6153	391 581	7848
119	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	2,976	870,31 276,45	19,70 2,65	2590 823	59 8	1708	772 269	3632
120	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0014	575209,64 338997,00	2249,64 962,63	805 475	3 1	327	433 99	1337
121	Е11-070519-0102 1107-0519-0102 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	м ограждения	15	17982,22 1774,16	84,25 36,45	269733 26612	1264 547	542405	32048 24142	325924
				Стремянка							
122	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,07592	65913,44 37049,80	25783,30 8331,98	5004 2813	1957 633	234	2377 591	7972
123	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 *СП - 8%*	т	0,07592	581946,00 –	– –	44181 –	– –	44181	– 3535	47716
124	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	2,20168	162,52 51,84	3,41 0,53	358 114	8 1	236	80 35	472
		Обрамление проема									
125	Е11-090606-0113 1109-0606-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Кронштейны и подвески стен и сводов, заслонки и обрамления окон, амбразуры, горелки и форсунки сечением в свету до 0,5 м2. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,03464	327700,05 48061,20	9359,16 3540,33	11352 1665	324 123	9363	1233 1007	13592
		Люк выхода на кровлю									
126	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,10934	595467,29 90966,80	4664,04 1893,11	65108 9946	510 207	54652	7006 5769	77883
127	Е11-260201-0505 1126-0201-0505 РСНБ РК 2015	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	0,08	13010,01 12140,54	869,47 410,44	1041 971	70 33	–	763 144	1185

128	С121-110102-0104 2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110 *СП - 8%*	м3	0,0816	20679,00 –	– –	1687 –	– –	1687	– 135	1822
129	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	4,17542	162,52 51,84	3,41 0,53	679 216	14 2	449	151 66	896
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге				2381837 211728	79460 35952	3135922 –	259813 200738	2852219
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2381837				
	Материалы		Тенге				3135922				
	Всего заработная плата		Тенге					247681			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3135922				
	Накладные расходы		Тенге				259813				
	прибыль		Тенге				200738				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2852219				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								105
	заработная плата		Тенге					247681			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге				2852219				

РАЗДЕЛ 10. Монолитный пояс

130	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	10	44266,13 9858,75	4661,19 962,15	442661 98588	46612 9622	1326680	98470 43291	584422
	СЕТКА СП-1										
131	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,3	19980,58 18703,04	989,54 321,47	5994 5611	297 96	217	5194 895	12083
132	С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 *СП - 8%*	т	0,07992	242664,00 –	– –	19394 –	– –	19394	– 1551	20945
133	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,3	236183,00 –	– –	70855 –	– –	121119	– 5668	76523
134	С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 *СП - 8%*	т	0,020416	242664,00 –	– –	4954 –	– –	4954	– 396	5351

135	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,13876	236183,00 –	– –	32773 –	– –	32773	– 2622	35395
		СЕТКА СП-2									
136	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	5,1	19980,58 18703,04	989,54 321,47	101901 95396	5047 1639	3020	88293 15215	205409
137	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,1	236183,00 –	– –	23618 –	– –	79936	– 1889	25508
138	С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 *СП - 8%*	т	0,059954	242664,00 –	– –	14549 –	– –	14549	– 1164	15713
139	С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 *СП - 8%*	т	0,01196	242664,00 –	– –	2902 –	– –	2902	– 232	3134
140	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,094164	236183,00 –	– –	22240 –	– –	22240	– 1779	24019
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				639940 199584	51955 11357	1622830 –	191957 69035	1008502
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				639940				
		Материалы	Тенге				1622830				
		Всего заработная плата	Тенге					210941			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1622830				
####		Накладные расходы	Тенге				633776				
		прибыль	Тенге				69035				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1008502				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								592
		заработная плата	Тенге					210941			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1008502				

РАЗДЕЛ 11.Вентиляционные шахты

Вентшахта Р1

141	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	2,2	24003,82 6259,40	2163,60 476,64	52808 13771	4760 1049	34277	13782 5327	71918
142	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	22,28	1179,80 791,05	73,01 58,95	26286 17625	1627 1313	7034	15150 3315	44751
143	Е11-260101-2202 1126-0101-2202 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция штучными плитами *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	1,114	42264,37 24860,00	1108,86 529,60	47083 27694	1235 590	18154	21496 5486	74065
144	С121-110102-0106 2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150 *СП - 8%*	м3	1,1697	25951,00 –	– –	30355 –	– –	30355	– 2428	32783
145	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,02154	339508,32 66157,20	2226,12 714,96	7313 1425	48 15	5840	1340 692	9345
			Вентшахта Р2								
146	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	1,66	24003,82 6259,40	2163,60 476,64	39846 10391	3592 791	25863	10399 4020	54265
147	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	19,22	1179,80 791,05	73,01 58,95	22676 15204	1403 1133	6069	13070 2860	38605
148	Е11-260101-2202 1126-0101-2202 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция штучными плитами *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	0,961	42264,37 24860,00	1108,86 529,60	40616 23890	1066 509	15660	18544 4733	63892
149	С121-110102-0106 2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150 *СП - 8%*	м3	1,00905	25951,00 –	– –	26186 –	– –	26186	– 2095	28281
150	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,01544	339508,32 66157,20	2226,12 714,96	5242 1021	34 11	4187	960 496	6698
151	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	4	24003,82 6259,40	2163,60 476,64	96015 25038	8654 1907	62323	25058 9686	130759

152	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	34,02	1179,80 791,05	73,01 58,95	40137 26912	2484 2005	10741	23134 5062	68332
153	Е11-260101-2202 1126-0101-2202 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция штучными плитами *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	1,701	42264,37 24860,00	1108,86 529,60	71892 42287	1886 901	27719	32823 8377	113092
154	С121-110102-0106 2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150 *СП - 8%*	м3	1,78605	25951,00 –	– –	46350 –	– –	46350	– 3708	50058
155	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,03864	339508,32 66157,20	2226,12 714,96	13119 2556	86 28	10477	2403 1242	16763
				Вентшахта Р4							
156	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	2,44	24003,82 6259,40	2163,60 476,64	58569 15273	5279 1163	38017	15285 5908	79763
157	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	24	1179,80 791,05	73,01 58,95	28315 18985	1752 1415	7578	16320 3571	48206
158	Е11-260101-2202 1126-0101-2202 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция штучными плитами *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	1,2	42264,37 24860,00	1108,86 529,60	50717 29832	1331 636	19554	23155 5910	79782
159	С121-110102-0106 2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150 *СП - 8%*	м3	1,26	25951,00 –	– –	32698 –	– –	32698	– 2616	35314
160	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,02408	339508,32 66157,20	2226,12 714,96	8175 1593	54 17	6528	1498 774	10447
161	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	1,67	24003,82 6259,40	2163,60 476,64	40086 10453	3613 796	26020	10462 4044	54592
162	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	14,51	1179,80 791,05	73,01 58,95	17119 11478	1059 855	4582	9867 2159	29145
163	Е11-260101-2202 1126-0101-2202 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция штучными плитами *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	0,7255	42264,37 24860,00	1108,86 529,60	30663 18036	804 384	11823	13999 3573	48235

164	С121-110102-0106 2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150** *СП - 8%*	м3	0,761775	25951,00 –	– –	19769 –	– –	19769	– 1582	21350
165	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки** *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,0165	339508,32 66157,20	2226,12 714,96	5602 1092	37 12	4473	1026 530	7158
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		**Тенге**				754309	40804	483958	269770	1217600
							314555	15530	–	86878	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				754309				
	Материалы		Тенге				346920				
	Всего заработная плата		Тенге					330085			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				483958				
	Накладные расходы		Тенге				269770				
	прибыль		Тенге				86878				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				754309				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								290
	заработная плата		Тенге					330085			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге				1217600				
	ИТОГО ПО АКТУ: В ТОМ ЧИСЛЕ:		**Тенге**								13295254
	- Зарплата рабочих строителей		Тенге				10415169				
	- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					972838			
	- в том числе зарплата машинистов		Тенге					301042			
	- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						25163374		
	- Накладные расходы		Тенге							1776701	
	- Прибыль		Тенге							935616	
	- НДС 12%		Тенге				1595430,49				
	ИТОГО с НДС 12%		Тенге				14890684,56				

Заказчик физическое лицо
Мүбәрак А. С. _____

Подрядчик ТОО "РЕАЛ-1"
Мүбәрак А. С. _____

"РЕАЛ-1"

Заказчик - физическое лицо Мубарак Арман Сагидолла улы

Подрядчика - ТОО "РЕАЛ-1"

Наименование объекта - Строительство четырехэтажного 24-х квартирного жилого двух подъездного дома в г.Павлодар, ул.Теплова 1/6

Акт№2
приемки выполненных работ от 17 августа 2020г.
Общестроительные работы/Блоки А,Б/,АР

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / прибыл, тенге	Всего стоимость с НР и П, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Проемы										
1	**Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно- откидных) двухстворчатых** *НР - 90%; СП - 8%*	м2		70							
						2954,23	173,49	206796	12144	123327	85868	121425
						1281,14	81,84	89680	5729		23413	
2	**Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно- откидных) одностворчатых** *НР - 90%; СП - 8%*										
						3532,01	172,75	52980	2591	38651	21354	80281
			м2		15	1501,06	80,73	22516	1211		5947	
3	**С121-090201-0403 2109-0201-0403 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно- откидная створка ГОСТ 30674-99** *СП - 8%*										
						24589,00	--	1106505	--	2022199	--	1195025
			м2		45	--	--	--	--		88520	
4	**С121-090201-0401 2109-0201-0401 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99** *СП - 8%*	м2		1,54							
						17162,00	--	26429	--	26429	--	28544
						--	--	--	--		2114	

5	С121-090201-0203 2109-0201-0203 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99 *СП - 8%*									
			м2	19,26	29776,00 –	– –	573486 –	– –	573486	– 45879	619365
6	Е11-100501-0402 1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м *НР - 90%; СП - 8%*									
			м	75	1764,99 236,89	9,69 4,75	132374 17767	727 356	138235	16311 11895	28932
7	С121-090205-0208 2109-0205-0208 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99 *СП - 8%*									
			м	75	3044,00 –	– –	228300 –	– –	277126	– 18264	246564
8	Е11-150108-1902 1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство *НР - 80%; СП - 8%*									
			м	46	1467,22 452,16	5,47 1,13	67492 20799	252 52	71984	18766 6901	93159
				ОК-5;ОК-6							
9	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) *НР - 90%; СП - 8%*			2508,90 1178,96	172,64 82,83	175623 82527	12085 5798	97630	79493 20409	275525
			м2	70							
10	С121-090201-0605 2109-0201-0605 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно- откидной створкой ГОСТ 30674-99 *СП - 8%*			21923,00 –	– –	1534610 –	– –	1849424	– 122769	1657379
			м2	70							
11	Е11-100501-0402 1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м *НР - 90%; СП - 8%*			1764,99 236,89	9,69 4,75	52950 7107	291 143	89647	6524 4758	64232
			м	30							
12	С121-090205-0208 2109-0205-0208 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99 *СП - 8%*	м	30	3044,00 –	– –	91320 –	– –	179718	– 7306	98626
13	Е11-150108-1902 1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство *НР - 80%; СП - 8%*	м	25	1467,22 452,16	5,47 1,13	36681 11304	137 28	61241	9066 3660	49406

14	Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах *НР - 69%; СП - 8%*	м2	16,5	2633,56 2156,08	50,57 21,20	43454 35575	834 350	7045	24788 5459	73701
15	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах *НР - 69%; СП - 8%*	м2	41,16	2899,56 2317,59	47,90 19,91	119346 95392	1972 819	21983	66386 14859	200590
16	С121-090402-0501 2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 *СП - 8%*	м2	41,16	40518,00 –	– –	1667721 –	– –	1667721	– 133418	1801139
17	С121-090402-0502 2109-0402-0502 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 *СП - 8%*	м2	16,5	44250,00 –	– –	730125 –	– –	730125	– 58410	788535
18	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях *НР - 90%; СП - 8%*	м2	132	1754,74 1123,55	76,59 34,20	231626 148309	10110 4514	93729	137541 29533	398700
19	С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92 *СП - 8%*	м2	29	4458,00 –	– –	129282 –	– –	202215	– 10343	139625
20	С121-090102-0102 2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92 *СП - 8%*	м2	35	5643,00 –	– –	197505 –	– –	387336	– 15800	213305
21	С121-090102-0105 2109-0102-0105 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние СТ РК 943-92 *СП - 8%*	м2	41	5439,00 –	– –	222999 –	– –	299145	– 17840	240839
22	С121-130211-0501 2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная *СП - 8%*	шт.	86	295,00 –	– –	25370 –	– –	25370	– 2030	27400
23	Е11-100501-0301 1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей *НР - 90%; СП - 8%*	м2	26,46	3675,63 1483,32	179,26 84,50	97257 39249	4743 2236	53265	37336 10767	145361
24	С121-090203-0401 2109-0203-0401 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 21-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 *СП - 8%*	м2	26,46	28819,00 –	– –	762551 –	– –	762551	– 61004	823555

Двери металлические внутренние

25	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах *НР - 69%; СП - 8%*	м2	1,89	2899,56 2317,59	47,90 19,91	5480 4380	91 38	1009	3048 682	9211
26	С121-090402-0501 2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 *СП - 8%*	м2	1,89	40518,00 –	– –	76579 –	– –	76579	– 6126	82705
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				8594840	45976	9877170	506481	9503128
							574605	21274	–	728106	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8594840				
	Материалы		Тенге				9877170				
	Всего заработная плата		Тенге					595879			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9877170				
		Накладные расходы	Тенге				506481				
		прибыль	Тенге				728106				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9503128				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								507
		заработная плата	Тенге					595879			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				9503128				

РАЗДЕЛ 2. Перемычки

Электрониши

27	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	6	463,54 170,50	252,51 56,93	2781 1023	1515 342	243	1610 351	4743
28	С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 *СП - 8%*	м3	0,204	67735,00 –	– –	13818 –	– –	13818	– 1105	14923

Блоки А,Б

29	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	110	463,54 170,50	252,51 56,93	50989 18755	27776 6262	13619	29520 6441	86951
30	С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 *СП - 8%*	м3	6,3756	67735,00 –	– –	431851 –	– –	1028217	– 34548	466399
31	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,81774	75582,10 60890,20	6373,66 1363,72	61807 49792	5212 1115	16195	60071 9750	131628

32	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535 2005 *СП - 8%*			268025,00 –	– –	219175 –	– –	521845	– 17534	236709
			т	0,81774							
33	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%, СП - 8%*	м2	24,5322	89,50 44,34	2,41 0,26	2196 1088	59 6	2497	755 236	3187
34	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%, СП - 8%*	м2	24,5322	162,52 51,84	3,41 0,53	3987 1272	84 13	6266	886 390	5263
35	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка *НР - 118%, СП - 8%*	т стальных элементов	0,36012	75582,10 60890,20	6373,66 1363,72	27219 21928	2295 491	2996	26454 4294	57967
36	С121-050104-0302 2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	т	0,36012	346567,00 –	– –	124806 –	– –	124806	– 9984	134790
				ПР12 на отм.10,3							
37	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка *НР - 118%, СП - 8%*	шт. сборных конструкций	3	463,54 170,50	252,51 56,93	1391 512	758 171	122	805 176	2371
38	С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 *СП - 8%*	м3	0,078	67735,00 –	– –	5283 –	– –	5283	– 423	5706
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				945302 94369	37699 8400	1735907 –	120102 85232	1150637
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				945302				
	Материалы		Тенге				1735907				
	Всего заработная плата		Тенге					102769			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1735907				
	Накладные расходы		Тенге				120102				
	прибыль		Тенге				85232				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1150637				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								171
	заработная плата		Тенге					102769			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				1150637				

РАЗДЕЛ 3. Кладка стен

39	Е11-080201-1003 1108-0201-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*			38501,93 6370,56	1983,30 436,92	8316432 1376044	428394 94375	29599976	1367489 774714	10458635
			м3 кладки	216,0004							
40	Е11-260201-0301 1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	30,8946	36099,33 13330,80	1675,95 794,40	1115274 411850	51778 24543	2962031	331658 115755	1562687
41	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	4,99289	68383,32 66157,20	2226,12 714,96	341430 330316	11115 3570	–	310513 52156	704099
42	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	4,99289	19980,58 18703,04	989,54 321,47	99761 93382	4941 1605	1438	86438 14896	201095
43	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-1 (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	3,45278	236183,00 –	– –	815488 –	– –	815488	– 65239	880727
44	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В- 1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	1,54011	271125,00 –	– –	417562 –	– –	417562	-- 33405	450967
	Внутренние стены										
45	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*			36980,16 4607,76	2404,00 529,60	3700656 461105	240572 52998	13631725	478116 334302	4513074
			м3 кладки	100,0714							
46	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,81829	339508,32 66157,20	2226,12 714,96	277816 54136	1822 585	221858	50890 26297	355003
	Силикатный кирпич										
47	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м *НР – 93%; СП - 8%*	м2 перегородок (за вычетом	217,25	5869,35 1584,44	250,01 55,87	1275116 344220	54315 12138	3984469	331412 128522	1735051
	Керамический кирпич										
48	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м *НР – 93%; СП - 8%*	м2 перегородок (за вычетом проемов)	98	3895,38 1584,44	250,01 55,87	383072 155814	24586 5494	921240	150017 42647	575735
			Кладка перегородок на чердаке/Лист 19/								
49	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	м2 перегородок (за вычетом проемов)	14,196	5410,03 1340,68	247,01 54,42	76801 19032	3507 773	129195	18419 7618	102837
	Элементы покрытия рубероидом/Лист 19/										

50	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой** *НР - 92%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	47,523	337,52 79,95	12,47 3,06	16040 3799	593 145	27733	3629 1574	21243
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				16835449	821620	51897227	3128582	21561154
							3249697	196225	–	1597122	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				16835449				
		Материалы	Тенге				51897227				
		Всего заработная плата	Тенге					3445922			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1233050				
		Накладные расходы	Тенге				3128582				
		прибыль	Тенге				1597122				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				21561154				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12076
		заработная плата	Тенге					3445922			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				21561154				

РАЗДЕЛ 4. Полы/Блок А,Б/

ТИП 1

51	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 площади уплотнения	9,02	216,17 72,87	31,67 11,65	1950 657	286 105	1007	717 213	2880
52	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками** *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	0,7216	23262,39 3722,22	7,20 --	16786 2686	5 –	14095	2525 1545	20856
53	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	9,02	4785,40 1303,60	77,10 33,96	43164 11758	695 306	30710	11341 4360	58866

ТИП 2

54	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	69,1	745,28 342,83	28,93 14,07	51499 23690	1999 972	25811	23182 5974	80655
55	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=7	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	69,1	716,39 29,66	34,35 16,29	49503 2050	2374 1126	45079	2985 4199	56686
56	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками** *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	5,528	23262,39 3722,22	7,20 –	128595 20576	40 --	107979	19341 11835	159771

57	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	69,1	4785,40 1303,60	77,10 33,96	330671 90079	5328 2347	235264	86880 33404	450955
	Тип 3										
58	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	123,7908	338,89 308,31	30,58 14,97	41951 38166	3786 1853	–	37618 6366	85935
59	С121-110102-0104 2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110 *СП - 8%*	м3	12,143288	20679,00 –	– –	251111 –	– –	251111	– 20089	271200
60	Е11-110101-0501 1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	64,8428	2136,54 1967,88	81,75 57,71	138539 127603	5301 3742	25616	123464 20960	282964
61	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	64,8428	745,28 342,83	28,93 14,07	48326 22230	1876 912	110093	21754 5606	75686
62	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	64,8428	409,37 16,95	19,63 9,31	26545 1099	1273 604	109877	1601 2252	30397
63	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	64,8428	2751,02 401,86	21,21 10,50	178384 26058	1375 681	686140	25134 16281	219800
64	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 *НР - 94%; СП - 8%*	м плинтусов	65,34	329,46 121,28	0,82 0,40	21527 7924	54 26	61732	7474 2320	31320
	Тип 4										
65	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	22,9	338,89 308,31	30,58 14,97	7761 7060	700 343	–	6959 1178	8938
66	С121-110102-0104 2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110 *СП - 8%*	м3	0,94348	20679,00 –	– –	19510 –	– –	19510	– 1561	21071
67	Е11-110101-0501 1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	22,9	2136,54 1967,88	81,75 57,71	48927 45064	1872 1322	1991	43603 7402	99932

68	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	22,9	745,28 342,83	28,93 14,07	17067 7851	662 322	8553	7683 1980	26730
69	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	22,9	1618,54 671,01	84,93 12,13	37065 15366	1945 278	19754	14705 4142	55911
70	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	22,9	4785,40 1303,60	77,10 33,96	109586 29852	1766 778	77967	28792 11070	149448
71	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м плинтусов	24,503	1520,05 307,74	1,63 0,79	37246 7541	40 19	29665	7106 3548	47900
	Тип 5										
72	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	22,9	745,28 342,83	28,93 14,07	17067 7851	662 322	8553	7683 1980	26730
73	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=3	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	22,9	307,03 12,71	14,72 6,98	7031 291	337 160	6403	424 596	8051
74	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	22,9	4785,40 1303,60	77,10 33,96	109586 29852	1766 778	77967	28792 11070	149448
75	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м плинтусов	24,503	1520,05 307,74	1,63 0,79	37246 7541	40 19	29665	7106 3548	47900
	Тип 3										
76	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	129,6856	338,89 308,31	30,58 14,97	43949 39983	3966 1941	–	39409 6669	90027
77	С121-110102-0104 2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110 *СП - 8%*	м3	24,2865	20679,00 –	– –	502221 –	– –	502222	– 40178	542398
78	Е11-110101-0501 1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	129,6856	2136,54 1967,88	81,75 57,71	277078 255206	10602 7484	51232	246928 41921	565927

79	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	129,6856	745,28 342,83	28,93 14,07	96652 44460	3752 1825	220185	43508 11213	151373
80	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	129,6856	409,37 16,95	19,63 9,31	53089 2198	2546 1207	219752	3201 4503	60794
81	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	129,6856	2751,02 401,86	21,21 10,50	356768 52115	2751 1362	1372280	50269 32563	439599
82	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 *НР - 94%; СП - 8%*	м плинтусов	130,9836	329,46 121,28	0,82 0,40	43154 15886	107 52	123465	14982 4651	62787
	Тип 5										
83	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	61,3	745,28 342,83	28,93 14,07	45686 21015	1773 862	30868	20565 5300	71551
84	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=3	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	61,3	307,03 12,71	14,72 6,98	18821 779	902 428	23106	1135 1596	21552
85	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	61,3	4785,40 1303,60	77,10 33,96	293345 79911	4726 2082	281363	77073 29633	400051
86	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м плинтусов	68,2	1520,05 307,74	1,63 0,79	103667 20988	111 54	107054	19779 9876	133322
	Тип 6										
87	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	25	745,28 342,83	28,93 14,07	18632 8571	723 352	17107	8387 2162	29181
88	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	25	204,68 8,47	9,81 4,65	5117 212	245 116	8537	308 434	5859
89	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	25	1618,54 671,01	84,93 12,13	40464 16775	2123 303	39507	16054 4521	61039

90	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	25	4785,40 1303,60	77,10 33,96	119635 32590	1928 849	155935	31433 12085	163153
91	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м плинтусов	49,006	1520,05 307,74	1,63 0,79	74492 15081	80 39	59331	14213 7096	95801
92	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	81,7696	2421,46 271,94	150,49 50,61	198002 22236	12306 4138	742999	24792 17824	240618
93	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	29,7344	23262,39 3722,22	7,20 –	691693 110678	214 –	580801	104037 63658	859389
94	Е11-110101-0501 1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	81,7696	2136,54 1967,88	81,75 57,71	174704 160913	6685 4719	32302	155694 26432	356830
95	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	81,7696	1126,94 347,64	95,84 35,81	92149 28426	7837 2928	254025	29473 9730	131353
96	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	81,7696	-229,06 -20,03	-8,49 -4,21	-18730 -1638	-694 -344	-74533	-8469 -7488	-34687
97	Е11-110101-1508 1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	81,7696	149,46 130,40	3,59 1,24	12221 10663	294 101	5749	10118 1787	24127
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				4739772 1972115	97117 47514	6737829 –	1383414 509825	6873317
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4739772				
	Материалы		Тенге				6737829				
	Всего заработная плата		Тенге					2019629			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				772843				
	Накладные расходы		Тенге				4387343				
	прибыль		Тенге				1276055				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6873317				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								3728
	заработная плата		Тенге					2019629			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				6873317				

РАЗДЕЛ 5. Отделка помещении

				Потолок							
98	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой	980	1228,45 791,14	7,33 2,38	1203881 775317	7183 2332	468059	622120 146080	1972081
99	Е11-150405-0102 1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	980	312,73 184,03	2,67 1,30	306475 180349	2617 1274	137187	145299 36142	487916
				СТЕНЫ							
100	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	1101,618	1166,50 791,05	73,01 58,95	1285037 871435	80429 64940	793281	749100 162731	2196869
101	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	1101,618	1111,02 681,25	7,33 2,38	1223920 750477	8075 2622	1108010	602479 146112	1972511
102	Е11-150405-0101 1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	1101,618	282,26 164,91	2,39 1,17	310943 181668	2633 1289	301517	146365 36585	493893
103	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	136,02	1166,50 791,05	73,01 58,95	158667 107599	9931 8018	41138	92494 20093	271254
104	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону *НР - 80%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	136,02	3315,54 1457,75	34,08 16,57	450980 198283	4636 2254	248062	160430 48913	660322
		ОТКОСЫ									
105	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	69,3336	3131,23 2255,40	44,72 22,82	217099 156375	3101 1582	137199	126366 27477	370942
106	Е11-150203-0701 1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	69,3336	2529,87 1955,95	21,03 6,72	175405 135613	1458 466	91272	108863 22741	307010

107	Е11-150405-0101 1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	69,3336	282,26 164,91	2,39 1,17	19570 11434	166 81	18978	9212 2303	31085
108	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	20,7816	3131,23 2255,40	44,72 22,82	65072 46871	929 474	41123	37876 8236	111184
109	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону *НР - 80%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	20,7816	3315,54 1457,75	34,08 16,57	68902 30294	708 344	90238	24511 7473	100886
				Электрощитовая							
	Потолок										
110	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	15,12	1228,45 791,14	7,33 2,38	18574 11962	111 36	6501	9598 2254	30426
111	Е11-150405-0102 1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	15,12	312,73 184,03	2,67 1,30	4728 2783	40 20	1905	2242 558	7528
	Стены										
112	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	50,24	1166,50 791,05	73,01 58,95	58605 39742	3668 2962	15195	34163 7421	100190
113	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	50,24	808,09 569,56	3,21 1,57	40598 28615	161 79	11824	22955 5084	68638
	Откосы										
114	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,32	1166,50 791,05	73,01 58,95	5039 3417	315 255	1307	2938 638	8615

115	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	4,32	808,09 569,56	3,21 1,57	3491 2460	14 7	1017	1974 437	5902
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				5834088	126175	3513813	2898984	9197250
							3534695	89035	–	681278	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5834088				
	Материалы		Тенге				3513813				
	Всего заработная плата		Тенге					3623730			
		Накладные расходы	Тенге				2898984				
		прибыль	Тенге				681278				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9197250				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5486
		заработная плата	Тенге					3623730			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				9197250				

РАЗДЕЛ 6. Крыльцо

116	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом *НР - 92%; СП - 8%*	м3 утеплителя	0,9	14737,51 2512,17	1719,34 450,16	13264 2261	1547 405	9456	2453 1257	16974
117	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 стяжки	8,9	695,87 225,26	102,00 25,69	6193 2005	908 229	3280	2055 660	8908
118	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 *НР - 92%; СП - 8%*	м2 стяжки	8,9	314,73 12,51	22,63 5,96	2801 111	201 53	2489	151 236	3189
119	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,228	97544,94 23249,20	1416,50 574,93	22240 5301	323 131	16616	4889 2170	29299
120	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,33	91923,18 24075,00	1036,80 476,64	30335 7945	342 157	22048	7292 3010	40637

121	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,558	8831,59 881,40	57,51 25,34	4928 492	32 14	4404	455 431	5814
122	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м2 обработанной поверхности	8,9	307,54 33,41	2,67 1,18	2737 297	24 11	2416	277 241	3255
123	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	26,4	786,05 676,73	21,28 7,89	20752 17866	562 208	2324	16628 2990	40370
124	С121-100103-0109 2110-0103-0109 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012 *СП - 8%*	м2	30,36	2413,00 –	– –	73259 –	– –	73259	– 5861	79119
125	Е11-100104-0206 1110-0104-0206 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка сталью кровельной оцинкованной по дереву *НР - 90%; СП - 8%*	м2 потолков	11,6	1722,57 253,23	2,99 1,46	19982 2937	35 17	17009	2659 1811	24452
126	Е11-100104-0206 1110-0104-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Подшивка сталью кровельной оцинкованной по дереву *НР - 90%; СП - 8%*	м2 потолков	16	1722,57 253,23	2,99 1,46	27561 4052	48 23	23461	3668 2498	33727
127	Е11-120101-2003 1112-0101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м планки	8	929,68 328,59	11,59 2,93	7437 2629	93 23	4715	2440 790	10668
128	С121-100102-0111 2110-0102-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	м	8	1101,00 –	– –	8808 –	– –	8808	– 705	9513
129	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	6,4	3092,85 1076,98	13,93 3,57	19794 6893	89 23	12812	6362 2093	28249
130	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,3321	30779,34 16243,20	10185,89 2946,56	10222 5394	3383 979	1445	4397 1170	15789

131	С121-050204-0703 2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 *СП - 8%*	т	0,3321	425928,00 –	– –	141451 –	– –	141451	– 11316	152767
132	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,04	46650,57 17628,00	1820,73 418,02	1866 705	73 17	1088	657 202	2725
133	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,00504	575209,64 338997,00	2249,64 962,63	2899 1709	11 5	1179	1559 357	4815
				Б2							
134	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,1476	30779,34 16243,20	10185,89 2946,56	4543 2397	1503 435	643	1954 520	7017
135	С121-050204-0703 2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 *СП - 8%*	т	0,1476	425928,00 –	– –	62867 –	– –	62867	– 5029	67896
				Ст1/3шт/							
136	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,00978	524898,62 7026,60	12552,35 3483,23	5134 69	123 34	4942	71 416	5621
137	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,003	91923,18 24075,00	1036,80 476,64	276 72	3 1	201	66 27	369
138	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,003	8831,59 881,40	57,51 25,34	26 3	– –	23	3 2	31
				Ст2/6шт/							
139	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,01392	524898,62 7026,60	12552,35 3483,23	7307 98	175 48	7034	101 593	8000

140	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,006	91923,18 24075,00	1036,80 476,64	552 144	6 3	402	133 55	739
141	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,006	8831,59 881,40	57,51 25,34	53 5	– –	48	3 5	61
142	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,01368	524898,62 7026,60	12552,35 3483,23	7181 96	172 48	6913	99 582	7862
143	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,002	91923,18 24075,00	1036,80 476,64	184 48	2 1	134	44 18	246
144	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,002	8831,59 881,40	57,51 25,34	18 2	– –	16	2 2	21
145	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90 *СП - 8%*	шт.	8	29,00 –	– –	232 –	– –	232	– 19	251
				Ст4/4шт/							
146	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,0236	524898,62 7026,60	12552,35 3483,23	12388 166	296 82	11926	171 1005	13563
147	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,004	91923,18 24075,00	1036,80 476,64	368 96	4 2	268	88 36	493
148	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,004	8831,59 881,40	57,51 25,34	35 4	– –	31	4 3	42

149	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90 *СП - 8%*	шт.	16	29,00 –	– –	464 –	– –	464	– 37	501
				Ст5/6шт/							
150	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,00456	524898,62 7026,60	12552,35 3483,23	2394 32	57 16	2305	33 194	2621
151	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,006	91923,18 24075,00	1036,80 476,64	552 144	6 3	402	133 55	739
152	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,006	8831,59 881,40	57,51 25,34	53 5	– –	48	5 5	62
153	Е11-070504-0105 1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	2	4411,55 2192,40	972,80 214,49	8823 4385	1946 429	2492	5680 1160	15664
154	С121-040108-9907 2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 *СП - 8%*	м2	9	7003,00 –	– –	63027 –	– –	63027	-- 5042	68069
				МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1(=1шт)							
155	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,26	35104,65 9277,30	2624,98 558,97	9127 2412	682 145	6033	2327 916	12371
156	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,04134	19980,58 18703,04	989,54 321,47	826 773	41 13	12	716 123	1665
157	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,04134	251794,00 –	– –	10409 –	– –	10409	– 833	11242

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**593570**	**12688**	**529132**	**67575**	**667518**	
					66248	**3556**	**–**	**54475**		
	Стоимость общестроительных работ	Тенге			593570					
	Материалы	Тенге			529132					
	Всего заработная плата	Тенге				69804				
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге			529132					
	Накладные расходы	Тенге			67575					
	прибыль	Тенге			54475					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге			667518					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								58
	заработная плата	Тенге				69804				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			667518					

РАЗДЕЛ 7. Кладочная сетка /Лист 24/

СС1

158	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки** *НР - 93%; СП - 8%*	**т металлических изделий**	**0,051648**	**339508,32** **66157,20**	**2226,12** **714,96**	**17535** **3417**	**115** **37**	**14003**	**3212** **1660**	**22407**
159	**Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** *НР - 91%; СП - 8%*			**19980,58** **18703,04**	**989,54** **321,47**	**1032** **966**	**51** **17**	**15**	**894** **154**	**2080**
160	**С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80** *СП – 8%*	**т** **т**	**0,051648** **0,051648**	**242664,00** **–**	**–** **–**	**12533** **–**	**–** **–**	**12533**	**–** **1003**	**13536**

СС2

161	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки** *НР - 93%; СП - 8%*	**т металлических изделий**	**0,022**	**339508,32** **66157,20**	**2226,12** **714,96**	**7469** **1455**	**49** **16**	**5965**	**1368** **707**	**9544**
162	**Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**	**0,022**	**19980,58** **18703,04**	**989,54** **321,47**	**440** **411**	**22** **7**	**7**	**381** **66**	**886**
163	**С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80** *СП - 8%*	**т**	**0,022**	**242664,00** **–**	**–** **–**	**5339** **–**	**–** **–**	**5339**	**–** **427**	**5766**

СС3

164	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,15694	339508,32 66157,20	2226,12 714,96	53282 10383	349 112	42550	9760 5043	68086
165	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,15694	19980,58 18703,04	989,54 321,47	3136 2935	155 50	46	2717 468	6321
166	С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 *СП - 8%*	т	0,15694	242664,00 –	– –	38084 –	– –	38084	– 3047	41130
				СС4							
167	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,09152	339508,32 66157,20	2226,12 714,96	31072 6055	204 65	24813	5692 2941	39705
168	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,09152	19980,58 18703,04	989,54 321,47	1829 1712	91 29	26	1584 273	3686
169	С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 *СП - 8%*	т	0,09152	242664,00 –	– –	22209 –	– –	22209	– 1777	23985
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге				193958 27334	1036 280	165590 –	25609 17565	237132
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				193958				
	Материалы		Тенге				165590				
	Всего заработная плата		Тенге					27614			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				165590				
	Накладные расходы		Тенге				25609				
	прибыль		Тенге				17565				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				237132				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								24
	заработная плата		Тенге					27614			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге				237132				

РАЗДЕЛ 8. Устройство кровли

170	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 стяжки	169,932	695,87 225,26	102,00 25,69	118251 38279	17333 4366	149137	39233 12599	170082

171	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой *НР - 92%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	169,932	337,52 79,95	12,47 3,06	57355 13586	2119 520	118677	12978 5627	75960
172	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой *НР - 92%; СП - 8%*	м2 утепляемого покрытия	169,932	911,93 525,51	52,05 12,12	154966 89301	8845 2060	135288	84052 19121	258139
173	С121-110102-0108 2111-0102-0108 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 200 *СП - 8%*	м3	31,668	37245,00 –	– –	1179475 –	– –	2793853	– 94358	1273833
174	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 стяжки	169,932	695,87 225,26	102,00 25,69	118251 38279	17333 4366	149137	39233 12599	170082
175	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 *НР - 92%; СП - 8%*	м2 стяжки	169,932	314,73 12,51	22,63 5,96	53483 2126	3846 1013	113124	2888 4510	60880
176	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	5,88365	96474,46 23249,20	1416,50 574,93	567622 136790	8334 3383	422498	126156 55502	749280
177	С121-050307-1013 2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543 98 *СП - 8%*	кг	45,36	70,00 –	– –	3175 –	– –	3175	– 254	3429
178	С121-100401-0601 2110-0401-0601 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350 ГОСТ 10923-93 *СП - 8%*	м2	47,3	134,00 –	– –	6338 –	– –	6338	– 507	6845
179	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	27,17864	91923,18 24075,00	1036,80 476,64	2498347 654326	28179 12954	1815842	600552 247912	3346811
180	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	33,06229	8831,59 881,40	57,51 25,34	291993 29141	1901 838	260950	26981 25518	344491
181	С121-130201-0315 2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87 *СП - 8%*	кг	8,0834	187,00 –	– –	1512 –	– –	1512	– 121	1633

182	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м2 обработанной поверхности	244	307,54 33,41	2,67 1,18	74917 8139	650 287	157449	7584 6600	89100
183	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	244	2940,95 1932,30	99,38 27,46	716415 470708	24209 6689	527372	439206 92450	1248071
184	С121-100101-0302 2110-0101-0302 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011 *СП - 8%*	м2	397,7176	1980,00 –	– –	787481 –	– –	1270130	– 62998	850479
185	С121-100102-0301 2110-0102-0301 РСНБ РК 2015	Заглушка конька плоского простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	шт.	2	501,00 –	– –	1002 –	– –	4509	– 80	1082
186	С121-100102-0106 2110-0102-0106 РСНБ РК 2015	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	м	40	967,00 –	– –	38680 –	– –	77360	– 3094	41774
187	С121-100102-0107 2110-0102-0107 РСНБ РК 2015	Планка внутреннего угла сложная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	м	40	949,00 –	– –	37960 –	– –	75920	– 3037	40997
188	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой *НР - 92%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	418	92,42 79,95	12,47 3,06	38595 33387	5207 1278	–	31892 5639	76125
189	С121-130810-0102 2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354- 82 *СП - 8%*	т	0,1276	395049,00 –	– –	50408 –	– –	50408	– 4033	54441
190	Е11-120101-2003 1112-0101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м планки	61	929,68 328,59	11,59 2,93	56618 20011	706 178	85476	18574 6015	81207
191	С121-100102-0112 2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	м	61	1229,00 –	– –	178205 –	– –	178205	– 14256	192461
192	С121-100102-0101 2110-0102-0101 РСНБ РК 2015	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	м	15	2369,00 –	– –	35535 –	– –	35535	– 2843	38378
193	С121-100102-0102 2110-0102-0102 РСНБ РК 2015	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	м	15	1102,00 –	– –	16530 –	– –	16530	– 1322	17852
194	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,5	46650,57 17628,00	1820,73 418,02	23325 8814	910 209	21761	8211 2523	34059

195	Е11-070107-0101 1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,011	492269,46 242420,00	11443,58 1416,68	5415 2667	126 16	2622	3165 686	9266
196	Е11-100104-0206 1110-0104-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Потолки. Подшивка сталью кровельной оцинкованной по дереву *НР - 90%; СП - 8%*	м2 потолков	12	1722,57 253,23	2,99 1,46	20671 3039	36 18	115679	2751 1874	25295
197	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,2	572776,45 37049,80	25783,30 8331,98	114555 7410	5157 1666	289648	6263 9665	130483
198	С121-100102-0114 2110-0102-0114 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	м	64	1101,00 –	– –	70464 –	– –	70464	– 5637	76101
		Ограждение кровли									
199	Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами *НР - 92%; СП - 8%*	м ограждения	49	1593,15 69,21	23,27 6,32	77618 3372	1134 308	174078	3385 6480	87484
		Жалюзийная решетка									
200	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,04836	556610,02 51632,80	2492,92 478,48	26918 2497	121 23	24300	1739 2293	30949
201	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,008	23801,54 1251,45	1092,54 240,04	190 10	9 2	171	11 16	217
202	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	1,40244	81,26 25,92	1,70 0,26	114 36	2 –	76	34 12	160
203	Е11-200701-0208 1120-0701-0208 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами *НР - 98%; СП - 8%*	зонт	2	13589,36 3744,22	217,90 61,56	27179 7488	436 123	86645	7459 2771	37409
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге				7449561 1572187	126592 40296	9232357 –	1467049 712952	9624858
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7449561				
	Материалы		Тенге				9232357				
	Всего заработная плата		Тенге					1612483			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9232357				

		Накладные расходы	Тенге				1467049				
		прибыль	Тенге				712952				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				9624858				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		заработная плата	Тенге					1612483			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				9624858				

РАЗДЕЛ 9. Пандус и крыльцо

Подпорные стены

204	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем *НР - 94%; СП - 8%*	м2 площади уплотнения	25	216,17 72,87	31,67 11,65	5404 1822	792 291	4912	1986 591	7982
205	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	3,1	33299,64 10356,48	2505,70 565,20	103229 32105	7768 1752	127530	30810 10723	144762
206	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	33	870,31 276,45	19,70 2,65	28720 9123	650 87	18947	8566 2983	40269

Покрытие

207	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем *НР - 94%; СП - 8%*	м2 площади уплотнения	14,4	216,17 72,87	31,67 11,65	3113 1049	456 168	1608	1144 341	4597
208	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	14,4	1093,74 347,64	95,84 35,81	15750 5006	1380 516	9364	5190 1675	22615
209	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=24	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	14,4	2615,86 240,36	101,91 50,52	37668 3461	1468 727	32739	3937 3328	44934
210	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,07702	15032,20 13606,80	1394,04 593,84	1158 1048	107 46	3	995 172	2325
211	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,07702	19980,58 18703,04	989,54 321,47	1539 1441	76 25	22	1333 230	3102

212	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,07702	229820,00 –	– –	17701 –	– –	17701	– 1416	19117
213	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	14,4	4765,67 1221,12	73,89 33,96	68626 17584	1064 489	49978	16989 6849	92464
214	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,09128	74880,45 37049,80	25783,30 8331,98	6835 3382	2353 761	1100	2858 775	10469
215	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 *СП - 8%*	т	0,09128	581946,00 –	– –	53120 –	– –	53120	– 4250	57370
216	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,03064	74880,45 37049,80	25783,30 8331,98	2294 1135	790 255	369	959 260	3514
217	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 *СП - 8%*	т	0,03064	581946,00 –	– –	17831 –	– –	17831	– 1426	19257
218	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	3,53568	162,52 51,84	3,41 0,53	575 183	12 2	380	128 56	759
219	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,01638	897038,12 240966,00	1317,12 561,69	14693 3947	22 9	10724	3600 1463	19757
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге				378256 81286	16938 5128	346328 –	78497 36540	493293
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				378256				
	Материалы		Тенге				346328				
	Всего заработная плата		Тенге					86414			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				346328				

		Накладные расходы	Тенге				78497				
		прибыль	Тенге				36540				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				493293				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								101
		заработная плата	Тенге					86414			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				493293				

РАЗДЕЛ 10. Наружные отделочные работы

220	**Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню** *НР - 80%; СП - 8%*	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**10,1**	**1203,14**	**30,77**	**12152**	**311**	**9692**	**6751**	**20415**
					808,96	**26,59**	**8170**	**269**		**1512**	
221	**Е11-150402-0203 1115-0402-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная** *НР - 80%; СП - 8%*	**м2 окрашиваемой поверхности**		**210,49**	**1,42**	**2126**	**14**	**2619**	**901**	**3269**
					110,88	**0,66**	**1120**	**7**		**242**	
				10,1							
			ОТМОСТКА								
222	**Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем** *НР - 94%; СП - 8%*	**м2 площади уплотнения**		**216,17**	**31,67**	**3372**	**494**	**5123**	**1239**	**4981**
				15,6	**72,87**	**11,65**	**1137**	**182**		**369**	
223	**Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками** *НР - 94%; СП - 8%*	**м3 подстилающего слоя**	**2,2**	**23714,26**	**7,20**	**52171**	**16**	**133499**	**7698**	**64658**
					3722,22	**--**	**8189**	**--**		**4790**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**69821**	**835**	**150933**	**16589**	**93324**
							18616	**457**	**--**	**6913**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				150933				
		Материалы	Тенге				150933				
		Всего заработная плата	Тенге					19073			
		Накладные расходы	Тенге				16589				
		прибыль	Тенге				6913				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				93324				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47
		заработная плата	Тенге					19073			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				93324				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								59401610
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

- Зарплата рабочих строителей	Тенге	11191152				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге		1286675			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге		412166			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге			84186286		
- Накладные расходы	Тенге				9692882	
- прибыль	Тенге				4430008	
- НДС 12%	Тенге	7128193,23				
ИТОГО с НДС 12%	Тенге	66529803,48				

Заказчик физическое лицо
Мүбәрак А. С. _____

Подрядчик ТОО "РЕАЛ-1"
Мүбәрак А. С. _____

Заказчик - физическое лицо Мұбәрак Арман Сағидолла ұлы

Подрядчика - ТОО "РЕАЛ-1"

Наименование объекта - Строительство четырехэтажного 24-х квартирного жилого двух подъездного дома в г.Павлодар, ул.Теплова 1/6

Акт№3

приемки выполненных работ от 17 августа 2020г. Водоснабжение холодное и горячее.Внутренняя канализация

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / прибыл, тенге	Всего стоимость с НР и П, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Холодное водоснабжение										
1	**Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб** *НР - 98%; СП - 8%*	**м трубопровода**		**34**	**1411,90** **1384,90**	**14,74** **0,10**	**48005** **47087**	**501** **3**	**736**	**46148** **7532**	**101685**
2	**С123-010501-1801 2301-0501-1801 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 20х3,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**		**29**	**134,00**	**--**	**3886**	**--**	**7960**	**--**	**4197**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**311**	
3	**Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб** *НР - 98%; СП - 8%*	**м трубопровода**		**13**	**1523,92** **1494,93**	**17,69** **0,16**	**19811** **19434**	**230** **2**	**147**	**19047** **3109**	**41967**
4	**С123-010501-1802 2301-0501-1802 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 25х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001** *СП - 8%*	**м**		**12,87**	**206,00** **--**	**--** **--**	**2651** **--**	**--** **--**	**2651**	**--** **212**	**2863**
5	**Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб** *НР - 98%; СП - 8%*	**м трубопровода**		**45**	**1664,34** **1631,17**	**20,89** **0,26**	**74895** **73403**	**940** **12**	**552**	**71946** **11747**	**158589**

6	С123-010501-1803 2301-0501-1803 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 32x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	24	338,00 --	- --	8112 --	- --	15058	- 649	8761
7	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	86	86,69 83,92	1,09 --	10229 9902	129 --	198	9704 1595	21528
8	С123-040802-0101 2304-0802-0101 РСНБ РК 2015	Вентиль 20 мм ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	20	987,00 --	- --	19740 --	- --	71064	- 1579	21319
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ В1/квартирный/ =24шт									
9	Е11-160901-0201 1116-0901-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	узел	24	15526,37 7216,81	283,86 71,87	372633 173203	6813 1725	192617	171430 43525	587588
10	С123-030301-0401 2303-0301-0401 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды одноструйные (квартирные) модели Residia-jet, DN 15, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 90°С, типа Sensus *СП - 8%*	шт.	24	7002,00 --	- --	168048 --	- --	168048	- 13444	181492
11	С123-041001-2801 2304-1001-2801 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 33423-2015 *СП - 8%*	шт.	24	3104,00 --	- --	74496 --	- --	74496	- 5960	80456
12	С123-041013-1801 2304-1013-1801 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 20, DN 15, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 *СП - 8%*	шт.	24	948,00 --	- --	22752 --	- --	22752	- 1820	24572
13	С123-040802-0101 2304-0802-0101 РСНБ РК 2015	Вентиль 20 мм ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	48	987,00 --	- --	47376 --	- --	47376	- 3790	51166
14	С123-020301-0303 2302-0301-0303 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 20x1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	48	123,00 --	- --	5904 --	- --	5904	- 472	6376
15	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	6	1632,31 446,19	20,64 8,21	9794 2677	124 49	6993	2672 997	13463

16	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	24	1789,55 446,19	20,64 8,21	42949 10709	495 197	31745	10687 4291		57928
17	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	8	2091,87 446,19	20,64 8,21	16735 3570	165 66	13000	3562 1624		21921
18	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	15	2349,43 446,19	20,64 8,21	35241 6693	310 123	28238	6680 3354		45275
19	Е11-160301-0205 1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	28	2949,24 446,19	20,64 8,21	82579 12493	578 230	69508	12469 7604		102651
20	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	60	86,69 83,92	1,09 --	7022 6797	89 --	136	6661 1095		14778
21	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex *НР - 76%; СП - 8%*	м трубопровода	60	624,20 290,13	68,05 33,10	37452 17408	4083 1986	21548	14739 4175		56367
22	С121-110403-0205 2111-0403-0205 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	6,6	165,00 –	– –	1089 –	– –	1089	– 87		1176
23	С121-110403-0207 2111-0403-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	26,4	181,00 –	– –	4778 --	-- --	4778	– 382		5161

24	С121-110403-0209 2111-0403-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	8,8	234,00 –	– –	2059 –	– –	2059	– 165	2224
25	С121-110403-0212 2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	16,5	286,00 –	– –	4719 –	– –	4719	– 378	5097
26	С121-110403-0214 2111-0403-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	30,8	319,00 –	– –	9825 –	– –	9825	– 786	10611
27	Е11-160401-0209 1116-0401-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка/Футляр/ *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	2	16122,33 2581,92	221,14 57,63	32245 5164	442 115	26639	5174 2993	40412
28	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	1,71444	565,68 432,84	1,03 0,51	970 742	2 1	226	594 125	1689
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ В1(Общий)									
29	Е11-160901-0201 1116-0901-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	узел	1	15526,37 7216,81	283,86 71,87	15526 7217	284 72	8025	7143 1814	24483
30	С123-030301-0212 2303-0301-0212 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 32 *СП - 8%*	шт.	1	28142,00 –	– –	28142 –	– –	28142	– 2251	30393
31	С123-030302-0101 2303-0302-0101 РСНБ РК 2015	Радиомодуль модели Cyble RF *СП - 8%*	шт.	1	40350,00 –	– –	40350 –	– –	40350	– 3228	43578

32	С123-041013-1805 2304-1013-1805 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1 1/2", Т до +120°С, PN 20, DN 40, типа Arco CT РК ГОСТ Р 50553- 2010 *СП - 8%*	шт.	1	5546,00 –	– –	5546 –	– –	5546	– 444	5990
33	С123-051501-0102 2305-1501-0102 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100 *СП - 8%*	комплект	1	2179,00 –	– –	2179 –	– –	2179	– 174	2353
34	С123-040501-0101 2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	1	804,00 –	– –	804 –	– –	804	– 64	868
35	С123-040702-0105 2304-0702-0105 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 40 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	3	5044,00 –	– –	15132 –	– –	15132	– 1211	16343
36	С123-020101-1004 2302-0101-1004 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 40 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) *СП - 8%*	шт.	2	268,00 –	– –	536 –	– –	536	– 43	579
37	Е11-160501-0206 1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	20	2161,14 1590,88	558,08 154,18	43223 31818	11162 3084	243	34203 6194	83620
38	С123-010501-1901 2301-0501-1901 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 27,6 - 63х2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	18,92	343,00 –	– –	6490 –	– –	6490	– 519	7009
39	Е11-160501-0205 1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	6	2004,13 1952,90	28,46 0,58	12025 11717	171 3	137	11486 1881	25392
40	С123-010501-1006 2301-0501-1006 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 50х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	5,676	277,00 –	– –	1572 –	– –	1572	– 126	1698
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				1337520 440033	26517 7668	939218 --	434346 141749	1913616
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1337520				
	Материалы		Тенге				939218				
	Всего заработная плата		Тенге					447701			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				939218				
	Накладные расходы		Тенге				434346				
	прибыль		Тенге				141749				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1913616				

	Нормативная трудоемкость		чел.-ч									20
	заработная плата		Тенге					447701				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				1913616					

РАЗДЕЛ 2. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

41	Е11-160501-0402 1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	54	1172,51 1156,65	2,45 0,19	63316 62459	132 10	1008	61220 9963		134498
42	С123-010602-0102 2301-0602-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-20x4,1 PN 25 армированные *СП - 8%*	м	57	170,00 –	– –	9690 –	– –	12623	– 775		10465
43	Е11-160501-0403 1116-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	26	1167,96 1154,53	2,02 0,29	30367 30018	53 8	296	29425 4783		64575
44	С123-010602-0202 2301-0602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные *СП - 8%*	м	25,74	150,00 –	– –	3861 –	– –	3861	– 309		4170
45	Е11-160501-0404 1116-0501-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	90	1136,42 1119,84	4,16 0,45	102278 100786	374 41	1117	98810 16087		217174
46	С123-010602-0203 2301-0602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные *СП - 8%*	м	89,1	220,00 –	– –	19602 –	– –	19602	– 1568		21170
47	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	191	86,69 83,92	1,09 –	16558 16028	209 –	321	15707 2581		34847
48	С123-040802-0101 2304-0802-0101 РСНБ РК 2015	Вентиль 20 мм ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	54	987,00 –	– –	53298 –	– –	53298	– 4264		57562

49	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	36	959,80 926,80	0,12 –	34553 33365	4 –	1184	32698 5380	72631
50	С123-030102-3320 2303-0102-3320 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96 *СП - 8%*	шт.	18	2626,00 –	– –	47268 –	– –	47268	– 3781	51049
51	С123-030102-3328 2303-0102-3328 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96 *СП - 8%*	шт.	18	8702,00 –	– –	156636 –	– –	156636	– 12531	169167
52	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	18	959,80 926,80	0,12 –	17276 16682	2 –	592	16348 2690	36314
53	С123-030102-3323 2303-0102-3323 РСНБ РК 2015	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком ГОСТ 25809-96 *СП - 8%*	шт.	18	8703,00 –	– –	156654 –	– –	156654	– 12532	169186
54	Е11-170201-0101 1117-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	18	8053,23 807,64	27,46 13,24	144958 14538	494 238	129926	14480 12755	172194
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ Т3									
55	Е11-160901-0201 1116-0901-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	узел	24	15526,37 7216,81	283,86 71,87	372633 173203	6813 1725	192617	171430 43525	587588
56	С123-030301-0401 2303-0301-0401 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды одноструйные (квартирные) модели Residia-jet, DN 15, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 90°С, типа Sensus *СП - 8%*	шт.	24	7002,00 –	– –	168048 –	– –	168048	– 13444	181492
57	С123-041001-2801 2304-1001-2801 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 33423-2015 *СП - 8%*	шт.	24	3104,00 –	– –	74496 –	– –	74496	– 5960	80456
58	С123-041013-1801 2304-1013-1801 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 20, DN 15, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 *СП - 8%*	шт.	24	948,00 –	– –	22752 –	– –	22752	– 1820	24572

59	С123-020301-0303 2302-0301-0303 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 20x1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	48	123,00 –	– –	5904 –	– –	5904	– 472	6376
60	С123-040802-0101 2304-0802-0101 РСНБ РК 2015	Вентиль 20 мм ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	48	987,00 –	– –	47376 –	– –	47376	– 3790	51166
61	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	12	1632,31 446,19	20,64 8,21	19588 5354	248 99	13986	5344 1995	26926
62	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	40	1789,55 446,19	20,64 8,21	71582 17848	826 328	79364	17812 7152	96546
63	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	20	2091,87 446,19	20,64 8,21	41837 8924	413 164	32500	8906 4059	54803
64	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	16	2349,43 446,19	20,64 8,21	37591 7139	330 131	30122	7125 3577	48293
65	Е11-160301-0205 1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	5	2949,24 446,19	20,64 8,21	14746 2231	103 41	12412	2227 1358	18331
66	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	113	86,69 83,92	1,09 –	9796 9483	124 –	189	9293 1527	20616
67	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex *НР - 76%; СП - 8%*	м трубопровода	81	624,20 290,13	68,05 33,10	50560 23501	5512 2681	21548	25658 6097	82316

68	С121-110403-0205 2111-0403-0205 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	13,2	165,00 –	– –	2178 –	– –	2178	– 174	2352
69	С121-110403-0207 2111-0403-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	66	181,00 –	– –	11946 –	– –	11946	– 956	12902
70	С121-110403-0209 2111-0403-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	22	234,00 –	– –	5148 –	– –	5148	– 412	5560
71	С121-110403-0212 2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	17,6	286,00 –	– –	5034 –	– –	5034	– 403	5436
72	С121-110403-0214 2111-0403-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	5,5	319,00 –	– –	1755 –	– –	1755	– 140	1895
73	С123-040702-0102 2304-0702-0102 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 1563р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 20 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	16	1568,00 –	– –	25088 –	– –	25088	– 2007	27095
74	С123-040702-0102 2304-0702-0102 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 1563р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 20 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	12	1568,00 –	– –	18816 –	– –	18816	– 1505	20321

75	С123-040702-0104 2304-0702-0104 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 1563р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 32 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	1	3226,00 –	– –	3226 –	– –	3226	– 258	3484
76	С123-040702-0105 2304-0702-0105 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 1563р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 40 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	1	5044,00 –	– –	5044 –	– –	5044	– 404	5448
77	Е11-160501-0206 1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	40	2161,14 1590,88	558,08 154,18	86446 63635	22323 6167	488	68406 12388	167240
78	С123-010501-1901 2301-0501-1901 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 27,6 - 63x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	18,92	343,00 –	– –	6490 –	– –	6490	– 519	7009
79	Е11-160501-0205 1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	12	2004,13 1952,90	28,46 0,58	24050 23435	342 7	273	22973 3762	50784
80	С123-010501-1006 2301-0501-1006 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 50x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	5,676	277,00 –	– –	1572 –	– –	1572	– 126	1698
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				1990015 608628	38299 11640	1372758 –	607862 207830	2805707
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1990015				
	Материалы		Тенге				21548				
	Всего заработная плата		Тенге					620268			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2805707				
	Накладные расходы		Тенге				607862				
	прибыль		Тенге				207830				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								483
	заработная плата		Тенге					620268			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				2805707				

РАЗДЕЛ 3. КАНАЛИЗАЦИЯ

81	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	45	807,13 803,00	1,37 0,45	36321 36135	62 20	166	35432 5740	77493
82	С123-010506-0103 2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014 *СП - 8%*	м	45	306,00 –	– –	13770 –	– –	18360	– 1102	14872
83	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	140	780,36 770,00	3,34 1,04	109250 107800	468 146	1405	105787 17203	232240
84	С123-010506-0109 2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689- 2014 *СП - 8%*	м	140	921,00 –	– –	128940 –	– –	184200	– 10315	139255
85	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	18	3606,66 2894,88	175,87 87,09	64920 52108	3166 1568	9646	52602 9402	126924
86	С123-030102-0301 2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493- 96 *СП - 8%*	комплект	18	20730,00 –	– –	373140 –	– –	373140	– 29851	402991
87	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	18	2890,63 2581,80	88,35 43,53	52031 46472	1590 784	3969	46311 7867	106210
88	С123-030102-3202 2303-0102-3202 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96 *СП - 8%*	шт.	18	5319,00 –	– –	95742 –	– –	95742	– 7659	103401
89	С123-030102-1001 2303-0102-1001 РСНБ РК 2015	Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96 *СП - 8%*	шт.	18	4406,00 –	– –	79308 –	– –	79308	– 6345	85653
90	С123-030102-1301 2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ ГОСТ 23289-94 *СП - 8%*	шт.	18	1100,00 –	– –	19800 –	– –	19800	– 1584	21384

91	Е11-170101-0102 1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	18	3154,22 2581,80	348,38 165,75	56776 46472	6271 2984	4033	48467 8419	113662
92	С123-030102-0121 2303-0102-0121 РСНБ РК 2015	Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94 *СП - 8%*	шт.	18	25893,00 –	– –	466074 –	– –	466074	– 37286	503360
93	С123-030102-1305 2303-0102-1305 РСНБ РК 2015	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94 *СП - 8%*	шт.	18	1100,00 –	– –	19800 –	– –	19800	– 1584	21384
94	Е11-170501-0101 1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на одно отделение. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	18	2464,54 2065,44	66,57 32,94	44362 37178	1198 593	5986	37015 6510	87887
95	С123-030102-1110 2303-0102-1110 РСНБ РК 2015	Мойка из нержавеющей стали с одной чашей накладная, длиной до 500 мм ГОСТ Р 50851-96 *СП - 8%*	шт.	18	3480,00 –	– –	62640 –	– –	62640	– 5011	67651
96	С123-030102-1305 2303-0102-1305 РСНБ РК 2015	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94 *СП - 8%*	шт.	18	1100,00 –	– –	19800 –	– –	19800	– 1584	21384
97	С123-020802-1002 2302-0802-1002 РСНБ РК 2015	Ревизии к чугунным канализационным трубам DN 100 ГОСТ 6942-98 *СП - 8%*	шт.	16	3353,00 –	– –	53648 –	– –	53648	– 4292	57940
98	С123-020802-1001 2302-0802-1001 РСНБ РК 2015	Прочистка DN 50 ГОСТ 6942-98 *СП - 8%*	шт.	18	1832,00 –	– –	32976 –	– –	32976	– 2638	35614
99	С123-020802-1002 2302-0802-1002 РСНБ РК 2015	Прочистка DN 100 ГОСТ 6942-98 *СП - 8%*	шт.	6	3353,00 –	– –	20118 –	– –	20118	– 1609	21727
100	Е11-160401-0210 1116-0401-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	16	15621,85 3012,24	294,04 81,80	249950 48196	4705 1309	197049	48515 23877	322341
101	Е11-220601-0108 1122-0601-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,016	2454320,99 252554,00	164946,92 28565,53	39269 4041	2639 457	32589	4408 3494	47171

102	Е11-160501-0210-1116-0501-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 140 мм. Прокладка на сварных соединениях *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	9,9	2053,67 1486,56	533,00 149,79	20331 14717	5277 1483	337	15876 2897		39104
103	С123-010503-0103 2301-0503-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 150 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011 *СП - 8%*	м	10	1264,00 –	– –	12640 –	– –	12640	– 1011		13651
104	Е11-160501-0210-1116-0501-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 140 мм. Прокладка на сварных соединениях *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	10,2	2053,67 1486,56	533,00 149,79	20947 15163	5437 1528	347	16357 2984		40289
105	С123-010501-0806 2301-0501-0806 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 140х3,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	10,2	1198,00 –	– –	12220 –	– –	12220	– 978		13197
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				2104773 408282	30811 10870	1725993 –	410769 201243		2716786
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2104773					
	Материалы		Тенге				1725993					
	Всего заработная плата		Тенге					419152				
	Накладные расходы		Тенге				410769					
	прибыль		Тенге				201243					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2716786					
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч									3
	заработная плата		Тенге					419152				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				2716786					
	ИТОГО ПО АКТУ: В ТОМ ЧИСЛЕ:		Тенге									7436109
	- Зарплата рабочих строителей		Тенге				1456942					
	- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					95628				

- в том числе зарплата машинистов	Тенге		30179	
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге		4037969	
- Накладные расходы	Тенге			1452978
- прибыль	Тенге			550823
- НДС 12%	Тенге	892333,06		
ИТОГО с НДС 12%	Тенге	8328441,90		

Заказчик **физиче**ское лицо
Мүбәрак А. С. _____

Подрядчик ТОО "РЕАЛ-1"
Мүбәрак А. С. _____

"РЕАЛ-1"

Заказчик - физическое лицо Мүбәрак Арман Сағидолла ұлы

Подрядчика - ТОО "РЕАЛ-

Наименование объекта - Строительство четырехэтажного 24-х квартирного жилого двух подъездного дома в г.Павлодар, ул.Теплова 1/6

Акт№4

приемки выполненных работ от 18 августа 2020г.

Отопление и вентиляция

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерени	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / прибыл, тенге	Всего стоимость с НР и П, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Отопление ниже 0,00										
1	**Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	**м трубопровода**	**2**		**1517,20 393,23**	**18,12 7,02**	**1519 786**	**36 14**	**2212**	**784 184**	**2488**
2	**Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	**м трубопровода**	**84**		**1689,45 393,23**	**18,12 7,02**	**1773 33031**	**1522 590**	**107360**	**32949 2778**	**37500**
3	**Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	**м трубопровода**	**55**		**2107,14 393,23**	**18,12 7,02**	**115893 21628**	**997 386**	**93267**	**21573 10997**	**148463**
4	**Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	**м трубопровода**	**22**		**2922,62 746,00**	**39,35 14,43**	**64298 16412**	**866 317**	**47020**	**16395 6455**	**87148**
5	**Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	**м трубопровода**	**46**		**3452,45 884,94**	**47,22 16,87**	**158813 40707**	**2172 776**	**115934**	**40654 15957**	**215424**

6	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	163	85,41 83,92	1,09 --	13922 13679	178 --	65	13405 2186	29513
7	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	46	85,41 83,92	1,09 --	3929 3860	50 --	19	3783 617	8329
8	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	28	1523,92 1494,93	17,69 0,16	42670 41858	495 4	317	41025 6696	90391
9	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	8	1664,34 1631,17	20,89 0,26	13315 13049	167 2	99	12790 2088	28194
10	С123-010602-0303 2301-0602-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4- 25x3,5 PN 16 армированные *СП - 8%*	м	28	274,00 --	-- --	7672 --	-- --	7672	-- 614	8286
11	С123-010602-0304 2301-0602-0304 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4- 32x4,4 PN 16 армированные *СП - 8%*	м	8	442,00 --	-- --	3536 --	-- --	3536	-- 283	3819
12	С123-040905-0905 2304-0905-0905 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	4	5822,00 --	-- --	23288 --	-- --	23288	-- 1863	25151
13	С123-040905-1802 2304-0905-1802 РСНБ РК 2015	Кран пробковый конусный натяжной 116346к муфтовый, материал корпуса - латунь, привод - ручной, Т от -40 до +50°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	32	765,00 --	-- --	24480 --	-- --	24480	-- 1958	26438
14	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	31	89,50 44,34	2,41 0,26	2775 1375	75 8	1325	954 298	4027
15	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой *НР - 69%; СП - 8%*	м2	31	249,90 38,94	6,20 0,79	7747 1207	192 24	6348	850 688	9284

16	Е11-260101-0801 1126-0101-0801 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	4	140885,90 127075,80	2253,46 1085,68	563544 508303	9014 4343	46227	389611 76252	1029407
17	С121-110203-0101 2111-0203-0101 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95 *СП - 8%*	м3	4,12	5399,00 –	– –	22244 –	– –	22244	– 1780	24023
18	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов *НР - 76%; СП - 8%*	м2 поверхности покрытия изоляции	82,5	540,50 361,37	27,30 6,22	44591 29813	2252 513	12527	23048 5411	73050
19	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В *СП - 8%*	1000 м2	0,0825	373181,00 –	– –	30787 –	– –	30787	– 2463	33250
		Вентиляция ниже 0,00									
20	Е11-200301-0207 1120-0301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	решетка	3	2748,11 1342,58	53,15 13,90	8244 4028	159 42	4057	3988 979	13211
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				1155039 729737	18175 7020	548784 –	601810 140548	1897396
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1155039				
	Материалы		Тенге				548784				
	Всего заработная плата		Тенге					736757			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				548784				
	Накладные расходы		Тенге				601810				
	прибыль		Тенге				140548				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1897396				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч							409	
	заработная плата		Тенге					736757			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				1897396				

РАЗДЕЛ 2. Тепловой пункт

Узел ввода

21	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	2	193,78 176,25	– –	388 353	– –	35	345 59	792

22	С123-040905-3201 2304-0905-3201 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	2	2541,00 –	– –	5082 –	– –	5082	– 407	5489
23	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	3	2508,11 311,58	– –	7524 935	– –	6589	916 675	9116
24	Е11-180701-0102 1118-0701-0102 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 57 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	2	54184,87 3426,19	214,20 33,11	108370 6852	428 66	101090	6780 9212	124362
25	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	2	1940,73 409,34	– –	3881 819	– –	3062	802 375	5058
26	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	4	2200,10 1788,99	113,24 26,48	8800 7156	453 106	1191	7117 1273	17190
27	С123-040902-0506 2304-0902-0506 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	4	20556,00 –	– –	82224 –	– –	82224	– 6578	88802
28	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	12	2172,88 1788,99	86,02 13,24	26075 21468	1032 159	3575	21194 3782	51050
29	С123-040905-0501 2304-0905-0501 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые "М"-"М" полнопроходные ART 3035, Т до +180°С, PN 25, DN 15, типа Genebre ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	7	1283,00 –	– –	8981 –	– –	8981	– 718	9699
30	С123-040904-1303 2304-0904-1303 РСНБ РК 2015	Краны шаровые X 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходные, присоединение Rp 1/2, Тмакс 230°С, PN 69, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345- 2005 *СП - 8%*	шт.	2	11384,00 –	– –	22768 –	– –	22768	– 1821	24589
31	С123-040904-1304 2304-0904-1304 РСНБ РК 2015	Краны шаровые X 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходные, присоединение Rp 3/4, Тмакс 230°С, PN 69, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345- 2005 *СП - 8%*	шт.	2	12879,00 –	– –	25758 –	– –	25758	– 2061	27819

32	С123-040902-0503 2304-0902-0503 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JIP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	1	12362,00 –	– –	12362 –	– –	12362	– 989	13351
33	Е11-181001-0104 1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	фильтр	1	1421,54 1181,00	219,94 71,11	1422 1181	220 71	21	1227 212	2860
34	С123-041013-0406 2304-1013-0406 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 *СП - 8%*	шт.	1	31041,00 –	– –	31041 –	– –	31041	– 2483	33524
35	Е11-160602-0301 1116-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	1	982,22 608,62	2,24 0,58	982 609	2 1	371	597 126	1706
36	С123-041010-0801 2304-1010-0801 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления DPR, для монтажа на подающем трубопроводе, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, присоединение G 3/4A, пропускной способностью 1,6 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss *СП - 8%*	шт.	1	334797,00 –	– –	334797 –	– –	334797	– 26784	361581
37	Ц13-110203-0102 1311-0203-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях *НР - 75%; СП - 8%*	шт.	2	1190,87 1152,00	– –	2382 2304	– –	78	2258 371	5011
38	С123-070502-0602 2307-0502-0602 РСНБ РК 2015	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-570Л В, присоединение сэндвич, с индикатором, Qv 14 м3/ч, N 5 Вт, DN 20, типа Взлет *СП - 8%*	шт.	1	157292,00 –	– –	157292 –	– –	157292	– 12583	169875
39	С123-051501-0906 2305-1501-0906 РСНБ РК 2015	Регулятор расхода ультразвуковой Sono Sensor 30, с наружной резьбой, расход Gном 10 м3/ч, расход Gмакс 20 м3/ч, монтажной длиной 300 мм, присоединительным диаметром G2B, Тмакс 150°С, PN 25, DN 40, типа Danfoss *СП - 8%*	шт.	1	138292,00 –	– –	138292 –	– –	138292	– 11063	149355
40	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	12833,07 2750,00	935,26 321,50	12833 2750	935 322	9148	3010 1267	17111

41	С123-051207-1501 2305-1207-1501 РСНБ РК 2015	Шкаф управления *СП - 8%*	шт.	1	324228,00 –	– –	324228 –	– –	324228	– 25938	350166
42	С123-051401-0704 2305-1401-0704 РСНБ РК 2015	Датчик универсальный ESMB, типа Danfoss *СП - 8%*	шт.	2	27897,00 –	– –	55794 –	– –	55794	– 4464	60258
43	С123-051401-0702 2305-1401-0702 РСНБ РК 2015	Датчик температуры внутреннего воздуха ESM-10, типа Danfoss *СП - 8%*	шт.	2	21654,00 –	– –	43308 –	– –	43308	– 3465	46773
		Узел смешения для отопления или вентиляции									
44	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	1	2172,88 1788,99	86,02 13,24	2173 1789	86 13	298	1766 315	4254
45	С123-041005-1508 2304-1005-1508 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий двухходовой VFM 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 6,3 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002 *СП - 8%*	шт.	1	136274,00 –	– –	136274 –	– –	136274	– 10902	147176
46	С123-020103-0303 2302-0103-0303 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 20 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	2	565,00 –	– –	1130 –	– –	1130	– 90	1220
47	С123-051207-2006 2305-1207-2006 РСНБ РК 2015	Привод электрический ARV 152, напряжение питания 24 В, типа Danfoss *СП - 8%*	шт.	1	200352,00 –	– –	200352 –	– –	200352	– 16028	216380
48	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	1	2200,10 1788,99	113,24 26,48	2200 1789	113 26	298	1779 318	4298
49	С123-041003-0201 2304-1003-0201 РСНБ РК 2015	Клапан обратный шаровый фланцевый, корпус из чугуна GGG40, вулканизированный NBR, для воды и канализации, PN 16, DN 50 типа JAFAR ГОСТ 11823-91 *СП - 8%*	шт.	1	30607,00 –	– –	30607 –	– –	30607	– 2449	33056
50	С123-020103-0306 2302-0103-0306 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	2	1302,00 –	– –	2604 –	– –	2604	– 208	2812
51	Ц13-110203-0102 1311-0203-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях *НР - 75%; СП - 8%*	шт.	2	1190,87 1152,00	– –	2382 2304	– –	78	2258 371	5011

52	С123-051401-0706 2305-1401-0706 РСНБ РК 2015	Датчик температуры ESMU, 1250 мм (медь), типа Danfoss *СП - 8%*	шт.	2	38679,00 –	– –	77358 –	– –	77358	– 6189	83547
53	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Краны воздушные. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	6	193,78 176,25	– –	1163 1058	– –	105	1036 176	2375
54	С123-040905-3201 2304-0905-3201 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	6	2541,00 –	– –	15246 –	– –	15246	– 1220	16466
55	С123-041012-0102 2304-1012-0102 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 27036-86 *СП - 8%*	шт.	4	9504,00 –	– –	38016 –	– –	38016	– 3041	41057
56	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	2	2200,10 1788,99	113,24 26,48	4400 3578	226 53	596	3558 637	8595
57	С123-041003-0201 2304-1003-0201 РСНБ РК 2015	Клапан обратный шаровый фланцевый, корпус из чугуна GGG40, вулканизированный NBR, для воды и канализации, PN 16, DN 50 типа JAFAR ГОСТ 11823-91 *СП - 8%*	шт.	2	30607,00 –	– –	61214 –	– –	61214	– 4897	66111
58	С123-020103-0306 2302-0103-0306 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	4	1302,00 –	– –	5208 –	– –	5208	– 417	5625
59	С123-041010-2704 2304-1010-2704 РСНБ РК 2015	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110°С, типа Watts *СП - 8%*	шт.	2	3055,00 –	– –	6110 –	– –	6110	– 489	6599
60	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	насос	2	20984,27 16871,40	430,05 138,30	41969 33743	860 277	7366	33339 6025	81332
61	Е11-180501-0203 1118-0501-0203 РСНБ РК 2015	Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 50 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	вставка	2	10565,62 1349,71	76,75 11,30	21131 2699	154 23	18278	2668 1904	25703
62	51-020605-0204 5102-0605-0204 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные для систем ГВС резьбовой, модель SAN 25/40-130, Q 1,5 м3/ч, Н 2,7 м вод. ст., типа IMP Pumps	шт.	2	44667,00 –	– –	89334 –	– –	89334	– –	89334
63	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	7	2200,10 1788,99	113,24 26,48	15401 12523	793 185	2085	12454 2228	30083

64	С123-040902-0506 2304-0902-0506 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JIP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	6	20556,00 –	– –	123336 –	– –	123336	– 9867	133203
65	С123-040902-0504 2304-0902-0504 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JIP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	1	13434,00 –	– –	13434 –	– –	13434	– 1075	14509
66	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	1	1940,73 409,34	– –	1941 409	– –	1532	401 187	2529
67	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	6	2508,11 311,58	– –	15049 1869	– –	13180	1832 1350	18231
68	Е11-160602-0301 1116-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	1	982,22 608,62	2,24 0,58	982 609	2 1	371	597 126	1706
69	С123-041010-0804 2304-1010-0804 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления DPR, для монтажа на подающем трубопроводе, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, присоединение G 1A, пропускной способностью 6,3 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss *СП - 8%*	шт.	1	341647,00 –	– –	341647 –	– –	341647	– 27332	368979
70	Е11-181001-0104 1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	фильтр	1	1421,54 1181,00	219,94 71,11	1422 1181	220 71	21	1227 212	2860
71	С123-041013-0406 2304-1013-0406 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 *СП - 8%*	шт.	1	31041,00 –	– –	31041 –	– –	31041	– 2483	33524
72	Ц13-110203-0102 1311-0203-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях *НР - 75%; СП - 8%*	шт.	2	1190,87 1152,00	– –	2382 2304	– –	78	2258 371	5011

73	С123-051401-0701 2305-1401-0701 РСНБ РК 2015	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss *СП - 8%*	шт.	1	21654,00 –	– –	21654 –	– –	21654	– 1732	23386
74	С123-051401-0404 2305-1401-0404 РСНБ РК 2015	Ключ программирования A 231, типа Danfoss *СП - 8%*	шт.	1	57283,00 –	– –	57283 –	– –	57283	– 4583	61866
75	С123-051401-0601 2305-1401-0601 РСНБ РК 2015	Панель клеммная для регуляторов температуры ECL COMFORT, типа Danfoss *СП - 8%*	шт.	1	19597,00 –	– –	19597 –	– –	19597	– 1568	21165
76	С123-051401-0202 2305-1401-0202 РСНБ РК 2015	Регулятор температуры электронный ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В, типа Danfoss *СП - 8%*	шт.	1	143961,00 –	– –	143961 –	– –	143961	– 11517	155478
77	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	12833,07 2750,00	935,26 321,50	12833 2750	935 322	9148	2211 1204	16248
78	С123-051207-1501 2305-1207-1501 РСНБ РК 2015	Шкаф управления *СП - 8%*	шт.	1	324228,00 –	– –	324228 –	– –	324228	– 25938	350166
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				3266811 111850	6461 1695	3070821 89334	111632 264155	3642598
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				89334				
	Материалы		Тенге				3070821				
	Всего заработная плата		Тенге					113544			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3160155				
	Накладные расходы		Тенге				111632				
	прибыль		Тенге				264155				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч							81	
	заработная плата		Тенге					113544			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				3642598				

РАЗДЕЛ 3. Отопление выше 0,00

79	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	10	1689,45 393,23	18,12 7,02	16895 3932	181 70	25562	3922 1665	22482
80	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	8	1349,77 393,23	18,12 7,02	10798 3146	145 56	15014	3138 1115	15051

81	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	10	1954,33 393,23	18,12 7,02	19543 3932	181 70	18516	3922 1877	25343
82	Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	10	2107,14 393,23	18,12 7,02	21071 3932	181 70	20350	3922 2000	26993
83	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	48	85,41 83,92	1,09 –	5125 5035	66 –	24	4934 805	10864
84	Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка *НР - 98%; СП - 8%*	кВт	40	1129,59 676,60	16,19 5,54	45184 27064	648 222	27431	26740 5754	77677
85	С123-051001-0237 2305-1001-0237 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311 2005 *СП - 8%*	секция	320	1871,00 –	– –	598720 –	– –	939242	– 47898	646618
86	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	500	1523,92 1494,93	17,69 0,16	761960 747465	8845 80	12891	732594 119564	1614118
87	С123-010602-0303 2301-0602-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4- 25x3,5 PN 16 армированные *СП - 8%*	м	500	274,00 –	– –	137000 –	– –	312360	– 10960	147960
88	С123-040905-0905 2304-0905-0905 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	72	5822,00 –	– –	419184 –	– –	419184	– 33535	452719
89	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Установка кранов воздушных *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	68	193,78 176,25	– –	14340 13043	– –	1297	12782 2170	29292
90	С123-040905-1814 2304-0905-1814 РСНБ РК 2015	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	68	278,00 –	– –	18904 –	– –	20572	– 1512	20416

91	С123-020401-1704 2302-0401-1704 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с внутренней резьбой DN 25х3/4 *СП - 8%*	шт.	150	244,00 –	– –	36600 –	– –	134688	– 2928	39528
92	С123-020401-2402 2302-0401-2402 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 *СП - 8%*	шт.	90	40,00 –	– –	3600 –	– –	4320	– 288	3888
93	С123-020401-0805 2302-0401-0805 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 25х3/4 *СП - 8%*	шт.	90	234,00 –	– –	21060 –	– –	42120	– 1685	22745
94	Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	50	1843,43 1802,63	24,72 0,39	92172 90132	1236 20	1608	88348 14442	194961
95	С123-010602-0305 2301-0602-0305 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4- 40х5,5 PN 16 армированные *СП - 8%*	м	50	723,00 –	– –	36150 –	– –	72300	– 2892	39042
96	Е11-180601-0101 1118-0601-0101 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	2	19482,27 9355,12	212,72 66,23	38965 18710	425 132	59487	18466 4594	62025
97	С123-040905-0903 2304-0905-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	12	2280,00 –	– –	27360 –	– –	27360	– 2189	29549
98	С123-040905-1802 2304-0905-1802 РСНБ РК 2015	Кран пробковый конусный натяжной 11б34бк муфтовый, материал корпуса - латунь, привод - ручной, Т от -40 до +50°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	12	765,00 –	– –	9180 –	– –	13770	– 734	9914
99	С123-040905-0902 2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	24	1259,00 –	– –	30216 –	– –	45324	– 2417	32633
100	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	фильтр	4	13728,12 990,35	151,35 49,68	54912 3961	605 199	226556	4077 4719	63709
101	Ц13-110203-0102 1311-0203-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях *НР - 75%; СП - 8%*	шт.	1	1190,87 1152,00	– –	1191 1152	– –	700	1129 186	2505

102	С123-051501-1005 2305-1501-1005 РСНБ РК 2015	Теплосчетчик ультразвуковой SonoSafe10, расход Gном 2,5 м3/ч, с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм, присоединительным диаметром G1A 130, установка - подача, Т макс 95°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss *СП - 8%*	шт.	4	43291,00 –	– –	173164 –	– –	779238	– 13853	187017
103	С123-051501-1202 2305-1501-1202 РСНБ РК 2015	Патрубки присоединительные резьбовые, DN 20, типа Danfoss *СП - 8%*	шт.	8	3622,00 –	– –	28976 –	– –	130392	– 2318	31294
104	С123-040905-0902 2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	4	1259,00 –	– –	5036 –	– –	22662	– 403	5439
105	Е11-160602-0201 1116-0602-0201 РСНБ РК 2015	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	4	603,36 530,76	2,24 0,58	2413 2123	9 2	1266	2083 360	4856
106	С123-051309-0105 2305-1309-0105 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной, модель STAD, с внутренней резьбой G 3/4", Kvs 5,7 м3/ч, DN 20, Tmax 120°С, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	4	25655,00 –	– –	102620 –	– –	461790	– 8210	110830
107	С123-020401-0805 2302-0401-0805 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 25x3/4 *СП - 8%*	шт.	36	234,00 –	– –	8424 –	– –	8424	– 674	9098
108	С123-041010-2704 2304-1010-2704 РСНБ РК 2015	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110°С, типа Watts *СП - 8%*	шт.	4	3055,00 –	– –	12220 –	– –	12220	– 978	13198
109	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	8,2	89,50 44,34	2,41 0,26	734 364	20 2	350	358 87	1180
110	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой *НР - 69%; СП - 8%*	м2	8,5	249,90 38,94	6,20 0,79	2124 331	53 7	1740	2357 359	4840
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				2755841 924322	12595 930	3858758 –	908774 293169	3957784
	Материалы		Тенге				3858758				
	Всего заработная плата		Тенге					925253			
		Накладные расходы	Тенге				908774				
		прибыль	Тенге				293169				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3611				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							1553	
		заработная плата	Тенге					925253			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				3957784				

РАЗДЕЛ 4. Вентиляция

Системы ВЕ1-ВЕ24

111	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	8,8	5178,77 1705,54	41,92 16,62	45573 15009	369 146	30195	14852 4834	65259
112	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	1,44	5178,77 1705,54	41,92 16,62	7457 2456	60 24	4941	2430 791	10679
113	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	решетка	10	1692,63 1342,58	31,98 13,90	16926 13426	320 139	9543	13294 2418	32637

Система В1-В18

114	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	вентилятор	4	7886,73 6980,40	168,97 33,76	31547 27922	676 135	4424	27496 4723	63766
115	С123-050401-0113 2305-0401-0113 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К100/1, Р 0,056 кВт, Qmax 250 м3/ч ГОСТ 7402-84 *СП - 8%*	комплект	4	26241,00 –	– –	104964 –	– –	157446	– 8397	113361

Система В19-В30

116	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	вентилятор	4	7886,73 6980,40	168,97 33,76	31547 27922	676 135	4424	27496 4723	63766
117	С123-050401-0113 2305-0401-0113 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К100/1, Р 0,056 кВт, Qmax 250 м3/ч ГОСТ 7402-84 *СП - 8%*	комплект	4	26241,00 –	– –	104964 –	– –	157446	– 8397	113361

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**	**342979**	**2101**	**368419**	**85567**	**462829**	
		86734	**579**	**–**	**34284**		
Накладные расходы	Тенге	**85567**					
прибыль	Тенге	**34284**					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**125**		
заработная плата	Тенге		**87313**				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	**462829**					
ИТОГО ПО АКТУ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**					**9960608**	
- Зарплата рабочих строителей	Тенге	**1852643**					
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге		**39332**				
- в том числе зарплата машинистов	Тенге		**10224**				
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге			**7846782**			
- Оборудование, инвентарь	Тенге			**89334**			
- Накладные расходы	Тенге			**1707783**			
- прибыль	Тенге			**732156**			
- НДС 12%	Тенге	**1195272,94**					
ИТОГО с НДС 12%	Тенге	**11155880,75**					

Заказчик физическое лицо
Мүбәрак А. С. _____

Подрядчик ТОО "РЕАЛ-1"
Мүбәрак А. С. _____

"РЕАЛ-1"

Заказчик - физическое лицо Мубарак Арман Сагидолла ұлы

Подрядчика - ТОО "РЕАЛ-1"

Наименование объекта - Строительство четырехэтажного 24-х квартирного жилого двух подъездного дома в г.Павлодар, ул.Теплова 1/6

Акт№5

приемки выполненных работ от 18 августа 2020г.

Электромонтажные работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / прибыл, тенге	Всего стоимость с НР и П, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Силовое электрооборудование										
1	Ц13-080304-0207 1308-0304-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1		27091,78 5500,00	3478,91 1318,15	27092 5500	3479 1318	18113	4909 2560	34561
2	51-080401-0401 5108-0401-0401 РСНБ РК 2015	**Вводно-распределительная панель ВРУ-1-28-63, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	1		236158,00 –	– –	236158 –	– –	236158	– –	236158
3	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1		1304,12 1196,25	80,59 32,15	1304 1196	81 32	27	884 175	2364
4	С123-070501-0306 2307-0501-0306 РСНБ РК 2015	**Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-01 C(R)N, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0** *СП - 8%*	шт.	1		21993,00 –	– –	21993 –	– –	21993	– 1759	23752
		Щиток освещения этажный на 3 квартиры ЩЭ-Т1-02-С										
5	Ц13-080305-0903 1308-0305-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Щитки осветительные массой до 25 кг. Установка в нише распорными дюбелями** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	3		6882,25 5500,00	331,54 128,60	20647 16500	995 386	6304	12158 2624	35429

6	С123-070201-0602 2307-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щиты этажные модели ЩЭ-3-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 *СП - 8%*	шт.	3	28389,00 –	– –	85167 –	– –	170334	– 6813	91980
7	С123-070201-0605 2307-0201-0605 РСНБ РК 2015	Кожух модели ЩЭ для навесного исполнения, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 *СП - 8%*	шт.	3	11910,00 –	– –	35730 –	– –	71460	– 2858	38588
8	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	3	1304,12 1196,25	80,59 32,15	3912 3589	242 96	163	2653 525	7091
9	С123-070501-0306 2307-0501-0306 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-01 C(R)N, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 *СП - 8%*	шт.	3	21993,00 –	– –	65979 –	– –	131958	– 5278	71257
10	Ц13-080305-1301 1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	1557,30 1375,00	164,30 64,30	1557 1375	164 64	18	1036 207	2801
11	С123-070203-0602 2307-0203-0602 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/24- 2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93 *СП - 8%*	шт.	1	11237,00 –	– –	11237 –	– –	11237	– 899	12136
		Светотехническое оборудование									
12	Ц13-080305-0301 1308-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	20	2147,06 563,75	655,17 472,36	42941 11275	13103 9447	66826	14920 4629	62490
13	С123-070106-1002 2307-0106-1002 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные потолочные для внутренней установки, модели Диора индустриальные, мощность 36 Вт, световой поток 3650 Лм, степень защиты IP65 СТ РК 2595-2014 *СП - 8%*	шт.	1	11536,00 –	– –	11536 –	– –	11536	– 923	12459
14	С123-070106-1001 2307-0106-1001 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные потолочные, настенные для внутренней установки, модели Диора 6, мощность 6 Вт, световой поток 700 Лм, степень защиты IP40 СТ РК 2595 2014 *СП - 8%*	шт.	5	3221,00 –	– –	16105 –	– –	106293	– 1288	17393
15	С123-070106-1101 2307-0106-1101 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные с датчиком движения, 220 В, IP20, мощностью 7 Вт, крепление на поверхность потолка и стен *СП - 8%*	шт.	5	6630,00 –	– –	33150 –	– –	251940	– 2652	35802

16	С123-070101-2202 2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82 *СП - 8%*	шт.	1	4476,00 –	– –	4476 –	– –	4476	– 358	4834
17	С123-070104-0102 2307-0104-0102 РСНБ РК 2015	Лампы, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91 *СП - 8%*	шт.	1	226,00 –	– –	226 –	– –	226	– 18	244
18	С123-070106-1202 2307-0106-1202 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные, рассеиватель из поликарбоната типа Star NBT LED, 220 В, мощность 11 Вт, IP 65 СТ РК 2595-2014 *СП - 8%*	шт.	2	24174,00 –	– –	48348 –	– –	96696	– 3868	52216
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				667559	18064	969600	36561	741556
							39435	11344	236158	37437	
	Стоимость оборудования		Тенге				236158				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				236158				
	Материалы		Тенге				969600				
	Всего заработная плата		Тенге					50779			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1205758				
	Накладные расходы		Тенге				36561				
	прибыль		Тенге				37437				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч							97	
	заработная плата		Тенге					50779			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				741556				

РАЗДЕЛ 2. Электроустановочные изделия

19	Ц13-080305-0101 1308-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	10	463,67 453,75	3,19 0,96	4637 4538	32 10	101	3274 633	8543
20	С123-070218-1601 2307-0218-1601 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 *СП - 8%*	шт.	10	235,00 –	– –	2350 –	– –	3525	– 188	2538
21	Ц13-080305-0108 1308-0305-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	505,72 495,00	3,99 1,29	1011 990	8 3	13	715 138	1864
22	С123-070220-0508 2307-0220-0508 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 *СП - 8%*	шт.	2	296,00 –	– –	592 –	– –	592	– 47	639

23	С123-080306-0106 2308-0306-0106 РСНБ РК 2015	**Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КМ-209, степень защиты IP44** *СП - 8%*	шт.	10	121,00 –	– –	1210 –	– –	3025	– 97	1307
24	С123-070202-1401 2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	**Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3** *СП - 8%*	шт.	10	42,00 –	– –	420 –	– –	1260	– 34	454
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				10220	40	8516	3989	15345
							5528	12	–	1137	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				10220				
	Материалы		Тенге				8516				
	Всего заработная плата		Тенге					5540			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8516				
	Накладные расходы		Тенге				3989				
	прибыль		Тенге				1137				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч							6	
	заработная плата		Тенге					5540			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				15345				

РАЗДЕЛ 3. Кабельно-проводниковая продукция в трубе

Кабельно-проводниковая продукция скрыто под штукатуркой

25	Ц13-080206-1303 1308-0206-1303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах** *НР - 72%; СП - 8%*	м	62	359,22 205,12	2,42 0,96	22128 12635	149 59	42470	9140 2501	33769
26	С121-130207-0252 2113-0207-0252 РСНБ РК 2015	**Дюбели универсальные полипропиленовые** *СП - 8%*	кг	5,04	77,00 –	– –	388 –	– –	388	– 31	419
27	С123-060902-0114 2306-0902-0114 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79** *СП - 8%*	км	0,2805	568005,00 –	– –	159325 –	– –	159325	– 12746	172071
28	С123-060902-0109 2306-0902-0109 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79** *СП - 8%*	км	0,0051	132560,00 –	– –	676 –	– –	676	– 54	730
29	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах** *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	106	323,76 132,40	146,15 45,78	34189 13981	15433 4834	21699	13547 3819	51555

30	С123-060128-0302 2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,4029	180022,00 –	– –	72531 –	– –	72531	– 5802	78333
31	С123-060128-0203 2306-0128-0203 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,0459	120075,00 –	– –	5511 –	– –	5511	– 441	5952
32	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м	97	353,22 282,04	14,27 3,54	34192 27301	1381 343	25040	19904 4328	58423
33	С123-010504-0101 2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм *СП - 8%*	м	97	24,00 –	– –	2328 –	– –	10560	– 186	2514
34	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м	25	461,54 371,78	32,38 10,61	11631 9369	816 267	3443	6938 1486	20054
35	С123-011305-0104 2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм *СП - 8%*	м	5	140,00 –	– –	700 –	– –	700	– 56	756
36	С123-011305-0105 2301-1305-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм *СП - 8%*	м	23	194,00 –	– –	4481 –	– –	10670	– 359	4840
37	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	4,32	2022,30 2022,30	– –	8736 8736	– –	–	6290 1202	16228
38	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	4,32	860,22 860,22	– –	3716 3716	– –	–	2676 511	6903
39	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	3280,06 897,40	155,50 45,01	3280 897	156 45	6682	679 317	4275
40	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	м	9	627,59 179,48	22,99 7,07	5648 1615	207 64	3826	1209 549	7406

41	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*			468,03 205,12	16,54 4,50	468 205	17 5	246	151 50	668
42	Ц13-080208-0205 1308-0208-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж в подливке пола** *НР - 72%; СП - 8%*	м	1	508,22 192,30	56,40 17,68	1016 385	113 35	518	302 106	1424
43	Ц13-080208-0203 1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола** *НР - 72%; СП - 8%*	м м	2 23	513,24 166,66	56,40 17,68	11856 3850	1303 408	15960	3066 1194	16116
44	Ц13-080208-0211 1308-0208-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9,2 мм для строительных металлических конструкций. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	436,60 384,60	17,47 3,22	437 385	17 3	35	279 57	773
			Молниезащита								
45	Е11-330109-0120 1133-0109-0120 РСНБ РК 2015	**Молниеотводы со шпилем стальные отдельностоящие. Установка** *НР - 80%; СП - 8%*	т	0,06944	608589,91 43312,50	64741,68 15898,37	42260 3008	4496 1104	34756	3289 3644	49194
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				425499 86084	24088 7109	415036 –	67470 39437	532406
	Материалы		Тенге				415036				
	Всего заработная плата		Тенге					307489			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				415036				
	Накладные расходы		Тенге				67470				
	прибыль		Тенге				39437				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч							239	
	заработная плата		Тенге					307489			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				415036				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				532406				

РАЗДЕЛ 4.Жилая часть

Низковольтное оборудование

46	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка щитов распределительных шкафного исполнения,устанавливаемых на стене, высота и ширина до 600х600 мм. *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	4	12833,07 2750,00	935,26 321,50	51332 11000	3741 1286	164660	8846 4814	64992
47	С123-070201-0201 2307-0201-0201 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв- 12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 *СП - 8%*	шт.	4	4952,00 –	– –	19808 –	– –	89136	– 1585	21393
48	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	24	4896,52 2608,00	107,91 32,15	117516 62592	2590 772	117753	45622 13051	176189
49	С123-070204-1306 2307-0204-1306 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 32А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	4	409,00 –	– –	1636 –	– –	7362	– 131	1767
50	С123-070204-0302 2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	24	3663,00 –	– –	87912 –	– –	131868	– 7033	94945
51	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	4	2670,79 1304,00	22,32 –	48074 23472	402 –	24200	16900 5198	70172
52	С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014 *СП - 8%*	шт.	4	519,00 –	– –	2076 –	– –	9342	– 166	2242
		Светотехническое оборудование									
53	Ц13-080305-0401 1308-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	4	1854,82 1045,00	606,86 398,85	7419 4180	2427 1595	3653	4158 926	12504
54	С123-070102-1206 2307-0102-1206 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами, опаловым рассеивателем, модели OD 111 с электронным пускорегулирующим аппаратом, мощность 11 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82 *СП - 8%*	шт.	4	13443,00 –	– –	53772 –	– –	241974	– 4302	58074
55	С123-070104-0405 2307-0104-0405 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX S 11W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 11 Вт, цоколь Е27 *СП - 8%*	шт.	4	673,00 –	– –	2692 –	– –	12114	– 215	2907

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				392238	9160	802062	75526	505185
						101244	3653	–	37421	
	Материалы	Тенге				802062				
	Всего заработная плата	Тенге					104897			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге				802062				
	Накладные расходы	Тенге				75526				
	прибыль	Тенге				37421				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч							187	
	заработная плата	Тенге					104897			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				505185				

РАЗДЕЛ 5. Электроустановочные изделия

56	Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	24	414,94 398,75	3,22 1,29	9959 9570	77 31	674	6913 1350	18221
57	С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012** *СП - 8%*	шт.	24	285,00 –	– –	6840 –	– –	14820	– 547	7387
58	Ц13-080305-0105 1308-0305-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	24	414,94 398,75	3,22 1,29	9959 9570	77 31	622	6913 1350	18221
59	С123-070218-1503 2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	**Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012** *СП - 8%*	шт.	24	303,00 –	– –	7272 –	– –	14544	– 582	7854
60	Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	70	495,93 467,50	3,22 1,29	34715 32725	225 90	4664	23627 4667	63009
61	С123-070220-0503 2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011** *СП - 8%*	шт.	50	340,00 –	– –	17000 –	– –	30940	– 1360	18360

62	С123-070220-0512 2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 *СП - 8%*			525,00 –	–	21000 –	– –	39900	– 1680	22680
			шт.	40							
63	Ц13-080305-0108 1308-0305-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке *НР - 72%; СП - 8%*			505,72 495,00	3,99 1,29	2023 1980	16 5	121	1429 276	3728
			шт.	4							
64	С123-070220-0508 2307-0220-0508 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 *СП - 8%*			296,00 –	–	1184 –	– –	5328	– 95	1279
			шт.	4							
65	С123-070202-1401 2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3 *СП - 8%*			42,00 –	–	4200 –	– –	11214	– 336	4536
			шт.	100							
66	С123-070219-0101 2307-0219-0101 РСНБ РК 2015	Патрон настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012 *СП - 8%*			183,00 –	–	732 –	– –	3294	– 59	791
			шт.	4							
67	С123-070219-0103 2307-0219-0103 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012 *СП - 8%*			124,00 –	–	2976 –	– –	4464	– 238	3214
			шт.	24							
68	С123-070202-1401 2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3 *СП - 8%*			42,00 –	–	4200 –	– –	15330	– 336	4536
			шт.	100							
69	С123-070202-0801 2307-0202-0801 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylecrtica *СП - 8%*			479,00 –	–	9580 –	– –	34488	– 766	10346
			шт.	20							
70	Ц13-080305-1401 1308-0305-1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*			917,48 880,00	10,36 3,22	22020 21120	249 77	488	15262 2983	40264
			комплект	24							
71	С123-070218-1101 2307-0218-1101 РСНБ РК 2015	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89 *СП - 8%*			971,00 –	–	23304 –	– –	17478	– 1864	25168
			шт.	24							

72	С123-070105-0201 2307-0105-0201 РСНБ РК 2015	Держатель светильника *СП - 8%*	10 шт.	24	460,00 –	– –	11040 –	– –	3312	– 883	11923
73	Ц13-080206-1303 1308-0206-1303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах *НР - 72%; СП - 8%*	м	50	359,22 205,12	2,42 0,96	17961 10256	121 48	35493	7419 2030	27410
74	С123-060902-0111 2306-0902-0111 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79 *СП - 8%*	км	0,23868	199490,00 –	– –	47614 –	– –	47614	– 3809	51423
75	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	500	323,76 132,40	146,15 45,78	161880 66200	73075 22890	222192	64145 18082	244107
76	С123-060128-0304 2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,8	272082,00 –	– –	217666 –	– –	610552	– 17413	235079
77	С123-060128-0302 2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,8	180022,00 –	– –	144018 –	– –	477418	– 11521	155539
78	С123-060128-0203 2306-0128-0203 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,1173	120075,00 –	– –	14085 –	– –	14085	– 1127	15212
79	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м	500	353,22 282,04	14,27 3,54	176610 141020	7135 1770	260653	102809 22354	301772
80	С123-010504-0101 2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм *СП - 8%*	м	450	24,00 –	– –	10800 –	– –	57120	– 864	11664
81	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм *СП - 8%*	м	450	29,00 –	– –	13050 –	– –	63800	– 1044	14094
82	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м	14	461,54 371,78	32,38 10,61	6462 5205	453 149	4475	3854 825	11141
83	С123-011305-0104 2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм *СП - 8%*	м	14	140,00 –	– –	1960 –	– –	10920	– 157	2117

Дополнительная система уравнивания потенциалов

84	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	35	323,76 132,40	146,15 45,78	11332 4634	5115 1602	7459	4490 1266	17087
85	С123-060902-0307 2306-0902-0307 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 *СП - 8%*	км	0,1683	85013,00 –	– –	14308 –	– –	14308	– 1145	15452
86	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м	35	353,22 282,04	14,27 3,54	12363 9871	499 124	9390	7197 1565	21124
87	С123-010504-0101 2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм *СП - 8%*	м	35	24,00 –	– –	840 –	– –	3960	– 67	907
88	С123-070202-0801 2307-0202-0801 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylectrica *СП - 8%*	шт.	2	479,00 –	– –	958 –	– –	8622	– 77	1035
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				1032635 312151	87044 25047	2034922 –	244057 102717	1379410
	Материалы		Тенге				2034922				
	Всего заработная плата		Тенге					337199			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2034922				
	Накладные расходы		Тенге				244057				
	прибыль		Тенге				102717				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч							1925	
	заработная плата		Тенге					337199			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				1379410				

ИТОГО ПО АКТУ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**						**3173903**
- Зарплата рабочих строителей	Тенге		**544441**				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге			**138395**			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге			**47165**			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге				**4230136**		
- Накладные расходы	Тенге					**427603**	
- прибыль	Тенге					**218149**	
- НДС 12%	Тенге		**380868,35**				
ИТОГО с НДС 12%	Тенге		**3554771,23**				

Заказчик физическое лицо
Мүбәрак А. С. _____

Подрядчик ТОО "РЕАЛ-1"
Мүбәрак А. С. _____

Заказчик - физическое лицо Мубэрак Арман Сагидолла улы ТОО "РЕАЛ-1"
Подрядчика -
Наименование объекта - Строительство четырехэтажного 24-х квартирного жилого двух подъездного дома в г.Павлодар, ул.Теплова 1/6

Акт№6
приемки выполненных работ от 18 августа 2020г.
Наружные сети электроснабжения 0,4кВт

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / прибыл. тенге	Всего стоимость с НР и П, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Кабельная линия КЛ-0,4кВ										
		Рытье траншеи тип Т1										
1	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	15,5358		1647,80 1647,80	– –	25600 25600	– –	–	18432 2048	46080
2	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1,176		860,22 860,22	– –	1012 1012	– –	–	728 81	1821
3	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	15,5358		159,33 83,81	75,52 34,76	2475 1302	1173 540	–	1326 304	4106
4	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Кабель в траншее один. Устройство постели** *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	58		481,58 79,44	402,14 160,43	27710 4571	23139 9231	–	9938 3012	40659
5	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014** *СП - 8%*	м3	3,4524		2651,00 –	– –	21791 –	– –	21791	– 1743	23534
6	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий** *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	58		347,24 145,64	154,56 48,22	19980 8380	8893 2775	6443	8031 2241	30253
7	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	**Укладка в траншее сигнальной лентой ЛСЭ-150**	км	0,117		28204,84	19378,54	3300	2267	–	940	4579

		НР - 61%; СП - 8%			8826,30	4339,13	1033	508		339	
8	С121-130809-1303 2113-0809-1303 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная ЛСЭ-150 *СП - 8%*	м	49	50,00 –	– –	5850 –	– –	5850	– 468	6318
9	Ц13-080201-0202 1308-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	58	374,18 158,88	168,26 53,68	21530 9142	9682 3089	6443	8806 2427	32763
10	С123-060137-0308 2306-0137-0308 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х50 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,14	1344970,00 –	– –	188296 –	– –	188296	– 15064	203360
				ФУТЛЯР							
11	Ц13-080201-3410 1308-0201-3410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях *НР - 72%; СП - 8%*	м	20	290,19 117,32	170,24 46,53	5804 2346	3405 931	53	2359 653	8816
12	С123-010501-1412 2301-0501-1412 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 110х8,1 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	20,2	2023,00 –	– –	40865 –	– –	40865	– 3269	44134
13	Ц13-080201-2402 1308-0201-2402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	25338,29 9268,00	15593,46 5508,42	50677 18536	31187 11017	954	21278 5756	77711
14	С123-061703-1801 2306-1703-1801 РСНБ РК 2015	Муфты соединительные для четырехжильного кабеля, с броней с алюминиевыми или медными жилами с полиэтиленовой изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа eks-1CT-4-16/50-BJI-M ГОСТ 13781.0-86 *СП - 8%*	шт.	2	15344,00 –	– –	30688 –	– –	30688	– 2455	33143
15	Ц13-080103-3603 1308-0103-3603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Металлические конструкции. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	т	0,029611	709252,98 68848,00	16559,46 5594,10	21002 2039	490 166	18473	1587 1807	24396
16	Е11-330208-0101 1133-0208-0101 РСНБ РК 2015	Разрядники. Установка с помощью механизмов *НР - 80%; СП - 8%*	комплект	6	9284,62 4410,48	4646,54 1416,68	55708 26463	27879 8500	1366	25173 6470	87352
17	51-080401-1303 5108-0401-1303 РСНБ РК 2015	Разрядники полимерные РВН-0,5 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	6	10059,00 –	– –	60354 –	– –	60354	– –	60354

18	С124-040204-1302 2404-0204-1302 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт.	14	335,00 –	– –	4690 –	– –	4690	– 375	5065
19	С124-040206-0605 2404-0206-0605 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А1А-50Г-1 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт.	8	573,00 –	– –	4584 –	– –	4584	– 367	4951
20	Ц13-080201-2402 1308-0201-2402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	25338,29 9268,00	15593,46 5508,42	50677 18536	31187 11017	954	21278 5756	77711
21	С123-061703-1801 2306-1703-1801 РСНБ РК 2015	Муфты соединительные для четырехжильного кабеля, с броней с алюминиевыми или медными жилами с полиэтиленовой изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа eks-1СТ-4-16/50-ВЛ-М ГОСТ 13781.0-86 *СП - 8%*	шт.	2	15344,00 –	– –	30688 –	– –	30688	– 2455	33143
22	Ц13-080208-0207 1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям *НР - 72%; СП - 8%*	м	3,4	653,26 230,76	25,79 8,04	2221 785	88 27	1348	585 224	3030
23	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	6	4762,04 1153,80	182,52 61,09	28572 6923	1095 367	20554	5248 2706	36526
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				704073 126667	140486 48166	384040 60354	125710 60022	889805
	Стоимость оборудования		Тенге				60354				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				60354				
	Материалы		Тенге				384040				
	Всего заработная плата		Тенге					174833			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				384040				
		Накладные расходы	Тенге				125710				
		прибыль	Тенге				60022				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							118	
		заработная плата	Тенге					162770			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				889805				
	Материалы		Тенге				1366				

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	889805			
ИТОГО ПО АКТУ: *В ТОМ ЧИСЛЕ:*	**Тенге**				**889805**
- Зарплата рабочих строителей	Тенге	126667			
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	140486			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	48166			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге		384040		
- Оборудование, инвентарь	Тенге		60354		
- Накладные расходы	Тенге			125710	
- прибыль	Тенге			60022	
- НДС 12%	Тенге	106776,57			
ИТОГО с НДС 12%	Тенге	996581,28			

Заказчик физическое лицо
Мүбәрак А. С.

Подрядчик ТОО "РЕАЛ-1"
Мүбәрак А. С.

Заказчик - физическое лицо Мубарак Арман Сагидолла ұлы

Подрядчика - ТОО "РЕАЛ-1"

Наименование объекта - Строительство четырехэтажного 24-х квартирного жилого двух подъездного дома в г.Павлодар, ул.Теплова 1/6

Акт№7

приемки выполненных работ от 19 августа 2020г.

Наружное освещение

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвент.	Накладные расходы, тенге / прибыл, тенге	Всего стоимость с НР и П, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Наружное освещение										
1	Ц13-080303-2501 1308-0303-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1		6092,30 3846,00	42,48 --	6092 3846	42 –	2204	2769 709	9570
2	51-080401-0116 Т51-080401-0116	**Щит управления освещением IP-54;(25А,ФР)**	шт.	1		62683,00 –	-- --	62683 --	– –	62683	– --	62683
		Установка стоек освещения										
3	Е11-010203-0504 1101-0203-0504 РСНБ РК 2015	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	яма	14		663,98 121,44	542,54 270,41	9482 1734	7747 3861	--	4029 1081	14591
4	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Обетонирование опор.Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	2,73		27161,24 5429,20	1147,87 265,02	74150 14822	3134 724	133797	14146 7064	95360
		Комплекс осветительный.Стойки										
5	Е11-330301-0402 1133-0301-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Опоры стальные массой до 1 т с количеством анкерных болтов до 12. Установка на наружных фундаментах** *НР - 80%; СП - 8%*	опора	14		32357,87 18322,40	11279,05 4319,48	462070 261644	161065 61682	93717	258661 57658	778390
6	С123-070109-0703 2307-0109-0703 РСНБ РК 2015	**Парковый столб типа LOT, корпус: полимерный материал RESIN, с монтажным комплектом** *СП - 8%*	шт.	14		17009,00 –	– --	238126 --	– –	578306	– 19050	257176

7	С123-070109-0801 2307-0109-0801 РСНБ РК 2015	Консоль для паркового фонаря типа BISSO WALL, настенный, корпус: полимерный материал RESIN, с монтажным комплектом *СП - 8%*	шт.	14	4100,00 –	– –	57400 –	– –	139400	– 4592	61992
					Осветительные приборы						
8	Ц13-080205-0903 1308-0205-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Светильник с лампами ртутными. Установка вне зданий *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	14	6147,71 2702,91	1780,10 633,82	86068 37841	24921 8873	56600	37371 9875	133314
9	С123-070103-1102 2307-0103-1102 РСНБ РК 2015	Светильник садово-паркового освещения типа GALAD Лотос LED-40-СПШ/Т60 (3700/750/RAL7040/D/0/GEN1), мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016 *СП - 8%*	шт.	14	60318,00 –	– –	844452 –	– –	2050812	– 67556	912008
10	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	86,4	1647,80 1647,80	– –	142370 142370	– –	–	102506 19590	264466
11	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншей, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	28,224	860,22 860,22	– –	24279 24279	– –	–	17481 3341	45100
12	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	36,288	159,33 83,81	75,52 34,76	5782 3041	2740 1261	–	3098 710	9590
13	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	134	481,58 79,44	402,14 160,43	64724 10677	54048 21562	–	23212 7035	94971
14	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014 *СП - 8%*	м3	19,2	2651,00 –	– –	50899 –	– –	50899	– 4072	54971
15	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	134	347,24 145,64	154,56 48,22	46669 19574	20773 6481	15050	18759 5234	70663
16	Ц13-080201-0701 1308-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	11	647,65 158,88	361,08 119,68	7072 1735	3943 1307	3320	2190 741	10003
17	С123-060137-0305 2306-0137-0305 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,34272	560881,00 –	– –	192225 –	– –	192225	– 15378	207603
18	С123-060137-0403 2306-0137-0403 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,0102	494436,00 –	– –	5043 –	– –	5043	– 403	5447

19	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг.Прокладка в опорах освещения *НР - 72%; СП - 8%*			323,76 132,40	146,15 45,78	14550 5950	6568 2057	4837	5765 1625	21940
			м кабеля	45							
20	С123-060131-0301 2306-0131-0301 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,10914	61752,00 –	– –	6740 –	– –	6740	– 539	7279
21	С124-040207-5010 2404-0207-5010 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SL9.21 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт.	34	3317,00 –	– –	112778 –	– –	112778	– 9022	121800
22	Ц13-080201-3410 1308-0201-3410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях *НР - 72%; СП - 8%*	м	38	290,19 117,32	170,24 46,53	11027 4458	6469 1768	100	4483 1241	16751
23	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	38	1646,00 –	– –	62548 –	– –	62548	– 5004	67552
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				2587230 531970	291451 109577	3508511 62548	494471 241521	3323222
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				62548				
	Материалы		Тенге				3508511				
	Всего заработная плата		Тенге					641547			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3508511				
		Накладные расходы	Тенге				494471				
		Прибыль	Тенге				241521				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								203
		заработная плата	Тенге					641547			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3323222				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								853
		заработная плата	Тенге					641547			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				3323222				
	ИТОГО ПО АКТУ: В ТОМ ЧИСЛЕ:		Тенге								3323222

- Зарплата рабочих строителей	Тенге	531970						
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	291451						
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	109577						
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге		3508511					
- Оборудование, инвентарь	Тенге		62548					
- Накладные расходы	Тенге			494471				
- прибыль	Тенге			241521				
- НДС 12%	Тенге	398786,68						
ИТОГО с НДС 12%	Тенге	3722008,99						

Заказчик физическое лицо
Мүбәрак А. С.

Подрядчик ТОО "РЕАЛ-1"
Мүбәрак А. С.

Заказчик - физическое лицо Муборак Арман Сагидолла улы

Подрядчика - ТОО "РЕАЛ-1"

Наименование объекта - Строительство четырехэтажного 24-х квартирного жилого двух подъездного дома в г.Павлодар, ул.Теплова 1/6

Акт№8

приемки выполненных работ от 19 августа 2020г.

Наружный водопровод

№ п/п	Шифр норм, код ресурса		Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и П, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материал		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	прибыл, тенге	
1	2		4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Наружные сети водоснабжения										
1	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата"с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3	52,3488		153,64	145,41	8043	7612	–	1686	10507
		НР - 72%; СП - 8%				8,23	36,50	431	1911		778	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях**	м3 грунта	1,6191		1647,80	–	2668	–	–	1921	4956
		НР - 72%; СП - 8%				1647,80	–	2668	–		367	
3	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	1,6191		860,22	–	1393	–	–	1003	2587
		НР - 72%; СП - 8%				860,22	–	1393	–		192	
4	Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	49,56		37,89	37,89	1878	4483	–	983	3089
		НР - 72%; СП - 8%				–	11,54	–	1365		229	
5	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Перемещение грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) до 10 м**	м3 грунта	6,3136286		32,82	32,82	207	207	–	58	287
		НР - 72%; СП - 8%				–	12,88	–	81		21	
6	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	51,24		159,33	75,52	8164	3870	–	4374	13542
		НР - 72%; СП - 8%				83,81	34,76	4294	1781		1003	

7	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы 100мм	м3	7,02	4112,24	158,80	28868	1115	20471	7531	39311
		НР - 99%; СП - 8%			1037,34	46,34	7282	325		2912	
8	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0303	352836,63 244440,00	105993,19 30291,88	10691 7407	3212 918	72	8241 1515	20447
9	С123-010501-1010 2301-0501-1010 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26-110х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	12,85326	1087,00 –	– –	13971 –	– –	33265	– 1118	15089
10	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0165	292691,94 217980,00	74035,78 20940,98	4829 3597	1222 346	10	3903 699	9431
11	С123-010501-1006 2301-0501-1006 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26-50х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	6,9993	277,00 –	– –	1939 –	– –	4616	– 155	2094
12	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0303	63926,74 57062,00	– –	1937 1729	– –	208	1712 292	3941
13	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0165	58785,49 57062,00	– –	970 942	– –	28	932 152	2054
14	Е11-221101-0103 1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Врезка в существующую сеть полиэтиленовым тройником,диам.100 мм *НР - 99%; СП - 8%*	врезка	1	7565,44 3021,03	4194,27 1332,82	7565 3021	4194 1333	350	4310 950	12826
15	С123-020302-4746 2302-0302-4746 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 200х110х200, PN 10 *СП - 8%*	шт.	1	14134,00 –	– –	14134 –	– –	14134	– 1131	15265
16	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Установка чугунных задвижек диам. 50 мм *НР - 99%; СП - 8%*	шт	2	1232,54 1032,24	27,22 13,24	2465 2064	54 26	347	2070 363	4898

17	С123-040102-0102 2304-0102-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002 *СП - 8%*	шт.	2	27037,00 –	– –	54074 –	– –	54074	– 4326	58400
18	С123-020103-0107 2302-0103-0107 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	4	1091,00 –	– –	4364 –	– –	4364	– 349	4713
				Пожарный гидрант							
19	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные.Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	1	2752,10 2016,56	181,06 77,54	2752 2017	181 78	554	2073 386	5211
20	С123-030103-0906 2303-0103-0906 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 1600 мм ГОСТ 8220-85 *СП - 8%*	шт.	1	44066,00 –	– –	44066 –	– –	44066	– 3525	47591
21	С123-020803-1301 2302-0803-1301 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88 *СП - 8%*	шт.	1	115374,00 –	– –	115374 –	– –	115374	– 9230	124604
22	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	6	1421,33 503,84	917,49 251,10	8528 3023	5505 1507	–	4484 1041	14053
23	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	3	2094,58 743,59	1351,00 369,87	6284 2231	4053 1110	–	3307 767	10358
24	С123-020303-2403 2302-0303-2403 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 *СП - 8%*	шт.	1	1007,00 –	– –	1007 –	– –	1007	– 81	1088
25	С123-020303-3511 2302-0303-3511 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, DN 125x63x125, PN 10 *СП - 8%*	шт.	2	6289,00 –	– –	12578 –	– –	12578	– 1006	13584
26	С123-020303-5413 2302-0303-5413 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 63x50, PN 10 *СП - 8%*	шт.	2	861,00 –	– –	1722 –	– –	1722	– 138	1860

27	С123-020303-7301 2302-0303-7301 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 40, PN 10 *СП - 8%*	шт.	4	507,00 –	– –	2028 –	– –	2028	– 162	2190
28	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки на металлических стойках.Установка *НР - 108%; СП - 8%*	шт.	1	4826,68 3545,60	808,30 263,37	4827 3546	808 263	473	3771 688	9285
29	С124-010107-0502 2401-0107-0502 РСНБ РК 2015	Указательный знак *СП - 8%*	100 шт.	0,01	116287,00 –	– –	1163 –	– –	1163	– 93	1256
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				368489 45643	36516 11043	310904 –	52360 33668	454517
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				368489				
	Материалы		Тенге				310904				
	Всего заработная плата		Тенге					56686			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				310904				
			Тенге				52360				
			Тенге				33668				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				454517				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				454517				
			чел.-ч								67

РАЗДЕЛ 2.Колодец водопроводный железобетонный D=1500мм(=1шт)

30	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих *НР - 99%; СП - 8%*	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,49	22108,79 10206,72	9219,68 3730,43	32942 15208	13737 5558	3997	20559 4280	57781
31	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1 *СП - 8%*	шт.	1	19692,00 –	– –	19692 –	– –	19692	– 1575	21267
32	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020- 90 ПН15 *СП - 8%*	шт.	1	22529,00 –	– –	22529 –	– –	22529	– 1802	24331
33	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9 *СП - 8%*	шт.	2	18939,00 –	– –	37878 –	– –	37878	– 3030	40908

34	E11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	**Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм:КО-6** *НР - 118%; СП - 8%*	м3	0,02	13750,37 5894,94	7412,29 2626,39	275 118	148 53	9	201 38	514
35	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6** *СП - 8%*	шт.	1	5577,00 –	– –	5577 –	– –	5577	– 446	6023
36	С123-030101-0504 2303-0101-0504 РСНБ РК 2015	**Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013** *СП - 8%*	комплект	1	10095,00 –	– –	10095 –	– –	10095	– 808	10903
37	E11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности** *НР - 93%; СП - 8%*	м2	5,292	870,31 276,45	19,70 2,65	4606 1463	104 14	7235	1374 5561	11540
38	С121-060209-0201 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012(Лестницы-стремянки С-2)** *СП - 8%*	т	0,01708	643468,00 –	– –	10990 –	– –	10990	– 879	11870
39	E11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Масляная окраска стремянки за 2 раза** *НР - 80%; СП - 8%*	м2	1	890,60 757,76	1,03 0,51	891 758	1 1	132	607 1392	2890
40	E11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные.** *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	0,0314	8275,85 3295,08	1717,19 728,20	260 103	54 23	103	119 352	731
41	E11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Бетонная отмостка.** *НР - 94%; СП - 8%*	м3	0,0314	23262,39 3722,22	7,20 –	730 117	– –	613	110 67	908
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**				126773 17767	14045 5648	118850 –	22969 19352	169094
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				126773				
	Материалы		Тенге				118850				
	Всего заработная плата		Тенге					23415			
		Накладные расходы	Тенге				22969				
		прибыль	Тенге				19352				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				169094				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		заработная плата	Тенге					25455			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				169094				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				169094				

ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**					**623611**
В ТОМ ЧИСЛЕ:						
- Зарплата рабочих строителей	Тенге		**63410**			
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге			**50560**		
- в том числе зарплата машинистов	Тенге			**16691**		
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге			**429754**		
- Накладные расходы	Тенге				**75329**	
- прибыль	Тенге				**53020**	
- НДС 12%	Тенге		**74833,33**			
ИТОГО с НДС 12%	Тенге		**698444,40**			

Заказчик физическое лицо
Мүбәрак А. С. _____

Подрядчик ТОО "РЕАЛ-1"
Мүбәрак А. С. _____

Заказчик - физическое лицо Мұбарак Арман Сағидолла ұлы

Подрядчика - ТОО "РЕАЛ-1"

Наименование объекта - Строительство четырехэтажного 24-х квартирного жилого двух подъездного дома в г.Павлодар, ул.Теплова 1/6

Акт№9

приемки выполненных работ от 19 августа 2020г.

Наружная канализация

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материал / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / прибыл, тенге	Всего стоимость с НР и П, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Наружная канализация										
1	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата"с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3		307,86	153,64	145,41	47300	44766	–	9915	61792
		НР - 72%; СП - 8%				8,23	36,50	2534	11237		4577	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях**	м3 грунта		0,882	1647,80	–	1453	–	–	1046	2700
		НР - 72%; СП - 8%				1647,80	–	1453	–		200	
3	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта		0,8442	860,22	–	726	–	–	523	1349
		НР - 72%; СП - 8%				860,22	–	726	–		100	
4	Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта		286,545	37,89	37,89	10857	25848	–	5666	17845
		НР - 72%; СП - 8%				–	11,54	--	7870		1322	
5	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Перемещение грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) до 10 м**	м3 грунта		21,5544	32,82	32,82	707	1684	–	476	1278
		НР - 72%; СП - 8%				–	12,88	--	661		95	
6	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта		291,9	159,33	75,52	46508	22044	–	24920	77142
						83,81	34,76	24464	10146		5714	

7	Е11-230101-0101	Устройство песчаного основания под трубопроводы									
	1123-0101-0101	100мм	м3	12,345	4112,24	158,80	50766	1960	36000	13244	69131
	РСНБ РК 2015										
		НР - 99%; СП - 8%			1037,34	46,34	12806	572		5121	
8	Е11-220501-0105 1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка			462037,52	150008,08	38026	12346	514	28447	71790
	РСНБ РК 2015	*НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода		305786,00	43355,12	25166	3568		5318	
	Изм. и доп. вып. 4			0,0823							
9	С123-010603-0702 2301-0603-0702	Трубы полипропиленовые безнапорные двухслойные гофрированные для наружных сетей канализации без раструба DN/OD 160 SN 8 ГОСТ Р 54475-2012	м	34,86	1859,00	–	64805	–	154526	–	69989
	РСНБ РК 2015	*СП - 8%*			–	–	–	–		5184	
10	Е11-231101-0101	Трубопроводы канализационные. Присоединение к									
	1123-1101-0101	существующей сети. Грунты сухие	врезка	1	22599,83	–	22600	–	2106	20289	46320
	РСНБ РК 2015										
		НР - 99%; СП - 8%			20494,28	–	20494	–		3431	
			Канализационный колодец д=1,5м-2шт								
11	Е11-230601-0105 1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие			31985,26	7130,61	118345	26383	48487	53649	185754
	РСНБ РК 2015	*НР - 99%; СП - 8%*	м3 конструкций колодца	3,7	11750,14	2896,08	43476	10715		13760	
	Изм. и доп. вып. 8										
12	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020- 90 ПН15									
	2104-0302-0102	*СП - 8%*									
	РСНБ РК 2015		шт.	2	22529,00	–	45058	–	45058	–	48663
					–	–	–	–		3605	
13	С121-040301-0110 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6					29404				
	РСНБ РК 2015		шт.	2	14702,00	–		–	29404	–	31756
		СП - 8%			–	–	–	–		2352	
14	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ									
	2104-0301-0112	8020-90 КС15.9									
	РСНБ РК 2015		шт.	5	18939,00	–	94695	–	94695	–	102271
		СП - 8%			–	–	–	–		7576	
15	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1									
	2104-0302-0109	*СП - 8%*									
	РСНБ РК 2015		шт.	2	19692,00	–	39384	–	39384	–	42535
					–	–	–	–		3151	
16	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ									
	2104-0301-0201	8020-90 КО6									
	РСНБ РК 2015		шт.	4	5577,00	–	22308	–	22308	–	24093
		СП - 8%			–	–	–	–		1785	

17	С123-030101-0504 2303-0101-0504 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013	комплект	2	10095,00	–	20190	–	20190	–	21805
		СП - 8%			–	–	–	–		1615	
18	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,03416	581946,00	–	19879	–	19879	–	21470
		СП - 8%			–	–	–	–		1590	
		Гидроизоляция									
19	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	11,8692	870,31 276,45	19,70 2,65	10330 3281	234 31	16226	3081 1073	14484
		Отмостка									
20	Е11-230101-0102 1123-0101-0102 РСНБ РК 2015	Основание под отмостку щебеночное. Устройство	м3 основания	0,314	3926,23	231,39	1233	73	834	343	1576
21	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство отмостки	м3	0,628	20789,48	1092,54	13056	686	11584	852	15021
		НР - 91%; СП - 8%			1251,45	240,04	786	151		1113	
		Канализационный колодец д=1,0м-3шт									
22	Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие *НР - 99%; СП - 8%*	м3 конструкций колодца	1,66	38666,35 16878,57	10751,05 4224,26	64186 28018	17847 7012	18321	34680 7909	106776
23	С121-040302-0101 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	14000,00	–	42000	–	42000	–	45360
		СП - 8%			–	–	–	–		3360	
24	С121-040301-0105 2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	10453,00	–	31359	–	31359	–	33868
		СП - 8%			–	–	–	–		2509	
25	С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	13168,00	–	13168	–	13168	–	14221
		СП - 8%			–	–	–	–		1053	
26	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	9093,00	–	27279	–	27279	–	29461
		СП - 8%			–	–	–	–		2182	
27	С121-040301-0201 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6									

	РСНБ РК 2015		шт.	5	5577,00	–	27885	–	27885	–	30116
		СП - 8%			–	–	–	–		2231	
28	С123-030101-0505	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013									
	2303-0101-0505										
	РСНБ РК 2015		комплект	3	7028,00	–	21084	–	21084	–	22771
		СП - 8%			–	–	–	–		1687	
29	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши,									
	2106-0208-0501	пожарные лестницы ГОСТ 25772-83									
	РСНБ РК 2015		т	0,05124	581946,00	–	29819	–	29819	–	32204
		СП - 8%			–	–	–	–		2386	
		Гидроизоляция									
30	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		870,31	19,70	15495	351	24338	4621	21725
		НР - 93%; СП - 8%			276,45	2,65	4922	47		1609	
				17,8038							
		Отмостка									
31	Е11-230101-0102	Основание под отмостку щебеночное. Устройство									
	1123-0101-0102 РСНБ РК 2015		м3 основания	0,35325	3926,23	231,39	1387	82	939	386	1915
		НР - 99%; СП - 8%			1037,34	67,52	366	24		142	
32	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство отмостки									
	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015		м3	0,7065	20789,48	1092,54	14688	772	13032	9684	26321
		НР - 91%; СП - 8%			1251,45	240,04	884	170		1950	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				985980	155076	789905	198236	1276555
							169377	52205	–	92338	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				985980				
	Материалы		Тенге				789905				
	Всего заработная плата		Тенге					221582			
		Накладные расходы	Тенге				198236				
		прибыль	Тенге				92338				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1276555				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				1276555				

ИТОГО ПО АКТУ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**					**1276555**
- Зарплата рабочих строителей	Тенге	**169377**				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге		**155076**			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге		**52205**			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге			**789905**		
- Накладные расходы	Тенге				**198236**	
- прибыль	Тенге				**92338**	
- НДС 12%	Тенге	**153186,55**				
ИТОГО с НДС 12%	Тенге	**1429741,12**				

Заказчик **физическое** лицо
Мүбәрак А. С.

Подрядчик ТОО "РЕАЛ-1"
Мүбәрак А. С.

"РЕАЛ-1"