ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер: ESF-060140014529-20240214-37162581
1.1. Номер учетной системы: 00000000001
2. Дата выписки: 14.02.2024
2.1. Дата выписки на бумажном носителе:
3. Дата совершения оборота: 14.02.2024
4. Исправленный: ☐
4.1 Дата:
4.2 Номер:
4.3 Регистрационный номер:
5. Дополнительный: ☐
5.1 Дата:
5.2 Номер:
5.3 Регистрационный номер:

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН: 060140014529
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
6.1 БИН реорганизованного лица:
7. Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС"
7.1 Доля участия:
8. Адрес места нахождения: 120016, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат-35, строение 30
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия: 33001
9.2. Номер: 0002899
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента: ☐
11. Дополнительные сведения:

10. Категория поставщика:
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель
- J ☐ Адвокат

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе: 17
13. ИИК: KZ26070G001196N00981
14. БИК: KKMFKZ2A
15. Наименование банка: РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН: 060140001844
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
16.1 БИН реорганизованного лица:
17. Получатель: Коммунальное Государственное Учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
17.1 Доля участия:
18. Адрес места нахождения: Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, Бейбарыс Султан, строение 1
18.1. Код страны: KZ
19. Дополнительные сведения:

20. Категория получателя:
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел C1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК: KZ70070102KSN3301000
22. Код товаров, работ, услуг:
23. Назначение платежа: Дворец школьников в г.Кызылорда
24. БИК: KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН: 060140014529
25.2 Наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС"
25.3 Адрес отправки: 120016, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат-35, строение 30

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН: 060140001844
26.2 Наименование: Коммунальное Государственное Учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
26.3 Адрес доставки: Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, Бейбарыс Султан, строение 1
26.4 Код страны: KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер: Доп.соглашение №33 к договору №290 от 12.10.2023г
27.4. Дата: 25.01.2024
28. Условия оплаты по договору: безналичный расчет
29. Способ отправления: 99
30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер:
30.2 Дата:
31. Пункт назначения:
31.1. Условия поставки: XXX

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг:
32.1 Номер: 1
32.2 Дата: 14.02.2024

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты: KZT
33.2 Курс валюты:

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о возе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Дворец школьников в г.Кызылорда			Работа	1	79 461 237.57	79 461 237.57			79 461 237.57	12%	9 535 348.51	88 996 586.08			1	
						Всего по счету:		79 461 237.57		0.00	79 461 237.57		9 535 348.51	88 996 586.08				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя:

uFt/aCP3iLavqiJnq6ucKXAh55+Vu8Nn6wFss5kIc6OHA
TNyWQ6VIc5Hgnw0OSFAcJ+ar7ZS4Rs2GUC7W11+pA
==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ: ИСКАКОВ РАСУЛ САБИРОВИЧ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное Государственное Учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области",Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, Бейбарыс Султан, строение 1** — **060140001844**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС",120016, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат-35, строение 30, тел.: 8 (7242) 30-43-79** — **060140014529**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.соглашение №33 от 25.01.2024 г. к договору №290 от 12.10.2023г.

Номер документа	Дата составления
1	14.02.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Дворец школьников в г.Кызылорда			Работа	1	88 996 586,08	88 996 586,08
				Итого	1	x	88 996 586,08

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Искаков Р.С.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 14.02.2024

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (зайстройщика)

Форма

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Авангард ПГС" БИН 060140014529

Наименование строительства и его адрес: "Дворец школьников в г.Кызылорда"

Доп.соглашение № 33 от 25.01.2024 г. к договору № 290 от 12.10.2023 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат за февраль 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование		код			наименование	код
		290	12.10.2023							
	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
		из графы 1								
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строительству	2 132 374 747,72									
Акт вып работ №2	656 897 877,12	79 461 238							9 535 349	88 996 586,08
Всего к оплате:		**79 461 238**							**9 535 349**	**88 996 586,08**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

_____ **К. Утегенов**

ТЕХ.НАДЗОР:
ТОО "Аймереке" Технадзор

_____ **Н. Сандыбаев**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Потенциал-Продукт" **А. Айтжанов**

АЙТЖАНОВ АМАНЖОЛ МАМЫРОВИЧ
ИИН 761117301788
АВТОРСКИЙ НАДЗОР
KZ 34VJE00046921
KZ 39VJE00083594

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Авангард ПГС"

_____ **Р. Искаков**

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Авангард ПГС"

27000

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2
за февраль месяц 2024 г.

"Дворец школьников в городе Кызылорда"

Составлен(а) в текущих ценах на 04.04.2023г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ОТДЕЛ 1.Общестроительные работы по чертежам КЖ											
РАЗДЕЛ 1.Колонна К-1 -75шт лист 23											
1	1106-0501-0201 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м³	49,125	71781,02	42792,64	3526243	2102189	192426	1578438	5513056
		НР - 91%; СП - 8%			25071,31	10237,55	1231628	502920		408375	
2	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	570,249	-33661,73	-1748,75	-19195568	-997223	-1014473	-15962792	-37971028
		НР - 91%; СП - 8%			-30133,98	-627,20	-17183872	-357660		-2812668	
Колонна К-2 -8шт лист 25											
3	1106-0501-0201 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м³	4,8	71781,02	42792,64	344549	205404	18803	154229	538680
		НР - 91%; СП - 8%			25071,31	10237,55	120342	49140		39902	
4	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	4,0632	-33661,73	-1748,75	-136774	-7105	-7229	-113740	-270555
		НР - 91%; СП - 8%			-30133,98	-627,20	-122440	-2548		-20041	
Колонна К-3 -8шт лист 27											
5	1106-0501-0201 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м³	6,16	71781,02	42792,64	442171	263602	24130	197927	691306
		НР - 91%; СП - 8%			25071,31	10237,55	154439	63063		51208	
6	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	4,87104	-33661,73	-1748,75	-163968	-8518	-8666	-136353	-324347
		НР - 91%; СП - 8%			-30133,98	-627,20	-146784	-3055		-24026	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				-15183347	1558349	-795009	-14282291	-31822888
Стоимость общестроительных работ			Тенге				-15946687	251860	--	-2357250	
Материалы			Тенге				-15183347				
							-795010				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге								27000
		Накладные расходы	Тенге					-15694827			
		Сметная прибыль	Тенге				-14282291				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-2357250				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-31822888				
		Сметная заработная плата	Тенге								-7742
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					-15694827			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-31822888				
		Сметная заработная плата	Тенге								-7742
								-15694827			
		РАЗДЕЛ 2.Ригель железобетоннвй									
		Ригель Р-1-1шт лист 34									
7	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство из бетона В25**	$м^3$	5,42	36738,31	8680,68	199122	47050	19982	130666	356172
		НР - 91%, СП - 8%			24370,85	2121,69	132090	11500		26383	
8	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0976	320090,00	--	31241	--	31241	--	33740
		СП - 8%			--	--	--	--		2499	
9	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,6985	33661,73	1748,75	23513	1221	1243	19553	46511
		НР - 91%, СП - 8%			30133,98	627,20	21049	438		3445	
10	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,85668	320090,00	--	274215	--	274215	--	296152
		СП - 8%			--	--	--	--		21937	
11	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,54032	363218,00	--	196254	--	196254	--	211954
		СП - 8%			--	--	--	--		15700	
		Ригель Р-1.1-4шт лист 36									
12	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство из бетона В25**	$м^3$	8,2	36738,31	8680,68	301254	71182	30231	197687	538857
		НР - 91%, СП - 8%			24370,85	2121,69	199841	17398		39915	
13	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1264	320090,00	--	40459	--	40459	--	43696
		СП - 8%			--	--	--	--		3237	
14	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,94332	33661,73	1748,75	31754	1650	1678	26406	62813
		НР - 91%, СП - 8%			30133,98	627,20	28426	592		4653	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,25544	320090,00	–	401854	–	401854	–	434002
		СП - 8%			–	–	–	–		32148	
16	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,6312	363218,00	–	229263	–	229263	–	247604
		СП - 8%			–	–	–	–		18341	
		Ригель Р-1.2-2шт лист 38									
17	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство из бетона В25	м³	4,1	36738,31	8680,68	150627	35591	15116	98844	269428
		НР - 91%, СП - 8%			24370,85	2121,69	99920	8699		19958	
18	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0632	320090,00	–	20230	–	20230	–	21848
		СП - 8%			–	–	–	–		1618	
19	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,60418	33661,73	1748,75	20338	1057	1075	16913	40231
		НР - 91%, СП - 8%			30133,98	627,20	18206	379		2980	
20	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,79772	320090,00	–	255342	–	255342	–	275769
		СП - 8%			–	–	–	–		20427	
21	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,41064	363218,00	–	149152	–	149152	–	161084
		СП - 8%			–	–	–	–		11932	
		Ригель Р-2-3шт лист 40									
22	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство из бетона В25	м³	9,12	36738,31	8680,68	335053	79168	33623	219867	599313
		НР - 91%, СП - 8%			24370,85	2121,69	222262	19350		44394	
23	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2928	320090,00	–	93722	–	93722	–	101220
		СП - 8%			–	–	–	–		7498	
24	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,1745	33661,73	1748,75	39536	2054	2090	32877	78206
		НР - 91%, СП - 8%			30133,98	627,20	35392	737		5793	
25	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,4346	320090,00	–	459201	–	459201	–	495937
		СП - 8%			–	–	–	–		36736	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,9144	363218,00 --	-- --	332127 --	-- --	332127	-- 26570	358697
Ригель Р-2.1-1шт лист 42											
27	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство из бетона В25 НР - 91%, СП - 8%	м³	2,4	36738,31 24370,85	8680,68 2121,69	88172 58490	20834 5092	8848	57860 11683	157714
28	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0316	320090,00 --	-- --	10115 --	-- --	10115	-- 809	10924
29	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%, СП - 8%	т	0,30028	33661,73 30133,98	1748,75 627,20	10108 9049	525 188	534	8406 1481	19995
30	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм СП - 8%	т	0,36928	320090,00 --	-- --	118203 --	-- --	118203	-- 9456	127659
31	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,23128	363218,00 --	-- --	84005 --	-- --	84005	-- 6720	90725
Ригель Р-2.2-1шт лист 42.1											
32	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство из бетона В25 НР - 91%, СП - 8%	м³	0,87	36738,31 24370,85	8680,68 2121,69	31962 21203	7552 1846	3207	20974 4235	57171
33	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0184	320090,00 --	-- --	5890 --	-- --	5890	-- 471	6361
34	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%, СП - 8%	т	0,1039	33661,73 30133,98	1748,75 627,20	3497 3131	182 65	184	2908 512	6918
35	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм СП - 8%	т	0,1278	320090,00 --	-- --	40908 --	-- --	40908	-- 3273	44181
36	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,08	363218,00 --	-- --	29057 --	-- --	29057	-- 2325	31382
Ригель Р-3-4шт лист 44											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство из бетона В25	м³	8	36738,31	8680,68	293906	69446	29493	192866	525713
		НР - 91%, СП - 8%			24370,85	2121,69	194967	16974		38942	
38	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1264	320090,00	--	40459	--	40459	--	43696
		СП - 8%			--	--	--	--		3237	
39	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,15312	33661,73	1748,75	38816	2016	2052	32279	76782
		НР - 91%, СП - 8%			30133,98	627,20	34748	723		5688	
40	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,51136	320090,00	--	483771	--	483771	--	522473
		СП - 8%			--	--	--	--		38702	
41	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,79488	363218,00	--	288715	--	288715	--	311812
		СП - 8%			--	--	--	--		23097	
		Ригель Р-3.1-2шт лист 46									
42	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство из бетона В25	м³	3,3	36738,31	8680,68	121236	28647	12165	79557	216857
		НР - 91%, СП - 8%			24370,85	2121,69	80424	7002		16063	
43	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0632	320090,00	--	20230	--	20230	--	21848
		СП - 8%			--	--	--	--		1618	
44	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,40992	33661,73	1748,75	13799	717	729	11475	27296
		НР - 91%; СП - 8%			30133,98	627,20	12353	257		2022	
45	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,50448	320090,00	--	161479	--	161479	--	174397
		СП - 8%			--	--	--	--		12918	
46	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,31536	363218,00	--	114544	--	114544	--	123708
		СП - 8%			--	--	--	--		9164	
		Ригель Р-3.2-2шт лист 48									
47	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство из бетона В25	м³	3,3	36738,31	8680,68	121236	28647	12165	79557	216857
		НР - 91%, СП - 8%			24370,85	2121,69	80424	7002		16063	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1106	320090,00	–	35402	–	35402	–	38234
		СП - 8%			–	–	–	–		2832	
49	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,37744	33661,73	1748,75	12705	660	671	10566	25132
		НР - 91%; СП - 8%			30133,98	627,20	11374	237		1862	
50	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,7994	320090,00	–	255880	–	255880	–	276350
		СП - 8%			–	–	–	–		20470	
51	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,52164	363218,00	–	189469	–	189469	–	204627
		СП - 8%			–	–	–	–		15158	
		Ригель Р-4-2шт лист 50									
52	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство из бетона В25	м³	9,12	36738,31	8680,68	335053	79168	33623	219867	599313
		НР - 91%; СП - 8%			24370,85	2121,69	222262	19350		44394	
53	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0712	320090,00	–	22790	–	22790	–	24613
		СП - 8%			–	–	–	–		1823	
54	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,28588	33661,73	1748,75	43285	2249	2287	35995	85623
		НР - 91%; СП - 8%			30133,98	627,20	38749	807		6342	
55	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,84084	320090,00	–	269144	–	269144	–	290676
		СП - 8%			–	–	–	–		21532	
56	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,44504	363218,00	–	161647	–	161647	–	174579
		СП - 8%			–	–	–	–		12932	
		Ригель Р-5-1шт лист 52									
57	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство из бетона В25	м³	2,95	36738,31	8680,68	108378	25608	10876	71119	193857
		НР - 91%; СП - 8%			24370,85	2121,69	71894	6259		14360	
58	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0224	320090,00	–	7170	–	7170	–	7744
		СП - 8%			–	–	–	–		574	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,26878	33661,73 30133,98	1748,75 627,20	9048 8099	470 169	479	7524 1326	17898
60	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм *СП - 8%*	т	0,1759	320090,00 --	-- --	56304 --	-- --	56304	-- 4504	60808
61	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,09288	363218,00 --	-- --	33736 --	-- --	33736	-- 2699	36435
		Ригель Р-5.1-1шт лист 52.2									
62	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство из бетона В25 *НР - 91%; СП - 8%*	м³	1,9	36738,31 24370,85	8680,68 2121,69	69803 46305	16493 4031	7005	45806 9249	124857
63	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0158	320090,00 --	-- --	5057 --	-- --	5057	-- 405	5462
64	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,26484	33661,73 30133,98	1748,75 627,20	8915 7981	463 166	471	7414 1306	17635
65	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм *СП - 8%*	т	0,1752	320090,00 --	-- --	56080 --	-- --	56080	-- 4486	60566
66	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,08964	363218,00 --	-- --	32559 --	-- --	32559	-- 2605	35164
		Ригель Р-6-1шт лист 54									
67	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство из бетона В25 *НР - 91%; СП - 8%*	м³	6,1	36738,31 24370,85	8680,68 2121,69	224104 148662	52952 12942	22490	147060 29693	400857
68	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0488	320090,00 --	-- --	15620 --	-- --	15620	-- 1250	16870
69	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,82515	33661,73 30133,98	1748,75 627,20	27776 24865	1443 518	1468	23098 4070	54944

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,54217	320090,00	–	173543	–	173543	–	187426
		СП - 8%,			–	–	–	–		13883	
71	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,28298	363218,00	–	102783	–	102783	–	111006
		СП - 8%,			–	–	–	–		8223	
		Ригель Р-7-1шт лист 56									
72	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство из бетона В25	м³	3,8	36738,31	8680,68	139606	32986	14011	91611	249715
		НР - 91%; СП - 8%			24370,85	2121,69	92609	8062		18497	
73	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,029	320090,00	–	9283	–	9283	–	10026
		СП - 8%,			–	–	–	–		743	
74	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,52794	33661,73	1748,75	17771	923	939	14778	35153
		НР - 91%; СП - 8%,			30133,98	627,20	15909	331		2604	
75	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,3465	320090,00	–	110911	–	110911	–	119784
		СП - 8%,			–	–	–	–		8873	
76	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,18144	363218,00	–	65902	–	65902	–	71174
		СП - 8%,			–	–	–	–		5272	
		Ригель Р-7.1-1шт лист 56.2									
77	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство из бетона В25	м³	2,88	36738,31	8680,68	105806	25000	10618	69432	189257
		НР - 91%, СП - 8%,			24370,85	2121,69	70188	6110		14019	
78	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0224	320090,00	–	7170	–	7170	–	7744
		СП - 8%,			–	–	–	–		574	
79	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,40482	33661,73	1748,75	13627	708	720	11332	26956
		НР - 91%; СП - 8%			30133,98	627,20	12199	254		1997	
80	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,2655	320090,00	–	84984	–	84984	–	91783
		СП - 8%			–	–	–	–		6799	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,13932	363218,00 --	-- --	50604 --	-- --	50604	-- 4048	54652
		Ригель Р-8-1шт лист 58									
82	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство из бетона В25 *НР - 91%; СП - 8%*	м³	2,35	36738,31 24370,85	8680,68 2121,69	86335 57271	20400 4986	8664	56654 11439	154428
83	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0224	320090,00 --	-- --	7170 --	-- --	7170	-- 574	7744
84	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,29721	33661,73 30133,98	1748,75 627,20	10005 8956	519 186	530	8320 1466	19791
85	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм *СП - 8%*	т	0,19567	320090,00 --	-- --	62632 --	-- --	62632	-- 5011	67643
86	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,10154	363218,00 --	-- --	36881 --	-- --	36881	-- 2950	39831
		Ригель Р-9-1шт лист 58									
87	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство из бетона В25 *НР - 91%; СП - 8%*	м³	1,6	36738,31 24370,85	8680,68 2121,69	58781 38993	13889 3395	5899	38573 7788	105142
88	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0158	320090,00 --	-- --	5057 --	-- --	5057	-- 405	5462
89	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,20473	33661,73 30133,98	1748,75 627,20	6892 6169	358 128	365	5731 1010	13633
90	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм *СП - 8%*	т	0,13883	320090,00 --	-- --	44438 --	-- --	44438	-- 3555	47993
91	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,0659	363218,00 --	-- --	23936 --	-- --	23936	-- 1915	25851
		Ригель Р-10-1шт лист 62									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство из бетона В25									
		НР - 91%; СП - 8%	$м^3$	3,17	36738,31	8680,68	116460	27518	11686	76423	208314
					24370,85	2121,69	77256	6726		15431	
93	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,029	320090,00	--	9283	--	9283	--	10026
					--	--	--	--		743	
94	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,42998	33661,73	1748,75	14474	752	765	12036	28631
					30133,98	627,20	12957	270		2121	
95	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм									
		СП - 8%	т	0,28094	320090,00	--	89926	--	89926	--	97120
					--	--	--	--		7194	
96	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
		СП - 8%	т	0,14904	363218,00	--	54134	--	54134	--	58465
					--	--	--	--		4331	
		Ригель Р-10.1-1шт лист 62.2									
97	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство из бетона В25									
		НР - 91%; СП - 8%	$м^3$	1,6	36738,31	8680,68	58781	13889	5899	38573	105142
					24370,85	2121,69	38993	3395		7788	
98	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,029	320090,00	--	9283	--	9283	--	10026
					--	--	--	--		743	
99	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,20778	33661,73	1748,75	6994	363	370	5816	13835
					30133,98	627,20	6261	130		1025	
100	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм									
		СП - 8%	т	0,13214	320090,00	--	42297	--	42297	--	45681
					--	--	--	--		3384	
101	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
		СП - 8%	т	0,07564	363218,00	--	27474	--	27474	--	29672
					--	--	--	--		2198	
		Ригель Р-11-3шт лист 64									
102	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство из бетона В25									
		НР - 91%; СП - 8%	$м^3$	4,89	36738,31	8680,68	179650	42448	18029	117889	321342
					24370,85	2121,69	119173	10375		23803	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									27000
		СП - 8%	т	0,0672	320090,00	–	21510	–	21510	–	23231
					–	–	–	–		1721	
104	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
		НР - 91%; СП - 8%	т	1,10424	33661,73	1748,75	37171	1931	1965	30911	73528
					30133,98	627,20	33275	693		5446	
105	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм									
		СП - 8%	т	0,7218	320090,00	–	231041	–	231041	–	249524
					–	–	–	–		18483	
106	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
		СП - 8%	т	0,38244	363218,00	–	138909	–	138909	–	150022
					–	–	–	–		11113	
		Ригель Р-12-1шт лист 66									
107	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство из бетона В25									
		НР - 91%; СП - 8%	м³	1,74	36738,31	8680,68	63925	15105	6415	41948	114343
					24370,85	2121,69	42405	3692		8470	
108	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,0224	320090,00	–	7170	–	7170	–	7744
					–	–	–	–		574	
109	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,24672	33661,73	1748,75	8305	432	438	6906	16428
					30133,98	627,20	7435	155		1217	
110	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм									
		СП - 8%	т	0,1624	320090,00	–	51983	–	51983	–	56142
					–	–	–	–		4159	
111	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
		СП - 8%	т	0,08432	363218,00	–	30627	–	30627	–	33077
					–	–	–	–		2450	
		Ригель Р-13-3шт лист 68									
112	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство из бетона В25									
		НР - 91%; СП - 8%	м³	7,56	36738,31	8680,68	277742	65626	27872	182258	496800
					24370,85	2121,69	184244	16040		36800	
113	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,0672	320090,00	–	21510	–	21510	–	23231
					–	–	–	–		1721	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
		НР - 91%; СП - 8%	т	1,06926	33661,73	1748,75	35993	1870	1902	29931	71198
					30133,98	627,20	32221	671		5274	
115	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм									
		СП - 8%	т	0,7677	320090,00	--	245733	--	245733	--	265392
					--	--	--	--		19659	
116	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
		СП - 8%	т	0,30156	363218,00	--	109532	--	109532	--	118295
					--	--	--	--		8763	
		Ригель Р-14-1шт лист 70									
117	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство из бетона В25									
		НР - 91%; СП - 8%	м³	1,34	36738,31	8680,68	49229	11632	4940	32305	88057
					24370,85	2121,69	32657	2843		6523	
118	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,0158	320090,00	--	5057	--	5057	--	5462
					--	--	--	--		405	
119	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,186	33661,73	1748,75	6261	326	330	5207	12385
					30133,98	627,20	5605	117		917	
120	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм									
		СП - 8%	т	0,1222	320090,00	--	39115	--	39115	--	42244
					--	--	--	--		3129	
121	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
		СП - 8%	т	0,0638	363218,00	--	23173	--	23173	--	25027
					--	--	--	--		1854	
		Ригель Р-15-1шт лист 72									
122	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство из бетона В25									
		НР - 91%; СП - 8%	м³	1,92	36738,31	8680,68	70538	16667	7079	46288	126172
					24370,85	2121,69	46792	4074		9346	
123	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,0224	320090,00	--	7170	--	7170	--	7744
					--	--	--	--		574	
124	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,27036	33661,73	1748,75	9101	473	481	7568	18003
					30133,98	627,20	8147	170		1334	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1774	320090,00	–	56784	–	56784	–	61327
		СП - 8%.			–	–	–	–		4543	
126	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,09296	363218,00	–	33765	–	33765	–	36466
		СП - 8%.			–	–	–	–		2701	
		Ригель Р-16-1шт лист 74									
127	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство из бетона В25	м³	1	36738,31	8680,68	36738	8681	3686	24108	65714
		НР - 91%; СП - 8%.			24370,85	2121,69	24371	2122		4868	
128	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0224	320090,00	–	7170	–	7170	–	7744
		СП - 8%.			–	–	–	–		574	
129	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,12663	33661,73	1748,75	4263	221	226	3545	8432
		НР - 91%; СП - 8%.			30133,98	627,20	3816	79		625	
130	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,08663	320090,00	–	27729	–	27729	–	29947
		СП - 8%.			–	–	–	–		2218	
131	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04	363218,00	–	14529	–	14529	–	15691
		СП - 8%.			–	–	–	–		1162	
		Ригель Р-17-1шт лист 76									
132	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство из бетона В25	м³	1,09	36738,31	8680,68	40045	9462	4019	26278	71629
		НР - 91%; СП - 8%.			24370,85	2121,69	26564	2313		5306	
133	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0158	320090,00	–	5057	–	5057	–	5462
		СП - 8%.			–	–	–	–		405	
134	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,15256	33661,73	1748,75	5135	267	271	4271	10158
		НР - 91%; СП - 8%.			30133,98	627,20	4597	96		752	
135	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0996	320090,00	–	31881	–	31881	–	34431
		СП - 8%.			–	–	–	–		2550	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05296	363218,00	–	19236	–	19236	–	20775
		СП - 8%			–	–	–	–		1539	
		Ригель Р-18-1шт лист 78									
137	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство из бетона В25	м³	0,93	36738,31	8680,68	34167	8073	3429	22421	61115
		НР - 91%; СП - 8%			24370,85	2121,69	22665	1973		4527	
138	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0092	320090,00	–	2945	–	2945	–	3181
		СП - 8%			–	–	–	–		236	
139	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,12312	33661,73	1748,75	4144	215	219	3446	8198
		НР - 91%; СП - 8%			30133,98	627,20	3710	77		607	
140	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,081	320090,00	–	25927	–	25927	–	28001
		СП - 8%			–	–	–	–		2074	
141	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04212	363218,00	–	15299	–	15299	–	16523
		СП - 8%			–	–	–	–		1224	
		Ригель Р-19-1шт лист 78.1									
142	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство из бетона В25	м³	1,2	36738,31	8680,68	44086	10417	4424	28930	78857
		НР - 91%; СП - 8%			24370,85	2121,69	29245	2546		5841	
143	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0092	320090,00	–	2945	–	2945	–	3181
		СП - 8%			–	–	–	–		236	
144	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1542	33661,73	1748,75	5191	270	274	4316	10268
		НР - 91%; СП - 8%			30133,98	627,20	4647	97		761	
145	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0948	320090,00	–	30345	–	30345	–	32773
		СП - 8%			–	–	–	–		2428	
146	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0594	363218,00	–	21575	–	21575	–	23301
		СП - 8%			–	–	–	–		1726	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				11476914	908466	7666952	2844949	15467618
							2901496	224827	–	1145756	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				11476914				
		Материалы	Тенге				400250				
		Всего заработная плата	Тенге					3126323			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				7266702				
		Накладные расходы	Тенге				2844949				
		Сметная прибыль	Тенге				1145756				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				15467619				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					3126323			1582
		Сметная заработная плата	Тенге				15467619				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					3126323			1582
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 3.Диафрагмма жесткости лист93-97									
		ДЖ-1 -1шт									
147	1106-0601-0215 РСНБ РК 2022	**Устройство диафрагмы жесткости ДЖ-1. Устройство из бетона В25** НР - 91% СП - 8%	$м^3$	4,13	27477,89	5574,59	113484	23024	32038	57840	185030
					14145,69	1244,19	58422	5139		13706	
148	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** НР - 91% СП - 8%	т	0,313	33661,73	1748,75	10536	547	557	8762	20842
					30133,98	627,20	9432	196		1544	
		ДЖ-2 -2шт									
149	1106-0601-0215 РСНБ РК 2022	**Устройство диафрагмы жесткости ДЖ-1. Устройство из бетона В25** НР - 91% СП - 8%	$м^3$	6,94	27477,89	5574,59	190697	38688	53838	97193	310921
					14145,69	1244,19	98171	8635		23031	
150	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** НР - 91% СП - 8%	т	0,53032	33661,73	1748,75	17851	928	942	14845	35312
					30133,98	627,20	15981	333		2616	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				332568	63187	87375	178640	552105
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				182006	14303	--	40897	
		Материалы	Тенге				332568				
		Всего заработная плата	Тенге				87377				
		Накладные расходы	Тенге					196309			
		Сметная прибыль	Тенге				178640				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				40897				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				552105				
		Сметная заработная плата	Тенге					196309			101
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				552105				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					196309			101
		РАЗДЕЛ 4.Перекрытие									
		ПМ-1 на отметке -0,100 лист 80									
151	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м из бетона в25**	$м^3$	255	59583,40	2799,79	15193767	713947	7029026	6941041	23905592

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%									27000
152	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**			29218,80	693,03	7450794	176723		1770784	
		НР - 91%; СП - 8%	т	20,23227	33661,73	1748,75	681053	35382	35992	566355	1347201
		ПМ-1 на отметке +4,35 лист 82			30133,98	627,20	609679	12690		99793	
153	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м из бетона в25**									
		НР - 91%; СП - 8%	м³	255	59583,40	2799,79	15193767	713947	7029026	6941041	23905592
154	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**			29218,80	693,03	7450794	176723		1770784	
		НР - 91%; СП - 8%	т	20,23227	33661,73	1748,75	681053	35382	35992	566355	1347201
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		30133,98	627,20	609679	12690		99793	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				31749640	1498658	14130036	15014792	50505586
		Материалы	Тенге				16120946	378826	--	3741154	
		Всего заработная плата	Тенге				31749640				
		Накладные расходы	Тенге				14130040				
		Сметная прибыль	Тенге					16499772			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				15014792				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				3741154				
		Сметная заработная плата	чел.-ч				50505586				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								8726
		Нормативная трудоемкость	Тенге					16499772			
		Сметная заработная плата	чел.-ч				50505586				
			Тенге					16499772			8726
		РАЗДЕЛ 5.Лестница МЛМ-1 и МЛМ-6 лист 86-92									
155	1106-1909-0101 РСНБ РК 2022	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**									
		НР - 91%; СП - 8%	м³ бетона	9,364	16309,20	233,23	152719	2184	77244	67144	237452
156	1106-1909-0201 РСНБ РК 2022	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**			7826,90	52,68	73291	493		17589	
		НР - 91%; СП - 8%	м³ бетона	9,364	4288,01	219,93	40153	2059	--	35106	81280
157	1106-1909-0301 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство**			4068,08	51,80	38094	485		6021	
		НР - 91%; СП - 8%	м³ бетона	9,364	84185,06	11725,92	788309	109802	549457	140834	1003474
158	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**			13781,46	2745,94	129050	25713		74331	
		СП - 8%	т	0,18	363218,00	--	65379	--	65379	--	70609
159	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**			--	--	--	--		5230	
		СП - 8%	т	0,155	339988,00	--	52698	--	52698	--	56914
					--	--	--	--		4216	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**									27000
		СП - 8%	т	2,09	320090,00	–	668988	–	668988	–	722507
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**		–	–	–	–		53519	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1768246	114045	1413766	243084	2172236
		Материалы	Тенге				240435	26691	–	160906	
		Всего заработная плата	Тенге				1768246				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				626702				
		Накладные расходы	Тенге					267126			
		Сметная прибыль	Тенге				787065				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				243084				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				160906				
		Сметная заработная плата	Тенге				2172236				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					267126			132
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2172236				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**					267126			132
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				30144021	4142705	22503120	3999174	36874657
		Материалы	Тенге				3498196	896507	–	2731463	
		Всего заработная плата	Тенге				30144021				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				14449359				
		Накладные расходы	Тенге					4394703			
		Сметная прибыль	Тенге				8053767				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3999174				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2731463				
		Сметная заработная плата	Тенге				36874658				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					4394703			2799
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				36874658				
		Сметная заработная плата	Тенге					4394703			2799
		ОТДЕЛ 2. Архитектурно-строительные решения АС									
		РАЗДЕЛ 6.Стены наружные и внутренние лист 8-10									
161	1108-0301-0305 РСНБ РК 2022	**Стены наружные трехслойные с утеплением. Кладка блоками из ячеистого бетона на клее при высоте этажа до 4 м**	$м^3$	150	16755,98	1453,72	2513397	218058	537012	1689135	4538735
		НР - 93%; СП - 85%			11722,18	386,32	1758327	57948		336203	
162	1108-0401-0505 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	**Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м**	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	790	2908,34	122,49	2297589	96768	815335	1312854	3899275
		НР - 93%; СП - 85%			1753,78	33,14	1385486	26181		288832	
163	213-301-0101 РСНБ РК 2022	**Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В1,5, D400**	$м^3$	478,3578609	29842,00	–	14275155	–	14275155	–	15417167
		СП - 8%			–	–	–	–		1142012	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				19086141	314826	15627502	3001989	23855177
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3143813	84129	–	1767047	
		Материалы	Тенге				19086141				
		Всего заработная плата	Тенге				1352347				
								3227942			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				14275155				
		Накладные расходы	Тенге				3001989				
		Сметная прибыль	Тенге				1767047				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				23855177				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1593
		Сметная заработная плата	Тенге					3227942			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				23855177				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					3227942			1593
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 7.Перегородки									
164	1108-0401-0303 РСНБ РК 2022	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м² перегородок (за вычетом проемов)**	110	4572,75	391,03	503003	43013	97976	347520	918564
		НР - 95%; СП - 8%			3291,04	106,02	362014	11662		68042	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				503003	43013	97976	347520	918564
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				362014	11662	--	68042	
		Материалы	Тенге				503003				
		Всего заработная плата	Тенге				97975				
		Накладные расходы	Тенге					373676			
		Сметная прибыль	Тенге				347520				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				68042				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				918565				
		Сметная заработная плата	Тенге								188
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					373676			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				918565				
		Сметная заработная плата	Тенге					373676			188
		РАЗДЕЛ 8.Проемы лист16									
		Окны									
165	1110-0501-0105 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	**Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м²**	11,52	6255,59	266,29	72064	3068	44539	23418	103121
		НР - 90%; СП - 8%			2123,00	135,68	24457	1563		7639	
166	1110-0501-0103 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	**Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	**м²**	1,76	7521,47	264,80	13238	466	8394	4152	18781
		НР - 90%; СП - 8%			2487,43	133,84	4378	236		1391	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				85302	3534	52933	27570	121902
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				28835	1799	--	9030	
		Материалы	Тенге				85302				
		Всего заработная плата	Тенге				52934				
		Накладные расходы	Тенге					30634			
		Сметная прибыль	Тенге				27570				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				9030				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				121902				
		Сметная заработная плата	Тенге								16
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					30634			
							121902				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27000
		Сметная заработная плата	Тенге								16
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				19674446	361373	15778411	3377079	24895643
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3534662	97590	--	1844119	
	Материалы		Тенге				19674446				
	Всего заработная плата		Тенге				1503256				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3632252			
		Накладные расходы	Тенге				14275155				
		Сметная прибыль	Тенге				3377079				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1844119				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				24895644				
		Сметная заработная плата	Тенге								1797
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге					3632252			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				24895644				
		Сметная заработная плата	Тенге								1797
								3632252			
		ОТДЕЛ 3.Электроснабжение									
		РАЗДЕЛ 9.Оборудование									
167	1125-0130-0102 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	**Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка**	т блок-боксов	6,35	47109,25	20654,34	299144	131156	28605	170903	507651
		НР - 91%, СП - 8%			21950,00	7625,75	139383	48424		37604	
168	1125-0130-0102 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	**Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка**	т блок-боксов	1	47109,25	20654,34	47109	20655	4504	26914	79945
		НР - 91%, СП - 8%			21950,00	7625,75	21950	7626		5922	
169	1308-0104-0201 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	шкаф	1	41819,85	9382,40	41820	9383	3902	23616	70671
		НР - 72%, СП - 8%			28535,00	4264,80	28535	4265		5235	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				388073	161194	37011	221433	658267
	Стоимость монтажных работ		Тенге				189868	60315	--	48761	
	Материалы		Тенге				41820				
	Всего заработная плата		Тенге				3902				
		Накладные расходы	Тенге					32800			
		Сметная прибыль	Тенге				23616				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				5235				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				70671				
		Сметная заработная плата	Тенге								15
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					32800			
	Материалы		Тенге				346253				
	Всего заработная плата		Тенге				33111				
		Накладные расходы	Тенге					217383			
		Сметная прибыль	Тенге				197817				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				43526				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				587596				
		Сметная заработная плата	Тенге								97
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					217383			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				658267				
											112

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					250183			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	**Тенге**				388073	161194	37011	221433	658267
	Стоимость монтажных работ		Тенге				189868	60315	--	48761	
	Материалы		Тенге				41820				
	Всего заработная плата		Тенге				3902				
		Накладные расходы	Тенге					32800			
		Сметная прибыль	Тенге				23616				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				5235				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				70671				
		Сметная заработная плата	Тенге								15
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					32800			
	Материалы		Тенге				346253				
	Всего заработная плата		Тенге				33111				
		Накладные расходы	Тенге					217383			
		Сметная прибыль	Тенге				197817				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				43526				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				587596				
		Сметная заработная плата	Тенге								97
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге					217383			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				658267				
		Сметная заработная плата	Тенге					250183			112
		ОТДЕЛ 4.Наружные сети водоснабжения и канализации									
		РАЗДЕЛ 10.Канализация									
		Земляные работы									
170	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³** *НР - 72%; СП - 8%*	**м³ грунта**	861	212,37	212,37	182851	182851	--	34793	235053
					--	56,13	--	48328		17409	
171	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%*	**м³ грунта**	86,1	3278,35	--	282266	--	--	203231	524337
					3278,35	--	282266	--		38840	
172	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022	**Грунты 2 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м** *НР - 72%; СП - 8%*	**м³ грунта**	947,1	65,19	65,19	61741	61741	--	14566	82416
					--	21,36	--	20230		6109	
173	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	**м³ грунта**	31,92	1425,92	--	45515	--	--	32771	84549
					1425,92	--	45515	--		6263	
174	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	**м³ грунта**	899,08	36,38	36,38	32709	32708	--	7714	43660
					--	11,92	--	10717		3237	
175	1101-0107-1305 РСНБ РК 2022	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	**м³ грунта**	16	80,85	80,85	1294	1293	--	273	1692
					--	23,71	--	379		125	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
176	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,06	617977,84	274879,00	37079	16493	--	25761	67867
		НР - 90%, СП - 8%			343098,84	90580,82	20586	5435		5027	
177	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,13	740003,45	350627,01	96200	45581	--	63747	172743
		НР - 90%, СП - 8%			389376,44	105940,17	50619	13772		12796	
178	1122-0501-0406 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,22	1556814,90	1120700,79	342499	246555	--	160523	543264
		НР - 90%, СП - 8%			436114,11	300907,34	95945	66200		40242	
		Колодцы канализационные									
179	1123-0601-0105 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	$м^3$ конструкций колодца	28,02	46862,74	10725,89	1313094	300540	466889	673425	2145440
		НР - 90%, СП - 8%			19474,13	4802,34	545665	134562		158922	
180	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022	Стены наружные простые из кирпича. Кладка	$м^3$ кладки	0,14	20569,65	4255,32	2880	596	802	1531	4764
		НР - 95%, СП - 8%			10582,16	1176,52	1482	165		353	
		Футляр									
181	1122-0501-0412 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 400 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0025	3230825,39	2424261,70	8077	6060	--	4004	13048
		НР - 95%, СП - 8%			806563,69	811358,61	2016	2028		967	
182	1122-1401-1104 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 400 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	21	46285,81	15233,14	972002	319895	591631	130884	1191116
		НР - 90%, СП - 8%			2879,81	3415,69	60476	71729		88231	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		**Тенге**				3378207	1214313	1059322	1353223	5109949
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1104570	373545	--	378521	
	Материалы		Тенге				3378207				
	Всего заработная плата		Тенге				1059322				
		Накладные расходы	Тенге					1478115			
		Сметная прибыль	Тенге				1353223				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				378521				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5109951				
		Сметная заработная плата	Тенге								
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге					1478115			705
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5109951				
		Сметная заработная плата	Тенге								
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4		**Тенге**					1478115			705
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3378207	1214313	1059322	1353223	5109949
	Материалы		Тенге				1104570	373545	--	378521	
	Всего заработная плата		Тенге				3378207				
		Накладные расходы	Тенге				1059322				
		Сметная прибыль	Тенге					1478115			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1353223				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				378521				
		Сметная заработная плата	чел.-ч				5109951				
			Тенге					1478115			705

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге								27000
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5109951				
		Сметная заработная плата	Тенге					1478115			705
		ОТДЕЛ 5.Наружные тепловые сети									
		Земляные работы									
183	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³ *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	131,472	212,37	212,37	27921	27921	–	5313	35892
184	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	3,945	–	56,13	–	7380		2658	
					3278,35	–	12933	–	–	9312	24024
185	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Основание под трубопроводы из местного мягкого грунта. Устройство *НР - 69%; СП - 8%*	м³ основания	16,434	3278,35	–	12933	–		1780	
					1981,90	262,18	32571	4308	–	29229	66744
186	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	32,868	1719,72	76,82	28262	1262		4944	
					1425,92	–	46867	–	–	33744	87060
187	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	86,115	1425,92	–	46867	–		6449	
					36,38	36,38	3133	3132	–	739	4182
188	1124-0108-0104 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 100 мм. Прокладка бесканальная *НР - 69%; СП - 8%*	км труб	0,1518	–	11,92	–	1026		310	
					1436321,35	430268,03	218034	65315	8305	166146	414914
189	1124-0108-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 50 мм. Прокладка бесканальная *НР - 69%; СП - 8%*	км труб	0,0246	951343,40	154216,40	144414	23410		30734	
					1210839,64	363840,39	29787	8951	876	23001	57011
190	1122-0301-0103 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0033	811377,56	133077,80	19960	3274		4223	
					945992,47	163141,89	3122	538	439	2346	5906
191	1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,00156	649890,00	68234,78	2145	225		437	
					792045,92	102215,34	1236	159	127	1004	2420
192	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	8	608971,00	41334,79	950	64		179	
					1925,42	255,75	15403	2046	–	13236	30930

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%									27000
193	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении			1669,67	1,54	13357	12		2291	
		НР - 99%; СП - 8%	шт.	5	1689,17	124,78	8446	624	--	7746	17487
194	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка			1564,39	0,44	7822	2		1295	
		НР - 99%; СП - 8%	т фасонных частей	0,00462	1731495,42	717110,62	8000	3313	896	4880	13911
195	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении			820524,80	246503,69	3791	1139		1030	
		НР - 99%; СП - 8%	шт.	1	1925,42	255,75	1925	256	--	1655	3866
196	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3			1669,67	1,54	1670	2		286	
		НР - 81%; СП - 8%	км кабеля	0,0996	40081,87	25453,27	3992	2536	--	1326	5743
197	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз			14628,60	7194,96	1457	717		425	
		НР - 69%; СП - 8%	м²	2,22	139,00	3,19	309	7	139	113	456
198	1113-0301-1416 РСНБ РК 2022 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-88			73,51	0,44	163	1		34	
		НР - 69%; СП - 8%	м²	2,22	642,98	4,71	1427	11	1294	85	1633
199	1126-0101-1602 РСНБ РК 2022	Трубопроводы. Изоляция конструкциями полнооборными на основе матов минераловатных прошивных и плит минераловатных с покрытием сталью оцинкованной			54,86	0,88	122	2		121	
		НР - 76%; СП - 8%	м³ изоляции	0,06	140102,70	11033,28	8406	662	1116	5169	14661
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5		Тенге		110466,00	2897,40	6628	174		1086	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				423512	119779	13192	305044	786840
	Всего заработная плата		Тенге				290541	38690	--	58282	
		Накладные расходы	Тенге				3992				
		Сметная прибыль	Тенге					2174			
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1326				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				425				
		Сметная заработная плата	чел.-ч				5743				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге								1
	Материалы		Тенге					2174			
	Всего заработная плата		Тенге				419520				
		Накладные расходы	Тенге				13191				
		Сметная прибыль	Тенге					327057			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				303718				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				57857				
		Сметная заработная плата	чел.-ч				781095				
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5		Тенге								153
		Нормативная трудоемкость	Тенге					327057			
			чел.-ч				786838				
											154

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					329231			27000
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								68325358
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				8617837				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5999364			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1466647			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						39391063		
		- Накладные расходы	Тенге							9255953	
		- Сметная прибыль	Тенге							5061146	
		ИТОГО:		**68 325 358**			**68 325 358**				
		Временные здания и сооружения		1 024 880			1 024 880				
		Итого с временными		69 350 238	-		69 350 238				
		Доп.затраты в зимнее время		485 452			485 452				
		Доп.оплата труда в зонах экологического бедствия				4 345 347	4 345 347				
		Итого с зимними удорожаниями и с доп.оплатами труда в зонах экол.бедствия		69 835 690	-	4 345 347	74 181 037				
		Непредвиденные работы и затраты		1 396 714			1 396 714				
		Итого с непредвиденными затратами		71 232 404	-	4 345 347	75 577 750				
		в том числе на 2023 год		47 725 711	-	2 911 382	50 637 093				
		в том числе на 2024 год		23 506 693	-	1 433 964	24 940 658				
		2023 год - 67 %, К=1,079		51 496 042	-	3 141 381	54 637 423				
		НДС в текущих ценах 2023 г				6 556 491	6 556 491				
		Итого в текущих ценах 2023 г		51 496 042	-	9 697 872	61 193 914				
		2024 год - 33 %, К=1,163		27 338 284	-	1 667 701	29 005 985				
		НДС в текущих ценах 2024 г				3 480 718	3 480 718				
		Итого в текущих ценах 2024 г		27 338 284	-	5 148 419	32 486 703				
		НДС 12%				10 037 209	10 037 209				
		ВСЕГО		78 834 326	-	14 846 291	93 680 617				
		Итого с понижающим коэффициентом		74 892 610	-	4 568 628	79 461 237,57				
		НДС 12%				9 535 349	9 535 348,51				
		ИТОГО по акту		**74 892 610**	**-**	**14 103 976**	**88 996 586,08**				

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

К. Утегенов

ТЕХ.НАДЗОР:
ТОО "Аймереке" Технадзор

Н. Сандыбаев

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Потенциал-Продукт"

ИТЖАНОВ АМАНЖОЛ МАМЫРОВИЧ
ИИН 761117301788
АВТОРСКИЙ НАДЗОР
KZ 34VJE00046921
KZ 39VJE00083594

А. Айтжанов

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Авангард ПГС"

Р. Искаков

Приложение 22-5
к Правилам осуществления
государственных закупок

Отчет о местном содержании в работах и услугах

№ п/п Договора (m)	Стоимость Договора (СДj) KZT	Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT	Суммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT	Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) %
1	1 129 423 597	40 323 196		100
ИТОГО	1 129 423 597	40 323 196	0	100

№ п/п Товара (п)	Кол-во товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора	Цена товара KZT	Стоимость (СТi) KZT	Доля МС согласно Сертификата СТ-KZ (Mi) %	Сертификат СТ-KZ		Примечание
					Номер	Дата выдачи	
1	599,6526	40 588,71	24 339 125	90%			
2	611,0126	2 398,72	1 465 648	60%			
3	29,53285	403 190,92	11 907 377	29%			
4	8 573,235	188,56	1 616 569	58%			
5	186,6199	4 648,05	867 419	10%			
6	438,525	289,74	127 058	80%			
п			40 323 196	54,5%			

Расчет местного содержания в договоре на выполнение работы (оказание услуги) (далее МСр/у), за исключением договора на выполнение работы (оказание услуги), приобретаемых в рамках контрактов на недропользование производится в соответствии с Единой методики расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг, по следующей формуле:

$$\text{мср/у} \quad 100\ \% \times \frac{\sum_{j=1}^{m}\left((СД_j - СТ_j - ССД_j)\times R_j + \sum_{i=1}^{n}(СТ_i \times M_i)\right)}{S}.$$

где:

т - общее количество j-ых договоров, заключенных в целях выполнения работы (оказания услуги), включая договор между заказчиком и подрядчиком, договоры между подрядчиком и субподрядчиками и т.д.;

j - порядковый номер договора, заключенного в целях выполнения работы (оказания услуги);

СТj - суммарная стоимость товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

ССДj - суммарная стоимость договоров субподряда, заключенных в целях исполнения j-ого договора;

Rj - доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор;

n - общее количество наименований товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

i - порядковый номер товара, закупленного поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

СТi - стоимость i -ого товара;

Mi - доля местного содержания в товаре, указанная в сертификате о происхождении товара формы " СТ-KZ ",

Mi = 0, в случае отсутствия сертификата о происхождении товара формы "СТ-KZ";" если иное не установлено пунктом 7 Единой методики расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг;

S - общая стоимость договора.

Rj - доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, рассчитывается по следующей формуле:

Rj = ФОТРК/ФОТ

где:

ФОТРК - фонд оплаты труда казахстанских кадров поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, за период действия j-го договора;

ФОТ - общий фонд оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, за период действия j-го договора.

$$Мср/у = 100\% x \frac{\sum ((1\,129\,423\,597 - 40\,323\,196 - 0) \times 1 + \sum (40\,323\,196 x 54{,}5\%))}{1\,129\,423\,597} = 98{,}38\%$$

Доля местного содержания в договоре (%) :

**МСр/у= 98,38%

**указывается итоговая доля местного содержания в договоре в цифровом формате до сотой доли (0,00)

Искаков Р.С.

Фамилия, имя, отчество руководителя, подпись

Тулепова Ж.А. 87774526353

Фамилия, имя, отчество исполнителя, контактный телефон