Заказчик **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства по Туркестанской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Жылуэнерго ремонт"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **"Строительство инженерно-коммуникационной системы в индустриальной зоне сельского округа Мактаарал, Мактааральского района, ЮКО (строительство подводящего газопровода и вертикального дренажа в индустриальной зоне"**
наименование, адрес

Договор №30/2018 от 24.04.2018г.

А К Т №4

о приемке выполненных работ за АВГУСТ месяц 2018г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2017 года

N п/п	N по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.СМЕТА 2-2-1. ПОВЫСИТЕЛЬНАЯ ВОДОПРОВОДНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ											
					ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ						
1	1	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	23,28	69,27	64,44	1613	1500	383	0,01	--
			м3 грунта		4,83	17,41	112	405	59,1	0,02	--
			Накладные расходы -		*16,44*		*383*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*13,14*				*306*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3,30*				*77*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,86*		*160*				
			Сметная стоимость				*2155*				
2	2	11-010205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,72	1045,83	--	753	--	493	1,42	1
			м3 грунта		1045,83	--	753	--	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*684,64*		*493*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*618,09*				*445*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*66,56*				*48*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*138,44*		*100*				
			Сметная стоимость				*1346*				
3	3	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	8,96	18,95	18,95	170	170	44	--	--
			м3 грунта		--	6,75	--	60	59,1	0,01	--
			Накладные расходы -		*4,91*		*44*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,99*				*36*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*0,92*				*8*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,91*		*17*				
			Сметная стоимость				*231*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	4	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	8,96	119,35	50,94	1069	456	542	0,11	1
			м3 уплотненного грунта		68,41	22,26	613	199	59,1	0,03	--
			Накладные расходы -		*60,51*		*542*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53,59*				*480*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6,92*				*62*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,39*		*129*				
			Сметная стоимость				*1740*				
5	5	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	8,96	51,49	40,96	461	367	118	0,01	--
			м3 уплотненного грунта		7,73	10,35	69	93	59,1	0,01	--
			Накладные расходы -		*13,17*		*118*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*10,68*				*96*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2,49*				*22*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,17*		*46*				
			Сметная стоимость				*625*				
6	6	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	3,84	594,22	--	2282	--	1494	0,89	3
			м3 грунта		594,22	--	2282	--	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*389,00*		*1494*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*351,19*				*1349*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*37,82*				*145*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,66*		*302*				
			Сметная стоимость				*4078*				
7	7	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	0,87105	18,95	18,95	17	17	4	--	--
			м3 грунта		--	6,75	--	6	59,1	0,01	--
			Накладные расходы -		*4,91*		*4*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,99*				*3*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*0,92*				*1*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,91*		*2*				
			Сметная стоимость				*23*				
					ФУНДАМЕНТЫ(АС-15)						
8	8	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	0,22	23002,71	1165,86	5061	256	762	6,34	1
			м3		4762,93	275,84	1048	61	48,5	0,32	--
			Накладные расходы -		*3461,66*		*762*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2443,80*				*538*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1017,86*				*224*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2117,15*		*466*				
			Сметная стоимость				*6288*				
9	9	21-050301-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,0087	154399,51	--	1343	--	54	--	--
			т		--		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы -		*6175,98*		*54*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6175,98*				*54*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12846,04*		*112*				
			Сметная стоимость				*1508*				
10	10	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	0,96	16415,67	661,24	15759	635	1154	1,35	1
			м3		927,81	153,77	891	148	48,5	0,18	--
			Накладные расходы -		*1202,18*		*1154*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*524,57*				*504*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*677,61*				*651*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1409,43*		*1353*				
			Сметная стоимость				*18266*				
11	11	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**	9,47	18397,01	813,23	174220	7701	18138	2,82	27
			м3		2145,32	192,90	20316	1827	48,5	0,23	2
			Накладные расходы -		*1915,28*		*18138*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1134,03*				*10739*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*781,24*				*7398*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1624,98*		*15389*				
			Сметная стоимость				*207746*				
12	12	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	0,0448	9979,26	896,74	447	40	231	11,60	1
			т		9052,52	368,62	406	17	48,5	0,38	--
			Накладные расходы -		*5151,20*		*231*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4569,25*				*205*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*581,94*				*26*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1210,44*		*54*				
			Сметная стоимость				*732*				
13	13	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	0,039488	160926,34	--	6355	--	254	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6437,05*		*254*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6437,05*				*254*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13389,07*		*529*				
			Сметная стоимость				*7138*				
14	14	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	0,005248	165024,85	--	866	--	35	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6600,99*		*35*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6600,99*				*35*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13730,07*		*72*				
			Сметная стоимость				*973*				
15	15	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**	0,00304	206864,42	1477,15	629	4	66	33,10	--
			т		26480,66	423,13	81	1	48,5	0,37	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы -		*21844,85*		*66*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*13048,34*				*40*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*8796,51*				*27*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18296,74*		*56*				
			Сметная стоимость				*751*				
16	16	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,00284	147151,79	--	418	--	17	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5886,07*		*17*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5886,07*				*17*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12243,03*		*35*				
			Сметная стоимость				*469*				
17	17	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,000204	165024,85	--	34	--	1	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6600,99*		*1*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6600,99*				*1*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13730,07*		*3*				
			Сметная стоимость				*38*				
18	18	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,00672	147151,79	--	989	--	40	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5886,07*		*40*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5886,07*				*40*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12243,03*		*82*				
			Сметная стоимость				*1111*				
19	19	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,00066	165024,85	--	109	--	4	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6600,99*		*4*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6600,99*				*4*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13730,07*		*9*				
			Сметная стоимость				*122*				
					СТЕНЫ						
20	20	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	15,8954	15899,84	1450,34	252734	23054	40876	4,54	72
			м3 кладки		3324,42	339,27	52843	5393	50,8	0,40	6
			Накладные расходы -		*2571,59*		*40876*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1861,15*				*29584*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*710,44*				*11293*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1477,71*		*23489*				
			Сметная стоимость				*317099*				
21	21	11-080201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	41,83	-185,75	--	-7770	--	-4416	-0,22	-9
			м2 стен (без вычета проемов)		-185,75	--	-7770	--	50,8	--	--
			Накладные расходы -		*105,57*		*4416*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*94,36*				*3947*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*11,20*				*469*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,31*		*975*				
			Сметная стоимость				*-2379*				
22	22	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,0339525	45402,52	1388,52	1542	47	859	56,40	2
			т металлических изделий		44014,00	458,01	1494	16	50,8	0,54	--
			Накладные расходы -		*25311,55*		*859*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22591,78*				*767*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2719,77*				*92*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5657,13*		*192*				
			Сметная стоимость				*2593*				
23	23	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	0,031689	201861,25	--	6397	--	256	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8074,45*		*256*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*8074,45*				*256*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16794,86*		*532*				
			Сметная стоимость				*7185*				
24	24	21-050301-2707 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012	0,0022635	196245,13	--	444	--	18	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7849,81*		*18*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7849,81*				*18*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16327,59*		*37*				
			Сметная стоимость				*499*				
			МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ /АС-9/								
25	25	11-060701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	0,155	33425,54	2794,41	5181	433	1031	13,10	2
			м3		9965,83	571,66	1545	89	48,5	0,67	--
			Накладные расходы -		*6652,13*		*1031*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5110,68*				*792*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1541,45*				*239*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3206,21*		*497*				
			Сметная стоимость				*6709*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	26	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,00735	147151,79	--	1082	--	43	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5886,07*		*43*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5886,07*				*43*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12243,03*		*90*				
			Сметная стоимость				*1215*				
27	27	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,0029	165024,85	--	479	--	19	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6600,99*		*19*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6600,99*				*19*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13730,07*		*40*				
			Сметная стоимость				*538*				
			МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ МС-1(2шт) (АС-9)								
28	28	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	0,164	28965,91	3824,50	4750	627	925	10,40	2
			м3		8017,26	862,16	1315	141	48,5	1,01	--
			Накладные расходы -		*5637,41*		*925*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306,52*				*706*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1330,90*				*218*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2768,27*		*454*				
			Сметная стоимость				*6129*				
29	29	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,00888	147151,79	--	1307	--	52	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5886,07*		*52*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5886,07*				*52*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12243,03*		*109*				
			Сметная стоимость				*1468*				
30	30	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,0013	165024,85	--	215	--	9	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6600,99*		*9*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6600,99*				*9*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13730,07*		*18*				
			Сметная стоимость				*241*				
			МОНОЛИТНЫЙ КОЗЫРЕК-ПЕРЕМЫ[illegible] Км-1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	31	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	0,3	28402,99	1108,67	8521	333	1309	8,06	2
			м3		6131,65	267,10	1839	80	48,5	0,31	--
			Накладные расходы -		*4363,64*		*1309*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3103,39*				*931*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1260,26*				*378*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2621,33*		*786*				
			Сметная стоимость				*10616*				
32	32	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0153	147151,79	--	2251	--	90	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5886,07*		*90*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5886,07*				*90*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12243,03*		*187*				
			Сметная стоимость				*2528*				
33	33	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,01074	150362,06	--	1615	--	65	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6014,48*		*65*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6014,48*				*65*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12510,12*		*134*				
			Сметная стоимость				*1814*				
34	34	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,00701	165024,85	--	1157	--	46	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6600,99*		*46*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6600,99*				*46*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13730,07*		*96*				
			Сметная стоимость				*1300*				
35	35	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	0,00548	201861,25	--	1106	--	44	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8074,45*		*44*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*8074,45*				*44*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16794,86*		*92*				
			Сметная стоимость				*1242*				
					ПОКРЫТИЕ (АС-10)						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	36	11-070505-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	3	5105,88	768,19	15318	2305	5231	2,74	8
			шт. сборных конструкций		2192,05	191,77	6576	575	62,1	0,23	1
			Накладные расходы -		*1743,81*		*5231*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1480,36*				*4441*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*263,45*				*790*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*547,97*		*1644*				
			Сметная стоимость				*22193*				
37	37	21-040108-9902 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92	16,62	4550,31	--	75626	--	3025	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*182,01*		*3025*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*182,01*				*3025*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*378,59*		*6292*				
			Сметная стоимость				*84943*				
			АНТИСЕЙМИЧЕСКИЙ ПОЯС								
38	38	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	1,2	25451,58	3013,24	30542	3616	5539	8,25	10
			м3		6516,59	615,74	7820	739	48,5	0,72	1
			Накладные расходы -		*4615,61*		*5539*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3459,18*				*4151*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1156,43*				*1388*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2405,38*		*2886*				
			Сметная стоимость				*38967*				
39	39	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,057	165024,56	--	9406	--	376	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6600,98*		*376*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6600,98*				*376*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13730,04*		*783*				
			Сметная стоимость				*10565*				
40	40	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,01516	165024,85	--	2502	--	100	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6600,99*		*100*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6600,99*				*100*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13730,07*		*208*				
			Сметная стоимость				*2810*				
			МОНОЛИТНЫЙ КАРНИЗ Мк-1								
41	41	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	0,20564	28402,99	1108,6	5841	228	897	8,06	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м3		6131,65	267,10	1261	55	48,5	0,31	--
			Накладные расходы -		*4363,64*		*897*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3103,39*				*638*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1260,26*				*259*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2621,33*		*539*				
			Сметная стоимость				*7277*				
42	42	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,0119504	160926,34	--	1923	--	77	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6437,05*		*77*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6437,05*				*77*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13389,07*		*160*				
			Сметная стоимость				*2160*				
43	43	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,0034532	165024,85	--	570	--	23	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6600,99*		*23*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6600,99*				*23*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13730,07*		*47*				
			Сметная стоимость				*640*				
44	44	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	0,00776	201861,25	--	1566	--	63	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8074,45*		*63*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*8074,45*				*63*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16794,86*		*130*				
			Сметная стоимость				*1759*				
					КРОВЛЯ (АС-12)						
45	45	11-120101-0101 РСНБ РК 2015	Кровли скатные из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике. Устройство	17,58	1280,99	46,60	22520	819	2193	0,15	3
			м2 кровли		120,97	4,33	2127	76	56,4	--	--
			Накладные расходы -		*124,73*		*2193*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*70,67*				*1242*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*54,07*				*950*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*112,46*		*1977*				
			Сметная стоимость				*26690*				
46	46	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	17,58	595,86	34,26	10475	602	3983	0,40	7
			м2 утепляемого покрытия		337,98	7,62	5942	134	56,4	0,01	--
			Накладные расходы -		*226,55*		*3983*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*194,92*				*3427*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*31,63*				*556*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,79*		*1157*				
			Сметная стоимость				*15614*				
47	47	21-130816-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Вата минеральная ГОСТ 4640-2011**	2,172888	6469,86	--	14058	--	562	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*258,79*		*562*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*258,79*				*562*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*538,29*		*1170*				
			Сметная стоимость				*15790*				
48	48	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	17,58	566,25	71,04	9955	1249	2290	0,24	4
			м2 стяжки		167,01	16,45	2936	289	56,4	0,02	--
			Накладные расходы -		*130,26*		*2290*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*103,47*				*1819*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*26,79*				*471*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55,72*		*980*				
			Сметная стоимость				*13225*				
49	49	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	17,58	87,12	5,21	1532	92	106	--	--
			м2 стяжки		3,09	1,27	54	22	56,4	--	--
			Накладные расходы -		*6,05*		*106*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*2,46*				*43*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3,58*				*63*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,45*		*131*				
			Сметная стоимость				*1769*				
50	50	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	17,58	274,60	8,19	4827	144	765	0,07	1
			м2 изолируемой поверхности		53,50	1,93	941	34	56,4	--	--
			Накладные расходы -		*43,49*		*765*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*31,26*				*550*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*12,23*				*215*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,45*		*447*				
			Сметная стоимость				*6039*				
51	51	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	0,078	63880,39	675,43	4983	53	1020	22,50	2
			м3 древесины в конструкции		16618,05	305,34	1296	24	59,8	0,36	--
			Накладные расходы -		*13080,21*		*1020*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*10120,19*				*789*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2960,02*				*231*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6156,85*		*480*				
			Сметная стоимость				*6483*				
52	52	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	0,078	6572,61	26,89	513	2	91	1,88	--
			м3 древес в конструкции		1449,27	11,3	113	1	59,8	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы -		*1171,29*		*91*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*873,44*				*68*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*297,84*				*23*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*619,51*		*48*				
			Сметная стоимость				*653*				
53	**53**	**11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**9,32**	**2507,23**	**8,50**	**23367**	**79**	**4939**	**0,97**	**9**
			м2 покрытия		**730,22**	**2,29**	**6806**	**21**	**56,4**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*529,95*		*4939*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*413,13*				*3850*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*116,81*				*1089*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*242,97*		*2265*				
			Сметная стоимость				*30571*				
					ОКНА						
54	**54**	**11-100106-0201 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными**	**1,08**	**2614,73**	**293,98**	**2824**	**317**	**1037**	**1,64**	**2**
			м2 проемов		**1295,42**	**80,70**	**1399**	**87**	**59,8**	**0,09**	**--**
			Накладные расходы -		*960,43*		*1037*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*822,92*				*889*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*137,51*				*149*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*286,01*		*309*				
			Сметная стоимость				*4170*				
55	**55**	**21-090101-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92**	**1,08**	**7276,41**	**--**	**7859**	**--**	**314**	**--**	**--**
			м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*291,06*		*314*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*291,06*				*314*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*605,40*		*654*				
			Сметная стоимость				*8827*				
56	**56**	**11-150501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм**	**1,08**	**1241,29**	**11,00**	**1341**	**12**	**155**	**0,22**	**--**
			м2 площади проемов по наружному обводу коробок		**161,52**	**3,65**	**174**	**4**	**54,8**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*143,78*		*155*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*90,51*				*98*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*53,27*				*58*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*110,81*		*120*				
			Сметная стоимость				*1616*				
					ДВЕРИ (АС-7)						
57	**57**	**11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	**1,84**	**1822,91**	**333,93**	**3354**	**614**	**1069**	**0,90**	**2**
			м2 проемов		**727,77**	**89,11**	**1339**	**164**	**59,8**	**0,10**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы -		*580,95*		*1069*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*488,49*				*899*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*92,46*				*170*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*192,31*		*354*				
			Сметная стоимость				*4777*				
58	58	21-090102-0217 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П СТ РК 943-92	1,84	14403,86	--	26503	--	1060	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*576,15*		*1060*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*576,15*				*1060*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1198,40*		*2205*				
			Сметная стоимость				*29768*				
59	59	21-090404-1003 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	1	4072,21	--	4072	--	163	--	--
			пара		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*162,89*		*163*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*162,89*				*163*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*338,81*		*339*				
			Сметная стоимость				*4574*				
					ПОЛЫ ПО СЕРИИ 2.244-1 ВЫП.6 (АС-8)						
60	60	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	11,79	170,89	22,29	2015	263	512	0,07	1
			м2 площади уплотнения		50,30	7,46	593	88	60,9	0,01	--
			Накладные расходы -		*43,42*		*512*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*35,18*				*415*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*8,24*				*97*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,14*		*202*				
			Сметная стоимость				*2729*				
61	61	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	0,9432	18696,56	6,26	17635	6	2279	3,66	3
			м3 подстилающего слоя		2633,66	--	2484	--	60,9	--	--
			Накладные расходы -		*2415,92*		*2279*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1603,90*				*1513*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*812,02*				*766*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1689,00*		*1593*				
			Сметная стоимость				*21507*				
62	62	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	11,79	595,16	19,20	7017	226	2213	0,36	4
			м2 стяжки		249,18	9,54	2938	112	60,9	0,01	--
			Накладные расходы -		*187,67*		*2213*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*157,56*				*1858*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*30,11*				*355*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,63*		*738*				
			Сметная стоимость				*9968*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	63	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	11,79	1037,56	61,81	12233	729	3632	0,42	5
			м2 изолируемой поверхности		412,92	7,93	4868	94	60,9	0,01	--
			Накладные расходы -		*308,05*		*3632*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*256,30*				*3022*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*51,75*				*610*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*107,65*		*1269*				
			Сметная стоимость				*17134*				
64	64	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	11,79	595,16	19,20	7017	226	2213	0,36	4
			м2 стяжки		249,18	9,54	2938	112	60,9	0,01	--
			Накладные расходы -		*187,67*		*2213*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*157,56*				*1858*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*30,11*				*355*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,63*		*738*				
			Сметная стоимость				*9968*				
65	65	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30(20ММ) мм. Устройство	11,79	868,87	68,36	10244	806	2470	0,36	4
			м2 покрытия		252,68	23,28	2979	275	60,9	0,03	--
			Накладные расходы -		*209,54*		*2470*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*168,06*				*1981*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*41,48*				*489*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,27*		*1017*				
			Сметная стоимость				*13732*				
66	66	11-110101-1502 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	23,58	-87,23	-2,80	-2057	-66	-212	-0,01	--
			м2 покрытия		-7,28	-1,43	-172	-34	60,9	--	--
			Накладные расходы -		*9,00*		*212*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*5,30*				*125*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3,70*				*87*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,70*		*182*				
			Сметная стоимость				*-1663*				
67	67	11-110101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	12,3795	115,55	0,72	1430	9	752	0,10	1
			м плинтусов		88,21	0,34	1092	4	60,9	--	--
			Накладные расходы -		*60,71*		*752*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*53,93*				*668*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6,78*				*84*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,10*		*175*				
			Сметная стоимость				*2356*				
					ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС-8)						
			ПОТОЛОК								
68	68	11-070516-0115 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором	8,84	260,73	1,79	2305	16	1540	0,30	3
			м шва		252,75	0,85	2234	7	62,1	--	--
			Накладные расходы -		*174,22*		*1540*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*157,49*				*1392*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*16,73*				*148*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,80*		*308*				
			Сметная стоимость				*4153*				
69	69	11-150203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	12,89	478,11	4,25	6163	55	2843	0,45	6
			м2 оштукатуриваемой поверхности		351,18	2,25	4527	29	54,8	--	--
			Накладные расходы -		*220,55*		*2843*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*193,68*				*2497*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*26,87*				*346*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55,89*		*720*				
			Сметная стоимость				*9726*				
70	70	11-150401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая**	12,89	63,16	0,68	814	9	358	0,06	1
			м2 окрашиваемой поверхности		43,94	0,33	566	4	54,8	--	--
			Накладные расходы -		*27,76*		*358*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*24,26*				*313*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3,50*				*45*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,27*		*94*				
			Сметная стоимость				*1266*				
			СТЕНЫ								
71	71	11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	31,6	843,15	52,51	26643	1659	11151	0,65	21
			м2 оштукатуриваемой поверхности		520,01	39,97	16432	1263	54,8	0,05	2
			Накладные расходы -		*352,87*		*11151*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*306,87*				*9697*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*46,00*				*1454*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95,68*		*3024*				
			Сметная стоимость				*40817*				
72	72	11-150401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая**	34,46	63,16	0,68	2176	23	957	0,06	2
			м2 окрашиваемой поверхности		43,94	0,33	1514	11	54,8	--	--
			Накладные расходы -		*27,76*		*957*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*24,26*				*836*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3,50*				*120*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,27*		*251*				
			Сметная стоимость				*3383*				
					НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АС-5)						
73	73	11-150201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню**	2,5	2557,95	27,67	6395	69	3068	2,00	5
			м2 оштукатуриваемой поверхности		1953,50	20,28	4884	51	54,8	0,03	--
			Накладные расходы -		*1227,22*		*3068*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*1081,63*				*2704*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*145,58*				*364*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*302,81*		*757*				
			Сметная стоимость				*10220*				
74	74	11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	47,75	873,86	24,30	41727	1160	16263	0,61	29
			м2 оштукатуриваемой поверхности		518,23	18,03	24746	861	54,8	0,02	1
			Накладные расходы -		*340,58*		*16263*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*293,87*				*14032*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*46,71*				*2230*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97,15*		*4639*				
			Сметная стоимость				*62629*				
75	75	11-150212-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады зданий.Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм**	47,75	586,04	5,08	27983	243	9286	0,32	15
			м2 отделываемойповерхности		297,81	2,29	14220	109	54,8	--	--
			Накладные расходы -		*194,47*		*9286*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*164,45*				*7853*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*30,02*				*1433*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,44*		*2982*				
			Сметная стоимость				*40251*				
76	76	11-150201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню**	8,4	389,51	0,66	3272	6	1430	0,32	3
			моткосов		271,41	--	2280	--	54,8	--	--
			Накладные расходы -		*170,26*		*1430*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*148,74*				*1249*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*21,53*				*181*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,78*		*376*				
			Сметная стоимость				*5078*				
77	77	11-150402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная**	49,43	102,01	0,95	5042	47	1640	0,06	3
			м2 окрашиваемой поверхности		50,62	0,42	2502	21	54,8	--	--
			Накладные расходы -		*33,17*		*1640*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*27,97*				*1383*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5,20*				*257*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,81*		*535*				
			Сметная стоимость				*7216*				
					КРЫЛЬЦО КР-1						
78	78	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	0,256	594,22	--	152	--	100	0,89	--
			м3 грунта		594,22	--	152	--	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*389,00*		*100*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*351,19*				*90*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*37,82*				*10*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,66*		*20*				
			Сметная стоимость				*272*				
79	79	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	0,35	18930,72	655,77	6626	230	822	3,94	1
			м3		2934,98	222,56	1027	78	48,5	0,23	--
			Накладные расходы -		*2349,90*		*822*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1531,41*				*536*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*818,49*				*286*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1702,45*		*596*				
			Сметная стоимость				*8044*				
80	80	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие инабетонки. Армирование**	0,0037	9979,26	896,74	37	3	19	11,60	--
			т		9052,52	368,62	33	1	48,5	0,38	--
			Накладные расходы -		*5151,20*		*19*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4569,25*				*17*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*581,94*				*2*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1210,44*		*4*				
			Сметная стоимость				*61*				
81	81	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012**	0,0037	201861,25	--	747	--	30	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8074,45*		*30*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*8074,45*				*30*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16794,86*		*62*				
			Сметная стоимость				*839*				
82	82	11-110101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство**	1,2	1356,84	74,45	1628	89	1022	1,57	2
			м2 покрытия		1240,13	18,62	1488	22	60,9	0,02	--
			Накладные расходы -		*851,52*		*1022*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*766,58*				*920*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*84,94*				*102*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*176,67*		*212*				
			Сметная стоимость				*2862*				
					ПРИЯМОК Пр-1						
83	83	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	0,05	16415,67	661,24	821	33	60	1,35	--
			м3		927,81	153,77	46	8	48,5	0,18	--
			Накладные расходы -		*1202,18*		*60*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*524,57*				*26*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*677,61*				*34*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1409,43*		*70*				
			Сметная стоимость				*952*				
84	84	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	0,06	18930,72	655,77	1136	39	141	3,94	--
			м3		2934,98	222,5	176	13	48,5	0,23	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы -		*2349,90*		*141*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1531,41*				*92*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*818,49*				*49*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1702,45*		*102*				
			Сметная стоимость				*1379*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**1219326**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**287**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**225062**			
РАЗДЕЛ 2.СМЕТА 2-2-2. ПОВЫСИТЕЛЬНАЯ ВОДОПРОВОДНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ. ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ											
			Отопление								
85	**1**	**11-180301-0103 РСНБ РК 2015**	**Конвекторы. Установка**	**1,6**	**765,50**	**49,36**	**1225**	**79**	**784**	**0,90**	**1**
			кВт		**707,82**	**23,85**	**1133**	**38**	**60,4**	**0,03**	**--**
			Накладные расходы -		*490,23*		*784*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*441,93*				*707*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*48,30*				*77*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*100,46*		*161*				
			Сметная стоимость				*2170*				
86	**2**	**23-051002-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Электрический конвектор ЭВУБ-1,5,с терморегулятором**	**1**	**15851,67**	**--**	**15852**	**--**	**634**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*634,07*		*634*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*634,07*				*634*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1318,86*		*1319*				
			Сметная стоимость				*17805*				
			Вентиляция								
87	**3**	**11-200101-0301 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**0,7**	**3557,93**	**35,71**	**2491**	**25**	**654**	**1,62**	**1**
			м2 поверхности воздуховодов		**1246,53**	**13,16**	**873**	**9**	**60,4**	**0,01**	**--**
			Накладные расходы -		*933,60*		*654*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*760,85*				*533*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*172,75*				*121*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*359,32*		*252*				
			Сметная стоимость				*3396*				
88	**4**	**11-200901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка**	**1**	**2191,80**	**6,52**	**2192**	**7**	**1367**	**2,71**	**3**
			узел		**2035,14**	**1,78**	**2035**	**2**	**60,4**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*1367,18*		*1367*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1230,30*				*1230*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*136,88*				*137*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*284,72*		*285*				
			Сметная стоимость				*3844*				
89	**5**	**11-200801-0102 РСНБ РК 2015**	**Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка**	**1**	**9812,29**	**73,15**	**9812**	**73**	**1954**	**3,30**	**3**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			дефлектор		2476,87	8,91	2477	9	60,4	0,01	--
			Накладные расходы -		*1953,96*		*1954*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1501,41*				*1501*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*452,55*				*453*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*941,30*		*941*				
			Сметная стоимость				*12707*				
90	6	11-200301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка	1	3553,76	46,39	3554	46	705	1,12	1
			решетка		887,44	8,91	887	9	60,4	0,01	--
			Накладные расходы -		*705,20*		*705*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*541,39*				*541*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*163,81*				*164*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*340,72*		*341*				
			Сметная стоимость				*4600*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			44521				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
			Сметная заработная плата -	Тенге				7471			
РАЗДЕЛ 3.СМЕТА 2-2-3. ПОВЫСИТЕЛЬНАЯ ВОДОПРОВОДНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ											
91	1	13-080305-0912 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене болтами на конструкции	1	3584,51	123,79	3585	124	1328	3,00	3
			шт.		2622,42	39,72	2622	40	42,8	0,04	--
			Накладные расходы -		*1328,35*		*1328*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1139,39*				*1139*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*188,96*				*189*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*393,03*		*393*				
			Сметная стоимость				*5306*				
92	2	23-070201-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	3206,18	--	3206	--	128	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*128,25*		*128*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*128,25*				*128*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*266,75*		*267*				
			Сметная стоимость				*3601*				
93	3	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	4	1777,51	25,29	7110	101	1778	1,00	4
			шт.		838,66	--	3355	--	42,8	--	--
			Накладные расходы -		*444,40*		*1778*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*358,95*				*1436*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*85,46*				*342*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*177,75*		*711*				
			Сметная стоимость				*9599*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	4	23-070204-0938 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	8559,69	--	8560	--	342	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*342,39*		*342*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*342,39*				*342*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*712,17*		*712*				
			Сметная стоимость				*9615*				
95	5	23-070204-0810 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	2	589,48	--	1179	--	47	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*23,58*		*47*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*23,58*				*47*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49,04*		*98*				
			Сметная стоимость				*1324*				
96	6	23-070204-1606 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	1	3168,13	--	3168	--	127	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*126,73*		*127*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*126,73*				*127*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*263,59*		*264*				
			Сметная стоимость				*3558*				
97	7	13-080305-0301 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	2	1690,37	448,06	3381	896	739	0,41	1
			шт.		358,40	320,12	717	640	42,8	0,43	1
			Накладные расходы -		*369,64*		*739*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*290,40*				*581*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*79,23*				*158*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*164,80*		*330*				
			Сметная стоимость				*4450*				
98	8	23-070101-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Светильники потолочные, тип НПП1301-60 IP54 ГОСТ 17677-82	2	659,20	--	1318	--	53	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*26,37*		*53*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*26,37*				*53*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*54,85*		*110*				
			Сметная стоимость				*1480*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	9	23-070104-0406 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	2	1224,06	--	2448	--	98	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*48,96*		*98*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*48,96*				*98*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*101,84*		*204*				
			Сметная стоимость				*2750*				
100	10	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	1	319,86	2,25	320	2	145	0,34	--
			шт.		297,21	0,79	297	1	42,8	--	--
			Накладные расходы -		*145,44*		*145*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*127,54*				*128*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*17,90*				*18*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,22*		*37*				
			Сметная стоимость				*503*				
101	11	23-070220-0504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защитыIP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	1	340,73	--	341	--	14	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*13,63*		*14*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*13,63*				*14*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,35*		*28*				
			Сметная стоимость				*383*				
102	12	13-080305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором.Монтаж оборудования	1	1006,94	115,64	1007	116	447	1,00	1
			шт.		874,14	39,72	874	40	42,8	0,04	--
			Накладные расходы -		*447,05*		*447*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*391,13*				*391*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*55,92*				*56*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,32*		*116*				
			Сметная стоимость				*1570*				
103	13	23-070203-0605 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Ящик с понижающим трансформаторомЯТП-0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	1	7209,60	--	7210	--	288	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*288,38*		*288*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*288,38*				*288*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*599,84*		*600*				
			Сметная стоимость				*8098*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	14	23-070101-2202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	1	3962,31	--	3962	--	158	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*158,49*		*158*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*158,49*				*158*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*329,66*		*330*				
			Сметная стоимость				*4450*				
105	15	23-070104-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40	0,1	520,14	--	52	--	2	--	--
			10шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*20,81*		*2*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*20,81*				*2*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,28*		*4*				
			Сметная стоимость				*58*				
106	16	23-070202-1301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Коробка клеммная для соединения ответвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	4	3388,35	--	13553	--	542	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*135,53*		*542*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*135,53*				*542*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*281,91*		*1128*				
			Сметная стоимость				*15223*				
107	17	13-080208-0203 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	20	340,24	44,61	6805	892	1328	0,13	3
			м		107,71	10,92	2154	218	42,8	0,01	--
			Накладные расходы -		*66,41*		*1328*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*50,77*				*1015*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*15,64*				*313*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,53*		*651*				
			Сметная стоимость				*8784*				
108	18	23-070105-0201 РСНБ РК 2015 ПРИМ. в ценах II квартала 2017 года	ДЕРЖАТЕЛЬ ШИН ЗАЗЕМЛЕНИЯ	3,4	416,00	--	1414	--	57	--	--
			10шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*16,64*		*57*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*16,64*				*57*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,61*		*118*				
			Сметная стоимость				*1588*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	19	13-080305-0103 РСНБ РК 2015	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	2	722,82	14,47	1446	29	589	0,68	1
			шт.		594,42	1,99	1189	4	42,8	--	--
			Накладные расходы -		*294,38*		*589*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*255,26*				*511*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*39,12*				*78*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81,38*		*163*				
			Сметная стоимость				*2198*				
110	20	23-070218-1507 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Выключатель кнопочный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	2	233,71	--	467	--	19	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*9,35*		*19*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*9,35*				*19*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,44*		*39*				
			Сметная стоимость				*525*				
111	21	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	48	308,60	12,06	14813	579	4534	0,22	11
			м		182,28	2,18	8749	105	42,8	--	--
			Накладные расходы -		*94,45*		*4534*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*78,95*				*3790*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*15,50*				*744*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,24*		*1548*				
			Сметная стоимость				*20894*				
112	22	23-010504-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	45	25,56	--	1150	--	46	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1,02*		*46*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1,02*				*46*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,13*		*96*				
			Сметная стоимость				*1292*				
113	23	23-010504-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	3	39,86	--	120	--	5	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1,59*		*5*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1,59*				*5*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,32*		*10*				
			Сметная стоимость				*135*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	24	13-080206-2203 РСНБ РК 2015	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода (кабеля) первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2	13	81,05	2,25	1054	29	382	0,07	1
			м		58,00	0,79	754	10	42,8	--	--
			Накладные расходы -		*29,41*		*382*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*25,16*				*327*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4,25*				*55*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,84*		*115*				
			Сметная стоимость				*1551*				
115	25	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода (кабеля) первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	35	69,15	1,12	2420	39	877	0,06	2
			м		49,71	0,40	1740	14	42,8	--	--
			Накладные расходы -		*25,07*		*877*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*21,45*				*751*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3,62*				*127*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,54*		*264*				
			Сметная стоимость				*3561*				
116	26	23-060144-0503 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,035	133526,89	--	4673	--	187	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5341,08*		*187*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5341,08*				*187*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11109,44*		*389*				
			Сметная стоимость				*5249*				
117	27	23-060144-0504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,01	217535,20	--	2175	--	87	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8701,41*		*87*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*8701,41*				*87*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18098,93*		*181*				
			Сметная стоимость				*2443*				
118	28	23-060144-0906 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,003	2236046,68	--	6708	--	268	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*89441,87*		*268*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*89441,87*				*268*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*186039,08*		*558*				
			Сметная стоимость				*7534*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			127723				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							28
			Сметная заработная плата -	Тенге				23523			
			РАЗДЕЛ 4.СМЕТА 2-2-4. НАДЗЕМНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ НА СКВАЖИНЕ С НАСОСАМИ								
			Надземная насосная станция								
119	1	13-070403-0405 РСНБ РК 2015	**Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки 1ЭЦВ6-10-110, масса 0,98 т. Монтаж оборудования**	1	106622,76	47167,96	106623	47168	33538	60,00	60
			шт.		53208,00	16120,36	53208	16120	40,6	14,17	14
			Накладные расходы -		*33538,12*		*33538*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*28147,31*				*28147*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5390,80*				*5391*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11212,87*		*11213*				
			Сметная стоимость				*151374*				
120	2	Прайс-лист	**Стоимость насоса SP 175-2-AN**	2	4313017,60	--	8626035	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*172520,70*		*345041*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*172520,70*				*345041*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*358843,06*		*717686*				
			Сметная стоимость				*9688763*				
121	3	11-160901-0505 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	**Счетчики (водомеры), диаметр 200 мм. Установка**	1	9402,06	213,14	9402	213	1771	2,65	3
			счетчик (водомер)		2195,60	25,45	2196	25	60,4	0,03	--
			Накладные расходы -		*1771,26*		*1771*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1341,51*				*1342*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*429,74*				*430*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*893,87*		*894*				
			Сметная стоимость				*12067*				
122	4	Прайс-лист	**Счетчик воды Д-200мм WPH-N R-40C**	1	153125,00	--	153125	--	6125	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6125,00*		*6125*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6125,00*				*6125*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12740,00*		*12740*				
			Сметная стоимость				*171990*				
123	5	11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	1	2283,44	--	2283	--	216	0,23	--
			комплект		198,08	--	198	--	60,4	--	--
			Накладные расходы -		*215,76*		*216*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*119,64*				*120*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*96,12*				*96*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*199,94*		*200*				
			Сметная стоимость				*2699*				
124	6	11-221001-0101 РСНБ РК 2015	**Вантузы одинарные. Установка**	1	1535,62	35,78	1536	36	909	1,62	2
			шт.		1296,03	16,96	1296	17	62,1	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы -		*909,41*		*909*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*815,37*				*815*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*94,04*				*94*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*195,60*		*196*				
			Сметная стоимость				*2641*				
125	7	23-041011-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 12815-80	1	107115,53	--	107116	--	4285	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*4284,62*		*4285*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4284,62*				*4285*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8912,01*		*8912*				
			Сметная стоимость				*120313*				
126	8	23-041001-4808 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Клапан обратный межфланцевый с двойным диском BV-05-91 RUBBER CHECK модель С, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -10°С до +120°С, PN 10, DN 200, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	1	188290,55	--	188291	--	7532	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7531,62*		*7532*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7531,62*				*7532*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15665,77*		*15666*				
			Сметная стоимость				*211488*				
127	9	11-220901-0106 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	2	4158,71	1153,43	8317	2307	3999	3,04	6
			задвижка или клапан		2460,97	377,71	4922	755	62,1	0,36	1
			Накладные расходы -		*1999,68*		*3999*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1762,82*				*3526*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*236,86*				*474*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*492,67*		*985*				
			Сметная стоимость				*13302*				
128	10	23-040102-1408 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Задвижки фланцевые с обрезиненнымклином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 200, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	2	165223,95	--	330448	--	13218	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6608,96*		*13218*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6608,96*				*13218*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13746,63*		*27493*				
			Сметная стоимость				*371159*				
129	11	13-120101-0213 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 219 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	5	2409,26	1025,07	12046	5125	3839	1,58	8
			м трубопровода		1340,11	249,87	6701	1249	40,6	0,21	1
			Накладные расходы -		*767,72*		*3839*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*645,53*				*3228*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*122,19*				*611*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*254,16*		*1271*				
			Сметная стоимость				*17155*				
130	12	23-010201-0232 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	**5**	**6804,31**	**--**	**34022**	**--**	**1361**	**--**	**--**
			м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*272,17*		*1361*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*272,17*				*1361*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*566,12*		*2831*				
			Сметная стоимость				*38213*				
131	13	23-040905-2301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**1**	**1661,73**	**--**	**1662**	**--**	**66**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*66,47*		*66*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*66,47*				*66*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*138,26*		*138*				
			Сметная стоимость				*1867*				
132	14	23-020101-0637 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**1**	**10378,57**	**--**	**10379**	**--**	**415**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*415,14*		*415*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*415,14*				*415*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*863,50*		*863*				
			Сметная стоимость				*11658*				
133	15	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**0,05278**	**939392,32**	**292194,45**	**49581**	**15422**	**15525**	**312,70**	**17**
			т фасонных частей		**305429,73**	**91825,93**	**16121**	**4847**	**62,1**	**94,30**	**5**
			Накладные расходы -		*294139,29*		*15525*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*246695,76*				*13021*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*47443,52*				*2504*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*98682,53*		*5208*				
			Сметная стоимость				*70314*				
134	16	11-221201-0106 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка**	**10**	**1710,02**	**197,13**	**17100**	**1971**	**9760**	**1,43**	**14**
			фланец		**1396,75**	**8,48**	**13968**	**85**	**62,1**	**0,01**	**--**
			Накладные расходы -		*975,96*		*9760*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*872,65*				*8727*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*103,31*				*1033*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*214,88*		*2149*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная стоимость				*29008*				
135	17	23-020103-0113 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 200 ГОСТ 12816-80	10	3162,08	--	31621	--	1265	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*126,48*		*1265*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*126,48*				*1265*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*263,09*		*2631*				
			Сметная стоимость				*35517*				
136	18	23-030103-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм ГОСТ Р 51049-2008	10	664,95	--	6650	--	266	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*26,60*		*266*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*26,60*				*266*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55,32*		*553*				
			Сметная стоимость				*7469*				
137	19	11-180501-0208 РСНБ РК 2015	Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 200 мм. Установка	2	43314,71	388,78	86629	778	7369	3,70	7
			вставка		3028,53	78,64	6057	157	60,4	0,08	--
			Накладные расходы -		*3684,39*		*7369*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1876,73*				*3753*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1807,66*				*3615*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3759,93*		*7520*				
			Сметная стоимость				*101518*				
138	20	13-070401-0102 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	Насос погружной. Монтаж оборудования	1	25748,76	1245,94	25749	1246	10909	28,00	28
			шт.		23198,84	198,58	23199	199	40,6	0,20	--
			Накладные расходы -		*10909,28*		*10909*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*9499,35*				*9499*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1409,92*				*1410*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2932,64*		*2933*				
			Сметная стоимость				*39591*				
139	21	Прайслист	Насос погружной Grundfos Q 5м3/час H	1	41071,43	--	41071	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1642,86*		*1643*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1642,86*				*1643*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3417,14*		*3417*				
			Сметная стоимость				*46131*				
140	22	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм=ГЕРМЕТИЧНЫЙ ОГОЛОВОК. Установка	0,0144	939392,32	292194,45	13527	4208	4236	312,70	5
			т фасонных частей		305429,73	91825,93	4398	1322	62,1	94,30	1
			Накладные расходы -		*294139,29*		*4236*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*246695,76*				*3552*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*47443,52*				*683*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*98682,53*		*1421*				
			Сметная стоимость				*19184*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**11163419**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							172
			Сметная заработная плата -	Тенге				157039			
РАЗДЕЛ 5.СМЕТА 2-3. ДРЕНАЖНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ											
			Колодец гаситель								
141	14	11-230601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие**	1,865	14847,10	4566,84	27690	8517	12551	9,66	18
			м3 конструкций колодца		7724,19	1776,49	14406	3313	62,1	1,73	3
			Накладные расходы -		*6729,80*		*12551*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*5899,92*				*11003*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*829,88*				*1548*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1726,15*		*3219*				
			Сметная стоимость				*43460*				
142	15	21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	0,48	15128,21	--	7262	--	290	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*605,13*		*290*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*605,13*				*290*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1258,67*		*604*				
			Сметная стоимость				*8157*				
143	16	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	1	9243,05	--	9243	--	370	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*369,72*		*370*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*369,72*				*370*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*769,02*		*769*				
			Сметная стоимость				*10382*				
144	17	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1**	1	17137,05	--	17137	--	685	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*685,48*		*685*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*685,48*				*685*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1425,80*		*1426*				
			Сметная стоимость				*19248*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145	18	21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	1	8323,79	--	8324	--	333	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*332,95*		*333*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*332,95*				*333*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*692,54*		*693*				
			Сметная стоимость				*9349*				
146	19	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	1	12236,82	--	12237	--	489	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*489,47*		*489*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*489,47*				*489*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1018,10*		*1018*				
			Сметная стоимость				*13745*				
147	20	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	1	1397,53	--	1398	--	56	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*55,90*		*56*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*55,90*				*56*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,27*		*116*				
			Сметная стоимость				*1570*				
148	21	21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	1	1994,27	--	1994	--	80	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*79,77*		*80*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*79,77*				*80*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*165,92*		*166*				
			Сметная стоимость				*2240*				
149	22	23-030101-0502 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	1	3337,31	--	3337	--	133	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*133,49*		*133*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*133,49*				*133*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*277,66*		*278*				
			Сметная стоимость				*3748*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	23	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 СТРЕМЯНКА С1-01	0,0097	299949,74	--	2910	--	116	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*11997,99*		*116*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*11997,99*				*116*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24955,82*		*242*				
			Сметная стоимость				*3268*				
151	24	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные ОТМОСТКА. Устройство с уплотнением трамбовками	0,6408	18696,56	6,26	11981	4	1548	3,66	2
			м3 подстилающего слоя		2633,66	--	1688	--	60,9	--	--
			Накладные расходы -		*2415,92*		*1548*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1603,90*				*1028*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*812,02*				*520*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1689,00*		*1082*				
			Сметная стоимость				*14611*				
152	25	11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	5,34	895,89	2,00	4784	11	589	0,14	1
			м2 покрытия		117,94	0,65	630	3	60,3	--	--
			Накладные расходы -		*110,21*		*589*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*71,51*				*382*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*38,70*				*207*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*80,49*		*430*				
			Сметная стоимость				*5802*				
153	26	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг=МС-3,МС-7. Установка	0,02912	417071,51	5894,56	12145	172	1225	42,70	1
			т стальных элементов		38407,37	873,62	1118	25	62,1	1,03	--
			Накладные расходы -		*42052,09*		*1225*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24393,49*				*710*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*17658,60*				*514*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36729,89*		*1070*				
			Сметная стоимость				*14439*				
154	27	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	1	851,58	520,37	852	520	358	0,41	--
			шт.		331,21	170,10	331	170	62,1	0,23	--
			Накладные расходы -		*357,83*		*358*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*311,32*				*311*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*46,52*				*47*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,75*		*97*				
			Сметная стоимость				*1307*				
155	28	23-020302-2619 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 315, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	29169,20		29169	--	1167	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1166,77*		*1167*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1166,77*				*1167*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2426,88*		*2427*				
			Сметная стоимость				*32763*				
156	29	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	0,12484	72415,47	7201,80	9040	899	5038	73,60	9
			т конструкций		58881,47	260,85	7351	33	60,9	0,27	--
			Накладные расходы -		*40355,00*		*5038*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*36017,67*				*4496*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4337,33*				*541*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9021,64*		*1126*				
			Сметная стоимость				*15204*				
157	30	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	0,12484	345850,53	--	43176	--	1727	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*13834,02*		*1727*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*13834,02*				*1727*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28774,76*		*3592*				
			Сметная стоимость				*48495*				
			Вскрытие-восстановление ж/б лотков								
158	31	11-460401-0208 РСНБ РК 2015	**Конструкции железобетонные, объем более 1 м3, бетон класса В15. Разборка при помощи отбойных молотков**	0,66	58443,36	30638,30	38573	20221	15332	34,70	23
			м3		26068,38	13477,42	17205	8895	50,8	15,89	10
			Накладные расходы -		*23230,57*		*15332*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*20089,26*				*13259*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3141,30*				*2073*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6533,91*		*4312*				
			Сметная стоимость				*58218*				
159	32	41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	3,92	427,00	--	1674	--	67	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*17,08*		*67*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*17,08*				*67*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,53*		*139*				
			Сметная стоимость				*1880*				
160	33	41-020101-1002 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км**	3,92	117,28	--	460	--	18	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*4,69*		*18*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4,69*				*18*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,76*		*38*				
			Сметная стоимость				*517*				
161	34	11-061301-0301 РСНБ РК 2015	**Устройство лотков в емкостных сооружениях**	0,66	46142,59	4813,95	30454	3177	9282	24,40	16
			м3		22580,74	1640,83	14903	1083	48,5	1,69	1
			Накладные расходы -		*14063,06*		*9282*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*11747,46*				*7753*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2315,60*				*1528*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4816,45*		*3179*				
			Сметная стоимость				*42914*				
162	35	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	0,00052	165024,85	--	86	--	3	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6600,99*		*3*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6600,99*				*3*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13730,07*		*7*				
			Сметная стоимость				*97*				
163	36	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	0,01122	154399,56	--	1732	--	69	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6175,98*		*69*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6175,98*				*69*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12846,04*		*144*				
			Сметная стоимость				*1945*				
164	37	21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	0,02184	180763,57	--	3948	--	158	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7230,54*		*158*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7230,54*				*158*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15039,53*		*328*				
			Сметная стоимость				*4434*				
			Клапан-захлопка диам.300мм								
165	38	11-220801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка**	0,06274	739965,99	259847,12	46425	16303	10737	147,70	9
			т фасонных частей		144265,98	74873,80	9051	4698	62,1	74,55	5
			Накладные расходы -		*171127,87*		*10737*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*136085,80*				*8538*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*35042,07*				*2199*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72887,51*		*4573*				
			Сметная стоимость				*61735*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
166	39	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	1,81946	78,06	1,37	142	2	19	0,02	--
			м2		12,80	0,25	23	--	54,2	--	--
			Накладные расходы -		*10,48*		*19*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*7,08*				*13*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3,41*				*6*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,08*		*13*				
			Сметная стоимость				*174*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			419701				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							100
			Сметная заработная плата -	Тенге				84927			
			РАЗДЕЛ 6.СМЕТА 2-4. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ								
					ПОДЗЕНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ						
167	11	11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Пневматическое испытание газопроводов	3514	338,25	--	1188593	--	777146	0,33	1170
			м		330,53	--	1161491	--	60,4	--	--
			Накладные расходы -		*221,16*		*777146*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*199,64*				*701541*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*21,52*				*75605*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,75*		*157259*				
			Сметная стоимость				*2122998*				
168	65	11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Пневматическое испытание газопроводов	0,97	338,25	--	328	--	215	0,33	--
			м		330,53	--	321	--	60,4	--	--
			Накладные расходы -		*221,16*		*215*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*199,64*				*194*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*21,52*				*21*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,75*		*43*				
			Сметная стоимость				*586*				
			Установка ковера для провода-спутника - 13шт. /ГСН-28/								
169	78	11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм /Футляр/. Укладка	0,0065	184736,23	43009,61	1201	280	702	173,00	1
			км трубопровода		141692,19	14136,41	921	92	62,1	18,65	--
			Накладные расходы -		*108029,80*		*702*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*96769,56*				*629*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*11260,23*				*73*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23421,28*		*152*				
			Сметная стоимость				*2055*				
170	79	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	6,5	-53,41	-2,06	-347	-13	-224	-0,05	--
			м трубопровода		-51,35	--	-334	--	60,4	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы -		*34,39*		*224*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*31,01*				*202*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3,38*				*22*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,02*		*46*				
			Сметная стоимость				*-78*				
171	80	23-010501-1302 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 42 - 25х1,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	6,565	83,50	--	548	--	22	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*3,34*		*22*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3,34*				*22*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,95*		*46*				
			Сметная стоимость				*616*				
172	81	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	0,78	5921,03	693,34	4618	541	1373	2,99	2
			м3 подстилающего слоя		2151,54	254,45	1678	198	60,9	0,30	--
			Накладные расходы -		*1760,70*		*1373*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1465,25*				*1143*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*295,45*				*230*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*614,54*		*479*				
			Сметная стоимость				*6471*				
173	82	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 под ковер. Устройство**	0,065	18930,72	655,77	1230	43	153	3,94	--
			м3		2934,98	222,56	191	14	48,5	0,23	--
			Накладные расходы -		*2349,90*		*153*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1531,41*				*100*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*818,49*				*53*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1702,45*		*111*				
			Сметная стоимость				*1493*				
174	83	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг /плата,уголок 50х50х5/. Установка**	0,054366	159251,37	847,41	8658	46	4700	198,00	11
			т		158403,96	348,76	8612	19	48,5	0,36	--
			Накладные расходы -		*86444,93*		*4700*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995,07*				*4186*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*9449,86*				*514*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19655,70*		*1069*				
			Сметная стоимость				*14426*				
175	84	21-050101-0115 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	0,005356	186036,04	--	996	--	40	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7441,44*		*40*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7441,44*				*40*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15478,20*		*83*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная стоимость				*1119*				
176	85	21-050201-0124 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,04901	172765,64	--	8467	--	339	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6910,63*		*339*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6910,63*				*339*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14374,10*		*704*				
			Сметная стоимость				*9510*				
177	86	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг /стойка/. Установка	0,032032	313462,11	847,41	10041	27	2967	198,00	6
			т		158403,96	348,76	5074	11	48,5	0,36	--
			Накладные расходы -		*92613,36*		*2967*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995,07*				*2466*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*15618,29*				*500*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32486,04*		*1041*				
			Сметная стоимость				*14048*				
178	87	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стального ковера	0,1187654	615369,94	292194,45	73085	34703	33394	312,70	37
			т фасонных частей		305429,73	91825,93	36274	10906	62,1	94,30	11
			Накладные расходы -		*281178,39*		*33394*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*246695,76*				*29299*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*34482,63*				*4095*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71723,87*		*8518*				
			Сметная стоимость				*114998*				
179	88	23-021199-9910 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Стоимость ковера с крышкой	0,109486	324022,38	--	35476	--	1419	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*12960,90*		*1419*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*12960,90*				*1419*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26958,66*		*2952*				
			Сметная стоимость				*39847*				
180	89	21-050301-2201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Проволока Вр1 диаметром 3 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80	0,007163	176408,49	--	1264	--	51	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7056,34*		*51*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7056,34*				*51*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14677,19*		*105*				
			Сметная стоимость				*1420*				