ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер: ESF-060140014529-20240319-31039223
1.1. Номер учетной системы: 00000000003
2. Дата выписки: 19.03.2024
2.1. Дата выписки на бумажном носителе:
3. Дата совершения оборота: 19.03.2024
4. Исправленный: ☐
4.1 Дата:
4.2 Номер:
4.3 Регистрационный номер:
5. Дополнительный: ☐
5.1 Дата:
5.2 Номер:
5.3 Регистрационный номер:

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН: 060140014529
6.1 БИН реорганизованного лица:
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
7. Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС"
7.1 Доля участия:
8. Адрес места нахождения: 120016, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат-35, строение 30
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия: 33001
9.2. Номер: 0002899
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента: ☐
11. Дополнительные сведения:

10. Категория поставщика:
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель
- J ☐ Адвокат

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе: 17
13. ИИК: KZ26070G001196N00981
14. БИК: KKMFKZ2A
15. Наименование банка: РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН: 060140001844
16.1 БИН реорганизованного лица:
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
17. Получатель: Коммунальное Государственное Учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
17.1 Доля участия:
18. Адрес места нахождения: Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, Бейбарыс Султан, строение 1
18.1. Код страны: KZ
19. Дополнительные сведения:

20. Категория получателя:
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел C1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК: KZ70070102KSN3301000
22. Код товаров, работ, услуг:
23. Назначение платежа: Дворец школьников в г.Кызылорда
24. БИК: KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН: 060140014529
25.2 Наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС"
25.3 Адрес отправки: 120016, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат-35, строение 30

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН: 060140001844
26.2 Наименование: Коммунальное Государственное Учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
26.3 Адрес доставки: Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, Бейбарыс Султан, строение 1
26.4 Код страны: KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер: Доп.соглашение №33 к договору №29 от 12.10.2023г.
27.4. Дата: 25.01.2024
28. Условия оплаты по договору:
29. Способ отправления: 99
30 Поставка товаров осуществлена по доверенности:
30.1 Номер:
30.2 Дата:
31. Пункт назначения:
31.1. Условия поставки: XXX

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг:
32.1 Номер: 3
32.2 Дата: 19.03.2024

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты: KZT
33.2 Курс валюты:

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Дворец школьников в г.Кызылорда			Работа	1	179 132 649.97	179 132 649.97			179 132 649.97	12%	21 495 918.00	200 628 567.97			1	
						Всего по счету:		179 132 649.97		0.00	179 132 649.97		21 495 918.00	200 628 567.97				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя:

wwIY3Tjf2FVy1sIK+56/tpI2kkTruGZD
/e1CHi5xc2FHjf46q2WRKPdqB9S5ulvGFYZqdcx3jSiia1
+ycB7uPQ==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ: ИСКАКОВ РАСУЛ САБИРОВИЧ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Коммунальное Государственное Учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области",Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, Бейбарыс Султан, строение 1**	**060140001844**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС",120016, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат-35, строение 30, тел.: 8 (7242) 30-43-79**	**060140014529**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Доп.соглашение №33 от 25.01.2024 г. к договору №290 от 12.10.2023г.

Номер документа	Дата составления
3	19.03.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Дворец школьников в г.Кызылорда			Работа	1	200 628 567,97	200 628 567,97	21 495 918,00
				Итого	1	x	200 628 567,97	21 495 918,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Искаков Р.С.
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 19.03.2024

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (зайстройщика)

Форма

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Авангард ПГС" БИН 060140014529

Наименование строительства и его адрес: "Дворец школьников в г.Кызылорда"

Доп.соглашение № 33 от 25.01.2024 г. к договору № 290 от 12.10.2023 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат
за март 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование		код			наименование	код
		290	12.10.2023							
	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
		из графы 1								
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строительству	2 132 374 747,72									
Акт вып работ №4	947 574 470,39	179 132 649,97							21 495 918,00	200 628 567,97
Всего к оплате:		**179 132 649,97**							**21 495 918,00**	**200 628 567,97**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

_____ К. Утегенов

ТЕХ.НАДЗОР:
ТОО "Аймереке" Технадзор

_____ Н. Сандыбаев

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Потенциал-Продукт" _____ А. Айтжанов

АЙТЖАНОВ АМАНЖОЛ МАМЫРОВИЧ
ИИН 761117301788
АВТОРСКИЙ НАДЗОР
KZ 34VJE00046921
KZ 39VJE00083594

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Авангард ПГС" _____ Р. Искаков

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Авангард ПГС"

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №4
за март месяц 2024 г.
"Дворец школьников в городе Кызылорда"

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Ригель железобетонный										
		Ригель Р-5.1-3шт лист 52.2										
1	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,01		33661,73	1748,75	337	17	19	280	666
		НР - 91%, СП - 8%				30133,98	627,20	301	6		49	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					337	17	19	280	666
								301	6	--	49	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					337				
	Материалы		Тенге					18				
	Всего заработная плата		Тенге						307			
		Накладные расходы	Тенге					280				
		Сметная прибыль	Тенге					49				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					666				
		Сметная заработная плата	Тенге						307			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					666				
		Сметная заработная плата	Тенге						307			
		РАЗДЕЛ 2.Перекрытие										
		ПМ-1 лист 84										
2	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м из бетона в25**	м³	220		86071,86	2799,79	18935809	615954	11891719	5988349	26918091
		НР - 91%, СП - 8%				29218,80	693,03	6428136	152467		1993933	
3	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	17,6649		33661,73	1748,75	594631	30891	31426	494488	1176248
		НР - 91%, СП - 8%				30133,98	627,20	532314	11079		87129	
4	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	4,1075645		339988,00	--	1396523	--	1396523	--	1508245
		СП - 8%				--	--	--	--		111722	
5	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,836		363218,00	--	303650	--	303650	--	327942
		СП - 8%				--	--	--	--		24292	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					21230613	646845	13623318	6482837	29930526
								6960450	163546	--	2217076	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					21230613				
	Материалы		Тенге					11923145				
	Всего заработная плата		Тенге						7123996			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1700173				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				6482837				
		Сметная прибыль	Тенге				2217076				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				29930526				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3769
		Сметная заработная плата	Тенге					7123996			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				29930526				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3769
		Сметная заработная плата	Тенге					7123996			
		РАЗДЕЛ 3.Лестница МЛМ-1 и МЛМ-6 лист 86-92									
6	1106-1909-0101 РСНБ РК 2022	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	$м^3$ бетона	12,664	16309,20	233,23	206540	2953	104467	90806	321134
		НР - 91%, СП - 85%			7826,90	52,68	99120	667		23788	
7	1106-1909-0201 РСНБ РК 2022	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	$м^3$ бетона	12,664	4288,01	219,93	54303	2785	--	47478	109924
		НР - 91%, СП - 85%			4068,08	51,80	51518	656		8143	
8	1106-1909-0301 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство**	$м^3$ бетона	12,664	84185,06	11725,92	1066120	148497	743095	190466	1357113
		НР - 91%, СП - 85%			13781,46	2745,94	174528	34775		100527	
9	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,246	363218,00	--	89352	--	89352	--	96500
		СП - 85%			--	--	--	--		7148	
10	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,233	339988,00	--	79217	--	79217	--	85554
		СП - 85%			--	--	--	--		6337	
11	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	2,546	320090,00	--	814949	--	814949	--	880145
		СП - 85%			--	--	--	--		65196	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				2310481	154235	1831080	328750	2850370
							325166	36098	--	211139	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2310481				
	Материалы		Тенге				847560				
	Всего заработная плата		Тенге					361264			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				983518				
		Накладные расходы	Тенге				328750				
		Сметная прибыль	Тенге				211139				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2850370				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								179
		Сметная заработная плата	Тенге					361264			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2850370				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								179
		Сметная заработная плата	Тенге					361264			
		РАЗДЕЛ 4.Стены наружные и внутренние лист 8-10									
12	1108-0301-0305 РСНБ РК 2022	**Стены наружные трехслойные с утеплением. Кладка блоками из ячеистого бетона на клее при высоте этажа до 4 м**	$м^3$	150	16755,98	1453,72	2513397	218058	537012	1689135	4538735
		НР - 94%, СП - 89%			11722,18	386,32	1758327	57948		336203	
13	1108-0401-0505 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	**Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м**	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	790	2908,34	122,49	2297589	96768	815335	1312854	3899275

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90% СП - 80%			1753,78	33,14	1385486	26181		288832	
14	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Перемычки из бетона кл.В20. Устройство	м³	5,496	91506,12	6596,08	502918	36253	331813	130125	683687
		НР - 90% СП - 80%			24536,30	1481,72	134852	8144		50643	
15	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,481	320090,00	–	474053	–	474053	–	511977
		СП - 80%			–	–	–	–		37924	
16	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,28212	363218,00	–	102471	–	102471	–	110669
		СП - 80%			–	–	–	–		8198	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5890428	351079	2260684	3132114	9744343
							3278665	92273	–	721800	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5890428				
	Материалы		Тенге				1684161				
	Всего заработная плата		Тенге					3370938			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				576524				
		Накладные расходы	Тенге				3132114				
		Сметная прибыль	Тенге				721800				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				9744342				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1669
		Сметная заработная плата	Тенге					3370938			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				9744342				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1669
		Сметная заработная плата	Тенге					3370938			
		РАЗДЕЛ 5.Перегородки									
17	1108-0401-0303 РСНБ РК 2022	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м² перегородок (за вычетом проемов)	160	7486,27	391,03	1197803	62565	608672	505483	1839549
		НР - 90% СП - 80%			3291,04	106,02	526566	16963		136262	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1197803	62565	608672	505483	1839549
							526566	16963	–	136262	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1197803				
	Материалы		Тенге				608672				
	Всего заработная плата		Тенге					543529			
		Накладные расходы	Тенге				505483				
		Сметная прибыль	Тенге				136262				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				1839548				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								274
		Сметная заработная плата	Тенге					543529			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1839548				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								274
		Сметная заработная плата	Тенге					543529			
		РАЗДЕЛ 6.Проемы лист16									
		Окны									
18	1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м²	80,64	4709,90	262,84	379806	21195	232917	122971	543000
		НР - 90% СП - 80%			1558,70	135,68	125694	10941		40222	
19	1110-0501-0104 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м²	33,88	5238,09	261,12	177466	8846	109686	57121	253354

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%, СП - 8%			1739,48	133,84	58934	4534		18767	
20	1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м²	39,62	5195,09	265,95	205829	10537	117888	74561	302821
		НР - 90%, СП - 8%			1953,67	137,33	77404	5441		22431	
21	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м	м	92,6	3501,95	7,55	324281	699	290514	30079	382709
		НР - 90%, СП - 8%			357,11	3,81	33068	353		28349	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1087382	41277	751005	284732	1481884
							295100	21269	--	109769	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1087382				
	Материалы		Тенге				751004				
	Всего заработная плата		Тенге					316369			
		Накладные расходы	Тенге				284732				
		Сметная прибыль	Тенге				109769				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1481883				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								166
		Сметная заработная плата	Тенге					316369			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1481883				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								166
		Сметная заработная плата	Тенге					316369			
		РАЗДЕЛ 7.Полы лист									
		Цокольный этаж Тип1									
22	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	180,04	1073,99	41,00	193361	7381	83622	100165	317009
		НР - 94%, СП - 8%			568,53	23,33	102358	4200		23483	
		Цокольный этаж Тип2									
23	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	1022,2	1073,99	41,00	1097833	41910	474772	568701	1799860
		НР - 94%, СП - 8%			568,53	23,33	581151	23848		133326	
24	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м² покрытия	1022,2	5958,78	110,08	6091065	112524	3910078	1998452	8736682
		НР - 94%, СП - 8%			2023,54	56,30	2068463	57550		647165	
25	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	1124,42	548,04	2,71	616227	3047	39467	540689	1249467
		НР - 94%, СП - 8%			510,23	1,32	573713	1484		92551	
26	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м²	78,7094	3313,00	--	260764	--	260764	--	281625
		СП - 8%			--	--	--	--		20861	
		Цокольный этаж Тип3									
27	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	13,41	1073,99	41,00	14402	550	6228	7461	23612
		НР - 94%, СП - 8%			568,53	23,33	7624	313		1749	
28	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м² изолируемой поверхности	13,41	3723,64	114,13	49934	1531	33480	14281	69352
		НР - 94%, СП - 8%			1112,80	20,11	14923	270		5137	
29	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	13,41	1073,99	41,00	14402	550	6228	7461	23612
		НР - 94%, СП - 8%			568,53	23,33	7624	313		1749	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство									
		НР - 94%, СП - 8%	м² покрытия	13,41	5958,78	110,08	79907	1476	51295	26217	114614
					2023,54	56,30	27136	755		8490	
31	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022	Плинтуса из плиток керамических. Устройство									
		НР - 94%, СП - 8%	м плинтусов	29,513	548,04	2,71	16174	80	1036	14192	32795
32	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм			510,23	1,32	15058	39		2429	
		СП - 8%	м²	2,06591	3313,00	--	6844	--	6844	--	7392
		1этаж ТипIV			--	--	--	--		548	
33	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство									
		НР - 94%, СП - 8%	м² стяжки	45,28	1073,99	41,00	48630	1856	21031	25192	79727
					568,53	23,33	25743	1056		5906	
34	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя									
		НР - 94%, СП - 8%	м² изолируемой поверхности	45,28	3723,64	114,13	168606	5168	113050	48220	234173
					1112,80	20,11	50388	911		17346	
35	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя									
		НР - 94%, СП - 8%	м² изолируемой поверхности	45,28	2268,40	56,94	102713	2578	69733	29066	142322
					671,42	11,47	30402	519		10543	
36	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство									
		НР - 94%, СП - 8%	м² стяжки	45,28	1073,99	41,00	48630	1856	21031	25192	79727
					568,53	23,33	25743	1056		5906	
		1этаж ТипVI									
37	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство									
		НР - 94%, СП - 8%	м² стяжки	299,9	1073,99	41,00	322090	12296	139292	166849	528055
					568,53	23,33	170502	6997		39116	
		1этаж ТипVII									
38	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство									
		НР - 94%, СП - 8%	м² стяжки	514,8	1073,99	41,00	552890	21107	239104	286409	906444
					568,53	23,33	292679	12010		67145	
39	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101									
		НР - 94%, СП - 8%	м² стяжки	514,8	519,29	27,87	267330	14347	238507	21076	311479
					28,12	15,43	14476	7943		23073	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				9951802	228257	5715562	3879623	14937947
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4007983	119264	--	1106523	
		Материалы	Тенге				9951802				
		Всего заработная плата	Тенге				5447955				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					4127247			
		Накладные расходы	Тенге				267608				
		Сметная прибыль	Тенге				3879623				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1106523				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				14937948				
		Сметная заработная плата	Тенге								2238
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					4127247			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				14937948				
		Сметная заработная плата	Тенге								2238
								4127247			

РАЗДЕЛ 8.Отопление

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	245-102-0105 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт СП - 8%	секция	1137	2231,00 --	-- --	2536647 --	-- --	2536647	-- 202932	2739579
41	245-405-1504 РСНБ РК 2022	Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15 СП - 8%	шт.	114	3337,00 --	-- --	380418 --	-- --	380418	-- 30433	410851
42	245-405-2102 РСНБ РК 2022	Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным дистанционным температурным датчиком СП - 8%	шт.	60	12818,00 --	-- --	769080 --	-- --	769080	-- 61526	830606
43	245-510-0201 РСНБ РК 2022	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15 СП - 8%	шт.	60	6921,00 --	-- --	415260 --	-- --	415260	-- 33221	448481
44	242-207-0901 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15 СП - 8%	шт.	165	3808,00 --	-- --	628320 --	-- --	628320	-- 50266	678586
45	242-207-0902 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20 СП - 8%	шт.	10	5327,00 --	-- --	53270 --	-- --	53270	-- 4262	57532
46	242-207-0903 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25 СП - 8%	шт.	10	8198,00 --	-- --	81980 --	-- --	81980	-- 6558	88538
47	245-405-1504 РСНБ РК 2022	Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15 СП - 8%	шт.	10	3337,00 --	-- --	33370 --	-- --	33370	-- 2670	36040
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				4898345 --	-- --	4898345 --	-- 391868	5290213
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4898345				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4898345				
		Сметная прибыль	Тенге				391868				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5290213				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				5290213				
		РАЗДЕЛ 9.Кондиционирование									
48	ПрайсТОО" Домино маркет"	Напольный кондиционер Алмаком АСР-36А	шт	2	483092,63 --	-- --	966185 --	-- --	966185	-- --	966185
49	ПрайсТОО" Домина маркет"	Кондиционер Алмаком АСН-18QF	шт	7	222720,85 --	-- --	1559046 --	-- --	1559046	-- --	1559046
50	ПрайсТОО" Домино маркет"	Кондиционер Алмаком АСН-12QF	шт	15	142180,76 --	-- --	2132711 --	-- --	2132711	-- --	2132711
51	ПрайсТОО" Домино маркет"	Кондиционер Алмаком АСН-09QF	шт	5	123211,72	--	616059	--		--	616059

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	ПрайсТОО" Домино маркет"	Кондиционер Алмаком ACH-07QF	шт	4	113727,20	–	454909	–	616059	–	454909
		Тепловой пункт			–	–	–	–	454909	–	
53	1337-0101-0203 РСНБ РК 2022	Оборудование без механизмов массой 0,1 т. Монтаж в помещении НР - 61%, СП - 8%	шт.	1	55828,80 51555,40	2542,29 816,73	55829 51555	2543 817	1731	31947 7022	94798
54	Прайс поз.1	Индивидуальный тепловой пункт с мощностью 459 кВт в комплекте	комплект	1	13320297,54	–	13320298	–		–	13320298
55	246-401-0412 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,78 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 3380 м³/ч, 220 В СП - 8%	комплект	2	266662,00 –	– –	533324 –	– –	533324	– 42666	575990
56	246-401-0416 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 1,15 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 4100 м³/ч, 380 В СП - 8%	комплект	1	281269,00 –	– –	281269 –	– –	281269	– 22502	303771
57	246-401-0205 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,55 кВт, n 3000 об/мин, Qmax 2650 м³/ч СП - 8%	комплект	1	161758,00 –	– –	161758 –	– –	161758	– 12941	174699
58	246-401-0107 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,267 кВт, n 1430 об/мин, Qmax 1890 м³/ч СП - 8%	комплект	1	112157,00 –	– –	112157 –	– –	112157	– 8973	121130
59	1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР - 98%, СП - 8%	м² поверхности воздуховодов	32,185	9023,54 2939,86	77,49 33,43	290423 94619	2494 1076	193310	93781 30736	414941
60	1120-0101-0305 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка НР - 98%, СП - 8%	м² поверхности воздуховодов	12,22	9468,07 2691,69	63,35 27,09	115700 32892	774 331	82034	32559 11861	160120
61	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР - 98%, СП - 8%	м² поверхности воздуховодов	1,46	9408,31 2691,69	61,45 26,25	13736 3930	89 38	9717	3889 1410	19035
62	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР - 98%, СП - 8%	м² поверхности воздуховодов	18	10538,50 2328,98	61,45 26,25	189693 41922	1107 473	146664	41546 18499	249738
63	1120-0101-0311 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР - 98%, СП - 8%	м² поверхности воздуховодов	40	9921,10 1752,46	57,28 24,43	396844 70098	2291 977	324455	69654 37320	503818

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Переходы.Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР - 98%, СП - 85%	м² поверхности воздуховодов	1,5804	9023,54 2939,86	77,49 33,43	14261 4646	123 53	9492	4605 1509	20375
65	1120-0101-0304 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Переходы.Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка НР - 98%, СП - 85%	м² поверхности воздуховодов	0,36267	9793,44 2939,86	78,39 33,87	3552 1066	28 12	2458	1057 369	4978
66	1120-0101-0305 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Переходы.Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка НР - 98%, СП - 85%	м² поверхности воздуховодов	2,99556	9468,07 2691,69	63,35 27,09	28362 8063	190 81	20109	7981 2907	39251
67	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Переходы.Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР - 98%, СП - 85%	м² поверхности воздуховодов	2,67	9408,31 2691,69	61,45 26,25	25120 7187	164 70	17769	7112 2579	34810
68	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Переходы.Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР - 98%, СП - 85%	м² поверхности воздуховодов	1,98	10538,50 2328,98	61,45 26,25	20866 4611	122 52	16133	4570 2035	27471
69	1120-0101-0311 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Переходы.Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР - 98%, СП - 85%	м² поверхности воздуховодов	0,96	9921,10 1752,46	57,28 24,43	9524 1682	55 23	7787	1672 896	12091
70	1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Отводы.Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР - 98%, СП - 85%	м² поверхности воздуховодов	0,157	9023,54 2939,86	77,49 33,43	1417 462	12 5	943	457 150	2024
71	1120-0101-0304 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Отводы.Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка НР - 98%, СП - 85%	м² поверхности воздуховодов	0,785	9793,44 2939,86	78,39 33,87	7688 2308	62 27	5318	2288 798	10774
72	1120-0101-0305 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Отводы.Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка НР - 98%, СП - 85%	м² поверхности воздуховодов	1,3188	9468,07 2691,69	63,35 27,09	12486 3550	84 36	8852	3514 1280	17280
73	1120-0101-0306 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Отводы.Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка НР - 98%, СП - 85%	м² поверхности воздуховодов	0,3768	9095,33 2328,98	57,28 24,43	3427 878	21 9	2528	869 344	4640
74	1120-0101-0307 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Отводы.Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка НР - 98%, СП - 85%	м² поверхности воздуховодов	1,57	9978,64 2328,98	57,59 17,91	15666 3656	90 28	11920	3611 1542	20819
75	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Отводы.Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР - 98%, СП - 85%	м² поверхности воздуховодов	2,66	10538,50 2328,98	61,45 26,25	28032 6195	164 70	21673	6140 2734	36905

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	1120-0101-0309 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Отводы.Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка НР - 98%, СП - 8%	м² поверхности воздуховодов	0,27	10969,48 2691,69	64,62 22,05	2962 727	17 6	2218	718 294	3974
77	1120-0101-0311 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Отводы.Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР - 98%, СП - 8%	м² поверхности воздуховодов	3,8	9921,10 1752,46	57,28 24,43	37700 6659	218 93	30823	6617 3545	47863
78	1120-0101-0311 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Загушка.Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР - 98%, СП - 8%	м² поверхности воздуховодов	0,28	9921,10 1752,46	57,28 24,43	2778 491	16 7	2271	488 261	3527
79	246-304-0101 РСНБ РК 2022	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая круглая А150ВР СП - 8%	шт.	25	3623,00 –	– –	90575 –	– –	90575	– 7246	97821
		Индивидуальный тепловой пункт									
80	1308-0104-0201 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР - 72%, СП - 8%	шкаф	1	41819,85 28535,00	9382,40 4264,80	41820 28535	9383 4265	3902	23616 5235	70671
81	515-301-0501 РСНБ РК 2022	шкаф управления Nэл=1,5кВт,400В, ШУ ТП/1,5-400В	шт.	1	471822,74 –	– –	471823 –	– –	471823	– –	471823
82	1118-0701-0103 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка НР - 98%, СП - 8%	шт.	2	87872,47 7482,20	585,96 106,62	175745 14964	1172 213	159609	14874 15250	205869
83	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР - 98%, СП - 8%	шт.	2	8789,34 5244,20	412,92 97,21	17579 10488	825 194	6266	10469 2244	30292
84	242-202-0308 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80 СП - 8%	шт.	2	20971,00 –	– –	41942 –	– –	41942	– 3355	45297
85	1118-1001-0106 РСНБ РК 2022	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка НР - 98%, СП - 8%	фильтр	2	31447,42 2884,20	581,49 185,33	62895 5768	1163 371	55964	6016 5513	74424
86	1311-0203-0105 РСНБ РК 2022	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 80 мм. Установка на фланцевых соединениях НР - 78%, СП - 8%	шт.	1	11751,96 7636,00	722,56 351,20	11752 7636	722 351	3394	5990 1419	19162
87	245-707-0106 РСНБ РК 2022	Теплосчетчик ультразвуковой с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм Т макс 95°С, PN 16, присоединительным диаметром G5/4A 160, установка - подача,расход Gном 3,5 м³/ч, DN 25 СП - 8%	шт.	1	101840,00 –	– –	101840 –	– –	101840	– 8147	109987
		Система ГВС									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	4	8789,34	412,92	35157	1652	12528	20938	60583
		НР - 98%, СП - 8%			5244,20	97,21	20977	389		4488	
89	242-202-0308 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	4	20971,00	–	83884	–	83884	–	90595
		СП - 8%			–	–	–	–		6711	
90	1118-1001-0106 РСНБ РК 2022	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка	фильтр	1	31447,42	581,49	31447	581	27982	3008	37212
		НР - 98%, СП - 8%			2884,20	185,33	2884	185		2756	
91	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	4728,11	178,17	18912	713	6339	11795	33163
		НР - 98%, СП - 8%			2964,99	43,90	11860	176		2457	
92	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	12	4682,95	133,01	56195	1596	19019	35126	98627
		НР - 98%, СП - 8%			2964,99	21,95	35580	263		7306	
93	242-202-0305 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	4	8020,00	–	32080	–	32080	–	34646
		СП - 8%			–	–	–	–		2566	
94	242-202-0303 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	7	5949,00	–	41643	–	41643	–	44974
		СП - 8%			–	–	–	–		3331	
95	242-202-0302 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	5	5751,00	–	28755	–	28755	–	31055
		СП - 8%			–	–	–	–		2300	
96	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4	4682,95	133,01	18732	532	6340	11709	32876
		НР - 98%, СП - 8%			2964,99	21,95	11860	88		2435	
97	242-307-0203 РСНБ РК 2022	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б16к ГОСТ 33423-2015 DN 25	шт.	1	9424,00	–	9424	–	9424	–	10178
		СП - 8%			–	–	–	–		754	
98	242-307-0202 РСНБ РК 2022	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б16к ГОСТ 33423-2015 DN 20	шт.	2	8052,00	–	16104	–	16104	–	17392
		СП - 8%			–	–	–	–		1288	
99	245-504-0104 РСНБ РК 2022	Клапан седельный регулирующий двухходовой зональный ГОСТ 30815-2002 G 3/4", Kvs 4,0 м³/ч, DN 20	шт.	1	33226,00	–	33226	–	33226	–	35884
		СП - 8%			–	–	–	–		2658	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	245-405-2620 РСНБ РК 2022	Привод термоэлектрический для регулирующих клапанов нормально закрытый, напряжение питания 230 В	шт.	1	22637,00	–	22637	–	22637	–	24448
		СП - 8%			–	–	–	–		1811	
101	1116-0602-0301 РСНБ РК 2022	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	1105,87	3,09	1106	3	94	990	2264
		НР - 98%, СП - 8%			1009,38	0,97	1009	1		168	
102	245-501-0101 РСНБ РК 2022	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15	шт.	1	79830,00	–	79830	–	79830	–	86216
		СП - 8%			–	–	–	–		6386	
103	242-204-0303 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	8	11061,00	–	88488	–	88488	–	95567
		СП - 8%			–	–	–	–		7079	
104	242-204-0301 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	3	9380,00	–	28140	–	28140	–	30391
		СП - 8%			–	–	–	–		2251	
105	1118-1001-0101 РСНБ РК 2022	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	2	1848,61	235,05	3697	470	38	3282	7537
		НР - 98%, СП - 8%			1594,50	79,96	3189	160		558	
106	242-404-0603 РСНБ РК 2022	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.	1	3629,00	–	3629	–	3629	–	3919
		СП - 8%			–	–	–	–		290	
107	242-404-0602 РСНБ РК 2022	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	1	2507,00	–	2507	–	2507	–	2708
		СП - 8%			–	–	–	–		201	
108	1118-0801-0301 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Теплообменники пластинчатые массой до 100 кг. Установка в тепловом пункте	теплообменник	4	3968,85	238,40	15875	954	923	13933	32193
		НР - 98%, СП - 8%			3499,50	54,88	13998	220		2385	
109	245-301-0104 РСНБ РК 2022	Теплообменник пластинчатый разборный, для систем отопления Т1=90°С/Т2=70°С,Т11=80°С/Т21=60°С, PN 16, Tmax 150°С мощностью 30 кВт-40 кВт, количество пластин 14, DN 32	шт.	2	134097,00	–	268194	–	268194	–	289650
		СП - 8%			–	–	–	–		21456	
110	245-301-0105 РСНБ РК 2022	Теплообменник пластинчатый разборный, для систем отопления Т1=90°С/Т2=70°С,Т11=80°С/Т21=60°С, PN 16, Tmax 150°С мощностью 40 кВт-50 кВт, количество пластин 16, DN 32	шт.	2	145732,00	–	291464	–	291464	–	314781
		СП - 8%			–	–	–	–		23317	
111	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	33305,32	626,60	66611	1253	11018	53690	129925
		НР - 98%, СП - 8%			27170,00	222,65	54340	445		9624	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	511-401-0109 РСНБ РК 2022	Насос циркуляционный DN 25, PN 16, H 12,5 м вод. ст., двигатель мощностью 0,3 кВт	шт.	2	256677,61	–	513355	–		–	513355
		Система ОВ			–	–	–	–	513355	–	
113	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР - 98%, СП - 8%	шт.	12	8789,34 5244,20	412,92 97,21	105472 62930	4956 1167	37586	62815 13463	181750
114	242-202-0308 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80 СП - 8%	шт.	9	20971,00 –	– –	188739 –	– –	188739	– 15099	203838
115	242-306-0106 РСНБ РК 2022	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 80 СП - 8%	шт.	3	26297,00 –	– –	78891 –	– –	78891	– 6311	85202
116	1116-0602-0302 РСНБ РК 2022	Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении НР - 98%, СП - 8%	шт.	1	1254,89 1104,93	3,09 0,97	1255 1105	3 1	147	1084 187	2526
117	245-501-0116 РСНБ РК 2022	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 Т 120°С, PN 10, DN 50 СП - 8%	шт.	1	123971,00 –	– –	123971 –	– –	123971	– 9918	133889
118	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР - 98%, СП - 8%	насос	2	33305,32 27170,00	626,60 222,65	66611 54340	1253 445	11018	53690 9624	129925
119	511-401-0123 РСНБ РК 2022	Насос циркуляционный DN 40, PN 6/10, H 10,8 м вод. ст., двигатель мощностью 1,0 кВт	шт.	2	320893,06 –	– –	641786 –	– –	641786	– –	641786
120	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР - 98%, СП - 8%	шт.	1	8789,34 5244,20	412,92 97,21	8789 5244	413 97	3132	5235 1122	15145
121	245-504-0129 РСНБ РК 2022	Клапан седельный регулирующий двухходовой зональный ГОСТ 30815-2002 фланцевый Kvs 50,0 м³/ч, DN 65 СП - 8%	шт.	1	271337,00 –	– –	271337 –	– –	271337	– 21707	293044
122	245-405-2620 РСНБ РК 2022	Привод термоэлектрический для регулирующих клапанов нормально закрытый, напряжение питания 230 В СП - 8%	шт.	1	22637,00 –	– –	22637 –	– –	22637	– 1811	24448
123	1118-1001-0106 РСНБ РК 2022	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка НР - 98%, СП - 8%	фильтр	1	31447,42 2884,20	581,49 185,33	31447 2884	581 185	27982	3008 2756	37212
124	1311-0101-0102 РСНБ РК 2022	Конструкции для установки приборов, масса до 2 кг. Монтаж оборудования НР - 75%, СП - 8%	шт.	8	2150,58 954,50	234,40 131,70	17205 7636	1876 1054	7693	6517 1898	25620
125	245-601-0201 РСНБ РК 2022	Электронный регулятор температуры ECL 110, ~230В	шт.	1	198714,00 –	– –	198714 –	– –	198714	– –	214611

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		15897	
126	245-601-0103 РСНБ РК 2022	Датчик температуры наружного воздуха, NI1000 Ом, диапазон измерения от -50°С до +80°С	шт.	1	11858,00	–	11858	–	11858	–	12807
		СП - 8%			–	–	–	–		949	
127	245-601-0106 РСНБ РК 2022	Датчик температуры теплоносителя погружной 120 мм, NI1000 Ом, диапазон измерения от -30°С до +130°С	шт.	2	22064,00	–	44128	–	44128	–	47658
		СП - 8%			–	–	–	–		3530	
128	245-601-0804 РСНБ РК 2022	Гильза защитная латунная, для датчика EGT 346	шт.	2	6669,00	–	13338	–	13338	–	14405
		СП - 8%			–	–	–	–		1067	
129	245-703-0102 РСНБ РК 2022	Датчик температуры отопления накладной для регулятора	шт.	2	23426,00	–	46852	–	46852	–	50600
		СП - 8%			–	–	–	–		3748	
130	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	30	3396,59	–	101898	–	86850	14747	125977
		НР - 98%, СП - 8%			501,60	–	15048	–		9332	
131	1118-1101-0104 РСНБ РК 2022	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	9	811,17	–	7301	–	1369	5813	14163
		НР - 98%, СП - 8%			659,06	–	5932	–		1049	
132	245-713-0203 РСНБ РК 2022	Термометр биметаллический DN 100, осевой, длина штуцера 50 мм	шт.	9	3808,00	–	34272	–	34272	–	37014
		СП - 8%			–	–	–	–		2742	
133	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	3	4682,95	133,01	14049	399	4755	8782	24657
		НР - 98%, СП - 8%			2964,99	21,95	8895	66		1826	
134	242-204-0303 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	11061,00	–	22122	–	22122	–	23892
		СП - 8%			–	–	–	–		1770	
135	242-204-0301 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	9380,00	–	9380	–	9380	–	10130
		СП - 8%			–	–	–	–		750	
136	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	6	4728,11	178,17	28369	1069	9510	17692	49746
		НР - 98%, СП - 8%			2964,99	43,90	17790	263		3685	
137	242-204-0306 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	3	19701,00	–	59103	–	59103	–	63831
		СП - 8%			–	–	–	–		4728	
138	242-204-0305 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	2	15657,00	–	31314	–	31314	–	33819
		СП - 8%			–	–	–	–		2505	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	242-204-0304 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	13629,00	–	13629	–	13629	–	14719
		СП - 57%			–	–	–	–		1090	
140	1116-0602-0202 РСНБ РК 2022	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	5	1140,66	3,09	5703	16	733	4859	11407
		НР - 95%, СП - 85%			990,70	0,97	4954	5		845	
141	245-507-0105 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005 по перепаду давления, G 1 1/2", dPset от 20 кПа до 80 кПа, Kvs 12,8 м³/ч, DN 40	шт.	1	94148,00	–	94148	–	94148	–	101680
		СП - 8%			–	–	–	–		7532	
142	245-507-0104 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005 по перепаду давления, G 1 1/4", dPset от 20 кПа до 80 кПа, Kvs 8,5 м³/ч, DN 32	шт.	4	90612,00	–	362448	–	362448	–	391444
		СП - 8%			–	–	–	–		28996	
143	1116-0602-0201 РСНБ РК 2022	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	976,74	3,09	977	3	94	864	1988
		НР - 95%, СП - 8%			880,25	0,97	880	1		147	
144	245-507-0103 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005 по перепаду давления, G 1", dPset от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 5,5 м³/ч, DN 25	шт.	1	58478,00	–	58478	–	58478	–	63156
		СП - 8%			–	–	–	–		4678	
145	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	6	3396,59	–	20380	–	17370	2949	25196
		НР - 95%, СП - 8%			501,60	–	3010	–		1866	
146	1118-1101-0104 РСНБ РК 2022	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	9	811,17	–	7301	–	1369	5813	14163
		НР - 95%, СП - 8%			659,06	–	5932	–		1049	
147	245-713-0203 РСНБ РК 2022	Термометр биметаллический DN 100, осевой, длина штуцера 50 мм	шт.	9	3808,00	–	34272	–	34272	–	37014
		СП - 8%			–	–	–	–		2742	
148	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	6	4682,95	133,01	28098	798	9510	17563	49314
		НР - 95%, СП - 8%			2964,99	21,95	17790	132		3653	
149	242-204-0303 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	6	11061,00	–	66366	–	66366	–	71675
		СП - 8%			–	–	–	–		5309	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				27093483	43050	5589606	751942	28418966
Стоимость оборудования			Тенге				784655	15021	20676172	573539	
Заготов.складские расходы			Тенге				20431000				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				245172				
Стоимость монтажных работ			Тенге				20676172				
Материалы			Тенге				126606				
Всего заработная плата			Тенге				16719				
								101849			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				68070				
		Сметная прибыль	Тенге				15574				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				210250				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
		Сметная заработная плата	Тенге					101849			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4138867				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4138867				
		Сметная прибыль	Тенге				331108				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4469975				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2151838				
	Материалы		Тенге				1434017				
	Всего заработная плата		Тенге					697827			
		Накладные расходы	Тенге				683872				
		Сметная прибыль	Тенге				226857				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3062567				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								343
		Сметная заработная плата	Тенге					697827			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				28418964				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								391
		Сметная заработная плата	Тенге					799676			

РАЗДЕЛ 10.Водопровод противопожарный В2

150	1116-0301-0207 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 88%*	м трубопровода	29	4822,80 1139,97	78,65 32,11	139861 33059	2281 931	104521	33311 13854	187025
151	1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 88%*	м трубопровода	10	5098,96 950,43	58,88 24,36	50990 9504	589 244	40897	9553 4843	65386
152	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое** *НР - 98%; СП - 88%*	м трубопровода	29	142,55 139,18	1,50 --	4134 4036	44 --	54	3956 647	8737
153	1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое** *НР - 98%; СП - 88%*	м трубопровода	10	146,19 139,18	1,50 --	1462 1392	15 --	55	1364 226	3052
154	241-210-0611 РСНБ РК 2022	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х60 мм** *СП - 8%*	шт.	1	4337,00 --	-- --	4337 --	-- --	4337	-- 347	4684
155	241-112-0130 РСНБ РК 2022	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 60х3,0 мм** *СП - 8%*	шт.	13	753,00 --	-- --	9789 --	-- --	9789	-- 783	10572
156	241-113-0110 РСНБ РК 2022	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 60х3,5 мм** *СП - 8%*	шт.	1	1826,00 --	-- --	1826 --	-- --	1826	-- 146	1972
157	241-114-0112 РСНБ РК 2022	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 60х3,5-57х3,0 мм** *СП - 8%*	шт.	3	585,00 --	-- --	1755 --	-- --	1755	-- 140	1895

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
158	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10	708,00	–	7080	–	7080	–	7646
		СП - 85%			–	–	–	–		566	
159	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	5	139,00	3,19	695	16	311	255	1026
		НР - 69%, СП - 85%			73,51	0,44	368	2		76	
160	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	5	246,19	4,71	1231	23	778	299	1653
		НР - 69%, СП - 85%			85,92	0,88	430	4		122	
161	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	30	685,88	112,90	20576	3387	2757	12220	35420
		НР - 76%, СП - 85%			481,08	54,88	14432	1646		2624	
162	234-303-1014 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, бст 13 мм диаметром 114 мм	м	99	3018,00	–	298782	–	298782	–	322685
		СП - 85%			–	–	–	–		23903	
163	1116-0701-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	3	60782,08	185,67	182346	557	175862	6002	203415
		НР - 98%, СП - 85%			1975,50	65,85	5927	198		15068	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				724864	6912	648804	66960	855168
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				69148	3025	–	63345	
		Материалы	Тенге				346071				
		Всего заработная плата	Тенге				3847				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					16882			
		Накладные расходы	Тенге				323569				
		Сметная прибыль	Тенге				12774				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				28707				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				387552				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					16882			7
		Материалы	Тенге				378793				
		Всего заработная плата	Тенге				321390				
		Накладные расходы	Тенге					55291			
		Сметная прибыль	Тенге				54186				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				34638				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				467617				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					55291			25
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				855169				
		Сметная заработная плата	Тенге								
								72173			32

РАЗДЕЛ 11.Силовое электрооборудование

ЩР-1

164	1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	22194,79	1366,07	22195	1366	16269	3667	27931
		НР - 72%, СП - 85%			4560,00	533,10	4560	533		2069	
165	247-201-0221 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-3 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7478,00	–	7478	–	7478	–	8076
		СП - 85%			–	–	–	–		598	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
166	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	4983,50	33,23	34885	233	19518	10896	49444
		НР - 72%, СП - 8%			2162,00	–	15134	–		3662	
167	247-204-0759 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С" Legrand	шт.	1	1859,00	–	1859	–	1859	–	2008
		СП - 8%			–	–	–	–		149	
168	247-204-0757 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С" Legrand	шт.	1	1913,00	–	1913	–	1913	–	2066
		СП - 8%			–	–	–	–		153	
169	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С" Legrand	шт.	1	542,00	–	542	–	542	–	585
		СП - 8%			–	–	–	–		43	
170	247-204-0346 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С16 30 мА Legrand	шт.	4	5012,00	–	20048	–	20048	–	21652
		СП - 8%			–	–	–	–		1604	
		ЩР-2									
171	1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	22194,79	1366,07	22195	1366	16269	3667	27931
		НР - 72%, СП - 8%			4560,00	533,10	4560	533		2069	
172	247-201-0221 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 15э-3 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7478,00	–	7478	–	7478	–	8076
		СП - 8%			–	–	–	–		598	
173	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	4983,50	33,23	24918	166	13942	7783	35317
		НР - 72%, СП - 8%			2162,00	–	10810	–		2616	
174	247-204-0757 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С" Legrand	шт.	1	1913,00	–	1913	–	1913	–	2066
		СП - 8%			–	–	–	–		153	
175	247-204-0757 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С" Legrand	шт.	2	1913,00	–	3826	–	3826	–	4132
		СП - 8%			–	–	–	–		306	
176	247-204-0346 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С16 30 мА Legrand	шт.	2	5012,00	–	10024	–	10024	–	10826
		СП - 8%			–	–	–	–		802	
		ЩР-3									
177	1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	22194,79	1366,07	22195	1366	16269	3667	27931
		НР - 72%, СП - 8%			4560,00	533,10	4560	533		2069	
178	247-201-0221 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 15э-3 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7478,00	–	7478	–	7478	–	8076
		СП - 8%			–	–	–	–		598	
179	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	4983,50	33,23	44852	299	25095	14010	63571

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%, СП - 85%									
180	247-204-0759 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С" Legrand	шт.	1	2162,00	–	19458	–		4709	
		СП - 85%			1859,00	–	1859	–	1859	–	2008
181	247-204-0709 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С" Legrand	шт.	5	–	–	–	–		149	
		СП - 85%			616,00	–	3080	–	3080	–	3326
182	247-204-0346 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С16 30 мА Legrand	шт.	1	–	–	–	–		246	
		СП - 85%			5012,00	–	5012	–	5012	–	5413
183	247-204-0354 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С25 30 мА Legrand	шт.	2	–	–	–	–		401	
		СП - 85%			5012,00	–	10024	–	10024	–	10826
		ЩО-1			–	–	–	–		802	
184	1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	22194,79	1366,07	22195	1366	16269	3667	27931
		НР - 72%, СП - 85%			4560,00	533,10	4560	533		2069	
185	247-201-0222 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-3 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7887,00	–	7887	–	7887	–	8518
		СП - 85%			–	–	–	–		631	
186	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	14	4983,50	33,23	69769	465	39036	21793	98887
		НР - 72%, СП - 85%			2162,00	–	30268	–		7325	
187	247-204-0760 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С" Legrand	шт.	1	1978,00	–	1978	–	1978	–	2136
		СП - 85%			–	–	–	–		158	
188	247-204-0711 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С" Legrand	шт.	4	614,00	–	2456	–	2456	–	2652
		СП - 85%			–	–	–	–		196	
189	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С" Legrand	шт.	1	542,00	–	542	–	542	–	585
		СП - 85%			–	–	–	–		43	
190	247-204-0346 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С16 30 мА Legrand	шт.	7	5012,00	–	35084	–	35084	–	37891
		СП - 85%			–	–	–	–		2807	
191	247-204-0354 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С25 30 мА Legrand	шт.	1	5012,00	–	5012	–	5012	–	5413
		СП - 85%			–	–	–	–		401	
		ЩО-2									
192	1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	22194,79	1366,07	22195	1366	16269	3667	27931
		НР - 72%, СП - 85%			4560,00	533,10	4560	533		2069	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
193	247-201-0223 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 28з-3 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	10277,00	–	10277	–	10277	–	11099
		СП - 8%			–	–	–	–		822	
194	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	15	4983,50	33,23	74753	498	41825	23350	105951
		НР - 22%, СП - 8%			2162,00	–	32430	–		7848	
195	247-204-0761 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа BA47-29 - характеристика "C" 3P 40A 4,5 кА "C" Legrand	шт.	1	2049,00	–	2049	–	2049	–	2213
		СП - 8%			–	–	–	–		164	
196	247-204-0711 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа BA47-29 - характеристика "C" 1P 10A 4,5 кА "C" Legrand	шт.	3	614,00	–	1842	–	1842	–	1989
		СП - 8%			–	–	–	–		147	
197	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа BA47-29 - характеристика "C" 1P 16A 4,5 кА "C" Legrand	шт.	1	542,00	–	542	–	542	–	585
		СП - 8%			–	–	–	–		43	
198	247-204-0346 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2P C16 30 мА Legrand	шт.	9	5012,00	–	45108	–	45108	–	48717
		СП - 8%			–	–	–	–		3609	
199	247-204-0354 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2P C25 30 мА Legrand	шт.	1	5012,00	–	5012	–	5012	–	5413
		СП - 8%			–	–	–	–		401	
		ЩО-3									
200	1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	22194,79	1366,07	22195	1366	16269	3667	27931
		НР - 22%, СП - 8%			4560,00	533,10	4560	533		2069	
201	247-201-0223 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 28з-3 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	10277,00	–	10277	–	10277	–	11099
		СП - 8%			–	–	–	–		822	
202	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	13	4983,50	33,23	64786	432	36248	20236	91824
		НР - 22%, СП - 8%			2162,00	–	28106	–		6802	
203	247-204-0761 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа BA47-29 - характеристика "C" 3P 40A 4,5 кА "C" Legrand	шт.	1	2049,00	–	2049	–	2049	–	2213
		СП - 8%			–	–	–	–		164	
204	247-204-0711 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа BA47-29 - характеристика "C" 1P 10A 4,5 кА "C" Legrand	шт.	2	614,00	–	1228	–	1228	–	1326
		СП - 8%			–	–	–	–		98	
205	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа BA47-29 - характеристика "C" 1P 16A 4,5 кА "C" Legrand	шт.	1	542,00	–	542	–	542	–	585
		СП - 8%			–	–	–	–		43	
206	247-204-0346 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2P C16 30 мА Legrand	шт.	7	5012,00	–	35084	–	35084	–	37891
		СП - 8%			–	–	–	–		2807	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
207	247-204-0354 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2P C25 30 мА Legrand	шт.	2	5012,00	–	10024	–	10024	–	10826
		СП - 8%			–	–	–	–		802	
		ЩО-4									
208	1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	22194,79	1366,07	22195	1366	16269	3667	27931
		НР - 72%, СП - 85%			4560,00	533,10	4560	533		2069	
209	247-201-0223 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-3 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	10277,00	–	10277	–	10277	–	11099
		СП - 85%			–	–	–	–		822	
210	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	18	4983,50	33,23	89703	598	50189	28020	127140
		НР - 72%, СП - 85%			2162,00	–	38916	–		9418	
211	247-204-0762 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 50А 4,5 кА "С" Legrand	шт.	1	2483,00	–	2483	–	2483	–	2682
		СП - 85%			–	–	–	–		199	
212	247-204-0711 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С" Legrand	шт.	2	614,00	–	1228	–	1228	–	1326
		СП - 85%			–	–	–	–		98	
213	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С" Legrand	шт.	1	542,00	–	542	–	542	–	585
		СП - 85%			–	–	–	–		43	
214	247-204-0346 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2P C16 30 мА Legrand	шт.	13	5012,00	–	65156	–	65156	–	70368
		СП - 85%			–	–	–	–		5212	
215	247-204-0354 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2P C25 30 мА Legrand	шт.	1	5012,00	–	5012	–	5012	–	5413
		СП - 8%			–	–	–	–		401	
		ЩО-5									
216	1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	22194,79	1366,07	22195	1366	16269	3667	27931
		НР - 72%, СП - 85%			4560,00	533,10	4560	533		2069	
217	247-201-0224 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 48з-3 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	14271,00	–	14271	–	14271	–	15413
		СП - 85%			–	–	–	–		1142	
218	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	27	4983,50	33,23	134555	897	75284	42029	190711
		НР - 72%, СП - 85%			2162,00	–	58374	–		14127	
219	247-204-1835 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 100А 10 кА "С" Legrand	шт.	1	8805,00	–	8805	–	8805	–	9509
		СП - 85%			–	–	–	–		704	
220	247-204-0711 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С" Legrand	шт.	3	614,00	–	1842	–	1842	–	1989

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%,			–	–	–	–		147	
221	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С" Legrand	шт.	2	542,00	–	1084	–	1084	–	1171
		СП - 8%,			–	–	–	–		87	
222	247-204-0715 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С" Legrand	шт.	5	589,00	–	2945	–	2945	–	3181
		СП - 8%,			–	–	–	–		236	
223	247-204-0346 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С16 30 мА Legrand	шт.	10	5012,00	–	50120	–	50120	–	54130
		СП - 8%,			–	–	–	–		4010	
224	247-204-0354 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С25 30 мА Legrand	шт.	6	5012,00	–	30072	–	30072	–	32478
		СП - 8%,			–	–	–	–		2406	
	ЩО-6										
225	1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	22194,79	1366,07	22195	1366	16269	3667	27931
		НР - 72%, СП - 8%,			4560,00	533,10	4560	533		2069	
226	247-201-0224 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 48з-3 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	14271,00	–	14271	–	14271	–	15413
		СП - 8%,			–	–	–	–		1142	
227	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	23	4983,50	33,23	114621	764	64131	35803	162458
		НР - 72%, СП - 8%,			2162,00	–	49726	–		12034	
228	247-204-1833 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 63А 10 кА "С" Legrand	шт.	1	8915,00	–	8915	–	8915	–	9628
		СП - 8%,			–	–	–	–		713	
229	247-204-0711 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С" Legrand	шт.	3	614,00	–	1842	–	1842	–	1989
		СП - 8%,			–	–	–	–		147	
230	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С" Legrand	шт.	1	542,00	–	542	–	542	–	585
		СП - 8%,			–	–	–	–		43	
231	247-204-0346 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С16 30 мА Legrand	шт.	12	5012,00	–	60144	–	60144	–	64956
		СП - 8%,			–	–	–	–		4812	
232	247-204-0354 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С25 30 мА Legrand	шт.	3	5012,00	–	15036	–	15036	–	16239
		СП - 8%,			–	–	–	–		1203	
233	247-204-0362 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С40 30 мА Legrand	шт.	3	5505,00	–	16515	–	16515	–	17836
		СП - 8%,			–	–	–	–		1321	
	ЩВ1										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
234	1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	22194,79	1366,07	22195	1366	16269	3667	27931
		НР - 72%, СП - 8%			4560,00	533,10	4560	533		2069	
235	247-201-0222 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24э-3 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7887,00	–	7887	–	7887	–	8518
		СП - 8%			–	–	–	–		631	
236	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	4983,50	33,23	44852	299	25095	14010	63571
		НР - 72%, СП - 8%			2162,00	–	19458	–		4709	
237	247-204-2926 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД14 4Р 50А 30 мА	шт.	1	6474,00	–	6474	–	6474	–	6992
		СП - 8%			–	–	–	–		518	
238	247-204-3001 РСНБ РК 2022	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5329,00	–	5329	–	5329	–	5755
		СП - 8%			–	–	–	–		426	
239	247-204-0704 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 2А 4,5 кА "С" Legrand	шт.	1	681,00	–	681	–	681	–	735
		СП - 8%			–	–	–	–		54	
240	247-204-0757 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С" Legrand	шт.	1	1913,00	–	1913	–	1913	–	2066
		СП - 8%			–	–	–	–		153	
241	247-204-0760 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С" Legrand	шт.	2	1978,00	–	3956	–	3956	–	4272
		СП - 8%			–	–	–	–		316	
242	247-204-0346 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С16 30 мА Legrand	шт.	4	5012,00	–	20048	–	20048	–	21652
		СП - 8%			–	–	–	–		1604	
		ЩВ2									
243	1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	22194,79	1366,07	22195	1366	16269	3667	27931
		НР - 72%, СП - 8%			4560,00	533,10	4560	533		2069	
244	247-201-0223 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36э-3 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	10277,00	–	10277	–	10277	–	11099
		СП - 8%			–	–	–	–		822	
245	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	16	4983,50	33,23	79736	532	44612	24906	113014
		НР - 72%, СП - 8%			2162,00	–	34592	–		8371	
246	247-204-2922 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД14 4Р 40А 30 мА	шт.	1	6211,00	–	6211	–	6211	–	6708
		СП - 8%			–	–	–	–		497	
247	247-204-3001 РСНБ РК 2022	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5329,00	–	5329	–	5329	–	5755
		СП - 8%			–	–	–	–		426	
248	247-204-1608 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	1	942,00	–	942	–	942	–	1017
		СП - 8%			–	–	–	–		75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
249	247-204-1610 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	642,00	–	642	–	642	–	693
		СП - 8%			–	–	–	–		51	
250	247-204-0346 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВ1-40 2Р С16 30 мА	шт.	13	5012,00	–	65156	–	65156	–	70368
		СП - 8%			–	–	–	–		5212	
251	1308-0305-1301 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	2	2542,22	238,46	5084	477	47	3437	9202
		НР - 72%, СП - 8%			2280,00	106,62	4560	213		682	
252	247-203-0103 РСНБ РК 2022	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	2	15190,00	–	30380	–	30380	–	32810
		СП - 8%			–	–	–	–		2430	
		ЩВЗ									
253	1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	22194,79	1366,07	22195	1366	16269	3667	27931
		НР - 72%, СП - 8%			4560,00	533,10	4560	533		2069	
254	247-201-0224 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 48з-3 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	14271,00	–	14271	–	14271	–	15413
		СП - 8%			–	–	–	–		1142	
255	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	21	4983,50	33,23	104654	698	58554	32689	148331
		НР - 72%, СП - 8%			2162,00	–	45402	–		10987	
256	247-204-2926 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД14 4Р 50А 30 мА	шт.	1	6474,00	–	6474	–	6474	–	6992
		СП - 8%			–	–	–	–		518	
257	247-204-3001 РСНБ РК 2022	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5329,00	–	5329	–	5329	–	5755
		СП - 8%			–	–	–	–		426	
258	247-204-0704 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 2А 4,5 кА "С" Legrand	шт.	3	681,00	–	2043	–	2043	–	2206
		СП - 8%			–	–	–	–		163	
259	247-204-0759 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С" Legrand	шт.	2	1859,00	–	3718	–	3718	–	4015
		СП - 8%			–	–	–	–		297	
260	247-204-0346 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С16 30 мА Legrand	шт.	13	5012,00	–	65156	–	65156	–	70368
		СП - 8%			–	–	–	–		5212	
261	247-204-0446 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 4Р С16 30 мА Legrand	шт.	2	8940,00	–	17880	–	17880	–	19310
		СП - 8%			–	–	–	–		1430	
		Кабели силовые									
262	1308-0206-1303 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	1392	550,28	3,52	765990	4900	287587	342529	1197204

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%, СП - 8%									
263	1308-0201-0902 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	2231	340,16	1,60	473503	2227		88684	
		НР - 72%, СП - 8%			673,66	296,23	1502935	660889	107489	702542	2381904
		Электромонтажные изделия			329,25	108,11	734557	241193		176427	
264	1121-0101-0106 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Трубы стальные диаметром до 40 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	80							
		НР - 72%, СП - 8%			366,83	7,93	29346	634	12856	11611	44234
265	1121-0101-0107 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Трубы стальные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	6	198,20	3,39	15856	271		3277	
		НР - 72%, СП - 8%			404,26	9,81	2426	58	969	1026	3728
266	1121-0101-0108 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Трубы стальные диаметром до 80 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	10	233,21	4,23	1399	25		276	
		НР - 72%, СП - 8%			531,85	11,97	5319	120	1902	2411	8348
267	241-101-0204 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	81,6	329,68	5,17	3297	52		618	
		СП - 8%			1294,00	–	105590	–	105590	–	114037
268	241-101-0208 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	6,12	–	–	–	–		8447	
		СП - 8%			1969,00	–	12050	–	12050	–	13014
269	241-101-0213 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 80х3,5 мм	м	10,2	–	–	–	–		964	
		СП - 8%			2730,00	–	27846	–	27846	–	30074
270	1121-0101-0201 РСНБ РК 2022	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	2231	–	–	–	–		2228	
		НР - 72%, СП - 8%			527,07	4,00	1175893	8924	36432	814203	2149301
271	241-207-0302 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	2253,31	506,74	0,14	1130537	312		159204	
		СП - 8%			55,00	–	123932	–	123932	–	133847
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге		–	–	–	–		9915	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				5755560	698275	2256182	2197288	8589060
	Материалы		Тенге				2801103	250689	–	636209	
	Всего заработная плата		Тенге				3422433				
		Накладные расходы	Тенге				1083876				
		Сметная прибыль	Тенге					1900043			
	ВСЕГО. Стоимость монтажных работ		Тенге				1368037				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				383229				
		Сметная заработная плата	Тенге				5173699				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге								882
	Материалы		Тенге					1900043			
	Всего заработная плата		Тенге				2333127				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				52157				
		Накладные расходы	Тенге					1151749			
		Сметная прибыль	Тенге				1120143				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				829251				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				252980				
		Сметная заработная плата	Тенге				3415358				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					1151749			582
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				8589057				
											1464

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					3051792			
		Кабельная продукция									
272	243-128-0206 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки ПвП 3х70/16 (мк)-10** *СП - 8%*	км	1,216	18912662,00 --	-- --	22997797 --	-- --	22997797	-- 1839824	24837621
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				22997797 --	-- --	22997797 --	-- 1839824	24837621
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				22997797	--	22997797	--	24837621
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				--	--	--	1839824	
		Сметная прибыль	Тенге				22997797				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				22997797				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				1839824				
							24837621				
							24837621				
		ОТДЕЛ 1.Вертикальная планировка									
273	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³** *НР - 72%, СП - 8%*	м³ грунта	9224,36	260,51 11,90	247,93 68,68	2403038 109770	2286996 633529	6272	535197 235037	3173272
274	412-101-0105 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км** *СП - 8%*	т·км	76100,97	87,00 --	-- --	6620784 --	-- --		-- 529663	7150447
275	1101-0105-0502 РСНБ РК 2022	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%, СП - 8%*	м³ грунта	10098,76	136,89 --	136,89 44,84	1382419 --	1382419 452828	--	325988 136636	1845043
276	1101-0201-0101 РСНБ РК 2022	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см** *НР - 72%, СП - 8%*	м³ уплотненного грунта	10098,76	146,88 --	146,88 48,44	1483306 --	1483306 489184	--	352245 146836	1982387
277	1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 К=7	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см** *НР - 72%, СП - 8%*	м³ уплотненного грунта	10098,76	69,93 --	69,93 25,16	706206 --	706206 254085	--	182990 71095	960291
278	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** *НР - 72%, СП - 8%*	м³ уплотненного грунта	10098,76	118,75 15,70	99,75 26,78	1199228 158551	1007352 270445	33325	308921 120680	1628829
279	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³(ВЫВОЗ НЕ ПРИГОДНОГО ГРУНТА)** *НР - 72%, СП - 8%*	м³ грунта	1539	260,51 11,90	247,93 68,68	400925 18314	381565 105699	1046	89293 39214	529432
280	412-101-0105 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км** *СП - 8%*	т·км	12696,75	87,00 --	-- --	1104617 --	-- --		-- 88369	1192986
		РАЗДЕЛ 13.Амфитеатр									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
281	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	32,7	267,06	267,06	8733	8732	--	1720	11289
		НР - 27%, СП - 8%			--	73,07	--	2389		836	
282	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	1	53,13	53,13	53	53	--	13	71
		НР - 72%, СП - 8%			--	17,69	--	18		5	
		Фундамент ФМ-1 лист 6									
283	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	м³	13,7	26032,10	1679,21	356640	23005	305190	30847	418485
		НР - 91%, СП - 8%			2076,30	397,95	28445	5452		30999	
284	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м³	39,7	28787,36	2580,18	1142858	102433	909882	141949	1387591
		НР - 91%, СП - 8%			3288,23	640,94	130543	25445		102784	
285	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3,0828	339988,00	--	1048115	--	1048115	--	1131964
		СП - 8%			--	--	--	--		83849	
286	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1056	363218,00	--	38356	--	38356	--	41424
		СП - 8%			--	--	--	--		3068	
287	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,35376	1427739,16	2030,16	505077	718	363079	128864	684657
		НР - 91%, СП - 8%			399366,00	931,35	141280	329		50715	
288	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	13,2	4031,70	26,95	53218	356	46812	5680	63610
		НР - 93%, СП - 8%			458,34	4,39	6050	58		4712	
		Зрительного зал лист3									
289	1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Колонны СТ1-СТ14. Монтаж	т конструкций	2,18298	39147,15	15414,38	85457	33649	9884	36905	132151
		НР - 69%, СП - 8%			19204,90	5296,13	41924	11561		9789	
290	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	5,21224	140627,52	28683,24	732984	149504	21296	422239	1247641
		НР - 67%, СП - 8%			107858,50	9546,15	562184	49757		92418	
291	СЦ РК 8.04-08-2021Тех.часть Тб.6 п2	Надбавка на марку стали С-245	т	7,39522	7791,00	--	57616	--	57616	--	62225
		СП - 8%			--	--	--	--		4609	
292	222-504-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	7,39522	1083405,00	--	8012018	--	8012018	--	8652979
		СП - 8%			--	--	--	--		640961	
293	217-103-0106 РСНБ РК 2022	Анкер клиновый размерами 10 мм х 100 мм	1000 шт.	0,032	668143,00	--	21381	--	21381	--	23091
		СП - 8%			--	--	--	--		1710	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				12062506	318450	10874272	2562851	32319865
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				910426	95009	--	2393985	
		Материалы	Тенге				11244065				
							1624963				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата	Тенге					340009			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				9177486				
		Накладные расходы	Тенге				309073				
		Сметная прибыль	Тенге				924248				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				12477386				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								176
		Сметная заработная плата	Тенге					340009			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				818441				
		Материалы	Тенге				31180				
		Всего заработная плата	Тенге					665426			
		Накладные расходы	Тенге				459144				
		Сметная прибыль	Тенге				102207				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1379792				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								337
		Сметная заработная плата	Тенге					665426			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				13857178				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								513
		Сметная заработная плата	Тенге					1005435			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				27608201	7566294	72055346	20192860	161096178
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1197061	2300779	20676172	10401388	
		Материалы	Тенге				26544588				
		Всего заработная плата	Тенге				1665609				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					2832414			
		Транспортные расходы	Тенге				9177486				
		Накладные расходы	Тенге				7725401				
		Сметная прибыль	Тенге				2103707				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2291778				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				30940073				
		Сметная заработная плата	Тенге								1141
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					2832414			
		Материалы	Тенге				818441				
		Всего заработная плата	Тенге				31180				
		Накладные расходы	Тенге					665426			
		Сметная прибыль	Тенге				459144				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				102207				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1379792				
		Сметная заработная плата	Тенге								337
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					665426			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				32319865				
		Сметная заработная плата	Тенге								1478
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					3497840			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									161096172
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге								
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				20246198				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					9798806			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					3018933			
		- Перевозка грузов	Тенге						72055340		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге				7725401				
		- Накладные расходы	Тенге						20676172		
		- Сметная прибыль	Тенге							20192860	
		ИТОГО:			**140 420 000**	**20 676 172**		**161 096 172**		10401388	
		Временные здания и сооружения		1,5%	2 106 300			2 106 300			
		Итого с временными			142 526 300	20 676 172		163 202 472			
		Доп.затраты в зимнее время		0,7%	997 684			997 684			
		Доп.оплата труда в зонах экологического бедствия					3 307 314	3 307 314			
		Итого с зимними удорожаниями и с доп.оплатами труда в зонах экол.бедствия			143 523 984	20 676 172	3 307 314	167 507 470			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные работы и затраты		2%	2 870 480			2 870 480				
		Итого с непредвиденными затратами			146 394 464	20 676 172	3 307 314	170 377 949				
		в том числе на 2023 год		67%	98 084 291	13 853 035	2 215 900	114 153 226				
		в том числе на 2024 год		33%	48 310 173	6 823 137	1 091 413	56 224 723				
		2023 год - 67 %, К=1,079			105 832 950	14 947 425	2 390 956	123 171 331				
		НДС в текущих ценах 2023 г		12%			14 780 560	14 780 560				
		Итого в текущих ценах 2023 г			105 832 950	14 947 425	17 171 516	137 951 891				
		2024 год - 33 %, К=1,163			56 184 731	7 935 308	1 269 314	65 389 353				
		НДС в текущих ценах 2024 г		12%			7 846 722	7 846 722				
		Итого в текущих ценах 2024 г			56 184 731	7 935 308	9 116 036	73 236 076				
		НДС 12%					22 627 282	22 627 282				
		ВСЕГО			162 017 681	22 882 733	26 287 552	211 187 966				
		Итого с понижающим коэффициентом		0,95	153 916 796,91	21 738 596,42	3 477 256,64	179 132 649,97				
		НДС 12%					21 495 918,00	21 495 918,00				
		ИТОГО по акту			**153 916 796,91**	**21 738 596,42**	**24 973 174,64**	**200 628 567,97**				

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

_____ К. Утегенов

ТЕХ.НАДЗОР:
ТОО "Аймереке" Технадзор

_____ Н. Сандыбаев

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Потенциал-Продукт" _____ А. Айжанов

АЙТЖАНОВ АМАНЖОЛ МАМЫРОВИЧ
ИИН 761117301788
АВТОРСКИЙ НАДЗОР
KZ 34VJE00046921
KZ 39VJE00083594

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Авангард ПГС"

_____ Р. Искаков

Приложение 22-5
к Правилам осуществления
государственных закупок

Отчет о местном содержании в работах и услугах
за март 2024 г.
"Дворец школьников в городе Кызылорда"

№ п/п Договора (m)	Стоимость Договора (СДj) KZT	Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT	Суммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT	Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) %
1	1 129 423 597	92 731 462		100
ИТОГО	1 129 423 597	92 731 462	0	100

№ п/п Товара (п)	Кол-во товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора	Цена товара KZT	Стоимость (СТi) KZT	Доля МС согласно Сертификата СТ-KZ (Mi) %	Сертификат СТ-KZ		Примечание
					Номер	Дата выдачи	
1	1 566,47	8 453,42	13 242 028,83	100%			
2	5 778,53	5 782,87	33 416 487,78	95%			
3	32,56	477 487,96	15 547 007,98	58%			
4	7 895,97	141,77	1 119 411,67	85%			
5	1 747,01	3 100,45	5 416 517,15	29%			
6	3 446,36	6 960,17	23 987 251,48	37%			
7	0,49	5 626,53	2 757	68%			
п			92 731 462	67,43%			

Расчет местного содержания в договоре на выполнение работы (оказание услуги) (далее МСр/у), за исключением договора на выполнение работы (оказание услуги), приобретаемых в рамках контрактов на недропользование производится в соответствии с Единой методики расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг, по следующей формуле:

$$\text{мср/у} \quad 100\ \% \times \frac{\sum_{j=1}^{m}\left((СД_j - СТ_j - ССД_j)\times R_j + \sum_{i=1}^{n}(СТ_i \times M_i)\right)}{S}$$

где:

т - общее количество j-ых договоров, заключенных в целях выполнения работы (оказания услуги), включая договор между заказчиком и подрядчиком, договоры между подрядчиком и субподрядчиками и т.д.;

j - порядковый номер договора, заключенного в целях выполнения работы (оказания услуги);

СДj- стоимость j-ого договора;

СТj - суммарная стоимость товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

ССДj - суммарная стоимость договоров субподряда, заключенных в целях исполнения j-ого договора;

Rj - доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор;

п - общее количество наименований товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

i - порядковый номер товара, закупленного поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

СТi - стоимость i -ого товара;

Mi - доля местного содержания в товаре, указанная в сертификате о происхождении товара формы " СТ-KZ ",

Mi = 0, в случае отсутствия сертификата о происхождении товара формы "СТ-KZ"," если иное не установлено пунктом 7 Единой методики расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг;

S - общая стоимость договора.

Rj - доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, рассчитывается по следующей формуле:

Rj = ФОТРК/ФОТ

где:

ФОТРК - фонд оплаты труда казахстанских кадров поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, за период действия j-го договора;

ФОТ - общий фонд оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, за период действия j-го договора.

$$Мср/у = 100\% \times \frac{\sum ((1\,129\,423\,597 - 92\,731\,462 - 0) \times 1 + \sum (92\,731\,462 \times 67{,}43\%))}{1\,129\,423\,597} = 97{,}32\%$$

Доля местного содержания в договоре (%) :

**МСр/у= 97,32%

**указывается итоговая доля местного содержания в договоре в цифровом формате до сотой доли (0,00)

Искаков Р.С. _____

Фамилия, имя, отчество руководителя,
подпись

Тулепова Ж.А. 87774526353

Фамилия, имя, отчество исполнителя,
контактный телефон