Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектура и градостроительства Ордабасинского района"

Технический надзор: ТОО "СТРОЙПРОЕКТ ENGINEERING"

Авторский надзор: ТОО "ShymProject"

Подрядчик : ТОО "DSM provide"

Объект: Строительства наружных инженерных сетей (водоснабжение,электроснабжение) к участку №67 в селе Ынтымак, Ордабасинского района, Туркестанской области

Договор №134 от 17.09.2024 г.

СПРАВКА 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
октябрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№134	17.09.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете 2023 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительства наружных инженерных сетей (водоснабжение,электроснабжение) к участку №67 в селе Ынтымак, Ордабасинского района, Туркестанской области	260 000	232 143							27 857	260 000
Итого:	**260 000**	232 143							**27 857**	**260 000**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель

ГУ "Отдел строительства, архитектура и градостроительства Ордабасинского района"

_____ **Омаркулов Т.А.**

Авторский надзор:
Директор
ТОО "ShymProject"

_____ **Шарапат Э.К.**

Технический надзор:
Директор
ТОО "СТРОЙПРОЕКТ ENGINEERING"

_____ **Аимбетов У.Б.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "DSM provide"

_____ **Шынасыл С.Ә.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектура и градостроительства Ордабасинского района"**
Технический надзор: **ТОО "СТРОЙПРОЕКТ ENGINEERING"**
Авторский надзор: **ТОО "ShymProject"**
Подрядчик : **ТОО "DSM provide"**
Объект : **Строительства наружных инженерных сетей (водоснабжение,электроснабжение) к участку №67 в селе Ынтымак, Ордабасинского района, Туркестанской области**
Договор подряда (контракт) Договор №134 от 17.09.2024 г.

Акт выполненных работ №1

за октябрь 2024 (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э740973: Электрические сети [4-1]									
1	1	1133-0204-0104 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска вручную	м линии	35,0	164,323 122,562	0,746 0,226	5 751,0 4 290,0	26,0 8,0	1 435,0		5 751,0
2	2	243-701-0719 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента,с алюминиевыми токопроводящими жилами,с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,без жилы освещения СТ РК 2794-2015,марки СИП-4 4х50-0,6/1,0	м	35	601,15		21 040,0		21 040,0		21 040,0
3	3	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка	опора	1	11 592,0 6 714,0	4 454,0 1 434,0	11 592,0 6 714,0	4 454,0 1 434,0	424,0		11 592,0
4	4	225-204-0303 *РСНБ РК 2022*	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт,марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	1	20 529,87		20 530,0		20 530,0		20 530,0
5	5	252-202-0511 *РСНБ РК 2022*	Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3 608,77		3 609,0		3 609,0		3 609,0
6	6	252-207-2318 *РСНБ РК 2022*	Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2 395,42		2 395,0		2 395,0		2 395,0
7	7	252-207-1130 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO166.295	шт.	1	3 801,95		3 802,0		3 802,0		3 802,0
8	8	1133-0206-0102 *РСНБ РК 2022*	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям.Устройство с помощью механизмов.Количество проводов в ответвлении 2	ответвление	1	4 396,0 3 595,0	698,0 210,0	4 396,0 3 595,0	698,0 210,0	103,0		4 396,0
9	9	1133-0204-0104 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную	м линии	40,0	164,323 122,562	0,746 0,226	6 573,0 4 902,0	30,0 9,0	1 641,0		6 573,0
10	10	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	м	40	113,15		4 526,0		4 526,0		4 526,0
11	11	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	2	118,21		236,0		236,0		236,0
12	12	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	2	597,48		1 195,0		1 195,0		1 195,0
13	13	252-207-0104 *РСНБ РК 2022*	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	шт.	1	31,74		32,0		32,0		32,0
14	14	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	2	1 435,04		2 870,0		2 870,0		2 870,0
15	15	252-207-1109 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП)	шт.	2	1 016,03		2 032,0		2 032,0		2 032,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	16	252-207-2337 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT76 универсальный	шт.	1	2 252,84		2 253,0		2 253,0		2 253,0
17	17	252-207-2338 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT76.2 универсальный	шт.	1	2 888,03		2 888,0		2 888,0		2 888,0
18	18	252-207-4403 *СпрСЦ 04.2024*	Корпус предохранителя VO-63	шт.	1	748,34		748,0		748,0		748,0
19	19	247-207-0627 *РСНБ РК 2022*	Предохранитель ножевой типа НН-101 39,габарит 3,35А	шт.	1	1 797,48		1 797,0		1 797,0		1 797,0
20	20	6119-0602-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Счетчики однофазные.Установка на готовом основании	шт.	2	1 002,0 887,0	95,0 30,0	2 004,0 1 774,0	190,0 60,0	40,0		2 004,0
21	21	247-301-0121 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман,СО-Э711 R TX IP П RS (5-60А 220В),ЖКИ,многотарифный.класс точности 1	шт.	2	6 484,84		12 970,0		12 970,0		12 970,0
22	22	1308-0305-0901 *РСНБ РК 2022*	Щитки осветительные массой 6 кг.Установка в нише распорными дюбелями	шт.	2	6 255,0 5 219,0	98,0 30,0	12 510,0 10 438,0	196,0 60,0	1 876,0		12 510,0
23	23	247-201-0503 *РСНБ РК 2022*	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013,типа ЩУ 1/1-1 У1 IP66	шт.	2	7 279,17		14 558,0		14 558,0		14 558,0
24	24	6124-0103-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка выключателя нагрузки с приводом,ручной	шт.	1	17 161,0 15 074,0	1 417,0 410,0	17 161,0 15 074,0	1 417,0 410,0	670,0		17 161,0
25	25	247-204-2515 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 2Р 40 А	шт.	2	693,14		1 386,0		1 386,0		1 386,0
			ИТОГО по смете Э740973: Электрические сети [4-1]					158 854,0 46 787,0	7 011,0 2 191,0	105 056,0 0,0	0,0 0,0	158 854,0
			Смета Э740983: Водопроводные сети [6-1]									
26	1	6101-0103-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³	м³ грунта	89,046	219,0 15,0	204,0 52,0	19 501,0 1 336,0	18 165,0 4 630,0			19 501,0
27	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	2,754	4 512,0 4 512,0	0,0 0,0	12 426,0 12 426,0	0,0 0,0			12 426,0
28	3	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	0,2499	373,0 230,0	144,0 46,0	93,0 57,0	35,0 11,0			93,0
29	4	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м³ грунта	91,777392	39,0 0,0	39,0 10,0	3 579,0 0,0	3 580,0 918,0			3 579,0
30	5	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею	м трубопровода	32,0	847,778 560,642	287,136 72,05	27 129,0 17 941,0	9 189,0 2 306,0			27 129,0
31	6	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	32	1 188,59		38 035,0		38 035,0		38 035,0
32	7	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм.Укладка в траншею	м трубопровода	20,0	801,675 534,68	266,995 70,577	16 034,0 10 694,0	5 340,0 1 412,0			16 034,0
33	8	241-205-1301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	20	145,0		2 900,0		2 900,0		2 900,0
34	9	241-211-1101 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм,приварная	шт.	1	13,0		13,0		13,0		13,0
35	10	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	2	11,7		23,0		23,0		23,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	11	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	м трубопровода	72,0	156,163 154,555	0,0 0,0	11 244,0 11 128,0	0,0 0,0	116,0		11 244,0
37	12	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	32	226,0 223,0	1,0 0,0	7 232,0 7 136,0	32,0 0,0	64,0		7 232,0
38	13	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	2,49	44 858,0 27 638,0	16 041,0 4 920,0	111 696,0 68 819,0	39 942,0 12 251,0	2 936,0		111 696,0
39	14	224-104-0301 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,35 мм	$м^2$	0,8	1 442,82		1 154,0		1 154,0		1 154,0
40	15	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	3 150,72		3 151,0		3 151,0		3 151,0
41	16	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	1	2 497,44		2 497,0		2 497,0		2 497,0
42	17	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	2 852,79		2 853,0		2 853,0		2 853,0
43	18	244-201-0302 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	комплект	1	14 980,26		14 980,0		14 980,0		14 980,0
44	19	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,02352	743 270,83		17 482,0		17 482,0		17 482,0
45	20	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска прочих поверхностей масляным составом,решетка,переплет,радиатор,труба и тому подобное.диаметр менее 50 мм,количество покрасок за 2 раза	$м^2$	0,68208	2 099,0 1 951,0	2,0 1,0	1 432,0 1 331,0	2,0 1,0	100,0		1 432,0
46	21	6121-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка металлический фасонных частей.диаметр 50-100 мм	т	0,0032	353 798,0 126 345,0	5 616,0 1 834,0	1 132,0 404,0	18,0 6,0	710,0		1 132,0
47	22	241-209-0316 *РСНБ РК 2022*	прим Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110x110x110 мм	шт.	1	3 011,14		3 011,0		3 011,0		3 011,0
48	23	6121-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	прим Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 110 мм	шт.	2	3 088,0 2 572,0	86,0 0,0	6 176,0 5 144,0	172,0 0,0	860,0		6 176,0
49	24	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	прим Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 110 мм	шт.	2	2 602,8		5 206,0		5 206,0		5 206,0
50	25	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	2 929,0 2 729,0	200,0 1,0	2 929,0 2 729,0	200,0 1,0			2 929,0
51	26	241-214-0209 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	1	1 332,94		1 333,0		1 333,0		1 333,0
52	27	242-303-0104 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый,для воды,Т до+70°С,PN 10,марки 15б3р,ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	5 642,55		5 643,0		5 643,0		5 643,0
53	28	6114-0102-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 40 мм.Прокладка	м трубопровода	1,5	2 358,0 2 269,0	74,0 19,0	3 537,0 3 404,0	112,0 29,0	23,0		3 537,0
54	29	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32x3,0 мм	м	0,5	602,1		301,0		301,0		301,0
55	30	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 40 мм.Прокладка	м трубопровода	0,3	1 475,0 1 423,0	38,0 11,0	443,0 427,0	11,0 3,0	4,0		443,0
56	31	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000183	620 339,61		114,0		114,0		114,0
57	32	242-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый,для воды,Т до+70°С,PN 10,марки 15б3р,ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	2	2 732,85		5 466,0		5 466,0		5 466,0
58	33	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка		0,0017	2 238 218,0	774 662,0	3 805,0	1 317,0	210,0		3 805,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т фасонных частей		1 340 198,0	196 041,0	2 278,0	333,0			
59	34	241-115-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 15 мм	шт.	2	96,88		194,0		194,0		194,0
60	35	241-115-0104 *РСНБ РК 2022*	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 32 мм	шт.	2	288,04		576,0		576,0		576,0
61	36	241-117-0401 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х2,0 мм	шт.	1	277,64		278,0		278,0		278,0
62	37	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Счетчики (водомеры),диаметр до 40 мм.Установка	счетчик (водомер)	2	1 467,0 1 396,0	53,0 17,0	2 934,0 2 792,0	106,0 34,0	36,0		2 934,0
63	38	244-301-0406 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	2	2 612,56		5 225,0		5 225,0		5 225,0
64	39	6121-0201-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	м	2,7	2 114,802 704,759	37,338 0,175	5 710,0 1 903,0	100,0 0,0	3 706,0		5 710,0
65	40	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм.Установка на сварном соединении	шт.	1	2 652,0 2 557,0	95,0 1,0	2 652,0 2 557,0	95,0 1,0			2 652,0
66	41	241-211-1601 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х1/2"	шт.	1	229,53		230,0		230,0		230,0
67	42	8721-0201-0101 *УСН РК 8.02-03-2023*	Отмостка бетонная на гравийном основании.из бетона класса В 7,5	$м^3$	1	10 797,0 1 163,0	1 673,0 395,0	10 797,0 1 163,0	1 673,0 395,0	7 961,0		10 797,0
			ИТОГО по смете Э740983: Водопроводные сети [6-1]					361 146,0 153 669,0	80 089,0 22 331,0	127 391,0 0,0	0,0 0,0	361 146,0
			Итого по суммарной смете					520 000,0 200 456,0	87 100,0 24 522,0	232 447,0 0,0	0,0 0,0	520 000,0
			Итого с понижающим коэффициентом к = 0,44642858									**232 142,86**
			НДС (12%)									27 857,14
			Итого с НДС									**260 000**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "DSM provide"

Директор Шынасыл С.Э.

Место печати (при наличии)
Эксперт технического надзора:

Место печати (при наличии)
Авторский надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектура и градостроительства Орымбасинского района"

Руководитель Омаркулов Т.К.

Инженер-эксперт: ТОО "СТРОЙПРОЕКТ ENGINEERING" Мухамбаев Н.Б.

Директор: ТОО "ShymProject" Шынанат Э.К.