Приложение №4
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: *ГУ "Управление строительства г. Нур-Султан"*

Подрядчик : *ТОО "ASTI"*

Наименование стройки: *"Строительство школы в районе пересечения улиц Майкайын и А351 (проектное наименование)"*

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2020 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование		код	наименование		код	
		190094/00	18.12.19г.							

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	из графы 1									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне 2001 г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**693 654,273**	**190 054,05375**							**22 806,48645**	**212 860,540**

М.П. Заказчик:

ГУ "Управление строительства г. Нур-Султан" _____

М.П. Подрядчик:

Исполнительный директор ТОО "ASTI",БИН 001140004068 _____ **Сматаев А.М.**

М.П. Эксперт технического надзора :

Эксперт ТОО "Сейсмостройзащита"

ИИН: 680210300259, KZ81VJE00030167, KZ11VJE00030166, KZ54VJE00030168 _____ **Солтыбаев Т.К.**

М.П. Эксперт авторского надзора :

Эксперт ТОО "НИИТЭП (ИНСТИТУТ ЖИЛИЩА)".

ИИН: 810512350574, KZ65VJE00031716 _____ **Жумабеков Д.К.**

2экз.

РЕЕСТР

Актов выполненных работ за июнь 2020г

по объекту: "Строительство школы в районе пересечения улиц Майкайын и А351 (проектное наименование)"

№ п/п	№ акта	№ сметы	Виды работ	Сумма	Применен коэф.
1	12	2-1-2	Конструкции железобетоные (Блок А, Б, В)	153 135 177	2019 год
2	13	2-1-3	Архитектурные решения (Блок А)	27 453 780	2019 год
3	14	2-2-1	Архитектурные решения (Блок Б)	4 350 237	2019 год
4	15	2-3-1	Архитектурные решения (Блок В)	27 921 346	2019 год
					2019 год
			ИТОГО:	**212 860 540**	

Исполнительный директор ТОО "ASTI" **Сматаев А.М.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Управление строительства города Нур-Султан,Республика Казахстан, г. Нур-Султан, С. Сейфуллина, дом № 30** — **200340006704**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ASTI",г Нур-Султан ,район Байконыр, улица Акжол, здание 20/2** — **001140004068**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № 190094/00 от 18.12.2019г.

Номер документа	Дата составления
21	23.06.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	СМР "Строительство школы на 1200 мест в районе пересечения улиц Майкайын и А351 (проектное наименование) в г. Астана"			усл	1	212 860 540,00	212 860 540,00	22 806 486,45
				Итого	1	x	212 860 540,00	22 806 486,45

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.06.2020

М.П.

Заказчик - ГУ "Управление строительства г.Нур-Султан"
Генподрядчик - ТОО "ASTI" БИН 1140004068, г.Астана, ул.Акжол д.20/2
Наименование "Строительство школы в районе пересечения улиц Майкайын и А351 (проектное наименование)"
Договор подряда - № 190094/00 от 18.12.19г.

Акт приемки выполненных работ за июнь 2020 года №12

на Конструкции железобетонные (Блок А, Б, В) (Смета 2-1-2)

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 2018 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего, зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин, в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего, зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин, в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 2. КАРКАС											
			Монолитные колонны											
1	50	1106-0501-0104 Изм. и доп. вып. 2	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	м3		35,4486	40125,98	6128,82	1422410	217258	762385	448312	2020380	
			НР - 91%; СП - 8%				12490,40	1407,20	442767	49883		149658		
2	51	1106-0501-0107 Изм. и доп. вып. 2	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м. Устройство**	м3		1,056	46419,87	6535,59	49019	6902	22840	18956	73414	
			НР - 91%; СП - 8%				18255,20	1471,28	19277	1554		5438		
3	52	1106-0501-0104 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м3		2,0064	40625,60	6128,82	81511	12297	43151	26287	116422	
			НР - 91%; СП - 8%				12990,02	1407,20	26063	2823		8624		
4	53	1106-0301-0701 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т		8,239442	20556,08	1306,22	169371	10762	2399	145110	339639	
			НР - 91%; СП - 8%				18958,86	394,60	156210	3251		25158		
5	54	2105-0301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		1,345315	198797,00	--	267445	--	267445	--	288840	Республика Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		21396		
6	55	2105-0301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т		6,894127	186791,00	--	1287761	--	1287761	--	1390782	Республика Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		103021		
			Монолитные диафрагмы											
7	56	1106-0601-0203 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм,бетон В25. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м3		17,4624	48565,62	6841,27	848072	119465	423250	301012	1241011	
			НР - 91%; СП - 8%				17486,56	1455,99	305357	25425		91927		
8	57	1106-0601-0203	**Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм,бетон В25**	м3		157,4196	47893,06	6841,27	7539307	1076951	3815503	2617210	10969038	
			НР - 91%; СП - 8%				16814,00	1455,99	2646853	229201		812521		
9	58	2105-0301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		1,302195	198797,00	--	258872	--	258872	--	279582	Республика Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		20710		

10	59	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		25,394166	186791,00	--	4743402	--	4743402	--	5122874	Республика Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		379472		
11	60	1106-0301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		26,696361	20556,08	1306,22	548772	34871	7768	470167	1100455	
			НР - 91%; СП - 8%				18958,86	394,60	506133	10534		81515		
			Приямок лифта											
12	66	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания		6,804	3672,69	952,39	24989	6480	12883	7902	35522	
			НР - 9,9%; СП - 8%				826,80	422,01	5626	2871		2631		
13	67	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /днище приямка/	м3		1,13	21112,62	1683,97	23857	1903	19616	2542	28512	
			НР - 91%; СП - 8%				2069,24	403,25	2338	456		2112		
14	68	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,07002	218123,00	--	15273	--	15273	--	16495	Республика Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		1222		
			РАЗДЕЛ 3. Перекрытия,покрытия											
			Перекрытия на отм.+3,200											
15	79	1106-0801-0101	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м,бетон В25	м3		35,24	39093,88	1830,60	1377668	64510	978281	318720	1832099	
			НР - 91%; СП - 8%				9502,74	436,02	334877	15365		135711		
16	80	1106-0301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		3,381447	20756,08	951,80	70186	3218	985	61077	141763	
			НР - 91%; СП - 8%				19513,28	335,41	65983	1134		10501		
17	82	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,1822	198797,00	--	36221	--	36221	--	39118	Республика Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		2898		
18	83	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		3,840585	191552,00	--	735672	--	735672	--	794525	Республика Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		58854		
19	84	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		0,34498	186791,00	--	64439	--	64439	--	69594	Республика Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		5155		
			Монолитные балки											
20	85	1106-0701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3		14,904	50553,62	6186,05	753451	92197	408220	248345	1081939	
			НР - 91%; СП - 8%				16977,60	1333,34	253034	19872		80144		
21	86	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		1,93038	198797,00	--	383754	--	383754	--	414454	Республика Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		30700		
22	87	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		3,9487815	186791,00	--	737597	--	737597	--	796605	Республика Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		59008		
23	88	1106-0301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		5,8791615	20556,08	1306,22	120852	7679	1711	103542	242346	
			НР - 91%; СП - 8%				18958,86	394,60	111462	2320		17952		
			Монолитные балки на отм.+6,000 и +8,100											

24	89	1106-0701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3		3,972	50553,62	6186,05	200799	24571	108793	66185	288343	
			НР - 919%; СП - 8%				16977,60	1333,34	67435	5296		21359		
25	90	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,264036	198797,00	--	52490	--	52490	--	56689	Республика Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		4199		
26	91	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		0,493088	186791,00	--	92104	--	92104	--	99473	Республика Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		7368		
27	92	1106-0301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,757124	20556,08	1306,22	15563	989	220	13334	31210	
			НР - 919%; СП - 8%				18958,86	394,60	14354	299		2312		
			Перекрытия на отм.+6,500											
28	93	1106-0801-0101	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м,бетон В25	м3		199,68	39093,88	1830,60	7806265	365535	5543223	1805961	10381204	
			НР - 919%; СП - 8%				9502,74	436,02	1897507	87065		768978		
29	94	1106-0301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		19,137608	20756,08	951,80	397222	18215	5569	345669	802322	
			НР - 919%; СП - 8%				19513,28	335,41	373438	6419		59431		
30	95	1106-0301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		3,2171888	20556,08	1306,22	66133	4202	937	56660	132616	
			НР - 919%; СП - 8%				18958,86	394,60	60994	1270		9823		
31	96	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		1,24692	198797,00	--	247884	--	247884	--	267715	Республика Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		19831		
32	97	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		21,12064	191552,00	--	4045701	--	4045701	--	4369357	Республика Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		323656		
33	98	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		2,98192	186791,00	--	556996	--	556996	--	601555	Республика Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		44560		
			Монолитные балки											
34	99	1106-0701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3		21,416	50553,62	6186,05	1082656	132480	586584	356854	1554671	
			НР - 919%; СП - 8%				16977,60	1333,34	363592	28555		115161		
35	100	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		2,708548	198797,00	--	538451	--	538451	--	581527	Республика Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		43076		
36	101	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		5,679644	186791,00	--	1060906	--	1060906	--	1145779	Республика Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		84873		
37	102	1106-0301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		8,388192	20556,08	1306,22	172428	10957	2440	147730	345771	
			НР - 919%; СП - 8%				18958,86	394,60	159031	3310		25613		
			Монолитные балки на отм.+9,300 и +10,200											

38	103	1106-0701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3		21,74	50553,62	6186,05	1099036	134485	595458	362253	1578191	
			НР - 91%; СП - 8%				16977,60	1333,34	369093	28987		116903		
39	104	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		1,67252	198797,00	--	332492	--	332492	--	359091	Республика Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		26599		
40	105	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		2,91324	186791,00	--	544167	--	544167	--	587700	Республика Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		43533		
41	106	1106-0301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		4,5858	20556,08	1306,22	94266	5990	1334	80763	189032	
			НР - 91%; СП - 8%				18958,86	394,60	86942	1810		14002		
			Перекрытия на отм.+9,800											
42	107	1106-0801-0101	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м,бетон В25	м3		49,92	39093,88	1830,60	1951566	91384	1385805	451490	2595301	
			НР - 91%; СП - 8%				9502,74	436,02	474377	21766		192245		
43	108	1106-0301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		4,7844	20756,08	951,80	99305	4554	1392	86417	200581	
			НР - 91%; СП - 8%				19513,28	335,41	93359	1605		14858		
44	109	1106-0301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,8043	20556,08	1306,22	16533	1051	233	14165	33154	
			НР - 91%; СП - 8%				18958,86	394,60	15249	317		2456		
45	110	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,3117	198797,00	--	61965	--	61965	--	66922	Республика Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		4957		
46	111	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		5,2802	191552,00	--	1011433	--	1011433	--	1092348	Республика Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		80915		
47	112	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		0,7455	186791,00	--	139253	--	139253	--	150393	
			СП - 8%				--	--	--	--		11140		
			Монолитные балки											
48	113	1106-0701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3		5,354	50553,62	6186,05	270664	33120	146646	89213	388668	
			НР - 91%; СП - 8%				16977,60	1333,34	90898	7139		28790		
49	114	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,6771	198797,00	--	134605	--	134605	--	145374	Республика Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		10768		
50	115	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		1,4199	186791,00	--	265225	--	265225	--	286443	Республика Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		21218		
51	116	1106-0301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		2,097	20556,08	1306,22	43106	2739	610	36932	86441	
			НР - 91%; СП - 8%				18958,86	394,60	39757	827		6403		
			Перекрытия на отм.+12,100 и +13,100											
52	121	1106-0801-0101	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м,бетон В25	м3		375,3	39093,88	1830,60	14671931	687025	10418528	3394316	19511547	
			НР - 91%; СП - 8%				9502,74	436,02	3566378	163639		1445300		

53	122	1106-0301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		35,9759	20756,08	951,80	746719	34242	10469	649808	1508249	
			НР - 91%; СП - 8%				19513,28	335,41	702008	12067		111722		
54	123	1106-0301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		6,1178	20556,08	1306,22	125758	7991	1780	107745	252183	
			НР - 91%; СП - 8%				18958,86	394,60	115987	2414		18680		
55	124	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		2,36	198797,00	--	469161	--	469161	--	506694	Республика Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		37533		
56	125	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		39,8429	191552,00	--	7631987	--	7631987	--	8242546	Республика Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		610559		
57	126	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		5,5164	186791,00	--	1030414	--	1030414	--	1112847	
			СП - 8%				--	--	--	--		82433		
			Монолитные балки											
58	127	1106-0701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3		40,6575	50553,62	6186,05	2055384	251509	1113608	677474	2951486	
			НР - 91%; СП - 8%				16977,60	1333,34	690267	54210		218629		
59	128	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		5,1475	198797,00	--	1023308	--	1023308	--	1105172	Республика Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		81865		
60	129	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		10,7874	186791,00	--	2014989	--	2014989	--	2176188	Республика Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		161199		
61	130	1106-0301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		15,9349	20556,08	1306,22	327559	20814	4637	280640	656855	
			НР - 91%; СП - 8%				18958,86	394,60	302108	6288		48656		
			Перекрытия на отм.+14,100, +15,400 и 17,400											
62	131	1106-0801-0101 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м,бетон В25. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3		227,045	39473,99	1830,60	8962371	415629	6302890	2131992	11981912	
			НР - 91%; СП - 8%				9882,85	436,02	2243852	98997		887549		
63	132	1106-0301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		21,5762	20756,08	951,80	447837	20536	6279	389716	904558	
			НР - 91%; СП - 8%				19513,28	335,41	421022	7237		67004		
64	133	1106-0301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		3,4269	20556,08	1306,22	70444	4476	998	60353	141261	
			НР - 91%; СП - 8%				18958,86	394,60	64970	1352		10464		
65	134	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		1,3648	198797,00	--	271318	--	271318	--	293024	Республика Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		21705		
66	135	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		23,2088	191552,00	--	4445692	--	4445692	--	4801347	Республика Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		355655		

67	136	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		3,1005	186791,00	--	579145	--	579145	--	625477	Республика Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		46332		
			Монолитные балки											
68	137	1106-0701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3		24,9795	50553,62	6186,05	1262804	154524	684188	416232	1813359	
			НР - 21%; СП - 8%				16977,60	1333,34	424092	33306		134323		
69	138	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		2,7396	198797,00	--	544624	--	544624	--	588194	Республика Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		43570		
70	139	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		6,0455	186791,00	--	1129245	--	1129245	--	1219585	Республика Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		90340		
71	140	1106-0301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		8,7851	20556,08	1306,22	180587	11475	2557	154720	362132	
			НР - 21%; СП - 8%				18958,86	394,60	166555	3467		26825		
			РАЗДЕЛ 4. Лестницы											
			Лестничные площадки											
72	145	1106-0801-0101	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м,бетон В25	м3		22,48	39093,88	1830,60	878830	41152	624056	203315	1168717	
			НР - 9%; СП - 8%				9502,74	436,02	213622	9802		86572		
73	146	1106-0801-0101 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м,бетон В25. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3		2,2	39473,99	1830,60	86843	4027	61074	20658	116101	
			НР - 9%; СП - 8%				9882,85	436,02	21742	959		8600		
74	147	1106-0301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		2,4097	20756,08	951,80	50016	2294	701	43525	101024	
			НР - 21%; СП - 8%				19513,28	335,41	47021	808		7483		
75	148	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,072	198797,00	--	14313	--	14313	--	15458	Республика Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		1145		
76	149	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		2,4097	191552,00	--	461583	--	461583	--	498509	Республика Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		36927		
			Лестница Л-1, Л-2											
77	150	1106-0801-0105	Перекрытия ребристые /лестничные марши/. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3		9,492	47704,31	2835,56	452809	26915	280410	137477	637509	
			НР - 21%; СП - 8%				15327,00	588,90	145484	5590		47223		
78	151	1106-0801-0105 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3		0,903	48317,39	2835,56	43631	2561	26676	13582	61790	
			НР - 21%; СП - 8%				15940,08	588,90	14394	532		4577		
79	152	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,02541	198797,00	--	5051	--	5051	--	5456	Республика Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		404		
80	153	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,283136	191552,00	--	54235	--	54235	--	58574	Республика Казахстан

			СП - 8%				--	--	--	--		4339		
81	154	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		0,965601	186791,00	--	180366	--	180366	--	194795	Республика Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		14429		
82	155	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,096033	213495,00	--	20503	--	20503	--	22143	Республика Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		1640		
			Лестница Л-6, Л-7											
83	162	1106-0801-0105	Перекрытия ребристые /лестничные марши/. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3		4,94	47704,31	2835,56	235659	14008	145936	71548	331784	
			НР - 91%; СП - 8%				15327,00	588,90	75715	2909		24577		
84	163	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0126	198797,00	--	2505	--	2505	--	2705	Республика Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		200		
85	164	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,15872	191552,00	--	30403	--	30403	--	32835	Республика Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		2432		
86	165	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		0,45072	186791,00	--	84190	--	84190	--	90926	Республика Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		6735		
87	166	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,04934	213495,00	--	10534	--	10534	--	11377	Республика Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		843		
			Лестница Л-3, Л-4											
88	167	1106-0801-0105	Перекрытия ребристые /лестничные марши/. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3		23,7	47704,31	2835,56	1130592	67203	700139	343258	1591758	
			НР - 91%; СП - 8%				15327,00	588,90	363250	13957		117908		
89	168	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0582	198797,00	--	11570	--	11570	--	12496	Республика Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		926		
90	169	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,64512	191552,00	--	123574	--	123574	--	133460	Республика Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		9886		
91	170	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		2,21256	186791,00	--	413286	--	413286	--	446349	Республика Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		33063		
92	171	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,21946	213495,00	--	46854	--	46854	--	50602	Республика Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		3748		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									123 192 264	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					18560473					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						4251148				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						976889				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							73476120			
			- Накладные расходы	Тенге								17779167		
			- Сметная прибыль	Тенге								9125355		
			Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге									1 847 884	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%*1,05	Тенге									2 888 427	
			Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге									2 558 572	

(наименование работ и затрат)

			ИТОГО по акту	**Тенге**								**130 487 147**	
			ИТОГО в текущих ценах на 2019 год, К=1,049896	**Тенге**								**136 997 934**	
			Скидка подрядчика-0,197153978%	Тенге								**270 097**	
			ИТОГО с учетом скидки подрядчика	**Тенге**								**136 727 837**	
			НДС на 2019 год, - 12 %	Тенге								**16 407 340**	
			ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**								**153 135 177**	

Сдал: ТОО "ASTI" БИН 1140004068

Исполнительный директор _____ Сыртаев А.М.
(подпись)

М.П. Эксперт технического надзора :
Эксперт ТОО "Сейсмостройзащита"
ИИН: 680210300259, KZ81VJE00030167, KZ11VJE00030166, KZ54VJE00030168
_____ Солтыбаев Т.К.
(подпись)

Прим.к: ГУ "Управление строительства г. Нур-Султан"
_____ Мырзагали Ж.М.
(подпись)

М.П. Эксперт авторского надзора :
Эксперт ТОО "НИПИ ЭП (ИНСТИТУТ ЖИЛИЩА)",
ИИН: 810512350074, KZ65VJE00031716
_____ Жумабеков Д.К.
(подпись)

Форма 2В

Заказчик - ГУ "Управление строительства г.Нур-Султан"
Генподрядчик - ТОО "ASTI" БИН 1140004068, г.Астана, ул.Акжол д.20/2
Наименование "Строительство школы в районе пересечения улиц Майкайын и А351 (проектное наименование)"
Договор подряда - № 190094/00 от 18.12.19г.

Акт приемки выполненных работ за июнь 2020 года №13

на Архитектурные решения (Блок А) (Смета 2-1-3)

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 2018 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. Стены, перегородки											
1	1	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м /толщ.300 мм/**	м3		97,5804	7876,09	485,24	768552	47350	143939	547883	1421750	
			НР - 93%; СП - 8%				5915,77	121,53	577263	11859		105315		
2	2	1108-0301-0303 Изм. и доп. вып. 9	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м /толщ.200 мм/**	м3		122,5192	7876,09	485,24	964972	59451	180726	687907	1785109	
			НР - 93%; СП - 8%				5915,77	121,53	724795	14890		132230		
3	3	2103-0301-0403	**Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007**	м3		215,69761	14730,00	--	3177226	--	3177226	--	3431404	Республика Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		254178		
4	4	1108-0201-0701	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлически		2,15698	284772,32	2243,72	614248	4840	460504	139977	814563	
			НР - 93%; СП - 8%				69033,60	745,74	148904	1609		60338		
5	5	2106-0405-1402	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012 /ММ-1, лист АР-38/**	т		0,15413	522560,00	--	80542	--	80542	--	86986	Республика Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		6443		
6	6	2105-0301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /анкера А-1 и А-2/**	т		0,20913	191552,00	--	40059	--	40059	--	43264	Республика Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		3205		
7	7	1108-0201-0110 Изм. и доп. вып. 9	**Стены каркасных зданий. Заполнение кирпичом при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки		33,405	29630,73	2717,10	989815	90765	711255	193956	1278472	
			НР - 93%; СП - 8%				5621,76	621,45	187795	20760		94702		
8	8	1108-0201-0701	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлически		0,50375	284772,32	2243,72	143454	1130	107548	32691	190236	
			НР - 93%; СП - 8%				69033,60	745,74	34776	376		14092		
9	9	1108-0201-0701	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки /над отверстиями/**	т металлически		0,0792	71277,32	2243,72	5645	178	--	5140	11648	
			НР - 93%; СП - 8%				69033,60	745,74	5467	59		863		
10	10	2105-0301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,0792	186791,00	--	14794	--	14794	--	15977	Республика Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		1184		
11	11	1108-0401-0303 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок		152,724	4473,70	251,20	683241	38364	392412	243070	1000416	
			НР - 93%; СП - 8%				1653,08	58,28	252465	8900		74105		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,38992	213495,00	--	83246	--	83246	--	89906	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		6660		
13	13	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг /ММ-1, лист АР-37/. Установка	т стальных элементов	0,0551	693310,35	6346,99	38201	350	34350	4224	45819	
			НР - 115%; СП - 8%			63537,60	1422,43	3501	78		3394		
14	14	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /плоские каркасы К-1, К-2, К-3/	т металлических изделий	0,07831	284772,32	2243,72	22301	176	16719	5082	29573	
			НР - 93%; СП - 8%			69033,60	745,74	5406	58		2191		
15	15	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных	10	466,81	253,73	4668	2537	354	2798	8063	
			НР - 115%; СП - 8%			177,75	59,38	1777	594		597		
16	16	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,1992	58177,00	--	11589	--	11589	--	12516	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		927		
17	17	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /перемычки/	т металлически	0,01319	71277,32	2243,72	940	30	--	856	1940	
			НР - 93%; СП - 8%			69033,60	745,74	911	10		144		
18	18	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01319	191552,00	--	2527	--	2527	--	2729	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		202		
19	19	1109-0302-0301 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж /перемычки/	т конструкций	1,11395	90939,68	20789,22	101302	23158	2555	56770	170718	
			НР - 69%; СП - 8%			67856,50	6003,07	75589	6687		12646		
			РАЗДЕЛ 2. Полы										
			Техподполье										
			Тип 1										
20	103	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади	1004,56	258,08	30,34	259262	30479	152437	83241	369903	
			НР - 94%; СП - 8%			76,00	12,15	76346	12208		27400		
21	104	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающег	80,3648	21365,03	7,20	1716997	579	1404635	293076	2170879	
			НР - 94%; СП - 8%			3879,60	--	311783	--		160806		
22	105	1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	1004,56	1066,81	94,06	1071670	94492	612719	377864	1565497	
			НР - 94%; СП - 8%			362,81	37,35	364459	37523		115963		
23	106	1111-0101-1502	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	1004,56	-107,33	-4,16	-107817	-4182	-93135	-11944	-129342	
			НР - 94%; СП - 8%			-10,45	-2,20	-10500	-2206		-9581		
			Тип 2										
24	107	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади	13,62	258,08	30,34	3515	413	2067	1129	5015	
			НР - 94%; СП - 8%			76,00	12,15	1035	166		371		
25	108	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающег	1,0896	21365,03	7,20	23279	8	19044	3974	29433	
			НР - 94%; СП - 8%			3879,60	--	4227	--		2180		
			РАЗДЕЛ 3. Внутренняя отделка										
			Техподполье										
26	218	1115-0213-0103 Изм. и доп. вып.	Потолки из бетона. Устройство теплоизоляции со штукатуркой по полимерной сетке	м2	613,284	5408,90	241,32	3317192	148000	836677	1963241	5702868	
			НР - 70%; СП - 8%			3803,32	198,17	2332515	121537		422435		
27	219	2111-0101-0107	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012	м3	57,955338	30840,00	--	1787343	--	1787343	--	1930330	Российская Федерация
			СП - 8%			--	--	--	--		142987		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**22 085 672**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**5098515**					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**538116**				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**235106**				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**10182132**			
			- Накладные расходы	Тенге							**4630935**		
			- Сметная прибыль	Тенге							**1635977**		
			Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге								**331 285**	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%*1,05	Тенге								**517 832**	
			Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								**458 696**	
			ИТОГО по акту	**Тенге**								**23 393 485**	
			ИТОГО в текущих ценах на 2019 год, К=1,049896	**Тенге**								**24 560 726**	
			Скидка подрядчика-0,197153978%	Тенге								**48 422**	
			ИТОГО с учетом скидки подрядчика	**Тенге**								**24 512 303**	
			НДС на 2019 год, - 12 %	Тенге								**2 941 476**	
			ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**								**27 453 780**	

Сдал: ТОО "ASTI" БИН 1140004068

Исполнительный директор _____ **Сметаев А.М.**
(подпись)

Принял: ГУ "Управление строительства г. Нур-Султан"

_____ **Мырзагали Ж.М.**
(подпись)

М.П. Эксперт технического надзора :
Эксперт ТОО "Сейсмостройзащита"
ИИН: 680210300259, KZ81VJE00030167, KZ11VJE00030166, KZ54VJE00030168

_____ **Солтыбаев Т.К.**
(подпись)

М.П. Эксперт авторского надзора :
Эксперт ТОО "ЛИИГЭН (ИНСТИТУТ ЖИЛИЩА)",
ИИН: 810512350594, KZ65VJE00031716

_____ **Жумабеков Д.К.**
(подпись)

Форма 2В

Заказчик - ГУ "Управление строительства г.Нур-Султан"
Генподрядчик - ТОО "ASTI" БИН 1140004068, г.Астана, ул.Акжол д.20/2
Наименование "Строительство школы в районе пересечения улиц Майкайын и А351 (проектное наименование)"
Договор подряда - № 190094/00 от 18.12.19г.

Акт приемки выполненных работ за июнь 2020 года №14

на Архитектурные решения (Блок Б) (Смета 2-2-1)

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 2018 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Стены, перегородки											
1	11	1108-0401-0303 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок		244,746	4473,70	251,20	1094920	61479	628856	389529	1603204	
			НР - 93% СП - 8%				1653,08	58,28	404585	14263		118756		
2	12	2105-0309-0301	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т		0,4429	213495,00	--	94557	--	94557	--	102121	Республика Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		7565		
3	13	1107-0107-0103	**Изделия монтажные массой до 20 кг /ММ-1, лист АР-43/. Установка**	т стальных элементов		0,039	693310,35	6346,99	27039	248	24313	2989	32431	
			НР - 118% СП - 8%				63537,60	1422,43	2478	55		2402		
4	14	1108-0201-0701	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки /плоские каркасы К-1, К-2, К-3/**	т металлически		0,0703	284772,32	2243,72	20019	158	15008	4562	26548	
			НР - 93%, СП - 8%				69033,60	745,74	4853	52		1967		
5	15	1107-0503-0110	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных		8,55	466,81	253,73	3991	2169	302	2392	6894	
			НР - 118% СП - 8%				177,75	59,38	1520	508		511		
6	16	2104-0105-9901	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	м3		0,1878	58177,00	--	10926	--	10926	--	11800	Республика Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		874		
7	17	1108-0201-0701	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки /перемычки/**	т металлически		0,0044	71277,32	2243,72	314	10	--	286	647	
			НР - 93%, СП - 8%				69033,60	745,74	304	3		48		
8	18	2105-0301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,0044	191552,00	--	843	--	843	--	910	Республика Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		67		
			РАЗДЕЛ 2. Полы											
			Техподполье											
			Тип 1											
9	149	1111-0101-0102	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади		249,592	258,08	30,34	64416	7573	37874	20682	91906	
			НР - 94%, СП - 8%				76,00	12,15	18969	3033		6808		
10	150	1111-0101-0209	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающег		19,9674	21365,03	7,20	426604	144	348994	72818	539375	
			НР - 94%, СП - 8%				3879,60	--	77466	--		39954		
11	151	1111-0101-1501	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	м2 покрытия		623,98	1066,81	94,06	665665	58694	380588	234709	972405	
			НР - 94%, СП - 8%				362,81	37,35	226383	23307		72030		
12	152	1111-0101-1502	**Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501**	м2 покрытия		623,98	-107,33	-4,16	-66970	-2598	-57850	-7419	-80340	
			НР - 94%, СП - 8%				-10,45	-2,20	-6522	-1371		-5951		

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			Тип 2											
13	153	1111-0101-0102	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади**		75,802	258,08	30,34	19563	2300	11502	6281	27912	
			НР - 94%, СП - 8%				76,00	12,15	5761	921		2068		
14	154	1111-0101-0209	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающег**		6,0642	21365,03	7,20	129562	44	105991	22115	163811	
			НР - 94%, СП - 8%				3879,60	--	23527	--		12134		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**3 499 624**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					759322					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						130220				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						40774				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							1601904			
			- Накладные расходы	Тенге								748944		
			- Сметная прибыль	Тенге								259233		
			Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге									52 494	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%*1,05	Тенге									82 054	
			Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге									72 683	
			ИТОГО по акту	**Тенге**									**3 706 856**	
			ИТОГО в текущих ценах на 2019 год, К=1,049896	**Тенге**									**3 891 813**	
			Скидка подрядчика-0,197153978%	Тенге									7 673	
			ИТОГО с учетом скидки подрядчика	**Тенге**									**3 884 140**	
			НДС на 2019 год, - 12 %	Тенге									466 097	
			ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**									**4 350 237**	

Сдал: ТОО "ASTI" БИН 1140004068

Исполнительный директор _____ **Сматаев А.М.**
(подпись)

Принял: ГУ "Управление строительства г. Нур-Султан"

Техникалық құжаттар үшін Сметалық бөлімі

_____ **Мырзагали Ж.М.**
(подпись)

М.П. Эксперт технического надзора :
Эксперт ТОО "Сейсмостройзащита"
ИИН: 680210300259, KZ81VJE00030167, KZ11VJE00030166, KZ54VJE00030168

_____ **Солтыбаев Т.К.**
(подпись)

М.П. Эксперт авторского надзора :
Эксперт ТОО "ИНПРЗЖ (ИНСТИТУТ ЖИЛИЩА)",
ИИН: 810512350574, KZ65VJE00031716

_____ **Жумабеков Д.К.**
(подпись)

Заказчик - ГУ "Управление строительства г.Нур-Султан"
Генподрядчик - ТОО "ASTI" БИН 1140004068, г.Астана, ул.Акжол д.20/2
Наименование "Строительство школы в районе пересечения улиц Майкайын и А351 (проектное наименование)"
Договор подряда - № 190094/00 от 18.12.19г.

Акт приемки выполненных работ за июнь 2020 года №15

на Архитектурные решения (Блок В) (Смета 2-3-1)

(наименование работ и конструкций)

Составлен(а) в текущих ценах на 2018 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. Стены, перегородки											
1	1	1108-0301-0303 Изм. и доп. вып. 9	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м /толщ.300 мм/**	м3		123,06825	7876,09	485,24	969296	59718	181535	690989	1793108	
			НР - 93%, СП - 8%				5915,77	121,53	728043	14956		132823		
2	2	1108-0301-0303 Изм. и доп. вып. 9	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м /толщ.300 мм/**	м3		118,3905	7876,09	485,24	932454	57448	174635	664725	1724953	
			НР - 93%, СП - 8%				5915,77	121,53	700371	14388		127774		
3	3	2103-0301-0403	**Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007**	м3		236,62958	14730,00	--	3485554	--	3485554	--	3764398	Республика Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		278844		
4	4	1108-0201-0701	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т		2,3663	284772,32	2243,72	673857	5309	505194	153561	893611	
			НР - 93%, СП - 8%				69033,60	745,74	163354	1765		66193		
5	5	2106-0405-1402	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012 /ММ-1, лист АР-36/**	т		0,17404	522560,00	--	90946	--	90946	--	98222	Республика Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		7276		
6	6	2105-0301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /анкера А-1 и А-2/**	т		0,21483	191552,00	--	41151	--	41151	--	44443	Республика Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		3292		
7	7	1108-0201-0110 Изм. и доп. вып. 9	**Стены каркасных зданий. Заполнение кирпичом при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки		73,15	29630,73	2717,10	2167488	198756	1557500	424722	2799587	
			НР - 93%, СП - 8%				5621,76	621,45	411232	45459		207377		
8	8	1108-0201-0701	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т		1,103102	284772,32	2243,72	314133	2475	235507	71586	416576	
			НР - 93%, СП - 8%				69033,60	745,74	76151	823		30857		
9	9	1108-0201-0701	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки /над отверстиями/**	т металлически		0,1341676	71277,32	2243,72	9563	301	--	8707	19731	
			НР - 93%, СП - 8%				69033,60	745,74	9262	100		1462		
10	10	2105-0301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,1341676	186791,00	--	25061	--	25061	--	27066	Республика Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		2005		
11	11	1108-0401-0303 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок		465,282	4473,70	251,20	2081531	116877	1195506	740526	3047822	
			НР - 93%, СП - 8%				1653,08	58,28	769148	27116		225765		
12	12	2105-0309-0301	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т		0,84197	213495,00	--	179756	--	179756	--	194137	Республика Казахстан

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 3%				--	--	--	--		14381		
13	13	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг /ММ-1, лист АР-35/. Установка	т стальных элементов		0,09072	693310,35	6346,99	62897	576	56557	6954	75439	
			НР - 118%, СП - 39%				63537,60	1422,43	5764	129		5588		
14	14	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /плоские каркасы К-1, К-2, К-3/	т металлически		0,12437	284772,32	2243,72	35417	279	26552	8071	46967	
			НР - 93%, СП - 8%				69033,60	745,74	8586	93		3479		
15	15	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных		27	466,81	253,73	12604	6851	954	7555	21771	
			НР - 110%, СП - 8%				177,75	59,38	4799	1603		1613		
16	16	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3		0,5688	58177,00	--	33091	--	33091	--	35738	Республика Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		2647		
17	17	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /перемычки/	т металлически		0,02619	71277,32	2243,72	1867	59	--	1700	3852	
			НР - 93%, СП - 8%				69033,60	745,74	1808	20		285		
18	18	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,02619	191552,00	--	5017	--	5017	--	5418	Республика Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		401		
19	19	1109-0302-0301 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж /перемычки/	т конструкций		1,86214	90939,68	20789,22	169342	38712	4272	94900	285382	
			НР - 69%, СП - 8%				67856,50	6003,07	126358	11179		21139		
20	20	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		1,38596	439348,00	--	608919	--	608919	--	657632	Республика Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		48714		
21		2106-0801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т		0,47617	438780,00	--	208934	--	208934	--	225649	Республика Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		16715		
			РАЗДЕЛ 2. Полы											
			Техподполье											
			Тип 1											
22	103	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади		683,65	258,08	30,34	176440	20742	103741	56649	251736	
			НР - 92%, СП - 8%				76,00	12,15	51957	8308		18647		
23	104	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающег		54,692	21365,03	7,20	1168496	394	955919	199452	1477384	
			НР - 92%, СП - 8%				3879,60	--	212183	--		109436		
24	105	1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия		683,65	1066,81	94,06	729322	64306	416984	257154	1065394	
			НР - 92%, СП - 8%				362,81	37,35	248032	25536		78918		
25	106	1111-0101-1502	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать из каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия		683,65	-107,33	-4,16	-73375	-2846	-63383	-8128	-88023	
			НР - 94%, СП - 8%				-10,45	-2,20	-7146	-1502		-6520		
			РАЗДЕЛ 3. Внутренняя отделка											
			Техподполье											
26	193	1115-0213-0103 Изм. и доп. вып. 10	Потолки из бетона. Устройство теплоизоляции со штукатуркой по полимерной сетке	м2		287,136	5408,90	241,32	1553090	69293	391727	919178	2670050	
			НР - 80%, СП - 8%				3803,32	198,17	1092070	56903		197781		
27	194	2111-0101-0107	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012	м3		27,1344	30840,00	--	836825	--	836825	--	903771	Россия
			СП - 8%				--	--	--	--		66946		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									22 461 814	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					4601973					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					639250				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					206875				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11258454			
			- Накладные расходы	Тенге							4298301		
			- Сметная прибыль	Тенге							1663838		
			Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге								336 927	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%*1,05	Тенге								526 651	
			Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								466 508	
			ИТОГО по акту	**Тенге**								**23 791 900**	
			ИТОГО в текущих ценах на 2019 год, К=1,049896	**Тенге**								**24 979 021**	
			Скидка подрядчика-0,197153978%	Тенге								49 247	
			ИТОГО с учетом скидки подрядчика	**Тенге**								**24 929 773**	
			НДС на 2019 год, - 12 %	Тенге								2 991 573	
			ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**								**27 921 346**	

Сдал: ТОО "ASTI" БИН 1140004068

Исполнительный директор _____ **Сматаев А.М.**
(подпись)

Принял: "Управление строительства г. Нур-Султан"

_____ **Мырзагали Ж.М.**
(подпись)

М.П. Эксперт технического надзора :
Эксперт ТОО "Сейсмостройзащита"
ИИН: 680210300259, KZ81VJE00030167, KZ11VJE00030166, KZ54VJE00030168

_____ **Солтыбаев Т.К.**
(подпись)

М.П. Эксперт авторского надзора :
Эксперт ТОО "НИИТЭП (ИНСТИТУТ ЖИЛИЩА)",
ИИН: 810512350574, KZ65VJE00031116

_____ **Жумабеков Д.К.**
(подпись)