Приложение №4
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: *ГУ "Управление строительства г. Нур-Султан"*

Подрядчик : *ТОО "ASTI"*

Наименование стройки: *"Строительство школы в районе пересечения улиц Майкайын и А351 (проектное наименование)"*

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2021 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование		код	наименование		код	
		190094/00	18.12.19г.							

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость (тыс.тенге)	Всего к оплате (тыс. тенге)
	из графы 1									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС (тыс.тенге)	В отчетном месяце без НДС (тыс.тенге)	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне 2001 г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**399 155,000**	**148 787,41786**							**17 854,49014**	**166 641,908**

М.П. Заказчик:

ГУ "Управление строительства г. Нур-Султан"

М.П. Подрядчик:
Исполнительный директор ТОО "ASTI",БИН 001140004068 **Сматаев А.М.**

М.П. Эксперт технического надзора :
Эксперт ТОО "Сейсмостройзащита"
ИИН: 680210300259, KZ81VJE00030167, KZ11VJE00030166, KZ54VJE00030168 **Солтыбаев Т.К.**

М.П. Эксперт авторского надзора :
Эксперт ТОО "НИИТЭП (ИНСТИТУТ ЖИЛИЩА)",
ИИН: 810512350574, KZ65VJE00031716 **Жумабеков Д.К.**

РЕЕСТР

Актов выполненных работ за апрель 2021г

по объекту: "Строительство школы в районе пересечения улиц Майкайын и А351 (проектное наименование)"

№ п/п	№ акта	№ сметы	Виды работ	Сумма	Применен коэф.
1	29	2-1-3	Архитектурные решения (Блок А)	27 045 325	2019 год
2	30	2-1-5	Водопровод и канализация (Блок А)	4 310 116	2019 год
3	31	2-1-7	Вентиляция (на все здание)	5 947 421	2019 год
4	32	2-1-9	Электроосвещение Блок А	2 983 898	2019 год
5	33	2-1-10	Силовое электрооборудование Блок А	162 314	2019 год
6	34	2-1-12	Пожарная сигнализация,АГПТ,оповещение о пожаре	14 906 536	2019 год
7	35	2-1-13	Оборудование СКС	1 930 508	2019 год
8	36	2-1-14	Технологическое оборудование	17 334 009	2019 год
9	37	2-2-1	Архитектурные решения (Блок Б)	39 891 534	2019 год
10	38	2-2-2	Водопровод и канализация (Блок Б)	2 693 541	2019 год
11	39	2-2-3	Силовое электрооборудование Блок Б	138 868	2019 год
12	40	2-2-4	Электроосвещение Блок Б	18 303 303	2019 год
13	41	2-3-1	Архитектурные решения (Блок В)	12 188 178	2019 год
14	42	2-3-2	Водопровод и канализация (Блок В)	2 869 353	2019 год
15	43	2-3-3	Силовое электрооборудование Блок В	93 301	2019 год
16	44	2-3-4	Электроосвещение Блок Б	1 022 989	2019 год
17	45	4-1	Наружные сети электроснабжения 10 и0,4кВ	7 314 546	2019 год
18	46	6-1	Наружный водопровод В1	7 506 168	2019 год
			ИТОГО:	**166 641 908**	

Исполнительный
директор ТОО "ASTI" **Сматаев А.М.**

Форма 2В

Заказчик - ГУ "Управление строительства г.Нур-Султан"
Генподрядчик - ТОО "ASTI" БИН 1140004068, г.Астана, ул.Акжол д.20/2
Наименование "Строительство школы в районе пересечения улиц Майкайын и А351 (проектное наименование)"
Договор подряда - № 190094/00 от 18.12.19г.

Акт приемки выполненных работ за апрель 2021 года № 29

на Архитектурные решения Блок А (Смета 2-1-3)

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 2018 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	4		6	7	8	9	10	11	12	14
			РАЗДЕЛ 1. Проемы										
			Двери										
1	90	1110-0107-0106 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	28,44	1720,59	76,74	48933	2183	13437	30895	86214	
			НР - 90%, СП - 8%			1171,34	35,67	33313	1015		6386		
2	91	1110-0107-0107 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	25,2	1447,68	106,91	36482	2694	8620	23819	65124	
			НР - 90%, СП - 8%			998,73	51,47	25168	1297		4824		
3	92	2109-0102-0103	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92**	м2	15	4094,00	--	61410	--	61410	--	66323	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		4913		
4	93	2109-0102-0102	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92**	м2	13,44	4995,00	--	67133	--	67133	--	72503	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		5371		
5	94	2109-0102-0106	**Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние СТ РК 943-92**	м2	25,2	4805,00	--	121086	--	121086	--	130773	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		9687		
6	100	1109-0403-0401 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	20,01	2933,15	46,85	58692	937	9407	33647	99726	Казахстан
			НР - 69%, СП - 5%			2416,17	20,77	48348	416		7387		
7	101	2109-0402-0203	**Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	13,26	38360,00	--	508654	--	508654	--	549346	Казахстан

1	2	3	4	4		6	7	8	9	10	11	12	14
			СП - 8%			--	--	--	--		40692		
8	102	2109-0402-0301	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	6,75	54759,00	--	369623	--	369623	--	399193	
			СП - 8%			--	--	--	--		29570		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1272013	5814	1159370	88361	1469202	
			РАЗДЕЛ 2. Полы										
			Этаж 1										
			Тип 4										
9	120	1111-0101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	70	4569,08	72,99	319836	5110	225612	86098	438409	
			НР - 94%, СП - 8%			1273,06	35,43	89114	2480		32475		
			Тип 5										
10	125	1111-0101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	22	4569,08	72,99	100520	1606	70907	27059	137786	
			НР - 94%, СП - 8%			1273,06	35,43	28007	779		10206		
			Тип 6										
11	126	1111-0101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	40	4569,08	72,99	182763	2920	128921	49199	250519	
			НР - 94%, СП - 8%			1273,06	35,43	50922	1417		18557		
			Тип 8										
12	132	1111-0101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	54,21	575,62	21,23	31204	1151	7315	21931	57387	
			НР - 94%, СП - 5%			419,44	10,95	22738	594		4251		
13	133	2206-0101-0106	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 33, 34 ГОСТ 7251-77	м2	55,2942	2796,00	--	154603	--	154603	--	166971	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		12368		
			Этаж 2										
			Тип 3										
14	145	1111-0101-2707 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	50	5384,11	128,70	269206	6435	207789	54597	349707	
			НР - 94%, СП - 8%			1099,64	62,01	54982	3100		25904		
			Тип 4										
15	150	1111-0101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	12,14	4569,08	72,99	55469	886	39128	14932	76033	
			НР - 94%, СП - 8%			1273,06	35,43	15455	430		5632		
			Тип 5										
16	155	1111-0101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	20	4569,08	72,99	91382	1460	64461	24600	125260	
			НР - 94%, СП - 8%			1273,06	35,43	25461	709		9278		
			Тип 8										
17	160	1111-0101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	390	575,62	21,23	224492	8281	52631	157780	412854	
			НР - 94%, СП - 8%			419,44	10,95	163580	4271		30582		

1	2	3	4	4		6	7	8	9	10	11	12	14
18	161	2206-0101-0106	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 33, 34 ГОСТ 7251-77	м2	398	2796,00	--	1112808	--	1112808	--	1201833	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		89025		
			Плинтуса										
19	163	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	28,6	583,58	1,65	16691	47	7465	8651	27369	
			НР - 94%; СП - 8%			320,96	0,83	9179	24		2027		
			Этаж 3										
			Тип 3										
20	168	1111-0101-2707 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	10	5384,11	128,70	53841	1287	41558	10919	69941	
			НР - 94%; СП - 8%			1099,64	62,01	10996	620		5181		
			Тип 4										
21	173	1111-0101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	12,14	4569,08	72,99	55469	886	39128	14932	76033	
			НР - 94%; СП - 8%			1273,06	35,43	15455	430		5632		
			Тип 5										
22	178	1111-0101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	10	4569,08	72,99	45691	730	32230	12300	62630	
			НР - 94%; СП - 8%			1273,06	35,43	12731	354		4639		
			Тип 8										
23	183	1111-0101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	390	575,62	21,23	224492	8281	52631	157780	412854	
			НР - 94%; СП - 8%			419,44	10,95	163580	4271		30582		
24	184	2206-0101-0106	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 33, 34 ГОСТ 7251-77	м2	398	2796,00	--	1112808	--	1112808	--	1201833	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		89025		
			Плинтуса										
25	186	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	38,6	583,58	1,65	22526	64	10073	11676	36938	
			НР - 94%; СП - 8%			320,96	0,83	12389	32		2736		
			Этаж 4										
			Тип 3										
26	191	1111-0101-2707 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	20	5384,11	128,70	107682	2574	83115	21839	139883	
			НР - 94%; СП - 8%			1099,64	62,01	21993	1240		10362		
			Тип 4										
27	196	1111-0101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	12,14	4569,08	72,99	55469	886	39128	14932	76033	
			НР - 94%; СП - 8%			1273,06	35,43	15455	430		5632		
			Тип 5										
28	201	1111-0101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	20	4569,08	72,99	91382	1460	64461	24600	125260	

1	2	3	4	4		6	7	8	9	10	11	12	14
			НР - 94%; СП - 8%			1273,06	35,43	25461	709		9278		
			Тип 8										
29	206	1111-0101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	370	575,62	21,23	212980	7857	49932	149689	391682	
			НР - 94%; СП - 8%			419,44	10,95	155191	4052		29013		
30	207	2206-0101-0106	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 33, 34 ГОСТ 7251-77	м2	378	2796,00	--	1056888	--	1056888	--	1141439	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		84551		
			Плинтуса										
31	209	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	38,6	583,58	1,65	22526	64	10073	11676	36938	
			НР - 94%; СП - 8%			320,96	0,83	12389	32		2736		
			Тех.этаж										
			Тип 11										
32	216	1111-0101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	12,66	4569,08	72,99	57845	924	40804	15572	79289	
			НР - 94%; СП - 8%			1273,06	35,43	16117	448		5873		
			Плинтуса										
33	217	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	40,95	583,58	1,65	23898	68	10687	12387	39187	
			НР - 94%; СП - 8%			320,96	0,83	13143	34		2903		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5702467	52977	4715156	903149	7134068	
			РАЗДЕЛ 3. Внутренняя отделка										
			Этаж 1										
34	231	1110-0403-0201 Изм. и доп. вып. 3	Короба на двухуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	15,585	2505,33	12,30	39045	192	20456	16628	60127	
			НР - 90%; СП - 8%			1180,42	5,03	18397	78		4454		
35	232	1110-0403-0101 Изм. и доп. вып. 3	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами /ГКЛВ/. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	5,205	2548,26	13,85	13264	72	6616	5945	20746	
			НР - 90%; СП - 8%			1263,45	5,70	6576	30		1537		
36	233	1115-0213-0103 Изм. и доп. вып. 10	Потолки из бетона. Устройство теплоизоляции со штукатуркой по полимерной сетке	м2	11,28	5408,90	241,32	61012	2722	15389	36109	104892	
			НР - 80%; СП - 8%			3803,32	198,17	42901	2235		7770		
37	234	2111-0101-0107	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012	м3	1,06596	30840,00	--	32874	--	32874	--	35504	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2630		
38	235	1115-0206-0205 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	70	841,05	4,62	58873	323	19456	31364	97456	
			НР - 80%; СП - 8%			558,48	1,58	39094	111		7219		

1	2	3	4	4		6	7	8	9	10	11	12	14
39	236	1115-0405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	360	516,63	2,97	185987	1069	68199	93806	302177	
			НР - 80%; СП - 8%			324,22	1,50	116719	539		22383		
40	237	1115-0405-0113 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	11,28	375,51	0,76	4236	9	841	2712	7504	
			НР - 80%; СП - 8%			300,15	0,39	3386	4		556		
41	238	1115-0405-0114 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113	м2 окрашиваемой поверхности	11,28	192,05	0,32	2166	4	303	1489	3948	
			НР - 80%; СП - 8%			164,83	0,16	1859	2		292		
42	241	1126-0301-0802	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка	м2 поверхности покрытия изоляции	33,5	583,96	6,90	19563	231	13554	4479	25965	
			НР - 76%; СП - 8%			172,46	3,45	5778	116		1923		
43	242	1115-0213-0101 Изм. и доп. вып. 10	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство теплоизоляции со штукатуркой по полимерной сетке	м2	10	5011,33	236,79	50113	2368	13642	28868	85299	
			НР - 80%; СП - 8%			3410,29	198,17	34103	1982		6318		
44	243	2111-0101-0107	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012	м3	1	30840,00	–	30840	–	30840	–	33307	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		2467		
45	244	1115-0203-0505 Изм. и доп. вып. 10	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	40	1300,18	45,09	52007	1804	25440	21049	78900	
			НР - 80%; СП - 8%			619,07	38,70	24763	1548		5844		
46	245	1115-0206-0204 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	150	1449,95	11,61	217493	1741	102040	91444	333652	
			НР - 80%; СП - 8%			758,08	3,95	113712	593		24715		
47	246	1110-0404-0101 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	10	2021,14	13,94	20211	139	10053	9068	31622	
			НР - 90%; СП - 8%			1001,88	5,70	10019	57		2342		
48	247	1115-0203-0601 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	20	1488,71	18,89	29774	378	9931	15675	49085	
			НР - 80%; СП - 8%			973,23	6,44	19465	129		3636		
49	249	1115-0405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	300	464,12	2,97	139237	891	51929	69493	225428	
			НР - 80%; СП - 8%			288,06	1,50	86417	449		16698		

1	2	3	4	4		6	7	8	9	10	11	12	14
			Этаж 2										
50	257	1110-0403-0201 Изм. и доп. вып. 3	Короба на двухуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	19	2505,33	12,30	47601	234	24939	20271	73302	
			НР - 90%, СП - 8%			1180,42	5,03	22428	96		5430		
51	258	1110-0403-0101 Изм. и доп. вып. 3	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами /ГКЛВ/. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	3	2548,26	13,85	7645	42	3813	3427	11957	
			НР - 90%, СП - 8%			1263,45	5,70	3790	17		886		
52	259	1115-0206-0205 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	100	841,05	4,62	84105	462	27795	44805	139223	
			НР - 80%, СП - 8%			558,48	1,58	55848	158		10313		
53	260	1115-0405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	400	516,63	2,97	206652	1188	75776	104229	335752	
			НР - 80%, СП - 8%			324,22	1,50	129688	599		24871		
54	262	1115-0203-0203 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	100	1409,42	79,48	140942	7948	34056	84274	243233	
			НР - 80%, СП - 8%			989,38	64,04	98938	6404		18017		
55	263	1115-0203-0505 Изм. и доп. вып. 10	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	20	1300,18	45,09	26004	902	12721	10524	39450	
			НР - 80%, СП - 8%			619,07	38,70	12381	774		2922		
56	264	1115-0206-0204 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	100	1449,95	11,61	144995	1161	68026	60963	222435	
			НР - 80%, СП - 8%			758,08	3,95	75808	395		16477		
57	265	1110-0404-0101 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	64	2021,14	13,94	129353	892	64341	58036	202380	
			НР - 90%, СП - 8%			1001,88	5,70	64120	365		14991		
58	266	1115-0203-0601 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	60	1488,71	18,89	89323	1134	29795	47024	147255	
			НР - 80%, СП - 8%			973,23	6,44	58394	386		10908		
59	268	1115-0405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	500	464,12	2,97	232062	1485	86548	115821	375714	
			НР - 80%, СП - 8%			288,06	1,50	144029	748		27831		

1	2	3	4	4		6	7	8	9	10	11	12	14
60	269	1115-0107-0105 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	141,6	4187,86	24,77	593000	3507	311413	224645	883057	
			НР - 80%; СП - 8%			1963,84	19,25	278080	2726		65412		
			Этаж 3										
61	273	1110-0403-0201 Изм. и доп. вып. 3	Короба на двухуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	19	2505,33	12,30	47601	234	24939	20271	73302	
			НР - 90%; СП - 8%			1180,42	5,03	22428	96		5430		
62	274	1110-0403-0101 Изм. и доп. вып. 3	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами /ГКЛВ/. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	3	2548,26	13,85	7645	42	3813	3427	11957	
			НР - 90%; СП - 8%			1263,45	5,70	3790	17		886		
63	275	1115-0206-0205 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	73	841,05	4,62	61396	337	20290	32708	101632	
			НР - 80%; СП - 8%			558,48	1,58	40769	116		7528		
64	276	1115-0405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	400	516,63	2,97	206652	1188	75776	104229	335752	
			НР - 80%; СП - 8%			324,22	1,50	129688	599		24871		
65	277	1115-0203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	50	557,10	5,32	27855	266	5370	17890	49405	
			НР - 80%; СП - 8%			444,37	2,89	22219	145		3660		
66	278	1115-0203-0203 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	50	1409,42	79,48	70471	3974	17028	42137	121616	
			НР - 80%; СП - 8%			989,38	64,04	49469	3202		9009		
67	279	1115-0203-0505 Изм. и доп. вып. 10	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	20	1300,18	45,09	26004	902	12721	10524	39450	
			НР - 80%; СП - 8%			619,07	38,70	12381	774		2922		
68	280	1115-0206-0204 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	100	1449,95	11,61	144995	1161	68026	60963	222435	
			НР - 80%; СП - 8%			758,08	3,95	75808	395		16477		
69	281	1110-0404-0101 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	56	2021,14	13,94	113184	781	56298	50782	177083	
			НР - 90%; СП - 8%			1001,88	5,70	56105	319		13117		

1	2	3	4	4		6	7	8	9	10	11	12	14
70	282	1115-0203-0601 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	49	1488,71	18,89	72947	926	24333	38403	120258	
			НР - 80%; СП - 8%			973,23	6,44	47688	316		8908		
71	283	1115-0212-0301 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	м2	447,76	1075,48	4,67	481558	2091	155341	260119	801012	
			НР - 80%; СП - 8%			723,88	2,29	324126	1023		59334		
72	284	1115-0405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	500	464,12	2,97	232062	1485	86548	115821	375714	
			НР - 80%; СП - 8%			288,06	1,50	144029	748		27831		
73	285	1115-0107-0105 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	183,63	4187,86	24,77	769016	4548	403848	291324	1145168	
			НР - 80%; СП - 8%			1963,84	19,25	360620	3536		84827		
			Этаж 4										
74	289	1110-0403-0201 Изм. и доп. вып. 3	Короба на двухуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	19	2505,33	12,30	47601	234	24939	20271	73302	
			НР - 90%; СП - 8%			1180,42	5,03	22428	96		5430		
75	290	1110-0403-0101 Изм. и доп. вып. 3	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами /ГКЛВ/. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	3	2548,26	13,85	7645	42	3813	3427	11957	
			НР - 90%; СП - 8%			1263,45	5,70	3790	17		886		
76	291	1115-0206-0205 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	70	841,05	4,62	58873	323	19456	31364	97456	
			НР - 80%; СП - 8%			558,48	1,58	39094	111		7219		
77	292	1115-0405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	500	516,63	2,97	258315	1485	94720	130287	419690	
			НР - 80%; СП - 8%			324,22	1,50	162110	748		31088		
78	293	1115-0203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	29	557,10	5,32	16156	154	3115	10376	28655	
			НР - 80%; СП - 8%			444,37	2,89	12887	84		2123		
79	394	1115-0203-0203 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	50	1409,42	79,48	70471	3974	17028	42137	121616	
			НР - 80%; СП - 8%			989,38	64,04	49469	3202		9009		

1	2	3	4	4		6	7	8	9	10	11	12	14
80	295	1115-0203-0505 Изм. и доп. вып. 10	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	70,05	1300,18	45,09	91078	3159	44553	36861	138174	
			НР - 50%; СП - 8%			619,07	38,70	43366	2711		10235		
81	296	1115-0206-0204 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	100	1449,95	11,61	144995	1161	68026	60963	222435	
			НР - 80%; СП - 8%			758,08	3,95	75808	395		16477		
82	297	1110-0404-0101 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	73	2021,14	13,94	147543	1018	73388	66198	230840	
			НР - 90%; СП - 8%			1001,88	5,70	73137	416		17099		
83	298	1115-0203-0601 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	70	1488,71	18,89	104210	1322	34762	54862	171797	
			НР - 80%; СП - 8%			973,23	6,44	68126	451		12726		
84	299	1115-0212-0301 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	м2	533,34	1075,48	4,67	573598	2490	185032	309836	954108	
			НР - 80%; СП - 8%			723,88	2,29	386076	1219		70675		
85	300	1115-0405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	500	464,12	2,97	232062	1485	86548	115821	375714	
			НР - 80%; СП - 8%			288,06	1,50	144029	748		27831		
86	301	1115-0107-0105 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	183,63	4187,86	24,77	769016	4548	403848	291324	1145168	
			НР - 80%; СП - 8%			1963,84	19,25	360620	3536		84827		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				7441327	70226	3174345	3424473	11735066	
			РАЗДЕЛ 4. Разные работы										
			Ограждение лестниц /АР-14/										
87	429	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	115,8	703,25	78,60	81436	9102	8082	80588	174986	
			НР - 118%; СП - 8%			554,86	34,91	64252	4043		12962		
88	430	2106-0208-0703	Ограждения четырехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное /Ог-1/	м	115,8	9945,00	–	1151631	–	1151631	–	1243761	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		92130		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1233067	9102	1159713	80588	1418747	
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								21757083	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5302172					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					138119				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					78787				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10208584			
			- Накладные расходы	Тенге							4496571		

1	2	3	4	4		6	7	8	9	10	11	12	14
			- Сметная прибыль	Тенге							1611637		
			Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге								326 356	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%*1,05	Тенге								510 127	
			Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								451 871	
			ИТОГО по акту	**Тенге**								23 045 438	
			ИТОГО в текущих ценах на 2019 год, К=1,049896	**Тенге**								24 195 313	
			Скидка подрядчика-0,197153978%	Тенге								47 702	
			ИТОГО с учетом скидки подрядчика	**Тенге**								24 147 611	
			НДС на 2019 год, - 12 %	Тенге								2 897 713	
			ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**								27 045 325	

Сдал: ТОО "ASTI" БИН 1140004068

Исполнительный директор _____ **Сматаев А.М.**
(подпись)

М.П. Эксперт технического надзора:
Эксперт ТОО "Сейсмостройзащита"
ИИН: 680210300259, KZ81VJE00030167, KZ71VJE00030166, KZ54VJE00030168,
_____ **Сультабаев Т.Х.**
(подпись)

Принял: ГУ "Управление строительства г. Нур-Султан"
_____
(подпись)

М.П. Эксперт авторского надзора:
Эксперт ТОО "НИИГЭП (ИНСТИТУТ ЖИЛИЩА)",
ИИН: 810512350574, KZ65VJE00031216
_____ **Жумабеков Д.К.**
(подпись)

ой, 21.04.2021г.

Форма 2В

Заказчик - ГУ "Управление строительства г.Нур-Султан"
Генподрядчик - ТОО "ASTI" БИН 1140004068, г.Астана, ул.Аюкол д.20/2
Наименование "Строительство школы в районе пересечения улиц Майкайын и А351 (проектное наименование)"
Договор подряда - № 190094/00 от 18.12.19г.

Акт приемки выполненных работ за апрель 2021 года № 30

на ВОДОПРОВОД В1 И КАНАЛИЗАЦИЯ К1 Блок А (Смета 2-1-5)

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 2018 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	4		6	7	8	9	10	11	12	14
			РАЗДЕЛ 1. Водоснабжение горячее Т3, Т4										
1	33	2303-0102-1221	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96**	шт.	74	8207,00	--	607318	--	607318	--	655903	
			СП - 8%			--	--	--	--		48585		
2	34	2303-0102-1220	**Смеситель для биде центральный, набортный ГОСТ 25809-96**	шт.	4	8593,00	--	34372	--	34372	--	37122	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		2750		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				641690	--	641690	--	693025	
			РАЗДЕЛ 2. Канализация бытовая К1										
			Утепление выпуска										
3	57	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	комплект	65	10256,38	88,57	666665	5757	485866	174434	908386	
			НР - 98%, СП - 8%			2692,95	45,41	175042	2952		67288		
4	58	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	комплект	40	21910,23	175,87	876409	7035	748606	121914	1078189	
			НР - 98%, СП - 8%			3019,20	90,85	120768	3634		79866		
5	59	1117-0101-0108 РСНБ РК 2015	**Биде. Установка**	комплект	4	15362,64	118,91	61451	476	45784	15125	82701	
			НР - 98%, СП - 8%			3797,75	60,60	15191	242		6126		
6	60	1117-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Писсуары настенные. Установка**	комплект	8	11110,55	62,88	88884	503	78434	10001	106797	
			НР - 98%, СП - 8%			1243,41	32,28	9947	258		7911		
7	61	2303-0102-1301	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ ГОСТ 23289-94**	шт.	69	770,00	--	53130	--	53130	--	57380	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		4250		
8	75	1111-0101-0803	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	м3 изоляции	12,84	16196,44	1609,20	207962	20662	136240	55008	284008	
			НР - 94%, СП - 8%			3976,64	580,95	51060	7459		21038		

1	2	3	4	4		6	7	8	9	10	11	12	14
9	76	1108-0101-0401	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	м3 изолирующего слоя	1,06	10211,83	1542,22	10825	1635	2087	7396	19678	
			НР - 93%, СП - 8%			6701,31	800,98	7103	849		1458		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1965326	36067	1550147	383878	2537139	
			РАЗДЕЛ 3. Внутренний водосток К2										
10	92	1126-0101-0301	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем	м3 изоляции	1,2	74563,06	1143,32	89476	1372	58956	22656	121102	
			НР - 76%, СП - 8%			24289,60	552,40	29148	663		8971		
11	93	1126-0301-0203	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие металлопластом	м2 поверхности покрытия изоляции	19,1	3065,10	164,77	58543	3147	3133	39937	106358	
			НР - 76%, СП - 8%			2736,31	14,91	52263	285		7878		
12	94	2110-0406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,023302	386395,00	--	9004	--	9004	--	9724	России
			СП - 8%			--	--	--	--		720		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				157023	4519	71093	62593	237184	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3467348	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				460522					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					40586				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					16342				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2262930			
			- Накладные расходы	Тенге							446471		
			- Сметная прибыль	Тенге							256841		
			Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге								52 010	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%*1,05	Тенге								81 297	
			Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								72 013	
			ИТОГО по акту	Тенге								3 672 669	
			ИТОГО в текущих ценах на 2019 год, К=1,049896	Тенге								3 855 920	
			Скидка подрядчика-0,197153978%	Тенге								7 602	
			ИТОГО с учетом скидки подрядчика	Тенге								3 848 318	
			НДС на 2019 год, - 12 %	Тенге								461 798	
			ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге								4 310 116	

Сдал: ТОО "ASTI" БИН 114004068

Исполнительный директор _____ Сматаев А.М.
(подпись)

М.П. Эксперт технического надзора :
Эксперт ТОО "СейсмоСтройЗащита"
ИИН: 680210300259, KZ81VJE00030167, KZ11VJE00030166, KZ54VJE00030168.

_____ Кожгибаев Е.К.
(подпись)

Принял: ГУ "Управление строительства г. Нур-Султан"

_____
(подпись)

М.П. Эксперт авторского надзора :
Эксперт ТОО "НИИТЭП (ИНСТИТУТ ЖИЛИЩА)",
ИИН: 810512350574, KZ65VJE00031716

_____ Жумабеков Д.К.
(подпись)

Форма 2В

Заказчик - ГУ "Управление строительства г.Нур-Султан"
Генподрядчик - ТОО "ASTI" БИН 1140004068, г.Астана, ул.Акжол д.20/2
Наименование "Строительство школы в районе пересечения улиц Майкайын и А351 (проектное наименование)"
Договор подряда - № 190094/00 от 18.12.19г.

Акт приемки выполненных работ за апрель 2021 года № 31

на Вентиляция (на все здание) Блок А (Смета 2-1-7)

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 2018 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	4		6	7	8	9	10	11	12	14
			Система П1										
1	5	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	решетка	10	1566,66	53,15	15667	532	1125	13872	31902	
			НР - 90%, СП - 85%			1401,00	14,50	14010	145		2363		
2	6	2305-0306-2009	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 500 мм х 300 мм**	шт.	10	5049,00	--	50490	--	50490	--	54529	
			СП - 8%			--	--	--	--		4039		
			Система П2										
3	22	1120-0301-0101 Изм. и доп. вып. 10	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	решетка	8	1566,66	53,15	12533	425	900	11098	25521	
			НР - 90%, СП - 85%			1401,00	14,50	11208	116		1890		
4	23	2305-0306-1909	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 300 мм**	шт.	8	3650,00	--	29200	--	29200	--	31536	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2336		
			Система П4										
5	48	1120-0401-0116	**Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка**	клапан	7	8965,49	209,56	62758	1467	13094	47674	119267	
			НР - 90%, СП - 85%			6885,33	64,22	48197	450		8835		
6	49	2305-0308-0423	**Клапаны огнезадерживающие прямоугольные ОГК с электромагнитным приводом, размерами 800 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 60**	шт.	7	58449,00	--	409143	--	409143	--	441874	
			СП - 8%			--	--	--	--		32731		
7	50	1120-0301-0101 Изм. и доп. вып. 10	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	решетка	72	1566,66	53,15	112799	3827	8100	99878	229692	
			НР - 90%, СП - 85%			1401,00	14,50	100872	1044		17014		
8	51	2305-0306-1905	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 150 мм**	шт.	1	2535,00	--	2535	--	2535	--	2738	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		203		
9	52	2305-0306-1949	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 400 мм х 100 мм**	шт.	71	2442,00	--	173382	--	173382	--	187253	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		13871		
			Система П5										
10	74	1120-0301-0101 Изм. и доп. вып. 10	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	решетка	35	1566,66	53,15	54833	1860	3938	48552	111656	
			НР - 90%, СП - 85%			1401,00	14,50	49035	508		8271		

1	2	3	4	4		6	7	8	9	10	11	12	14
11	75	2305-0306-1949	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 400 мм х 100 мм	шт.	33	2442,00	--	80586	--	80586	--	87033	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		6447		
12	76	2305-0306-1951	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 400 мм х 150 мм	шт.	2	2893,00	--	5786	--	5786	--	6249	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		463		
			Система В1.3										
13	119	1120-0301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	10	1566,66	53,15	15667	532	1125	13872	31902	
			НР - 98%; СП - 9%			1401,00	14,50	14010	145		2363		
14	120	2305-0306-1849	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 100 мм	шт.	1	1845,00	--	1845	--	1845	--	1993	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		148		
15	121	2305-0306-1905	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 150 мм	шт.	1	2535,00	--	2535	--	2535	--	2738	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		203		
16	122	СТПРАЙС	Решетка вентиляционная регулируемая BALANCE-E-100	шт	4	1500,00	--	6000	--	6000	--	6480	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		480		
17	123	СТПРАЙС	Решетка вентиляционная регулируемая BALANCE-E-125	шт	2	1714,29	--	3429	--	3429	--	3703	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		274		
18	124	СТПРАЙС	Решетка вентиляционная регулируемая BALANCE-E-160	шт	2	2562,50	--	5125	--	5125	--	5535	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		410		
			Система В1.4										
19	143	1120-0301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	1566,66	53,15	1567	53	113	1387	3190	
			НР - 98%; СП - 8%			1401,00	14,50	1401	15		236		
20	144	СТПРАЙС	Решетка вентиляционная регулируемая BALANCE-E-160	шт	1	2562,50	--	2563	--	2563	--	2768	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		205		
			Система В9										
21	249	1120-0301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	28	1566,66	53,15	43866	1488	3150	38841	89325	Россия
			НР - 98%; СП - 8%			1401,00	14,50	39228	406		6617		
22	250	СТПРАЙС	Решетка вентиляционная регулируемая BALANCE-E-100	шт	28	1500,00	--	42000	--	42000	--	45360	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		3360		
			Система В10										
23	267	1120-0301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	32	1566,66	53,15	50133	1701	3600	44390	102085	
			НР - 98%; СП - 8%			1401,00	14,50	44832	464		7562		
24	268	СТПРАЙС	Решетка вентиляционная регулируемая BALANCE-E-100	шт	32	1500,00	--	48000	--	48000	--	51840	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		3840		
			Система В11										
25	275	1120-1401-0102	Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка	вентилятор	1	11175,74	405,21	11176	405	745	9957	22824	
			НР - 98%; СП - 8%			10025,99	134,65	10026	135		1691		

1	2	3	4	4		6	7	8	9	10	11	12	14
26	276	2305-0401-0117	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К250/1, Р 0,195 кВт, Qmax 1000 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	38146,00	--	38146	--	38146	--	41198	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		3052		
27	277	1120-1001-0103	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-3 диаметром обечайки 250 мм. Установка	глушитель шума	1	15573,07	43,42	15573	43	14129	1387	18317	
			НР - 98%; СП - 8%			1400,87	14,50	1401	15		1357		
28	278	1120-0401-0101	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1	1558,28	42,88	1558	43	191	1311	3099	
			НР - 98%; СП - 8%			1323,76	14,50	1324	15		230		
29	279	2305-0302-1906	Заслонки воздушные круглые общепромышленные с ручным управлением КВК, диаметром 250 мм /обратный клапан КО250/	шт	1	2723,00	--	2723	--	2723	--	2941	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		218		
30	282	1120-0301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	18	1566,66	53,15	28200	957	2025	24970	57423	
			НР - 98%; СП - 8%			1401,00	14,50	25218	261		4254		
31	283	СТПРАЙС	Решетка вентиляционная регулируемая BALANCE-E-100	шт	18	1500,00	--	27000	--	27000	--	29160	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		2160		
			Система В12										
32	290	1120-1401-0102	Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка	вентилятор	1	11175,74	405,21	11176	405	745	9957	22824	
			НР - 98%; СП - 8%			10025,99	134,65	10026	135		1691		
33	291	2305-0401-0117	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К250/1, Р 0,195 кВт, Qmax 1000 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	38146,00	--	38146	--	38146	--	41198	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		3052		
34	292	1120-1001-0103	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-3 диаметром обечайки 250 мм. Установка	глушитель шума	1	15573,07	43,42	15573	43	14129	1387	18317	Россия
			НР - 98%; СП - 8%			1400,87	14,50	1401	15		1357		
35	293	1120-0401-0101	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1	1558,28	42,88	1558	43	191	1311	3099	
			НР - 98%; СП - 8%			1323,76	14,50	1324	15		230		
36	294	2305-0302-1906	Заслонки воздушные круглые общепромышленные с ручным управлением КВК, диаметром 250 мм /обратный клапан КО250/	шт	1	2723,00	--	2723	--	2723	--	2941	
			СП - 8%			--	--	--	--		218		
37	297	1120-0301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	15	1566,66	53,15	23500	797	1688	20808	47852	
			НР - 98%; СП - 8%			1401,00	14,50	21015	218		3545		
38	298	СТПРАЙС	Решетка вентиляционная регулируемая BALANCE-E-100	шт	15	1500,00	--	22500	--	22500	--	24300	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		1800		
			Система В13										
39	314	1120-1401-0102	Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка	вентилятор	1	11175,74	405,21	11176	405	745	9957	22824	Россия
			НР - 98%; СП - 8%			10025,99	134,65	10026	135		1691		

1	2	3	4	4		6	7	8	9	10	11	12	14
40	315	2305-0401-0114	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К125/1, Р 0,076 кВт, Qmax 350 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	22593,00	--	22593	--	22593	--	24400	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		1807		
41	316	1120-1001-0101	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-1 диаметром обечайки 125 мм. Установка	глушитель шума	1	9940,07	43,42	9940	43	8496	1387	12233	
			НР - 98%; СП - 8%			1400,87	14,50	1401	15		906		
42	317	1120-0401-0101	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1	1558,28	42,88	1558	43	191	1311	3099	Россия
			НР - 98%; СП - 8%			1323,76	14,50	1324	15		230		
43	318	2305-0302-1902	Заслонки воздушные круглые общепромышленные с ручным управлением КВК, диаметром 125 мм /обратный клапан RSK125/	шт	1	1800,00	--	1800	--	1800	--	1944	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		144		
44	319	1120-0301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	4	1566,66	53,15	6267	213	450	5549	12761	
			НР - 98%; СП - 8%			1401,00	14,50	5604	58		945		
45	320	СТПРАЙС	Решетка вентиляционная регулируемая BALANCE-E-100	шт	4	1500,00	--	6000	--	6000	--	6480	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		480		
46	321	1120-0101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	14,51465	4758,47	51,85	69068	753	40127	27938	104766	
			НР - 98%; СП - 8%			1942,02	22,08	28188	321		7760		
47	322	2304-0105-1001	Уличный лючок чугунный для газа	шт	2	16506,00	--	33012	--	33012	--	35653	
			СП - 8%			--	--	--	--		2641		
48	323	1126-0101-1801 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	2,4	1916,95	118,59	4601	285	2251	1678	6781	
			НР - 76%; СП - 8%			860,40	59,38	2065	143		502		
49	324	2111-0403-2002	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 6 мм ГОСТ 16381-77	м2	2,64	3461,00	--	9137	--	9137	--	9868	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		731		
50	325	1120-1301-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	кг изделия	5,6	761,87	2,86	4266	16	3869	377	5015	
			НР - 98%; СП - 8%			68,10	0,58	381	3		371		
			Система В13.1										
51	326	1120-1401-0102	Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка	вентилятор	1	11175,74	405,21	11176	405	745	9957	22824	Россия
			НР - 98%; СП - 8%			10025,99	134,65	10026	135		1691		

1	2	3	4	4		6	7	8	9	10	11	12	14
52	327	2305-0401-0117	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К250/1, Р 0,195 кВт, Qmax 1000 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	38146,00	--	38146	--	38146	--	41198	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		3052		
53	328	1120-0301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	1566,66	53,15	1567	53	113	1387	3190	
			НР - 98%; СП - 8%			1401,00	14,50	1401	15		236		
54	329	2305-0306-1953	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 400 мм х 200 мм	шт.	1	3372,00	--	3372	--	3372	--	3642	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		270		
55	330	1120-0101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	14,3	5006,43	41,15	71592	588	49004	21803	100867	
			НР - 98%; СП - 8%			1538,48	17,34	22000	248		7472		
56	331	1120-0101-0304 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,355	4905,05	52,43	11551	123	6855	4534	17372	
			НР - 98%; СП - 8%			1942,02	22,37	4573	53		1287		
57	332	1126-0101-1801 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	4,9	1916,95	118,59	9393	581	4596	3425	13844	
			НР - 76%; СП - 8%			860,40	59,38	4216	291		1025		
58	333	2111-0403-2002	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 6 мм ГОСТ 16381-77	м2	5,39	3461,00	--	18655	--	18655	--	20147	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		1492		
59	334	1120-1301-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	кг изделия	12	761,87	2,86	9142	34	8291	808	10746	
			НР - 98%; СП - 8%			68,10	0,58	817	7		796		
			Система В14										
60	335	1120-1401-0102	Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка	вентилятор	1	11175,74	405,21	11176	405	745	9957	22824	
			НР - 98%; СП - 8%			10025,99	134,65	10026	135		1691		
61	336	2305-0401-0114	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К125/1, Р 0,076 кВт, Qmax 350 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	22593,00	--	22593	--	22593	--	24400	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		1807		
62	337	1120-1001-0101	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-1 диаметром обечайки 125 мм. Установка	глушитель шума	1	9940,07	43,42	9940	43	8496	1387	12233	Россия
			НР - 98%; СП - 8%			1400,87	14,50	1401	15		906		
63	338	1120-0401-0101	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1	1558,28	42,88	1558	43	191	1311	3099	

1	2	3	4	4		6	7	8	9	10	11	12	14
			НР - 98%, СП - 8%			1323,76	14,50	1324	15		230		
64	339	2305-0302-1902	Заслонки воздушные круглые общепромышленные с ручным управлением КВК, диаметром 125 мм /обратный клапан RSK125/	шт	1	1800,00	--	1800	--	1800	--	1944	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		144		
65	340	1120-0401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	2	6253,22	83,04	12506	166	1627	10527	24876	
			НР - 98%, СП - 8%			5356,45	14,50	10713	29		1843		
66	341	2305-0308-0301	Клапаны огнезадерживающие круглые ОРК с электромагнитным приводом, диаметром 100 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	56632,00	--	113264	--	113264	--	122325	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		9061		
67	342	1120-0301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	4	1566,66	53,15	6267	213	450	5549	12761	
			НР - 98%, СП - 8%			1401,00	14,50	5604	58		945		
68	343	СТПРАЙС	Решетка вентиляционная регулируемая BALANCE-E-100	шт	4	1500,00	--	6000	--	6000	--	6480	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		480		
69	344	1120-0101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,33975	4758,47	51,85	34926	381	20291	14128	52978	
			НР - 98%, СП - 8%			1942,02	22,08	14254	162		3924		
70	345	2304-0105-1001	Уличный лючок чугунный для газа	шт	3	16506,00	--	49518	--	49518	--	53479	
			СП - 8%			--	--	--	--		3961		
71	346	1126-0101-1801 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	2,4	1916,95	118,59	4601	285	2251	1678	6781	
			НР - 76%, СП - 8%			860,40	59,38	2065	143		502		
72	347	2111-0403-2002	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 6 мм ГОСТ 16381-77	м2	2,64	3461,00	--	9137	--	9137	--	9868	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		731		
73	348	1120-1301-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	кг изделия	1,7	761,87	2,86	1295	5	1174	114	1522	
			НР - 98%, СП - 8%			68,10	0,58	116	1		113		
			Система В15										
74	349	1120-1401-0102	Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка	вентилятор	1	11175,74	405,21	11176	405	745	9957	22824	
			НР - 98%, СП - 8%			10025,99	134,65	10026	135		1691		
75	350	2305-0401-0114	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К125/1, Р 0,076 кВт, Qmax 350 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	22593,00	--	22593	--	22593	--	24400	Россия

1	2	3	4	4		6	7	8	9	10	11	12	14
			СП - 8%			–	–	–	–		1807		
76	351	1120-1001-0101	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-1 диаметром обечайки 125 мм. Установка	глушитель шума	1	9940,07	43,42	9940	43	8496	1387	12233	Россия
			НР - 98%, СП - 8%			1400,87	14,50	1401	15		906		
77	352	1120-0401-0101	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1	1558,28	42,88	1558	43	191	1311	3099	
			НР - 98%, СП - 8%			1323,76	14,50	1324	15		230		
78	353	2305-0302-1902	Заслонки воздушные круглые общепромышленные с ручным управлением КВК, диаметром 125 мм /обратный клапан RSK125/	шт	1	1800,00	–	1800	–	1800	–	1944	Россия
			СП - 8%			–	–	–	–		144		
79	354	1120-0401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	2	6253,22	83,04	12506	166	1627	10527	24876	
			НР - 98%, СП - 8%			5356,45	14,50	10713	29		1843		
80	355	2305-0308-0301	Клапаны огнезадерживающие круглые ОРК с электромагнитным приводом, диаметром 100 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	56632,00	–	113264	–	113264	–	122325	
			СП - 8%			–	–	–	–		9061		
81	356	1120-0301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	4	1566,66	53,15	6267	213	450	5549	12761	
			НР - 98%, СП - 8%			1401,00	14,50	5604	58		945		
82	357	СТПРАЙС	Решетка вентиляционная регулируемая BALANCE-E-100	шт	4	1500,00	–	6000	–	6000	–	6480	Россия
			СП - 8%			–	–	–	–		480		
83	358	1120-0101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,59575	4758,47	51,85	40903	446	23764	16545	62044	
			НР - 98%, СП - 8%			1942,02	22,08	16693	190		4596		
84	359	2304-0105-1001	Уличный лючок чугунный для газа	шт	3	16506,00	–	49518	–	49518	–	53479	
			СП - 8%			–	–	–	–		3961		
85	360	1126-0101-1801 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	2,4	1916,95	118,59	4601	285	2251	1678	6781	
			НР - 76%, СП - 8%			860,40	59,38	2065	143		502		
86	361	2111-0403-2002	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 6 мм ГОСТ 16381-77	м2	2,64	3461,00	–	9137	–	9137	–	9868	Россия
			СП - 8%			–	–	–	–		731		
87	362	1120-1301-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	кг изделия	1,7	761,87	2,86	1295	5	1174	114	1522	
			НР - 98%, СП - 8%			68,10	0,58	116	1		113		
			Система В16										

1	2	3	4	4		6	7	8	9	10	11	12	14
88	363	1120-1401-0102	Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка	вентилятор	1	11175,74	405,21	11176	405	745	9957	22824	
			НР - 95%, СП - 75%			10025,99	134,65	10026	135		1691		
89	364	2305-0401-0114	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К125/1, Р 0,076 кВт, Qmax 350 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	22593,00	--	22593	--	22593	--	24400	России
			СП - 8%			--	--	--	--		1807		
90	365	1120-1001-0101	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-1 диаметром обечайки 125 мм. Установка	глушитель шума	1	9940,07	43,42	9940	43	8496	1387	12233	
			НР - 98%, СП - 8%			1400,87	14,50	1401	15		906		
91	366	1120-0401-0101	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1	1558,28	42,88	1558	43	191	1311	3099	
			НР - 95%, СП - 8%			1323,76	14,50	1324	15		230		
92	367	2305-0302-1902	Заслонки воздушные круглые общепромышленные с ручным управлением КВК, диаметром 125 мм /обратный клапан RSK125/	шт	1	1800,00	--	1800	--	1800	--	1944	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		144		
93	368	1120-0301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	1566,66	53,15	1567	53	113	1387	3190	
			НР - 98%, СП - 8%			1401,00	14,50	1401	15		236		
94	369	2305-0306-1849	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 100 мм	шт.	1	1845,00	--	1845	--	1845	--	1993	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		148		
95	370	1120-0101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,0445	4758,47	51,85	28763	313	16711	11635	43629	
			НР - 98%, СП - 8%			1942,02	22,08	11739	133		3232		
96	371	1120-0101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,18	4954,47	51,85	892	9	533	346	1337	
			НР - 98%, СП - 8%			1942,02	22,08	350	4		99		
97	372	1126-0101-1801 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	2,4	1916,95	118,59	4601	285	2251	1678	6781	
			НР - 76%, СП - 8%			860,40	59,38	2065	143		502		
98	373	2111-0403-2002	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 6 мм ГОСТ 16381-77	м2	2,64	3461,00	--	9137	--	9137	--	9868	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		731		
99	374	1120-1301-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	кг изделия	6	761,87	2,86	4571	17	4145	404	5373	
			НР - 95%, СП - 8%			68,10	0,58	409	3		398		

1	2	3	4	4		6	7	8	9	10	11	12	14
			Система В17										
100	375	1120-1501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	5551,20	214,42	5551	214	44	5264	11680	
			НР - 98%, СП - 85%			5292,68	78,72	5293	79		865		
101	376	2305-0412-0101	Вентилятор вытяжной с жалюзи NV 20	комплект	1	11149,00	–	11149	–	11149	–	12041	Россия
			СП - 8%			–	–	–	–		892		
			Системы ВЕ1-ВЕ24										
102	377	1120-0801-0102	Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка	дефлектор	4	11706,05	71,26	46824	285	31294	14997	66767	
			НР - 98%, СП - 85%			3811,33	14,50	15245	58		4946		
103	378	1120-0901-0102 Изм. и доп. вып. 6	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 355 мм. Установка	узел	4	3612,56	8,54	14450	34	724	13429	30110	Россия
			НР - 98%, СП - 8%			3422,92	2,90	13692	12		2230		
104	379	2305-0310-0404	Узлы прохода с клапаном, без кольца, с площадкой под электропривод, модели УП 3-03 диаметром 400 мм	шт.	4	80264,00	–	321056	–	321056	–	346740	
			СП - 85%			–	–	–	–		25684		
105	380	ТПрайс лист ООО "ЗМА"	Исполнительный механизм МЭО-16/25-063	шт	4	52060,00	–	208240	–		–	208240	Россия
						–	–	–	–	208240	–		
106	381	1107-0105-0211	Стаканы опорные для вентиляционных устройств. Установка. Высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций	4	3878,66	855,01	15515	3420	2303	12644	30411	
			НР - 118%, СП - 85%			2448,00	230,73	9792	923		2253		
107	382	2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якори из тяжелого бетона класса В15 (ж.б.стакан диам.200)	м3	0,56	43984,00	–	24631	–	24631	–	26602	Россия
			СП - 85%			–	–	–	–		1970		
108	383	1120-0301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	121	1566,66	53,15	189566	6431	13613	167851	386010	
			НР - 95%, СП - 8%			1401,00	14,50	169522	1755		28593		
109	384	2305-0306-1849	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 100 мм	шт.	37	1845,00	–	68265	–	68265	–	73726	Россия
			СП - 85%			–	–	–	–		5461		
110	385	2305-0306-1851	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 150 мм	шт.	1	2136,00	–	2136	–	2136	–	2307	Россия
			СП - 85%			–	–	–	–		171		
111	386	2305-0306-1853	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	55	2421,00	–	133155	–	133155	–	143807	Россия
			СП - 8%			–	–	–	–		10652		
112	387	2305-0306-1907	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 200 мм	шт.	11	2885,00	–	31735	–	31735	–	34274	Россия
			СП - 85%			–	–	–	–		2539		
113	388	2305-0306-1951	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 400 мм х 150 мм	шт.	1	2893,00	–	2893	–	2893	–	3124	Россия
			СП - 8%			–	–	–	–		231		

1	2	3	4	4		6	7	8	9	10	11	12	14
114	389	2305-0306-2053	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 600 мм х 200 мм	шт.	9	4430,00	--	39870	--	39870	--	43060	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		3190		
115	390	2305-0306-2153	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 800 мм х 200 мм	шт.	4	5601,00	--	22404	--	22404	--	24196	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		1792		
116	391	СТПРАЙС	Решетка вентиляционная регулируемая BALANCE-E-100	шт	3	1500,00	--	4500	--	4500	--	4860	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		360		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4796148	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				822251					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					32864				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					9961				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2578172			
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						208240			
			- Накладные расходы	Тенге							814772		
			- Сметная прибыль	Тенге							339846		
			Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге								68 819	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%*1,05	Тенге								107 570	
			Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								95 286	
			ИТОГО по акту	**Тенге**								**5 067 823**	
			ИТОГО в текущих ценах на 2019 год, К=1,049896	**Тенге**								**5 320 687**	
			Скидка подрядчика-0,197153978%	Тенге								10 490	
			ИТОГО с учетом скидки подрядчика	**Тенге**								**5 310 197**	
			НДС на 2019 год, - 12 %	Тенге								637 224	
			ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**								**5 947 421**	

Сдал: ТОО "ASTI" БИН 1140004068

Исполнительный директор _____ **Сматаев А.М.**
(подпись)

М.П. Эксперт технического надзора :
Эксперт ТОО "СейсмоСтройЗащита"
ИИН: 680210300259, KZ81VJE00030167, KZ71VJE00030166, KZ54VJE00030168.

_____ **Сультанов Т.К.**
(подпись)

Принял: ГУ "Управление строительства г. Нур-Султан"

_____
(подпись)

М.П. Эксперт авторского надзора :
Эксперт ТОО "НИПГЭИ (ИНСТИТУТ ЖИЛИЩА)",
ИИН: 810512350574, KZ65VJE00031710

_____ **Жуманбеков Д.К.**
(подпись)

Форма 2В

Заказчик - ГУ "Управление строительства г.Нур-Султан"
Генподрядчик - ТОО "ASTI" БИН 1140004068, г.Астана, ул.Акжол д.20/2
Наименование "Строительство школы в районе пересечения улиц Майкайын и А351 (проектное наименование)"
Договор подряда - № 190094/00 от 18.12.19г.

Акт приемки выполненных работ за апрель 2021 года № 32

на ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ Блок А (Смета 2-1-9)

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 2018 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	4		6	7	8	9	10	11	12	14
			РАЗДЕЛ 1. НИЗКОВОЛЬТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ										
1	35	1308-0305-1301	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования**	шт.	1	1629,66	177,46	1630	177	19	1081	2927	
			НР - 72%; СП - 8%			1434,00	67,08	1434	67		217		
2	5	2307-0203-0607	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93**	шт.	1	11363,00	--	11363	--	11363	--	12272	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		909		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				12993	177	11382	1081	15199	
			РАЗДЕЛ 2. СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ										
3	43	1308-0305-0306	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами**	шт.	3	1981,11	776,28	5943	2329	387	3480	10178	
			НР - 72%; СП - 8%			1075,50	535,76	3227	1607		754		
4	44	2307-0106-1002	**Светильники светодиодные потолочные для внутренней установки, модели Диора индустриальные, мощность 36 Вт, световой поток 3650 Лм, степень защиты IP65**	шт.	3,03	11461,00	--	34727	--	34727	--	37505	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		2778		
5	45	1308-0305-0306	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами**	шт.	30	1981,11	776,28	59433	23288	3880	34803	101775	
			НР - 72%; СП - 8%			1075,50	535,76	32265	16073		7539		
6	46	СТТПРАЙС-ЛИСТ ТОО ТОО "ТД	**Светильник с асимметричным отражателем с люминесцентной лампой,IP 65, 220В,1х36Вт, цоколь G13 марка ASM/S 136**	шт	30,3	14879,46	--	450848	--	450848	--	486915	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		36068		
7	49	1308-0305-0306	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами**	шт.	30	1981,11	776,28	59433	23288	3880	34803	101775	
			НР - 72%; СП - 8%			1075,50	535,76	32265	16073		7539		
8	50	2307-0106-1304	**Светильники светодиодные со встраиваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели OWP ECO LED 595, 220 В, мощность 33 Вт, степень защиты IP 54**	шт.	30,3	38467,00	--	1165550	--	1165550	--	1258794	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		93244		

1	2	3	4	4		6	7	8	9	10	11	12	14
9	61	2307-0104-0109	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	30,6	507,00	--	15514	--	15514	--	16755	Россия
			СП - 8%			--	--	--			1241		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1791449	48906	1674786	73086	2013697	
			РАЗДЕЛ 3. =ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ=										
10	64	1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	131	432,29	3,49	56630	457	1695	39350	103659	
			НР - 72%; СП - 8%			415,86	1,34	54478	176		7678		
11	65	2307-0218-1501	/С16-158/ Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	133,62	306,00	--	40888	--	40888	--	44159	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		3271		
12	66	1308-0305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	8	432,29	3,49	3458	28	103	2403	6330	
			НР - 72%; СП - 8%			415,86	1,34	3327	11		469		
13	67	2307-0218-1503	/С56-164/ Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	8,16	315,00	--	2570	--	2570	--	2776	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		206		
14	68	1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	2	432,29	3,49	865	7	26	601	1583	
			НР - 72%; СП - 8%			415,86	1,34	832	3		117		
15	69	2307-0218-1508	/С66-173/ Выключатель одноклавишный проходной, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2,04	355,00	--	724	--	724	--	782	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		58		
16	70	1308-0305-0101	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	шт	30	483,45	3,38	14504	101	206	10243	26727	
			НР - 72%; СП - 8%			473,22	1,01	14197	30		1980		
17	71	2307-0218-1702	/А16-222/ Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	18,36	449,00	--	8244	--	8244	--	8903	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		659		
18	72	2307-0218-1702	/А610-868/ Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	12,24	449,00	--	5496	--	5496	--	5935	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		440		
19	73	1308-0305-0109	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	71	512,82	3,49	36410	248	1545	24993	66315	
			НР - 72%; СП - 8%			487,56	1,34	34617	95		4912		
20	74	2307-0220-0512	/РС16-284/ Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	72,42	564,00	--	40845	--	40845	--	44112	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		3268		
21	75	1308-0305-0104	Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	40	540,96	4,25	21638	170	245	15319	39914	
			НР - 72%; СП - 8%			530,58	1,34	21223	54		2957		

1	2	3	4	4		6	7	8	9	10	11	12	14
22	76	2307-0220-0516	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	40,8	462,00	--	18850	--	18850	--	20358	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		1508		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				251121	1011	121437	92909	371553	
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								2400449	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				197863					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					50094				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					34188				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1807605			
			- Накладные расходы	Тенге							167076		
			- Сметная прибыль	Тенге							177812		
			Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге								36 007	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%*1,05	Тенге								56 282	
			Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								49 855	
			ИТОГО по акту	Тенге								2 542 593	
			ИТОГО в текущих ценах на 2019 год, К=1,049896	Тенге								2 669 458	
			Скидка подрядчика-0,197153978%	Тенге								5 263	
			ИТОГО с учетом скидки подрядчика	Тенге								2 664 195	
			НДС на 2019 год - 12 %	Тенге								319 703	
			ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге								2 983 898	

Сдал: ТОО "ASTI" БИН 1140004068

Исполнительный директор _____ Сматаев А.М.
(подпись)

М.П. Эксперт технического надзора :
Эксперт ТОО "Сейсмостройзащита",
ИИН: 680210300259, KZ81VJE00030164, KZ11VJE00030166, KZ54VJE00030168.

_____ Святбаев Е.К.
(подпись)

Принял: ГУ "Управление строительства г. Нур-Султан"

_____
(подпись)

М.П. Эксперт авторского надзора :
Эксперт ТОО "НИИТЭП (ИНСТИТУТ ЖИЛИЩА)",
ИИН: 810512350574, KZ65VJE00031716

_____ Жумабеков Д.К.
(подпись)

23.01.20

Форма 2В

Заказчик - ГУ "Управление строительства г.Нур-Султан"
Генподрядчик - ТОО "ASTI" БИН 1140004068, г.Астана, ул.Акжол д.20/2
Наименование "Строительство школы в районе пересечения улиц Майкайын и А351 (проектное наименование)"
Договор подряда - № 190094/00 от 18.12.19г.

Акт приемки выполненных работ за апрель 2021 года № 33

на Силовое электрооборудование Блок А (Смета 2-1-10)

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 2018 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	4		6	7	8	9	10	11	12	14
			РАЗДЕЛ 1. =ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ=										
1	122	1308-0305-0109	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	48	512,82	3,49	24616	167	1046	16896	44833	
			НР - 72%, СП - 8%			487,56	1,34	23403	64		3321		
2	123	2307-0220-0512	**Розетка/РС16-284/ штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	шт.	48,48	564,00	--	27343	--	27343	--	29530	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		2187		
3	124	1308-0305-0108	**Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	шт.	8	527,34	4,25	4219	34	55	2981	7776	
			НР - 72%, СП - 8%			516,24	1,34	4130	11		576		
4	125	2307-0220-0516	**Розетка/РС16-274/ штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	шт.	8,08	462,00	--	3733	--	3733	--	4032	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		299		
5	126	1308-0305-0109	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	17	512,82	3,49	8718	59	370	5984	15878	
			НР - 72%, СП - 8%			487,56	1,34	8289	23		1176		
6	127	2307-0220-0504	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	шт.	17,17	423,00	--	7263	--	7263	--	7844	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		581		
7	128	1308-0305-0108	**Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	шт.	15	527,34	4,25	7910	64	102	5590	14580	
			НР - 72%, СП - 8%			516,24	1,34	7744	20		1080		
8	129	2307-0220-0508	**Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	шт.	15,15	373,00	--	5651	--	5651	--	6103	Россия

1	2	3	4	4		6	7	8	9	10	11	12	14
			СП - 8%										
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**		--	--	--	--		452		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									130576	
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				43565					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					325				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					118				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						45563			
			- Накладные расходы	Тенге							31451		
			- Сметная прибыль	Тенге							9672		
			Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге								1 959	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%*1,05	Тенге								3 062	
			Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								2 712	
			ИТОГО по акту	**Тенге**								138 308	
			ИТОГО в текущих ценах на 2019 год, К=1,049896	**Тенге**								145 209	
			Скидка подрядчика-0,197153978%	Тенге								286	
			ИТОГО с учетом скидки подрядчика	**Тенге**								144 923	
			НДС на 2019 год, - 12 %	Тенге								17 391	
			ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**								162 314	

Сдал: ТОО "ASTI" БИН 1140004068

Исполнительный директор _____ **Сматаев А.М.**
(подпись)

М.П. Эксперт технического надзора :
Эксперт ТОО "СейсмоСтройЗащита"
ИИН: 680210300259, KZ81VJE00030167, KZ11VJE00030166, KZ54VJE00030168.

_____ **Соятбаев Е.К.**
(подпись)

Принял: ГУ "Управление строительства г. Нур-Султан"

_____
(подпись)

М.П. Эксперт авторского надзора :
Эксперт ТОО "НИИТЭП (ИНСТИТУТ ЖИЛИЩА)",
ИИН: 810512350574, KZ65VJE00031516

_____ **Жумабеков Д.К.**
(подпись)

28.04.21

Форма 2В

Заказчик - ГУ "Управление строительства г.Нур-Султан"
Генподрядчик - ТОО "ASTI" БИН 1140004068, г.Астана, ул.Акжол д.20/2
Наименование "Строительство школы в районе пересечения улиц Майкайын и А351 (проектное наименование)"
Договор подряда - № 190094/00 от 18.12.19г.

Акт приемки выполненных работ за апрель 2021 года № 34

на Пожарная сигнализация,АГПТ,оповещение о пожаре Блок А,Б,В (Смета 2-1-12)
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 2018 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	4		6	7	8	9	10	11	12	14
			РАЗДЕЛ 1. АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ										
1	1	1310-0701-0102	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования**	шт.	2	56279,06	1,92	112558	4	1518	67732	194713	
			НР - 61%; СП - 8%			55518,00	--	111036	--		14423		
2	2	2308-0303-1302	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Рубеж БИ/Рубеж-20П прот. R3/**	шт.	2	46335,00	--	92670	--	92670	--	100084	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		7414		
3	3	1310-0701-0103	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования**	луч	2	2526,90	0,19	5054	--	178	2974	8670	
			НР - 61%; СП - 8%			2437,80	--	4876	--		642		
4	4	ТПрайс-лист ТОО "ГРУППА ТРИ А"	**Пульт дистанционного управления РУБЕЖ-ПДУ**	шт.	1	45550,00	--	45550	--		--	45550	Россия
						--	--	--	--	45550	--		
5	5	ТПрайс-лист ТОО "ГРУППА ТРИ А"	**Пульт дистанционного управления РУБЕЖ-ПДУ-ПТ**	шт.	1	49294,64	--	49295	--		--	49295	Россия
						--	--	--	--	49295	--		
6	6	1310-0701-0106	**Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования**	шт.	1	23682,10	1,92	23682	2	304	14259	40977	
			НР - 61%; СП - 8%			23376,00	--	23376	--		3035		
7	7	2308-0303-1302	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Рубеж БИ**	шт.	1	46335,00	--	46335	--	46335	--	50042	
			СП - 8%			--	--	--	--		3707		
8	8	1310-0701-0201	**Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	280	1431,66	0,72	400864	202	13982	235875	687678	
			НР - 61%; СП - 8%			1381,00	--	386680	--		50939		
9	9	2308-0302-0101	**Извещатели пожарные адресные модели ИП 101-29-A3R1**	шт.	280	2993,00	--	838040	--	838040	--	905083	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		67043		
10	10	1310-0701-0202	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	200	2864,89	1,92	572978	384	20194	336964	982737	
			НР - 61%; СП - 8%			2762,00	--	552400	--		72795		

1	2	3	4	4		6	7	8	9	10	11	12	14
11	11	2308-0302-0102	Извещатели пожарные адресные модели ИП 212-64	шт.	200	4344,00	--	868800	--	868800	--	938304	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		69504		
12	14	1310-0701-0108	Прибор ОПС на 4 луча. Монтаж оборудования	шт.	1	12528,89	1,56	12529	2	199	7520	21653	Россия
			НР - 61%; СП - 8%			12328,00	--	12328	--		1604		
13	15	ТПрайс-лист ТОО "ГРУППА ТРИ А"	Адресная метка АМ-4	шт.	1	4916,96	--	4917	--		--	4917	Россия
						--	--	--	--	4917	--		
14	16	1310-0701-0107	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования	луч	6	1888,31	0,19	11330	1	144	6823	19605	
			НР - 61%; СП - 8%			1864,20	--	11185	--		1452		
15	17	ТПрайс-лист ТОО "ГРУППА ТРИ А"	Модуль адресный релейный модели РМ-1	шт.	4	4192,00	--	16768	--		--	16768	Россия
						--	--	--	--	16768	--		
16	18	ТПрайс-лист ТОО "ГРУППА ТРИ А"	Модуль адресный релейный модели РМ-4	шт.	2	11231,25	--	22463	--		--	22463	Россия
						--	--	--	--	22463	--		
17	19	1311-0501-0101	Механизмы исполнительные, масса до 20 кг. Монтаж оборудования	шт.	35	1833,79	1054,51	64183	36908	7045	25859	97245	
			НР - 75%; СП - 8%			578,00	407,12	20230	14249		7203		
18	20	2308-0303-1501	Модули управления клапаном дымоудаления модели МДУ-1, исполнение 3	шт.	35	16411,00	--	574385	--	574385	--	620336	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		45951		
19	21	1310-0701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	35	1431,66	0,72	50108	25	1748	29484	85960	
			НР - 61%; СП - 8%			1381,00	--	48335	--		6367		
20	22	2308-0302-0104	Извещатели пожарные адресные модели ИПР 513-11	шт.	35	3033,00	--	106155	--	106155	--	114647	
			СП - 8%			--	--	--	--		8492		
21	23	1310-0701-0103	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования	луч	1	2526,90	0,19	2527	--	89	1487	4335	
			НР - 61%; СП - 8%			2437,80	--	2438	--		321		
22	24	ТПрайс-лист ТОО "ГРУППА ТРИ А"	Модуль сопряжения МС-1	шт.	1	14975,89	--	14976	--		--	14976	Россия
						--	--	--	--	14976	--		
23	25	1310-0701-0306	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства оптико-/фото/электрические: блок питания и контроля	шт	3	12470,66	2,04	37412	6	1070	22165	64343	
			НР - 61%; СП - 8%			12112,00	--	36336	--		4766		
24	26	ТПрайс-лист ТОО "ГРУППА ТРИ А"	Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР-12/5 исп.2х17-БР	шт.	1	34942,86	--	34943	--		--	34943	Россия
						--	--	--	--	34943	--		
25	27	ТПрайс-лист ТОО "ГРУППА ТРИ А"	Бокс резервного электропитания БР12 исп. 2х12	шт.	1	15792,86	--	15793	--		--	15793	Россия
						--	--	--	--	15793	--		

1	2	3	4	4		6	7	8	9	10	11	12	14
26	28	ТПрайс-лист ТОО "ГРУППА ТРИ А"	Бокс резервного электропитания БР12 исп. 2х40	шт.	1	25342,86	–	25343	–		–	25343	Россия
						–	–	–	–	25343	–		
27	33	1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	1	2864,89	1,92	2865	2	101	1685	4914	
			НР - 61%; СП - 85%			2762,00	–	2762	–		364		
28	34	2308-0304-0502	Оповещатели модели ОПОП 124-7	шт.	1	1107,00	–	1107	–	1107	–	1196	Россия
			СП - 85%			–	–	–	–		89		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4053627	37536	2574064	752827	5172569	
			РАЗДЕЛ 2. ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЖАРЕ										
			Шкаф системы оповещания о пожаре ШСО Монтажные работы										
29	80	1310-0412-0112	Шкаф системы оповещания Монтаж	шт.	1	16281,65	–	16282	–	1091	9267	27592	
			НР - 61%; СП - 85%			15191,00	–	15191	–		2044		
30	81	1310-0204-0109	Комплект соединительных линий, исходящих или входящих, в составе станции, количество линий до 128. Монтаж оборудования	комплект	1	366385,34	46555,50	366385	46556	3580	201547	613366	
			НР - 61%; СП - 85%			316249,00	14155,25	316249	14155		45435		
31	82	1310-0204-0201	Устройство центральное управляющее. Проверка электрическая и настройка	комплект	1	465628,00	–	465628	–	–	284033	809634	
			НР - 61%; СП - 85%			465628,00	–	465628	–		59973		
			Стоимость Шкафа системы оповещания о пожаре ШСО в составе:										
32	83	ТПрайс-лист ТОО "Группа Три-А"	Многофункциональный блок-реле Sonar SRG-3220 (10А) (ВЗД)	шт	1	378000,00	–	378000	–		–	378000	
						–	–	–	–	378000	–		
33	84	ТПрайс-лист ТОО "Группа Три-А"	Аварийный селектор Sonar SES-1120 (ВЗД)	шт	1	102200,00	–	102200	–		–	102200	Россия
						–	–	–	–	102200	–		
34	85	ТПрайс-лист ТОО "Группа Три-А"	Блок аварийной сигнализации Sonar SEU-2211	шт	1	81900,00	–	81900	–		–	81900	Россия
						–	–	–	–	81900	–		
35	86	ТПрайс-лист ТОО "Группа Три-А"	Блок электропитания Sonar SPD-3322 (ВЗД)	шт	1	190050,00	–	190050	–		–	190050	Россия
						–	–	–	–	190050	–		
36	87	ТПрайс-лист ТОО "Группа Три-А"	Источник резервного питания Sonar SEP-3352 (ВЗД)	шт	1	157500,00	–	157500	–		–	157500	Россия
						–	–	–	–	157500	–		
37	88	ТПрайс-лист ТОО "Группа Три-А"	Блок розеток Sonar RD-8 вилка (ВЗД)	шт	1	17980,36	–	17980	–		–	17980	Россия
						–	–	–	–	17980	–		
38	89	ТПрайс-лист ТОО "Группа Три-А"	Релейная плата контроля целостности линии динамиков,8 каналов, с SSC-132A Sonar SS-008A 5 A	шт	1	54767,86	–	54768	–		–	54768	Россия
						–	–	–	–	54768	–		
39	90	ТПрайс-лист ТОО "Группа Три-А"	Коробка металлическая под модуль SS-008A Sonar SS-008A-BOX (ВЗД)	шт	1	6732,14	–	6732	–		–	6732	Россия
						–	–	–	–	6732	–		

1	2	3	4	4		6	7	8	9	10	11	12	14
40	91	ТПрайс-лист ТОО "Группа Три-А"	Устройство контроля целостности линий громкоговорителей Sonar SSC-132A (ВЗД)	шт	1	276853,57	--	276854	--		--	276854	Россия
						--	--	--	--	276854	--		
41	92	ТПрайс-лист ТОО "Группа Три-А"	Трансляционный усилитель Sonar SPA-112DP	шт	1	97440,18	--	97440	--		--	97440	Россия
						--	--	--	--	97440	--		
42	93	ТПрайс-лист ТОО "Группа Три-А"	Трансляционный усилитель Sonar SPA-148DP (ВЗД)	шт	1	332500,00	--	332500	--		--	332500	Россия
						--	--	--	--	332500	--		
43	94	ТПрайс-лист ТОО "Группа Три-А"	Блок вентиляторов Sonar SAB-1112A (ВЗД)	шт	2	57068,75	--	114138	--		--	114138	Россия
						--	--	--	--	114138	--		
44	95	ТПрайс-лист ТОО "Группа Три-А"	Рама для потолочных вентиляторов, для SAB-1112A, Sonar SAB-1112A-UP (ВЗД)	шт	1	10000,00	--	10000	--		--	10000	Россия
						--	--	--	--	10000	--		
45	96	ТПрайс-лист ТОО "Группа Три-А"	Мультипроигрыватель(Радио (с функцией RDS), SD-card, USB, CD-MP3 дисков марка Sonar SCDR-3000	шт	1	206755,36	--	206755	--		--	206755	Россия
						--	--	--	--	206755	--		
46	97	ТПрайс-лист ТОО "Группа Три-А"	Микшер-предусилитель Sonar SMA-1408 (ВЗД)	шт	1	129150,00	--	129150	--		--	129150	Россия
						--	--	--	--	129150	--		
47	98	ТПрайс-лист ТОО "Группа Три-А"	Встраиваемый модуль для воспроизведения сообщений по таймеру или по внешнему сигналу, имеет слот для micro-SD карт памяти марка Sonar SDMT-100	шт	1	145525,00	--	145525	--		--	145525	Россия
						--	--	--	--	145525	--		
48	99	ТПрайс-лист ТОО "Группа Три-А"	Корпус для установки встраиваемых модулей Sonar SME-2A (ВЗД)	шт	1	75600,00	--	75600	--		--	75600	Россия
						--	--	--	--	75600	--		
49	100	ТПрайс-лист ТОО "Группа Три-А"	Распределитель сигналов Sonar SSE-1174	шт	1	90450,00	--	90450	--		--	90450	Россия
						--	--	--	--	90450	--		
50	101	ТПрайс-лист ТОО "Группа Три-А"	Пассивный селектор Sonar SSS-222OP (ВЗД)	шт	1	113400,00	--	113400	--		--	113400	Россия
						--	--	--	--	113400	--		
51	102	ТПрайс-лист ТОО "Группа Три-А"	Карта телефонного пейджинга для SRG-3220 марка Sonar SRG-3220TL (ВЭД)	шт	1	50734,82	--	50735	--		--	50735	Россия
						--	--	--	--	50735	--		
52	103	ТПрайс-лист ТОО "Группа Три-А"	Автоматический переключатель режимов Sonar RLR-22023 (ВЗД)	шт	1	16646,43	--	16646	--		--	16646	Россия
						--	--	--	--	16646	--		

1	2	3	4	4		6	7	8	9	10	11	12	14
53	104	ТПрайс-лист ТОО "Группа Три-А"	Полка усиленная (1U) для 2-х аккумуляторных батарей 12В, 100Ач марка Sonar RPS-2100 (ВЗД)	шт	1	9463,39	--	9463	--		--	9463	Россия
						--	--	--	--	9463	--		
54	105	ТПрайс-лист ТОО "Группа Три-А"	Фальшпанель в шкаф 19 3U Sonar SBR-003 (ВЗД)	шт	3	6880,36	--	20641	--		--	20641	Россия
						--	--	--	--	20641	--		
55	106	ТПрайс-лист ТОО "Группа Три-А"	Аккумулятор 12В 100А/ч АКБ 12-100 PTK-BATTERY	шт	2	27988,39	--	55977	--		--	55977	Россия
						--	--	--	--	55977	--		
56	107	1310-0412-0108	Шкаф коммутации выходных и промежуточных линий без дистанционного управления, количество линий до 20. Монтаж	шт.	1	18577,24	--	18577	--	2080	10063	30932	
			НР - 61%, СП - 8%			16497,00	--	16497	--		2291		
57	108	ТПрайс-лист ТОО "Группа Три-А"	Шкаф напольный телекоммукационный 34U Sonar STAND 34U-34U (ВЗД)	шт	1	326510,71	--	326511	--		--	326511	Россия
						--	--	--	--	326511	--		
58	109	ТПрайс-лист ТОО "Группа Три-А"	Комплект межблочных соединительных кабелей Sonar CABLE KIT 34U (ВЗД)	шт	1	370000,00	--	370000	--		--	370000	Россия
						--	--	--	--	370000	--		
			Громкоговорители										
59	110	1310-0411-0207	Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	шт	120	2737,98	--	328558	--	23998	185782	555487	
			НР - 61%, СП - 8%			2538,00	--	304560	--		41147		
60	111	Т Прайс-лист ТОО "Группа Три-А"	Громкоговоритель настенный. 3 Вт, 150-15 КНz, 92+-3 дБ, 260x185x120 мм SWP-103 Sonar	шт	120	8064,29	--	967715	--		--	967715	Россия
						--	--	--	--	967715	--		
61	116	2308-0306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	90	135,00	--	12150	--	12150	--	13122	
			СП - 8%			--	--	--	--		972		
			Кабельная продукция										
62	117	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	260	86,24	0,87	22422	227	4814	12577	37799	
			НР - 72%, СП - 8%			66,85	0,34	17381	87		2800		
63	118	1310-0701-0503	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по по стенам и потолкам бетонным и металлическим	м	74	658,29	1,20	48713	89	14900	20572	74828	
			НР - 61%, СП - 8%			455,73	--	33724	--		5543		
64	119	СТТ Прайс-лист ТОО "Байтерек Стан"	Кабель огнестойкий симметричный, парной скрутки, с низким дымо- и газовыд КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,75	м	300	98,21	--	29463	--	29463	--	31820	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		2357		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5706808	46871	92076	723841	6593210	

РАЗДЕЛ 3. ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

1	2	3	4	4		6	7	8	9	10	11	12	14
65	122	1310-0701-0102	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования	шт	2	56279,06	1,92	112558	4	1518	67732	194713	
			НР - 61%; СП - 8%			55518,00	--	111036	--		14423		
66	123	2308-0303-1302	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Рубеж БИ/Рубеж-20П/	шт.	1	46335,00	--	46335	--	46335	--	50042	
			СП - 8%			--	--	--	--		3707		
67	124	2308-0303-1302	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Рубеж БИ	шт.	1	46335,00	--	46335	--	46335	--	50042	
			СП - 8%			--	--	--	--		3707		
68	125	1310-0701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	6	1431,66	0,72	8590	4	300	5054	14736	
			НР - 61%; СП - 8%			1381,00	--	8286	--		1092		
69	126	2308-0301-0103	Извещатели охранные, магнитоконтактные модели ИО-102-20 А2М	шт.	3	1663,00	--	4989	--	4989	--	5388	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		399		
70	127	ТПрайс-лист ТОО ЭГИДА ГРУПП	Извещатели охранные объемный оптико-электронный пассивный адресный модели ИО 40920-2 прот. R3	шт.	3	5535,71	--	16607	--		--	16607	
						--	--	--	--	16607	--		
71	128	1310-0202-0206	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	2	18470,43	1998,48	36941	3997	3244	18858	60263	
			НР - 61%; СП - 8%			14850,00	607,64	29700	1215		4464		
72	129	ТПрайс-лист ТОО "ГРУППА ТРИ А"	Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР-12/2 исп.2х17-БР	шт.	1	14569,64	--	14570	--		--	14570	Россия
						--	--	--	--	14570	--		
73	130	ТПрайс-лист ТОО	Бокс резервного электропитания БР12 исп. 2х17	шт.	1	15792,86	--	15793	--		--	15793	Россия
						--	--	--	--	15793	--		
74	133	1310-0701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	1	1431,66	0,72	1432	1	50	842	2456	
			НР - 61%; СП - 8%			1381,00	--	1381	--		182		
75	134	2308-0304-0502	Оповещатели модели ОПОП 124-7 ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	1107,00	--	1107	--	1107	--	1196	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		89		
76	135	1308-0201-1214	Коробка телефонная	шт	6	497,30	59,82	2984	359	1382	975	4275	
			НР - 72%; СП - 8%			207,15	18,45	1243	111		317		
77	136	2308-0306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	6	135,00	--	810	--	810	--	875	
			СП - 8%			--	--	--	--		65		
78	137	1310-0701-0503	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по по стенам и потолкам бетонным и металлическим	м	5	658,29	1,20	3291	6	1006	1390	5056	
			НР - 61%; СП - 8%			455,73	--	2279	--		375		
79	138	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	55	86,24	0,87	4743	48	1018	2661	7996	
			НР - 72%; СП - 8%			66,85	0,34	3677	18		592		
80	139	ТПрайс-лист ТОО "Байтерек Стан"	Кабель огнестойкий симметричный, парной скрутки, с низким дымо- и газовыделением КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,35	м	61,8	62,50	--	3863	--		--	3863	Россия
						--	--	--	--	3863	--		

1	2	3	4	4		6	7	8	9	10	11	12	14
81	140	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	55	431,82	14,91	23750	820	6752	11794	38388	
			НР - 22%, СП - 8%			294,14	3,69	16178	203		2844		
82	141	2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	56,1	23,00	--	1290	--	1290	--	1394	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		103		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				345986	5239	116136	109306	487652	
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								12253431	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2554991					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					89646				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					30039				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2782276			
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						4679509			
			- Накладные расходы	Тенге							1585974		
			- Сметная прибыль	Тенге							561032		
			Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге								113 609	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%*1,05	Тенге								177 582	
			Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								157 302	
			ИТОГО по акту	Тенге								12 701 924	
			ИТОГО в текущих ценах на 2019 год, К=1,049896	Тенге								13 335 699	
			Скидка подрядчика-0,197153978%	Тенге								26 292	
			ИТОГО с учетом скидки подрядчика	Тенге								13 309 407	
			НДС на 2019 год, - 12 %	Тенге								1 597 129	
			ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге								14 906 536	

Сдал: ТОО "ASTI" БИН 1140004068

Исполнительный директор _____ Сматаев А.М.
(подпись)

М.П. Эксперт технического надзора :
Эксперт ТОО "Сейсмостройзащита"
ИИН: 680210300259, KZ81VJE00030167, KZ11VJE00030166, KZ54VJE00030168.
_____ Соятбаев Е.К.
(подпись)

Принял: ГУ "Управление строительства г. Нур-Султан"
_____
(подпись)

М.П. Эксперт авторского надзора :
Эксперт ТОО "НИИТ ЖИ (ИНСТИТУТ ЖИЛИЩА)",
ИИН: 810512350574, KZ65VJE00031716
_____ Жумабеков Д.К.
(подпись)

13.04.21

Форма 2В

Заказчик - ГУ "Управление строительства г.Нур-Султан"
Генподрядчик - ТОО "ASTI" БИН 1140004068, г.Астана, ул.Акжол д.20/2
Наименование "Строительство школы в районе пересечения улиц Майкайын и А351 (проектное наименование)"
Договор подряда - № 190094/00 от 18.12.19г.

Акт приемки выполненных работ за апрель 2021 года № 35

на ОБОРУДОВАНИЕ СКС Блок А,Б,В (Смета 2-1-13)

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 2018 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	4		6	7	8	9	10	11	12	14
			Шкаф телекоммукационный в составе:										
1	3	1311-0401-0701	**Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования**	шт.	1	1206,58	27,58	1207	28	--	895	2269	
			НР - 75%; СП - 8%			1179,00	13,81	1179	14		168		
2	4	ТПрайс-лист ТОО "FAsT TECHnOlOgY	**Вентиляторный модуль для напольных шкафов, 4 вентилятора**	шт	1	13571,43	--	13571	--		--	13571	Россия
						--	--	--	--	13571	--		
3	5	1311-0401-0701	**Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования**	шт.	1	1206,58	27,58	1207	28	--	895	2269	
			НР - 75%; СП - 8%			1179,00	13,81	1179	14		168		
4	6	ТПрайс-лист ТОО "POIY WOrKs"	**Панель электропитания, 6 розеток, с автоматом**	шт	1	3276,79	--	3277	--		--	3277	Россия
						--	--	--	--	3277	--		
5	7	1311-0401-0701	**Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования**	шт.	24	1206,58	27,58	28958	662	--	21471	54463	
			НР - 75%; СП - 8%			1179,00	13,81	28296	331		4034		
6	8	ТПрайс-лист ТОО "FAsT TECHnOlOgY	**Коммукатационная панель патч панель FTP cat 6a, RJ45, 24порта**	шт	11	21830,36	--	240134	--		--	240134	Россия
						--	--	--	--	240134	--		
7	9	ТПрайс-лист ТОО "FAsT	**Кабельный органайзер 19, 1U, 5 колец, пластик, черный**	шт	13	1732,14	--	22518	--		--	22518	Россия
						--	--	--	--	22518	--		
8	53	1308-0305-0109	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	120	512,82	3,49	61539	418	2614	42241	112082	
			НР - 72%; СП - 8%			487,56	1,34	58507	161		8302		
9	54	2307-0220-0707	**Розетка сетевая одноместная скрытой установки компьютерная, IP20**	шт.	120	615,00	--	73800	--	73800	--	79704	
			СП - 8%			--	--	--	--		5904		
10	55	2308-0306-0102	**Разветвительная коробка/для крепления розеток/ УК-4П**	шт.	120	106,00	--	12720	--	12720	--	13738	
			СП - 8%			--	--	--	--		1018		
			Кабельные изделия										

1	2	3	4	4		6	7	8	9	10	11	12	14
11	58	1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	3,72	843,00	26,95	3136	100	848	1598	5113	
			НР - 72%; СП - 8%			588,28	8,39	2188	31		379		
12	59	2306-0409-0102	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	3,79	74038,00	--	280604	--	280604	--	303052	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		22448		
			Трубы										
13	64	1308-0206-1901	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	800	431,82	14,91	345457	11932	98213	171550	558367	
			НР - 72%; СП - 8%			294,14	3,69	235312	2952		41361		
14	65	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	800	101,28	1,74	81027	1395	15456	46593	137830	
			НР - 72%; СП - 8%			80,22	0,67	64176	537		10210		
15	66	2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	816	23,00	--	18768	--	18768	--	20269	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		1501		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1568656	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				390838					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					14562				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4039				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						503023			
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						279500			
			- Накладные расходы	Тенге							285243		
			- Сметная прибыль	Тенге							95493		
			Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге								19 337	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%*1,05	Тенге								30 226	
			Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								26 774	
			ИТОГО по акту	Тенге								1 644 994	
			ИТОГО в текущих ценах на 2019 год, К=1,049896	Тенге								1 727 073	
			Скидка подрядчика-0,197153978%	Тенге								3 405	
			ИТОГО с учетом скидки подрядчика	Тенге								1 723 668	
			НДС на 2019 год, - 12 %	Тенге								206 840	
			ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге								1 930 508	

Сдал: ТОО "ASTI" БИН 1140004068

Исполнительный директор _____ Сматаев А.М.
(подпись)

М.П. Эксперт технического надзора :
Эксперт ТОО "СейсмоСтройЗащита"
ИИН: 680210300289, KZ81VJE00030167, KZ71VJE00030166, KZ54VJE00030168.
_____ Сеитбаев Е.К.
(подпись)

Принял: ГУ "Управление строительства г. Нур-Султан"
_____
(подпись)

М.П. Эксперт авторского надзора :
Эксперт ТОО "НИИТ ЭЦ(ИНСТИТУТ ЖИЛИЩА)",
ИИН: 810512350574, KZ68VJE00037716
_____ Жумабеков Д.К.
(подпись)

23.04.21

Заказчик - ГУ "Управление строительства г.Нур-Султан"
Генподрядчик - ТОО "ASTI" БИН 1140004068, г.Астана, ул.Акжол д.20/2
Наименование "Строительство школы в районе пересечения улиц Майкайын и А351 (проектное наименование)"
Договор подряда - № 190094/00 от 18.12.19г.

Акт приемки выполненных работ за апрель 2021 года № 36

на Технологическое оборудование Блок А,Б,В (Смета 2-1-14)
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 2018 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	4		6	7	8	9	10	11	12	14
1	7	Т ПРАЙС ЛИСТ ТОО"ATUM-S"	Персональный компьютер базовой комплектации (системный блок, клавиатура с русским и казахским алфавитом,монитор, манипулятор "мышь", принтер, звуковые колонки, блок бесперебойного питания UPS) U	ШТ	12	105988,93	--	1271867	--		--	1271867	Россия
						--	--	--	--	1271867	--		
2	133	Т ПРАЙС ЛИСТ ТОО"ATUM-S"	Персональный компьютер базовой комплектации (системный блок, клавиатура с русским и казахским алфавитом, монитор,манипулятор "мышь", блок бесперебойного питания UPS) U	ШТ	56	105988,93	--	5935380	--		--	5935380	Россия
						--	--	--	--	5935380	--		
3	143	Т ПРАЙС ЛИСТ ТОО"ATUM-S"	Персональный компьютер базовой комплектации (системный блок, клавиатура с русским и казахским алфавитом,монитор, манипулятор "мышь", звуковые колонки, МФУ (многофункциональное устройство: принтер+сканер+копир), блокбесперебойного питания UPS) U	ШТ	3	105988,93	--	317967	--		--	317967	Россия
						--	--	--	--	317967	--		
4	174	Т ПРАЙС ЛИСТ ТОО "БЕЛЫЙ ВЕТЕР"	Портативный компьютер (ноутбук), с мультиязычной клавиатурой (каз., рус., англ.), Core i3/4Гб RAM/500 Гб HDD /Экран 15.6/ОС Win 8, U	ШТ	52	136701,32	--	7108469	--		--	7108469	Россия
						--	--	--	--	7108469	--		
5	283	Т ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Белый	Ноутбук	ШТ	1	136701,32	--	136701	--		--	136701	Россия
						--	--	--	--	136701	--		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								14770384	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						14770384			
			Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге									
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%*1,05	Тенге									

1	2	3	4	4		6	7	8	9	10	11	12	14
			Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								14 770 384	
			ИТОГО по акту	**Тенге**								15 507 367	
			ИТОГО в текущих ценах на 2019 год, К=1,049896	**Тенге**								30 573	
			Скидка подрядчика-0,197153978%	Тенге								15 476 794	
			ИТОГО с учетом скидки подрядчика	**Тенге**								1 857 215	
			НДС на 2019 год, - 12 %	Тенге								17 334 009	
			ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**									

Сдал: ТОО "ASTI" БИН 1140004068

Исполнительный директор _____ **Сматаев А.М.**
(подпись)

М.П. Эксперт технического надзора
Эксперт ТОО "СейсмоСтройЗащита"
ИИН: 680210300259, KZ84VJE00030167, KZ31VJE00030166, KZ54VJE00030168.
_____ **Сатыбаев Т.К.**
(подпись)

Принял: ГУ "Управление строительства г. Нур-Султан"
_____
(подпись)

М.П. Эксперт авторского надзора :
Эксперт ТОО "НИИТЗП (ИНСТИТУТ ЖИЛИЩА)".
ИИН: 810512350574, KZ65VJE00031716
_____ **Жумабеков Д.К.**
(подпись)

ой, 21.04.2021г.

Форма 2В

Заказчик - ГУ "Управление строительства г.Нур-Султан"
Генподрядчик - ТОО "ASTI" БИН 1140004068, г.Астана, ул.Акжол д.20/2
Наименование "Строительство школы в районе пересечения улиц Майкайын и А351 (проектное наименование)"
Договор подряда - № 190094/00 от 18.12.19г.

Акт приемки выполненных работ за апрель 2021 года № 37

на Архитектурные решения Блок Б (Смета 2-2-1)

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 2018 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	4		6	7	8	9	10	11	12	14
			РАЗДЕЛ 1. Кровля										
1	90	1113-0301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	4,025756	87,89	2,27	354	9	159	129	522	
			НР - 69%; СП - 8%			46,26	0,28	186	1		39		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				354	9	159	129	522	
			РАЗДЕЛ 2. Проемы										
			Витражи внутренние										
2	116	1109-0306-0101	**Перегородки из алюминиевых сплавов сборно-разборные с остеклением. Монтаж**	м2	24,18	4641,02	151,69	112220	3668	3278	73428	200500	
			НР - 69%; СП - 8%			4353,78	47,27	105274	1143		14852		
3	118	2109-0304-0208	**Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	м2	6,3	85868,00	--	540968	--	540968	--	584246	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		43277		
4	120	2109-0304-0202	**Двери внутренние для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	м2	9,45	52191,00	--	493205	--	493205	--	532661	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		39456		

1	2	3	4	4		6	7	8	9	10	11	12	14
5	122	2109-0304-0204	Двери внутренние для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным закаленным стеклом	м2	9,45	47012,00	--	444263	--	444263	--	479804	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		35541		
			Двери										
6	130	1110-0107-0106 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	68,16	1720,59	76,74	117275	5231	32206	74043	206623	
			НР - 90%; СП - 8%			1171,34	35,67	79838	2431		15305		
7	131	1110-0107-0107 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	18,9	1447,68	106,91	27361	2021	6464	17864	48843	
			НР - 90%; СП - 8%			998,73	51,47	18876	973		3618		
8	132	2109-0102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	6	4094,00	--	24564	--	24564	--	26529	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1965		
9	133	2109-0102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	36,96	4995,00	--	184615	--	184615	--	199384	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		14769		
10	134	2109-0102-0105	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние СТ РК 943-92	м2	25,2	4859,00	--	122447	--	122447	--	132243	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		9796		
11	135	2109-0102-0106	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-15П внутренние СТ РК 943-92	м2	18,9	4805,00	--	90815	--	90815	--	98080	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		7265		
12	136	1110-0501-0201 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	8,82	3649,47	175,88	32188	1551	21631	8791	44258	Казахстан
			НР - 90%; СП - 8%			1021,06	86,41	9006	762		3278		
13	137	1110-0501-0202 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	7,56	2486,76	176,84	18800	1337	10712	6685	27523	Казахстан
			НР - 90%; СП - 8%			892,94	89,53	6751	677		2039		
14	141	1109-0403-0401 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	9,06	2933,15	46,85	26574	424	4259	15234	45153	Казахстан
			НР - 69%; СП - 8%			2416,17	20,77	21891	188		3345		
15	142	2109-0402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	9,06	52011,00	--	471220	--	471220	--	508917	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		37698		
16	146	1109-0403-0403 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	3,1257	2676,05	49,45	8365	155	1184	4896	14321	
			НР - 69%; СП - 8%			2247,79	22,12	7026	69		1061		

1	2	3	4	4		6	7	8	9	10	11	12	14
17	147	2109-0402-0404	Блоки дверные стальные наружные противопожарные двупольные, с замкнутой коробкой	м2	3,1257	67276,00	--	210285	--	210285	--	227107	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		16823		
18	148	1115-0108-1901	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	269,9	2112,74	5,20	570227	1403	441595	102039	726047	
			НР - 80%; СП - 8%			471,39	1,18	127229	320		53781		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3495392	15789	3103711	302980	4102239	
			РАЗДЕЛ 3. Полы										
			Техподполье										
19	156	1111-0101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	379,01	4569,08	72,99	1731727	27666	1221559	466174	2373733	
			НР - 94%; СП - 8%			1273,06	35,43	482502	13427		175832		
			Тип 4										
20	167	1111-0101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	70	4569,08	72,99	319836	5110	225612	86098	438409	
			НР - 94%; СП - 8%			1273,06	35,43	89114	2480		32475		
			Тип 5										
21	172	1111-0101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	80	4569,08	72,99	365526	5840	257841	98398	501039	
			НР - 94%; СП - 8%			1273,06	35,43	101845	2834		37114		
			Тип 6										
22	173	1111-0101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	61,3	4569,08	72,99	280085	4475	197571	75398	383921	
			НР - 94%; СП - 8%			1273,06	35,43	78039	2172		28439		
			Этаж 2										
			Тип 9										
23	195	1111-0101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	300	575,62	21,23	172686	6370	40485	121369	317580	
			НР - 94%; СП - 8%			419,44	10,95	125831	3285		23524		
24	196	2206-0101-0401	Покрытие гомогенное поливинилхлоридное для спортплощадок, поверхность полиуретановая, общая толщина 6 мм, толщина защитного слоя 1,5 мм ГОСТ 7251-77	м2	306	9077,00	--	2777562	--	2777562	--	2999767	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		222205		
			Тип 3										
25	201	1111-0101-2707 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	37	5384,11	128,70	199212	4762	153763	40402	258783	
			НР - 94%; СП - 8%			1099,64	62,01	40687	2294		19169		
			Тип 4										

1	2	3	4	4		6	7	8	9	10	11	12	14
26	206	1111-0101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	18,16	4569,08	72,99	82974	1326	58529	22336	113736	
			НР - 94%; СП - 8%			1273,06	35,43	23119	643		8425		
			Тип 5										
27	212	1111-0101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	30	4569,08	72,99	137072	2190	96690	36899	187889	
			НР - 94%; СП - 8%			1273,06	35,43	38192	1063		13918		
			Тип 8										
28	217	1111-0101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	300,59	575,62	21,23	173026	6383	40565	121608	318204	
			НР - 94%; СП - 5%			419,44	10,95	126078	3292		23571		
29	218	2206-0101-0106	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 33, 34 ГОСТ 7251-77	м2	306,1018	2796,00	--	855861	--	855861	--	924329	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		68469		
			Плинтуса										
30	220	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	12	583,58	1,65	7003	20	3131	3630	11483	
			НР - 94%; СП - 8%			320,96	0,83	3852	10		851		
			Этаж 3										
			Тип 3										
31	225	1111-0101-2707 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	18	5384,11	128,70	96914	2317	74803	19655	125895	
			НР - 94%; СП - 8%			1099,64	62,01	19794	1116		9326		
			Тип 4										
32	230	1111-0101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	18,39	4569,08	72,99	84025	1342	59271	22619	115176	
			НР - 94%; СП - 8%			1273,06	35,43	23412	651		8532		
			Тип 5										
33	235	1111-0101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	8,86	4569,08	72,99	40482	647	28556	10898	55490	
			НР - 94%; СП - 8%			1273,06	35,43	11279	314		4110		
			Тип 8										
34	240	1111-0101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	324,03	575,62	21,23	186518	6881	43727	131091	343018	
			НР - 94%; СП - 8%			419,44	10,95	135910	3548		25409		
35	241	2206-0101-0106	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 33, 34 ГОСТ 7251-77	м2	330,5106	2796,00	--	924108	--	924108	--	998036	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		73929		
			Этаж 4										
			Тип 3										
36	248	1111-0101-2707 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	30	5384,11	128,70	161523	3861	124673	32758	209824	

1	2	3	4	4		6	7	8	9	10	11	12	14
			НР - 94%; СП - 8%			1099,64	62,01	32989	1860		15543		
			Тип 4										
37	253	1111-0101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	10	4569,08	72,99	45691	730	32230	12300	62630	
			НР - 94%; СП - 8%			1273,06	35,43	12731	354		4639		
			Тип 5										
38	258	1111-0101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	8,78	4569,08	72,99	40117	641	28299	10799	54989	
			НР - 94%; СП - 8%			1273,06	35,43	11177	311		4073		
			Тип 8										
39	263	1111-0101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	323,63	575,62	21,23	186288	6872	43674	130929	342594	
			НР - 94%; СП - 8%			419,44	10,95	135742	3544		25377		
40	264	2206-0101-0106	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 33, 34 ГОСТ 7251-77	м2	330,1026	2796,00	--	922967	--	922967	--	996804	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		73837		
			Плинтуса										
41	266	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	5	583,58	1,65	2918	8	1305	1512	4785	
			НР - 94%; СП - 8%			320,96	0,83	1605	4		354		
			Тех.этаж										
			Тип 11										
42	274	1111-0101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	38,27	4569,08	72,99	174859	2794	123345	47071	239684	
			НР - 94%; СП - 8%			1273,06	35,43	48720	1356		17754		
			Тип 12										
			Плинтуса										
43	277	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	20	583,58	1,65	11672	33	5220	6050	19139	
			НР - 94%; СП - 8%			320,96	0,83	6419	17		1418		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				9980651	90265	8341347	1497994	12396937	
			РАЗДЕЛ 4. Внутрення отделка										
			Этаж 1										
44	297	1115-0213-0103 Изм. и доп. вып. 10	Потолки из бетона. Устройство теплоизоляции со штукатуркой по полимерной сетке	м2	19,1	5408,90	241,32	103310	4609	26058	61143	177609	
			НР - 60%; СП - 8%			3803,32	198,17	72643	3785		13156		
45	298	2111-0101-0107	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012	м3	1,80495	30840,00	--	55665	--	55665	--	60118	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		4453		
46	299	1115-0206-0205 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2	137	841,05	4,62	115223	633	38078	61383	190735	
			НР - 60%; СП - 8%			558,48	1,58	76512	217		14129		
47	300	1115-0405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	278	516,63	2,97	143623	826	52664	72439	233348	
			НР - 80%; СП - 8%			324,22	1,50	90133	416		17285		

1	2	3	4	4		6	7	8	9	10	11	12	14
48	301	1115-0405-0113 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	19,1	375,51	0,76	7172	15	1424	4592	12706	
			НР - 80%, СП - 8%			300,15	0,39	5733	7		941		
49	302	1115-0405-0114 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113	м2	19,1	192,05	0,32	3668	6	514	2521	6684	Казахстан
			НР - 80%, СП - 8%			164,83	0,16	3148	3		495		
50	309	1115-0203-0505 Изм. и доп. вып. 10	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	40	1300,18	45,09	52007	1804	25440	21049	78900	
			НР - 80%, СП - 8%			619,07	38,70	24763	1548		5844		
51	310	1115-0206-0204 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	626	1449,95	11,61	907672	7266	425849	381627	1392442	
			НР - 80%, СП - 8%			758,08	3,95	474557	2476		103144		
52	311	1115-0203-0601 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	27	1488,71	18,89	40195	510	13408	21161	66265	
			НР - 80%, СП - 8%			973,23	6,44	26277	174		4908		
53	313	1115-0405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	600	464,12	2,97	278474	1782	103858	138986	450857	
			НР - 80%, СП - 8%			288,06	1,50	172834	898		33397		
54	314	1115-0405-0111 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	37,11	326,85	0,76	12129	28	2768	7478	21176	
			НР - 80%, СП - 8%			251,49	0,39	9333	15		1569		
55	315	1115-0405-0112 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	37,11	159,32	0,32	5912	12	998	3926	10626	
			НР - 80%, СП - 8%			132,10	0,16	4902	6		787		
56	316	1115-0107-0105 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	400	4187,86	24,77	1675142	9907	879699	634590	2494511	
			НР - 80%, СП - 8%			1963,84	19,25	785536	7702		184779		
			Этаж 2										
57	317	1108-0701-0201	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м	м2 горизонтальной проекции	199,05	1132,96	4,96	225516	988	59783	153673	409524	
			НР - 95%, СП - 8%			827,66	2,49	164745	495		30335		
58	320	1115-0203-0502 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	46	682,50	6,38	31395	294	5764	20397	55935	
			НР - 80%, СП - 8%			550,80	3,47	25337	160		4143		

1	2	3	4	4		6	7	8	9	10	11	12	14
59	321	1115-0203-0502 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 15 п.3.11 Кзтр=0,9, Кзм=0,9	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором. Работа в помещениях высотой более 4 м с готовых лесов, применен коэффициент к затратам труда - 0,9 и к времени эксплуатации машин - 0,9	м2 оштукатуриваемой поверхности	198	626,78	5,74	124102	1137	24812	79016	219368	Казахстан
			НР - 80%; СП - 80%			495,72	3,12	98153	618		16249		
60	323	1110-0403-0201 Изм. и доп. вып. 3	Короба на двухуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами /ГКЛВ/. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	2	2617,60	12,30	5235	25	2849	2134	7959	
			НР - 90%; СП - 80%			1180,42	5,03	2361	10		590		
61	324	1115-0206-0205 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	100	841,05	4,62	84105	462	27795	44805	139223	
			НР - 80%; СП - 8%			558,48	1,58	55848	158		10313		
62	325	1115-0206-0205 Изм. и доп. вып. 10 ТЧ 15 п.3.11 Кзтр=0,9, Кзм=0,9	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе. Работа в помещениях высотой более 4 м с готовых лесов, применен коэффициент к затратам труда - 0,9 и к времени эксплуатации машин - 0,9	м2 отделываемой поверхности	396	784,74	4,16	310756	1646	110068	159686	508077	
			НР - 80%; СП - 80%			502,63	1,43	199042	565		37635		
63	326	1115-0405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	200	516,63	2,97	103326	594	37888	52115	167876	
			НР - 80%; СП - 8%			324,22	1,50	64844	299		12435		
64	327	1115-0405-0106 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 15 п.3.20 Кзтр=1,25, Кзм=1,25	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям. Окраска стен и потолков в помещениях высотой от 4 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25	м2 окрашиваемой поверхности	660,04	598,43	3,71	394987	2451	125038	214986	658771	
			НР - 80%; СП - 8%			405,28	1,87	267498	1235		48798		
65	330	1115-0203-0203 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 15 п.3.11 Кзтр=0,9, Кзм=0,9	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное. Работа в помещениях высотой более 4 м с готовых лесов, применен коэффициент к затратам труда - 0,9 и к времени эксплуатации машин - 0,9	м2 оштукатуриваемой поверхности	74	1302,53	71,54	96387	5294	25200	56126	164715	
			НР - 80%; СП - 80%			890,44	57,64	65893	4265		12201		
66	331	1110-0404-0101 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	30	2021,14	13,94	60634	418	30160	27205	94866	
			НР - 90%; СП - 80%			1001,88	5,70	30056	171		7027		
67	334	1115-0203-0505 Изм. и доп. вып. 10	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	30	1300,18	45,09	39005	1353	19080	15786	59175	
			НР - 80%; СП - 8%			619,07	38,70	18572	1161		4383		
68	335	1115-0206-0204 Изм. и доп. вып. 10	Стены, откосы. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	300	1449,95	11,61	434986	3482	204080	182888	667304	

1	2	3	4	4		6	7	8	9	10	11	12	14
			НР - 80%; СП - 8%			758,08	3,95	227424	1186		49430		
69	336	1115-0206-0204 Изм. и доп. вып. 10 ТЧ 15 п.3.11 Кзтр=0,9, Кзм=0,9	Стены, откосы. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе. Работа в помещениях высотой более 4 м с готовых лесов, применен коэффициент к затратам труда - 0,9 и к времени эксплуатации машин - 0,9	м2 отделываемой поверхности	59	1372,99	10,45	81006	616	40136	32371	122448	
			НР - 80%; СП - 8%			682,27	3,56	40254	210		9070		
70	337	1115-0203-0601 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	40	1488,71	18,89	59549	756	19864	31350	98170	
			НР - 80%; СП - 8%			973,23	6,44	38929	258		7272		
71	338	1115-0212-0301 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	м2	770,23	1075,48	4,67	828369	3596	267216	447453	1377888	
			НР - 80%; СП - 8%			723,88	2,29	557557	1760		102066		
72	339	1115-0405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	642,73	464,12	2,97	298306	1909	111254	148884	482965	
			НР - 80%; СП - 8%			288,06	1,50	185143	962		35775		
73	340	1115-0405-0105 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 15 п.3.20 Кзтр=1,1, Кзм=1,1	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям. Окраска стен и потолков в помещениях высотой от 4 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к времени эксплуатации машин - 1,1	м2 окрашиваемой поверхности	371,47	493,23	3,27	183219	1214	64300	94653	300102	
			НР - 80%; СП - 8%			316,86	1,65	117705	612		22230		
74	341	1115-0405-0111 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	240,09	326,85	0,76	78472	184	17908	48379	137000	
			НР - 80%; СП - 8%			251,49	0,39	60380	94		10148		
75	342	1115-0405-0112 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	240,09	159,32	0,32	38251	76	6460	25403	68746	
			НР - 80%; СП - 8%			132,10	0,16	31715	39		5092		
76	343	1115-0107-0105 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	82	4187,86	24,77	343404	2031	180338	130091	511375	
			НР - 80%; СП - 8%			1963,84	19,25	161035	1579		37880		
			Этаж 3										
77	346	1115-0203-0502 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой	90	682,50	6,38	61425	574	11279	39907	109438	
			НР - 80%; СП - 8%			550,80	3,47	49572	312		8107		
78	348	1115-0206-0205 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	90	841,05	4,62	75694	416	25015	40325	125300	

1	2	3	4	4		6	7	8	9	10	11	12	14
			НР - 80%; СП - 8%			558,48	1,58	50263	143		9282		
79	349	1115-0405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	230	516,63	2,97	118825	683	43571	59932	193057	
			НР - 80%; СП - 8%			324,22	1,50	74571	344		14301		
80	350	1115-0203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	49	557,10	5,32	27298	261	5263	17533	48417	
			НР - 80%; СП - 8%			444,37	2,89	21774	142		3586		
81	353	1115-0203-0505 Изм. и доп. вып. 10	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	13	1300,18	45,09	16902	586	8268	6841	25643	
			НР - 80%; СП - 8%			619,07	38,70	8048	503		1899		
82	354	1115-0206-0204 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	250	1449,95	11,61	362489	2902	170067	152407	556087	
			НР - 80%; СП - 8%			758,08	3,95	189520	989		41192		
83	355	1115-0203-0601 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	13	1488,71	18,89	19353	246	6455	10189	31905	
			НР - 80%; СП - 8%			973,23	6,44	12652	84		2363		
84	356	1115-0212-0301 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	м2	325,92	1075,48	4,67	350521	1522	113071	189338	583048	
			НР - 80%; СП - 8%			723,88	2,29	235928	745		43189		
85	357	1115-0405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	500	464,12	2,97	232062	1485	86548	115821	375714	
			НР - 80%; СП - 8%			288,06	1,50	144029	748		27831		
86	358	1115-0107-0105 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	48,48	4187,86	24,77	203027	1201	106619	76912	302335	
			НР - 80%; СП - 8%			1963,84	19,25	95207	933		22395		
			Этаж 4										
87	364	1115-0206-0205 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	50	841,05	4,62	42052	231	13897	22403	69611	
			НР - 80%; СП - 8%			558,48	1,58	27924	79		5156		
88	365	1115-0405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	230	516,63	2,97	118825	683	43571	59932	193057	
			НР - 80%; СП - 8%			324,22	1,50	74571	344		14301		

1	2	3	4	4		6	7	8	9	10	11	12	14
89	370	1110-0404-0101 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профили одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	22	2021,14	13,94	44465	307	22117	19950	69568	
			НР - 90%; СП - 8%			1001,88	5,70	22041	125		5153		
90	371	1115-0213-0101 Изм. и доп. вып. 10	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство теплоизоляции со штукатуркой по полимерной сетке	м2	17	5011,33	236,79	85193	4025	23193	49075	145009	
			НР - 80%; СП - 8%			3410,29	198,17	57975	3369		10741		
91	373	1115-0203-0505 Изм. и доп. вып. 10	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	40	1300,18	45,09	52007	1804	25440	21049	78900	
			НР - 80%; СП - 8%			619,07	38,70	24763	1548		5844		
92	374	1115-0206-0204 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	130	1449,95	11,61	188494	1509	88435	79252	289165	
			НР - 80%; СП - 8%			758,08	3,95	98550	514		21420		
93	375	1115-0203-0601 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	20	1488,71	18,89	29774	378	9931	15675	49085	
			НР - 80%; СП - 8%			973,23	6,44	19465	129		3636		
94	376	1115-0212-0301 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	м2	175,66	1075,48	4,67	188919	820	60942	102047	314244	
			НР - 80%; СП - 8%			723,88	2,29	127157	401		23277		
95	377	1115-0405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	400	464,12	2,97	185649	1188	69238	92657	300571	
			НР - 80%; СП - 8%			288,06	1,50	115223	599		22265		
96	378	1115-0401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	96,12	106,70	0,76	10256	73	809	7529	19207	
			НР - 80%; СП - 8%			97,52	0,39	9374	38		1423		
97	379	1115-0107-0105 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	42,48	4187,86	24,77	177900	1052	93424	67393	264917	
			НР - 80%; СП - 8%			1963,84	19,25	83424	818		19623		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				9812335	77868	4033569	4624463	15591742	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								32091440	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7626004					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					183931				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					97129				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						15478786			
			- Накладные расходы	Тенге							6425566		
			- Сметная прибыль	Тенге							2377144		
			Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге								481 372	

1	2	3	4	4		6	7	8	9	10	11	12	14
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%*1,05	Тенге								752 432	
			Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								666 505	
			ИТОГО по акту	**Тенге**								33 991 748	
			ИТОГО в текущих ценах на 2019 год, К=1,049896	**Тенге**								35 687 801	
			Скидка подрядчика-0,197153978%	Тенге								70 360	
			ИТОГО с учетом скидки подрядчика	**Тенге**								35 617 441	
			НДС на 2019 год, - 12 %	Тенге								4 274 093	
			ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**								39 891 534	

Сдал: ТОО "ASTI" БИН 11440004068

Исполнительный директор _____ **Сматаев А.М.**
(подпись)

М.П. Эксперт технического надзора :
Эксперт ТОО "Сейсмостройзащита"
ИИН: 680210300254, KZ84VJE00030167, KZ11VJE00030166, KZ54VJE00030168.
_____ **Сартыбаев Т.К.**
(подпись)

Принял: ГУ "Управление строительства г. Нур-Султан"
_____
(подпись)

М.П. Эксперт авторского надзора :
Эксперт ТОО "НИИТЭП (ИНСТИТУТ ЖИЛИЩА)",
ИИН: 810512350574, KZ65VJE00031716
_____ **Жумабеков Д.К.**
(подпись)

21.04.2021г.

Форма 2В

Заказчик - ГУ "Управление строительства г.Нур-Султан"
Генподрядчик - ТОО "ASTI" БИН 1140004068, г.Астана, ул.Акжол д.20/2
Наименование "Строительство школы в районе пересечения улиц Майкайын и А351 (проектное наименование)"
Договор подряда - № 190094/00 от 18.12.19г.

Акт приемки выполненных работ за апрель 2021 года № 38

на ВОДОПРОВОД В1 И КАНАЛИЗАЦИЯ К1 Блок Б (Смета 2-2-2)

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 2018 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	4		6	7	8	9	10	11	12	14
			РАЗДЕЛ 1. Водоснабжение холодное В1с (столовая)										
1	35	1116-0501-0212 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	0,5	758,22	--	379	--	200	175	598	
			НР - 98%; СП - 8%			357,22	--	179	--		44		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				379	--	200	175	598	
			РАЗДЕЛ 2. Водоснабжение горячее Т3, Т4										
2	68	2303-0102-1221	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	43	8207,00	--	352901	--	352901	--	381133	
			СП - 8%			--	--	--	--		28232		
3	69	2303-0102-1220	Смеситель для биде центральный, набортный ГОСТ 25809-96	шт.	1	8593,00	--	8593	--	8593	--	9280	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		687		
4	70	1117-0201-0103	Смесители. Установка	шт.	4	8265,45	0,12	33062	--	29195	3789	39799	
			НР - 98%; СП - 8%			966,70	--	3867	--		2948		
5	71	1117-0201-0101	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка	шт.	2	7198,40	27,82	14397	56	12656	1678	17361	
			НР - 98%; СП - 8%			842,41	13,81	1685	28		1286		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				408953	56	403345	5467	447573	
			РАЗДЕЛ 3. Канализация бытовая К1										
			Утепление выпуска										
6	132	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	17	10256,38	88,57	174359	1506	127073	45621	237578	
			НР - 98%; СП - 8%			2692,95	45,41	45780	772		17598		
7	135	1117-0101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	7	1849,84	219,92	12949	1539	1840	10149	24945	
			НР - 98%; СП - 8%			1367,19	112,21	9570	785		1848		
8	136	2303-0102-0206	Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 280 мм ГОСТ 23695-94	шт.	4	9627,00	--	38508	--	38508	--	41589	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		3081		
9	137	2303-0102-0208	Поддон стальной эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 280 мм ГОСТ 23695-94	шт.	3	13660,00	--	40980	--	40980	--	44258	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		3278		

1	2	3	4	4		6	7	8	9	10	11	12	14
10	139	2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	44	770,00	--	33880	--	33880	--	36590	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		2710		
11	140	2303-0102-1306	Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ ГОСТ 23289-94	шт.	9	934,00	--	8406	--	8406	--	9078	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		672		
12	154	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	16,87	16196,44	1609,20	273234	27147	179001	72273	373148	
			НР - 94%; СП - 8%			3976,64	580,95	67086	9801		27641		
13	155	1108-0101-0401	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	м3 изолирующего слоя	1,4	10211,83	1542,22	14297	2159	2756	9768	25990	
			НР - 93%; СП - 8%			6701,31	800,98	9382	1121		1925		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				596612	32351	432444	137811	793176	
			РАЗДЕЛ 4. Канализация производственная К3 (столовая)										
			Утепление выпуска										
14	177	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	7,58	16196,44	1609,20	122769	12198	80428	32474	167662	
			НР - 94%; СП - 8%			3976,64	580,95	30143	4404		12419		
15	178	1108-0101-0401	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	м3 изолирующего слоя	0,46	10211,83	1542,22	4697	709	905	3209	8539	
			НР - 93%; СП - 8%			6701,31	800,98	3083	368		633		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				127466	12907	81333	35683	176201	
			РАЗДЕЛ 5. Внутренний водосток К2										
			Утепление выпуска										
16	198	1126-0101-0301	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем	м3 изоляции	2,3	74563,06	1143,32	171495	2630	112999	43424	232112	
			НР - 76%; СП - 8%			24289,60	552,40	55866	1271		17194		
17	199	1126-0301-0203	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие металлопластом	м2 поверхности покрытия изоляции	85,1	3065,10	164,77	260840	14022	13958	177938	473880	
			НР - 76%; СП - 8%			2736,31	14,91	232860	1269		35102		
18	200	2110-0406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,103822	386395,00	--	40116	--	40116	--	43326	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		3209		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				472451	16651	167073	221362	749318	
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								2166866	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				459500					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					61966				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					19819				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1084395			
			- Накладные расходы	Тенге							400498		
			- Сметная прибыль	Тенге							160507		
			Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге								32 503	

1	2	3	4	4		6	7	8	9	10	11	12	14
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%*1,05	Тенге								50 805	
			Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								45 003	
			ИТОГО по акту	**Тенге**								2 295 178	
			ИТОГО в текущих ценах на 2019 год, К=1,049896	**Тенге**								2 409 698	
			Скидка подрядчика-0,197153978%	Тенге								4 751	
			ИТОГО с учетом скидки подрядчика	**Тенге**								2 404 947	
			НДС на 2019 год, - 12 %	Тенге								288 594	
			ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**								2 693 541	

Сдал: ТОО "ASTI" БИН 11140004068

Исполнительный директор _____ **Сматаев А.М.**
(подпись)

М.П. Эксперт технического надзора :
Эксперт ТОО "Сейсмостройзащита"
ИИН: 680210300259, KZ81VJE00030167, KZ11VJE00030166, KZ54VJE00030168.
_____ **Кытыбаев Т.К.**
(подпись)

Принял: ГУ "Управление строительства г. Нур-Султан"
_____
(подпись)

М.П. Эксперт авторского надзора :
Эксперт ТОО "НИИТЭП (ИНСТИТУТ ЖИЛИЩА)",
ИИН: 810512350574, KZ65VJE00031716
_____ **Жумабеков Д.К.**
(подпись)

Форма 2В

Заказчик - ГУ "Управление строительства г.Нур-Султан"
Генподрядчик - ТОО "ASTI" БИН 1140004068, г.Астана, ул.Акжол д.20/2
Наименование "Строительство школы в районе пересечения улиц Майкайын и А351 (проектное наименование)"
Договор подряда - № 190094/00 от 18.12.19г.

Акт приемки выполненных работ за апрель 2021 года № 39

на Силовое электрооборудование Блок Б (Смета 2-2-3)

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 2018 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	4		6	7	8	9	10	11	12	14
			РАЗДЕЛ 1. =ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ=										
1	267	1308-0305-0102	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	5	432,29	3,49	2161	17	65	1502	3956	
			НР - 72%, СП - 8%			415,86	1,34	2079	7		293		
2	268	2307-0218-1501	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	5	306,00	--	1530	--	1530	--	1652	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		122		
3	269	1308-0305-0101	**Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	шт.	1	483,45	3,38	483	3	7	341	891	
			НР - 72%, СП - 8%			473,22	1,01	473	1		66		
4	270	2307-0218-1601	**Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	1	217,00	--	217	--	217	--	234	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		17		
5	271	1308-0305-0109	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	45	512,82	3,49	23077	157	980	15840	42031	
			НР - 72%, СП - 8%			487,56	1,34	21940	60		3113		

1	2	3	4	4		6	7	8	9	10	11	12	14
6	272	2307-0220-0512	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	45	564,00	--	25380	--	25380	--	27410	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		2030		
7	273	1308-0305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	8	527,34	4,25	4219	34	55	2981	7776	
			НР - 72%; СП - 8%			516,24	1,34	4130	11		576		
8	274	2307-0220-0516	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	8	462,00	--	3696	--	3696	--	3992	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		296		
9	275	1308-0305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	4	527,34	4,25	2109	17	27	1491	3888	
			НР - 72%; СП - 8%			516,24	1,34	2065	5		288		
10	276	2307-0220-0516	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2	462,00	--	924	--	924	--	998	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		74		
11	277	2307-0220-0508	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2	373,00	--	746	--	746	--	806	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		60		
12	278	1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	13	512,82	3,49	6667	45	284	4576	12142	
			НР - 72%; СП - 8%			487,56	1,34	6338	17		899		
13	279	2307-0220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	13	423,00	--	5499	--	5499	--	5939	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		440		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								111715	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				37026					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					274				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					102				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						39410			
			- Накладные расходы	Тенге							26731		
			- Сметная прибыль	Тенге							8274		
			Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге								1 676	

1	2	3	4	4		6	7	8	9	10	11	12	14
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%*1,05	Тенге								2 619	
			Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								2 320	
			ИТОГО по акту	**Тенге**								118 330	
			ИТОГО в текущих ценах на 2019 год, К=1,049896	**Тенге**								124 234	
			Скидка подрядчика-0,197153978%	Тенге								245	
			ИТОГО с учетом скидки подрядчика	**Тенге**								123 990	
			НДС на 2019 год, - 12 %	Тенге								14 879	
			ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**								138 868	

Сдал: ТОО "ASTI" БИН 1140004068

Исполнительный директор _____ **Сматаев А.М.**

(подпись)

М.П. Эксперт технического надзора :
Эксперт ТОО "Сейсмостройзащита"
ИИН: 680210300259, KZ81VJE00030167, KZ11VJE00030166, KZ54VJE00030168.

_____ **Колтыбаев Т.К.**

(подпись)

Принял: ГУ "Управление строительства г. Нур-Султан"

_____ *(подпись)*

М.П. Эксперт авторского надзора :
Эксперт ТОО "НИИТЭП (ИНСТИТУТ ЖИЛИЩА)",
ИИН: 810512350574, KZ65VJE00031716

_____ **Жумабеков Д.К.**

(подпись)

23.04.21

Форма 2В

Заказчик - ГУ "Управление строительства г.Нур-Султан"
Генподрядчик - ТОО "ASTI" БИН 1140004068, г.Астана, ул.Акжол д.20/2
Наименование "Строительство школы в районе пересечения улиц Майкайын и А351 (проектное наименование)"
Договор подряда - № 190094/00 от 18.12.19г.

Акт приемки выполненных работ за апрель 2021 года № 40

на ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ Блок Б (Смета 2-2-4)

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 2018 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	4		6	7	8	9	10	11	12	14
			РАЗДЕЛ 1. НИЗКОВОЛЬТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ										
1	72	1308-0305-1301	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования**	шт.	3	1629,66	177,46	4889	532	55	3242	8782	
			НР - 72%, СП - 8%			1434,00	67,08	4302	201		651		
2	73	2307-0203-0607	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93**	шт.	2	11363,00	--	22726	--	22726	--	24544	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		1818		
3	74	2307-0203-0606	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/24-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93**	шт.	1	11363,00	--	11363	--	11363	--	12272	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		909		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				38978	532	34144	3242	45598	
			РАЗДЕЛ 2. СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ										
4	75	1308-0305-0402	**Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях**	шт.	65	2512,99	888,27	163344	57738	13328	93586	277484	
			НР - 72%, СП - 8%			1419,66	580,03	92278	37702		20554		
5	76	2307-0106-1301	**Светильники светодиодные со встраиваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели OPL/R ECO LED 595, 220 В, мощность 36 Вт, степень защиты IP 20**	шт.	66,25	32357,00	--	2143651	--	2143651	--	2315143	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		171492		
6	77	1308-0305-0402	**Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях**	шт.	42	2512,99	888,27	105546	37307	8613	60471	179298	
			НР - 72%, СП - 8%			1419,66	580,03	59626	24361		13281		

1	2	3	4	4		6	7	8	9	10	11	12	14
7	78	2307-0106-1302	Светильники светодиодные со встраиваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели OPL/R ECO LED 300, 220 В, мощность 18 Вт, степень защиты IP 20	шт.	42,43	22548,00	–	956712	–	956712	–	1033249	Россия
			СП - 8%			–	–	–	–		76537		
8	79	1308-0305-0402	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	65	2512,99	888,27	163344	57738	13328	93586	277484	
			НР - 72%; СП - 8%			1419,66	580,03	92278	37702		20554		
9	80	2307-0106-1303	Светильники светодиодные с опаловым рассеивателем из ПММА с креплением на поверхность потолка и стен, модели OPL/S ECO LED 595, 220 В, мощность 36 Вт, степень защиты IP 20	шт.	66,68	33295,00	–	2220111	–	2220111	–	2397719	Россия
			СП - 8%			–	–	–	–		177609		
10	81	1308-0305-0402	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	12	2512,99	888,27	30156	10659	2461	17277	51228	
			НР - 72%; СП - 8%			1419,66	580,03	17036	6960		3795		
11	82	СТПРАЙС	Светильники светодиодные со встраиваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели OPL/S ECO LED 1200x600, 220 В, мощность 72 Вт, степень защиты IP 20	шт.	12,12	55714,29	–	675257	–	675257	–	729278	Россия
			СП - 8%			–	–	–	–		54021		
12	83	1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	5	1981,11	776,28	9906	3881	647	5801	16963	
			НР - 72%; СП - 8%			1075,50	535,76	5378	2679		1256		
13	84	2307-0106-1002	Светильники светодиодные потолочные для внутренней установки, модели Диора индустриальные, мощность 36 Вт, световой поток 3650 Лм, степень защиты IP65	шт.	5,05	11461,00	–	57878	–	57878	–	62508	
			СП - 8%			–	–	–	–		4630		
14	85	1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	10	1981,11	776,28	19811	7763	1293	11601	33925	
			НР - 72%; СП - 8%			1075,50	535,76	10755	5358		2513		
15	86	СТТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТД Электроцентр"	Светильник с асиметричным отражателем с люминесцентной лампой,IP 65, 220В,1x36Вт, цоколь G13 марка ASM/S 136	шт	10,1	14879,46	–	150283	–	150283	–	162305	Россия
			СП - 8%			–	–	–	–		12023		
16	87	1308-0305-0307	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	78	2286,27	981,06	178329	76523	10087	104148	305075	
			НР - 72%; СП - 8%			1175,88	678,61	91719	52932		22598		
17	88	2307-0106-1302	Светильники светодиодные со встраиваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели OPL/R ECO LED 300, 220 В, мощность 18 Вт, степень защиты IP 20	шт.	78,78	22548,00	–	1776331	–	1776331	–	1918438	Россия
			СП - 8%			–	–	–	–		142107		
18	89	1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	71	1981,11	776,28	140659	55116	9182	82368	240868	
			НР - 72%; СП - 8%			1075,50	535,76	76361	38039		17842		

1	2	3	4	4		6	7	8	9	10	11	12	14
19	90	2307-0106-1304	Светильники светодиодные со встраиваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели OWP ECO LED 595, 220 В, мощность 33 Вт, степень защиты IP 54	шт.	71,71	38467,00	--	2758469	--	2758469	--	2979146	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		220677		
20	91	1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	34	1981,11	776,28	67358	26393	4398	39444	115345	
			НР - 72%, СП - 8%			1075,50	535,76	36567	18216		8544		
21	92	СТТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТД Электроцентр"	Светильник с опаловым рассеивателем из ПММА,с люминесцентными лампами модели OPL/S 258 IP 20,220 В,2х58Вт, цоколь G13	шт	34,34	17766,96	--	610117	--	610117	--	658927	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		48809		
22	93	2307-0108-0101	Решетка для светильника модели RTX Sport 236	шт.	34	4387,00	--	149158	--	149158	--	161091	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		11933		
23	107	2307-0104-0109	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	79,56	507,00	--	40337	--	40337	--	43564	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		3227		
24	108	2307-0104-0403	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь E27	шт.	4	643,00	--	2572	--	2572	--	2778	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		206		
25	109	1308-0103-3201 Изм. и доп. вып. 9	Устройство сигнально-блокировочное. Монтаж оборудования	шт.	18	2923,88	--	52630	--	2914	35796	95499	Россия
			НР - 72%, СП - 8%			2762,00	--	49716	--		7074		
26	110	СТТПРАЙС-ЛИСТ ТОО ТОО	Аварийный блок светильников 220в CONVERSION KIT LED K-301	шт	18	18262,50	--	328725	--	328725	--	355023	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		26298		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				12800683	333118	11935852	544078	14412338	
			РАЗДЕЛ 3. =ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ=										
27	111	1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	119	432,29	3,49	51442	415	1540	35746	94163	
			НР - 72%, СП - 8%			415,86	1,34	49487	160		6975		
28	112	2307-0218-1501	Выключатель/С16-158/ одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	121,38	306,00	--	37142	--	37142	--	40114	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		2971		
29	113	1308-0305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	1	432,29	3,49	432	3	13	300	791	
			НР - 72%, СП - 8%			415,86	1,34	416	1		59		
30	114	2307-0218-1503	Выключатель/С56-164/ двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1,02	315,00	--	321	--	321	--	347	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		26		
31	115	1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	2	432,29	3,49	865	7	26	601	1583	
			НР - 72%, СП - 8%			415,86	1,34	832	3		117		
32	116	2307-0218-1508	Выключатель/С66-173/ одноклавишный проходной, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2,04	355,00	--	724	--	724	--	782	Россия

1	2	3	4	4		6	7	8	9	10	11	12	14
			СП - 8%			--	--	--	--		58		
33	117	1308-0305-0101	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	шт	36	483,45	3,38	17404	122	246	12292	32072	
			НР - 72%; СП - 8%			473,22	1,01	17036	36		2376		
34	118	2307-0218-1702	Выключатель/А16-222/ одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	32,64	449,00	--	14655	--	14655	--	15828	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		1172		
35	119	2307-0218-1702	Выключатель/А610-868/ одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4,08	449,00	--	1832	--	1832	--	1978	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		147		
36	120	1308-0305-0109	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	44	512,82	3,49	22564	153	958	15488	41097	Россия
			НР - 72%; СП - 8%			487,56	1,34	21453	59		3044		
37	121	2307-0220-0512	Розетка/РС16-284/ штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	44,88	564,00	--	25312	--	25312	--	27337	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		2025		
38	122	1308-0305-0104	Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	7	540,96	4,25	3787	30	43	2681	6985	
			НР - 72%; СП - 8%			530,58	1,34	3714	9		517		
39	123	2307-0220-0516	Розетка штепсельная двухместная/РС16-274/ для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	5,1	462,00	--	2356	--	2356	--	2545	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		188		
40	124	2307-0220-0515	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2,04	387,00	--	789	--	789	--	853	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		63		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				179628	730	85957	67108	266475	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								14724411	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				628952					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					334381				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					224418				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						12055953			
			- Накладные расходы	Тенге							614428		
			- Сметная прибыль	Тенге							1090696		
			Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге								220 866	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%*1,05	Тенге								345 236	
			Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								305 810	
			ИТОГО по акту	Тенге								15 596 323	

1	2	3	4	4		6	7	8	9	10	11	12	14
			ИТОГО в текущих ценах на 2019 год, К=1,049896	**Тенге**								**16 374 517**	
			Скидка подрядчика-0,197153978%	Тенге								**32 283**	
			ИТОГО с учетом скидки подрядчика	**Тенге**								**16 342 234**	
			НДС на 2019 год, - 12 %	Тенге								**1 961 068**	
			ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**								**18 303 303**	

Сдал: ТОО "ASTI" БИН 1140004068

Исполнительный директор _____ **Сматаев А.М.**
(подпись)

М.П. Эксперт технического надзора :
Эксперт ТОО "Сейсмостройзащита"
ИИН: 680210300259, KZ81VJE00030167, KZ11VJE00030166, KZ54VJE00030168.
_____ **Сулабаев Т.К.**
(подпись)

Принял: ГУ "Управление строительства г. Нур-Султан"
_____
(подпись)

М.П. Эксперт авторского надзора :
Эксперт ТОО "НИИТЭП (ИНСТИТУТ ЖИЛИЩА)",
ИИН: 810512350574, KZ65VJE00031716
_____ **Жумабеков Д.К.**
(подпись)

23.04.21

Форма 2В

Заказчик - ГУ "Управление строительства г.Нур-Султан"
Генподрядчик - ТОО "ASTI" БИН 1140004068, г.Астана, ул.Акжол д.20/2
Наименование "Строительство школы в районе пересечения улиц Майкайын и А351 (проектное наименование)"
Договор подряда - № 190094/00 от 18.12.19г.

Акт приемки выполненных работ за апрель 2021 года № 41

на Архитектурные решения Блок В (Смета 2-3-1)

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 2018 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	4		6	7	8	9	10	11	12	14
			РАЗДЕЛ 1. Проемы										
			Витражи наружные										
1	73	2109-0304-0208	**Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	м2	7,1709	85868,00	--	615751	--	615751	--	665011	
			СП - 8%			--	--	--	--		49260		
			Двери										
2	90	1110-0107-0106 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	44,42	1720,59	76,74	76428	3409	20988	48254	134657	
			НР - 90%, СП - 8%			1171,34	35,67	52031	1585		9975		
3	91	1110-0107-0107 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	18,9	1447,68	106,91	27361	2021	6464	17864	48843	
			НР - 90%, СП - 8%			998,73	51,47	18876	973		3618		
4	92	2109-0102-0103	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92**	м2	4,1	4094,00	--	16785	--	16785	--	18128	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1343		
5	93	2109-0102-0102	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92**	м2	40,32	4995,00	--	201398	--	201398	--	217510	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		16112		
6	94	2109-0102-0106	**Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние СТ РК 943-92**	м2	18,9	4805,00	--	90815	--	90815	--	98080	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		7265		
7	95	1110-0501-0202 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	м2	6,3	2486,76	176,84	15667	1114	8927	5571	22936	
			НР - 90%, СП - 8%			892,94	89,53	5626	564		1699		
8	96	2109-0304-0208	**Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	м2	6,3	85868,00	--	540968	--	540968	--	584246	Казахстан

1	2	3	4	4		6	7	8	9	10	11	12	14
			СП - 8%			--	--	--	--		43277		
9	99	1109-0403-0401 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	10	2933,15	46,85	29332	468	4702	16815	49838	
			НР - 69%; СП - 8%			2416,17	20,77	24162	208		3692		
10	100	2109-0402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,25	52011,00	--	169036	--	169036	--	182559	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		13523		
11	101	2109-0402-0401	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	6,75	66775,00	--	450731	--	450731	--	486790	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		36059		
12	102	1115-0108-1901	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	160,45	2112,74	5,20	338988	834	262519	60660	431620	
			НР - 80%; СП - 8%			471,39	1,18	75635	190		31972		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2573261	7846	2389084	149164	2940218	
			РАЗДЕЛ 2. Полы										
			Тип 3										
13	115	1111-0101-2707 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	30	5384,11	128,70	161523	3861	124673	32758	209824	
			НР - 94%; СП - 8%			1099,64	62,01	32989	1860		15543		
			Тип 4										
14	120	1111-0101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	3	4569,08	72,99	13707	219	9669	3690	18789	
			НР - 94%; СП - 8%			1273,06	35,43	3819	106		1392		
			Тип 5										
15	125	1111-0101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	26	4569,08	72,99	118796	1898	83798	31979	162838	
			НР - 94%; СП - 8%			1273,06	35,43	33100	921		12062		
			Тип 6										
16	126	1111-0101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	37,64	4569,08	72,99	171980	2748	121314	46296	235739	
			НР - 94%; СП - 8%			1273,06	35,43	47918	1333		17462		
			Тип 7										
17	127	1111-0101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	48,8	4569,08	72,99	222971	3562	157284	60023	305634	
			НР - 94%; СП - 8%			1273,06	35,43	62125	1729		22640		
			Этаж 2										
			Тип 3										
18	140	1111-0101-2707 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	79	5384,11	128,70	425345	10167	328306	86264	552538	
			НР - 94%; СП - 8%			1099,64	62,01	86872	4899		40929		
			Тип 4										
19	145	1111-0101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	12,14	4569,08	72,99	55469	886	39128	14932	76033	
			НР - 94%; СП - 8%			1273,06	35,43	15455	430		5632		

1	2	3	4	4		6	7	8	9	10	11	12	14
			Тип 5										
20	150	1111-0101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	20	4569,08	72,99	91382	1460	64461	24600	125260	
			НР - 94%; СП - 8%			1273,06	35,43	25461	709		9278		
			Тип 8										
21	155	1111-0101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	290	575,62	21,23	166930	6158	39136	117323	306994	Россия
			НР - 94%; СП - 8%			419,44	10,95	121636	3176		22740		
22	156	2206-0101-0106	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 33, 34 ГОСТ 7251-77	м2	296	2796,00	--	827616	--	827616	--	893825	
			СП - 8%			--	--	--	--		66209		
			Этаж 3										
			Тип 3										
23	163	1111-0101-2707 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	9	5384,11	128,70	48457	1158	37402	9828	62947	
			НР - 94%; СП - 8%			1099,64	62,01	9897	558		4663		
			Тип 4										
24	168	1111-0101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	12,14	4569,08	72,99	55469	886	39128	14932	76033	
			НР - 94%; СП - 8%			1273,06	35,43	15455	430		5632		
			Тип 5										
25	173	1111-0101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	16	4569,08	72,99	73105	1168	51568	19680	100208	
			НР - 94%; СП - 8%			1273,06	35,43	20369	567		7423		
			Тип 8										
26	178	1111-0101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	290	575,62	21,23	166930	6158	39136	117323	306994	Россия
			НР - 94%; СП - 8%			419,44	10,95	121636	3176		22740		
27	179	2206-0101-0106	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 33, 34 ГОСТ 7251-77	м2	296	2796,00	--	827616	--	827616	--	893825	
			СП - 8%			--	--	--	--		66209		
28	191	1111-0101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	20,85	4569,08	72,99	95265	1522	67200	25645	130583	
			НР - 94%; СП - 8%			1273,06	35,43	26543	739		9673		
			Плинтуса										
29	192	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	67,6	583,58	1,65	39450	112	17641	20448	64690	Россия
			НР - 94%; СП - 8%			320,96	0,83	21697	56		4792		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3562011	41963	2875076	625721	4522754	
			РАЗДЕЛ 3. Внутренняя отделка										
			Этаж 1										

1	2	3	4	4		6	7	8	9	10	11	12	14
30	206	1110-0403-0201 Изм. и доп. вып. 3	Короба на двухуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	12	2505,33	12,30	30064	148	15751	12803	46296	
			НР - 90%; СП - 8%			1180,42	5,03	14165	60		3429		
31	207	1110-0403-0101 Изм. и доп. вып. 3	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами /ГКЛВ/. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	4	2548,26	13,85	10193	55	5084	4569	15943	
			НР - 90%; СП - 8%			1263,45	5,70	5054	23		1181		
32	208	1115-0213-0103 Изм. и доп. вып. 10	Потолки из бетона. Устройство теплоизоляции со штукатуркой по полимерной сетке	м2	8,15	5408,90	241,32	44083	1967	11119	26090	75786	
			НР - 80%; СП - 8%			3803,32	198,17	30997	1615		5614		
33	209	2111-0101-0107	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012	м3	0,770175	30840,00	--	23752	--	23752	--	25652	
			СП - 8%			--	--	--	--		1900		
34	211	1115-0405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	230	516,63	2,97	118825	683	43571	59932	193057	
			НР - 80%; СП - 8%			324,22	1,50	74571	344		14301		
35	212	1115-0405-0113 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	8,15	375,51	0,76	3060	6	608	1960	5422	
			НР - 80%; СП - 8%			300,15	0,39	2446	3		402		
36	216	1110-0404-0101 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	24	2021,14	13,94	48507	335	24127	21764	75893	
			НР - 90%; СП - 8%			1001,88	5,70	24045	137		5622		
37	217	1126-0301-0802	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка	м2 поверхности покрытия изоляции	15	583,96	6,90	8759	103	6069	2005	11626	
			НР - 76%; СП - 8%			172,46	3,45	2587	52		861		
38	218	1115-0213-0101 Изм. и доп. вып. 10	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство теплоизоляции со штукатуркой по полимерной сетке	м2	15	5011,33	236,79	75170	3552	20464	43302	127949	
			НР - 80%; СП - 8%			3410,29	198,17	51154	2973		9478		
39	219	2111-0101-0107	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012	м3	1	30840,00	--	30840	--	30840	--	33307	
			СП - 8%			--	--	--	--		2467		
40	220	1115-0203-0505 Изм. и доп. вып. 10	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	30	1300,18	45,09	39005	1353	19080	15786	59175	
			НР - 80%; СП - 8%			619,07	38,70	18572	1161		4383		

1	2	3	4	4		6	7	8	9	10	11	12	14
			Этаж 2										
41	231	1110-0403-0201 Изм. и доп. вып. 3	Короба на двухуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	14	2505,33	12,30	35075	172	18377	14937	54012	
						1180,42	5,03	16526	70		4001		
			НР - 90%, СП - 8%										
42	232	1110-0403-0101 Изм. и доп. вып. 3	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами /ГКЛВ/. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	4	2548,26	13,85	10193	55	5084	4569	15943	
						1263,45	5,70	5054	23		1181		
			НР - 90%, СП - 8%										
43	234	1115-0405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	160	516,63	2,97	82661	475	30311	41692	134301	
						324,22	1,50	51875	239		9948		
			НР - 80%, СП - 8%										
44	238	1115-0203-0505 Изм. и доп. вып. 10	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	10	1300,18	45,09	13002	451	6360	5262	19725	
						619,07	38,70	6191	387		1461		
			НР - 80%, СП - 8%										
45	240	1115-0203-0601 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	оштукатуриваемой поверхности	11,24	1488,71	18,89	16733	212	5582	8809	27586	
						973,23	6,44	10939	72		2043		
			НР - 80%, СП - 8%										
46	243	1115-0107-0105 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	80	4187,86	24,77	335028	1981	175940	126918	498902	
						1963,84	19,25	157107	1540		36956		
			НР - 80%, СП - 8%										
			Этаж 3										
47	247	1110-0403-0201 Изм. и доп. вып. 3	Короба на двухуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	14	2505,33	12,30	35075	172	18377	14937	54012	
						1180,42	5,03	16526	70		4001		
			НР - 90%, СП - 8%										
48	248	1110-0403-0101 Изм. и доп. вып. 3	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами /ГКЛВ/. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	4	2548,26	13,85	10193	55	5084	4569	15943	
						1263,45	5,70	5054	23		1181		
			НР - 90%, СП - 8%										
49	250	1115-0405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	100	516,63	2,97	51663	297	18944	26057	83938	
						324,22	1,50	32422	150		6218		
			НР - 80%, СП - 8%										
50	253	1110-0404-0101 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	10	2021,14	13,94	20211	139	10053	9068	31622	
						1001,88	5,70	10019	57		2342		
			НР - 90%, СП - 8%										
51	254	1115-0203-0505 Изм. и доп. вып. 10	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	10	1300,18	45,09	13002	451	6360	5262	19725	
						619,07	38,70	6191	387		1461		
			НР - 80%, СП - 8%										

1	2	3	4	4		6	7	8	9	10	11	12	14
52	255	1115-0206-0204 Изм. и доп. вып. 10	Стены, откосы. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	35	1449,95	11,61	50748	406	23809	21337	77852	
			НР - 80%; СП - 8%			758,08	3,95	26533	138		5767		
53	256	1115-0203-0601 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	6	1488,71	18,89	8932	113	2980	4702	14725	
			НР - 80%; СП - 8%			973,23	6,44	5839	39		1091		
54	259	1115-0107-0105 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	100	4187,86	24,77	418786	2477	219925	158648	623628	
			НР - 80%; СП - 8%			1963,84	19,25	196384	1925		46195		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1533561	15661	747651	634978	2342020	
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								9804992	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1591552					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					65469				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					35697				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6011811			
			- Накладные расходы	Тенге							1409863		
			- Сметная прибыль	Тенге							726298		
			Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге								147 075	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%*1,05	Тенге								229 893	
			Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								203 639	
			ИТОГО по акту	Тенге								10 385 599	
			ИТОГО в текущих ценах на 2019 год, К=1,049896	Тенге								10 903 799	
			Скидка подрядчика-0,197153978%	Тенге								21 497	
			ИТОГО с учетом скидки подрядчика	Тенге								10 882 301	
			НДС на 2019 год, - 12 %	Тенге								1 305 876	
			ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге								12 188 178	

Сдал: ТОО "ASTI" БИН 1140004068

Исполнительный директор _____ Сматаев А.М.
(подпись)

М.П. Эксперт технического надзора :
Эксперт ТОО "Сейсмостройзащита"
ИИН: 680210300259, KZ81VJE00030167, KZ21VJE00030166, KZ54VJE00030168.

_____ Сатыбаев Г.С
(подпись)

Принял: ГУ "Управление строительства г. Нур-Султан"

_____ _____
(подпись)

М.П. Эксперт авторского надзора :
Эксперт ТОО "НИИГЭПИ ИНСТИТУТ ЖИЛИЩА)",
ИИН: 810512350574, KZ65VJE00031716

_____ Жумабеков Д.К.
(подпись)

21.04.2021г.

Форма 2В

Заказчик - ГУ "Управление строительства г.Нур-Султан"
Генподрядчик - ТОО "ASTI" БИН 1140004068, г.Астана, ул.Акжол д.20/2
Наименование "Строительство школы в районе пересечения улиц Майкайын и А351 (проектное наименование)"
Договор подряда - № 190094/00 от 18.12.19г.

Акт приемки выполненных работ за апрель 2021 года № 42

на Водоснабжение и канализация Блок В (Смета 2-3-2)

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 2018 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	4		6	7	8	9	10	11	12	14
			РАЗДЕЛ 1. Водопровод объединенный хозяйственно-питьевой и противопожарный В1										
			Пожарный шкаф /7 шт/										
1	35	1116-0501-0212 Изм. и доп. вып. 6	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж**	м подводок	10,5	758,22	--	7961	--	4210	3676	12568	
			НР - 98%; СП - 8%			357,22	--	3751	--		931		
2	87	2303-0102-1221	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96**	шт.	47	8207,00	--	385729	--	385729	--	416587	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		30858		
3	88	2303-0102-1220	**Смеситель для биде центральный, набортный ГОСТ 25809-96**	шт.	3	8593,00	--	25779	--	25779	--	27841	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		2062		
4	100	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	счетчик (водомер)	1	65938,39	27,58	65938	28	65362	551	71808	Россия
			НР - 98%; СП - 8%			548,17	13,81	548	14		5319		
5	112	1116-0901-0502 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка**	счетчик (водомер)	1	156309,50	112,91	156310	113	154566	1626	170570	Россия
			НР - 98%; СП - 8%			1631,14	27,62	1631	28		12635		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				641717	140	635646	5853	699374	
			РАЗДЕЛ 2. Канализация бытовая К1										
			Утепление выпуска										
6	149	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	комплект	47	10256,38	88,57	482050	4163	351318	126129	656833	
			НР - 98%; СП - 8%			2692,95	45,41	126569	2134		48654		
7	150	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	комплект	12	3735,23	175,87	44823	2110	6483	36574	87909	
			НР - 98%; СП - 8%			3019,20	90,85	36230	1090		6512		
8	151	2303-0102-0310	**Унитаз детский напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	комплект	12	16770,00	--	201240	--	201240	--	217339	
			СП - 8%			--	--	--	--		16099		
9	153	1117-0101-0108	**Биде. Установка**	комплект	1	15362,64	118,91	15363	119	11446	3781	20675	

1	2	3	4	4		6	7	8	9	10	11	12	14
			НР - 98%; СП - 8%			3797,75	60,60	3798	61		1532		
10	154	1117-0401-0101	Писсуары настенные. Установка	комплект	3	11110,55	62,88	33332	189	29413	3751	40049	
			НР - 98%; СП - 8%			1243,41	32,28	3730	97		2967		
11	155	1117-0101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	3	15509,84	219,92	46530	660	41768	4349	54949	
			НР - 98%; СП - 8%			1367,19	112,21	4102	337		4070		
12	156	2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	50	770,00	--	38500	--	38500	--	41580	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		3080		
13	157	2303-0102-1306	Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ ГОСТ 23289-94	шт.	3	934,00	--	2802	--	2802	--	3026	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		224		
14	171	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	12,84	16196,44	1609,20	207962	20662	136240	55008	284008	
			НР - 94%; СП - 8%			3976,64	580,95	51060	7459		21038		
15	172	1108-0101-0401	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	м3 изолирующего слоя	1,06	10211,83	1542,22	10825	1635	2087	7396	19678	
			НР - 93%; СП - 8%			6701,31	800,98	7103	849		1458		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1083425	29537	821297	236988	1426046	
			РАЗДЕЛ 3. Канализация дренажная напорная К4Н										
16	176	2304-0501-0204	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	2475,00	--	2475	--	2475	--	2673	
			СП - 8%			--	--	--	--		198		
17	177	2304-1001-0404	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 11823-91	шт.	1	3262,00	--	3262	--	3262	--	3523	
			СП - 8%			--	--	--	--		261		
18	178	1122-0801-0106 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка /бачок разрыва струи/	т фасонных частей	0,06141	1020578,54	420889,90	62674	25847	21861	22544	92036	
			НР - 99%; СП - 8%			243705,00	127115,32	14966	7806		6817		
19	179	1122-0801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /сифон ревизия двухоборотная/	т фасонных частей	0,0092	1361194,06	482985,60	12523	4443	3333	6111	20125	
			НР - 99%; СП - 8%			515955,00	155005,89	4747	1426		1491		
20	180	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	9	542,00	--	4878	--	4878	--	5268	
			СП - 8%			--	--	--	--		390		
21	181	1116-0401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	3	1672,27	39,36	5017	118	2563	2333	7938	
			НР - 98%; СП - 8%			778,62	15,05	2336	45		588		
22	182	1116-0401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	15	2305,59	39,36	34584	590	22315	11667	49951	Россия

1	2	3	4	4		6	7	8	9	10	11	12	14
			НР - 98%, СП - 85%			778,62	15,05	11679	226		3700		
23	183	1113-0301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	3,8	87,89	2,27	334	9	149	122	492	Россия
			НР - 69%, СП - 85%			46,26	0,28	176	1		36		
24	184	1113-0301-1421	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	м2	7,6	92,25	2,93	701	22	525	109	875	Россия
			НР - 69%, СП - 85%			20,30	0,41	154	3		65		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				126447	31030	61361	42886	182881	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2308301	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				272580					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					60707				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					21576				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1518304			
			- Накладные расходы	Тенге							285727		
			- Сметная прибыль	Тенге							170985		
			Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге								34 625	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%*1,05	Тенге								54 122	
			Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								47 941	
			ИТОГО по акту	Тенге								2 444 988	
			ИТОГО в текущих ценах на 2019 год, К=1,049896	Тенге								2 566 983	
			Скидка подрядчика-0,197153978%	Тенге								5 061	
			ИТОГО с учетом скидки подрядчика	Тенге								2 561 922	
			НДС на 2019 год, - 12 %	Тенге								307 431	
			ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге								2 869 353	

Сдал: ТОО "ASTI" БИН 140004068

Исполнительный директор _____ **Сматаев А.М.**
(подпись)

М.П. Эксперт технического надзора :
Эксперт ТОО "СейсмоСтройЗащита"
ИИН: 680210300259, KZ81VJE00030167, KZ11VJE00030166, KZ54VJE00030168.
_____ **Солтыбаев Т.К.**
(подпись)

Принял: ГУ "Управление строительства г. Нур-Султан"
_____
(подпись)

М.П. Эксперт авторского надзора :
Эксперт ТОО "НИИТ ЭП (ИНСТИТУТ ЖИЛИЩА)",
ИИН: 810512350574, KZ65VJE00031716
_____ **Жумабеков Д.К.**
(подпись)

Заказчик - ГУ "Управление строительства г.Нур-Султан"
Генподрядчик - ТОО "ASTI" БИН 1140004068, г.Астана, ул.Акжол д.20/2
Наименование "Строительство школы в районе пересечения улиц Майкайын и А351 (проектное наименование)"
Договор подряда - № 190094/00 от 18.12.19г.

Форма 2В

Акт приемки выполненных работ за апрель 2021 года № 43

на Силовое электрооборудование Блок В (Смета 2-3-3)

(или наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 2018 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	4		6	7	8	9	10	11	12	14
1	83	1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	34	512,82	3,49	17436	119	740	11968	31757	
			НР - 72%, СП - 8%			487,56	1,34	16577	46		2352		
2	84	2307-0220-0512	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	34	564,00	--	19176	--	19176	--	20710	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		1534		
3	85	1308-0305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	6	527,34	4,25	3164	26	41	2236	5832	
			НР - 72%, СП - 8%			516,24	1,34	3097	8		432		
4	86	2307-0220-0516	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	6	462,00	--	2772	--	2772	--	2994	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		222		
5	87	1308-0305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	9	527,34	4,25	4746	38	62	3354	8748	
			НР - 72%, СП - 8%			516,24	1,34	4646	12		648		
6	88	2307-0220-0508	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	9	373,00	--	3357	--	3357	--	3626	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		269		
7	89	1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	1	512,82	3,49	513	3	22	352	934	
			НР - 72%, СП - 8%			487,56	1,34	488	1		69		
8	90	2307-0220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	1	423,00	--	423	--	423	--	457	Россия

1	2	3	4	4		6	7	8	9	10	11	12	14
			СП - 8%										
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		--	--	--	--		34		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									75058	
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				24808					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					186				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					67				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						26593			
			- Накладные расходы	Тенге							17910		
			- Сметная прибыль	Тенге							5560		
			Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге								1 126	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%*1,05	Тенге								1 760	
			Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								1 559	
			ИТОГО по акту	**Тенге**								79 503	
			ИТОГО в текущих ценах на 2019 год, К=1,049896	**Тенге**								83 469	
			Скидка подрядчика-0,197153978%	Тенге								165	
			ИТОГО с учетом скидки подрядчика	**Тенге**								83 305	
			НДС на 2019 год, - 12 %	Тенге								9 997	
			ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**								93 301	

Сдал: ТОО "ASTI" БИН 11040004068

Исполнительный директор _____ **Сматаев А.М.**

(подпись)

М.П. Эксперт технического надзора :
Эксперт ТОО "Сейсмостройзащита"
ИИН: 680210300259, KZ81VJE00040167, KZ31VJE00030166, KZ54VJE00030168.

_____ **Сопыбаев Т.К.**
(подпись)

Принял: ГУ "Управление строительства г. Нур-Султан"

_____
(подпись)

М.П. Эксперт авторского надзора :
Эксперт ТОО "НИИТЭИ (ИНСТИТУТ ЖИЛИЩА)",
ИИН: 810512350574, KZ65VJE00031716

_____ **Жумабеков Д.К.**
(подпись)

28.04.21

Форма 2В

Заказчик - ГУ "Управление строительства г.Нур-Султан"
Генподрядчик - ТОО "ASTI" БИН 1140004068, г.Астана, ул.Акжол д.20/2
Наименование "Строительство школы в районе пересечения улиц Майкайын и А351 (проектное наименование)"
Договор подряда - № 190094/00 от 18.12.19г.

Акт приемки выполненных работ за апрель 2021 года № 44

на ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ Блок В (Смета 2-3-4)

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 2018 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	4		6	7	8	9	10	11	12	14
1	35	1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	1629,66	177,46	1630	177	19	1081	2927	Россия
			НР - 72%, СП - 8%			1434,00	67,08	1434	67		217		
2	36	2307-0203-0607	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	11363,00	–	11363	–	11363	–	12272	Россия
			СП - 8%			–	–	–	–		909		
			РАЗДЕЛ 1. СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ										
3	43	1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	5	1981,11	776,28	9906	3881	647	5801	16963	
			НР - 72%, СП - 8%			1075,50	535,76	5378	2679		1256		
4	44	2307-0106-1002	Светильники светодиодные потолочные для внутренней установки, модели Днора индустриальные, мощность 36 Вт, световой поток 3650 Лм, степень защиты IP65	шт.	5,05	11461,00	–	57878	–	57878	–	62508	Россия
			СП - 8%			–	–	–	–		4630		
5	45	1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	6	1981,11	776,28	11887	4658	776	6961	20355	
			НР - 72%, СП - 8%			1075,50	535,76	6453	3215		1508		
6	46	СТТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТД Электроцентр"	Светильник с асимметричным отражателем с люминесцентной лампой,IP 65, 220В,1х36Вт, цоколь G13 марка ASM/S 136	шт	6,2	14879,46	–	92253	–	92253	–	99633	Россия
			СП - 8%			–	–	–	–		7380		
7	47	1308-0305-0309	Светильник местного освещения. Монтаж оборудовании	шт.	66	1132,25	56,19	74729	3708	3824	48637	133235	
			НР - 72%, СП - 8%			1018,14	5,37	67197	354		9869		
8	48	2307-0106-0105	Светильники для светодиодных ламп с опаловым рассеивателем для внутренней установки 4х18 OLPS/A (4754) LED ГОСТ 55705-2013	шт.	66,66	3137,00	–	209112	–	209112	–	225841	Россия
			СП - 8%			–	–	–	–		16729		
9	59	2307-0104-0109	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	20,4	507,00	–	10343	–	10343	–	11170	
			СП - 8%			–	–	–	–		827		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				466107	12247	386215	62480	584904	

1	2	3	4	4		6	7	8	9	10	11	12	14
			РАЗДЕЛ 2. =ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ=										
10	62	1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	82	432,29	3,49	35448	286	1061	24632	64886	
			НР - 72%, СП - 8%			415,86	1,34	34101	110		4806		
11	63	2307-0218-1501	/С16-158/ Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	83,64	306,00	--	25594	--	25594	--	27641	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		2048		
12	64	1308-0305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	6	432,29	3,49	2594	21	78	1802	4748	
			НР - 72%, СП - 8%			415,86	1,34	2495	8		352		
13	65	2307-0218-1503	/С56-164/ Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	6,12	315,00	--	1928	--	1928	--	2082	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		154		
14	66	1308-0305-0105	Выключатель двухклавишный/трехклавишный С056-170/ утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	5	432,29	3,49	2161	17	65	1502	3956	
			НР - 72%, СП - 8%			415,86	1,34	2079	7		293		
15	67	2307-0218-1505	Выключатель трехклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	5,1	532,00	--	2713	--	2713	--	2930	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		217		
16	68	1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	2	432,29	3,49	865	7	26	601	1583	
			НР - 72%, СП - 8%			415,86	1,34	832	3		117		
17	69	2307-0218-1501	Выключатель/С66-173/ одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2,04	306,00	--	624	--	624	--	674	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		50		
18	70	1308-0305-0101	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	шт	9	483,45	3,38	4351	30	62	3073	8018	
			НР - 72%, СП - 8%			473,22	1,01	4259	9		594		
19	71	2307-0218-1702	/А16-222/ Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	5,1	449,00	--	2290	--	2290	--	2473	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		183		
20	72	2307-0218-1702	/А610-868/ Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4,08	449,00	--	1832	--	1832	--	1978	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		147		
21	73	1308-0305-0109	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	61	512,82	3,49	31282	213	1328	21473	56975	
			НР - 72%, СП - 8%			487,56	1,34	29741	82		4220		
22	74	2307-0220-0512	Розетка/РС16-284/ штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	62,22	564,00	--	35092	--	35092	--	37899	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		2807		

1	2	3	4	4		6	7	8	9	10	11	12	14
23	75	1308-0305-0108	**Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	шт.	15	527,34	4,25	7910	64	102	5590	14580	
			НР - 72%, СП - 8%			516,24	1,34	7744	20		1080		
24	76	2307-0220-0516	**Розетка/РС16-274/ штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	шт.	15,3	462,00	--	7069	--	7069	--	7634	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		565		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				161753	638	79864	58673	238057	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								822961	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				161712					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					13063				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					6553				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						466079			
			- Накладные расходы	Тенге							121153		
			- Сметная прибыль	Тенге							60958		
			Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге								12 344	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%*1,05	Тенге								19 296	
			Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								17 092	
			ИТОГО по акту	Тенге								871 693	
			ИТОГО в текущих ценах на 2019 год, К=1,049896	Тенге								915 187	
			Скидка подрядчика-0,197153978%	Тенге								1 804	
			ИТОГО с учетом скидки подрядчика	Тенге								913 383	
			НДС на 2019 год, - 12 %	Тенге								109 606	
			ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге								1 022 989	

Сдал: ТОО "ASTI" БИН 1140004068

Исполнительный директор _____ **Сматаев А.М.**
(подпись)

М.П. Эксперт технического надзора :
Эксперт ТОО "Сейсмостройкомплекс"
ИИН: 680210300259, KZ81VJE00030167, KZ71VJE00030166, KZ54VJE00030168.
_____ **Солтыбаев Ч.К.**
(подпись)

Принял: ГУ "Управление строительства г. Нур-Султан"
_____
(подпись)

М.П. Эксперт авторского надзора :
Эксперт ТОО "НИИТ ЭП (ИНСТИТУТ ЖИЛИЩА)",
ИИН: 810512350574, KZ65VJE00031716
_____ **Жумабеков Д.К.**
(подпись)

23.04.21

Форма 2В

Заказчик - ГУ "Управление строительства г.Нур-Султан"
Генподрядчик - ТОО "ASTI" БИН 1140004068, г.Астана, ул.Аюкол д.20/2
Наименование "Строительство школы в районе пересечения улиц Майкайын и А351 (проектное наименование)"
Договор подряда - № 190094/00 от 18.12.19г.

Акт приемки выполненных работ за апрель 2021 года № 45

на Наружные сети электроснабжения 10 и0,4кВ (Смета 4-1)

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 2018 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	4		6	7	8	9	10	11	12	14
			РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 0,4кВ										
1	147	1337-0102-0106	**Оборудование массой 1,5 т. Монтаж на открытой площадке**	шт.	1	95067,39	12238,16	95067	12238	12102	45959	152308	
			НР - 61%, СП - 8%			70727,30	4614,76	70727	4615		11282		
2	148	Т ПРАЙС ЛИСТ ТОО "AKgEn GrOuP"	**Дизельный генератор в закрытом исполнении(кожухе) DEUTZ 80S-SERIES S**	шт	1	6071428,57	--	6071429	--		--	6071429	Россия
						--	--	--	--	6071429	--		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								6223737	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				70727					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					12238				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4615				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						12102			
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						6071429			
			- Накладные расходы	Тенге							45959		
			- Сметная прибыль	Тенге							11282		
			Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге								2 285	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%*1,05	Тенге								3 571	
			Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								3 163	
			ИТОГО по акту	Тенге								6 232 756	
			ИТОГО в текущих ценах на 2019 год, К=1,049896	Тенге								6 543 746	
			Скидка подрядчика-0,197153978%	Тенге								12 901	
			ИТОГО с учетом скидки подрядчика	Тенге								6 530 844	

1	2	3	4	4		6	7	8	9	10	11	12	14
			НДС на 2019 год, - 12 %	Тенге								783 701	
			ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**								**7 314 546**	

Сдал: ТОО "ASTI" БИН 1140004068

Исполнительный директор _____ **Сматаев А.М.**
(подпись)

М.П. Эксперт технического надзора :
Эксперт ТОО "СейсмоСтройЗащита"
ИИН: 680210300259, KZ81VJE00030167, KZ11VJE00030166, KZ54VJE00030168.

_____ **Сатыбаев Т.К.**
(подпись)

Принял: ГУ "Управление строительства г. Нур-Султан"

_____
(подпись)

М.П. Эксперт авторского надзора :
Эксперт ТОО "НИИТ ЭП (ИНСТИТУТ ЖИЛИЩА)",
ИИН: 810512350574, KZ65VJE00031716

_____ **Жумабеков Д.К.**
(подпись)

23.04.21

Форма 2В

Заказчик - ГУ "Управление строительства г.Нур-Султан"
Генподрядчик - ТОО "ASTI" БИН 1140004068, г.Астана, ул.Акжол д.20/2
Наименование "Строительство школы в районе пересечения улиц Майкайын и А351 (проектное наименование)"
Договор подряда - № 190094/00 от 18.12.19г.

Акт приемки выполненных работ за апрель 2021 года № 46

на Наружный водопровод В1 (Смета 6-1)

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 2018 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	4		6	7	8	9	10	11	12	14
1	2	1122-0901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2077,94	82,74	2078	83	330	1689	4068	
			НР - 99%, СП - 85%			1664,64	41,43	1665	41		301		
2	3	2304-0102-2505	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из чугуна GGG40, клин вулканизирован EPDM, без штурвала, для воды, PN 16, DN 80, типа JAFAR ГОСТ 5762-2002	шт.	1	53736,00	--	53736	--	53736	--	58035	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		4299		
3	6	1122-0901-0106	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	1	6483,96	1979,00	6484	1979	577	4527	11892	
			НР - 99%, СП - 85%			3927,68	645,16	3928	645		881		
4	7	2304-0102-2509	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из чугуна GGG40, клин вулканизирован EPDM, без штурвала, для воды, PN 16, DN 200, типа JAFAR ГОСТ 5762-2002	шт.	1	176259,00	--	176259	--	176259	--	190360	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		14101		
5	11	2302-0103-0313	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	5	6846,00	--	34230	--	34230	--	36968	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		2738		
6	13	1122-0801-0203	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	3	2036,58	1261,22	6110	3784	--	3449	10323	
			НР - 99%, СП - 5%			775,36	385,89	2326	1158		765		
7	19	2302-0303-6611	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	9073,00	--	18146	--	18146	--	19598	Россия

1	2	3	4	4		6	7	8	9	10	11	12	14
			СП - 8%			--	--	--	--		1452		
8	23	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4	1381,88	856,51	5528	3426	--	3118	9337	Россия
			НР - 99%, СП - 8%			525,37	261,98	2101	1048		692		
9	28	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	5	1381,88	856,51	6909	4283	--	3897	11671	Россия
			НР - 99%, СП - 8%			525,37	261,98	2627	1310		865		
10	32	2302-0303-7311	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	4558,00	--	22790	--	22790	--	24613	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		1823		
11	34	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: /муфты/отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	6	1381,88	856,51	8291	5139	--	4677	14006	Россия
			НР - 99%, СП - 8%			525,37	261,98	3152	1572		1037		
12	40	2302-0304-2517	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, DN 250, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	16850,00	--	101100	--	101100	--	109188	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		8088		
13	43	1122-0501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,074	567201,46	182773,42	41973	13525	1104	31392	79234	
			НР - 99%, СП - 8%			369512,00	58991,48	27344	4365		5869		
14	44	2301-0501-1318	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200x11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	75	5882,00	--	441150	--	441150	--	476442	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		35292		
15	55	1122-1301-0102 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3	3,54	55736,39	9043,85	197307	32015	100586	77761	297073	
			НР - 99%, СП - 8%			18278,50	3909,81	64706	13841		22005		
16	56	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	22130,00	--	22130	--	22130	--	23900	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		1770		
17	57	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	35654,00	--	35654	--	35654	--	38506	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		2852		
18	62	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	15877,00	--	95262	--	95262	--	102883	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		7621		
19	63	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	25489,00	--	50978	--	50978	--	55056	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		4078		
20	64	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	7587,00	--	7587	--	7587	--	8194	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		607		
21	66	2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	21417,00	--	21417	--	21417	--	23130	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		1713		
22	95	1101-0101-0302 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	1850	142,82	136,61	264226	252733	--	75691	367110	
			НР - 72%, СП - 8%			6,21	50,61	11492	93635		27193		

1	2	3	4	4		6	7	8	9	10	11	12	14
23	96	1101-0205-0302 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	57	2062,37	--	117555	--	--	84640	218370	
			НР - 72%; СП - 8%			2062,37	--	117555	--		16176		
24	97	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	291	897,16	--	261072	--	--	187972	484968	
			НР - 72%; СП - 8%			897,16	--	261072	--		35924		
25	98	1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1190	35,60	35,60	42364	42364	--	10312	56889	
			НР - 72%; СП - 8%			--	12,04	--	14322		4214		
26	99	1101-0104-0508	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	1190	17,16	17,16	20418	20418	--	4970	27419	
			НР - 72%; СП - 8%			--	5,80	--	6903		2031		
27	104	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного	5905	157,91	70,53	932433	416502	--	525597	1574672	
			НР - 72%; СП - 8%			87,37	36,25	515932	214064		116642		
28	105	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	515	897,16	--	462035	--	--	332665	858277	
			НР - 72%; СП - 8%			897,16	--	462035	--		63576		
29	106	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	64	897,16	--	57418	--	--	41341	106660	
			НР - 72%; СП - 8%			897,16	--	57418	--		7901		
30	107	2101-0401-0101	Песок природный	м3	70,4	1717,00	--	120877	--	120877	--	130547	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		9670		
31	108	1101-0205-0202	Разработкагрунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м/ШУРФЫ без крепления с вертикальными стенками/	м3	4	2600,28	--	10401	--	--	7489	19321	
			НР - 72%; СП - 8%			2600,28	--	10401	--		1431		
32	109	1101-0205-0502	Засыпка вручную траншей, пазухкотлованов и ям в грунтах 2 группы/ШУРФЫ/	м3	4	897,16	--	3589	--	--	2584	6666	
			НР - 72%; СП - 8%			897,16	--	3589	--		494		
33	110	1101-0205-0302	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2ГР. ВРУЧНУЮ-ПРИЯМКИ ПОД СТЫКИ ТРУБ	м3 грунта	120	1718,64	--	206237	--	--	148490	383105	
			НР - 72%; СП - 8%			1718,64	--	206237	--		28378		
34	111	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	120	897,16	--	107659	--	--	77514	199987	
			НР - 72%; СП - 8%			897,16	--	107659	--		14814		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								6038468	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1862065					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					797592				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					353312				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1303913			
			- Накладные расходы	Тенге							1630998		
			- Сметная прибыль	Тенге							447564		
			Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге								90 577	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%*1,05	Тенге								141 581	

1	2	3	4	4		6	7	8	9	10	11	12	14
			Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								125 413	
			ИТОГО по акту	**Тенге**								6 396 038	
			ИТОГО в текущих ценах на 2019 год, К=1,049896	**Тенге**								6 715 175	
			Скидка подрядчика-0,197153978%	Тенге								13 239	
			ИТОГО с учетом скидки подрядчика	**Тенге**								6 701 936	
			НДС на 2019 год, - 12 %	Тенге								804 232	
			ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**								7 506 168	

Сдал: ТОО "ASTI" БИН 1140004068

Исполнительный директор _____ **Смитаев А.М.**
(подпись)

М.П. Эксперт технического надзора :
Эксперт ТОО "Сейсмостройзащита"
ИИН: 680210300259, KZ81VJE00030167, KZ11VJE00030166, KZ54VJE00030168.
_____ **Сулейменов Т.К.**
(подпись)

Принял: ГУ "Управление строительства г. Нур-Султан"
_____
(подпись)

М.П. Эксперт авторского надзора :
Эксперт ТОО "НИИГЭП (ИНСТИТУТ ЖИЛИЩА)",
ИИН: 810512350574, KZ65VJE00031716
_____ **Жумабеков Д.К.**
(подпись)