Приложение №4
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: *ГУ "Управление строительства г. Нур-Султан"*

Подрядчик : *ТОО "ASTI"*

Наименование стройки: *"Строительство школы в районе пересечения улиц Майкайын и А351 (проектное наименование)"*

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2021 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование		код	наименование		код	
		190094/00	18.12.19г.							

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость (тыс.тенге)	Всего к оплате (тыс. тенге)
	из графы 1									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС (тыс.тенге)	В отчетном месяце без НДС (тыс.тенге)	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне 2001 г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**1 120 125,651**	**152 144,13036**							**18 257,29564**	**170 401,426**

М.П. Заказчик:

ГУ "Управление строительства г. Нур-Султан"

М.П. Подрядчик:
Исполнительный директор ТОО "ASTI",БИН 001140004068

Сматаев А.М.

М.П. Эксперт технического надзора :
Эксперт ТОО "Сейсмостройзащита"
ИИН: 680210300259, KZ81VJE00030167, KZ11VJE00030166, KZ54VJE00030168

Солтыбаев Т.К.

М.П. Эксперт авторского надзора :
Эксперт ТОО "НИИТЭП (ИНСТИТУТ ЖИЛИЩА)",
ИИН: 810512350574, KZ65VJE00031716

Кучабеков Д.К.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Управление строительства города Нур-Султан,Республика Казахстан, г. Нур-Султан, С. Сейфуллина, дом № 30** — **200340006704**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ASTI",г Нур-Султан ,район Байконыр, проспект Әл-Фараби 35/2** — **001140004068**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № 190094/00 от 18.12.2019г.

Номер документа	Дата составления
8	29.07.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	СМР "Строительство школы на 1200 мест в районе пересечения улиц Майкайын и А351 (проектное наименование) в г. Астана"			усл	1	170 401 426,00	170 401 426,00	18 257 295,64
				Итого	1	x	170 401 426,00	18 257 295,64

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Исполнительный директор / / Сматаев А.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.07.2021

М.П.

РЕЕСТР

Актов выполненных работ за июль 2021г

по объекту: "Строительство школы в районе пересечения улиц Майкайын и А351 (проектное наименование)"

№ п/п	№ акта	№ сметы	Виды работ	Сумма	Применен коэф.
1	111	2-1-6	Отопление (на все здание)	2 342 079	2020 год
2	112	2-1-14	Технологическое оборудование /Табл. замены3 /	6 976 902	2020 год
3	113	2-2-1	Архитектурные решения (Блок Б)	275 029	2020 год
4	114	4-1	Наружные сети электроснабжения 10 и0,4кВ (Таблица замены 2)	21 800 182	2020 год
5	115	4-1	Наружные сети электроснабжения 10 и0,4кВ (Таблица замены 3)	6 711 765	2020 год
6	116	4-1	Наружные сети электроснабжения 10 и0,4кВ	45 471 919	2020 год
7	117	5-1	Наружные сети связи	4 660 794	2020 год
8	118	7-3	Покрытия проездов,тротуаров,дорожек и площадок /Табл. замены 2/	10 752 239	2020 год
9	119	7-3	Покрытия проездов,тротуаров,дорожек и площадок /Табл. замены 3/	21 315 550	2020 год
10	120	7-3	Покрытия проездов,тротуаров,дорожек и площадок	22 693 142	2020 год
11	121	7-4	Покрытия проездов,тротуаров,дорожек и площадок	10 828 579	2020 год
12	122	7-7	Малые архитектурные формы	1 393 497	2020 год
13	123	7-7	Малые архитектурные формы (Включить таблицы замены 2)	15 179 749	2020 год
			ИТОГО:	**170 401 426**	

Исполнительный директор ТОО "ASTI" **Сматаев А.М.**

Принял 26.07.2021г.

Заказчик - ГУ "Управление строительства г.Нур-Султан"
Генподрядчик - ТОО "ASTI" БИН 1140004068, г.Астана, ул.Акжол д.20/2
Наименование "Строительство школы в районе пересечения улиц Майкайын и А351 (проектное наименование)"
Договор подряда - № 190094/00 от 18.12.19г.

Акт приемки выполненных работ за июль 2021 года № 111

на Отопление Блок А,Б,В (Смета 2-1-6)

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 2018 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	4		6	7	8	9	10	11	12	14
1	47	2305-0306-2269	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 1000 мм х 1000 мм**	шт.	73,6	22905,00	--	1685808	--	1685808	--	1820673	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		134865		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1820673	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1685808			
			- Сметная прибыль	Тенге							134865		
			Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге								27 310	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%*1,05	Тенге								42 688	
			Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								37 813	
			ИТОГО по акту	Тенге								1 928 485	
			ИТОГО в текущих ценах на 2020 год, К=1,0864865	Тенге								2 095 273	
			Скидка подрядчика-0,197153978%	Тенге								4 131	
			ИТОГО с учетом скидки подрядчика	Тенге								2 091 142	
			НДС на 2019 год, - 12 %	Тенге								250 937	
			ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге								2 342 079	

Сдал: ТОО "ASTI" БИН 1140004068

Исполнительный директор _____ **Сматаев А.М.**
(подпись)

М.П. Эксперт технического надзора :
Эксперт ТОО "Сейсмостройзащита"
ИИН: 680210300259, KZ81VJE00030167, KZ11VJE00030166, KZ54VJE00030168.
_____ **Солтыбаев Т.К.**
(подпись)

Принял: ГУ "Управление строительства г. Нур-Султан"
_____
(подпись)

М.П. Эксперт авторского надзора :
Эксперт ТОО "НИИТЭП (ИНСТИТУТ ЖИЛИЩА)",
ИИН: 810512350574, KZ65VJE00031716
_____ **Жумабеков Д.К.**
(подпись)

Форма 2В

Заказчик - ГУ "Управление строительства г.Нур-Султан"
Генподрядчик - ТОО "ASTI" БИН 1140004068, г.Астана, ул.Акжол д.20/2
Наименование "Строительство школы в районе пересечения улиц Майкайын и А351 (проектное наименование)"
Договор подряда - № 190094/00 от 18.12.19г.

Акт приемки выполненных работ за июль 2021 года № 112

на Технологическое оборудование /Включить Таблица замены 3/ (Смета 2-1-14)

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 2018 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	4		6	7	8	9	10	11	12	14
1	1	Т ТОО "Компания Лайн"	Планшет Apple iPad A2270 с дисплеем Retina 10.2, 32Gb, Wi-Fi, Siver (MYLA2RK/A).	ШТ	1	177883,27	--	177883	--		--	177883	
						--	--	--	--	177883	--		
2	2	Т ТОО "Белый ветер"	ПО Office Home and Business 2019 32/64 (Rus)	ШТ	53	105036,76	--	5566949	--		--	5566949	
						--	--	--	--	5566949	--		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								5744832	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						5744832			
			Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге									
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%*1,05	Тенге									
			Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге									
			ИТОГО по акту	Тенге								5 744 832	
			ИТОГО в текущих ценах на 2020 год, К=1,0864865	Тенге								6 241 682	
			Скидка подрядчика-0,197153978%	Тенге								12 306	
			ИТОГО с учетом скидки подрядчика	Тенге								6 229 377	
			НДС на 2019 год, - 12 %	Тенге								747 525	
			ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге								6 976 902	

Сдал: ТОО "ASTI" БИН 1140004068

Исполнительный директор _____ Сматаев А.М.
(подпись)

М.П. Эксперт технического надзора :
Эксперт ТОО "Сейсмостройзащита"
ИИН: 680210300259, KZ81VJE00030167, KZ11VJE00030166, KZ54VJE00030168.
_____ Солтыбаев Т.К.
(подпись)

Принял: ГУ "Управление строительства г. Нур-Султан"
_____
(подпись)

М.П. Эксперт авторского надзора :
Эксперт ТОО "НИИТЭП (ИНСТИТУТ ЖИЛИЩА)",
ИИН: 810512350574, KZ65VJE00031716
_____ Жумабеков Д.К.
(подпись)

22.07.2021г.

Форма 2В

Заказчик - ГУ "Управление строительства г.Нур-Султан"
Генподрядчик - ТОО "ASTI" БИН 1140004068, г.Астана, ул.Акжол д.20/2
Наименование "Строительство школы в районе пересечения улиц Майкайын и А351 (проектное наименование)"
Договор подряда - № 190094/00 от 18.12.19г.

Акт приемки выполненных работ за июль 2021 года № 113

на Архитектурные решения Блок Б (Смета 2-2-1)

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 2018 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	4		6	7	8	9	10	11	12	14
1	423	1110-0403-0102 Изм. и доп. вып. 3	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой аквапанелями. Устройство на анкерных подвесах	м2 потолка	21,6112	2076,76	13,83	44881	299	16429	25449	75957	
			НР - 90%; СП - 8%			1302,72	5,70	28153	123		5626		
2	424	2113-0407-0301	Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 12 мм ГОСТ 18124-2012 /"Аквапанель"/	м2	21,6112	3700,00	--	79961	--	79961	--	86358	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		6397		
			Наружная водосточная система /2 шт/										
3	528	1116-0801-0103	Воронки сливные диаметром до 100 мм. Установка	воронка	2	1258,92	--	2518	--	486	1991	4870	
			НР - 98%; СП - 8%			1015,92	--	2032	--		361		
4	529	2110-0302-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	2	1719,00	--	3438	--	3438	--	3713	
			СП - 8%			--	--	--	--		275		
5	530	1112-0101-0707	Водосток наружный. Устройство	м труб	6,4	1508,37	89,47	9654	573	328	8205	19287	Казахстан
			НР - 92%; СП - 8%			1367,64	25,84	8753	165		1429		
6	531	2110-0302-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	5,4	1759,00	--	9499	--	9499	--	10258	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		760		
7		2110-0302-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	2	1654,00	--	3308	--	3308	--	3573	Казахстан
	532		СП - 8%			--	--	--	--		265		
8	533	2110-0302-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	10	906,00	--	9060	--	9060	--	9785	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		725		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								213801	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				38938					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					871				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					289				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						122509			
			- Накладные расходы	Тенге							35645		

			- Сметная прибыль	Тенге							15838	
			Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге								3 207
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%*1,05	Тенге								5 013
			Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								4 440
			ИТОГО по акту	**Тенге**								**226 461**
			ИТОГО в текущих ценах на 2020 год, К=1,0864865	**Тенге**								**246 047**
			Скидка подрядчика-0,197153978%	Тенге								485
			ИТОГО с учетом скидки подрядчика	**Тенге**								**245 561**
			НДС на 2019 год, - 12 %	Тенге								29 467
			ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**								**275 029**

Сдал: ТОО "ASTI", БИН 1140004068

Исполнительный директор _____ **Сматаев А.М.**

(подпись)

М.П. Эксперт технического надзора :
Эксперт ТОО "Сейсмостройзащита",
ИИН: 680210300259, KZ81VJE00030167, KZ11VJE00030166, KZ54VJE00030168.

_____ **Садтыбаев Т.К.**

(подпись)

Принял: ГУ "Управление строительства г. Нур-Султан"

_____

(подпись)

М.П. Эксперт авторского надзора :
Эксперт ТОО "НИИГЭП (ИНСТИТУТ ЖИЛИЩА)",
ИИН: 810512350574, KZ65VJE00031716

_____ **Жумабеков Д.К.**

(подпись)

Форма 2В

Заказчик - ГУ "Управление строительства г.Нур-Султан"
Генподрядчик - ТОО "ASTI" БИН 1140004068, г.Астана, ул.Акжол д.20/2
Наименование "Строительство школы в районе пересечения улиц Майкайын и А351 (проектное наименование)"
Договор подряда - № 190094/00 от 18.12.19г.

Акт приемки выполненных работ за июль 2021 года № 114

на **Наружные сети электроснабжения 10 и0,4кВ (Включить Таблица замены 2) (Смета 4-1)**

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 2018 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	4		6	7	8	9	10	11	12	14
			РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 10кВ										
			Реконструкция ТП №3238										
1	1	1310-0411-0101 РСНБ РК 2015	Оборудование радиотрансляционных узлов, шкаф или статив (стойка), масса до 100 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	17953,00	--	17953	--	--	10951	31217	
			НР - 61%, СП - 8%			17953,00	--	17953	--		2312		
2	2	Т ПРАЙС ЛИСТ ТОО EVA	Шкаф АСКУЭ УСПД М-250,GRL 12, комплект монтажных и установочных материалов	ш	1	1269459,07	--	1269459	--		--	1269459	Россия
						--	--	--	--	1269459	--		
			Рытье траншеи										
3	3	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	71,974	149,21	140,62	10739	10121	--	2418	14210	
			НР - 72%, СП - 8%			8,59	38,08	618	2741		1053		
4	4	1101-0205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	2,226	1718,64	--	3826	--	--	2754	7107	
			НР - 72%, СП - 8%			1718,64	--	3826	--		526		
5	5	1101-0104-0502	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	39,6	35,60	35,60	1410	1410	--	343	1893	
			НР - 72%, СП - 8%			--	12,04	--	477		140		
6	6	1101-0104-0508	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м	м3	39,6	17,16	17,16	679	679	--	165	912	
			НР - 72%, СП - 8%			--	5,80	--	230		68		
7	7	1101-0205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	9,9	897,16	--	8882	--	--	6395	16499	
			НР - 72%, СП - 8%			897,16	--	8882	--		1222		
8	8	1101-0201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	39,6	157,91	70,53	6253	2793	--	3525	10560	
			НР - 72%, СП - 8%			87,37	36,25	3460	1436		782		
9	9	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	251	517,84	434,98	129977	109180	--	45221	189214	
			НР - 72%, СП - 8%			82,86	167,36	20798	42009		14016		

1	2	3	4	4		6	7	8	9	10	11	12	14
10	10	1134-0201-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами полиэтиленовыми. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,104	1519540,60	--	158032	--	141034	12918	184627	
			НР - 76%, СП - 8%			163440,00	--	16998	--		13676		
11	11	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Покрытие сигнальной лентой кабеля, проложенного в траншее										
		Р. 1310 подр. 1310-		км кабеля	0,25	28677,80	19473,50	7169	4868	--	2472	10412	
			НР - 72%, СП - 8%			9204,30	4526,71	2301	1132		771		
12	12	СТ	Лента сигнальная ЛСЭ Осторожно кабель	м	250	57,14	--	14285	--	14285	--	15428	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		1143		
13	13	1308-0201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	215	452,46	369,60	97279	79464	--	34841	142689	
			НР - 72%, СП - 8%			82,86	142,21	17815	30575		10570		
14	14	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	2,18	44359,00	--	96703	--	96703	--	104439	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		7736		
			Прокол через автодорогу (методом горизонтального бурения)										
15	15	1125-0109-0101 РСНБ РК 2015	Кожухи диаметром 300 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения	м кожуха	64	33285,21	20971,55	2130253	1342179	80288	962009	3339643	
			НР - 91%, СП - 8%			11059,15	5458,86	707786	349367		247381		
16	16	1125-0110-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 350 мм. Протаскивание плетей трубопровода через кожух	м кожуха	64	7731,98	6076,21	494847	388878	21627	167268	715084	
			НР - 91%, СП - 8%			1317,84	1554,20	84342	99469		52969		
17	17	2301-0501-1323 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 355x21,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	65,28	18782,00	--	1226089	--	1226089	--	1324176	
			СП - 8%			--	--	--	--		98087		
18	18	ТТОО "ALTO-PLAST"	Труба НПВХ Ф110х5х6000мм	метр	264	3146,57	--	830695	--	830695	--	897150	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		66456		
			Прокладка кабеля 10 кВ										
19	19	2306-0109-1008 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АСБ 3х150 ГОСТ 18410-73	км	1,12	6475243,00	--	7252272	--	7252272	--	7832454	
			СП - 8%			--	--	--	--		580182		
20	20	1308-0201-2508 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	46142,44	35021,51	184570	140086	292	70124	275069	
			НР - 72%, СП - 8%			11048,00	13300,62	44192	53202		20376		
21	21	СТ	Концевая муфта для кабеля сеч. 3х150 мм2 , 10 кВ, GUST 12/150-240/800-L12	шт	4	42857,14	--	171429	--	171429	--	185143	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		13714		
22	22	1308-0201-2709 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	18271,30	261,51	73085	1046	11275	44040	126495	
			НР - 72%, СП - 8%			15191,00	100,62	60764	402		9370		
23	23	СТ	Соединительная муфта для кабеля с бумажной изоляцией, 10 кВ, сеч. 150 мм2 марка GUSJ 12/150-240	шт	4	75000,00	--	300000	--	300000	--	324000	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		24000		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								17017880	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				989733					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2080704				

1	2	3	4	4		6	7	8	9	10	11	12	14
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					581039				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10145989			
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						1269459			
			- Накладные расходы	Тенге							1365444		
			- Сметная прибыль	Тенге							1166550		
			Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге								236 226	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%*1,05	Тенге								369 245	
			Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								327 078	
			ИТОГО по акту	**Тенге**								17 950 430	
			ИТОГО в текущих ценах на 2020 год, К=1,0864865	**Тенге**								19 502 899	
			Скидка подрядчика-0,197153978%	Тенге								38 451	
			ИТОГО с учетом скидки подрядчика	**Тенге**								19 464 449	
			НДС на 2019 год, - 12 %	Тенге								2 335 734	
			ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**								21 800 182	

Сдал: ТОО "ASTI" БИН 1140004068

Исполнительный директор _____ **Сматаев А.М.**
(подпись)

М.П. Эксперт технического надзора :
Эксперт ТОО "СейсмостройЗащита"
ИИН: 680240300259, KZ81VJE00030167, KZ11VJE00030166, KZ54VJE00030168.
_____ **Солтыбаев Т.К.**
(подпись)

Принял: РУ "Управление строительства г. Нур-Султан"
_____
(подпись)

М.П. Эксперт авторского надзора :
Эксперт ТОО "НИИГЭП (ИНСТИТУТ ЖИЛИЩА)",
ИИН: 810512350574, KZ65VJE00031716
_____ **Жумабеков Д.К.**
(подпись)

Форма 2В

Заказчик - ГУ "Управление строительства г.Нур-Султан"
Генподрядчик - ТОО "ASTI" БИН 1140004068, г.Астана, ул.Акжол д.20/2
Наименование "Строительство школы в районе пересечения улиц Майкайын и А351 (проектное наименование)"
Договор подряда - № 190094/00 от 18.12.19г.

Акт приемки выполненных работ за июль 2021 года № 115

на **Наружные сети электроснабжения 10 и0,4кВ (Включить Таблица замены 3) (Смета 4-1)**

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	4		6	7	8	9	10	11	12	14
			РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 10кВ										
1		1308-0103-1701	**Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования**	м	205	736,52	106,61	150986	21855	4565	102375	273630	
			НР - 72%, СП - 8%			607,64	85,96	124566	17621		20269		
2		2307-0222-0226 РСНБ РК 2015	**Шина медная М1, размерами 10 мм х 100 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78**	шт.	37,51	112973,00	--	4237617	--	4237617	--	4576627	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		339009		
3		1308-0103-2801 Изм. и доп. вып. 9	**Мост шинный для сборных распределительных устройств, количество опорных изоляторов 9. Монтаж оборудования**	шт.	1	20778,55	1261,64	20779	1262	1564	13243	36743	
			НР - 72%, СП - 8%			17953,00	439,44	17953	439		2722		
4		ПЛ	**Шинный мост, L**	комплект	1	350715,01	--	350715	--		--	350715	Россия
						--	--	--	--	350715	--		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								5237163	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				142519					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					23117				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					18061				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4243746			
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						350715			
			- Накладные расходы	Тенге							115618		
			- Сметная прибыль	Тенге							362000		
			Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге								73 297	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%*1,05	Тенге								114 570	
			Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								101 486	
			ИТОГО по акту	Тенге								5 526 516	
			ИТОГО в текущих ценах на 2020 год, К=1,0864865	Тенге								6 004 485	
			Скидка подрядчика-0,197153978%	Тенге								11 838	

1	2	3	4	4		6	7	8	9	10	11	12	14
			ИТОГО с учетом скидки подрядчика	**Тенге**								**5 992 647**	
			НДС на 2019 год, - 12 %	Тенге								**719 118**	
			ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**								**6 711 765**	

Сдал: ТОО "ASTI" БИН 1140004068

Исполнительный директор _____ **Сыгтаев А.М.**
(подпись)

М.П. Эксперт технического надзора :
Эксперт ТОО "Сейсмостройзащита"
ИИН: 680210300259, KZ81VJE00030167, KZ11VJE00030166, KZ54VJE00030168.
_____ **Солтыбаев Т.К.**
(подпись)

Принял: ГУ "Управление строительства г. Нур-Султан"
_____
(подпись)

М.П. Эксперт авторского надзора :
Эксперт ТОО "НИИТЭП (ИНСТИТУТ ЖИЛИЩА)",
ИИН: 810512350574, KZ65VJE00031716
_____ **Жумабеков Д.К.**
(подпись)

Форма 2В

Заказчик - ГУ "Управление строительства г.Нур-Султан"
Генподрядчик - ТОО "ASTI" БИН 1140004068, г.Астана, ул.Акжол д.20/2
Наименование "Строительство школы в районе пересечения улиц Майкайын и А351 (проектное наименование)"
Договор подряда - № 190094/00 от 18.12.19г.

Акт приемки выполненных работ за июль 2021 года № 116

на **Наружные сети электроснабжения 10 и0,4кВ (Смета 4-1)**

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 2018 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	4		6	7	8	9	10	11	12	14
			РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 10кВ										
1	1	1308-0103-1103 Изм. и доп. вып. 6	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 7 т. Монтаж оборудования	шт.	2	125739,67	42763,16	251479	85526	55473	103263	383121	
			НР - 72%, СП - 8%			55240,00	16470,24	110480	32940		28379		
2	2	5108-0101-0111	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-1600/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-1600/6(10)/0,4, номинальная мощность 1600 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	2	4547460,00	--	9094920	--		--	9094920	Казахстан
						--	--	--	--	9094920	--		
3	3	1308-0101-2601	Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования	шт.	2	54704,41	8231,73	109409	16463	1800	69969	193728	
			НР - 72%, СП - 8%			45573,00	3016,67	91146	6033		14350		
4	4	1308-0103-3302 Изм. и доп. вып. 9	Камера сборных распределительных устройств трансформатора напряжения, линейного ввода, разрядника или разъединителя. Монтаж оборудования	шт.	7	31691,30	6624,92	221839	46374	1459	138131	388768	Казахстан
			НР - 72%, СП - 8%			24858,00	2549,04	174006	17843		28798		
5	5	1308-0103-1701	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	м	115	736,52	106,61	84700	12260	2561	57430	153500	
			НР - 72%, СП - 8%			607,64	85,96	69879	9885		11370		
6	6	1308-0201-0705	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабели	40	1404,94	815,79	56198	32631	9757	18341	80502	
			НР - 72%, СП - 8%			345,25	291,60	13810	11664		5963		
7	7	Т ПРАЙС ЛИСТ ТОО EVA ELECTRA COMPANY	ЯЧЕЙКА 10 КВ С ВАККУМНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ТИПА КСО 292 В ТП 3238;Вводная панель ЩО-70 марка ЩО70-64 У3;Линейная панель ЩО-70 марка ЩО70-04-С У3;Линейная панель ЩО-70 марка ЩО70-02-С У3;Секционная с АВР панель ЩО-70 марка ЩО70-75 У3 + ЩО70-90 У3;Шинный мост, L	ШТ	1	18656535,71	--	18656536	--		--	18656536	Казахстан
						--	--	--	--	18656536	--		
8	8	1308-0103-2801 Изм. и доп. вып. 9	Мост шинный для сборных распределительных устройств, количество опорных изоляторов 9. Монтаж оборудования	шт.	1	20778,55	1261,64	20779	1262	1564	13243	36743	
			НР - 72%, СП - 8%			17953,00	439,44	17953	439		2722		

1	2	3	4	4		6	7	8	9	10	11	12	14
9	9	ТПРАЙС ЛИСТ АО AlAgEuM ElECTriC	Шинный мост, L	комплект	1	669642,86	--	669643	--		--	669643	Казахстан
						--	--	--	--	669643	--		
			Рытье траншеи										
10	49	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	39,867	149,21	140,62	5948	5606	--	1340	7871	
			НР - 72%; СП - 8%			8,59	38,08	342	1518		583		
11	50	1101-0205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	1,233	1718,64	--	2119	--	--	1526	3936	
			НР - 72%; СП - 8%			1718,64	--	2119	--		292		
12	51	1101-0104-0502	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	27,4	35,60	35,60	975	975	--	237	1310	
			НР - 72%; СП - 8%			--	12,04	--	330		97		
13	52	1101-0104-0508	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м	м3	27,4	17,16	17,16	470	470	--	114	631	
			НР - 72%; СП - 8%			--	5,80	--	159		47		
14	53	1101-0205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	7,8	897,16	--	6998	--	--	5038	12999	
			НР - 72%; СП - 8%			897,16	--	6998	--		963		
15	54	1101-0201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	41,2	157,91	70,53	6506	2906	--	3667	10987	
			НР - 72%; СП - 8%			87,37	36,25	3600	1494		814		
16	55	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	199	517,84	434,98	103050	86561	--	35852	150014	
			НР - 72%; СП - 8%			82,86	167,36	16489	33306		11112		
17	56	1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	километр трубопровода	0,87	152487,80	--	132664	--	1333	99811	251074	
			НР - 76%; СП - 8%			150955,00	--	131331	--		18598		
18	57	СТ	Труба жесткая двустенная Д-110мм	М	870	1748,21	--	1520943	--	1520943	--	1642618	
			СП - 8%			--	--	--	--		121675		Казахстан
19	58	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Покрытие сигнальной лентой кабеля, проложенного в траншее	км кабеля	0,2	28677,80	19473,50	5736	3895	--	1977	8330	
			НР - 72%; СП - 8%			9204,30	4526,71	1841	905		617		
20	59	СТ	Лента сигнальная ЛСЭ Осторожно кабель	м	200	57,14	--	11428	--	11428	--	12342	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		914		
21	60	1101-0101-0302	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	м3 грунта	42,34575	129,84	124,19	5498	5259	--	1575	7639	
			НР - 72%; СП - 8%			5,65	46,01	239	1948		566		
22	61	1101-0205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	0,75425	1718,64	--	1296	--	--	933	2408	
			НР - 72%; СП - 8%			1718,64	--	1296	--		178		
23	62	1101-0104-0502	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	16,28	35,60	35,60	580	580	--	141	778	
			НР - 72%; СП - 8%			--	12,04	--	196		58		
24	63	1101-0104-0508	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м	м3	16,28	17,16	17,16	279	279	--	68	375	
			НР - 72%; СП - 8%			--	5,80	--	94		28		

1	2	3	4	4		6	7	8	9	10	11	12	14
25	64	1101-0205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	4,07	897,16	–	3651	–	–	2629	6783	
			НР - 72%; СП - 8%			897,16	–	3651	–		502		
26	65	1101-0201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	16,28	157,91	70,53	2571	1148	–	1449	4341	
			НР - 72%; СП - 8%			87,37	36,25	1422	590		322		
27	66	1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	26,5	2100,22	141,31	55656	3745	44391	8384	69163	
			НР - 94%; СП - 8%			283,78	52,80	7520	1399		5123		
28	67	1106-1301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	9,27	30173,24	3069,53	279706	28455	170566	83075	391803	
			НР - 91%; СП - 8%			8703,87	1144,11	80685	10606		29022		
29	68	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	1,62	37788,59	1830,60	61218	2966	42858	14652	81939	
			НР - 91%; СП - 8%			9502,74	436,02	15394	706		6070		
30	69	1106-0301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0682	20556,08	1306,22	1402	89	20	1201	2811	
			НР - 91%; СП - 8%			18958,86	394,60	1293	27		208		
31	70	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,95572	191552,00	–	183070	–	183070	–	197716	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		14646		
32	71	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1671	198797,00	–	33219	–	33219	–	35876	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		2658		
33	72	1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3	0,04	13823,89	7265,33	553	291	16	420	1050	
			НР - 118%; СП - 8%			6151,45	2739,51	246	110		78		
34	73	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	3717,00	–	7434	–	7434	–	8029	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		595		
35	74	1123-1201-0101	Люки. Установка	шт.	1	1850,60	193,06	1851	193	114	1625	3753	Казахстан
			НР - 99%; СП - 8%			1544,49	96,67	1544	97		278		
36	75	2303-0101-0501	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	1	5425,00	–	5425	–	5425	–	5859	
			СП - 8%			–	–	–	–		434		Казахстан
37	76	1106-0301-0406	Конструкции стальные/полиэтиленовые/, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,00282	77196,07	17017,84	218	48	4	169	417	
			НР - 91%; СП - 8%			58692,50	7084,78	166	20		31		
38	77	2301-0501-0804	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 110x2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3	694,00	–	2082	–	2082	–	2249	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		167		
39	78	1109-0304-0101 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,00174	72649,21	25297,92	126	44	15	57	198	
			НР - 69%; СП - 8%			38639,30	8690,21	67	15		15		
40	79	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,00174	521347,00	–	907	–	907	–	980	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		73		
41	80	1109-0302-0301 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,2186	90939,68	20789,22	19879	4545	501	11141	33502	
			НР - 69%; СП - 8%			67856,50	6003,07	14833	1312		2482		
42	81	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,2186	224024,00	–	48972	–	48972	–	52889	Казахстан

1	2	3	4	4		6	7	8	9	10	11	12	14
			СП - 8%			--	--	--	--		3918		
43	82	1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,0061	77196,07	17017,84	471	104	9	365	903	
			НР - 91%, СП - 8%			58692,50	7084,78	358	43		67		
44	83	2302-0101-0234	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	3967,00	--	3967	--	3967	--	4284	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		317		
45	84	1108-0101-0311 Изм. и доп. вып. 10	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой	м2 поверхности	30	1506,21	181,21	45186	5436	26097	15356	65385	
			НР - 93%; СП - 8%			455,09	95,29	13653	2859		4843		
46	85	1108-0101-0312 Изм. и доп. вып. 10	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой. На каждый следующий слой добавлять к норме 1108-0101-0311	м2 поверхности	30	865,44	5,87	25963	176	17652	7643	36294	
			НР - 93%, СП - 8%			271,17	2,76	8135	83		2688		
47	86	1113-0501-0101 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом/щиповидная мембрана Изолит/ в 1 слой	м2	30	3250,85	85,11	97525	2553	53772	29239	136906	
			НР - 89%, СП - 8%			1373,34	39,18	41200	1175		10141		
48	87	1127-0403-1202	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство под покрытием из сборных железобетонных плит	м2 поверхности	30	43,00	0,83	1290	25	1	1379	2882	
			НР - 108%, СП - 8%			42,15	0,41	1264	12		214		
49	88	2108-0102-1101	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 150 г/м2, разрывная нагрузка 4,5 кН/м	м2	30	113,00	--	3390	--	3390	--	3661	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		271		
50	89	1101-0101-0302	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	м3 грунта	23,58	129,84	124,19	3062	2928	--	877	4254	
			НР - 72%, СП - 8%			5,65	46,01	133	1085		315		
51	90	1101-0205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	0,42	1718,64	--	722	--	--	520	1341	
			НР - 72%, СП - 8%			1718,64	--	722	--		99		
52	91	1101-0104-0502	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	8	35,60	35,60	285	285	--	69	382	
			НР - 72%; СП - 8%			--	12,04	--	96		28		
53	92	1101-0104-0508	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м	м3	8	17,16	17,16	137	137	--	33	184	
			НР - 72%; СП - 8%			--	5,80	--	46		14		
54	93	1101-0205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	2	897,16	--	1794	--	--	1292	3333	
			НР - 72%, СП - 8%			897,16	--	1794	--		247		
55	94	1101-0201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	8	157,91	70,53	1263	564	--	712	2133	
			НР - 72%; СП - 8%			87,37	36,25	699	290		158		
56	95	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,6	6343,24	1617,14	10149	2587	6120	2482	13642	
			НР - 93%; СП - 8%			901,00	767,26	1442	1228		1011		
57	96	1122-1301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3	4,8	32782,09	8937,83	157354	42902	63376	69059	244527	
			НР - 99%, СП - 8%			10640,86	3891,86	51076	18681		18113		

1	2	3	4	4		6	7	8	9	10	11	12	14
58	97	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	2	35654,00	--	71308	--	71308	--	77013	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		5705		
59	98	2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6	шт.	2	20310,00	--	40620	--	40620	--	43870	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3250		
60	99	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт.	2	25489,00	--	50978	--	50978	--	55056	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		4078		
61	100	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	шт.	2	29664,00	--	59328	--	59328	--	64074	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		4746		
62	101	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	2	3717,00	--	7434	--	7434	--	8029	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		595		
63	102	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1	16484,00	--	16484	--	16484	--	17803	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1319		
64	103	2303-0101-0308	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	2	18054,00	--	36108	--	36108	--	38997	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2889		
65	104	2113-0814-2209	Скобы ходовые	кг	13,3	349,00	--	4642	--	4642	--	5013	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		371		
66	105	1111-0101-1101	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм/ВНУТРИ КОЛОДЦА/	м2	6,28	695,54	28,37	4368	178	1943	2199	7092	
			НР - 94%; СП - 8%			357,78	14,68	2247	92		525		
67	106	1108-0101-0303 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов /гидроизолом/	м2	9,8	2174,05	43,28	21306	424	18605	2206	25392	
			НР - 93%; СП - 8%			232,36	9,67	2277	95		1881		
68	107	1111-0101-1101	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	9,8	695,54	28,37	6816	278	3032	3431	11067	
			НР - 94%; СП - 8%			357,78	14,68	3506	144		820		
69	108	1115-0203-0201 Изм. и доп. вып. 11	ВЫРАВНИВАЮЩАЯ ЗАТИРКА ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ СТЕН КОЛОДЦА	м2	25,94	1171,31	74,80	30384	1940	7047	18394	52680	
			НР - 80%; СП - 8%			824,85	61,50	21397	1595		3902		
70	109	1108-0101-0305 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов /гидроизолом/	м2	25,94	2351,83	40,34	61006	1046	43450	15538	82668	
			НР - 93%; СП - 8%			636,48	7,60	16510	197		6124		
71	110	1127-0701-0201	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	6,78	1081,48	127,48	7332	864	4598	2340	10447	
			НР - 108%; СП - 8%			275,81	43,82	1870	297		774		
72	111	1127-0701-0202	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	м2 покрытия	13,56	-69,08	-4,54	-937	-62	-792	-110	-1130	
			НР - 108%; СП - 8%			-6,13	-1,38	-83	-19		-84		
73	112	1127-0701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	6,78	1147,92	2,86	7783	19	6480	1395	9912	
			НР - 108%; СП - 8%			189,36	1,09	1284	7		734		
74	113	1127-0701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см /ДО ТОЛЩ.25ММ/	м2	6,78	-180,41	--	-1223	--	-1016	-223	-1562	
			НР - 108%; СП - 8%			-30,51	--	-207	--		-116		

1	2	3	4	4		6	7	8	9	10	11	12	14
75	114	1308-0201-0705	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	40	1404,94	815,79	56198	32631	9757	18341	80502	
			НР - 72%; СП - 8%			345,25	291,60	13810	11664		5963		
76	116	1308-0201-0204 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	828	596,31	330,38	493741	273551	14366	215368	765838	
			НР - 72%; СП - 8%			248,58	112,68	205824	93298		56729		
77	117	1308-0201-0904	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	252	760,66	383,54	191686	96653	11510	83521	297225	
			НР - 72%; СП - 8%			331,44	128,89	83523	32479		22017		
78	119	1308-0201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	199	452,46	369,60	90040	73551	--	32248	132071	
			НР - 72%; СП - 8%			82,86	142,21	16489	28300		9783		
79	120	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	3,213	44359,00	--	142525	--	142525	--	153928	
			СП - 8%			--	--	--	--		11402		
80	121	1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	20	763,04	353,41	15261	7068	4879	4184	21000	
			НР - 72%; СП - 8%			165,72	124,84	3314	2497		1556		
81	124	1310-0904-0101	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	0,414	95592,68	64911,68	39575	26873	--	13643	57476	
			НР - 72%; СП - 8%			30681,00	15089,04	12702	6247		4257		
82	125	1310-0904-0203	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	м кабеля	126	317,46	104,58	40001	13177	117	22925	67959	
			НР - 72%; СП - 8%			211,96	40,74	26707	5133		5034		
83	128	2306-0701-0204	Кабель связи оптический подвесной КС-ОКТО-П-8-G.652.D-CF-7,0-3203	км	0,5712	208672,00	--	119193	--	119193	--	128729	
			СП - 8%			--	--	--	--		9535		
84	134	1310-0902-0905	Бокс для телефонных кабелей (зарядка и установка), емкость бокса до 50х2, оболочка кабеля пластмассовая. Монтаж оборудования	бокс	2	12527,05	2481,50	25054	4963	6281	11335	39301	
			НР - 72%; СП - 8%			6905,00	966,70	13810	1933		2911		
85	135	СТ	Оптический бокс на 16 подключений марка WP 3202-FC/UPC-16-16-1-16	шт	2	15562,50	--	31125	--	31125	--	33615	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2490		
86	136	1308-0208-0210 Изм. и доп. вып. 6	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	4	581,58	4,15	2326	17	223	1505	4137	
			НР - 72%; СП - 8%			521,43	1,01	2086	4		306		
87	137	2306-1002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,004	601887,00	--	2408	--	2408	--	2600	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		193		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				33703361	933443	3032929	1254724	35481044	
			РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 0,4кВ										
88	141	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	3,02	149,21	140,62	451	425	--	101	596	
			НР - 72%; СП - 8%			8,59	38,08	26	115		44		
89	142	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1,06128	3672,69	952,39	3898	1011	2010	1233	5541	
			НР - 93%; СП - 8%			826,80	422,01	877	448		410		
90	143	1106-0201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,4	23932,26	624,59	33505	874	26196	6161	42839	
			НР - 91%; СП - 8%			4596,75	238,92	6435	334		3173		
91	144	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01769	218123,00	--	3859	--	3859	--	4167	Казахстан

1	2	3	4	4		6	7	8	9	10	11	12	14
			СП - 8%			--	--	--	--		309		
92	145	1108-0101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,44	881,66	19,22	1270	28	827	390	1792	
			НР - 93%, СП - 8%			288,32	2,76	415	4		133		
93	146	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,52	897,16	--	467	--	--	336	867	
			НР - 72%, СП - 8%			897,16	--	467	--		64		
94	149	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	2967,42	163,95	11870	656	7470	2831	15876	
			НР - 72%, СП - 8%			935,90	46,96	3744	188		1176		
95	150	1308-0208-0209 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	15	319,64	22,11	4795	332	853	2668	8060	
			НР - 72%, СП - 8%			240,66	6,37	3610	96		597		
96	151	2105-0304-0115	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0237	194593,00	--	4612	--	4612	--	4981	
			СП - 8%			--	--	--	--		369		
97	152	1134-0201-0301	Трубопроводы/заземления/ из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр	0,002	152487,80	--	305	--	3	229	577	
			НР - 76%, СП - 8%			150955,00	--	302	--		43		
98	153	СТ	Труба жесткая двустенная Д-110мм	М	2	1748,21	--	3496	--	3496	--	3776	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		280		
99	181	1308-0201-2403	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	12	28237,19	16686,42	338846	200237	6033	150226	528198	
			НР - 72%, СП - 8%			11048,00	6339,24	132576	76071		39126		
100	182	СТ	Концевая муфта, на кабель сеч. 50-120 мм2, 1кВ ЕРКТ0047-L12-CEE01	шт	12	19642,86	--	235714	--	235714	--	254571	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		18857		
101	183	1308-0201-2401	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	6	22607,49	13818,72	135645	82912	3017	58477	209651	
			НР - 72%, СП - 8%			8286,00	5250,24	49716	31501		15530		
102	184	СТ	Концевая муфта, на кабель сеч. 4-35 мм2, 1кВ ЕРКТ0015-CEE01	шт	6	5357,14	--	32143	--	32143	--	34714	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2571		
103	185	1308-0208-0210 Изм. и доп. вып. 6	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	20	581,58	4,15	11632	83	1120	7523	20687	
			НР - 72%, СП - 8%			521,43	1,01	10429	20		1532		
104	186	2306-1002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,02	601887,00	--	12038	--	12038	--	13001	
			СП - 8%			--	--	--	--		963		
105	187	1308-0206-0605	Короб металлический длиной 2 м. Монтаж по стенам и потолкам	м	95	621,55	115,65	59047	10987	7415	32201	98548	
			НР - 72%, СП - 8%			427,84	42,93	40645	4078		7300		
106	188	2306-1710-1611	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 80 мм, шириной 300 мм	м	50	2229,00	--	111450	--	111450	--	120366	
			СП - 8%			--	--	--	--		8916		
107	189	2306-1710-1610	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 80 мм, шириной 200 мм	м	45	1737,00	--	78165	--	78165	--	84418	
			СП - 8%			--	--	--	--		6253		

1	2	3	4	4		6	7	8	9	10	11	12	14
108	190	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 п. 1310 прил. 1310	Покрытие сигнальной лентой кабеля, проложенного в траншее	км кабеля	0,08	28677,80	19473,50	2294	1558	–	791	3332	
			НР - 72%; СП - 8%			9204,30	4526,71	736	362		247		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1085500	299102	536421	263167	1456558	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								36937602	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1565872					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1232545				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					456418				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3569350			
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						28421099			
			- Накладные расходы	Тенге							1517891		
			- Сметная прибыль	Тенге							630854		
			Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге								127 748	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%*1,05	Тенге								199 682	
			Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								176 879	
			ИТОГО по акту	Тенге								37 441 910	
			ИТОГО в текущих ценах на 2020 год, К=1,0864865	Тенге								40 680 130	
			Скидка подрядчика-0,197153978%	Тенге								80 202	
			ИТОГО с учетом скидки подрядчика	Тенге								40 599 928	
			НДС на 2019 год, - 12 %	Тенге								4 871 991	
			ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге								45 471 919	

Сдал: ТОО "ASTI" БИН 1140004068

Исполнительный директор _____ **Сматаев А.М.**
(подпись)

М.П. Эксперт технического надзора :
Эксперт ТОО "СейсмостройЗащита"
ИИН: 680210300259, KZ81VJE00030167, KZ11VJE00030166, KZ54VJE00030168.
_____ **Солтыбаев Т.К.**
(подпись)

Принял: ГУ "Управление строительства г. Нур-Султан"
_____
(подпись)

М.П. Эксперт авторского надзора :
Эксперт ТОО "НИИТЭП (ИНСТИТУТ ЖИЛИЩА)",
ИИН: 810512350574, KZ65VJE00031716
_____ **Жумабеков Д.К.**
(подпись)

Форма 2В

Заказчик - ГУ "Управление строительства г.Нур-Султан"
Генподрядчик - ТОО "ASTI" БИН 1140004068, г.Астана, ул.Акжол д.20/2
Наименование "Строительство школы в районе пересечения улиц Майкайын и А351 (проектное наименование)"
Договор подряда - № 190094/00 от 18.12.19г.

Акт приемки выполненных работ за июль 2021 года № 117

на Наружные сети связи (Смета 5-1)

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 2018 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	4		6	7	8	9	10	11	12	14
			Рытье траншеи										
1	1	1101-0101-0431	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	м3 грунта	109,61	211,50	211,50	23182	23182	--	6915	32504	
			НР - 72%; СП - 8%			--	87,62	--	9603		2408		
2	2	1101-0205-0302 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	3,39	2062,37	--	6991	--	--	5034	12987	
			НР - 72%; СП - 8%			2062,37	--	6991	--		962		
3	3	1101-0104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	77,84	33,45	33,45	2604	2604	--	745	3617	
			НР - 72%; СП - 8%			--	13,30	--	1035		268		
4	4	1101-0201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	77,84	157,91	70,53	12291	5490	--	6928	20757	
			НР - 72%; СП - 8%			87,37	36,25	6801	2822		1538		
5	5	1101-0205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	19,46	897,16	--	17459	--	--	12570	32431	
			НР - 72%; СП - 8%			897,16	--	17459	--		2402		
6	6	1308-0201-0301	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	264	517,84	434,98	136709	114834	--	47563	199014	
			НР - 72%; СП - 8%			82,86	167,36	21875	44184		14742		
7	7	2101-0401-0101	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	15,51	1717,00	--	26631	--	26631	--	28761	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2130		
			Колодец ККСу-2-10 ГЕК (6 шт)										
8	8	1101-0101-0308	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	5,99325	149,21	140,62	894	843	--	201	1183	
			НР - 72%; СП - 8%			8,59	38,08	51	228		88		

1	2	3	4	4		6	7	8	9	10	11	12	14
9	9	1101-0205-0302 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,53375	2062,37	--	1101	--	--	793	2045	
			НР - 72%; СП - 8%			2062,37	--	1101	--		151		
10	10	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,9	897,16	--	3499	--	--	2519	6500	
			НР - 72%; СП - 8%			897,16	--	3499	--		481		
11	11	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	15,6	33,45	33,45	522	522	--	149	725	
			НР - 72%; СП - 8%			--	13,30	--	207		54		
12	12	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	уплотненного грунта	15,6	157,91	70,53	2463	1100	--	1389	4160	
			НР - 72%; СП - 8%			87,37	36,25	1363	566		308		
13	13	1134-0201-0504	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	колодец	5	12760,49	2801,32	63802	14007	5156	38349	110323	
			НР - 76%; СП - 8%			8927,72	1164,07	44639	5820		8172		
14	14	2104-0301-0501	Колодцы и коробки железобетонные телефонные СТ РК 937-92	м3	3,55	50771,00	--	180237	--	180237	--	194656	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		14419		
15	15	2404-0207-1202	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-2 ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,13	32625,00	--	4241	--	4241	--	4581	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		339		
16	16	2303-0101-0202	Люк ГТС с шарниром и замком, тип Т ГОСТ 8591-76х	комплект	5	42786,00	--	213930	--	213930	--	231044	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		17114		
17	17	2113-0201-0801	Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами длиной до 600 мм	т	0,026	850344,00	--	22109	--	22109	--	23878	
			СП - 8%			--	--	--	--		1769		
18	18	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	3,5	6343,24	1617,14	22201	5660	13387	5430	29842	
			НР - 93%; СП - 8%			901,00	767,26	3154	2685		2211		
19	19	1108-0101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слои по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	102	881,66	19,22	89929	1961	58559	27612	126944	
			НР - 93%; СП - 8%			288,32	2,76	29409	282		9403		
			Трубные изделия										
20	20	1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,56	152487,80	--	85393	--	858	64246	161611	
			НР - 76%; СП - 8%			150955,00	--	84535	--		11971		
21	21	СТПРАЙС	Труба жесткая двухстенная для кабельной канализации диам 110 мм	М	560	1748,21	--	978998	--	978998	--	1057317	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		78320		
22	22	1308-0206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	100	545,44	34,47	54544	3447	12324	28713	89919	
			НР - 72%; СП - 8%			387,73	11,07	38773	1107		6661		
23	23	2301-0504-0105	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	100	102,00	--	10200	--	10200	--	11016	Казахстан

1	2	3	4	4		6	7	8	9	10	11	12	14
			СП - 8%			–	–	–	–		816		
24	24	1310-0904-0202	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по занятому каналу	м кабеля	1049	404,51	115,92	424329	121602	972	251371	729757	
			НР - 72%, СП - 8%			287,66	45,16	301755	47371		54056		
25	25	1310-0904-0203	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	м кабеля	325	317,46	104,58	103176	33988	301	59132	175292	
			НР - 72%, СП - 8%			211,96	40,74	68887	13240		12985		
26	26	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	103	86,24	0,87	8882	90	1906	4982	14974	
			НР - 72%, СП - 8%			66,85	0,34	6886	35		1109		
27	27	2306-0702-0503	Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛО-4-G.652.D-CF-3,0-2201	км	1,478	132195,00	–	195384	–	195384	–	211015	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		15631		
28	29	ТПрайс-лист ТОО "IdEAs KZ"	Полка оптическая НА 8 LC/LC портов RP2405-LC/LC-8-8-1-8	шт	1	10874,11	–	10874	–		–	10874	Казахстан
						–	–	–	–	10874	–		
29	30	1310-0904-1001 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический зоновый с числом волокон 4. Измерение на смонтированном участке в одном направлении	участок	1	16855,10	10936,10	16855	10936	–	5952	24632	
			НР - 72%, СП - 8%			5919,00	2347,70	5919	2348		1825		
30	31	1310-0904-1001 Изм. и доп. вып. 7 Р. 13-10 подр.13-1009 гр.13-100904 ВУ п.4 Кзтр=0,9, Кзм=0,9	Кабель волоконно-оптический зоновый с числом волокон 4. Измерение на смонтированном участке в одном направлении. Измерения на проложенных строительных длинах, применен коэффициент к затратам труда - 0,9, к времени эксплуатации машин - 0,9.	участок	1	15169,59	9842,49	15170	9842	–	5357	22169	
			НР - 72%, СП - 8%			5327,10	2112,93	5327	2113		1642		
31	32	1310-0904-1001 Изм. и доп. вып. 7 Р. 13-10 подр.13-1009 гр.13-100904 ВУ п.3 Кзтр=2,0, Кзм=2,0	Кабель волоконно-оптический зоновый с числом волокон 4. Измерение на смонтированном участке в одном направлении. Измерения на смонтированном участке в двух направлениях, применен коэффициент к затратам труда - 2,0, к времени эксплуатации машин - 2,0.	участок	1	33710,20	21872,20	33710	21872	–	11904	49263	
			НР - 72%, СП - 8%			11838,00	4695,40	11838	4695		3649		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3623791	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				660261					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					371980				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					138343				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1725193			
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						10874			
			- Накладные расходы	Тенге							587854		
			- Сметная прибыль	Тенге							267624		
			Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге								54 194	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%*1,05	Тенге								84 710	
			Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								75 036	
			ИТОГО по акту	Тенге								3 837 731	
			ИТОГО в текущих ценах на 2020 год, К=1,0864865	Тенге								4 169 643	
			Скидка подрядчика-0,197153978%	Тенге								8 221	

1	2	3	4	4		6	7	8	9	10	11	12	14
			ИТОГО с учетом скидки подрядчика	**Тенге**								**4 161 423**	
			НДС на 2019 год, - 12 %	Тенге								**499 371**	
			ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**								**4 660 794**	

Сдал: ТОО "ASTI" БИН 1140004068

Исполнительный директор _____ **Сматаев А.М.**
(подпись)

М.П. Эксперт технического надзора :
Эксперт ТОО "Сейсмостройзащита",
ИИН: 680210300259, KZ81VJE00030167, KZ11VJE00030166, KZ54VJE00030168.
_____ **Солтыбаев Т.К.**
(подпись)

Принял: ГУ "Управление строительства г. Нур-Султан"
_____
(подпись)

М.П. Эксперт авторского надзора :
Эксперт ТОО "НИИТЭП (ИНСТИТУТ ЖИЛИЩА)",
ИИН: 810512350574, KZ65VJE00031716
_____ **Жумабеков Д.К.**
(подпись)

Форма 2В

Заказчик - ГУ "Управление строительства г.Нур-Султан"
Генподрядчик - ТОО "ASTI" БИН 1140004068, г.Астана, ул.Акжол д.20/2
Наименование "Строительство школы в районе пересечения улиц Майкайын и А351 (проектное наименование)"
Договор подряда - № 190094/00 от 18.12.19г.

Акт приемки выполненных работ за июль 2021 года № 118

на Покрытия проездов,тротуаров,дорожек и площадок (Включить таблица замены 2) (Смета 7-3)
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 2018 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	4		6	7	8	9	10	11	12	14
			ПОКРЫТИЕ ФУТБОЛЬНОГО ПОЛЯ(ТИП 4)										
1	23	8601-0703-0102	**Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)**	м2	368 ✓	5599,00	315,00	2060432	115920	1617360	395055	2651926	
			НР - 108%; СП - 8%			889,00	105,00	327152	38640		196439		
			ПОКРЫТИЕ БАСКЕТБОЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ И БЕГОВОЙ ПЛОЩАДКИ (ТИП 5)										
2	33	1127-1301-0101 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание**	м2 покрытия	488 ✓	10085,50	23,42	4921725	11431	4579074	362158	5706593	
			НР - 108%; СП - 8%			678,73	8,42	331220	4111		422711		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								8358519	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				658372					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					127351				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					42751				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6196434			
			- Накладные расходы	Тенге							757213		
			- Сметная прибыль	Тенге							619150		
			Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге								125 378	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%*1,05	Тенге								195 978	
			Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								173 597	
			ИТОГО по акту	Тенге								8 853 472	
			ИТОГО в текущих ценах на 2020 год, К=1,0864865	Тенге								9 619 178	

1	2	3	4	4		6	7	8	9	10	11	12	14
			Скидка подрядчика-0,197153978%	Тенге								18 965	
			ИТОГО с учетом скидки подрядчика	**Тенге**								**9 600 214**	
			НДС на 2019 год, - 12 %	Тенге								1 152 026	
			ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**								**10 752 239**	

Сдал: ТОО "ASTI" БИН 1140004068

Исполнительный директор _____ **Сматаев А.М.**
(подпись)

М.П. Эксперт технического надзора :
Эксперт ТОО "Сейсмостройзащита"
ИИН: 680210300259, KZ81VJE00030167, KZ11VJE00030166, KZ54VJE00030168.
_____ **Солтыбаев Т.К.**
(подпись)

Принял: ГУ "Управление строительства г. Нур-Султан"
_____
(подпись)

М.П. Эксперт авторского надзора :
Эксперт ТОО "ПИИТЭП (ИНСТИТУТ ЖИЛИЩА)",
ИИН: 810512350574, KZ65VJE00031716
_____ **Жумабеков Д.К.**
(подпись)

Заказчик - ГУ "Управление строительства г.Нур-Султан"
Генподрядчик - ТОО "ASTI" БИН 1140004068, г.Астана, ул.Акжол д.20/2
Наименование "Строительство школы в районе пересечения улиц Майкайын и А351 (проектное наименование)"
Договор подряда - № 190094/00 от 18.12.19г.

Акт приемки выполненных работ за июль 2021 года № 119

на Покрытия проездов,тротуаров,дорожек и площадок (Включить таблица замены 3) (Смета 7-3)
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 2018 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	4		6	7	8	9	10	11	12	14
			РАЗДЕЛ 1. ПОКРЫТИЕ БАСКЕТБОЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ И БЕГОВОЙ ПЛОЩАДКИ (ТИП 5)										
1	15	1127-1301-0101 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание**	м2 покрытия	1417	10085,50	23,42	14291157	33191	13296206	1051593	16570170	
			НР - 108%, СП - 85%			678,73	8,42	961760	11937		1227420		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								16570170	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				961760					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					33191				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					11937				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						13296206			
			- Накладные расходы	Тенге							1051593		
			- Сметная прибыль	Тенге							1227420		
			Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге								248 553	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%*1,05	Тенге								388 512	
			Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								344 145	
			ИТОГО по акту	Тенге								17 551 380	
			ИТОГО в текущих ценах на 2020 год, К=1,0864865	Тенге								19 069 337	
			Скидка подрядчика-0,197153978%	Тенге								37 596	
			ИТОГО с учетом скидки подрядчика	Тенге								19 031 741	
			НДС на 2019 год, - 12 %	Тенге								2 283 809	
			ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге								21 315 550	

Сдал: ТОО "ASTI" БИН 1140004068

Исполнительный директор _____ **Сматаев А.М.**
(подпись)

М.П. Эксперт технического надзора :
Эксперт ТОО "Сейсмостройзащита"
ИИН: 680210300259, KZ81VJE00030167, KZ11VJE00030166, KZ54VJE00030168.
_____ **Солтыбаев Т.К.**
(подпись)

Принял: ГУ "Управление строительства г. Нур-Султан"
_____
(подпись)

М.П. Эксперт авторского надзора :
Эксперт ТОО "НИИТЭП (ИНСТИТУТ ЖИЛИЩА)",
ИИН: 810512350574, KZ65VJE00031716
_____ **Жумабеков Д.К.**
(подпись)

от 27.07.2021г.

Заказчик - ГУ "Управление строительства г.Нур-Султан"
Генподрядчик - ТОО "ASTI" БИН 1140004068, г.Астана, ул.Акжол д.20/2
Наименование "Строительство школы в районе пересечения улиц Майкайын и А351 (проектное наименование)"
Договор подряда - № 190094/00 от 18.12.19г.

Акт приемки выполненных работ за июль 2021 года № 120

на Покрытия проездов,тротуаров,дорожек и площадок (Смета 7-3)
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 2018 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	4		6	7	8	9	10	11	12	14
			РАЗДЕЛ 1. ПОКРЫТИЕ ФУТБОЛЬНОГО ПОЛЯ(ТИП 4)										
1	45	8601-0703-0102	**Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)**	м2	2448	5599,00	315,00	13706352	771120	10758960	2627977	17641075	
			НР - 108%, СП - 8%			889,00	105,00	2176272	257040		1306746		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								17641075	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2176272					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					771120				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					257040				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10758960			
			- Накладные расходы	Тенге							2627977		
			- Сметная прибыль	Тенге							1306746		
			Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге								264 616	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%*1,05	Тенге								413 621	
			Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								366 386	
			ИТОГО по акту	Тенге								18 685 699	
			ИТОГО в текущих ценах на 2020 год, К=1,0864865	Тенге								20 301 760	
			Скидка подрядчика-0,197153978%	Тенге								40 026	
			ИТОГО с учетом скидки подрядчика	Тенге								20 261 734	
			НДС на 2019 год - 12 %	Тенге								2 431 408	
			ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге								22 693 142	

Сдал: ТОО "ASTI" БИН 1140004068

Исполнительный директор _____ **Сматаев А.М.**
(подпись)

М.П. Эксперт технического надзора :
Эксперт ТОО "Сейсмозащита"
ИИН: 4802030002[illegible], KZ81VJE00030167, KZ11VJE00030166, KZ54VJE00030168.
_____ **Солтыбаев Т.К.**
(подпись)

Принял: ГУ "Управление строительства г. Нур-Султан"
_____
(подпись)

М.П. Эксперт авторского надзора :
Эксперт ТОО "НИИТЭП (ИНСТИТУТ ЖИЛИЩА)".
ИИН: 810512350574, KZ65VJE00031716
_____ **Жумабеков Д.К.**
(подпись)

Форма 2В

Заказчик - ГУ "Управление строительства г.Нур-Султан"
Генподрядчик - ТОО "ASTI" БИН 1140004068, г.Астана, ул.Акжол д.20/2
Наименование "Строительство школы в районе пересечения улиц Майкайын и А351 (проектное наименование)"
Договор подряда - № 190094/00 от 18.12.19г.

Акт приемки выполненных работ за июль 2021 года № 121

на Покрытия проездов,тротуаров,дорожек и площадок (Смета 7-4)
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 2018 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	4		6	7	8	9	10	11	12	14
			РАЗДЕЛ 1. А/БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПО ПРОЕЗДАМ(ТИП 1)										
1	1	1127-0401-0101 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3	м3	63,27	3042,05	1004,44	192471	63551	119600	26363	236340	
			НР - 108%; СП - 8%			147,31	238,49	9320	15089		17507		
2	2	1127-0403-0101 ТЧ 27 табл. 3 п.3.5 Кзм=0,8	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 (700) до 98,1 (1000) мПа (кгс/см2), применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,8	м2 основания	421,8	215,98	180,04	91099	75940	404	45097	147092	
			НР - 108%; СП - 8%			34,98	64,02	14755	27002		10896		
3	3	2101-0201-0401	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	23,9035232	3254,00	--	77782	--	77782	--	84005	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		6223		
4	4	2101-0201-0404	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	55,7748874	2598,00	--	144903	--	144903	--	156495	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		11592		
5	5	2113-0104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	1,0539472	86880,00	--	91567	--	91567	--	98892	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		7325		
6	6	1127-0602-1202 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки более 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE"	м2 покрытия	421,8	1124,40	39,97	474271	16857	440774	21206	535115	Казахстан
			НР - 108%; СП - 8%			39,45	7,10	16640	2995		39638		
7	7	1127-0602-1204 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1202	м2 покрытия	421,8	529,94	5,41	223528	2282	221079	444	241890	
			НР - 108%; СП - 8%			0,40	0,58	167	245		17918		
8	8	2113-0104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,1686316	92291,00	--	15563	--	15563	--	16808	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1245		

1	2	3	4	4		6	7	8	9	10	11	12	14
9	9	1127-0602-1202 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки более 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE"	м2 покрытия	421,8	1311,46	39,97	553173	16857	519676	21206	620329	
			НР - 108%; СП - 8%			39,45	7,10	16640	2995		45950		
10	10	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	138	1851,36	30,07	255487	4149	142010	119950	405472	Казахстан
			НР - 108%; СП - 8%			792,23	12,59	109328	1737		30035		
11	11	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	5,934	33106,00	--	196451	--	196451	--	212167	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		15716		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2316296	179637	1969809	234266	2754605	
			РАЗДЕЛ 2. ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ ИЗ БРУСЧАТКИ(ТИП 3)										
12	12	1127-0401-0101 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3	м3 материала основания в плотном теле	34,181	3042,05	1004,44	103980	34333	64612	14242	127680	
			НР - 108%; СП - 8%			147,31	238,49	5035	8152		9458		
13	13	1127-0701-0201	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	488,3	403,93	127,48	197238	62249	313	168560	395061	
			НР - 108%; СП - 8%			275,81	43,82	134676	21398		29264		
14	14	1127-0701-0202	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	м2 покрытия	488,3	-21,34	-9,08	-10421	-4436	--	-7921	-19810	
			НР - 108%; СП - 8%			-12,26	-2,76	-5986	-1349		-1467		
15	15	2101-0201-0401	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	70,8035	3254,00	--	230395	--	230395	--	248826	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		18432		
16	16	1127-0701-0201	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	488,3	403,93	127,48	197238	62249	313	168560	395061	
			НР - 108%; СП - 8%			275,81	43,82	134676	21398		29264		
17	17	1127-0701-0202	Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известникового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	м2 покрытия	488,3	-74,70	-31,79	-36475	-15525	--	-27724	-69334	
			НР - 108%; СП - 8%			-42,90	-9,67	-20950	-4720		-5136		
18	18	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	26,8565	1717,00	--	46113	--	46113	--	49802	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3689		
19	19	1147-0301-0101 Изм. и доп. вып. 12	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	м2	488,3	1843,22	156,87	900047	76598	1420	753116	1785416	
			НР - 88%; СП - 8%			1683,45	69,19	822029	33785		132253		
20	20	2104-0509-0414	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	488,3	3436,00	--	1677799	--	1677799	--	1812023	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		134224		
21	21	1127-0201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня	285	1712,56	30,07	488079	8569	253724	247723	794666	Казахстан
			НР - 108%; СП - 8%			792,23	12,59	225786	3587		58864		
22	22	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	4,56	29213,00	--	133211	--	133211	--	143868	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		10657		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3927202	224038	2407900	1316556	5663259	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								8417864	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1462115					

1	2	3	4	4		6	7	8	9	10	11	12	14
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					403675				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					132315				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4377709			
			- Накладные расходы	Тенге							1550822		
			- Сметная прибыль	Тенге							623547		
			Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге								126 268	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%*1,05	Тенге								197 369	
			Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								174 830	
			ИТОГО по акту	**Тенге**								**8 916 331**	
			ИТОГО в текущих ценах на 2020 год, К=1,0864865	**Тенге**								**9 687 474**	
			Скидка подрядчика-0,197153978%	Тенге								19 099	
			ИТОГО с учетом скидки подрядчика	**Тенге**								**9 668 374**	
			НДС на 2019 год, - 12 %	Тенге								1 160 205	
			ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**								**10 828 579**	

Сдал: ТОО "ASTI" БИН 1140004068

Исполнительный директор _____ **Сматаев А.М.**
(подпись)

М.П. Эксперт технического надзора :
Эксперт ТОО "Сейсмостройзащита"
ИИН: 680210300259, KZ81VJE00030167, KZ11VJE00030166, KZ54VJE00030168.
_____ **Солтыбаев Т.К.**
(подпись)

Принял: ГУ "Управление строительства г. Нур-Султан"
_____
(подпись)

М.П. Эксперт авторского надзора :
Эксперт ТОО "НИИТЭП (ИНСТИТУТ ЖИЛИЩА)",
ИИН: 810512350574, KZ65VJE00031716
_____ **Жумабеков Д.К.**
(подпись)

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018.3.1)

Форма 2В

Заказчик - ГУ "Управление строительства г.Нур-Султан"
Генподрядчик - ТОО "ASTI" БИН 1140004068, г.Астана, ул.Аюкол д.20/2
Наименование "Строительство школы в районе пересечения улиц Майкайын и А351 (проектное наименование)"
Договор подряда - № 190094/00 от 18.12.19г.

Акт приемки выполненных работ за июль 2021 года № 122

на Малые архитектурные формы (Смета 7-7)

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 2018 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	4		6	7	8	9	10	11	12	14
1	13	8601-0805-0101	Ворота футбольные профессиональные	комплект	2	308539,00	3995,00	617078	7990	586030	23473	691795	Казахстан
			НР - 91%, СП - 89%			11529,00	1368,00	23058	2736		51244		
2	14	8601-0307-0107	Навес для мусорных контейнеров из профнастила	шт.	1	161246,00	162,00	161246	162	157177	3603	178037	Казахстан
			НР - 91%, СП - 89%			3907,00	52,00	3907	52		13188		
3	15	106-0106-0301	Металический мусоросборник с тележкой	комплект	2	79986,00	--	159972	--		--	159972	Казахстан
						--	--	--	--	159972	--		
4	16	Т123-080305-0106	Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	2	9927,27	--	19855	--		--	19855	Казахстан
						--	--	--	--	19855	--		
5	17	Т123-080305-0409	Огнетушители воздушно-пенные ОВП-10 зимние от t - 40 С до + 50 С СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	1	15399,88	--	15400	--		--	15400	Казахстан
						--	--	--	--	15400	--		
6	18	ТПРАЙС ЛИСТ ТОО "ПИЩЕТОРГ СЕРВИС"	ящик с песком 0,5 м3	шт	1	14500,00	--	14500	--		--	14500	Казахстан
						--	--	--	--	14500	--		
7	19	ТПРАЙС ЛИСТ ТОО "ПИЩЕТОРГ СЕРВИС"	лопаты совковая	шт	1	2500,00	--	2500	--		--	2500	Казахстан
						--	--	--	--	2500	--		
8	20	ТПРАЙС ЛИСТ ТОО "ПИЩЕТОРГ СЕРВИС"	лопаты штыковая	шт	1	2500,00	--	2500	--		--	2500	Казахстан
						--	--	--	--	2500	--		
9	21	ТПРАЙС ЛИСТ ТОО "ПИЩЕТОРГ СЕРВИС"	полотно противопожарное ПП-600	шт	1	6500,00	--	6500	--		--	6500	Казахстан
						--	--	--	--	6500	--		

1	2	3	4	4		6	7	8	9	10	11	12	14
10	22	ТПРАЙС ЛИСТ ТОО "ПИЩЕТОРГ СЕРВИС"	ведро,конусное	шт	2	1500,00	--	3000	--	3000	--	3000	Казахстан
						--	--	--	--		--		
11	23	ТПРАЙС ЛИСТ ТОО "ПИЩЕТОРГ СЕРВИС"	лом пожарный	шт	1	1850,00	--	1850	--	1850	--	1850	Казахстан
						--	--	--	--		--		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1095908	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:					26965					
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					8152				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2788				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						743207			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						226076			
			- Оборудование, инвентарь	Тенге							27076		
			- Накладные расходы	Тенге							64432		
			- Сметная прибыль	Тенге								13 047	
			Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге								20 395	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%*1,05	Тенге								18 065	
			Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								1 147 415	
			ИТОГО по акту	Тенге								1 246 651	
			ИТОГО в текущих ценах на 2020 год, К=1,0864865	Тенге								2 458	
			Скидка подрядчика-0,197153978%	Тенге								1 244 194	
			ИТОГО с учетом скидки подрядчика	Тенге								149 303	
			НДС на 2019 год - 12 %	Тенге								1 393 497	
			ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге									

Сдал: ТОО "ASTI" БИН 1140004068

Исполнительный директор _____ Сматаев А.М.
(подпись)

М.П. Эксперт технического надзора :
Эксперт ТОО "Сейсмостройзащита"
ИИН: 680210300259, KZ81VJE00030167, KZ11VJE00030166, KZ54VJE00030168.
_____ Солтыбаев Т.К.
(подпись)

Принял: ГУ "Управление строительства г. Нур-Султан"
_____
(подпись)

М.П. Эксперт авторского надзора :
Эксперт ТОО "НИИГЭП (ИНСТИТУТ ЖИЛИЩА)",
ИИН: 810512350574, KZ65VJE00031716
_____ Жумабеков Д.К.
(подпись)

27.07.2021г.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018.3.1)

Форма 2В

Заказчик - ГУ "Управление строительства г.Нур-Султан"
Генподрядчик - ТОО "ASTI" БИН 1140004068, г.Астана, ул.Акжол д.20/2
Наименование "Строительство школы в районе пересечения улиц Майкайын и А351 (проектное наименование)"
Договор подряда - № 190094/00 от 18.12.19г.

Акт приемки выполненных работ за июль 2021 года № 123

на Малые архитектурные формы /Включить таблица замены 2/ (Смета 7-7)

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 2018 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	4		6	7	8	9	10	11	12	14
1	1	ПРАЙС ЛИСТ ТОО"Ecomaf"	Лавка 1,6 метров без спинки	шт	40	58594,24	–	2343770	–	2343770	–	2531271	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		187502		
2	2	ПРАЙС ЛИСТ ТОО"Ecomaf"	Урна квадратная	шт	20	38184,05	–	763681	–	763681	–	824776	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		61094		
3	3	ПРАЙС ЛИСТ ТОО"FORMATA PRO"	Стойки волейбольные (с сеткой) для детей от 6 до 14 лет	шт	1	71435,65	–	71436	–	71436	–	77150	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		5715		
4	4	ПРАЙС ЛИСТ ТОО"FORMATA PRO"	Детский спортивный куомплекс для детей	шт	5	277918,68	–	1389593	–	1389593	–	1500761	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		111167		
5	5	ПРАЙС ЛИСТ ТОО"FORMATA PRO"	Рукоход с брусьями	шт	5	380649,95	–	1903250	–	1903250	–	2055510	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		152260		
6	6	ПРАЙС ЛИСТ ТОО"FORMATA PRO"	Лиана большая "фигурная" для детей от 5 до 12 лет	шт	4	154777,24	–	619109	–	619109	–	668638	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		49529		
7	7	ПРАЙС ЛИСТ ТОО"FORMATA PRO"	Теневой навес для детей от 2-х лет и старше	шт	3	1101809,81	–	3305429	–	3305429	–	3569864	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		264434		
8	8	ПРАЙС ЛИСТ ТОО"FORMATA PRO"	Бум для детей от 3 до 12 лет	шт	2	62931,40	–	125863	–	125863	–	135932	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		10069		
9	9	ПРАЙС ЛИСТ ТОО"FORMATA PRO"	Брусья разновысокие для детей от 14 лет	шт	2	93206,51	–	186413	–	186413	–	201326	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		14913		
10	10	ПРАЙС ЛИСТ ТОО"FORMATA PRO"	Стойка баскетбольная с щитом и сеткой для детей	шт	2	108854,32	–	217709	–	217709	–	235125	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		17417		

1	2	3	4	4		6	7	8	9	10	11	12	14
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**11800353**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**10926253**			
			- Сметная прибыль	Тенге							**874100**		
			Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге								**177 005**	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%*1,05	Тенге								**276 677**	
			Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								**245 081**	
			ИТОГО по акту	**Тенге**								**12 499 116**	
			ИТОГО в текущих ценах на 2020 год, К=1,0864865	**Тенге**								**13 580 121**	
			Скидка подрядчика-0,197153978%	Тенге								**26 774**	
			ИТОГО с учетом скидки подрядчика	**Тенге**								**13 553 347**	
			НДС на 2019 год, - 12 %	Тенге								**1 626 402**	
			ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**								**15 179 749**	

Сдал: ТОО "ASTI" БИН 1140004068

Исполнительный директор _____ **Сматаев А.М.**

(подпись)

М.П. Эксперт технического надзора :
Эксперт ТОО "Сейсмостройзащита"
ИИН: 680240300159, KZ81VJE00030167, KZ11VJE00030166, KZ54VJE00030168.

_____ **Солтыбаев Т.К.**

(подпись)

Принял: ГУ "Управление строительства г. Нур-Султан"

_____

(подпись)

М.П. Эксперт авторского надзора :
Эксперт ТОО "НИИТЭП (ИНСТИТУТ ЖИЛИЩА)",
ИИН: 810512350574, KZ65VJE00031716

_____ **Жумабеков Д.К.**

(подпись)