Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

"30" 07 2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ASTI» г.Нур-Султан ул. Әл-Фараби 35/2**
наименование организации, юридический адрес
в лице **исполнительного директора - Сматаева Адлета Магауияновича**
фамилия, имя, отчество (при наличии)
руководителя организации по объекту: **«Строительство школы на 1200 мест в районе пересечения улиц Майкайын и А351(проектное наименование) в г.Астана»**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является **ГУ «Управления строительства города Нур-Султан» руководитель – Жангасканов Арсен Есенгельдинович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **ТОО «АсТи-Строй», ТОО «Жан-Құрылыс», ТОО «Астана Электро LINE», ТОО «EuroPlus-Astana»**
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «НИИТЭП (институт жилища)» ГСЛ №13019779 от 30.01.2013 года, проект №9645**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **РГП «Госэкспертиза» №01-0387/18 от 04.10.2018года;**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Учащийся	мест	1200			

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)	17 077,72	
Число этажей	этаж	3,4	
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)	58 781,43	
В том числе подземной части	м3	9 532,82	
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:_

Конструктивная схема здания – рамная, из монолитного железобетона;

Фундаменты–перекрестно-ленточные из монолитного железобетона;

Стены подвала – монолитные железобетонные толщиной 200 мм;

Фермы – металлические;

Перекрытия – монолитные железобетонные толщиной 200 мм;

Лестницы – монолитные железобетонные;

Наружные ограждающие стены – газоблок;

Стены шахты лифта – монолитные ж/б;

Крыша – чердачная, в спортивных залах совмещённая;

Кровля – мягкая из рулонных материалов;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования:

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **декабрь 2019 год**;

месяц, год

окончание работ **июнь 2021 год**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **21 месяцев**;

фактически, месяц: **19 месяцев**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АО «Астана-РЭК» Председатель Правления Балкишев С.Т.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

М.П.

ГКП «Астана Су Арнасы» Генеральный директор Зейнулкабден Т.К.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

15.07.21

М.П.

ЦРДТ Филиал АО «Казахтелеком» Технический директор Герасько А.В.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

М.П.

АО «Астана-Теплотранзит» Председатель правления Курисько В.В.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением исключительно в жилых зданиях выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (письмо прилагается);

Филиал РГП на ПХВ «Национальный Центр Экспертизы» КККБТУ МЗ РК по городу Нур-Султан Директор Тунгушбаев Т.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения **ГУ «Управление занятости и социальной защиты города Нур-Султан» Заместитель Руководителя Скуб И.В.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **« Строительство школы на 1200 мест в районе пересечения улиц Майкайын и А351(проектное наименование) в г.Астана»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Сматаев Адлет Магауиянович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)