Наименование обьекта: Строительство ветеренарно-профилактического пункта в с. Карабулак Ескельдинского района, Алматинской области

Заказчик : ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Подрядчик : ТОО "Техно Снаб 2002"

Стоимость работ выполненных по
а) по настоящему акту 17360000
б) за отчетный месяц 17360000

СПРАВКА Ф3
о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2017 года

по Договору № 302/07/17 от 03.07.2017г.
Администратор бюджетной программы: 271 "Управление строительства области"
Бюджетная программа: 020 "Развитие объектов сельского хозяйства"
Подпрограмма: 000
Специфика: 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

№ п.п	Специфика	Наименование и виды работ	ед. изм.	Стоимость ед.работ по договору (тенге)	Авансы			Ранее заактированная сумма	Сумма выполненных объемов работ за ноябрь месяц 2017г.			Стоимость выполненных работ с начала года		
					Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток		Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС
1	431	Строительство ветеренарно-профилактического пункта в с. Карабулак Ескельдинского района, Алматинской области	тг.	17 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 360 000,00	15 500 000,00	1 860 000,00	17 360 000,00	15 500 000,00	1 860 000,00

Заказчик

Руководитель ГУ "Управление строительства Алматинской области"

_____ **Бектасов Т.А.**

Подрядчик

Директор ТОО "Техно Снаб 2002"

_____ **Жарасбаев Д.**

"SANA-2001" Версия 20-2.23 от 18.08.14 г.

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Наименование объекта: Строительство ветеренарно-профилактического пункта в с. Карабулак Ескельдинского района, Алматинской области

Заказчик ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик ТОО "Техно Снаб 2002"

Договор №302/07/17 от 03.07.2017 года

Акт

приемки выполненных работ за август 2017 года

Строительство ветеренарно-профилактического пункта в с. Карабулак Ескельдинского района, Алматинской области

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №2-1-1 Общестроительные работы								
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3								
		м3 грунта	74	23,36	22,08	1729	1634	491	0,00888	1
				1,28	5,56	95	411	97	0,0193	1
2	Е1-162-8	Доработка вручную с креплением шириной до 2 м и глубиной до 3 м вручную в грунтах 2 группы ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;								
		м3 грунта	15	488,7	–	7331	–	8284	3,168	48
				488,7	–	7331	–	113	–	–
3	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м								
		м3 грунта	43,18	6,48	6,48	280	280	88	–	–
				–	2,1	–	91	97	0,00806	–
4	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы								
		м3 грунта	7,62	134,1	–	1022	–	1155	0,972	7
				134,1	–	1022	–	113	–	–

5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками							
		м3 уплотненного грунта	43,18	21,55	4,52	931	195	713	0,108	5
				17,03	–	735	–	97	–	–
6	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей								
		м3 уплотненного грунта	43,18	14,12	12	610	518	183	0,0122	1
				1,62	2,75	70	119	97	0,0122	1

Раздел 2 Фундамент

2.1 Монолитный фундамент Фм-1. 1шт

7	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки								
		м3	0,2	7940,17	66,01	1588	13	46	1,35	–
				195,75	24,93	39	5	105	0,1218	–
8	Е6-1-7	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 10 м3 под колонны								
		м3	0,77	9612,4	358,13	7402	276	533	3,35	3
				524,25	135,29	404	104	105	0,6608	1
9	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм								
		т	0,02272	62100		1411				
10	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм								
		т	0,00472	66000		312				
11	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм								
		т	0,00816	71100		580				

2.3 Фл-2. 47,35 м.п.

12	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки								
		м3	3	7940,17	66,01	23821	198	695	1,35	4
				195,75	24,93	587	75	105	0,1218	–
13	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных								
		м3	27,6	9519,1	311,32	262727	8592	16189	2,82	78
				441	117,61	12172	3246	105	0,5744	16
14	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки								
		м3	0,3	7940,17	66,01	2382	20	69	1,35	–
				195,75	24,93	59	7	105	0,1218	–
15	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных								
		м3	2,6	9519,1	311,32	24750	809	1526	2,82	7
				441	117,61	1147	306	105	0,5744	1

2.4 Арматурные выпуски Кр-1 4 шт

16	Е6-55-1	Установка каркасов и сеток в стенах массой одного элемента до 20 кг	т	0,05488	4781,15	475,4	262	26	246	28,29	2
					4137,75	128,67	227	7	105	0,49	–
17	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	т	0,04544	48300		2195				
18	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I диаметром 8 ммК=2,000	т	0,00944	52102		492				
		2.5 Арматурные выпуски Кр-1*4 шт									
19	Е6-55-1	Установка каркасов и сеток в стенах массой одного элемента до 20 кг	т	0,07072	4781,15	475,4	338	34	317	28,29	2
					4137,75	128,67	293	9	105	0,49	–
20	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	т	0,05184	50900		2639				
21	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,01888	52102		984				
		2.6 Арматурные выпуски Кр-2 26 шт									
22	Е6-55-1	Установка каркасов и сеток в стенах массой одного элемента до 20 кг	т	0,13932	4781,15	475,4	666	66	624	28,29	4
					4137,75	128,67	576	18	105	0,49	–
23	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	т	0,1242	50900		6322				
24	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,01512	52102		788				
		2.7 Арматурные выпуски Кр-3 18 шт									
25	Е6-55-1	Установка каркасов и сеток в стенах массой одного элемента до 20 кг	т	0,03672	4781,15	475,4	176	17	165	28,29	1

26	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм		4137,75	128,67	152	5	105	0,49	–
		т	0,03672	52400		1924				
27	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя								
		м2 поверхности	110,5	245,44	3,82	27121	422	5057	0,212	23
28	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом		37,35	1,44	4127	159	118	0,007	1
		м2 поверхности	12,2	187,79	4,19	2291	51	858	0,382	5
				58,05	1,58	708	19	118	0,0076	–
	Раздел 3 Кирпичная кладка внутренних и наружных стен, перегородок.									
29	Е6-18-9	Устройство перемычек МП1								
		м3	0,24	15358,92	367,51	3686	88	590	13,1	3
30	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=8,000		2202,75	138,83	529	33	105	0,678	–
		т	0,01984	68800		1365				
31	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм								
		т	0,00168	69000		116				
32	Е6-18-9	Устройство перемычек МП2								
		м3	0,04	15358,92	367,51	614	15	99	13,1	1
33	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм		2202,75	138,83	88	6	105	0,678	–
		т	0,00356	68800		245				
34	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм								
		т	0,0003	69000		21				
35	Е6-18-9	Устройство перемычек МП4								
		м3	2,08	15358,92	367,51	31947	764	5115	13,1	27
36	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм		2202,75	138,83	4582	289	105	0,678	1
		т	0,05696	68800		3919				

37 4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,02632	69000		1816				
	т								
38 4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,09824	64400		6327				
	т								
39 Е6-18-9	Устройство перемычек	0,18	15358,92	367,51	2765	66	442	13,1	2
	м3		2202,75	138,83	396	25	105	0,678	–
40 4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,00476	68800		327				
	т								
41 4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0023	69000		159				
	т								
42 4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,00848	64400		546				
	т								
43 Е6-18-9	Устройство перемычек МП5	0,13	15358,92	367,51	1997	48	319	13,1	2
	м3		2202,75	138,83	286	18	105	0,678	–
44 4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,00357	68800		246				
	т								
45 4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00186	69000		128				
	т								
46 4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,00636	64400		410				
	т								
47 Е6-14-4	Устройство железобетонных МС-1К=7,000	0,91	12856,4	990,15	11699	901	1929	10,4	9
	м3		1644,75	374,04	1497	340	105	1,8268	2
48 4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 ммК=7,000	0,06412	61200		3924				
	т								
49 4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,01372	62000		851				

50 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	т							
		0,01596	65000		1037				
51 Е6-14-4	Устройство железобетонных МС-2К=20,000	т							
		2,6	12856,4	990,15	33427	2574	5511	10,4	27
		м3							
			1644,75	374,04	4276	973	105	1,8268	5
52 4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм ммК=20,000								
		0,1832	61200		11212				
53 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм ммК=20,000	т							
		0,0312	65000		2028				
54 4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	т							
		0,0392	62000		2430				
55 Е6-14-4	Устройство железобетонных МС-3К=4,000	т							
		1,56	12856,4	990,15	20056	1545	3308	10,4	16
		м3							
			1644,75	374,04	2566	584	105	1,8268	3
56 4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 ммК=4,000								
		0,07328	61200		4485				
57 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=4,000	т							
		0,01776	65000		1154				
58 4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 ммК=18,00	т							
		0,03248	62000		2014				
59 Е6-14-4	Устройство железобетонных МС-4К=18,000	т							
		0,72	12856,4	990,15	9257	713	1526	10,4	7
		м3							
			1644,75	374,04	1184	269	105	1,8268	1
60 4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 ммК=18,000								
		0,16488	61200		10091				
61 4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм ммК=18,000	т							
		0,01008	62000		625				
62 Е8-10-3	Кладка наружных армированных стен средней сложности из кирпича керамического в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	м							
		35,41	7159,16	337,41	253506	11948	41460	5,34	189

	м3 кладки								
			866,25	126	30674	4462	118	0,62	22
63 Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных под перегородки	1,68	9001,45	311,32	15122	523	986	2,82	5
	м3								
			441	117,61	741	198	105	0,5744	1
64 Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	83,8	1049,38	34,73	87938	2910	23535	1,43	120
	м2 перегородок (за вычетом проемов)								
			225	13,01	18855	1090	118	0,0635	5
65 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,40107	8679,65	422,15	3481	169	3983	56,4	23
	т металлических изделий								
			8257,5	157,5	3312	63	118	0,77	–
66 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 ммК=294,000	0,24696	41200		10175				
	т								
67 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 ммК=76,600	0,02911	41200		1199				
	т								
68 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=67,570	0,125	67700		8463				
	т								
69 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=67,570	0,01081	65000		703				
	т								

Раздел 4 Перекрытие, сейсмопояс, монолитный участок

70 Е7-13-1	Укладка плит покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т в одноэтажных зданиях и сооружениях высотой до 25 м	14	1465,77	387,22	20521	5421	9002	2,06	29
	шт сборных конструкций								
			344,25	115,02	4820	1610	140	0,4606	6
71 30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	99,12	2410		238879				
	м2								
72 Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке	3,24	11081,67	316,01	35905	1024	5060	8,25	27
	м3								

73	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм		1368	119,39	4432	387	105	0,583	2
			0,10859	67700		7352				
		т								
74	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм								
			0,05802	65000		3771				
		т								
75	Е6-1-22	Устройство монолитного участка								
			0,57	9583,72	353,46	5463	201	429	3,6	2
		м3		585	133,52	333	76	105	0,6521	–
76	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм								
			0,03056	67700		2069				
		т								
77	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм								
			0,00945	65000		614				
		т								

Раздел 5 Монолитный ригель Р-2, Колонна Км-1 3шт

78	Е6-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке								
			1,34	15004,08	3768,94	20105	5050	4307	12,53	17
		м3		2040,75	1019,84	2735	1367	105	3,903	5
79	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм								
			0,04628	62100		2874				
		т								
80	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм								
			0,0296	64400		1906				
		т								
81	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм								
			0,07524	66000		4966				
		т								
82	1-1-882	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 13-20 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 14637-89								
			0,012	47888		575				
		т								
83	Е6-14-4	Устройство колонн КМ-1К=3,000;								
			1,29	13597,35	990,15	17541	1277	2735	10,4	13
		м3		1644,75	374,04	2122	483	105	1,8268	2

84	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=3,000;							
		т	0,00528	68800		363			
85	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 ммК=3,000;							
		т	0,07494	62100		4654			
86	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 ммК=3,000;							
		т	0,00168	41200		69			
87	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 ммК=3,000;							
		т	0,03363	66000		2220			
	Раздел 6 Крыльцо Вк-1 2шт								
88	Е6-1-22	Устройство крылецК=2,000							
		м3	1,2	9269,07	353,46	11123	424	905	3,6	4
				585	133,52	702	160	105	0,6521	1
89	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм							
		т	0,00806	41200		332			
90	Е6-36-4	Железнение поверхностиК=2,000							
		м2 поверхности	5,2	57,48	0,23	299	1	280	0,289	2
				51,3	0,09	267	–	105	0,0004	–
	Раздел 7 Козырек входной группы 2шт								
91	Е9-1-1	Монтаж металлического каркаса крлецК=2,000							
		т конструкций	0,06752	8493,42	3350,04	573	226	275	20	1
				3690	830,84	249	56	90	2,92	–
92	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиляК=2,000							
		т	0,06752	147100		9932			
93	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колераК=29,000							
		м2 окрашиваемой поверхности	4,69278	148,39	0,07	696	–	532	0,646	3
				108	0,02	507	–	105	0,0001	–
94	Е10-14-1	Установка брусковК=2,000	0,014	21304,82	334,28	298	5	60	22,1	–

	м3 древесины в конструкции								
			3397,5	126	48	2	120	0,62	–
95 Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатовК=2,000	0,014	573,75	28,11	8	–	2	0,78	–
	м3 древесины в конструкции								
			123,75	10,58	2	–	120	0,052	–
96 Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройствомК=2,000	10,8	913,05	8,2	9861	89	3547	1,71	18
	м2 кровли								
			272,95	3,08	2948	33	119	0,015	–
97 Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной сталиК=2,000	2,4	575,05	1,24	1380	3	439	0,972	2
	м2 покрытия								
			153,23	0,47	368	1	119	0,0023	–
98 Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	10,8	20,49	0,91	221	10	66	0,029	–
	м2 обработанной поверхности								
			4,68	0,34	51	4	120	0,00168	–
99 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0943	93997,62	304,24	8864	29	3287	198	19
	т								
			33075	114,75	3119	11	105	0,56	–

Раздел 8 Внутреняя отделка

8.1. Стены и потолки

100 Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	258,5	257,15	4,07	66473	1052	37090	0,74	191
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			135,68	0,97	35073	251	105	0,0517	13
101 Е15-152-2	Известковая окраска стен	127,25	9,9	0,12	1260	15	908	0,044	6
	м2 окрашиваемой поверхности								
			6,75	0,05	859	6	105	0,0002	–
102 Е15-165-8	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным	143	173,11	1,88	24755	269	11865	0,468	67
	м2 окрашиваемой поверхности								
			78,3	0,72	11197	103	105	0,0035	1
103 Е61-26-1	Затирка швов потолков цементно-песчанным раствором,прим.	86,84	39,21	0,66	3405	57	3520	0,242	21
	м2								

104 Е15-152-2	Известковая окраска по кирпичу и бетону		38,48	0,11	3342	10	105	0,0007	–
	м2 окрашиваемой поверхности	94,5	9,9	0,12	936	11	675	0,044	4
			6,75	0,05	638	5	105	0,0002	–
Раздел 9 Полы									
105 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем		108,05	2,62	746	18	98	0,0681	–
	м2 площади уплотнения	6,9	10,51	0,99	73	7	123	0,0048	–
106 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками		8719,48	–	6016	–	481	3,66	3
	м3 подстилающего слоя	0,69	567	–	391	–	123	–	–
107 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм		201,7	9,95	1392	69	475	0,356	2
	м2 стяжки	6,9	52,2	3,74	360	26	123	0,0182	–
108 Е11-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2		739,82	4,9	5105	34	513	0,382	3
	м2 покрытия	6,9	58,5	1,85	404	13	123	0,009	–
109 Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2К=1,070		123,31	0,16	910	1	148	0,0899	1
	м плинтусов	7,383	16,18	0,07	119	1	123	0,0003	–
9.2 Тип К									
110 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем		108,05	2,62	2485	60	326	0,0681	2
	м2 площади уплотнения	23	10,51	0,99	242	23	123	0,0048	–
111 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками		8719,48	–	20055	–	1604	3,66	8
	м3 подстилающего слоя	2,3	567	–	1304	–	123	–	–
112 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм		201,7	9,95	4639	229	1583	0,356	8
	м2 стяжки	23	52,2	3,74	1201	86	123	0,0182	–
113 Е11-27-6	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях		1041,83	15,2	23962	350	5112	1,07	25
	м2 покрытия	23	173,3	7,37	3986	170	123	0,037	1

114 Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамическихК=1,070								
	м плинтусов	24,61	137,4	0,32	3381	8	1264	0,236	6
9.3 Тип К1			41,63	0,11	1025	3	123	0,0006	–
115 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем								
	м2 площади уплотнения	7,6	108,05	2,62	821	20	108	0,0681	1
116 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками		10,51	0,99	80	8	123	0,0048	–
	м3 подстилающего слоя	0,76	8719,48	–	6627	–	530	3,66	3
117 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм		567	–	431	–	123	–	–
	м2 стяжки	7,6	201,7	9,95	1533	76	523	0,356	3
118 Е11-4-5	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой в один слой толщиной 2 мм		52,2	3,74	397	28	123	0,0182	–
	м2 изолируемой поверхности	7,6	121,67	9,38	925	71	490	0,243	2
119 Е11-27-6			48,83	3,51	371	27	123	0,0172	–
	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях								
	м2 покрытия	7,6	1041,83	15,2	7918	116	1689	1,07	8
120 Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамическихК=1,070		173,3	7,37	1317	56	123	0,037	–
	м плинтусов	8,132	137,4	0,32	1117	3	418	0,236	2
9.4 Тип Б			41,63	0,11	339	1	123	0,0006	–
121 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем								
	м2 площади уплотнения	57	108,05	2,62	6159	149	806	0,0681	4
122 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками		10,51	0,99	599	56	123	0,0048	–
	м3 подстилающего слоя	5,7	8719,48	–	49701	–	3975	3,66	21
123 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм		567	–	3232	–	123	–	–
	м2 стяжки	57	201,7	9,95	11497	567	3921	0,356	20
124 Е6-36-4	Железнение поверхности		52,2	3,74	2975	213	123	0,0182	1
		57	57,48	0,23	3276	13	3075	0,289	16

	м2 поверхности		51,3	0,09	2924	5	105	0,0004	–
125 Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамическихК=1,070	60,99	137,4	0,32	8380	20	3132	0,236	14
	м плинтусов		41,63	0,11	2539	7	123	0,0006	–
9.5 Керамзитовая засыпка									
126 Е51-1-2	Разработка грунта внутри здания в траншеях	13,7	855,87	0,05	11725	1	12157	5,13	70
	м3 грунта		785,25	0,02	10758	–	113	0,0001	–
127 Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции	6,7	6709,76	327,33	44955	2193	5754	3,956	27
	м3 изоляции		499,5	123,75	3347	829	123	0,6	4
Раздел 10 Проемы									
10.1 Двери									
128 Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	17,43	398,48	102,53	6946	1787	3918	0,899	16
	м2 проемов		151,65	35,67	2643	622	120	0,1393	2
129 Е10-23-2	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью более 3 м2	7,2	323,78	83,13	2331	599	1452	0,801	6
	м2 проемов		138,83	29,17	1000	210	120	0,1169	1
130 6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	17,43	4010		69894				
	м2								
131 6-2-7	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-19П внутренние	7,2	3660		26352				
	м2								
132 1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	9	1380		12420				
	комплект								
133 1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	2	1500		3000				
	комплект								
134 1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	11	844		9284				
	шт								

10.2 Окна

135	Е10-16-2	Установка оконных блоков со спаренными переплетами в проемы каменных стен жилых и общественных зданий площадью более 2 м2	14,7	593,71	59,17	8728	870	3874	1,18	17
		м2 проемов		198,45	21,16	2917	311	120	0,0897	1
136	Е10-16-1	Установка оконных блоков со спаренными переплетами в проемы каменных стен жилых и общественных зданий площадью до 2 м2	0,8	828,63	71,29	663	57	286	1,64	1
		м2 проемов		272,25	25,25	218	20	120	0,1042	–
137	Е15-201-4	Остекление деревянных окон со спаренными переплетами в жилых и общественных зданиях	15,5	767,76	3,04	11900	47	1158	0,452	7
		м2 площади проемов по наружному обводу коробок		69,98	1,15	1085	18	105	0,0056	–
138	1-1-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	-11,466	2800		-32105				
		м2								
139	1-1-1382	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16-6И (ГОСТ 24866-99, ГОСТ 30826-2001)К=0,780	11,466	4963		56906				
		м2								
140	6-1-5	Блоки оконные одностворные со спаренными створками ОС 18-9А для жилья	15,5	3840		59520				
		м2								
141	1-1-804	Скобяные изделия окон высотой до 1,8 м с раздельными двойными одностворными переплетами для жилых зданий	8	483		3864				
		комплект								
142	Е10-22-2	Установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	15,5	210,48	5,58	3262	86	1789	0,586	9
		м2 проемов		94,05	2,12	1458	33	120	0,0103	–
143	6-9-15	Доски подоконные, марка ПД7-35 – ПД16-35, толщина 34 мм, ширина 350 мм	10,5	1000		10500				
		м								
144	6-9-14	Доски подоконные, марка ПД7-30 – ПД16-30, толщина 34 мм, ширина 300 мм	1,2	864		1037				
		м								
145	Е12-10-1	Устройство подоконных отливов из листовой оцинкованной стали	2,625	575,05	1,24	1510	3	480	0,972	3

	м2 покрытия								
			153,23	0,47	402	1	119	0,0023	–
146 Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	13,78	325,33	6,33	4483	87	4560	1,79	25
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			312,75	2,39	4310	33	105	0,0117	–
147 Е15-152-2	Известковая окраска по кирпичу и бетону	13,78	9,9	0,12	136	2	99	0,044	1
	м2 окрашиваемой поверхности								
			6,75	0,05	93	1	105	0,0002	–
Раздел 11 Кровля									
148 Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	149,8	37,08	0,99	5555	148	2134	0,0694	10
	м2 изолируемой поверхности								
			11,59	0,38	1736	57	119	0,0018	–
149 1-1-1969	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	149,8	38,09		5706				
	м2								
11.1 Кровля.									
150 Е10-14-1	Установка стропильного каркаса кровли	3,458	21304,82	334,28	73672	1156	14622	22,1	76
	м3 древесины в конструкции								
			3397,5	126	11749	436	120	0,62	2
151 Е10-51-1	Огнезащита стропильного каркаса кровли	3,458	573,75	28,11	1984	97	558	0,78	3
	м3 древесины в конструкции								
			123,75	10,58	428	37	120	0,052	–
152 Е6-1-13	Устройство бетонных столбиков	0,35	9488,15	95,97	3321	34	297	4,9	2
	м3								
			771,75	36,25	270	13	105	0,1771	–
153 Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,02066	52657,31	536,06	1088	11	1034	289	6
	т								
			47475	202,5	981	4	105	0,99	–
154 4-1-7	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм	0,02066	49502		1023				
	т								
155 Е9-1-1	Монтаж металлоконструкций	0,00535	8493,42	3350,04	45	18	22	20	–
	т конструкций								
			3690	830,84	20	4	90	2,92	–
156 2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,00535	147100		787				
	т								