Заказчик : ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

Подрядчик: ТОО "СК ЛИРА"

Наименование строительства и его адрес: Строительство спортивного зала в селе Акши, Баянаульского района, Павлодарской области

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за октябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№100	10.08.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство спортивного зала в селе Акши, Баянаульского района, Павлодарской области	10 333 771	9 226 581							1 107 190	10 333 771
Аванс 30%	3 100 131	2 767 974							332 157	3 100 131
Итого к оплате (с учетом аванса)	7 233 640	6 458 607							775 033	7 233 640

Заказчик:
ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"
Руководитель _____ **Махамбетов Р.А.**
БИН 060140004630

Подрядчик:
ТОО "СК ЛИРА"
Директор _____ **Шенгельбаев М.Ж.**
БИН 180140000421

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «ХАН-СТРОЙ МОНТАЖ»
Директор _____ **Досмагамбет Ш.К.**

Авторский надзор:
ТОО "АрхПроект-А"
Каирбеков А.Т.
БИН 190340014760

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"
Подрядчик: ТОО "СК ЛИРА"
Наименование стройки: Строительство спортивного зала в селе Акши, Баянаульского района, Павлодарской области
Договор №100 от 15.08.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №1 от 31.10.2023г за октябрь месяц 2023г.

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1: Земляные работы				
1	6101-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м^2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м группа грунта 2	м^3	80,3	10326	829178
2	6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3 группа грунта 2	м^3	77,3	417	32234
3	412-102-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	1391,4	73	101572
4	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	м^3	3	3562	10686
		Итого по разделу 1: Земляные работы				**973670**
		Раздел 2: Фундамент монолитный /14 шт/				
5	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты щебеночное под ФМ и Фб1, Фб2	м^3	6,816	14913	101647
6	6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 м^3 /бетон В12,5/	м^3	4,62	70595	326150
7	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм	т	0,41048	334278	137214
8	6103-0701-0809 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес более 20 кг /ЗД1/	т	0,308	1182153	364103
9	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2 поверхности	108,8	4691	510381
10	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного ленточного /Фб1, Фб2/бетон В12,5/фундаментные балки/	м^3	9,696	51586	500181
11	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обетонирование базы колонн бетоном В20, W6, F50	м^3	0,1	44920	4492
		Итого по разделу 2: Фундамент монолитный /14 шт/				**1944168**
		Раздел 3: Каркас				
12	1109-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	1,08049	76755	82933

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
14	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной 10 мм	т	0,06283	381789	23988
15	6106-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж стропильной фермы, подстропильной фермы: пролет до 24 м, масса до 3 т, высота до 25 м	т конструкций	2,58526	175717	454274
16	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 100 х 100 мм	т	2,06455	442234	913014
17	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной 8 мм	т	0,52071	381789	198801
18	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж прогона, балки и ригеля при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т конструкций	2,4262	97549	236673
19	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 100 х 100 мм	т	2,02109	442234	893795
20	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 80 х 80 мм	т	0,40511	449962	182282
21	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т конструкций	0,361	71014	25636
22	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 100 х 100 мм	т	0,361	442234	159646
23	СТ298-888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	6,45295	7791	50275
24	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	161,3	178	28711
		Итого по разделу 3: Каркас				3700073
		Раздел 7: Пол				
46	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	216	648	139968
53	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	5,2	648	3370
54	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных /бетон В15/	$м^3$	0,416	53415	22221
56	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	$м^2$	5,2	8664	45054
57	6111-0403-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	$м^3$ изоляции	18	38445	692010
		Итого по разделу 7: Пол				902622
		Раздел 8: Наружная отделка				
58	1115-0404-0404 *РСНБ РК 2022*	Стены. Окраска за 2 раза кузбасским лаком	$м^2$ окрашиваемой поверхности	12,8	847	10842
		Итого по разделу 8: Наружная отделка				10842
		Раздел 9: Отмостка				
59	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты щебеночное	$м^3$	3,63	14913	54134
60	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной отмостки /бетон В7,5/	$м^3$	2,7225	41266	112347

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО				**7697857**

		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**			**7 697 857**
		Общеплощадочные затраты на организацию и управление СМР по стройке (6,3%)	**Тенге**			**484 965**
		ИТОГО	**Тенге**			**8 182 822**
		Сметная прибыль 5%	**Тенге**			**409 141**
		Непредвиденные работы и затраты 5%	**Тенге**			**409 141**
		ИТОГО	**Тенге**			**9 001 104**
		Итого в прогнозируемых ценах на 2023 год, К=1,079	**Тенге**			**9 712 191**
		НДС 12%	**Тенге**			**1 165 463**
		ВСЕГО по акту	**Тенге**			**10 877 654**
		ВСЕГО по акту с учетом коэф.пониж. к-0,95	**Тенге**			**10 333 771**
		в том числе НДС 12%	Тенге			1 107 190

Принял
Заказчик:
ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"
Руководитель _____ **Махамбетов Р.А.**
БИН 060140004630

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «ХАН СТРОЙ МОНТАЖ»
Эксперт _____ **Жаменкин В.С.**

Сдал
Подрядчик:
ТОО "СК ЛИРА"
Директор _____ **Шенгельбаев М.Ж.**
БИН 180140000424

Авторский надзор:
ТОО "АрхПроект-А"
_____ **Каирбеков А.Т.**
БИН 190340013760