Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

# Декларация о соответствии

**"09" января 2023 года**

Подрядчик (генеральный подрядчик) :
**ТОО "СырдарияСтройСервис" - Лицензия:0001247, 04.03.2011, III, Республика Казахстан, г.Нур-Султан, район "Есиль", АЛ-ФАРАБИ, 44, +77018805956**
*(наименование организации, юридический адрес)*

в лице **Директор Самадинов Алтай Данабекович**
*(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)*

по объекту: **«Строительство ВЛ-10кВ для КХ Кулагер по адресу: Актюбинская область, Мугалжарский район, Талдысайский а.о.»**
*(наименование, местонахождения объекта)*

заказчиком, которого является **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района", 30700, город Кандыагаш, город Кандыагаш, Тәуелсіздік, 16, 871333-3-56-88, руководитель Аққайыр Қазбек Тулеуханұлы**
*(наименование организации, фамилия, имя, отчество руководителя)*

удостоверяет, что:

Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности ;

2. Субподрядные организации:
а) _____
*(наименование организации, № лицензии и дата получения)*
в лице_____
*(наименование организации)*

3. Проект (проектно-сметная документация)
**ТОО " Астана АрхСтройПроект", 0004665, 13.05.2016 г., Рабочий проект**
*( наименование проектной организации, номер проекта)*

утвержденного(й) **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района", № 89 от 16.04.2021 года**
*наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения*

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Наименование, мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Марка, материал | Количество | Марка, материал | Количество |

| | | материал | | материал | |
|---|---|---|---|---|---|
| Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5 | шт | СВ105-3,5 | 88 | СВ105-3,5 | 88 |
| Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальный ток 36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТП 25/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, исполнение по вводу - воздушный | шт | КТП 25/6-10 кВА | 1 | КТП 25/6-10 кВА | 1 |
| Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА | шт | ТМГ-25/6(10)/0,4 | 1 | ТМГ-25/6(10)/0,4 | 1 |
| Провода ВЛ6 - 10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 | км | ВЛ6 - 10 кВ | 3,845 | ВЛ6 - 10 кВ | 3,845 |
| Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2 | км | АС 50/8 мм2 | 12,054 | АС 50/8 мм2 | 12,054 |

Жилой дом имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | метр в квадрате (далее – м2) | | |
| Число этажей | этаж | | |
| Общий строительный объем | метр в кубе (далее – м3) | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| В том числе подземной части | м3 | | |
| Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений | м2 | | |

| Показатели | По проекту | | | Фактически | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | число квартир | площадь квартир, м2 | | число квартир | площадь квартир, м2 | |
| | | общая | жилая | | общая | жилая |
| Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более | | | | | | |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Проектируемая ВЛЗ 10 кВ выполнена на железобетонных опорах СВ105-5 по типовой серии ЛЭП 00.12, ЛЭП 98.08, 21.0045 с использованием самонесущего изолированного провода марки СИП-3 и СИП-4. Линейная арматура принята фирмы ENSTO.

Для предотвращения проколов изоляции во время ремонтных работ на ВЛИ в начале и конце каждой магистрали проектом предусматривается установка зажимов ST 208 для подключения переносного заземления.

Выходы с РУ-0,4кВ проектируемых КТП предусмотрен воздушный, с использованием провода марки АС.

Для сети наружного освещения проектом предусмотрено совместный подвес на опоры электроснабжения. В существующих КТП предусмотрена ШУНО для наружного освещения. Наружное электроосвещение выполнено светодиодными светильниками, мощность 100 Вт, IP 66, с установкой на существующих стойках. Управление освещением осуществляется автоматически с фидера уличного освещения проектируемых КТП.

Учет активной и реактивной электроэнергии предусмотрен трехфазными многофункциональными счетчиками активной и реактивной энергии Меркурий 234 ARTM-03.

Для защиты ВЛИ-0,4кВ от однофазных коротких замыканий на протяженных участках предусмотрена установка мачтовых рубильников SZ160.4.

Сечение проводов проверено на допустимый длительный ток, падение напряжения, автоматическое отключение при однофазном коротком замыкании.

На концевых опорах, а также не реже чем через 200 метров проектом предусмотрено повторное заземление нулевого провода.

*краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)*

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, редусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: 10.08.2022 года
(дата,*месяц, год)*

окончание работ: 09.01.2023 года
(дата,*месяц, год)*

при продолжительности строительства, месяц:

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства _3_ месяц;
фактически __3__ месяц;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
_____
_____
_____
_____
(*наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)*

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____;
*фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)*

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство ВЛ-10кВ для КХ Кулагер по адресу: Актюбинская область, Мугалжарский район, Талдысайский а.о.»**
*наименование объекта (комплекса)*

готовым к приемке в эксплуатацию,и гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

**Подрядчик (генеральный подрядчик)_ТОО «СырдарияСтройСервис»**

**Директор Самадинов Алтай Данабекович**
*фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата*
*Место печати (при наличии)*