Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 174

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Кернеу-К"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жахангер Құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство производственного здания по производству изделий медицинского назначения. Место расположения: г. Капшагай, Алматинская область. Инженерные сети" (корректировка)**

(наименование, адрес)

Объект : **КЛ-10кВ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 20-ЖК от 26.06.2020 года

Акт выполненных работ № 2

от 16 сентября 2020 года

Составлен (а) в текущих ценах 1 квартала 2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3									
				м3 грунта	423,405	125,56	118,35	53162	50108	0	11956	70328
						7,21	32,01	3054	13552		5209	
2	2	Е11-010205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами									
				м3 грунта	12,70215	1676,54	0	21296	0	0	15333	39559
						1676,54	0	21296	0		2930	
3	3	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1									
				м3 грунта	289,8	31,11	31,11	9015	9015	0	2523	12462
						0	12,09	0	3504		923	
4	4	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками									
				м3 уплотненного грунта	289,8	171,86	79,2	49805	22951	0	27354	83331
						92,66	38,43	26854	11137		6173	
5	5	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели									
				м кабеля	1245	507	419,16	631215	521854	0	237801	938537
						87,84	177,44	109361	220918		69521	
6	6	Ц13-080201-0302 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабельк норме 13-080201-0301									
				м кабеля	1180	149,4	120,12	176292	141742	0	68079	263921
						29,28	50,85	34550	60004		19550	
7	7	Ц13-080201-0401 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель									
				м кабеля	1245	444	356,16	552780	443419	0	213894	828008
						87,84	150,77	109361	187714		61334	
8	8	Ц13-080201-0402 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель									
				м кабеля	1180	257,28	213,36	303590	251765	0	114052	451054
						43,92	90,32	51826	106580		33411	
9	9	С121-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012									
				1000 шт.	14,252	22798		324917		324917		350910
											25993	
10	11	Ц13-080201-0804 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы		100	684,06	335,03	68406	33503	4160	30414	106726

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	16	ЦІЗ-080201-2507 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	м кабели	4	307,44 37781,65	114,98 28941,75	30744 151127	11498 115767	224	7906 56601	224346
12	17	С123-061703-1505	Муфты концевые для трехжильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми наконечниками, со срывными головками типа rek-10НН2-3-50/120-А-М ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	8784 33565	10869,18	35136 134260	43477	134260	16618 10741	145001
			ИТОГО по смете:									3 514 183
			НДС			12 %		421 702				
			Итого с НДС									3 935 885
			Итого с учетом тендерной скидки 10%									3 542 296
			в том числе НДС 12%									379 532

Субподрядчик:

Директор "ТОО "Кернеу-К"

Молдахметов Р.Т.

Субподрядчик:

Директор "ТОО "Жахангер Құрылыс"

Айтенов М.В.

Форма по приложению 5-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Кернеу-К"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жахангер Құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство производственного здания по производству изделий медицинского назначения. Место расположения: г.Капчагай, Алматинская область. Наружные сети**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водопровода**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 20-ЖК от 26.06.2020 года

Акт выполненных работ № 1

от 16 сентября 2020 года

Составлен (а) в текущих ценах 1 квартала 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	5	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		20,113898	17,94	15,1	361	304	1	132	532
				м3 грунта		2,79	6,29	56	127		39	
2	6	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		315,17858	866,42	0	273075	0	0	196614	507265
				м3 грунта		866,42	0	273075	0		37575	
3	7	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		2816,493322	31,11	31,11	87618	87618	0	24522	121111
				м3 грунта		0	12,09	0	34058		8971	
4	8	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		2816,493322	171,86	79,2	484043	223056	0	265842	809876
				м3 уплотненного грунта		92,66	38,43	260988	108238		59991	
5	9	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,001	564359,15	115310,45	564	115	15	474	1122
				км трубопровода		433620	45509,02	434	46		83	
6	10	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80		1,004	2726		2737		2737		2956
				м							219	
7	11	Е11-220601-0303 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,001	1547574,73	38871,28	1548	39	1218	288	1982
				км трубопровода		290690	263,52	291	0		147	
8	12	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией		0,001	71366,87	0	71	0	8	63	145
				км трубопровода		63139	0	63	0		11	
9	16	Е11-220301-0108 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка /футляр/		0,04	1604945,97	718253,02	64198	28730	3091	41957	114648
				км трубопровода		809424	250105,58	32377	10004		8492	
10	17	С123-010201-0244	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80		40,16	15578		625612		625612		675661
				м							50049	
11	18	Е11-220601-0308 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,04	4438450,78	311716,29	177538	12469	144820	22382	215913
				км трубопровода		506226	58967	20249	2359		15994	
13	19	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 300 мм. Заделка битумом и прядью		4	12982,4	1309,4	51930	5238	29538	17100	74552
				футляр		4288,49	29,72	17154	119		5522	
14	20	С123-010501-1517	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 180х16,4 питьевая ГОСТ 18599-2001		0,5	6444		3222		3222		3480
				м							258	
15	23	Е11-220901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка		1	3242,66	143,1	3243	143	318	2826	6554
				задвижка или клапан		2781,1	73,2	2781	73		485	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	24	С123-040102-2304	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	30547		30547		30547	2444	32991
17	25	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	флянец	1	1179,3 1050	68,04 0	1179 1050	68 0	61	1040 178	2396
18	26	С123-020103-0110	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	1	2244		2244		2244	180	2424
19	27	С123-020103-0110	Фланцы стальные накидные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	1	2244		2244		2244	180	2424
20	28	С123-020302-8210	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1560		1560		1560	125	1685
21	29	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона диаметром 2000 мм /1 шт./. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,46	23469,83 11287,64	9616,69 4126,35	57736 27768	23657 10151	6311	37539 7622	102897
22	30	С121-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	1	33535		33535		33535	2683	36218
23	31	С121-040301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	19237		38474		38474	3078	41552
24	32	С121-040301-0117	Кольця стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт.	1	27089		27089		27089	2167	29256
25	33	С121-040302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	шт.	1	31970		31970		31970	2558	34528
26	34	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	1852		1852		1852	148	2000
27	35	С121-060208-0501	Стремянки	т	0,0203	581977		11814		11814	945	12759
28	36	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,218	79,99 28,67	1,74 0,29	97 35	2 0	60	24 10	132
37 29	37	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0452	769613,19 67380,6	6964,11 1507,92	34787 3046	315 68	31426	3674 3077	41538
30	38	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя повыровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	15,386	898,48 305,7	19,98 2,93	13824 4704	307 45	8813	4416 1459	19699
31	39	С123-030101-0310	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	23549		23549		23549	1884	25433
			ИТОГО по смете:									2 923 729
			НДС			12 %		350 847				
			Итого с НДС									3 274 576
			Итого с учетом договорной скидки 10%									2 947 119
			в том числе НДС 12%									315 763

Генподрядчик:
Директор ТОО "Кернеу-К"

Молдахметов Р.Т.

Субподрядчик:
Директор ТОО "Жахангер Курылыс"

Айтенов М.В.