Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 года №420

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «Қалдығайта»**

Наименование строительства и его адрес: **Установка наружного освещения по трассе Уральск-Саратов от улицы Жангирхана до поворота дороги в п.Деркул г.Уральск ЗКО**

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за октябрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№66/д-рбс	16.04.2024г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы,в базовом уровне 2001г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Установка наружного освещения по трассе Уральск-Саратов от улицы Жангирхана до поворота дороги в п.Деркул г.Уральск ЗКО	72 000 000,00	64 285 714,29							7 714 285,71	72 000 000,00
Удержание оплаченного аванса 30%	21 600 000,00	19 285 714,29							2 314 285,71	21 600 000,00
ИТОГО к оплате	50 400 000,00	45 000 000,00							5 400 000,00	50 400 000,00

Заказчик:

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска»

БИН 000340003074

Руководитель _____ **Нурмаков А. Б.**

Подрядчик:

ТОО "Қалдығайта"

БИН 030140006176

Директор_____ **Нурмуканбет А. Е.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АстанаДорАркитекс"

Эксперт_____ **Хамитов Е. Е.**
Аттестат № KZ72VJE00087656 от 16.07.2024 г.

Приложение 2
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Қалдығайта»
Объект: Установка наружного освещения по трассе Уральск-Саратов от улицы Жангирхана до поворота дороги в п.Деркул г.Уральск ЗКО
Договор подряда (контракт) № 66/д-рбс от 16.04.2024г.

Акт выполненных работ №1
За октябрь 2024г.

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. 10КВ										
1	Е11-330208-0103 1133-0208-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Разъединители. Установка с помощью механизмов**	комплект	1		21071,00	5974,21	21071	5975	147	13911	37781
		НР - 80%; СП - 8%				14948,70	2440,52	14949	2441		2799	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	146693 С	**Смазка для электрооборудования**	кг	0,01	0,01	2028,00				20		
1.2	149372 С	**Уайт-спирит ГОСТ 3134-78**	т	0,00012	0,00012	525811,00				63		
1.3	249502 С	**Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577**	кг	0,1	0,1	461,00				46		
2	515-201-0503 515-201-0503 РСНБ РК 2022	**Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)**	шт.	1		122243,00	--	122243	--		--	122243
						--	--	--	--	122243	--	
3	Е11-330204-0202 1133-0204-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,016		170172,97	87298,85	2723	1396	60	1383	4435
		НР - 80%; СП - 8%				79211,93	28838,07	1267	461		328	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	242985 С	**Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	3,4	0,0544	558,00				30		
3.2	244660 С	**Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78**	т	0,002	0,000032	717966,00				23		
4	С1243-604-0106 243-604-0106 РСНБ РК 2022	**Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2**	км	0,016		294500,00	--	4712	--	4712	--	5089

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		377	
5	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	**Лента сигнальная. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3**	км кабеля	0,12		35969,46	23620,20	4316	2835	--	1349	6118
		НР - 61%; СП - 8%				12349,26	6073,91	1482	729		453	
6	С1249-101-0501 249-101-0501 РСНБ РК 2022	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м**	м	120		40,00	--	4800	--	4800	--	5184
		СП - 8%				--	--	--	--		384	
7	Е11-330208-0201 1133-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы**	подстанция	1		17070,86	10716,17	17071	10717	1382	7806	26867
		НР - 80%; СП - 8%				4971,69	4785,61	4972	4786		1990	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	249502 С	**Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577**	кг	3	3	461,00				1383		
8	Е11-330208-0202 1133-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы**	подстанция	1		50425,71	13697,32	50426	13698	13237	22491	78750
		НР - 80%; СП - 8%				23490,82	4622,54	23491	4623		5833	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	146127 С	**Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 2 мм до 2.5 мм**	т	0,001	0,001	2302156,00				2302		
8.2	242737 С	**Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	22,5	22,5	463,00				10418		
9	515-102-0404 515-102-0404 РСНБ РК 2022	**Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный**	шт.	1		1865838,00	--	1865838	--		--	1865838
						--	--	--	--	1865838	--	
10	515-101-0103 515-101-0103 РСНБ РК 2022	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА**	шт.	1		560732,00	--	560732	--		--	560732
						--	--	--	--	560732	--	
11	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	м3	1,63		40862,00	--	66605	--	66605	--	71933
		СП - 8%				--	--	--	--		5328	
12	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	м	25		700,26	22,97	17507	575	9756	5280	24610
		НР - 72%; СП - 8%				287,02	6,30	7176	158		1823	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
13	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	м	20		968,24	22,97	19365	459	13166	4224	25476
		НР - 72%; СП - 8%				287,02	6,30	5740	126		1887	
		Ограждение КТП 1шт										
14	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	7		1237,52	--	8663	--	--	6237	16092
		НР - 72%; СП - 8%				1237,52	--	8663	--		1192	
15	С1211-103-0101 211-103-0101 РСНБ РК 2022	Грунт - суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	м3	7		1712,00	--	11984	--	11984	--	12943
		СП - 8%				--	--	--	--		959	
16	Е11-090701-0127 1109-0701-0127 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,4911		251113,89	15519,18	123322	7622	3449	78779	218269
		НР - 69%; СП - 8%				228571,20	3912,68	112251	1922		16168	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,010559	272284,00				2875		
17	С1214-205-0103 214-205-0103 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,26838		456814,00	--	122600	--	122600	--	132408
		СП - 8%				--	--	--	--		9808	
18	С1214-205-0102 214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,0238		458447,00	--	10911	--	10911	--	11784
		СП - 8%				--	--	--	--		873	
19	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,19892		435218,00	--	86574	--	86574	--	93500
		СП - 8%				--	--	--	--		6926	
20	С1214-401-0210 214-401-0210 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 60 мм	м2	29,87		1425,00	--	42565	--	42565	--	45970
		СП - 8%				--	--	--	--		3405	
21	С1261-107-0997 261-107-0997 РСНБ РК 2022	Петля накладная	шт.	2		389,00	--	778	--	778	--	840
		СП - 8%				--	--	--	--		62	
22	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2		22238,28	11464,52	44477	22929	1728	24040	73999
		НР - 80%; СП - 8%				9910,24	5114,88	19820	10230		5481	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	146693 С	Смазка для электрооборудования	кг	0,1	0,2	2028,00				406		
22.2	242810 С	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	12	59,00				708		
22.3	249408 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	0,8	605,00				484		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	С1225-204-0307 225-204-0307 РСНБ РК 2022	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105**	шт.	2	67850,00	--	135700	--	135700	--	146556
		СП - 8%			--	--	--	--		10856	
24	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2022	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	м3	0,1	72251,00	--	7225	--	7225	--	7803
		СП - 8%			--	--	--	--		578	
25	Ц13-080201-0701 1308-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	м кабеля	121	784,00	417,17	94864	50478	17477	33972	139143
		НР - 72%; СП - 8%			222,39	167,55	26909	20274		10307	
26	С1261-302-0453 261-302-0453 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой марки АСБ**	м	121	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
				Металлическая опора 9,5 м (216шт)							
31	С1247-306-0307 247-306-0307 РСНБ РК 2022	**Кронштейн гнутый типа КРГ2,5/15-1,23 высотой 1230 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм**	шт.	216	15514,00	--	3351024	--	3351024	--	3619106
		СП - 8%			--	--	--	--		268082	
34	С1247-306-0106 247-306-0106 РСНБ РК 2022	**Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 9-3 70/169-Б высотой 9000 мм, диаметром 70/169 мм, тип фланца Б**	шт.	216	104563,00	--	22585608	--	22585608	--	24392457
		СП - 8%			--	--	--	--		1806849	
35	С1247-103-0119 247-103-0119 РСНБ РК 2022	**Светильник светодиодный,мощность 181 Вт, IP66**	шт.	216	98632,00	--	21304512	--	21304512	--	23008873
		СП - 8%			--	--	--	--		1704361	
45	С1241-201-0410 241-201-0410 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х5,8 мм**	м	238,4232	824,00	--	196461	--	196461	--	212178
		СП - 8%			--	--	--	--		15717	
				Стойка Ж/Б							
47	С1247-103-0119 247-103-0119 РСНБ РК 2022	**Светильник светодиодный,мощность 181 Вт, IP66**	шт.	64	98632,00	--	6312448	--	6312448	--	6817444
		СП - 8%			--	--	--	--		504996	
48	С1247-306-0307 247-306-0307 РСНБ РК 2022	**Кронштейн гнутый типа КРГ2,5/15-1,23 высотой 1230 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм**	шт.	64	15514,00	--	992896	--	992896	--	1072328
		СП - 8%			--	--	--	--		79432	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								62856747
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				226720				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					116684			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					45750			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						55297806		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						2548813		
		- Накладные расходы	Тенге							199472	
		- Сметная прибыль	Тенге							4467254	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							62856747	

СТОИМОСТЬ СМР:	60307934
ОБОРУДОВАНИЕ, ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ	2548813
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,04%	627203
ИТОГО	60935137
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,44%	877466
ИТОГО	61812602
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%	1236252
ИТОГО, В ТОМ ЧИСЛЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ	65597668
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С КОЭФФИЦИЕНТОМ К=1	65597668
ИТОГО С ДОГОВОРНЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ К=167285122,7/170699105=0,98	64285714
НДС, 12%	7714286
ИТОГО ПО АКТУ	72000000

Заказчик: Руководитель ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска»

Нурмаков Абылай Булатович_____
Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор Товарищество с ограниченной ответственностью «Қалдығайта»

Нұрмұқанбет Абылай Ерболатұлы_____
Место печати (при наличии)

Авторский надзор: Эксперт ТОО «STROYCONSALTING»

Утежанов Алмаз Максимович_____
Приказ №55-24 от 17.09.2024 г.
Место печати (при наличии)

Технический надзор: Эксперт ТОО "АстанаДорАркитекс"

Хамитов Ерлан Ергенович_____
Аттестат № KZ72VJE00087656 от 16.07.2024 г.
Место печати (при наличии)