Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 года №420

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска"

Подрядчик: ТОО "Калдыгайта"

Наименование строительства и его адрес: Установка наружного освещения по трассе Уральск-Саратов от улицы Жангирхана до поворота дороги в п.Деркул г.Уральск ЗКО

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за декабрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№66/д-рбс	16.04.2024г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы,в базовом уровне 2001г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Установка наружного освещения по трассе Уральск-Саратов от улицы Жангирхана до поворота дороги в п.Деркул г.Уральск ЗКО	167 285 122,70	85 076 002,41							10 209 120,29	95 285 122,70
Удержание оплаченного аванса 30%	50 185 536,81	25 522 800,72							3 062 736,09	28 585 536,81
ИТОГО к оплате	117 099 585,89	59 553 201,68							7 146 384,20	66 699 585,89

Заказчик:

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска»

БИН 000340003074

Руководитель _____ **Нурмаков А. Б.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АстанаДорАркитекс"

Эксперт_____**Хамитов Е. Е.**

Аттестат № KZ72VJE00087656 от 16.07.2024 г.

Подрядчик:

ТОО "Қалдығайта"

БИН 030140006176

Директор_____ **Нұрмұқанбет А. Е.**

Приложение 2
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Қалдығайта»
Объект: Установка наружного освещения по трассе Уральск-Саратов от улицы Жангирхана до поворота дороги в п.Деркул г.Уральск ЗКО
Договор подряда (контракт) № 66/д-рбс от 16.04.2024г.

Акт выполненных работ №2
За декабрь 2024г.

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Металлическая опора 9,5 м (216шт)										
1	Е11-010101-0431 1101-0101-0431 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата"с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта		3650	248,95	248,95	908668	908667	--	245902	1246936
		НР - 72%; СП - 8%				--	93,57	--	341530		92366	
2	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		3650	1237,52	--	4516936	--	--	3252194	8390661
		НР - 72%; СП - 8%				1237,52	--	4516936	--		621530	
3	Е11-330301-0401 1133-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора		216	36251,03	12926,77	7830222	2792183	420261	4571847	13394235
		НР - 80%; СП - 8%				21378,60	5078,85	4617778	1097032		992166	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	131541 С	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**м3**	0,014	3,024	138976,00				420263		
3.2	293009 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	**м3**	0,51	110,16	--				--		
4	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.		216	6404,87	1190,84	1383452	257221	502674	588435	2129638
		НР - 72%; СП - 8%				2886,84	896,82	623557	193713		157751	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С1222-509-1002 222-509-1002 РСНБ РК 2022	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012 /закладной фундамент 3Ф-20/4/К230/**									
			т	0,216	814490,00	--	175930	--	175930	--	190004
		СП - 8%			--	--	--	--		14074	
6	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Подготовка бетонная. Устройство** Заливка бетоном В10									
			м3	51,84	33124,68	1688,99	1717183	87557	1536252	101261	1963920
		НР - 91%; СП - 8%			1801,20	345,33	93374	17902		145476	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
6.1	100797 С	**Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,02 52,8753	26816,00				1417944		
7	Ц13-080201-0701 1308-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг.** Прокладка с креплением **накладными скобами**									
			м кабеля	18	784,00	417,17	14112	7509	2600	5054	20699
		НР - 72%; СП - 8%			222,39	167,55	4003	3016		1533	
8	С1243-110-0501 243-110-0501 РСНБ РК 2022	**Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**									
			км	0,018	105369,00	--	1897	--	1897	--	2049
		СП - 8%			--	--	--	--		152	
9	С1247-202-0108 247-202-0108 РСНБ РК 2022	**Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 240 мм х 190 мм х 90 мм, IP55 прим NBT-1**									
			шт.	216	5619,00	--	1213704	--	1213704	--	1310800
		СП - 8%			--	--	--	--		97096	
10	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**									
			м кабеля	8140	452,86	196,76	3686287	1601627	425233	1590333	5698749
		НР - 72%; СП - 8%			203,86	67,49	1659427	549369		422130	
11	С1243-113-0918 243-113-0918 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х50 (мк)-1**									
			км	3,619	2392988,00	--	8660224	--	8660224	--	9353042
		СП - 8%			--	--	--	--		692818	
12	С1243-113-0920 243-113-0920 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х95 (мк)-1**									
			км	4,521	4090180,00	--	18491704	--	18491704	--	19971040
		СП - 8%			--	--	--	--		1479336	
13	Ц13-200103-0237 1320-0103-0237 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Муфта кабельная концевая (стойка) для кабеля с гидрофобным заполнением. Монтаж оборудования**									
			шт.	2	13441,48	--	26883	--	2106	15114	45357
		НР - 61%; СП - 8%			12388,46	--	24777	--		3360	
14	Ц13-200103-0237 1320-0103-0237 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Муфта кабельная концевая (стойка) для кабеля с гидрофобным заполнением. Монтаж оборудования**									
			шт.	1	13441,48	--	13441	--	1053	7557	22678
		НР - 61%; СП - 8%			12388,46	--	12388	--		1680	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Е11-221401-0201 1122-1401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м**	м продавливания	605	12121,13	8554,52	7333286	5175485	8391	5132698	13463263
		НР - 99%, СП - 80%			3552,74	5016,75	2149410	3035134		997279	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
15.1	146645 С	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0003	0,1815	8154,00			1430		
15.2	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000038	0,02299	278998,00			6414		
15.3	295990 С	Трубы стальные	м	1,004	607,42	--			--		
16	С1241-201-0410 241-201-0410 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х5,8 мм**	м		366,5768	824,00	--	302059	--	302059	--	326224
		СП - 8%				--	--	--	--		24165	
					Стойка Ж/Б						
17	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Светильник. **Установка на кронштейнах**	шт.	64	6404,87	1190,84	409912	76213	148941	174351	631004
		НР - 72%, СП - 8%			2886,84	896,82	184758	57396		46741	
18	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	2	5880,78	1908,61	11762	3818	246	6583	19813
		НР - 72%, СП - 8%			3849,12	722,75	7698	1446		1468	
19	С1247-201-0102 247-201-0102 РСНБ РК 2022	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31**	шт.	2	7314,00	--	14628	--	14628	--	15798
		СП - 8%			--	--	--	--		1170	
20	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	**Лента сигнальная. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3**	км кабеля	6,78	35969,46	23620,20	243873	160145	--	76195	345673
		НР - 61%, СП - 8%			12349,26	6073,91	83728	41181		25605	
21	С1249-101-0501 249-101-0501 РСНБ РК 2022	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" 100х0,15**	м	6780	40,00	--	271200	--	271200	--	292896
		СП - 8%			--	--	--	--		21696	
22	С1252-207-0806 252-207-0806 РСНБ РК 2022	**Скрепа для ленты типа NC20**	шт.	20	125,00	--	2500	--	2500	--	2700
		СП - 8%			--	--	--	--		200	
23	С1243-902-0802 243-902-0802 РСНБ РК 2022	**Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-16**	100 шт.	0,08	7172,00	--	574	--	574	--	620
		СП - 8%			--	--	--	--		46	
24	С1252-207-0105 252-207-0105 РСНБ РК 2022	**Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут**	шт.	30	51,00	--	1530	--	1530	--	1652
		СП - 8%			--	--	--	--		122	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	С1252-207-1801 252-207-1801 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа F207									
		СП - 8%	м	50	520,00 --	-- --	26000 --	-- --	26000	-- 2080	28080
26	С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ РК 2022	Болт шайба гайка ГОСТ 28778-90 М10х100									
		СП - 8%	шт.	8	29,00 --	-- --	232 --	-- --	232	-- 19	251
27	Ц13-080208-0103 1308-0208-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж оборудования									
		НР - 72%, СП - 8%	шт.	52	3584,73 1255,72	148,96 36,00	186406 65297	7746 1872	113363	43362 13741	253549
28	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования									
		НР - 72%, СП - 8%	шт.	52	5050,15 1255,72	215,83 63,01	262608 65297	11224 3277	186087	49373 24958	336940
					ДЕМОНТАЖ						
29	Е12-170101-0601 1217-0101-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кабель. Демонтаж									
		НР - 72%, СП - 8%	м	3300	125,40 125,14	0,26 0,16	413819 412961	858 528	--	297712 56922	768453
30	Е11-330202-0105 1133-0202-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 к=0,8 демонтаж	Опора. ДЕМОНТАЖ									
		НР - 80%, СП - 8%	опора	82	19937,53 10274,83	9662,70 4309,58	1634877 842536	792342 353386	--	956737 207329	2798943
31	Е12-170101-0703 1217-0101-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Светильники. Демонтаж									
		НР - 72%, СП - 8%	шт.	82	82,82 82,05	0,77 0,47	6791 6728	64 39	--	4872 933	12596
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								83038262
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				15370653				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					11882659			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5696821			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						32509390		
		- Накладные расходы	Тенге							17124580	
		- Сметная прибыль	Тенге							6150982	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге							83038262	

СТОИМОСТЬ СМР:	83038262
ОБОРУДОВАНИЕ, ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ	0
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,04%	863598
ИТОГО	83901860

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,44%	1208187
ИТОГО	85110047
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%	1702201
ИТОГО, В ТОМ ЧИСЛЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ	86812248
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С КОЭФФИЦИЕНТОМ К=1	86812248
ИТОГО С ДОГОВОРНЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ К=167285122,7/170699105=0,98	85076002,41
НДС, 12%	10209120,29
ИТОГО ПО АКТУ	95285122,70

Заказчик: Руководитель ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска»

Нурмаков Абылай Булатович_____
Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор Товарищество с ограниченной ответственностью «Калдығайта»

Нұрмұқанбет Абылай Ерболатұлы_____
Место печати (при наличии)

Авторский надзор: Эксперт ТОО «STROYCONSALTING»

Утежанов Алмаз Максимович_____
Приказ №55-24 от 17.09.2024 г.
Место печати (при наличии)

Технический надзор: Эксперт ТОО "АстанаДорАркитекс"

Хамитов Ерлан Ергенович_____
Аттестат № KZ72VJE00087656 от 16.07.2024 г.
Место печати (при наличии)