Форма КС3
Утверждена приказом министерства национальной экономики Республики Казахстан от "19" марта 2015 г. № 229.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Поставщик: ТОО "Нур-Талап и К"

Наименование строительства Строительство школы №221 на 100 мест в н.п. Аккум Жанакорганского района Кызылординской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 216	02.11.2018 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные расходы			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	90 635 744								
За отчетный период	7 995 449,52	7 138 794,21						856 655,31	7 995 449,52

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Ибасар А.

Утегенов К.

Сейтханов К.

Поставщик:
Директор ТОО "Нур-Талап и К"

Керейтбаев К. И.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Дамир Жоба Құрылыс"

Дуров А.

Толебай О.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Нур-Талап и К"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство школы №221 на 100 мест в н.п. Аккум Жанакорганского района Кызылординской области

Договор: № 216 от 02.11.2018 г.

Акт № 1
выполненных работ за декабрь 2018 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	всего
				ЗП рабочих строителей	машинистов	ЗП рабочих строителей	машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Водопровод В1										
1	Е0116-7-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	6	329,67	4,19	1978	25	472	0,34	2
				59,85	1,58	359	9	128	0,01	-
		м								
2	Е0116-7-4	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	18	471,67	4,19	8490	75	1415	0,34	6
				59,85	1,58	1077	28	128	0,01	-
		м								
3	Е0116-7-6	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	6	693,07	10,34	4158	62	621	0,43	3
				76,95	3,87	462	23	128	0,02	-
		м								
4	С130901-55	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	367	-	367	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

			шт							
5	С130901-58	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 32 мм	3	641	-	1923	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
6	Е0115-179-4	-Окраска металлических труб за 2 раза кузбасским лаком	3,1	35,96	-	111	-	97	0,18	1
				29,7	-	92	-	105	-	-
			м2							
7	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	30	10,99	-	330	-	410	0,05	2
				10,69	-	321	-	128	-	-
			м							
		Водомерный узел								
8	Е0116-22-1	-Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	1	4173,51	137,88	4174	138	1927	8,5	9
				1453,5	51,75	1454	52	128	0,25	-
			1узел							
9	С131102-16	-Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые СХВК 25Ч	1	9870	-	9870	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
10	С130801-2	-Обвязки водомеров крыльчатых из стальных водогазопроводных и бесшовных труб в комплекте с вентилями муфтовыми и фитингами, без обводной линии, d ввода 25 мм, d водомера до 20 мм	1	2160	-	2160	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			компл							
11	С130904-84 Изм. и доп.вып.19	-Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	3	6719	-	20157	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт.							
12	С130806-397 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20	-Переход Ст 45-32-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	2	5190	-	10380	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							

02									
13 E0116-20-2	-Установка кранов поливочных, диам. 15 мм	1	7773,57	1,57	7774	2	69	0,3	-
			54	-	54	-	128	-	-
	1кран								
14 ПРайс лист ТОО "Казгефест Engineering System Service"	-Огнетушитель порошковый ОП-10	2	2359,73	-	4719	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
	РАЗДЕЛ 2. Канализация хозяйственно-бытовая-производственная К1								
15 E0116-5-2	-Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	13	1218,62	10,58	15842	138	2462	0,77	10
			144	3,96	1872	51	128	0,02	-
	м								
16 E0116-5-1	-Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм	7	781,79	7,07	5473	49	1193	0,7	5
			130,5	2,66	914	19	128	0,01	-
	м								
17 E0117-1-11	-Установка трапов диам. 50 мм	1	1412,7	6,95	1413	7	107	0,46	-
	комплект		81	2,25	81	2	128	0,01	-
18 E0117-1-6	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	1	5930,28	21,53	5930	22	455	1,95	2
			346,5	9	347	9	128	0,04	-
	комплект								
19 C131101-100	-Смесители для умывальников См-Ум-ЦА-УВ центральные, с аэратором и латунными маховичками	1	5360	-	5360	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	компл								
Освещение									
20 Ц0108-573-4	-Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	514	105	514	105	261	2	2
			254	20,3	254	20	95	0,12	-
	шт								
21 1106-48	-Шкаф металлический	1	12540	-	12540	-	-	-	-
	шт.		-	-	-	-	-	-	-
22 Ц0108-600-2	-Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
			158	2,3	158	2	95	0,01	-

			шт							
23	Прайс лист ООО "Электросервис"	-Счетчики активной энергии СТЭ-561/30А	1	2658,27	-	2658	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
24	Ц0108-524-10	-Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "Предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	1054,6	39,6	1055	40	402	2	2
				416	6,8	416	7	95	0,04	-
							шт			
25	С151802-15	-Ящик распределительный ПРИМ	1	5090	-	5090	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
26	Ц0108-572-6	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1200х1000 мм	1	2862	172	2862	172	551	3	3
				540	40,5	540	41	95	0,23	-
			шт							
27	75-6-73	-Пункт /шкаф/ распределительный, типа ПР 11-3054-54У3, габаритные размеры 1200х650х250 мм	1	52000	-	52000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			комплект							
28	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	4	501,2	13,2	2005	53	871	1	4
				227	2,3	908	9	95	0,01	-
			шт							
29	Прайс-лист ТОО "ЕрЖас Промкомпаний"	-Автоматический выключатель ВА51-31 16А	2	175,96	-	352	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
30	Прайс-лист ТОО "ЕрЖас Промкомпаний"	-Автоматический выключатель ВА51-29 16А	2	175,96	-	352	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
31	Ц0108-603-1	-Ящик с понижающим	1	228,8	13,2	229	13	197	1	1

		трансформатором								
					205	2,3	205	2	95	0,01	-
			шт								
32	С151803-192	-Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720	-	4720	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт								
33	Ц0108-526-2	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862	28	862	28	327	2	2
				340	4,5	340	4	95	0,03	-
			шт							
34	Прайс лист ТОО "Ержаспром компаний"	-Выключатель автоматический АП50-2МТ	1	108,58	-	109	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
35	Ц0108-530-4	-Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	2	782,9	17,9	1566	36	740	3	6
				387	2,3	774	5	95	0,01	-
			шт							
36	Прайс лист ТОО "ЕрЖас Промкомпании"	-Пускатель ПМЛ-123002 6А	2	2660,33	-	5321	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
37	Ц0108-593-6	-Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	10	313	131	3130	1310	1481	0,75	8
				119	36,9	1190	369	95	0,21	2
			шт							
38	С151701-17	-Светильник подвесной, тип НСП11Х100-231-У3	8	757	-	6056	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
39	С151701-14	-Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	2	871	-	1742	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
40	С151706-5	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-40	10	24	-	240	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
41	Ц0108-591-1	-Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	6	55	0,9	330	5	284	0,33	2
				49,7	0,2	298	1	95	-	-

			шт							
42	С151801-18	-Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	6	215	-	1290	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
43	Ц0108-301-1	-Кронштейн	6	1166,4	825	6998	4950	2839	2	12
			шт	313	185	1878	1110	95	1,07	6
44	С151801-131	-Коробка пластмассовая, тип У409	10	509	-	5090	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
45	Ц0108-407-6	-Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 25 мм	7	39,5	3,5	277	25	177	0,16	1
				25,9	0,7	181	5	95	-	-
			м							
46	С130806-19 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 20х2,8 мм	7	116	-	812	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м							
47	Ц0108-472-7	-Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	25	107,3	3,5	2683	88	779	0,18	5
				32,4	0,4	810	10	95	-	-
			м							
48	Ц0108-472-9	-Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 16 мм	62	93,5	3,1	5797	192	1926	0,18	11
				32,4	0,3	2009	19	95	-	-
			м							
49	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,098	49131	-	4815	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
50	С12021-41	-Конструкции стальные из одного профиля	0,032	147100	-	4707	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
		Кабельные изделия								

51	Ц0108-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах м	80	47,2 26,3	14,8 4,3	3776 2104	1184 344	2326 95	0,16 0,02	13 2
52	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2 м	16	8,5 7,3	0,1 -	136 117	2 -	111 95	0,05 -	1 -
53	С151607-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 км	0,016	2599 -	- -	42 -	- -	- -	- -	- -
54	Ц0108-146-4	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 3 кг м	169	93,4 31,3	32,3 7	15785 5290	5459 1183	6149 95	0,2 0,04	34 7
55	С151603-32	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2 1000м	0,016	108100 -	- -	1730 -	- -	- -	- -	- -
56	С151601-587 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2 1000м	0,018	125400 -	- -	2257 -	- -	- -	- -	- -
57	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 1000м	0,135	52100 -	- -	7034 -	- -	- -	- -	- -
Тепломеханическая часть										
58	СПрайс-лист-ТОО"Буран Бойлер"	Котель на жидком топливе ВВ-1535 с горелкой МАХ 20 Р шт	2	177948,64 -	- -	355897 -	- -	- -	- -	- -
Топливоснабжение										

59	СПрайс-лист-Клапан дыхательный СМДК, Dy 50 мм		2	8448,81	-	16898	-	-	-	-
	ТОО"Ал-Кар -Ас"	шт		-	-	-	-	-	-	-
Теневой навес-5 шт										
60	Е0101-165-6-Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы		54	218,93	-	11822	-	13359	1,54	83
		м3		218,93	-	11822	-	113	-	-
61	Е0101-166-2-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		16,5	134,1	-	2213	-	2500	0,97	16
		м3		134,1	-	2213	-	113	-	-
62	Е0108-3-2 -Устройство щебеночного основания под фундаменты		3	4209,27	100,89	12628	303	573	0,85	3
		м3		123,75	38,25	371	115	118	0,18	1
63	Е0127-72-1 -Розлив вяжущих материалов		0,31	40097,59	339,59	12430	105	58	0,58	-
		т		-	140,94	-	44	133	0,58	-
64	Е0108-3-3 -Устройство гравийного основания под фундаменты		11,5	2541,77	100,89	29230	1160	2198	0,85	10
		м3		123,75	38,25	1423	440	118	0,18	2
65	Е0106-1-13 -Устройство бетонных фундаментов-столбов		23	10253,15	95,97	235822	2207	19513	4,9	113
		м3		771,75	36,25	17750	834	105	0,18	4
66	Е0108-4-7 -Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов		180	245,44	3,82	44179	688	8239	0,21	38
		м2		37,35	1,44	6723	259	118	0,01	1
67	Е0108-4-3 -Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов		40	713,66	11,21	28546	448	1686	0,2	8
		м2		31,5	4,21	1260	168	118	0,02	1
68	Е0110-5-1 -Установка элементов каркаса из брусьев		13,05	22541,72	316,57	294169	4131	56482	22,5	294
		м3		3487,5	119,25	45512	1556	120	0,58	8
69	Е0110-51-1 -Огнезащита деревянных конструкций		13,05	573,75	28,11	7487	367	2104	0,78	10
		м3		123,75	10,58	1615	138	120	0,05	1
70	Е0110-14-1 -Установка стропил		1,5	21304,82	334,28	31957	501	6342	22,1	33

		м3		3397,5	126	5096	189	120	0,62	1
71	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлошифером по деревянной обрешетке с ее устройством	165	475,06	8,2	78386	1353	54198	1,71	282
				272,95	3,08	45037	508	119	0,02	2
		м2								
72	С11011-435	-Металлошифер	165	896	-	147840	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
73	Е0110-12-1	-Подшивка потолков досками обшивки	110	700,7	5,48	77077	603	11381	0,53	58
				84,15	2,07	9257	228	120	0,01	1
		м2								
		Скамья-8 шт								
74	Е0109-62-8И-Изм. и доп.вып.12	-Изготовление каркаса скамеек	0,4536	25987,18	4444,95	11788	2016	8367	110	50
				19800	696,02	8981	316	90	2,55	1
		т								
75	С130806-35 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 50х3 мм	73,44	354	-	25998	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
76	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев	0,36	22541,72	316,57	8115	114	1558	22,5	8
				3487,5	119,25	1256	43	120	0,58	-
		м3								
77	С11041-81	-Сталь полосовая 530х100 мм, марка 45 /ГОСТ 1050-88/	0,1	43300	-	4330	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
78	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,576	10253,15	95,97	5906	55	489	4,9	3
				771,75	36,25	445	21	105	0,18	-
		м3								
79	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,00592	53000	-	314	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Урна-4 шт								

80 У1-49-7	-Урна металическая вариант II, строительные работы	4	5447,64	27,54	21791	110	2602	3,7	15
			613,8	5,64	2455	23	105	0,03	-
	урна								
	Лесенки ступеньки-3 шт								
81 У1-9-26	-Лесенки-ступеньки из железобетонных конструкций, строительные работы	3	54097,4	551,12	162292	1653	40837	58	174
			9537	186,12	28611	558	140	0,91	3
	устр-во								
	Качалка тип IV-3 шт								
82 У1-19-11	-Качалка тип IV, строительные работы	3	13004,26	1223,68	39013	3671	6996	11	33
			1815	406,08	5445	1218	105	2	6
	качалка								
83 У1-19-12	-Качалка тип IV, монтаж металлоконструкций	3	15075	22,48	45225	67	4019	8,6	26
			1480,92	7,48	4443	22	90	0,03	-
	качалка								
	Качели из труб-3 шт								
84 У1-21-3	-Качели из труб, тип КЛ-1, строительные работы	3	11954,88	615	35865	1845	6985	13	39
			2062,5	155,1	6188	465	105	0,76	2
	качели								
85 У1-21-4	-Качели из труб, тип КЛ-1, монтаж металлоконструкций	3	11022,16	31,85	33066	96	5703	12	36
			2102,91	9,35	6309	28	90	0,04	-
	качели								
	Спортивные площадки								
86 У1-39-1	-Площадка для мусороконтейнеров типа I, строительные работы	1	150069,34	2615,44	150069	2615	29476	147	147
			24255	724,74	24255	725	118	3,5	4
	площадка								
87 У1-12-6	-Стойка волейбольная с сеткой, строительные работы	1	43444,34	1448,66	43444	1449	3463	18	18
			2937	360,96	2937	361	105	1,8	2
	комплект								
88 У1-12-7	-Стойка волейбольная с сеткой, монтаж металлоконструкций	1	24816,12	36,22	24816	36	2219	14	14
			2454,1	11,22	2454	11	90	0,04	-
	комплект								
89 У1-11-7	-Стойка баскетбольная тренировочная с деревянным щитом и корзиной, строительные работы	2	30333,94	768,46	60668	1537	6155	17	34
			2739	191,76	5478	384	105	0,94	2
	стойка								
90 У1-11-8	-Стойка баскетбольная тренировочная с деревянным щитом и корзиной, монтаж металлоконструкций	2	28407,58	40,59	56815	81	5050	16	32
			2792,59	13,09	5585	26	90	0,05	-

			стойка							
91	У1-10-3	-Ворота футбольные, строительные работы	2	17302,54	366,64	34605	733	7283	20	40
				3349,5	118,44	6699	237	105	0,58	1
			ворота							
92	У1-10-4	-Ворота футбольные, монтаж металлоконструкций	2	16910,17	24,98	33820	50	3014	9,7	19
				1667,09	7,48	3334	15	90	0,03	-
			Ворота							
Монтируемое оборудование										
93	Ц0128-927-1-2	-Плита электрическая	1	1387,22	16,29	1387	16	1227	8	8
			шт	1356,75	6,75	1357	7	90	0,04	-
94	Ц0128-923-1-	-Кипятильник	1	1140,24	-	1140	-	1015	8	8
			шт	1127,25	-	1127	-	90	-	-
95	Ц0128-927-8-	-Шкаф жарочный электрический	1	1415,66	14,02	1416	14	1225	8	8
			шт	1356,75	4,5	1357	4	90	0,03	-
96	Ц0128-930-6-	-Приспособление для очистки рыбы	1	325,29	-	325	-	290	2	2
				321,75	-	322	-	90	-	-
			шт							
97	Ц0128-925-2-	-Машина универсальная	1	2071,8	73,74	2072	74	1802	12	12
			шт	1973,25	29,25	1973	29	90	0,17	-
98	Ц0128-924-2-	-Котел пищеварочный электрический	1	3421,1	29,62	3421	30	3025	24	24
				3352,5	9	3353	9	90	0,05	-
			шт							
99	Ц0128-912-1-	-Камера холодильная, масса 1,15 т	1	3339,42	110,16	3339	110	2916	28	28
				3195	45	3195	45	90	0,26	-
			шт							
100	Ц0128-911-2-	-Шкаф холодильный	4	1850,15	38	7401	152	6512	12	48
			шт	1793,25	15,75	7173	63	90	0,09	-
101	Ц0128-922-3-	-Мясорубка	1	984,01	5,43	984	5	865	7	7
			шт	958,5	2,25	959	2	90	0,01	-
102	Ц0128-927-5-	-Сковорода электрическая	1	1397,41	28,73	1397	29	1229	11	11
			шт	1354,5	11,25	1355	11	90	0,07	-
103	Ц0128-921-1-2	-Машина протирочная для переработки вареных овощей	1	1236,77	9,28	1237	9	1085	9	9
				1201,5	4,5	1202	5	90	0,03	-
			шт							
104	Е0117-1-2	-Установка купальных стальных	1	5778,07	93,94	5778	94	469	1,95	2

	ванн							
			330,75	36	331	36	128	0,17	-
		комплект							
105	Е0117-5-1 -Установка моек на одно отделение	6	3977,4	13,9	23864	83	2177	1,56	9
			279	4,5	1674	27	128	0,03	-
		комплект							
106	Ц0101-1-1 -Станок массой от 1,1 до 2 т	4	4191,74	2498,61	16767	9994	8100	9	36
		шт	1575	675	6300	2700	90	3,91	16
107	Ц0102-23-1 -Станок строгальный, фуговальный, рейсмусовый, масса 2 т	1	8151,03	2470,9	8151	2471	5474	35	35
			5467,5	614,25	5468	614	90	3,56	4
		шт							
108	Ц0102-23-1 -Станок строгальный, фуговальный, рейсмусовый, масса 2 т	1	8151,03	2470,9	8151	2471	5474	35	35
			5467,5	614,25	5468	614	90	3,56	4
		шт							
109	Ц0102-27-1 -Станок токарный круглопалочный, масса 1 т	1	6230,88	1302,87	6231	1303	4498	29	29
			4657,5	339,75	4658	340	90	1,97	2
		шт							
110	Ц0102-25-1 -Станок сверлильно-долбежный, масса 1 т	1	6841,13	1415,59	6841	1416	5030	33	33
			5220	369	5220	369	90	2,14	2
		Шт							
ПОКРЫТИЕ НА УЧАСТКЕ ТИП1-1253,3 М2									
111	Е0127-53-1 -Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	1253,3	24,52	15,35	30733	19240	18336	0,03	42
			5,94	5,06	7445	6342	133	0,02	22
		м2							
112	Е0127-54-1 -Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1253,3	0,02	-	25	-	17	-	-
			0,01	-	13	-	133	-	-
		м2							
ПОКРЫТИЕ ЗА УЧАСТКОМ ТИП1-92,0 М2									
113	Е0127-53-1 -Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных	92	24,52	15,35	2256	1412	1346	0,03	3
			5,94	5,06	546	466	133	0,02	2

		материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ м2								
114	Е0127-54-1	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	92	0,02 0,01	- -	2 1	- -	1 133	- -	- -
ПОКРЫТИЕ ТИП5-1300,0 М2										
115	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ м2	1300	24,52 5,94	15,35 5,06	31878 7722	19957 6578	19019 133	0,03 0,02	44 23
116	Е0127-54-1	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	1300	0,02 0,01	- -	26 13	- -	17 133	- -	- -
117	СПРАЙС ЛИСТ ТОО "SportBuildKazakhstan"	-Тартановое покрытие м2	640	1396,5 -	- -	893760 -	- -	- -	- -	- -

ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**	**2 257 104**
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	**Тенге**	**446 120**
ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**	**2 703 224**
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ(3,4%)	**Тенге**	**76 742**
ИТОГО	**Тенге**	**2 779 965**
Зимнее удорожание (1,5*0,9%)	**Тенге**	**31 507**
Выслуга лет 1%	**Тенге**	**23 338**
Доп. отпуска 0,4%	**Тенге**	**9 335**
Доп. опл. в зонах эколог. бедствия	**Тенге**	**0**
Итого	**Тенге**	**2 844 146**
Индекс изменения МРП тек/МРП 2001 г:775	**Тенге**	**2 844 146**
Итого в текущих ценах 2015 1982 тенге:775=2,55741935	**Тенге**	**7 273 673**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	**Тенге**	**145 473**
Итого с налогами	**Тенге**	**7 419 147**
ИТОГО С ПОНИЖАЮЩЕЙ СКИДКОЙ, СОГЛАСНО		

ДОГОВОВОРА К=0,962212366085193	Тенге		7 138 794,21
НДС 12%	Тенге		856 655,31
ИТОГО С НДС:	Тенге		7 995 449,52

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

_____ Сейтханов К.

Подрядчик:
Директор ТОО "Нур-Талап и К"

_____ Керейтбаев К. И.

Технадзор:
Эксперт ТОО "Дамир Жоба Курылыс"

_____ Толебай О.

Форма КС3

Утверждена приказом министерства национальной экономики Республики Казахстан от "19" марта 2015 г. № 229.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Поставщик: ТОО "Нур-Талап и К"

Наименование строительства Строительство школы №221 на 100 мест в н.п. Аккум Жанакорганского района Кызылординской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 216	02.11.2018 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные расходы			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	82 640 294							8 854 317	82 640 294
За отчетный период	82 640 294	73 785 977							

Заказчик:

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

А.Избасар

К.Утегенов

К.Сейтхазов

Подрядчик:

Директор ТОО "Нур-Талап и К"

Керейбаев К. И.

ТЕХНАДЗОР:

Директор ТОО "Дамир Жоба Курылыс"

Дуров А.

Толеубай О.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Нур-Талап и К"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство школы №221 на 100 мест в н.п. Аккум Жанакорганского района Кызылординской области

Договор: № 216 от 02.11.2018 г.

Акт № 1
выполненных работ за ноябрь 2018 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Проемы								
		ДВЕРИ								
1	Е0110-23-2	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	9,36 м2	323,78	83,13	3031	778	1887	0,8	7
				138,83	29,17	1299	273	120	0,12	1
2	Е0110-23-4	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема более 3 м2	6,24 м2	495,01	31,37	3089	196	1341	0,99	6
				167,18	11,86	1043	74	120	0,06	-
3	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	106,3 м2	398,48	102,53	42358	10899	23895	0,9	96
				151,65	35,67	16120	3792	120	0,14	15
4	Е0110-23-3	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных	101,71 м2	634,99	31,85	64585	3239	24757	1,15	117
				190,8	12,04	19406	1225	120	0,06	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2								
		м2								
					Витражи ВН-1Б,В-1,В2,В-3,ВВ-1					
5	Е0109-45-3	-Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	30,47	965,99	28,84	29434	879	25699	4,98	152
				927	10,15	28246	309	90	0,04	1
		м2								
6	Е0110-92-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема до 3 м2	2,97	363,03	22,07	1078	66	575	0,92	3
				153,73	7,58	457	23	120	0,04	-
		м2								
7	Е0110-92-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема более 3 м2	10,24	341,62	23,23	3498	238	1722	0,79	8
				131,98	8,17	1351	84	120	0,04	-
		м2								
8	Е0156-20-3	-Укрепление оконных и дверных коробок с заполнением пенкой монтажной	10	200,41	0,99	2004	10	1968	1,16	12
				182,07	0,16	1821	2	108	-	-
		коробка								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			149077	16304			400
			----			---	---			---
			Тенге			69744	5780			24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			119643	-	-		-
		Материалы -	Тенге			62720	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	46969	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			56144	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		28
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8422	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10547	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			186335	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		299
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	55391	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			29434	-	-		-
		Материалы -	Тенге			309	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	28555	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			25699	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3855	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3308	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			58441	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		166
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	32410	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			244776	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		465
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	87801	-		-

РАЗДЕЛ 2. Полы

					по серии 2.244-1 в.6 деталь 109-395,55/147,5					
9	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	543,05	167,96	1,88	91213	1021	45057	0,47	254
				78,3	0,72	42521	391	105	-	2
		м2								
					деталь 546-8,57 м2					
10	Е0111-38-2	Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных на клее КН-2	8,57	2333,68	2,28	20000	20	936	0,46	4
				87,98	0,86	754	7	123	-	-
		м2								
11	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	9,427	123,31	0,16	1162	2	188	0,09	1
				16,18	0,07	153	1	123	-	-
		м								
					деталь 740-11,66 м2					
12	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	12,826	29,81	0,22	382	3	293	0,1	1
				18,5	0,09	237	1	123	-	-
		м								
13	Е0106-36-4	Железнение поверхности	11,66	57,48	0,23	670	3	629	0,29	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		51,3	0,09	598	1	105	-	-
					Спортзал 204,26+16,33					
14	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	220,59	925,06	4,9	204059	1081	16375	0,38	84
				58,5	1,85	12905	408	123	0,01	2
		м2								
15	Спрйс-лист ТОО "Almeer"	-Спортивный линолеум	220,59	1885,27	-	415872	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
					деталь 542-42,36/60,76 м2					
16	Е0111-36-2	-Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	103,12	769,78	4,9	79380	505	7655	0,38	39
				58,5	1,85	6033	191	123	0,01	1
		м2								
17	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	113,432	123,31	0,16	13987	18	2267	0,09	10
				16,18	0,07	1835	8	123	-	-
		м								
					деталь 545-48,72 м2					
18	Е0111-37-2	-Устройство покрытий из "Релина" на клее КН-2	48,72	898,35	5,12	43768	249	4065	0,42	21
				65,93	1,91	3212	93	123	0,01	-
		м2								
19	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	53,592	123,31	0,16	6608	9	1071	0,09	5
				16,18	0,07	867	4	123	-	-
		м								
					деталь 589-476,31/379,28 м2					
20	Е0111-36-2	-Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	855,59	769,78	4,9	658616	4192	63511	0,38	327
				58,5	1,85	50052	1583	123	0,01	8
		м2								
21	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	941,149	123,31	0,16	116054	151	18811	0,09	85
				16,18	0,07	15228	66	123	-	-
		м								
					деталь 754-41,87 м2					
22	Е0111-39-2	-Устройство плинтусов цементных	46,057	29,81	0,22	1373	10	1053	0,1	5
				18,5	0,09	852	4	123	-	-
		м								
23	Е0106-36-4	-Железнение поверхности	41,87	57,48	0,23	2407	10	2259	0,29	12
		м2		51,3	0,09	2148	4	105	-	-
					деталь 593-59,92 м2					
24	Е0111-37-2	-Устройство покрытий из "Релина" на клее КН-2	59,92	898,35	5,12	53829	307	5000	0,42	25
				65,93	1,91	3951	114	123	0,01	1
		м2								
25	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее	65,912	123,31	0,16	8128	11	1317	0,09	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КН-2		16,18	0,07	1066	5	123	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1717508	7590			882
			Тенге			142411	2881			14
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1301636	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1150982	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	145292	-		-
		Местные материалы -	Тенге			653	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			170489	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		85
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	25573	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			88328	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1560453	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		981
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	170865	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			415872	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24952	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			440824	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2001277	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		981
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	170865	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Разные работы								
26	Е0109-53-3	-Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий	0,48 т	16367,84	681,42	7857	327	6395	95	46
				14670	132,75	7042	64	90	0,65	-
27	Е0109-25-1	-Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0,8611 т	5030,5	2020,02	4332	1739	2151	14,1	12
				2272,5	502,43	1957	433	90	1,79	2
28	Е0109-23-1	-Монтаж вертикальных связей в виде ферм в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,3327 т	11412,94	2642,46	3797	879	2619	50,1	17
				8032,5	714,33	2672	238	90	2,58	1
29	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,215 т	13864,97	4022,39	2981	865	1966	56,5	12
				9090	1071,86	1954	230	90	3,81	1
30	С12021-245	-Отдельные конструктивные	0,32538 т	172800	-	56226	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т		-	-	-	-	-	-	-
31	С12021-237	т -Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	1,570596	154400 -	- -	242500 -	- -	- -	- -	- -
32	Е0113-16-6	т -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	54,7752	21,8 5,81	0,05 0,02	1194 318	3 1	287 90	0,03 -	2 -
33	Е0113-26-6	м2 -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	54,7752	20,36 4,16	0,02 -	1115 228	1 -	205 90	0,02 -	1 -
34	Е0134-60-1	м2 -Облицовка каркасов стен неперфорированными плитами дюралюминием толщиной 1 мм	30,6	972,1 124,65	0,76 0,29	29746 3814	23 9	4205 110	0,74 -	23 -
35	Е0134-60-11	м2 -Облицовка каркасов потолков неперфорированными плитами дюралюминием толщиной 1 мм	23,7	990,33 142,88	0,76 0,29	23471 3386	18 7	3732 110	0,86 -	20 -
36	С12031-144	м2 -Панели декоративные алюминиевые с двухцветным анодированием	54,3	2800 -	- -	152040 -	- -	- -	- -	- -
37	Е0110-50-5	м2 -Устройство по фермам настила рабочего толщиной 40 мм сплошного	20	529,44 46,13	13 4,91	10589 923	260 98	1225 120	0,29 0,02	6 -
38	Е0110-54-2	м2 -Антисептирование пастами перекрытий по открытым прогонам	20	220,01 16,58	0,75 0,29	4400 332	15 6	405 120	0,1 -	2 -
39	Е0110-12-4	м2 -Подшивка потолков сталью кровельной неоцинкованной по дереву	20	289,86 42,75	0,92 0,34	5797 855	18 7	1034 120	0,28 -	6 -
40	Е0112-10-1	м2 -Устройство мелких покрытий	20,9	575,05	1,24	12019	26	3823	0,97	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали		153,23	0,47	3203	10	119	-	-
		м2								
41	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	260	72 -	- -	18720 -	- -	- -	- -	- -
		кг								
42	Е0120-30-1	-Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	2,82	107,97 8,96	1,26 0,47	304 25	4 1	34 128	0,05 -	- -
		кг								
43	Е0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой	6,5	103,08 11,59	0,99 0,38	670 75	6 2	93 119	0,07 -	- -
		м2								
44	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	1	575,05 153,23	1,24 0,47	575 153	1 -	183 119	0,97 -	1 -
		м2								
45	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1	20,36 4,16	0,02 -	20 4	- -	4 90	0,02 -	- -
		м2			Крыльцо					
46	Е0111-17-2	-Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	20,6	331,74 261	23,26 8,71	6834 5377	479 179	6834 123	1,57 0,04	32 1
		м2								
47	Е0111-17-4	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины мозаичных покрытий /террацо/	20,6	28,12 27,45	0,67 0,25	579 565	14 5	702 123	0,15 -	3 -
		м2								
48	Е0115-15-1	-Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками /типа "Кабанчик"/ стен	2,64	2372,08 420,75	2,56 0,97	6262 1111	7 3	1169 105	2,55 -	7 -
		м2			Цветочница					
49	Е0108-3-3	-Устройство гравийного основания под фундаменты	0,31	2541,77 123,75	100,89 38,25	788 38	31 12	59 118	0,85 0,18	- -
		м3								
50	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,04026	40097,59	339,59	1614	14	8	0,58	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		-	140,94	-	6	133	0,58	-
51	Е0106-1-16	-Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	0,42	9644,81	196,62	4051	83	153	1,79	1
				272,25	74,27	114	31	105	0,36	-
		м3								
52	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,4263	131	-	56	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
53	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0028773	50800	-	146	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
54	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1,75	235,97	9,95	413	17	120	0,36	1
				52,2	3,74	91	7	123	0,02	-
		м2								
55	Е0111-2-1	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	0,18	2103,25	-	379	-	106	2,99	1
				477	-	86	-	123	-	-
		м3								
56	Е0111-13-1	-Устройство земляных покрытий без добавок песка	1,75	20,67	11,75	36	21	29	0,06	-
				8,84	4,41	15	8	123	0,02	-
		м2								
57	С143012-7	-Земля растительная при заготовке механизированным способом	0,6	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
58	Е0116-6-6	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	0,6	606,31	7,95	364	5	53	0,37	-
				65,48	2,97	39	2	128	0,01	-
		м								
59	Е0115-64-1	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	3,12	101,63	1,19	317	4	199	0,37	1
				60,3	0,45	188	1	105	-	-
		м2								
60	Е0106-36-4	-Железнение поверхности	3,12	57,48	0,23	179	1	168	0,29	1
		м2		51,3	0,09	160	-	105	-	-

Пандус главного входа

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	E0111-17-2	-Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	5,94	331,74	23,26	1971	138	1971	1,57	9
				261	8,71	1550	52	123	0,04	-
		м2								
62	E0111-17-4	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины мозаичных покрытий /террацо/	5,94	28,12	0,67	167	4	202	0,15	1
				27,45	0,25	163	1	123	-	-
		м2								
63	E0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,21	13711,47	5475,87	2879	1150	1246	28,9	6
				5040	1552,87	1058	326	90	5,46	1
		т								
64	C12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,21	133700	-	28077	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
65	E0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	6,09	21,8	0,05	133	-	32	0,03	-
				5,81	0,02	35	-	90	-	-
		м2								
66	E0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	6,09	20,36	0,02	124	-	23	0,02	-
				4,16	-	25	-	90	-	-
		м2								
67	E0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0093	93997,62	304,24	874	3	324	198	2
				33075	114,75	308	1	105	0,56	-
		1т								
						Крыльца №2,3,4				
68	E0111-17-2	-Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	20,4	331,74	23,26	6767	475	6768	1,57	32
				261	8,71	5324	178	123	0,04	1
		м2								
69	E0111-17-4	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины мозаичных покрытий /террацо/	20,4	28,12	0,67	574	14	695	0,15	3
				27,45	0,25	560	5	123	-	-
		м2								
70	C143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	8,50075	131	-	1114	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
71	E0115-15-1	-Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками /типа	7,43	2372,08	2,56	17625	19	3290	2,55	19
				420,75	0,97	3126	7	105	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		"Кабанчик"/ стен								
		м2								
72	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	32,66	245,44 37,35	3,82 1,44	8016 1220	125 47	1495 118	0,21 0,01	7 -
		м2			Звукоизоляция венкамеры Стены					
73	Е0107-20-1	-Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,007437	89308,57 31950	2434,57 920,25	664 238	18 7	342 140	170 4,49	1 -
		т								
74	Е0134-57-1	-Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм	74,37	199,72 54,9	1,17 0,45	14853 4083	87 33	4528 110	0,35 -	26 -
		м2								
75	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	3,7185	7634 -	- -	28387 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
76	Е0134-58-3	-Оклейка стеклотканью минераловатных плит в виде оболочки, толщина заполнителя 50 мм	74,37	586,55 109,13	0,39 0,16	43622 8116	29 12	8941 110	0,68 -	50 -
		м2								
77	Е0134-66-2	-Устройство экранирования помещений сеткой стальной из оцинкованной проволоки диаметром 1,2 мм стен	74,37	1796,71 789,75	1,57 -	133621 58734	117 -	64607 110	4,47 -	332 -
		м2								
78	С11011-762	-Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки	74,37	647 -	- -	48117 -	- -	- -	- -	- -
		м2			Потолки					
79	Е0107-20-1	-Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,0082903	89308,57 31950	2434,57 920,25	740 265	20 8	382 140	170 4,49	1 -
		т								
80	Е0134-57-3	-Заполнение каркасов потолков минераловатными плитами	41,87	202,42	1,17	8475	49	2674	0,36	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		толщиной заполнения 50 мм		57,6	0,45	2412	19	110	-	-
			м2							
81	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	2,0935	7634 -	- -	15982 -	- -	- -	- -	- -
			м3							
82	Е0134-58-3	-Оклейка стеклотканью минераловатных плит в виде оболочки, толщина заполнителя 50 мм	41,87	586,55 109,13	0,39 0,16	24559 4569	16 7	5034 110	0,68 -	28 -
			м2							
83	Е0134-66-2	-Устройство экранирования помещений сеткой стальной из оцинкованной проволоки диаметром 1,2 мм стен	41,87	1796,71 789,75	1,57 -	75228 33067	66 -	36374 110	4,47 -	187 -
			м2							
84	С11011-762	-Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки	41,87	647 -	- -	27090 -	- -	- -	- -	- -
			м2							
						Утепление тамбуров и учебных классов				
85	Е0126-12-2	-Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125)(полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем)	130	167,6 92,03	50,15 18,68	21787 11964	6520 2428	14392 100	0,53 0,09	69 12
			м2							
86	С11031-98 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-96	10,4	3405 -	- -	35412 -	- -	- -	- -	- -
			м3							
87	Е0115-71-1	-Устройство каркаса при оштукатуривании стен	130	133,23 37,8	1,19 0,45	17320 4914	155 58	5221 105	0,22 -	29 -
			м2							
88	Е0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	130	764 193,05	4,92 1,87	99320 25097	640 243	26607 105	1,15 0,01	150 1
			м2							
						Гардеробные стойки БС-1, БС-2				
89	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса	0,08	22541,72	316,57	1803	25	346	22,5	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		из брусьев		3487,5	119,25	279	10	120	0,58	-
		м3								
90	Е0110-7-1	-Обшивка каркасных стен досками обшивки	1,6	622,52	4,64	996	7	115	0,36	1
				58,05	1,76	93	3	120	0,01	-
		м2								
91	Е0134-60-4	-Облицовка каркасов стен неперфорированными плитами древесно-стружечными с декоративной отделкой толщиной 19 мм	7,24	1504,26	6,13	10891	44	1094	0,85	6
				135	2,34	977	17	110	0,01	-
		м2			Перегородки санузлов					
92	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,036	175710,1	1826,1	6326	66	443	42,7	2
				8100	690,75	292	25	140	3,37	-
		т								
93	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев	0,022	22541,72	316,57	496	7	95	22,5	-
				3487,5	119,25	77	3	120	0,58	-
		м3								
94	Е0110-7-3	-Обшивка каркасных стен плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	27,4	541,36	4,32	14833	118	4049	0,75	21
				121,5	1,64	3329	45	120	0,01	-
		м2								
95	Е0134-60-3	-Облицовка каркасов стен неперфорированными плитами бумажно-слоистым декоративным пластиком толщиной 2 мм	27,4	1209,68	1,2	33145	33	3771	0,74	20
				124,65	0,45	3415	12	110	-	-
		м2								
96	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,044	148,4	0,07	155	-	118	0,65	1
				108	0,02	113	-	105	-	-
		м2								
97	Е0113-39-3	-Первый слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме	1,52	612,02	1,57	930	2	179	0,67	1
				130,5	-	198	-	90	-	-
		м2								
98	Е0113-39-4	-Последующий слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме	1,52	529,82	1,57	805	2	117	0,47	1
				85,5	-	130	-	90	-	-
		м2			Эстрада					
99	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев	3,04	22541,72	316,57	68527	962	13157	22,5	68
				3487,5	119,25	10602	363	120	0,58	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
100	Е0111-33-2	-Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	40,43	1905,05	11,03	77021	446	4939	0,6	24
				95,18	4,14	3848	167	123	0,02	1
		м2								
101	Е0111-39-1	-Устройство плинтусов деревянных	9,8	109,84	0,46	1076	5	147	0,08	1
				12,04	0,18	118	2	123	-	-
		м								
102	Е0110-54-2	-Антисептирование пастами перекрытий по открытым прогонам	40,43	220,01	0,75	8895	30	818	0,1	4
				16,58	0,29	670	12	120	-	-
		м2								
103	Е0110-7-3	-Обшивка каркасных стен плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	5,35	541,36	4,32	2896	23	791	0,75	4
				121,5	1,64	650	9	120	0,01	-
		м2								
104	Е0134-60-2	-Облицовка каркасов стен неперфорированными плитами фанерой марки ДФ-3 толщиной 4 мм	5,35	751,62	1,79	4021	10	865	0,92	5
				146,25	0,68	782	4	110	-	-
		м2								
105	С11021-116	-Фанера строительная из утолщенного шпона хвойных пород, марка ФК, толщина 8-9,5 мм	0,04815	45500	-	2191	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
106	Е0115-177-1	-Покрытие стен масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности за 1 раз	54,7	122,43	-	6697	-	623	0,06	3
				10,85	-	593	-	105	-	-
		м2								
107	Е0115-177-5	-Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности за 2 раза стен	54,7	249,2	-	13631	-	1551	0,15	8
				27	-	1477	-	105	-	-
		м2								
108	Е0107-60-1	-Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород	3,28	4264,83	7,69	13989	25	1480	1,74	6
				319,5	2,9	1048	10	140	0,01	-
		м								
						Крепление снарядов				
109	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,276	13864,97	4022,39	3827	1110	2524	56,5	16
				9090	1071,86	2509	296	90	3,81	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
110	С12021-41	-Конструкции стальные из одного профиля т	0,271	147100 -	- -	39864 -	- -	- -	- -	- -
111	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами т	0,005	149300 -	- -	747 -	- -	- -	- -	- -
112	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз т	8,004	21,8 5,81	0,05 0,02	174 47	- -	42 90	0,03 -	- -
113	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	8,004	20,36 4,16	0,02 -	163 33	- -	30 90	0,02 -	- -
114	Е0109-35-1	-Монтаж защитных ограждений оборудования м2	0,402	17937,36 14197,5	627,68 101,25	7211 5707	252 41	5173 90	86,5 0,49	35 -
					Защитное ограждение окон					
115	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т т	0,176	172800 -	- -	30413 -	- -	- -	- -	- -
116	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т т	0,226	154400 -	- -	34894 -	- -	- -	- -	- -
117	Е0134-66-4	-Устройство экранирования помещений сеткой стальной из оцинкованной проволоки диаметром 1,2 мм оконных проемов т	80	3981,21 1170	247,97 94,5	318497 93600	19838 7560	111276 110	6,53 0,46	522 37
118	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	23,316	20,36 4,16	0,02 -	475 97	- -	87 90	0,02 -	- -
					Крепление зонта					
119	Е0109-34-1	-Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов	0,066	17355,77	2191,29	1145	145	752	73,6	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т		12555	101,25	829	7	90	0,49	-
		т								
120	С12021-41	-Конструкции стальные из одного профиля	0,066	147100	-	9709	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
121	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,914	21,8	0,05	42	-	10	0,03	-
				5,81	0,02	11	-	90	-	-
		м2								
122	Е0113-26-13	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-125	1,914	49,64	0,09	95	-	5	0,01	-
				2,77	0,05	5	-	90	-	-
		м2								
123	Е0120-20-3	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 315 мм	1	1088,1	7,3	1088	7	112	0,51	1
				85,05	2,36	85	2	128	0,01	-
		шт								
124	Е0126-10-1	-Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна ППТ толщиной 60 мм	0,7	210,2	47,37	147	33	85	0,58	-
				103,95	17,78	73	12	100	0,09	-
		м								
125	Е0126-17-9	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм	0,7	360,6	26,66	252	19	207	1,58	1
				285,75	9,9	200	7	100	0,05	-
		м								
126	С11031-80	-Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 125 толщиной 60 мм	0,03	3210	-	96	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
127	С11011-864 Изм. и доп.вып.19	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	0,003	72495	-	217	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			4748033	-	-		-

РАЗДЕЛ 1. Тепловой узел

1	Е0118-22-4	-Установка термометров в оправе прямых или угловых	10	64,62	-	646	-	712	0,32	3
				55,62	-	556	-	128	-	-
			комплект							
2	С131205-4	-Термометры прямые в оправе	10	352	-	3520	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
3	Е0118-22-2	-Установка манометров с трехходовым краном	2	859,96	1,62	1720	3	107	0,23	-
				41,72	-	83	-	128	-	-
			комплект							
4	Е0116-15-3	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	2	891,93	90,13	1784	180	1233	2,6	5
				447,75	33,75	896	67	128	0,16	-
			1шт							
5	С130902-12	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	2	11800	-	23600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
6	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	8	384	-	3072	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт.							
7	Е0118-16-4	-Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 108 мм	2	24679,34	160,26	49359	321	1810	3,69	7
				646,58	60,25	1293	121	128	0,29	1
			1шт							
8	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	6	473,47	39,24	2841	235	2074	1,47	9
				254,25	15,75	1526	94	128	0,07	-
			1шт							
9	С130901-92	-Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	6	682	-	4092	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
10	С130809-6 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	12	139	-	1668	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт.							
11	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	6	473,47	39,24	2841	235	2074	1,47	9
				254,25	15,75	1526	94	128	0,07	-
			1шт							
12	С130901-93	-Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	2	869	-	1738	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

			шт							
13	С130901-94	-Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	4	1270	-	5080	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
14	С130809-7 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80	4	171	-	684	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт.							
15	С130809-8 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	8	189	-	1512	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт.							
16	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
				254,25	15,75	509	31	128	0,07	-
			1шт							
17	С130902-51	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	2	3500	-	7000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
18	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	4	202	-	808	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт.							
19	Е0116-15-3	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	2	891,93	90,13	1784	180	1233	2,6	5
				447,75	33,75	896	67	128	0,16	-
			1шт							
20	С130902-53	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	2	6480	-	12960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
21	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	4	384	-	1536	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт.							
22	С130904-57	-Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	10	328	-	3280	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							

23	С130901-61	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dу 15 мм	2	362	-	724	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
24	Е0116-10-5	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	12	1240,75	20,8	14889	250	2124	0,73	9
				130,5	7,79	1566	93	128	0,04	-
			м							
25	Е0116-7-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	2	362,67	4,19	725	8	157	0,34	1
				59,85	1,58	120	3	128	0,01	-
			м							
26	Е0118-15-2	-Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 159 мм	2	9304,79	70,66	18610	141	3263	7,07	14
				1249,13	25,49	2498	51	128	0,13	-
			1шт							
27	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	5	21,8	0,05	109	-	26	0,03	-
				5,81	0,02	29	-	90	-	-
			м2							
28	Е0113-26-21	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	5	19,64	0,02	98	-	14	0,02	-
				3,13	-	16	-	90	-	-
			м2							
29	Е0118-15-2	-Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 159 мм	2	9304,79	70,66	18610	141	3263	7,07	14
				1249,13	25,49	2498	51	128	0,13	-
			1шт							
30	Е0126-3-15	-Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	12	609,75	11,17	7317	134	864	0,4	5
				67,73	4,28	813	51	100	0,02	-
			м							
31	С11031-153	-Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 76-108 мм	0,3	14800	-	4440	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
32	Е0126-23-6	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	12	150,76	9,01	1809	108	554	0,27	3
				42,75	3,38	513	41	100	0,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
33	С11011-939	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,000009	185900	-	2	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м2								
34	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	4,74	200	-	948	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
35	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	2	10,94	-	22	-	27	0,05	-
				10,69	-	21	-	128	-	-
		м								
36	Е0116-29-2	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	12	10,94	-	131	-	164	0,05	1
				10,69	-	128	-	128	-	-
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			200905	2017			89

			Тенге			15486	767			4
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13775	-	-		-
		Материалы -	Тенге			7720	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1462	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4442	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1458	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	219	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			914	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			16147	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1681	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			187130	-	-		-
		Материалы -	Тенге			99018	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	14790	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			72222	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			219	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			18931	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2840	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12364	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			218424	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		93
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17629	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			234571	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		102
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	19311	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Система отопления №1 (Блок А)								
37	С130901-61	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	2	362 -	- -	724 -	- -	- -	- -	- -
38	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	2 шт	473,47 254,25	39,24 15,75	947 509	78 31	691 128	1,47 0,07	3 -
39	С130901-92	-Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	2 1шт	682 -	- -	1364 -	- -	- -	- -	- -
40	С130809-6 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	4 шт	139 -	- -	556 -	- -	- -	- -	- -
41	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	4 шт.	473,47 254,25	39,24 15,75	1894 1017	157 63	1382 128	1,47 0,07	6 -
42	С130901-94	-Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	4 1шт	1270 -	- -	5080 -	- -	- -	- -	- -
43	С130809-8 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	8 шт	189 -	- -	1512 -	- -	- -	- -	- -
44	С130904-59	-Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм	50 шт.	377 -	- -	18850 -	- -	- -	- -	- -
45	Е0118-17-7	-Установка воздухосборников из стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметром	2 шт	6494,47 201,62	38,1 13,91	12989 403	76 28	552 128	1,14 0,07	2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		корпуса 273 мм								
46	E0115-172-4	1шт -Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	246	148,4 108	0,07 0,02	36505 26568	17 5	27902 105	0,65 -	159 -
47	E0116-29-1	м2 -Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	396	10,94 10,69	- -	4332 4233	- -	5419 128	0,05 -	20 -
48	E0116-29-2	м -Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	100	10,94 10,69	- -	1094 1069	- -	1368 128	0,05 -	5 -
49	E0126-3-9	м -Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	12	507,83 55,13	8,47 3,15	6094 662	102 38	699 100	0,33 0,02	4 -
50	C11031-152	м -Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 18-57 мм	0,15	17600 -	- -	2640 -	- -	- -	- -	- -
51	E0126-23-1	м3 -Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	12	114,31 29,93	6,39 2,48	1372 359	77 30	389 100	0,19 0,01	2 -
52	C11011-939	м -Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,000006	185900 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -
53	C130810-45	1000м2 -Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	168	200 -	- -	33600 -	- -	- -	- -	- -
54	C130810-46	кг -Кронштейны для крепления	0,04	9630	-	385	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		радиаторов и ребристых труб на облегченных конструкциях стен при длине кронштейна 135 мм марки КРД-1	100шт	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			129939	507			201
			Тенге			34820	195			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			46612	-	-		-
		Материалы -	Тенге			16187	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	27661	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2641	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			28990	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4348	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4536	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			80138	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		180
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	32010	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			83327	-	-		-
		Материалы -	Тенге			13713	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	7353	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			62071	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			14	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			9412	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1412	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5564	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			98304	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		41
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8765	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			178442	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		221
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	40775	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Система отопления №2 (Блок Б)								
55	С130901-61	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	2	362	-	724	-	-	-	-
56	С130901-62	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	2	408	-	816	-	-	-	-
57	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных,	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм		254,25	15,75	509	31	128	0,07	-
		1шт								
58	С130901-92	-Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	2	682 -	- -	1364 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
59	С130809-6 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	4	139 -	- -	556 -	- -	- -	- -	- -
		шт.								
60	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	4	473,47 254,25	39,24 15,75	1894 1017	157 63	1382 128	1,47 0,07	6 -
		1шт								
61	С130901-93	-Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	4	869 -	- -	3476 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
62	С130809-7 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80	8	171 -	- -	1368 -	- -	- -	- -	- -
		шт.								
63	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	360	10,94 10,69	- -	3938 3848	- -	4926 128	0,05 -	18 -
		м								
64	Е0118-17-5	-Установка воздухосборников из стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметром корпуса 159 мм	2	2954,47 201,62	38,1 13,91	5909 403	76 28	552 128	1,14 0,07	2 -
		1шт								
65	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	50	148,4 108	0,07 0,02	7420 5400	4 1	5671 105	0,65 -	32 -
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	Е0126-3-3	-Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	10	245,18	5,47	2452	55	430	0,24	2
				40,95	2,03	410	20	100	0,01	-
			м							
67	С11031-152	-Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 18-57 мм	0,1	17600	-	1760	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
68	Е0126-23-1	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	10	114,31	6,39	1143	64	324	0,19	2
				29,93	2,48	299	25	100	0,01	-
			м							
69	С11011-939	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0000044	185900	-	1	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			1000м2							
70	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	45	200	-	9000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			кг							
71	С130810-46	-Кронштейны для крепления радиаторов и ребристых труб на облегченных конструкциях стен при длине кронштейна 135 мм марки КРД-1	0,0042	9630	-	40	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			100шт							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			42808	434			66

			Тенге			11886	168			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12776	-	-		-
	Материалы -		Тенге			4784	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	6155	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1761	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			6425	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		3
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	964	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1152	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20353	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		40
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	7119	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			30033	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			6599	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5899	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			17344	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			14	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			7551	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1133	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2255	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			39839	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		33
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7032	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			60192	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		74
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14151	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Система отопления №3 (Спорт зал)								
72	С130901-61	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	2	362 -	- -	724 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
73	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	473,47 254,25	39,24 15,75	473 254	39 16	346 128	1,47 0,07	1 -
		1шт								
74	С130901-92	-Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	1	682 -	- -	682 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
75	С130809-6 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	2	139 -	- -	278 -	- -	- -	- -	- -
		шт.								
76	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	32,15	148,4 108	0,07 0,02	4771 3472	2 1	3646 105	0,65 -	21 -
		м2								
77	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	44,24	200 -	- -	8848 -	- -	- -	- -	- -
		кг								
78	С130810-46	-Кронштейны для крепления радиаторов и ребристых труб	0,0036	9630	-	35	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		на облегченных конструкциях стен при длине кронштейна 135 мм марки КРД-1		-	-	-	-	-	-	-
		100шт								
79	Е0118-22-5	-Установка кранов воздушных	6	62,81	-	377	-	178	0,12	1
		комплект		23,18	-	139	-	128	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			16188	41			23
			Тенге			3866	16			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4771	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1296	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3473	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3646	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	547	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			505	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8922	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		23
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4020	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			11417	-	-		-
		Материалы -	Тенге			418	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	409	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			10567	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			4	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			524	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	79	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			716	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			12657	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	488	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			21579	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		25
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4507	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Теплоснабжение калориферов								
80	Е0116-6-1	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	2	266,48	3,96	533	8	137	0,3	1
				52,2	1,49	104	3	128	0,01	-
		м								
81	Е0116-10-2	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	48	623,7	14,12	29938	678	6491	0,55	27
				100,35	5,29	4817	254	128	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
82	С130901-61	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	2	362 -	- -	724 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
83	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	4	473,47 254,25	39,24 15,75	1894 1017	157 63	1382 128	1,47 0,07	6 -
		1шт								
84	С130901-94	-Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	4	1270 -	- -	5080 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
85	С130809-8 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	8	189 -	- -	1512 -	- -	- -	- -	- -
		шт.								
86	Е0118-21-3	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм	1	6101,88 159,91	72,98 27,81	6102 160	73 28	240 128	0,94 0,13	1 -
		1фильтр								
87	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	473,47 254,25	39,24 15,75	473 254	39 16	346 128	1,47 0,07	1 -
		1шт								
88	СПрайс лист ООО "ПКФ Кондиционер"	-Клапан регулирующий с электрическим механизмом 25ч943нж ДУ25	1	42477,45 -	- -	42477 -	- -	- -	- -	- -
89	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	50	10,94 10,69	- -	547 535	- -	684 128	0,05 -	3 -
		м								
90	Е0113-26-21	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	8	19,64 3,13	0,02 -	157 25	- -	23 90	0,02 -	- -
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	8	21,8	0,05	174	-	42	0,03	-
				5,81	0,02	46	-	90	-	-
		м2								
92	Е0126-3-1	-Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	2	220,7	5,31	441	11	85	0,24	-
				40,28	2,03	81	4	100	0,01	-
		м								
93	Е0126-3-7	-Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	48	279,71	6,01	13426	288	2236	0,26	12
				44,33	2,25	2128	108	100	0,01	1
		м								
94	С11031-152	-Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 18-57 мм	0,6	17600	-	10560	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
95	Е0126-23-1	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	50	114,31	6,39	5716	320	1620	0,19	10
				29,93	2,48	1497	124	100	0,01	1
		м								
96	С11011-939	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,000024	185900	-	4	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м2								
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			633264	-	-		-
		РАЗДЕЛ 1. Вентиляция								
1	Е0120-31-2	-Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т	1	1798,63	96,27	1799	96	1866	8,67	9
				1422,23	35,44	1422	35	128	0,18	-
		шт								
2	Е0120-41-3	-Установка виброизоляторов номер 40	5	337,81	0,57	1689	3	591	0,5	3
				92,14	0,24	461	1	128	-	-
		шт								
3	Е0120-33-1	-Установка вентиляторов крышных массой до 0,1 т	3	1566,5	270,95	4700	813	3983	5,28	16
				935,55	101,59	2807	305	128	0,49	1
		шт								
4	Е0120-35-1	-Установка калориферов массой до 0,1 т	1	1009,55	118,88	1010	119	1107	5,11	5
				819,79	44,89	820	45	128	0,22	-

		шт							
5	Е0120-29-1	-Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	3,35	1309,04	7,3	4385	24	4174	6,04	20
				970,99	2,36	3253	8	128	0,01	-
		м2								
6	С131312-11	-Вставки гибкие к радиальным /центробежным/ вентиляторам из парусины и сортовой стали	3,35	2070	-	6935	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
7	Е0120-27-4	-Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа ПП, ВП 2-1 размером пластин 200х500х750 мм	1	2468,72	22,61	2469	23	197	0,89	1
				144,11	9,45	144	9	128	0,04	-
		шт								
8	Е0120-16-1	-Установка клапанов воздушных утепленных КВУ с электрическим или пневматическим приводом периметром до 3200 мм	1	922,27	58,26	922	58	699	3,36	3
				543,38	2,36	543	2	128	0,12	-
		шт								
9	Е0120-37-1	-Установка фильтров ячейковых	4,700224	904,1	44,49	4249	209	4662	4,35	20
				758,36	16,54	3564	78	128	0,08	-
		м2								
10	Е0120-30-1	-Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	84,96	107,97	1,26	9173	107	1025	0,05	4
				8,96	0,47	761	40	128	-	-
		кг								
11	Е0120-28-5	-Установка дверей герметических утепленных размером 1250х500 мм	2	5068,98	127,82	10138	256	1131	2,1	4
				394,54	47,25	789	95	128	0,23	-
		шт								
12	Е0120-12-2	-Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных односекционных размером 150х580 мм	10	358,43	16,96	3584	170	2480	1,12	11
				186,64	7,09	1866	71	128	0,03	-
		шт								
13	Е0120-12-11	-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	30	355,85	16,96	10675	509	7439	1,12	34
				186,64	7,09	5599	213	128	0,03	1
		шт								
14	Е0120-12-10	-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	28	320,85	16,96	8984	475	6943	1,12	31
				186,64	7,09	5226	198	128	0,03	1
		шт								
15	Е0120-11-1	-Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	40	798,85	16,96	31954	678	9919	1,12	45
				186,64	7,09	7466	284	128	0,03	1
		шт								
16	Е0120-17-1	-Установка отсосов от оборудования	136	8,75	0,59	1190	80	1296	0,04	6
				7,23	0,21	984	29	128	-	-
		кг								
17	Е0120-14-3	-Установка заслонок воздушных	2	440,2	9,66	880	19	659	1,54	3

		или клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 560 мм		252,79	4,72	506	9	128	0,02	-
			шт							
18	С131306-5	-Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением, d 400 мм	2	4300	-	8600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
19	Е0120-3-9	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	62,6	1210,51	11,11	75778	695	19453	1,48	93
				238,61	4,16	14937	260	128	0,02	1
			м2							
20	Е0120-3-10	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	94,85	1174,73	9,61	111423	911	25534	1,28	122
				206,72	3,59	19608	341	128	0,02	2
			м2							
21	Е0120-3-11	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	55,91	1115,92	8,82	62391	493	11345	0,96	54
				155,22	3,31	8678	185	128	0,02	1
			м2							
22	Е0120-23-2	-Установка дефлекторов диаметром патрубка 400 мм	2	3355,12	12,95	6710	26	1379	3,3	7
				533,93	4,73	1068	9	128	0,02	-
			шт							
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			504049	-	-		-
		РАЗДЕЛ 1. Блок А. Водопровод хозяйственно-питьевой холодный В1								
1	Е0116-20-2	-Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	1	7932,57	1,57	7933	2	69	0,3	-
				54	-	54	-	128	-	-
			1кран							
2	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	6	148,4	0,07	890	-	681	0,65	4
				108	0,02	648	-	105	-	-
			м2							
3	Е0126-9-1	-Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	30	90,91	8,47	2727	254	1553	0,28	8
				48,6	3,15	1458	95	100	0,02	-
			м							
4	Е0126-23-1	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	30	114,31	6,39	3429	192	972	0,19	6
				29,93	2,48	898	74	100	0,01	-

			м					
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		14980	448			18
		----		---	---			---
		Тенге		3058	169			1
Стоимость общестроительных работ -		Тенге		7047	-	-		-
Материалы -		Тенге		3597	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге		-	3173	-		-
Накладные расходы -		Тенге		3205	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		2
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	481	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		615	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		10867	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		20
Сметная заработная плата -		Тенге		-	3654	-		-
Стоимость сантехнических работ -		Тенге		7933	-	-		-
Материалы -		Тенге		7877	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге		-	54	-		-
Накладные расходы -		Тенге		69	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	10	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		480	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге		8482	-	-		-
Сметная заработная плата -		Тенге		-	64	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		19349	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		21
Сметная заработная плата -		Тенге		-	3718	-		-

РАЗДЕЛ 2. Блок А. Водопровод хозяйственно-питьевой горячий Т3

5	Е0115-172-4-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	6	148,4	0,07	890	-	681	0,65	4
			---	---	---	---	---	---	---
			108	0,02	648	-	105	-	-
		м2							
6	Е0113-16-6 -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	8	21,8	0,05	174	-	42	0,03	-
			---	---	---	---	---	---	---
			5,81	0,02	46	-	90	-	-
		м2							
7	Е0113-26-21-Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	8	19,64	0,02	157	-	23	0,02	-
			---	---	---	---	---	---	---
			3,13	-	25	-	90	-	-
		м2							
8	Е0117-8-1 -Установка индивидуальных	20	1512,32	97,07	30246	1941	36000	7,87	157

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водоводяных нагревателей		1370,25	36	27405	720	128	0,18	4
		комплект								
9	СПрайс-лист-Водонагреватель Аристон 10 ТОО "Jakko"	20	6347,43	-	126949	-	-	-	-	
		литр		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			158417	1942			162

			Тенге			28125	720			4
	Стоимость оборудования -		Тенге			126949	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			126949	-	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1222	-	-		-
	Материалы -		Тенге			501	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	720	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			745	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	112	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			118	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2085	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		5
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	832	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			30246	-	-		-
	Материалы -		Тенге			900	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	28125	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			36000	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		18
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	5400	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			3975	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			70221	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		179
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	33525	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			199255	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		184
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	34357	-		-
	РАЗДЕЛ 3. Канализация хозяйственно-бытовая, производственная К1									
10	СПрайс-лист-Ревизия-прочистка Д-100 мм "Jakko"	9	264,29	-	2379	-	-	-	-	
		шт	-	-	-	-	-	-	-	
11	СПрайс-лист-Ревизия-прочистка Д-50 мм "Jakko"	16	119,05	-	1905	-	-	-	-	
		шт	-	-	-	-	-	-	-	
12	Е0117-1-11 -Установка трапов диам. 50 мм	2	1412,7	6,95	2825	14	213	0,46	1	
		комплект	81	2,25	162	5	128	0,01	-	
13	СПрайс-лист-Трапы Д-50 мм "Jakko"	2	121,15	-	242	-	-	-	-	
		шт	-	-	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	E0117-1-10	-Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	1	4260,08	54,7	4260	55	239	0,99	1
				166,5	20,25	167	20	128	0,1	-
		комплект								
15	E0117-2-3	-Установка смесителей	1	1793,32	1,57	1793	2	161	0,7	1
				126	-	126	-	128	-	-
		шт								
16	E0117-3-1	-Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	7	9126,62	39,24	63886	275	3609	2,22	16
				387	15,75	2709	110	128	0,07	-
		комплект								
17	E0117-1-8	-Установка биде	1	7386,61	28,48	7387	28	634	2,75	3
				483,75	11,25	484	11	128	0,05	-
		комплект								
18	E0117-1-6	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	32	5930,28	21,53	189769	689	14561	1,95	62
				346,5	9	11088	288	128	0,04	1
		комплект								
19	C131101-99	-Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	32	1430	-	45760	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
20	E0117-3-4	-Установка чаш /унитазов/ напольных с бачком высокорасполагаемым	4	21796,49	84,74	87186	339	2972	3,2	13
				549	31,5	2196	126	128	0,15	1
		комплект								
21	E0117-5-4	-Установка раковин	6	2909,71	12,33	17458	74	1140	0,81	5
				144	4,5	864	27	128	0,02	-
		комплект								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			424851	1475			101

			Тенге			17795	587			3
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			420325	-	-		-
	Материалы -		Тенге			355294	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	18382	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			45760	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			23530	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		12
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	3529	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			26631	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			470486	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		115
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	21912	-		-
	Стоимость прочих работ -		Тенге			4526	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			272	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость прочих работ -		Тенге			4797	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		475283	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		115
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	21912	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Блок Б. Водопровод хозяйственно-питьевой холодный В1								
22	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	22,54	148,4	0,07	3345	2	2557	0,65	15
				108	0,02	2434	-	105	-	-
23	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,7 м2	21,8	0,05	81	-	19	0,03	-
				5,81	0,02	21	-	90	-	-
24	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	3,7 м2	19,64	0,02	73	-	10	0,02	-
				3,13	-	12	-	90	-	-
25	Е0126-9-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	15 м2	90,91	8,47	1364	127	776	0,28	4
				48,6	3,15	729	47	100	0,02	-
26	С11031-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 18-57 мм	1,17 м	17600	-	20592	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
27	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	15 м3	114,31	6,39	1715	96	486	0,19	3
				29,93	2,48	449	37	100	0,01	-
28	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0000098 м	185900	-	2	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
29	Е0116-26-1	Установка счетчиков	1 1000м2	75,82	1,57	76	2 Водомерный узел	86	0,41	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/водомеров/ диам. до 40 мм		67,5	-	68	-	128	-	-
			1счетчик							
30	С131102-17	-Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 16/40Ч	1	14400	-	14400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
31	Е0118-22-2	-Установка манометров с трехходовым краном	1	859,96	1,62	860	2	53	0,23	-
				41,72	-	42	-	128	-	-
			комплект							
32	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	1	384	-	384	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт.							
33	С130804-46	-Переход, Dy 50x32 мм	0,01	226	-	2	-	-	-	-
			10шт	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			42892	228			22

			Тенге			3755	85			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			27170	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2706	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3730	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			20594	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3849	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	577	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1861	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			32880	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		24
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4308	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			15722	-	-		-
		Материалы -	Тенге			823	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	109	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			14786	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			1	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			140	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	21	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			952	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			16814	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	130	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			49694	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		25
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4438	-		-

РАЗДЕЛ 5. Блок Б. Водопровод хозяйственно-питьевой горячий ТЗ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Е0115-172-4-	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	6,54	148,4	0,07	971	-	742	0,65	4
				108	0,02	706	-	105	-	-
		м2								
35	Е0117-8-1	-Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	13	1512,32	97,07	19660	1262	23400	7,87	102
				1370,25	36	17813	468	128	0,18	2
		комплект								
36	СПрайс-лист	-Водонагреватель Аристон 10 литр	7	6347,43	-	44432	-	-	-	-
	ТОО "Jakko			-	-	-	-	-	-	-
		шт								
37	СПрайс-лист	-Водонагреватель Аристон 50 литр	2	9175,33	-	18351	-	-	-	-
	ТОО "Jakko			-	-	-	-	-	-	-
		шт								
38	СПрайс-лист	-Водонагреватель Аристон 100 литр	4	11940,4	-	47762	-	-	-	-
	ТОО "Jakko"			-	-	-	-	-	-	-
		шт								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге		131175	1262			107

				Тенге		18520	468			2
	Стоимость оборудования -			Тенге		110544	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -			Тенге		110544	-	-		-
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге		971	-	-		-
	Материалы -			Тенге		264	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	706	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		742	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	111	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		103	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -			Тенге		1815	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		5
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	818	-		-
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге		19660	-	-		-
	Материалы -			Тенге		585	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	18281	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		23400	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-		12
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	3510	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		2584	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -			Тенге		45644	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		116
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	21791	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге		158003	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		121
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	22609	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Блок Б. Канализация-бытовая, производственная К1								
39	СПрайс-лист-Ревизия-прочистка Д-100 мм "Jakko"		8	264,29	-	2114	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
40	СПрайс-лист-Ревизия-прочистка Д-50 мм "Jakko"		9	119,05	-	1071	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
41	Е0117-1-11	-Установка трапов диам. 50 мм	5	1412,7	6,95	7064	35	533	0,46	2
		комплект		81	2,25	405	11	128	0,01	-
42	СПрайс-лист-Трапы Д-50 мм "Jakko"		5	121,15	-	606	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
43	Е0117-1-10	-Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	5	4260,08	54,7	21300	274	1195	0,99	5
				166,5	20,25	833	101	128	0,1	1
		комплект								
44	С131101-90	-Смесители для душевых установок См-Д-СтФ со стационарной душевой трубкой, сеткой и фарфоровым корпусом	5	1530	-	7650	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
45	Е0117-3-1	-Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	5	9126,62	39,24	45633	196	2578	2,22	11
				387	15,75	1935	79	128	0,07	-
		комплект								
46	Е0117-1-6	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	7	5930,28	21,53	41512	151	3185	1,95	14
				346,5	9	2426	63	128	0,04	-
		комплект								
47	С131101-99	-Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	7	1430	-	10010	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
48	Е0117-5-4	-Установка раковин	6	2909,71	12,33	17458	74	1140	0,81	5
		комплект		144	4,5	864	27	128	0,02	-
						Технологическое оборудование				
49	Е0117-5-2	-Установка моек на два отделения	1	9183,78	61,65	9184	62	524	2,26	2
				387	22,5	387	23	128	0,11	-
		комплект								
50	Е0117-1-6	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	1	5930,28	21,53	5930	22	455	1,95	2
				346,5	9	347	9	128	0,04	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект								
51	Е0118-13-1	-Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3150,83 2285,06	123,78 46,35	3151 2285	124 46	2984 128	13,39 0,23	13 -
		1насос								
52	С131004-2	-Насосы сетевые фекальные для взвешенных веществ, марка "ГНОМ" 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 1,1 кВт, 3000 об/мин	1	19700 -	- -	19700 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			1118861	-	-		-
		СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ								
1	Ц0108-591-9	-Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	69	62,7 57,8	0,2 0,1	4326 3988	14 7	3795 95	0,34 -	23 -
		шт								
2	Ц0108-591-10	-Розетки штепсельные полугерметические и герметические	1	133,4 115	3,6 0,3	133 115	4 -	110 95	0,68 -	1 -
		шт								
3	С151801-139	-Розетка штепсельная 3-х полюсная для присоединения к сети передвижных приемников тока, требующих заземления /зануления/, на напряжение 380 В, на 25 А, тип А-700 кОМ	1	126 -	- -	126 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
4	Ц0108-591-10	-Розетки штепсельные полугерметические и герметические	40	133,4 115	3,6 0,3	5336 4600	144 12	4381 95	0,68 -	27 -
		шт								
5	Е0121-24-13	-Установка трасформатора понизительного мощностью до	3	314,3	20,67	943	62	741	1,26	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0,25 ква		220,5	8,19	662	25	108	0,04	-
6	Е0121-18-1	шт -Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	321	244,37 151,65	65,36 34,45	78443 48680	20980 11059	64518 108	0,95 0,16	304 50
7	С151702-32	шт -Светильники тип ЛП016-40/Н-05-УХЛ4	6	1290 -	- -	7740 -	- -	- -	- -	- -
8	Е0121-18-2	шт -Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	22	377,15 258,75	88,98 50,17	8297 5693	1958 1104	7340 108	1,61 0,22	35 5
9	Е0121-17-6	шт -Монтаж люстр или подвесных светильников, до 5 ламп накаливания	55	297,9 159,75	71,36 46,09	16385 8786	3925 2535	12227 108	1,02 0,2	56 11
10	С151701-80	шт -Светильники тип НБ007Х60/Р2-1-01	5	158 -	- -	790 -	- -	- -	- -	- -
11	С151705-3	шт -Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	744	14 -	- -	10416 -	- -	- -	- -	- -
12	С151706-8	шт -Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-60	5	24 -	- -	120 -	- -	- -	- -	- -
13	С151706-4	шт -Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-40	20	24 -	- -	480 -	- -	- -	- -	- -
14	Ц0108-593-1-1	шт -Световые настенные указатели	10	241,7 131	91 25,7	2417 1310	910 257	1489 95	0,82 0,15	8 1
15	С151704-1	шт -Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3	10	457 -	- -	4570 -	- -	- -	- -	- -
16	Е0121-22-2	шт -Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	112	35,4 29,48	- -	3965 3302	- -	3566 108	0,19 -	21 -
17	Е0121-22-3	шт -Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	39	45,74 31,05	- -	1784 1211	- -	1308 108	0,2 -	8 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
18	Е0121-22-4	-Установка выключателей герметических и полугерметических	20	82,17	-	1643	-	1157	0,34	7
				53,55	-	1071	-	108	-	-
		шт								
19	Е0121-22-8	-Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	101	34,7	-	3505	-	3216	0,19	19
				29,48	-	2977	-	108	-	-
		шт								
20	СПрайс-лист ООО "ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ"	-Зажим люстровый КЛ-2,5	600	4,82	-	2892	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			273474	-	-		-
		РАЗДЕЛ 1. Электрочасификация со звонковой сигнализацией								
1	Ц0110-694-1	-Часы первичные электрические показывающие	1	589,3	-	589	-	523	3	3
				581	-	581	-	90	-	-
		шт								
2	Прайс лист ТОО "Интертау Групп"	-Часы первичные	1	34912,43	-	34912	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
3	Ц0110-695-1	-Электрочасы вторичные для помещений: электрочасы односторонние на стене	9	279,7	-	2517	-	2228	2	18
				275	-	2475	-	90	-	-
		шт								
4	Прайс лист ТОО "ТТ"	-Часы вторичные	9	5830,38	-	52473	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
5	Ц0110-699-1	-Часы цифровые электронные подвесные	1	283,7	-	284	-	251	2	2
				279	-	279	-	90	-	-
		шт								
6	Прайс лист ТОО "Стандинг"	-Часы настенные	1	6912,66	-	6913	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Ц0110-698-1	-Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	11	92,4 90	- -	1016 990	- -	891 90	0,5 -	6 -
8	С151802-21	-Коробка универсальная УК-2П шт	11	59 -	- -	649 -	- -	- -	- -	- -
9	Ц0110-349-5	-Аппаратура настенного типа. Звонок шт	5	181,6 171	- -	908 855	- -	864 101	1 -	5 -
10	Прайс лист ООО "Техносервис Дистрьюбишн"	-ЗВОНОК ГРОМКОГО БОЯ МЗ-2 ШТ	5	1955,1 -	- -	9775 -	- -	- -	- -	- -
11	Ц0110-55-8	-Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной м	294	43,8 24,5	- -	12877 7203	- -	6483 90	0,15 -	44 -
12	Е0121-4-1	-Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2 м	6	9,33 7,99	0,82 0,5	56 48	5 3	55 108	0,05 -	- -
13	С151607-167 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 2х2 мм2 1000м	0,1	25224 -	- -	2522 -	- -	- -	- -	- -
14	С151607-291	-Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, /ГОСТ 20520-80/, марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,4 мм2 1000м	0,2	2980 -	- -	596 -	- -	- -	- -	- -
15	Ц0108-409-1	-Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм м	6	108,6 39,6	48,9 12,2	652 238	293 73	295 95	0,22 0,07	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	С130804-8	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	0,6	777	-	466	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			127207	298			79
			Тенге			12669	76			-
		Стоимость оборудования -	Тенге			104074	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			104074	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			22667	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5933	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	12745	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3767	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			11589	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1738	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2055	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			36311	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		85
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14483	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			466	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			466	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			494	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			140879	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		85
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14483	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Телевидение								
17	Ц0110-512-1	-Антенны телевизионные коллективного пользования:	1	1114,8	-	1115	-	1114	6	6
		антенны приемные на установленной опоре основная		1103	-	1103	-	101	-	-
			шт							
18	Прайс лист ООО "Зэтрон"	-Антенны	1	1669,09	-	1669	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
19	Ц0110-513-1	-Антенная коробка	1	3479,6	-	3480	-	3477	17	17
			шт	3443	-	3443	-	101	-	-
20	Прайс лист Компания "Мир антенны и Электроник	-Антенная коробка	1	28,98	-	29	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	с"									
21	Ц0110-898-1-2	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	7	742 398	305 72	5194 2786	2135 504	3619 110	2 0,42	14 3
22	С151801-131-	Коробка распределительная УАР-6.2	7 коробка	509 -	- -	3563 -	- -	- -	- -	- -
23	Ц0110-349-4-	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	16 шт	702,3 648	- -	11237 10368	- -	10472 101	4 -	64 -
24	1601-2490	-Коробка разветвительная телевизионная/для подключения к одной антенне или усилителю до трех кабельных магистральных линий КРТП-3М1 27-06-1669-76 ТУ	16 шт	58,82 -	- -	941 -	- -	- -	- -	- -
25	1601-2491	-ШТЕКЕР АНТЕННЫЙ	26 компл	21,39 -	- -	556 -	- -	- -	- -	- -
26	Ц0108-575-2-	Ящик сопротивления	1 ШТ	83,8 20,3	13,9 4,5	84 20	14 4	24 95	1 0,03	1 -
27	1517-1684	-НАГРУЗОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ВС. И ДР.	1 шт	420,55 -	- -	421 -	- -	- -	- -	- -
28	Ц0110-55-4	-Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 3 кг	430 ШТ	92,6 69,3	- -	39818 29799	- -	26819 90	0,43 -	185 -
29	С151605-66	-Кабели коаксиальные, марка РК 75-4-15, /ГОСТ 11326.22-79/	0,42 м	39400 -	- -	16548 -	- -	- -	- -	- -
30	С151605-70	-Кабели коаксиальные, марка РК 75-9-12, /ГОСТ 11326.26-79/	0,01 1000м	90300 -	- -	903 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге ----			85557	2149			287
			Тенге			47519	509			3
	Стоимость оборудования -		Тенге			1918	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			1918	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			83639	-	-		-
		Материалы -	Тенге			11259	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	48028	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			22712	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			45525	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		23
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6829	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7750	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			136914	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		313
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	54857	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			138832	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		313
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	54857	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Звукоусиление								
31	Ц0110-99-7	-Усилитель дуплексный или абонентский, отдельно устанавливаемый	2	1938,7 1843	- -	3877 3686	- -	3317 90	12 -	24 -
32	5547-7	-Усилитель радиотрансляционный (шт)	2	11514 -	- -	23028 -	- -	- -	- -	- -
33	Ц0110-386-7	-Звуковая колонка в помещении (компл.)	6	332,4 317	- -	1994 1902	- -	1921 101	2 -	12 -
34	5547-4	-Колонка звуковая (шт)	6	1480 -	- -	8880 -	- -	- -	- -	- -
35	Ц0110-309-2	-Дополнительная установка деталей на пультах и панелях, реле (шт.)	2	45 45	- -	90 90	- -	91 101	- -	- -
36	5547-6	-Микрофон динамический (шт)	2	238 -	- -	476 -	- -	- -	- -	- -
37	Ц0110-349-7	-Аппаратура настенного типа. Коробка микрофонная (шт.)	4	107,3 99	- -	429 396	- -	400 101	1 -	4 -
38	С151802-15	-Коробка (шт)	4	5090 -	- -	20360 -	- -	- -	- -	- -
39	Ц0110-349-4	-Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная (шт)	8	702,3 648	- -	5618 5184	- -	5236 101	4 -	32 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
40	С151802-21	-Коробка универсальная УК-2П	8	59	-	472	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
41	Ц0110-55-8	-Провод однопарный с креплением проволочными	70	43,8	-	3066	-	1544	0,15	11
		скрепами по стене кирпичной		24,5	-	1715	-	90	-	-
		м								
42	С151607-296	-Провода трансляционные с жилами из стальных оцинкованных проволок с полиэтиленовой изоляцией, парные, на напряжение до 660 В, марка ПТПЖ, число жил и сечение 2х1,2 мм2	0,07	6470	-	453	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			68744	-			83

			Тенге			12973	-			-
		Стоимость оборудования -	Тенге			32384	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			32384	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			36360	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2102	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	12973	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			21285	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			12509	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1876	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2932	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			51801	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		89
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14849	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			84185	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		89
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14849	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Телефонизация								
		==========								
43	Прайс-лист	-Телефонный аппарат "Panasonic"	1	2339,13	-	2339	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
44	Прайс-лист	-Абонентский радиодоступ BTS-450 СДМА	1	40000	-	40000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		к-т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			42339	-			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			----			---	---			---
			Тенге			-	-			-
		Стоимость оборудования -	Тенге			42339	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			42339	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			42339	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			406235	-	-		-
		РАЗДЕЛ 1. Охранно-пожарная сигнализация								
1	Ц0110-667-2	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый до 24 лучей	1	7509,6	1,6	7510	2	6440	38	38
				7155	-	7155	-	90	-	-
2	Прайс-лист ТОО "Байтерек-СТАН"	Панель охранно-пожарной сигнализации "Гранд Магистр-24" шт	1	6846,33	-	6846	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	142	369,9	1,6	52526	227	44347	2	284
				347	-	49274	-	90	-	-
4	Прайс-лист ТОО "Байтерек-СТАН"	Извещатели ПС автоматические: дымовой ИП 212-141 шт	80	251,37	-	20110	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
5	Прайс-лист ТОО "Байтерек-СТАН"	Извещатели ОС автоматические: ударно-контактный ручной ИПР 513-10 шт	5	261,84	-	1309	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
6	Прайс-лист ТОО "Байтерек-СТАН"	Извещатели ПС автоматические: тепловой ИП-103-5/4 шт	57	69,82	-	3980	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7	Ц0110-668-5	Извещатели ОС автоматические: ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле	4	259,1	-	1036	-	860	1	4
				239	-	956	-	90	-	-
8	Прайс-лист ТОО "Алсана"	Датчик разбития стекла MAX-GLASS шт	4	998,5	-	3994	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	Ц0110-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	5	153,5	-	768	-	648	1	5
				144	-	720	-	90	-	-

			шт							
10	Прайс-лист ТОО "Нур Электро"	-Датчик движения SUPER-MAX	5	523,69	-	2618	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
11	Ц0110-683-7	-Сигнализация дистанционная: аппаратура типа П-164: устройство оконечное "А"	6	2405	-	14430	-	12031	14	84
				2228	-	13368	-	90	-	-
			шт							
12	Прайс-лист ТОО "Байтерек-СТАН"	-Устройство оконечное УО-1	6	8763,02	-	52578	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
13	Ц0108-121-6	-Батареи аккумуляторные	1	938	-	938	-	751	5	5
			шт	790	-	790	-	95	-	-
14	Прайс-лист ТОО "Эгида групп"	-Батареи аккумуляторные	1	1082,29	-	1082	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
15	Ц0110-99-6	-Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	1	1526,2	-	1526	-	1296	9	9
				1440	-	1440	-	90	-	-
			шт							
16	Прайс-лист ТОО "Эгида Групп"	-Блок резервного питания СКАТ-2400	1	5760,55	-	5761	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
17	Е0121-3-1	-Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	12	36,51	-	438	-	341	0,16	2
				26,33	-	316	-	108	-	-
			м							
18	С130804-28	-Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм	1,2	664	-	797	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			10м							
19	Е0121-2-1	-Прокладка кабельного желоба	2300	72,13	6,92	165902	15919	125335	0,29	658
			м	46,13	4,33	106099	9952	108	0,02	43
20	С130804-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Кабельный желоб 16х16	2300	32	-	73600	-	-	-	-
			м	-	-	-	-	-	-	-
21	Е0121-4-1	-Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	2500	9,33	0,82	23317	2042	22928	0,05	125
				7,99	0,5	19975	1255	108	-	6
			м							
22	С151607-292	-Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, /ГОСТ 20520-80/, марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,5 мм2	2,5	3660	-	9150	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

			1000м							
		РАЗДЕЛ 2. Оповещение								
23	Ц0110-683-1-3	Сигнализация дистанционная: сирена мощная 1 кВт	40	3220 1980	- -	128800 79200	- -	71280 90	25 -	1000 -
24	Прайс-лист ТОО "Амиго Тараз"	-Пьезосирена LD 96 R	40 шт	261,84 -	- -	10474 -	- -	- -	- -	- -
25	Ц0110-898-1-2	-Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	38	742 398	305 72	28196 15124	11590 2736	19646 110	2 0,42	76 16
26	С151802-21	-Коробка универсальная УК-П	38 коробка шт	59 -	- -	2242 -	- -	- -	- -	- -
27	Е0121-3-1	-Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	6	36,51 26,33	- -	219 158	- -	171 108	0,16 -	1 -
28	С130804-28	-Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм	0,6 м	664 -	- -	398 -	- -	- -	- -	- -
29	Е0121-2-1	-Прокладка кабельного желоба	350 10м	72,13 46,13	6,92 4,33	25246 16146	2422 1514	19073 108	0,29 0,02	100 7
30	С130804-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Кабельный желоб 16х16	350 м	32 -	- -	11200 -	- -	- -	- -	- -
31	Е0121-4-1	-Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	370	9,33 7,99	0,82 0,5	3451 2956	302 186	3393 108	0,05 -	19 1
32	С151607-246	-Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ППВС, число жил и сечение 2х0,75 мм2	0,37 м	10100 -	- -	3737 -	- -	- -	- -	- -
			1000м							
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			1045757	-	-		-
1	Е0101-13-2 т.ч. п-3.46 К=1,1	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно	75,915477	31,77 1,14	30,63 9,28	2412 87	2325 704	768 97	0,01 0,03	1 3

		налипающих на стенки и зубья							
			м3						
2	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент	8,435053	251,77	-	2124	-	2400	1,77	15
	т.ч. п-3.177 К=1,15			251,77	-	2124	-	113	-	-
			м3							
3	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	171,5604	28,89	27,85	4956	4777	1577	0,01	1
				1,04	8,44	178	1447	97	0,03	5
			м3							
4	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	246,935709	28,89	27,85	7133	6876	2270	0,01	2
				1,04	8,44	257	2083	97	0,03	8
			м3							
5	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент	27,437301	251,77	-	6908	-	7806	1,77	49
	т.ч. п-3.177 К=1,15			251,77	-	6908	-	113	-	-
			м3							
6	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	368,566758	6,48	6,48	2388	2388	752	-	-
				-	2,1	-	775	97	0,01	3
			м3							
7	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	157,957182	134,1	-	21182	-	23936	0,97	154
				134,1	-	21182	-	113	-	-
			м3							
8	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	84,36	289,15	289,15	24392	24392	15271	-	-
				-	186,62	-	15743	97	0,86	72
			м3							
9	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,188	78245	36133,62	14710	6793	12578	247	46
				41850	9612,9	7868	1807	130	37,3	7
			км							
10	С130804-231-2 Изм. и доп.вып.19	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	189,88	618	-	117346	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м							
11	Е0123-13-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	14,86	28075,54	2538,55	417203	37723	69467	15,87	236
				2645,33	950,63	39310	14126	130	4,64	69

	02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	м3								
12	Е0106-19-1	-Устройство горловины	0,2	12096,67	316,01	2419	63	312	8,25	2
				1368	119,39	274	24	105	0,58	-
13	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,203	131 - -	- - -	27 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
14	С12021-267	-Стремянка С1-01 С1-02 С1-03	0,1099	133700	-	14694	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
15	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	10	8060 - -	- - -	80600 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
		комплект								
16	Е0123-13-6 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ	3	24717,3	1686,97	74152	5061	9746	11,16	33
				1867,05	631,8	5601	1895	130	3,09	9
		м3								
17	С12021-267	-Стремянка С-2	0,01708	133700	-	2284	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
18	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	1	8060 - -	- - -	8060 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
		комплект								
19	Е0116-30-2	-Заделка сальников при проходе труб через фундаменты диам. до 200 мм	1	2017,57	1,57	2018	2	504	2,36	2
				393,75	-	394	-	128	-	-
		1сальник								
20	С12041-49	-Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно МЦ1-3 МН6,МН1,уголок	0,05	50800 - -	- - -	2540 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
		т								
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			1012226	-	-		-

Земляные работы

1	Е0101-12-14-	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами	м3	54,80112	27,84	26,18	1525	1434	471	0,01	1
					1,66	7,2	91	395	97	0,03	1
2	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	1,69488	262,72	-	445	-	503	1,85	3
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2				262,72	-	445	-	113	-	-
3	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент	м3	1,568	251,77	-	395	-	446	1,77	3
	т.ч. п-3.177 К=1,15				251,77	-	395	-	113	-	-
4	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	9,77856	134,1	-	1311	-	1482	0,97	10
					134,1	-	1311	-	113	-	-
5	Е0101-27-2 -	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	22,81664	6,48	6,48	148	148	47	-	-
					-	2,1	-	48	97	0,01	-
6	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	22,81664	21,55	4,52	492	103	377	0,11	2
					17,03	-	389	-	97	-	-
		Трубопроводы	м3								
7	Е0111-13-3 -	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	38	749,35	24,55	28475	933	2292	0,26	10
					39,83	9,2	1514	350	123	0,04	2
8	Е0124-2-4 -	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,053	161079,73	52482,23	8537	2782	7452	494	26
					91125	17035,5	4830	903	130	88,49	5
9	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	- Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	48	629	-	30192	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
10	С130806-51 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2	- Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 100х4,5 мм	м	5	987	-	4935	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

	004									
11	Е0124-2-1	-Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром до 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,015	129797,21 76050	46381,71 17015,25	1947 1141	696 255	1815 130	424 88,37	6 1
		км								
12	С130806-46 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 40х3,5 мм	15,15	326 -	- -	4939 -	- -	- -	- -	- -
		м								
13	С130901-94	-Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	2	1270 -	- -	2540 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
14	С130809-32 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80	4	228 -	- -	912 -	- -	- -	- -	- -
		шт.								
15	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ ОП2	0,09	20900 -	- -	1881 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
16	С12021-263	-Опоры неподвижные ТС-659.00.00-06	0,0048	107900 -	- -	518 -	- -	- -	- -	- -
		т								
17	С12021-262	-Опоры скользящие ТС623.000-07-108х4	0,03546	107900 -	- -	3826 -	- -	- -	- -	- -
		т								
		Тепло-и антикоррозийное покрытие								
18	Е0122-14-1	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. до 50 мм	0,015	68110,7 35325	29493,95 11142	1022 530	442 167	906 130	203 54,42	3 1
		км								
19	Е0122-14-3	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. до 100 мм	0,053	69748,51 35550	30429,76 11495,25	3697 1884	1613 609	3241 130	205 56,14	11 3
		км								
20	С11011-169	-Изол	67	126 -	- -	8442 -	- -	- -	- -	- -
		м2								
21	С11011-402	-Мастика "Изол"	40,2	79	-	3176	-	-	-	-

		кг		-	-	-	-	-	-	-
22	С11011-2664 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	8	135	-	1080	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
23	С11011-64	-Бумага мешочная	0,0402	6310	-	254	-	-	-	-
		1000м2		-	-	-	-	-	-	-
24	Е0126-3-15	-Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной40 мм	53	121,35	11,17	6432	592	3817	0,4	21
				67,73	4,28	3590	227	100	0,02	1
		м								
25	Е0126-3-7	-Изоляция трубопроводов диаметром 40 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	15	86,11	6,01	1292	90	699	0,26	4
				44,33	2,25	665	34	100	0,01	-
		м								
26	С11031-152	-Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200,	1,6	17600	-	28160	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
27	Е0126-23-1	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	15	114,31	6,39	1715	96	486	0,19	3
				29,93	2,48	449	37	100	0,01	-
		м								
28	Е0126-23-6	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	53	150,76	9,01	7990	478	2445	0,27	14
				42,75	3,38	2266	179	100	0,02	1
		м								
29	С11011-939	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,057	185900	-	10596	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м2								
		Лотковый канал								
30	Е0107-61-1	-Устройство железобетоного канала	5,05	1986,57	564,43	10032	2850	5391	3,33	17
				567	195,49	2863	987	140	0,75	4
		м3								
31	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3	3	22865	-	68595	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
32	С143018-68	-Конструкции и детали	2,05	23265	-	47693	-	-	-	-

	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2			-	-	-	-	-	-	-
			м3								
33	Е0106-13-3	-Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	3,6	12664,84	360,48	45593	1298	5958	8,99	32
				1440	136,17	5184	490	105	0,67	2
			м3							
34	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3,654	131	-	479	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
35	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,056	68200	-	3819	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
36	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,054	41200	-	2225	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
		Неподвижная опора Н-1								
37	Е0107-61-1	-Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	0,22	1986,57	564,43	437	124	235	3,33	1
				567	195,49	125	43	140	0,75	-
			м3							
38	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты	0,22	24100	-	5302	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-04С-2 004	/блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2								
		м3								
39	Е0106-13-3	-Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	3,7	12664,84 1440	360,48 136,17	46860 5328	1334 504	6123 105	8,99 0,67	33 2
		м3								
40	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3,7555	131 -	- -	492 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
41	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,03	68200 -	- -	2046 -	- -	- -	- -	- -
		т								
42	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,041	41200 -	- -	1689 -	- -	- -	- -	- -
		т								
		Лотковый канал К1								
43	Е0107-61-1	-Устройство железобетоного канала	2,86	1986,57 567	564,43 195,49	5682 1622	1614 559	3053 140	3,33 0,75	10 2
		м3								
44	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3	0,11	23965 -	- -	2636 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
45	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	1,76	23565 -	- -	41474 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
46	Е0106-13-1	-Устройство бетонных стен подвалов	2,1	9733,87	86,6	20441	182	1154	3,06	6
				490,5	32,72	1030	69	105	0,16	-
		м3								
47	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,142	131	-	281	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Ниша компенсаторная НК90х50 -1шт								
48	Е0107-61-1	-Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	5,72	1986,57	564,43	11363	3229	6106	3,33	19
				567	195,49	3243	1118	140	0,75	4
		м3								
49	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3	0,22	24500	-	5390	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
50	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3	3,48	23400	-	81432	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
51	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	0,88	24287	-	21373	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
52	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	0,9	23565	-	21209	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
53	С143015-66	-Балки фундаментные /ГОСТ	0,24	18800	-	4512	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		28737-90/ таврового сечения из тяжелого бетона класса В22,5		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
54	Е0124-12-4	-Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 100 мм	2	11235,31 580,5	670,31 158,85	22471 1161	1341 318	1922 130	3,11 0,66	6 1
		шт								
		Тепловая камера ТИП II-1шт								
55	Е0107-62-2	-Устройство камер со стенками из монолитного бетона марки В7,5	9,8	12811,83 1296	418,23 152,98	125556 12701	4099 1499	19880 140	7,92 0,69	78 7
		м3								
56	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки В3,5	1,02	8674,57 195,75	66,01 24,93	8848 200	67 25	236 105	1,35 0,12	1 -
		м3								
57	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	9,52	235,97 52,2	9,95 3,74	2246 497	95 36	655 123	0,36 0,02	3 -
		м2								
58	Е0111-4-3	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике первый слой	39	322,71 54,9	3,1 1,17	12585 2141	121 46	2690 123	0,3 0,01	12 -
		м2								
59	Е0111-4-4	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике последующий слой	39	244,17 38,93	2,19 0,83	9522 1518	85 32	1907 123	0,21 -	8 -
		м2								
60	Е106-1-16	-Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	1,2	9644,81 272,25	196,62 74,27	11574 327	236 89	437 105	1,79 0,36	2 -
		м3								
61	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III,	0,1517	61200 -	- -	9284 -	- -	- -	- -	- -
		т								
62	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	0,4	8674,57 195,75	66,01 24,93	3470 78	26 10	93 105	1,35 0,12	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
63	Е107-61-1	-Плита перекрытия	1,22	1986,57	564,43	2424	689	1302	3,33	4
				567	195,49	692	238	140	0,75	1
64	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	1,22	24100	-	29402	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
65	Е0146-33-2	-Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 в железобетонных перекрытиях	0,09	20213,55	203,35	1819	18	604	44,66	4
				6633	76,5	597	7	100	0,38	-
		м3								
66	Е0115-72-1	-Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	14,2	343,98	3,58	4884	51	1875	0,73	10
				124,88	0,88	1773	12	105	0,04	1
		м2								
67	Е0108-4-7	-Обмазка камеры битумом за 2 раза	9,52	245,44	3,82	2337	36	436	0,21	2
				37,35	1,44	356	14	118	0,01	-
		м2								
68	Е106-13-1	-Устройство бетонных стен подвалов	2,5	9733,87	86,6	24335	217	1373	3,06	8
				490,5	32,72	1226	82	105	0,16	-
		м3								
69	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,55	131	-	334	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
70	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	2	8060	-	16120	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
		Балочная опора тип 2 -2шт								
71	Е0107-62-4	-Устройство неподвижных щитовых опор из сборных железобетонных кострукций	0,88	2748,8	497,19	2419	438	766	2,75	2
				454,5	167,07	400	147	140	0,58	1
		м3								
72	С143015-31	-Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого	0,18	22300	-	4014	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3								
		м3								
73	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2	0,7	23987 -	- -	16791 -	- -	- -	- -	- -
		м3 Деформационный шов 980х500-4шт								
74	Е0106-1-16	-Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	0,22	9076,41 272,25	196,62 74,27	1997 60	43 16	80 105	1,79 0,36	- -
		м3								
75	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,02	62000 -	- -	1240 -	- -	- -	- -	- -
		т								
76	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,22	9509,28 567	- -	2092 125	- -	153 123	3,66 -	1 -
		м3								
77	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	2,2	235,97 52,2	9,95 3,74	519 115	22 8	151 123	0,36 0,02	1 -
		м2								
78	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	0,12	2549,84 699,75	335,84 126	306 84	40 15	117 118	4,54 0,61	1 -
		м3								
79	С143006-6 Изм. и доп.вып.19	-Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	0,048	12200 -	- -	586 -	- -	- -	- -	- -
		1000шт								
80	Е0113-39-5	-Первый слой оклейки стеклотканью на резинобитумной мастике	8	633,78 117	1,57 -	5070 936	13 -	842 90	0,62 -	5 -
		м2								
81	Е0107-57-1	-Устройство герметизации стыков наружных стеновых	12,8	38,15	0,18	488	2	191	0,06	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		панелей горизонтальных и вертикальных прокладками на клею в один ряд ЖГУТ Д-40мм		10,6	0,07	136	1	140	-	-
		м								
82	Е0126-22-1	-Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия	3,08	191,79 151,65	26,19 9,9	591 467	81 30	498 100	0,91 0,05	3 -
		м2								
83	С11011-867 Изм. и доп.вып.19	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 1,0 мм ГОСТ 14918-80	0,024	77365 -	- -	1857 -	- -	- -	- -	- -
		т								
84	Е0113-31-1	-Шпаклевка поверхностей мастикой "Битуминоль" толщиной слоя 3 мм	4	209,36 116,33	17,67 6,62	837 465	71 26	443 90	0,58 0,03	2 -
		м2								
		Дренажный колодец ДК-1(1шт)								
85	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	0,45	8827,57 195,75	66,01 24,93	3972 88	30 11	104 105	1,35 0,12	1 -
		м3								
86	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Устройство дренажного колодца из круглых сборных железобетонных конструкций	1,18	23119,44 2286	2308,84 864,68	27281 2697	2724 1020	4833 130	13,87 4,22	16 5
		м3								
87	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	1	13400 -	- -	13400 -	- -	- -	- -	- -
		комплект								
88	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя дренажного колодца	13,3764	245,44 37,35	3,82 1,44	3283 500	51 19	612 118	0,21 0,01	3 -
		м2								
89	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная	9,8	713,66	11,21	6994	110	413	0,2	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов		31,5	4,21	309	41	118	0,02	-
		м2								
90	Е0146-30-2	-Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 100 см2	1	91,62 47,7	43,92 16,58	92 48	44 17	64 100	0,27 0,08	- -
		отверст.								
91	Е0146-33-2	-Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 в железобетонных перекрытиях	0,05	20213,55 6633	203,35 76,5	1011 332	10 4	335 100	44,66 0,38	2 -
		м3								
92	Е0127-14-4	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований изщебня шлакового	0,45	280,88 32,18	248,35 78,59	126 14	112 35	66 133	0,22 0,27	- -
		м3								
93	Е0108-5-1	-Устройство глиняного замка	0,05	2205,82 994,5	274,19 103,5	110 50	14 5	65 118	6,93 0,5	- -
		м3								
94	Е0101-156-1	-Устройство каменной наброски или призмы	31,39	432,86 432	0,86 0,32	13587 13560	27 10	13163 97	2,81 -	88 -
		м3								
		Автоматический клапан -захлопка(1шт)								
95	Ц0112-2-13п-рим.	-Устройство автоматического клапана из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа диаметр наружный 159-377 мм	0,03175	17090 14200	1815 248	543 451	58 8	413 90	81 1,44	3 -
		т								
96	ООО"УралКомЭнерго"Россия	-Клапан - захлопка Д-100мм	1	22560,8 -	- -	22561 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
		Деталь теплового ввода-2шт								
97	Е0122-48-1	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	2	4618,68 1320,75	559,8 9,29	9237 2642	1120 19	3458 130	7,99 0,02	16 -
		футляр								
98	Е0126-22-1	-Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия	0,44	191,79 151,65	26,19 9,9	84 67	12 4	71 100	0,91 0,05	- -
		м2								
99	С12021-41	-Конструкции стальные из одного профиля	0,034	147100 -	- -	5001 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
100	Е0108-5-1	-Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	0,02	2205,82	274,19	44	5	26	6,93	-
				994,5	103,5	20	2	118	0,5	-
		м3								
101	Е0116-30-1	-Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	2	770,63	-	1541	-	772	1,8	4
				301,5	-	603	-	128	-	-
		1сальник								
102	С143002-7	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100	0,16	5830	-	933	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып.19	ГОСТ 28013-98		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			1238098	-	-		-

РАЗДЕЛ 1. ПОКРЫТИЕ НА УЧАСТКЕ ТИП1-1253,3 М2

1	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	187,995	1684,51	68,13	316680	12808	8536	0,14	27
				21,38	12,76	4019	2399	133	0,04	8
		м3								
2	Е0127-26-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	1253,3	554,96	34,29	695530	42976	24678	0,04	50
				6,01	8,79	7532	11023	133	0,03	38
		м2								
3	Е0127-26-3	-Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2	1253,3	43,7	1,37	54769	1714	835	-	1
				0,1	0,4	125	503	133	-	2
		м2								
4	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм	651	639,01	6,63	415995	4317	95619	0,7	454
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК	при других видах покрытий		108,68	1,76	70751	1144	133	0,01	4
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1482973	61815			532
			----			---	---			---
			Тенге			82428	15068			52
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1482973	-	-		-
		Материалы -	Тенге			12174	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	97496	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1326557	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			129669	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		65
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	19450	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			96759	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1709401	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		649
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	116946	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1709401	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		649
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	116946	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ПОКРЫТИЕ ЗА УЧАСТКОМ ТИП1-92,0 М2								
		==========								
5	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	13,8	1684,51	68,13	23246	940	627	0,14	2
				---	---	---	---	---	---	---
				21,38	12,76	295	176	133	0,04	1
			м3							
6	Е0127-26-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	92	554,96	34,29	51056	3155	1812	0,04	4
				---	---	---	---	---	---	---
				6,01	8,79	553	809	133	0,03	3
			м2							
7	Е0127-26-3	-Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2	92	43,7	1,37	4020	126	61	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				0,1	0,4	9	37	133	-	-
			м2							
8	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм	52	639,01	6,63	33228	345	7638	0,7	36
	Изм. и доп. вып.	при других видах покрытий		---	---	---	---	---	---	---
				108,68	1,76	5651	91	133	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	м								
9	С143003-9 Изм. и доп.вып.6	-Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	2,34	28300 -	- -	66222 -	- -	- -	- -	- -
	СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге ----			177773	4566			42
			Тенге			6509	1113			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			177773	-	-		-
	Материалы -		Тенге			972	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	7622	-		-
	Местные материалы -		Тенге			165727	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			10137	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		5
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1521	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			11275	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			199185	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		51
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	9143	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			199185	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		51
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	9143	-		-
		РАЗДЕЛ 3. БРУСЧАТКА ТИП2-190,0 М2								
10	Е0127-26-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	190	554,96 6,01	34,29 8,79	105442 1142	6515 1671	3741 133	0,04 0,03	8 6
		м2								
11	Е0127-26-3	-Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или	190	43,7 0,1	1,37 0,4	8303 19	260 76	127 133	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		исключать к гр.1,2								
12	E0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка м2	19	1684,51 21,38	68,13 12,76	32006 406	1295 242	863 133	0,14 0,04	3 1
13	E0127-57-2	-Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком м3	190	100,19 57,38	42,08 14,85	19035 10902	7995 2821	18253 133	0,38 0,07	72 14
14	C143003-34 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты тротуарные из тяжелого бетона В30-35 /ГОСТ 17608-91/, толщина 80 мм м2	190	1400 -	- -	266000 -	- -	- -	- -	- -
15	E0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий м	20	639,01 108,68	6,63 1,76	12780 2174	133 35	2938 133	0,7 0,01	14 -
16	C143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300 м3	0,32	28300 -	- -	9056 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге Тенге		452622 14643	16197 4846			97 21
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге		452622	-	-		-
	Материалы -			Тенге		374	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	19489	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Местные материалы -	Тенге			421408	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			25921	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3888	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28713	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			507255	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		130
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	23377	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			507255	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		130
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	23377	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ПОКРЫТИЕ НА УЧАСТКЕ ТИП3-124,3 М2								
17	E0127-16-1	-Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	0,1243	4935,49	167,92	613	21	15	0,19	-
				34,65	55,37	4	7	133	0,19	-
			т							
18	E0127-53-5	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3	124,3	24,52	15,35	3048	1908	1819	0,03	4
				5,94	5,06	738	629	133	0,02	2
			м2							
19	E0127-54-5	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным песчаным смесям типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3	124,3	0,02	-	2	-	2	-	-
				0,01	-	1	-	133	-	-
			м2							
20	E0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	18,645	2461,93	73,75	45903	1375	820	0,14	3
				21,38	11,67	399	218	133	0,04	1
			м3							
21	E0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	58	639,01	6,63	37063	385	8519	0,7	40
				108,68	1,76	6303	102	133	0,01	-
			м							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02									
22	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300 м3	0,928	28300 -	- -	26262 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			112892	3689			47
			Тенге			7446	955			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			112892	-	-		-
	Материалы -		Тенге			1488	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	8401	-		-
	Местные материалы -		Тенге			100269	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			11174	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		6
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1676	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			7444	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			131509	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		56
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	10077	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			131509	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		56
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	10077	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ПОКРЫТИЕ ТИП4. СПЕЦСМЕСЬ-1938,0 М2								
23	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	193,8	1684,51 21,38	68,13 12,76	326458 4143	13204 2473	8800 133	0,14 0,04	28 8
		м3								
24	Е0127-26-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	1938	554,96 6,01	34,29 8,79	1075510 11647	66455 17045	38160 133	0,04 0,03	77 58
		м2								
25	Е0127-26-3	-Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2	1938	43,7 0,1	1,37 0,4	84691 194	2650 777	1291 133	- -	1 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
26	E0127-21-1	-Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	1938	313,3	17,83	607166	34545	29584	0,04	81
				6,41	5,07	12423	9821	133	0,02	35
		м2								
27	C143008-111	-Глина	61,047	-	-	-	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2093825	116854			187
			Тенге			28407	30116			105
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2093825	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	58523	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1948563	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			77835	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		39
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11675	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			130300	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2301960	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		331
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	70198	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2301960	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		331
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	70198	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ПОКРЫТИЕ ТИП5-1300,0 М2								
28	E0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	195	1684,51	68,13	328480	13286	8854	0,14	28
				21,38	12,76	4169	2488	133	0,04	9
		м3								
29	E0127-26-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	1300	554,96	34,29	721446	44578	25598	0,04	52
				6,01	8,79	7813	11433	133	0,03	39
		м2								
30	E0127-26-3	-Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2	1300	43,7	1,37	56810	1778	866	-	1
				0,1	0,4	130	521	133	-	2
		м2								
31	E0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	1300	925,06	4,9	1202578	6370	96500	0,38	497
				58,5	1,85	76050	2405	123	0,01	12
		м2								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			7436911	-	-		-
1	E0101-80-1	-Устройство каналов плужными канавокопателями с одним	243	10,34	2,46	2512	597	2054	0,05	12

		трактором мощностью 79 кВт (108 л.с.), сечение канала свыше 0,75 м2 без предварительного выравнивания трассы в грунтах 1-2 группы		7,88	0,84	1915	203	97	-	1
			м							
2	Е0127-8-1	-Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи	3	865,86 240,75	351,18 89,1	2598 722	1054 267	1316 133	1,56 0,36	5 1
			м							
3	С143018-159 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Лотки водопропускные трапецеидального сечения высота 400 мм	3	1900 -	- -	5700 -	- -	- -	- -	- -
			м							
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			15030	-	-	-
1	Ц0108-526-3	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 250 А	1	1008,7 441	32,7 4,5	1009 441	33 4	423 95	2 0,03	2 -
			шт							
2	СПРАЙС ЛИСТ "ЕРЖАСПРОМ КОМПАНИЙ"	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АП50-2МТ	1	699,99 -	- -	700 -	- -	- -	- -	- -
			ШТ							
3	Е0121-17-1	-Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	6	169,86 86,85	57,56 35,93	1019 521	345 216	796 108	0,55 0,16	3 1
			шт							
4	С151701-83	-Светильники тип НПП04-60-001-УХЛ4	6	209 -	- -	1254 -	- -	- -	- -	- -
			шт							
5	С151706-16	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	6	39 -	- -	234 -	- -	- -	- -	- -
			шт							
6	Ц0108-146-2	-Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением	31	73,1	20,8	2266	645	819	0,14	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		накладными скобами, масса 1 м до 1 кг		23,4	4,4	725	136	95	0,03	1
7	С151601-341	м -Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,031	52100 -	- -	1615 -	- -	- -	- -	- -
8	Е0121-22-4	1000м -Установка выключателей герметических и полугерметических	4	82,17 53,55	- -	329 214	- -	231 108	0,34 -	1 -
9	С151801-18	шт -Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	4	215 -	- -	860 -	- -	- -	- -	- -
10	С151803-50	шт -Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ2	0,012	18000 -	- -	216 -	- -	- -	- -	- -
		1000шт								
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			12435	-	-		-
		РАЗДЕЛ 1. ДЭС								
1	Ц0108-1-1	-Установка ДЭС	1	8859 3420	5158 1151,99	8859 3420	5158 1152	4343 95	20 6,68	20 7
2	Прайс-лист	-ДЭС 10кВА(АД-10С-Т400-1РПМ18 ТСС PERKINS в кожухе)	1	491709,64 -	- -	491710 -	- -	- -	- -	- -
3	Ц0108-600-1	шт -Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	1	62,9 54	5,4 2,3	63 54	5 2	53 95	- 0,01	- -
4	Прайс-лист ТОО"Динар Электромаш"	шт -Электронный счетчик учета электроэнергии с электронной картой Меркурий-230	1	9426,36 -	- -	9426 -	- -	- -	- -	- -
5	Ц0108-53-1	шт -Трансформатор тока Ктт 250/5	3	493,6 347	18,6 4,5	1481 1041	56 14	1002 95	2 0,03	6 -
6	Прайс-лист ТОО"ЭлектроПромСнаб"	компл -Трансформатор тока Ктт250/5 шт	1	768,07 -	- -	768 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
7	Е0101-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	173,34	28,89	27,85	5007	4827	1593	0,01	1
				1,04	8,44	180	1462	97	0,03	5
			м3							
8	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	19,26	262,72	-	5060	-	5718	1,85	36
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			262,72	-	5060	-	113	-	-
			м3							
9	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	89,88	6,48	6,48	582	582	183	-	-
				-	2,1	-	189	97	0,01	1
			м3							
10	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	38,52	134,1	-	5166	-	5837	0,97	37
				134,1	-	5166	-	113	-	-
			м3							
		КАБЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
11	Ц0108-142-1	-Устройство постели при одном кабеле в траншее	150	36,7	27,8	5505	4170	2237	0,06	9
				8,8	6,9	1320	1035	95	0,04	6
			м							
12	Ц0108-142-1	-Устройство постели при одном кабеле в траншее	180	36,7	27,8	6606	5004	2685	0,06	11
				8,8	6,9	1584	1242	95	0,04	7
			м							
13	Ц0108-142-2	-На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	180	11,2	7,9	2016	1422	906	0,02	4
				3,3	2	594	360	95	0,01	2
			м							
14	Ц0108-142-1	-Устройство постели при одном кабеле в траншее	40	36,7	27,8	1468	1112	597	0,06	2
				8,8	6,9	352	276	95	0,04	2
			м							
15	Ц0108-142-2	-На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	40	33,6	23,7	1344	948	604	0,06	2
	К=3			9,9	6	396	240	95	0,03	1
			м							
16	Ц0108-142-1	-Устройство постели при одном кабеле в траншее	80	36,7	27,8	2936	2224	1193	0,06	5
				8,8	6,9	704	552	95	0,04	3
			м							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Ц0108-142-2-К=5	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	80	56	39,5	4480	3160	2014	0,1	8
				16,5	10	1320	800	95	0,06	5
		м								
18	С143008-92	-Песок природный	64,2	1450	-	93090	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
19	Ц0108-141-1-	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	280	26,4	3,1	7392	868	5214	0,11	31
				19,1	0,5	5348	140	95	-	1
		м								
20	Ц0108-146-1-	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	50	66,8	18,1	3340	905	1145	0,12	6
				20,3	3,8	1015	190	95	0,02	1
		м								
21	С151601-701- Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 4х50 мм2	0,6	2124400	-	1274640	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
22	С151601-697- Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 4х10 мм2	0,14	495700	-	69398	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
23	Ц0108-158-1-6	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 120 мм2	80	309,2	-	24736	-	17936	1	80
				236	-	18880	-	95	-	-
		шт								
24	С151610-33 - Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	Муфты соединительные с ПХВ изоляцией	80	2730	-	218400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	004, СН РК 8.02-06ОБ-2002									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2243473	30441			258
			Тенге			46434	7654			41
		Стоимость оборудования -	Тенге			501904	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			501904	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1632664	-	-		-
		Материалы -	Тенге			9166	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	42031	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1562438	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			39929	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5989	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			100356	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			1772948	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		239
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	48020	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			108905	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	12057	-		-
		Местные материалы -	Тенге			93090	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			13331	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2000	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7334	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			129570	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		87
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14057	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2404423	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		326
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	62077	-		-
		РАЗДЕЛ 2. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ								
25	Ц0108-599-1-2	Щиток осветительный, устанавливаемый на стене болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг	1	1228,1 509	10,1 2,3	1228 509	10 2	486 95	3 0,01	3 -
26	С151803-147	Щиток осветительный групповой, тип ЯОУ-8502	1 шт	9140 -	- -	9140 -	- -	- -	- -	- -
27	Ц0108-526-1-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или	3	501,2 227	13,2 2,3	1504 681	40 7	654 95	1 0,01	3 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		колонне, на ток до 25 А								
		шт								
28	Прайс-лист	-Автомат АЕ-1031	3	122,19	-	367	-	-	-	-
	ТОО"Электр оПромснаб"	шт		-	-	-	-	-	-	-
29	Е0101-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	148,005	28,89	27,85	4275	4121	1360	0,01	1
				1,04	8,44	154	1249	97	0,03	5
		м3								
30	Е0101-164-2	-Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	16,445	262,72	-	4320	-	4882	1,85	30
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			262,72	-	4320	-	113	-	-
		м3								
31	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	85,764	6,48	6,48	556	556	175	-	-
				-	2,1	-	180	97	0,01	1
		м3								
32	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	36,756	134,1	-	4929	-	5570	0,97	36
				134,1	-	4929	-	113	-	-
		м3								
33	Ц0108-142-1	-Устройство постели при одном кабеле в траншее	620	36,7	27,8	22754	17236	9247	0,06	37
				8,8	6,9	5456	4278	95	0,04	25
		м								
34	Ц0108-142-1	-Устройство постели при одном кабеле в траншее	30	36,7	27,8	1101	834	447	0,06	2
				8,8	6,9	264	207	95	0,04	1
		м								
35	Ц0108-142-2	-На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	30	11,2	7,9	336	237	151	0,02	1
				3,3	2	99	60	95	0,01	-
		м								
36	С143008-92	-Песок природный	37,56	1450	-	54462	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
37	Ц0108-141-1	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	425	26,4	3,1	11220	1318	7913	0,11	47
				19,1	0,5	8118	212	95	-	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
38	Ц0108-146-4	-Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 3 кг	10	93,4	32,3	934	323	364	0,2	2
				31,3	7	313	70	95	0,04	-
		м								
39	Ц0108-147-1	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	150	23,2	2,1	3480	315	2394	0,1	15
				16,5	0,3	2475	45	95	-	-
		м								
40	Е0122-1-2	-Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 150 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	0,08	597746,85	2029,45	47820	162	5649	314	25
				53550	767,25	4284	61	130	3,75	-
		км								
41	Ц0108-148-1	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	5	27,7	2,1	139	11	96	0,1	1
				19,7	0,5	99	3	95	-	-
		м								
42	С151601-608 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004, СН РК 8.02-06ОБ- 2002	-Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 3х6 мм2	0,65	272100	-	176865	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
43	Ц0108-158-1-6	-Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2	28	309,2	-	8658	-	6278	1	28
				236	-	6608	-	95	-	-
		шт								
44	С151610-18	-Заделка концевая эпоксидная ПКВ	28	5380	-	150640	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		СВЕТИЛЬНИКИ ТИП1-6шт								
45	Е0109-17-1	-Монтаж опор наружного освещения,массой до 1т	1,2966	4646,85	2285,57	6025	2963	2563	9,35	12
				1579,5	617,13	2048	800	90	2,34	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		тн								
46	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	1,2966	172800 -	- -	224052 -	- -	- -	- -	- -
		т								
47	Е0133-115-1	-Установка светильников	6	269,19 -	38,56 -	1615 -	231 -	1531 -	1,29 -	8 -
		шт		229,5	13,5	1377	81	105	0,07	-
48	С151703-12	-Светильники тип РКУ01-125-011-У1	6	4800 -	- -	28800 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
49	С151803-193	-Ящик стальной протяжной и ответвительный для протяжки и соединения проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабельных линий, степень защиты 1Р54, габаритные размеры 400х400х200 мм, тип К654-У2	6	3100 -	- -	18600 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
50	С151607-119 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,27	16322 -	- -	4407 -	- -	- -	- -	- -
		км								
51	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,03	49502 -	- -	1485 -	- -	- -	- -	- -
		т								
52	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,054	49131 -	- -	2653 -	- -	- -	- -	- -
		т								
53	Пр-т1504-3 065	-Предохранитель ППТ 6А с плавкой вставкой	6	63 -	- -	378 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
54	Ц0108-82-1	-Зажим наборный без кожуха	6	85,4 70,9	0,2 -	512 425	1 -	404 95	0,4 -	2 -
55	Пр-т1504-3 065	-Блок зажимов Б323-16П1	0,006	33332,75	-	200	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000шт		-	-	-	-	-	-	-
56	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов	2,7	10253,15	95,97	27684	259	2291	4,9	13
				771,75	36,25	2084	98	105	0,18	-
		м3								
57	С151706-83	-Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/6/	6	496	-	2976	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		СВЕТИЛЬНИКИ ТИП2-9шт								
58	Е0109-17-1	-Монтаж опор наружного освещения,массой до 1т	2,3679	4646,85	2285,57	11003	5412	4681	9,35	22
				1579,5	617,13	3740	1461	90	2,34	6
		тн								
59	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	2,3679	172800	-	409173	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
60	Е0133-115-1	-Установка светильников	18	269,19	38,56	4845	694	4593	1,29	23
				229,5	13,5	4131	243	105	0,07	1
		шт								
61	С151703-12	-Светильники тип РКУ01-250-011-У1	18	4800	-	86400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
62	С151803-193	-Ящик стальной протяжной и ответвительный для протяжки и соединения проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабельных линий, степень защиты 1Р54, габаритные размеры 400х400х200 мм, тип К654-У2	9	3100	-	27900	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
63	С151607-119 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,405	16322	-	6610	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		км								
64	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,09	49502	-	4455	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
65	С12041-9	-Сталь арматурная	0,162	49131	-	7959	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.19	горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82		-	-	-	-	-	-	-
		т								
66	Пр-т1504-3 065	-Предохранитель ППТ 6А с плавкой вставкой	9	63	-	567	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
67	Ц0108-82-1	-Зажим наборный без кожуха	9	85,4	0,2	769	2	606	0,4	4
		шт		70,9	-	638	-	95	-	-
68	Пр-т1504-3 065	-Блок зажимов Б323-16П1	0,009	33332,75	-	300	-	-	-	-
		1000шт		-	-	-	-	-	-	-
69	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов	4,05	10253,15	95,97	41525	389	3436	4,9	20
				771,75	36,25	3126	147	105	0,18	1
		м3								
70	С151706-83	-Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/6/	18	496	-	8928	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		ВНЕШНИЙ КОНТУР ЗАЗЕМЛЕНИЯ КТПН								
71	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	46,19	218,93	-	10112	-	11427	1,54	71
				218,93	-	10112	-	113	-	-
		м3								
72	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	34,57	134,1	-	4636	-	5238	0,97	34
				134,1	-	4636	-	113	-	-
		м3								
73	Ц0108-471-4	-Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	40	140,1	24,1	5604	964	4503	0,7	28
				116	2,5	4640	100	95	0,01	1
		шт								
74	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,0632	49131	-	3105	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
75	Ц0108-472-2	-Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	60	26,3	3,3	1578	198	1334	0,14	8
				23	0,4	1380	24	95	-	-
		м								
76	С11041-83	-Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,0756	46400	-	3508	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
		ПЛОЩАДКА ПОД КТПН								
77	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,784	218,93	-	172	-	194	1,54	1
				218,93	-	172	-	113	-	-
		м3								
78	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,524	134,1	-	70	-	79	0,97	1
				134,1	-	70	-	113	-	-
		м3								
79	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,26	4209,27	100,89	1094	26	50	0,85	-
				123,75	38,25	32	10	118	0,18	-
		м3								
80	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,011	40097,59	339,59	441	4	2	0,58	-
				-	140,94	-	2	133	0,58	-
		т								
81	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	2	354,27	172,69	709	345	382	0,48	1
				76,28	60,21	153	120	140	0,24	-
		шт								
82	С143003-15 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона: В3,5 /М-50/	0,812	14400	-	11693	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
83	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	4,95	245,44	3,82	1215	19	227	0,21	1
				37,35	1,44	185	7	118	0,01	-
		м2								
84	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг 50х4	0,00515	89308,57	2434,57	460	13	237	170	1
				31950	920,25	165	5	140	4,49	-
		т								
85	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,00515	147100	-	758	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
86	Е0109-47-1И зм. и доп.вып.12	Ограждение из профнастила	3,25	55,95	2,99	182	10	146	0,3	1
		м2		48,83	0,97	159	3	90	-	-
87	С11011-3782 Изм. и	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля	3,25	433	-	1407	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп. вып.17	44 мм, толщиной стали 0,6 мм ГОСТ 24045-2010		-	-	-	-	-	-	-
		м2								
88	Е011-2-4	-Щебеночная отмостка	0,85	3910,66	-	3324	-	-	3,24	3
		м3		2,36	-	2	-	-	-	-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			4073083	-	-		-
		РАЗДЕЛ 1. ЛЭП-10кВ ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-164-1-	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	4,65	167,4	-	778	-	880	1,18	5
				167,4	-	778	-	113	-	-
		м3								
2	Ц0108-142-1-	Устройство постели при одном кабеле в траншее	20	36,7	27,8	734	556	298	0,06	1
				8,8	6,9	176	138	95	0,04	1
		м								
3	С143008-92	-Песок природный	1,05	1450	-	1523	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
4	Е0101-166-1-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	3,48	122,18	-	425	-	480	0,89	3
				122,18	-	425	-	113	-	-
		м3								
5	Ц0108-143-1-	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	20	32,4	23,7	648	474	276	0,06	1
				8,6	5,9	172	118	95	0,03	1
		м								
6	С143006-6 Изм. и доп.вып.19	-Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	0,00116	12200	-	14	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
7	Е0122-1-1	-Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	0,024	387954,87	1984,82	9311	48	1455	270	6
				45900	749,25	1102	18	130	3,66	-
		км								
8	Ц0108-141-1-	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	257	26,4	3,1	6785	797	4785	0,11	28
				19,1	0,5	4909	128	95	-	1
		м								
9	Ц0108-146-2-	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	10	73,1	20,8	731	208	264	0,14	1
				23,4	4,4	234	44	95	0,03	-
		м								

10	Ц0108-147-1-	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	30	23,2	2,1	696	63	479	0,1	3
				16,5	0,3	495	9	95	-	-
		м								
11	Ц0108-148-2-	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	24	38,1	3,2	914	77	673	0,15	4
				28,8	0,7	691	17	95	-	-
		м								
12	Ц0108-160-2-	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 240 мм2	4	749	-	2996	-	2550	4	16
				671	-	2684	-	95	-	-
		шт								
13	С151610-12	-Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа КВПТ-3Х120-10УХЛЗ	2	7080	-	14160	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
14	С151610-20	-Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 10 кВ, эпоксидные, с лентой ЛЭТСАР ЛПМ, типа КВЭЛ-3Х120-10УЗ	2	8550	-	17100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
15	75-3-5	-Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 160/6-10 У1, мощность 160 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1200х900х1550 мм	1	261000	-	261000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт			КТПН-10/0,4Кв					
ИТОГО ПО СМЕТЕ			Тенге			334093	-	-		-
1	Е0147-3-1	-Подготовка участка для озеленения, планировка участка механизированным способом	4833,2	2,01	2,01	9714	9714	4068	-	-
				-	0,65	-	3154	129	-	12
		м2								
2	Е0147-11-6	-Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев вручную в естественном грунте	64	97,2	-	6221	-	8025	0,67	43
				97,2	-	6221	-	129	-	-
		яма								
3	Е0147-13-1	-Посадка деревьев-саженцев с	64	151,76	-	9713	-	12372	0,82	53

	оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м		149,85	-	9590	-	129	-	-
4	С143012-34 -Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, без кома, высотой 1,5 м	64 шт	649	-	41536	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
5	Е0147-25-2 -Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов без внесения растительной земли вручную	3176 шт	24,82	-	78828	-	101689	0,17	548
			24,82	-	78828	-	129	-	-
6	Е0147-25-6 -Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	3176 м2	19,01	-	60376	-	33637	0,05	167
			8,21	-	26075	-	129	-	-
7	Е0147-27-1 -Устройство механизированным способом корыта под цветники глубиной 40 см	868,2 м2	57,86	9,48	50230	8227	58259	0,36	312
			48,38	3,64	42004	3159	129	0,01	13
8	Е0147-28-1 -Подготовка почвы под цветники с внесением растительной земли слоем 20 см	868,2 м2	316,04	-	274386	-	76203	0,47	405
			68,04	-	59072	-	129	-	-
9	Е0147-29-1 -Посадка многолетних цветников при густоте посадки 16 шт на м2	868,2 м2	212,95	-	184887	-	234781	1,35	1172
			209,63	-	182001	-	129	-	-
10	ЦЕНА РЫНКА -Цветы	13891,2 м2	37	-	513974	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
11	Е0147-19-1 -Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для однорядной живой изгороди в естественном грунте	69 шт	23,16	6,06	1598	418	1774	0,12	8
			17,1	2,84	1180	196	129	0,01	1
12	Е0147-21-1 -Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и вьющихся растений	69 м	66,92	-	4617	-	5928	0,4	28
			66,6	-	4595	-	129	-	-
13	С143012-46 -Кустарники лиственных пород для живой изгороди /карагач/, без кома	207 шт	810	-	167670	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ		**Тенге**			**2 056 915**	**-**	**-**		**-**
ИТОГО ПО АКТУ:		**Тенге**			**26 266 958**				

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	Тенге	1 358 494
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ(3,4%)	Тенге	846 888
ИТОГО	Тенге	27 113 846
Зимнее удорожание (1,5*0,9%)	Тенге	347 697
Выслуга лет 1%	Тенге	257 554
Доп. отпуска 0,4%	Тенге	103 021
Доп. опл. в зонах эколог. бедствия	Тенге	1 574 731
Итого	Тенге	29 396 849
Индекс изменения МРП тек/МРП 2001 г:775	Тенге	29 396 849
Итого в текущих ценах 2015 1982 тенге:775=2,55741935	Тенге	75 180 070
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге	1 503 601
Итого с налогами	Тенге	76 683 672
ИТОГО С ПОНИЖАЮЩЕЙ СКИДКОЙ, СОГЛАСНО ДОГОВОВОРА К=0,962212366085193	Тенге	73 785 977
НДС 12%	Тенге	8 854 317
ИТОГО С НДС:	Тенге	82 640 294

Заказчик:

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

К.Сейтханов

Технадзор:
Эксперт ТОО "Дамир Жоба Курылыс"

Толебай О.

Подрядчик:

Директор ТОО "Нур-Талап и К"

Керейтбаев К. И.