Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью "АГРОПРОМЭНЕРГОСНАБ-1", город Алматы, Алмалинский район, БАЙТУРСЫНОВА, 1А**	**000440015597**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Жахангер Құрылыс", Алматинская область, Илийский район, п.Отеген Батыр, улица Тәуелсіздіктің 10 жылдығы, дом №36**	**141040016046**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор субподряда № 23-ЖК от 01.09.2022 года

Номер документа	Дата составления
3	24.02.2023г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство многофункционального жилого комплекса «ТЕРЕМКИ» со встроенной инфраструктурой, расположенный по адресу: Туркисбский район, пр. Сейфуллина 51 и ул. Буденного 99, в г. Алматы. Внутриквартальные проезды. Корректировка			работа	1,00	48 043 977,00	48 043 977,00
				Итого	**1,00**	**x**	**48 043 977,00**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Айтенов М.В
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Колбаев Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "АГРОПРОМЭНЕРГОСНАБ-1"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жахангер Құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многофункционального жилого комплекса "ТЕРЕМКИ" со встроенной инфраструктурой, расположенный по адресу: Туркисбский район, пр. Сейфуллина 51 и ул. Буденного 99, в г. Алматы. Внутриквартальные проезды и освещение**

(наименование, адрес)

Объект : **Внутриквартальные проезды**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 23-ЖК от 01.09.2022 года**

Акт выполненных работ № 3

за **февраль 2023** (месяц, год) на **02-01-01 Внутриквартальные проезды (раздел ГП)** работы

Составлен (а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
			ОТДЕЛ 2. Покрытия, ГП-5.1-6									
			Тип-1									
1	26	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	249361,90	3158,94	1482781	18784	1463997	9715	1611896	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:		--	1512,76	--	8995		119400		
2	27	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	1937,28	240,03	12799609	1585878	10970858	538471	14405110	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:		36,76	38,70	242873	255691		1067031		
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			14282390	1604662	12434855	548186	16017006	
							242873	264686	--	1186431		

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
ОТДЕЛ 3. Водоотводные сооружения, ГП-2.1,7												
РАЗДЕЛ 5. Трубы водопропускные												
			Основание под трубу									
3	41	1123-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Основание из ПГС. Устройство**	м3 основания	4985,09	325,41	90729	5922	53691	32811	133423	
					1709,68	111,32	31116	2026		9883		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Обратная засыпка из ПГС									
4	42	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	м3	1290,33	--	44583	--	--	32100	82818	
					1290,33	--	44583	--		6135		
5	43	211-601-0101 РСНБ РК 2022	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	м3	2360,00	--	81543	--	81543	--	88066	
					--	--	--	--		6523		
			Укладка труб									
6	44	1123-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы из железобетонных труб, диаметр 500 мм. Укладка**	м трубопровода	1407,37	649,53	394064	181868	3490	283898	732198	
					745,38	278,78	208706	78058		54236		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	45	241-702-0303 РСНБ РК 2022	**Труба безнапорная раструбная для водохозяйственного строительства марки РКТ ГОСТ 13015-2012 РКТ 5-Н(У)-25, DN/ID 500**	м	55175,00	--	15142990	--	15142990	--	16354429	
					--	--	--	--		1211439		
			Гидроизоляция									
8	46	1123-0501-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубы бетонные и железобетонные, диаметр 500 мм. Покрытие битумной мастикой**	м трубопровода	4353,86	159,14	1219081	44560	893141	282758	1621987	
					1004,93	15,12	281380	4234		120148		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				16972990	232350	28609710	1179753	35029927
								565785	84318	--	2594795	
РАЗДЕЛ 9. Ж/б лоток, тип-1, ПТ 320-55												
20	58	1123-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Основание из ПГС. Устройство**	м3 основания	4985,09	325,41	47438	3096	28073	17155	69761	
					1709,68	111,32	16269	1059		5167		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
21	59	1127-0201-0501 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство	м3 лотка	20808,39	8393,44	216407	87292	66533	108890	351321	
					6017,49	3677,12	62582	38242		26024		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	60	225-203-0206 РСНБ РК 2022	Лоток железобетонный, тип-1, ПТ 320-55	м3	145909,00	--	1517454	--	1517454	--	1638850	
					--	--	--	--		121396		
23	61	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2 поверхности	1238,35	28,51	189480	4363	115401	65458	275332	
					455,63	4,37	69716	669		20395		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1970779	94751	1727461	191503	2335264
								148567	39970	--	172982	
			Итого по смете									53 382 197
			Скидка договорная		10%							5 338 220
			Итого со скидкой									48 043 977

Принял (Генподрядчик)

ТОО "АГРОПРОМЭНЕРГОСНАБ-1"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Копбаев К.Х.
(должность, подпись, расшифровка подписи,место печати)

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "Жахангер Курылыс"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Айтенов М.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи,место печати)