Приложение
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 08 февраля 2021 года № 53
Форма

Декларация о соответствии

«08» декабря 2023 г.

Подрядчик **ТОО «Zaman-Stroy», БИН 210640041616 г. Алматы, Ауэзовский район, микрорайон 4.**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Шобыханова А.Т.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Реконструкция склада товарно-материальных ценностей, расположенного за пределами опасной зоны постоянного поверхностного расходного склада взрывчатых материалов, с целью уменьшения загрузки склада ВМ и размещения производства неэлектрических систем инициирования», по адресу: Алматинская область, г.Конаев, уч.кв. 272, уч.479**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является **ТОО «Нартас» в лице директора Искакова Куаныша Калкожаевича**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Проект (проектно-сметная документация) **выполнена ТОО «QazInvestment STR», КЗ.ИВ-154**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а) **ТОО «Нартас», приказ №110/1 от 27.10.2023**
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Контейнеры хранения волноводных трубок (сменная норма) (по генплану поз. 2)

Блок-контейнеры (4 шт.) предназначены для хранения волноводных трубок.

Модульные блок-контейнера имеют прямоугольную форму с размерами в плане: четыре модуля по 2,438 х6,058 м.

Высота блок-контейнеров 2,59 м. Блок-контейнеры неотапливаемые.

Модульные блок-контейнеры выполнены из типовых 20- футовых морских контейнеров заводского изготовления.

Основой каркаса блок-контейнера служит стальной сварной несущий каркас с жесткими узлами, выполненный из специальных гнутых профилей, обшитый профилированными листами с антикоррозийным покрытием.

Кровля плоская– стальной лист окрашенный. Водоотвод с кровли – наружный, неорганизованный.

Наружные двери – металлические, неутепленные.

Пол выполняется с покрытием из стальных листов. Стены и потолок - стальные профилированые листы с окраской.

Контейнер темперирования волноводных трубок (сменная норма) (по генплану поз. 3)

Блок-контейнеры (3 шт.) предназначены для хранения темперирования волноводных трубок.

Модульные блок-контейнера имеют прямоугольную форму с размерами в плане : три модуля по 2,438 х6,058 м.

Блок-контейнеры -отапливаемые.

Модульные блок-контейнеры выполнены из типовых 20- футовых морских контейнеров заводского изготовления.

Основой каркаса блок-контейнера служит стальной сварной несущий каркас с жесткими узлами, выполненный из специальных гнутых профилей, обшитый профилированными листами с антикоррозийным покрытием.

Кровля плоская– стальной лист окрашенный. Водоотвод с кровли – наружный, неорганизованный.

Наружные двери – металлические, утепленные.

Пол выполняется с покрытием из стальных листов. Несущие конструкции нижней рамы усиленные.

Стены и потолок - стальные профилированные листы с окраской.

Для теплоизоляции используются негорючие минераловатные плиты «Rockwool» Y=75 кг/м3 (или аналог). Толщина утеплителя для потолка, пола 150 мм, стен и наружных дверей 100 мм.

Контейнер темперирования КД (сменная норма) (по генплану поз. 4)

Блок-контейнеры (2 шт.) предназначены для темперирования КД.

Модульный блок-контейнер имеют прямоугольную форму с размерами в плане: два модуля по 2,438 х12,192 м. Высота блок-контейнеров 2,591м

Контейнер –отапливаемый, с холодным тамбуром.

Утепленная часть имеет размеры в плане 8,192 х 2,438 м. Неутепленная часть имеет размеры в плане 4,00 х 2,438 м.

Модульные блок-контейнер выполнен из типовых 40- футовых морских контейнеров заводского изготовления.

Основой каркаса блок-контейнера служит стальной сварной несущий каркас с жесткими узлами, выполненный из специальных гнутых профилей, обшитый профилированными листами с антикоррозийным покрытием.

Кровля плоская– стальной лист окрашенный. Водоотвод с кровли – наружный, неорганизованный.

Внутренние двери – металлические, утепленные. Наружные двери – металлические, неутепленные.

В утепленной части блок-контейнеров в помещении темперирования КД пол выполняется с покрытием из антистатического нескользкого линолеума, стены и потолок обшиваются стальными листами с окраской. Полы тамбуров выполняются из рифленого металлического листа.

Стены и потолок - стальные профилированные листы с окраской.

Контейнер хранения отходов волноводных трубок (по генплану поз. 6)

Блок-контейнер предназначен для хранения отходов волноводных трубок.

Модульный блок-контейнер выполняются с размерами в плане 2,438 х6,058 м. Высота блок-контейнеров 2,59 м. Блок-контейнер неотапливаемый.

Модульный блок-контейнер выполнен из типового 20-ти футового морского контейнера заводского изготовления.

Основой каркаса блок-контейнера служит стальной сварной несущий каркас с жесткими узлами, выполненный из специальных гнутых профилей, обшитый профилированными листами с антикоррозийным покрытием.

Кровля плоская– стальной лист окрашенный. Водоотвод с кровли – наружный, неорганизованный.

Наружные двери – металлические, неутепленные.

Пол выполняется с покрытием из стальных листов. Стены и потолок - стальные профлисты листы с окраской.

Контейнеры для складирования тары и полимерного сырья (по генплану поз.7)

Блок-контейнер (2шт.) предназначен для складирования тары и полимерного сырья.

Модульный блок-контейнер имеют прямоугольную форму с размерами в плане: два модуля по 2,438 х12,192 м. Высота блок-контейнеров 2,591м.

Блок-контейнер неотапливаемый.

Основой каркаса блок-контейнера служит стальной сварной несущий каркас с жесткими узлами, выполненный из специальных гнутых профилей, обшитый профилированными листами с антикоррозийным покрытием.

Кровля плоская– стальной лист окрашенный. Водоотвод с кровли – наружный, неорганизованный.

Наружные двери – металлические, неутепленные.

Пол выполняется с покрытием из стальных листов. Стены и потолок - стальные профилированные листы с окраской.

ДЭС, контейнерного типа (по генплану поз. 5)

ДЭС размещается в модуле полной заводской готовности с прямоугольной формой в плане и габаритными размерами в осях 6,055 м х 2,438 м. Высота здания 2,591 м. Указанные габаритные размеры могут меняться.

Резервуары противопожарного запаса воды (200 м³) (по генплану поз. 8)

Резервуары противопожарного запаса воды устанавливаются на насыпной площадке с размерами в плане 21,60 м х 12,60 м и высотой над уровнем планировки 0,65 м. Насыпь предусматривается из уплотнённого непучинистого грунта.

Насосная пожаротушения (по генплану поз.9).

Насосная пожаротушения размещается в модуле полной заводской готовности с прямоугольной формой в плане и габаритными размерами в осях 6,10 м х 2,44 м. Высота здания 2,60 м.

Контейнеры хранения волновых трубок (сменная норма) (поз. 2 по генплану).

Контейнеры хранения волновых трубок мобильное здание из четырёх секций-контейнеров в планировочном отношении состоит из четырёх помещений вспомогательного назначения. Высота помещения 2,39 м.

Контейнер темперирования волновых трубок (сменная норма) (поз. 3 по генплану)

Контейнер темперирования волновых трубок мобильное здание из трёх секций-контейнеров в планировочном отношении состоит из трёх помещений технологического назначения. Высота помещения 2,24 м.

Контейнер темперирования КД (сменная норма) (поз. 4 по генплану)

Контейнер темперирования КД мобильное здание из двух секций-контейнеров в планировочном отношении состоит из четырёх помещений. Высота помещения 2,24 м.

Контейнер хранения отходов волновых трубок (поз. 6 по генплану)

Контейнер хранения отходов волновых трубок в планировочном отношении состоит из одного помещения вспомогательного назначения. Высота помещения 2,39 м.

Контейнеры для складирования тары и полимерного сырья (поз. 7 по генплану)

Контейнеры для складирования тары и полимерного сырья мобильное здание из двух секций-контейнеров в планировочном отношении состоит из двух помещений складского назначения. Высота помещения 2,39 м.

ДЭС, контейнерного типа (поз.5 по генплану)

Модульное здание в планировочном отношении состоит из помещения вспомогательного назначения. Высота помещения 2,30 м.

Насосная пожаротушения (поз.9 по генплану)

Модульное здание насосной пожаротушения в планировочном отношении состоит из помещения вспомогательного назначения. Высота помещения 2,30 м.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования ---;

6. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **ноябрь 2023 года;**

месяц, год

окончание работ **декабрь 2023 года;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **4 месяца**;

фактически, месяц: **2 месяца**;

8. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

8-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации - % и фактически применено - % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

9. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

9-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя _____ М.П. (при наличии)

11. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных

аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается) **проектом не предусмотрено**;

12. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения **проектом не предусмотрено;**

фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя _____ М.П. (при наличии)

Подрядчик считает объект **«Реконструкция склада товарно-материальных ценностей, расположенного за пределами опасной зоны постоянного поверхностного расходного склада взрывчатых материалов, с целью уменьшения загрузки склада ВМ и размещения производства неэлектрических систем инициирования»** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно, гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик

ТОО «Zaman-Stroy» в лице директора Шобыханова А.Т.

фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя _____ М.П. (при наличии)

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью «Zaman-Stroy» БСН/БИН 210640041616 Республика Казахстан