Утвержден
приказом Министерства по инвестиции
и развитию РК от 24.04.2017 г. № 234

Декларация о соответствии

"26" 09 2018г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «Даму Құрылыс АДК», от лица которого выступает директор Турунбаев Табыржан Махмутович, действующий на основании Устава, юридический адрес: г. Астана, ул. Кажымукана 12 А, офис 904 по объекту:

Работы по строительству/ монтажу по проекту «Наружная ливневая канализация (дренаж) по объекту, расположенному по адресу г. Астана, пр. Республики. 81», заказчиком которого является ГКП «Городская недвижимость» на ПХВ ГУ «Управление строительства и жилищной политики города Астаны», удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ТОО «Фирма СтройРемСервис», ГСЛ 17017443 от 10.10.2017г
3. Проект (проектно-сметная документация):

Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ТОО «Караганда Строй Проект» ГСЛ № 14002214 от 21.02.2014 года, утвержденным: ГКП «Городская недвижимость» на ПХВ ГУ «Управление строительства и жилищной политики города Астаны».

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Работы по строительству/ монтажу по проекту «Наружная ливневая канализация (дренаж) по объекту, расположенному по адресу г. Астана, пр. Республики. 81».	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
	метр	263,7 из них: напорная канализация- д.63мм=42,1м; безнапорная канализация д.315 мм = 221,6м.		263,7 из них: напорная канализация- д.63мм=42,1м; безнапорная канализация д.315 мм = 221,6м.	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
Конструктивные элементы приняты следующие:
- Вертикальная гидроизоляция внутренних стен подвала иньецированием гидроизолирующим смесью BASF;
- Стяжка пола подвала из бетона класса В15 (М200) толщиной 50 мм;
- Безнапорный канализационный (дренажный) трубопровод из труб полиэтиленовых дренажных гофрированных с двойной стенкой с кольцевой жесткостью SN 12, d 315 «OPTIMA»;
- Отводящая напорная канализационная (дренажная) трубопровод из труб полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 17 S 8, d 63 x 5,8 мм;
- Смотровые колодцы сборные железобетонные по ГОСТу 8020-90;
- Модульная насосная станция с двумя рабочими насосами Grundfos SEG 40.15.2.50 B, расход 10.0м3/час, напор -16 метров;
6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: Июль 2018 года;
окончание работ: Август 2018 года;
при продолжительности строительства, 1.5 месяца;
по норме или по проекту организации строительства, 45 календарных дней
фактически, 45 календарных дней
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатации объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному коммунальному обеспечению.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «Работы по строительству/ монтажу по проекту «Наружная ливневая канализация (дренаж) по объекту, расположенному по адресу г. Астана, пр. Республики. 81» готовым к приемке в эксплуатацию и гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Даму Құрылыс АДК» **Турунбаев Т.М.**

Даму Құрылыс АДК

Оригинал декларации о соответствии получил. Гл. специалист отдела стр-ва Жумабаев Н.А. 26.09.18г.