№ 5788

Заказчик: ТОО «Строй Комфорт Девелопмент»
Генподрядчик: Филиал ТОО "Строительная компания "Базис" г.Алматы
Наименование строительства и его адрес: "Жилой комплекс по восточной стороне ул. Б. Момышулы, севернее пр.Рыскулова в Алатауском районе г.Алматы, мкр. Акбулак, ул.1, уч.43, пятна 35-39".

Справка №13
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2017 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор б/н	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		дата от 05.09.2016г	Наименование	Код	Наименование	Код

Тенге

Номер по подряду	Наименование пусковых комплексов объектов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат с НДС			Сумма НДС	ВСЕГО с учетом НДС
			Сначала строительства по отчетный месяц включительно	Сначала года по отчетный месяц включительно	втом числе за отчетный период без НДС		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего работ и затрат:		1 413 250 043				
				1 033 647 694			
	в том числе:						
	Строительно-монтажные работы:						
	Пятно 35				53 489 806,25	6 418 776,75	59 908 583
	Пятно 36				0,00	0,00	
	Пятно 37				0,00	0,00	
	Пятно 38				106 782 925,89	12 813 951,11	119 596 877
	Пятно 39				0,00	0,00	
	Всего к оплате:				**160 272 732,14**	**19 232 727,86**	**179 505 460**

Заказчик: _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П.

Генподрядчик: _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П.

Наименование объекта: **«Жилой комплекс по восточной стороне ул. Б. Момышулы севернее пр. Рыскулова в Алатауском районе г. Алматы»**

Форма № 2 КС-2
Договор генподряда
от 05 сентября 2016 года

Заказчик : **ТОО "Строй Комфорт Девелопмент"**
Генподрядчик: **Филиал ТОО "Строительная компания "Базис" г.Алматы**
Пятно 35-39

А К Т № 13
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за июль месяц 2017 г.

№п/п	Наименование работ	Договорная стоимость с НДС		Объем работ		Стоимость принятых работ	Стоимость предыдущего выполнения		Выполнено с начала строительства		Подпись Департамента Контроля Качества
				предъявлено	принято						
		%	тенге	%	%	тенге	%	тенге	%	тенге	
	Пятно 35										
	1. Строительные работы										
1.1	Земляные работы	100%	5 540 642	0%	0%		100%	5 540 642	100%	5 540 642	
1.2	Фундаменты	100%	56 047 190	0%	0%		100%	56 047 190	100%	56 047 190	
1.3	Каркас	100%	343 402 308	0%	0%		99%	341 259 479	99%	341 259 479	
1.4	Стены	100%	88 293 731	10%	10%	8 503 444	86%	75 617 244	95%	84 120 688	
1.5	Перегородки	100%	40 447 536	3%	3%	1 313 228	95%	38 582 868	99%	39 896 096	
1.6	Окна и балконные двери, двери лифтовых, остекление балконов	100%	73 920 394	10%	10%	7 595 743	17%	12 856 481	28%	20 452 224	
1.7	Полы	100%	32 034 371	3%	3%	875 878	49%	15 763 437	52%	16 639 315	
1.8	Двери	100%	101 585 349	5%	5%	5 336 290	7%	7 423 950	13%	12 760 240	
1.9	Внутренние отделочные работы	100%	15 481 818	14%	14%	2 221 271	48%	7 380 390	62%	9 601 661	
1.10	Чистовая отделка квартир	100%	190 291 325	0%	0%	93 508	0%	649 031	0%	742 539	
1.11	Наружные отделочные работы	100%	170 653 923	11%	11%	19 616 604	5%	8 724 689	17%	28 341 293	
	2. Внутренние инженерные сети и лифты										
2.1	Лифты (оборудование)	100%	17 973 962	0%	0%		100%	17 973 962	100%	17 973 962	
2.2	Отопление, индивидуальный тепловой пункт	100%	38 244 251	7%	7%	2 841 648	29%	11 257 219	37%	14 098 867	
2.3	Вентиляция и дымоудаление	100%	10 591 364	74%	74%	7 808 048	17%	1 812 138	91%	9 620 186	
2.4	Холодный и горячий водопровод, водопровод противопожарный	100%	24 771 277	13%	13%	3 200 892	39%	9 760 699	52%	12 961 591	
2.5	Канализация бытовая и ливневая	100%	10 600 065	5%	5%	502 029	45%	4 749 840	50%	5 251 869	
2.6	Электроснабжение и освещение	100%	40 222 032	0%	0%		85%	34 334 321	85%	34 334 321	
	Всего на пятно 35					**59 908 583**		**649 733 580**		**709 642 163**	
	Пятно 36										
	1. Строительные работы										
1.1	Земляные работы	100%	4 296 394	0%	0%		100%	4 296 394	100%	4 296 394	

1.2	Фундаменты	100%	55 975 358	0%	0%		100%	55 975 358	100%	55 975 358	
1.3	Каркас	100%	347 700 704	0%	0%		18%	61 670 778	18%	61 670 778	
	Всего на пятно 36					**0**		**121 942 530**		**121 942 530**	
	Пятно 37										
	1. Строительные работы										
1.1	Земляные работы	100%	4 337 052	0%	0%		100%	4 337 052	100%	4 337 052	
1.2	Фундаменты	100%	55 975 358	0%	0%		100%	55 975 358	100%	55 975 358	
1.3	Каркас	100%	349 072 421	0%	0%		18%	61 882 686	18%	61 882 686	
	Всего на пятно 37					0		**122 195 096**		**122 195 096**	
	Пятно 38										
	1. Строительные работы										
1.1	Земляные работы	100%	8 845 781	0%	0%		100%	8 845 781	100%	8 845 781	
1.2	Фундаменты	100%	56 010 580	0%	0%		100%	56 010 580	100%	56 010 580	
1.3	Каркас	100%	348 436 106	25%	25%	87 326 646	49%	169 578 985	74%	256 905 631	
1.4	Стены	100%	515 131 101	5%	5%	25 061 583	0%		5%	25 061 583	
1.5	Перегородки	100%	119 016 456	3%	3%	3 623 690	1%	1 602 437	4%	5 226 127	
	2. Внутренние инженерные сети и лифты										
2.1	Лифты (оборудование)	100%	17 973 962	0%	0%		100%	17 973 962	100%	17 973 962	
2.6	Электроснабжение и освещение	100%	36 822 828	10%	10%	3 584 958	0%		10%	3 584 958	
	Всего на пятно 38					**119 596 877**		**254 011 745**		**373 608 622**	
	Пятно 39										
	1. Строительные работы										
1.1	Земляные работы	100%	11 220 875	0%	0%		90%	10 101 049	90%	10 101 049	
1.2	Фундаменты	100%	56 010 580	0%	0,0%		99,8%	55 918 614	99,8%	55 918 614	
1.3	Каркас	100%	348 448 602	0%	0%		4%	14 244 205	4%	14 244 205	
	Всего на пятно 39					**0**		**80 263 868**		**80 263 868**	
	Благоустройство	**100%**	**134 803 443**	**0%**	0%		4%	**5 597 764**	4%	**5 597 764**	
	Итого строительных работ	**100%**	**4 317 102 457**			**179 505 460**		**1 233 744 583**	**33%**	**1 413 250 043**	

ЗАКАЗЧИК:_____Попова Э.Е.

М.П.

ГЕНПОДРЯДЧИК:_____Ковецов М.Ж

М.П.

Упр. Директор:_____Токкожаев М

Инж.ПТО:_____Мазманов Э.М

ПТО:_____Трубецкой Д.П.

Технадзор _____ Юдаков Н.И.