Генподрядчик: Товарищество с ограниченнойответственностью " Өскемен-пласт" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, А.Протозанова, 47, 23 , БИН/ИИН 020540000457,БИК KCJBKZKX, ИИК KZ228560000000460056 АО "Банк ЦентрКредит"

Субподрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "Big Build Street", Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск. Сатпаева, д 17/2 ,кв 3, БИН 121040005929, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ828562203136499615 АО «Банк Центр Кредит»

Наименование строительства и его адрес: **Строительство многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 3 квартале 19 жилого района города Усть-Каменогорска , ВКО.Генеральный план и инженерные сети к жилому дому позиция 119**

Договор: №8 от 03.06.2019г.

Акт №1
приемки выполненных объемов работ за июнь 2019 года

27.06.2019г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №2-1-1 Электроснабжение								
4	30-8-92	Песок природный *м3*	19,56	1050		20538				
12	30-6-6	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250х120х65 мм, М-75 *1000шт*	1,088	11000		11968				
15	16-10-63	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 1КнТ 4-50/150 ВЛ-М (прим) *комплект*	4	5620		22480				
16	16-10-40	Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 1СТ-4-50/150ВЛ-М (прим) *комплект*	2	5600		11200				

Локальная смета №2-2-1 Водопровод,канализация

Раздел 1. Водопровод, В1

1	Е1-12-36	Разработка в отвал грунта 6 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	44	123,1	119,11	5416	5241	800	0,02426	1
		м3 грунта		3,99	14,75	176	649	97	0,0512	2
2	Е1-164-4	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы	1,3	659,25	–	857	–	968	3,56	5
		м3 грунта		659,25	–	857	–	113	–	–
3	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 90 мм	0,045	523481,69	25695,31	23557	1156	2334	194	9
		км трубопровода		33075	6813,45	1488	307	130	26,38	1
4	Е22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм с гидравлическим испытанием	0,007	471753,47	10674,97	3302	75	481	270	2
		км трубопровода		48825	4032	342	28	130	19,69	–
5	Е22-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 80 мм	3	405,4	16,15	1216	48	913	1,36	4
		задвижка или клапан		227,25	6,75	682	20	130	0,03	–
6	9-2-66	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 80 ГОСТ 5762-2002	3	9821		29463				
		шт								
7	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	–
8	9-1-33	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	1	500		500				
		шт								
9	8-10-156	Тройники (ГОСТ 17376-83) штампованные переходные из стали марки 20 на Ру <=16 МПа, 219х8-80х6 мм (прим.)	1	2080		2080				
		шт								

10	8-10-137	Тройники (ГОСТ 17376-83) штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру <=16 МПа, 89х3,5 мм	1	646		646				
		шт								
11	8-9-15	Фланцы стальные приварные плоские из стали ВСт3сп2, ВСт3сп2, на Ру 1,0 Мпа, Dy 200мм	2	904		1808				
		шт								
12	8-9-11	Фланцы приварные плоские из стали ВСт3сп2,ВСт3сп3 на Ру 1,0Мпа , Dy 80мм	4	272		1088				
		шт								
13	Е22-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 273 (футляр) мм	0,0012	3648558,44	71861,81	4378	86	173	441	1
		км трубопровода								
				83025	27146,25	100	33	130	132,58	–
14	Е22-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 377 мм (футляр)	0,0006	4589019,18	102058,18	2753	61	120	615	–
		км трубопровода								
				115425	38553,75	69	23	130	188,29	–
15	8-6-99	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм (фланцевое соединение отбортовка)К=2,000;	1	1623		1623				
		м								
16	8-9-39	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80	4	1436		5744				
		шт								
17	8-6-74	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм (фланцевое соединение отбортовка)К=4,000;	2	400		800				
		м								
18	8-9-35	Фланцы приварные плоские из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа Dy 80мм	8	419		3352				
		шт								
19	99-1-615(пл)	Антивибрационный фланцевый компенсатор FC диам.80мм	4	3867		15468				
		шт1								
20	99-1-614(пл)	Антивибрационный фланцевый компенсатор FC10 диам.200мм	2	10697		21394				

		шт							
21	Е22-38-2	Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 80 мм	1	739,72	120,17	740	120	529	1,86	2
		врезка		362,25	45	362	45	130	0,22	–
22	Е22-38-5	Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 200 мм	1	2095,11	394,36	2095	394	1144	3,64	4
		врезка		731,25	148,5	731	149	130	0,73	1
23	Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных	2	18075,87	36,99	36152	74	784	1,82	4
		шт		288	13,5	576	27	130	0,07	–
24	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах (диам.1,5м)	4,29	7823,55	1879,87	33563	8065	11008	8,86	38
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	6158	2310	130	2,061	9
28	Е22-42-1	Устройство кирпичных горловин колодцев круглых в сухих грунтах	0,14	8890,31	193,35	1245	27	241	7,57	1
		м3 конструкций колодца		1246,5	71,47	175	10	130	0,344	–
29	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах (диам.2м)	2,45	7823,55	1879,87	19168	4606	6287	8,86	22
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	3517	1319	130	2,061	5
33	11-4-13	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	3	11500		34500				
		комплект								
34	2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	0,04	151200		6048				
		т								
35	Е22-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 337 мм (футляр)	0,01	4589019,18	102058,18	45890	1021	2002	615	6
		км трубопровода		115425	38553,75	1154	386	130	188,29	2
36	Е22-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм	0,007	285120,61	30429,76	1996	213	428	205	1
		км трубопровода								

			35550	11495,25	249	80	130	56,14	–
37 Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	35,6	7,57	7,57	269	269	85	–	–
	м3 грунта								
			–	2,46	–	88	97	0,00942	–
	Раздел 2. Самотечная канализация, К1								
42 Е1-12-36	Разработка в отвал грунта 6 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	77,63	123,1	119,11	9556	9247	1411	0,02426	2
	м3 грунта								
			3,99	14,75	310	1145	97	0,0512	4
43 Е1-164-4	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы	2,3	659,25	–	1516	–	1713	3,56	8
	м3 грунта								
			659,25	–	1516	–	113	–	–
44 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	2,25	1461,2	152,52	3288	343	618	1,02	2
	м3 основания								
			153,68	57,15	346	129	130	0,279	1
45 Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм	0,047	638795	36133,62	30023	1698	3145	247	12
	км трубопровода								
			41850	9612,9	1967	452	130	37,3	2
46 Е22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм	0,028	1058806,75	90794,12	29647	2542	2474	286	8
	км трубопровода								
			48375	19582,83	1355	548	130	84,07	2
47 Е22-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 426 мм (футляр)	0,0027	5938751,88	115634,5	16035	312	595	662	2
	км трубопровода								
			126000	43681,5	340	118	130	213,34	1
48 Е23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах	2,37	8755,51	2308,84	20751	5472	9707	13,869	33
	м3 конструкций колодцев								
			2286	864,68	5418	2049	130	4,223	10
52 11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	3	8060		24180				
	комплект								

53 2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	0,06	151200		9072				
	т								
54 Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	34,7	7,57	7,57	263	263	82	–	–
	м3 грунта								
			–	2,46	–	85	97	0,00942	–

Локальная смета №2-3-1 Теплотрасса

Раздел 1. Устройство теплотрассы

3 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	16,4	1461,2	152,52	23964	2501	4494	1,02	17
	м3 основания								
			153,68	57,15	2520	937	130	0,279	5
4 Е7-61-1	Устройство непроходных одноячейковых каналов, перекрываемых или опирающихся на плиты	27,38	1986,57	564,43	54392	15454	29228	3,33	91
	м3 сборных конструкций								
			567	195,49	15524	5353	140	0,7533	21
5 30-18-141	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 до 1	16,41	18100		297021				
	м3								
6 30-18-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5	2,61	19300		50373				
	м3								
7 30-18-23	Плиты покрытии, перекрытии и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	8,36	18100		151316				
	м3								
8 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки (неподвижная опора Н1)	0,24	5700,25	66,01	1368	16	56	1,35	–
	м3								
			195,75	24,93	47	6	105	0,1218	–
9 Е7-62-3	Устройство неподвижных щитовых опор из монолитного железобетона (Н1)	0,68	9705,01	248,05	6599	169	1352	7,85	5

	м3 конструкций		1329,75	91,83	904	62	140	0,427	–
10 30-18-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 (Н1)	0,08	19300		1544				
	м3								
11 Е6-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,00957	18837,97	11119,34	180	106	118	42,5	–
	т		7560	4200,75	72	40	105	20,52	–
12 1-1-907	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, № 8-14	0,00957	70000		670				
	т								
13 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки (неподвижная опора Н2)	0,25	5700,25	66,01	1425	17	58	1,35	–
	м3		195,75	24,93	49	6	105	0,1218	–
14 Е7-62-3	Устройство неподвижных щитовых опор из монолитного железобетона (Н2)	0,71	9705,01	248,05	6891	176	1413	7,85	6
	м3 конструкций		1329,75	91,83	944	65	140	0,427	–
15 30-18-140	Плиты покрытий лотков каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 (Н2)	0,08	19300		1544				
	м3								
16 Е6-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,00957	18837,97	11119,34	180	106	118	42,5	–
	т		7560	4200,75	72	40	105	20,52	–
17 1-1-907	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, № 8-14	0,00957	70000		670				
	т								
18 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки (неподвижная опора Н3)	0,25	5700,25	66,01	1425	17	58	1,35	–
	м3								

			195,75	24,93	49	6	105	0,1218	–
19 Е7-62-3	Устройство неподвижных щитовых опор из монолитного железобетона (Н3)	0,7	9705,01	248,05	6794	174	1393	7,85	5
	м3 конструкций								
			1329,75	91,83	931	64	140	0,427	–
20 30-18-140	Плита покрытия лотков каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 (Н3)	0,08	19300		1544				
	м3								
21 Е6-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,00957	18837,97	11119,34	180	106	118	42,5	–
	т								
			7560	4200,75	72	40	105	20,52	–
22 1-1-907	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, № 8-14	0,00957	70000		670				
	т								
23 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки (неподвижная опора Н4)	0,21	5700,25	66,01	1197	14	48	1,35	–
	м3								
			195,75	24,93	41	5	105	0,1218	–
24 Е7-62-3	Устройство неподвижных щитовых опор из монолитного железобетона (Н4)	0,84	9705,01	248,05	8152	208	1672	7,85	7
	м3 конструкций								
			1329,75	91,83	1117	77	140	0,427	–
25 30-18-140	Плита покрытия лотков каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 (Н3)	0,08	19300		1544				
	м3								
26 Е6-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,00957	18837,97	11119,34	180	106	118	42,5	–
	т								
			7560	4200,75	72	40	105	20,52	–
27 1-1-907	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, № 8-14	0,00957	70000		670				
	т								

28 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки (неподвижная опора Н5)	0,3	5700,25	66,01	1710	20	69	1,35	–
	м3		195,75	24,93	59	7	105	0,1218	–
29 Е7-62-3	Устройство неподвижных щитовых опор из монолитного железобетона (Н5)	0,9	9705,01	248,05	8735	223	1792	7,85	7
	м3 конструкций		1329,75	91,83	1197	83	140	0,427	–
30 30-18-140	Плита покрытия лотков каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 (Н3)	0,08	19300		1544				
	м3								
31 Е6-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,00957	18837,97	11119,34	180	106	118	42,5	–
	т		7560	4200,75	72	40	105	20,52	–
32 1-1-907	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, № 8-14	0,00957	70000		670				
	т								
33 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки (УМ-1)К=2,000;	0,26	5700,25	66,01	1482	17	60	1,35	–
	м3		195,75	24,93	51	6	105	0,1218	–
34 Е6-1-20	Устройство монолитного участка Ум-1К=2,000;	0,64	7435,31	311,32	4759	199	375	2,82	2
	м3		441	117,61	282	75	105	0,5744	–
35 Е6-37-1	Устройство деформационных швов в емкостных сооружениях с применением резиновых прокладок	6	879,79	5,48	5279	33	878	0,73	4
	м шва		137,25	2,07	824	12	105	0,0101	–
36 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	335,2	245,44	3,82	82271	1280	15344	0,212	71
	м2 поверхности		37,35	1,44	12520	483	118	0,007	2
37 Е23-14-3	Устройство кирпичной кладки торцов угловых лотков	0,92	7257,19	228,01	6677	210	2239	10,603	10
	м3 конструкций колодцев								

			1785,6	85,5	1643	79	130	0,417	–
38 Е6-1-1	Устройство опорной подушки ОП-2	9,6	5700,25	66,01	54722	634	2224	1,35	13
	м3								
			195,75	24,93	1879	239	105	0,1218	1
39 Е24-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С	0,005	299477,21	46381,71	1497	232	605	424	2
	км трубопровода								
			76050	17015,25	380	85	130	88,37	–
40 Е24-2-2	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С	0,002	468915,92	46655,79	938	93	244	428	1
	км трубопровода								
			76950	16999,5	154	34	130	88,32	–
41 Е24-2-3	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С	0,347	595689,14	47716,89	206704	16558	43603	440	153
	км трубопровода								
			79650	17008,5	27639	5902	130	88,36	31
42 Е16-15-2	Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм kзпр1=1,03; kэкс1=1,03; kзпм1=1,03;	4	482,28	40,42	1929	162	1425	1,47	6
	шт								
			261,88	16,22	1048	65	128	0,07	–
43 9-4-70	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 °С, Р 4 МПа, Dy 40 мм	4	4310		17240				
	шт								
44 Е16-15-3	Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм kзпр1=1,03; kэкс1=1,03; kзпм1=1,03;	4	908,06	92,83	3632	371	2540	2,6	10
	шт								
			461,18	34,76	1845	139	128	0,16	1
45 9-4-72	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 °С, Р 2,5 МПа, Dy 65 мм	2	7800		15600				
	шт								
46 9-4-73	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 °С, Р 2,5 МПа, Dy 80 мм	2	10500		21000				
	шт								
47 2-1-262	Опоры скользящие	0,177	107900		19098				

		т								
48	2-1-263	Опоры неподвижные	0,005	107900		540				
		т								
49	Е26-9-4	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими при толщине изоляционного слоя 40 мм	173,5	211,31	10,4	36662	1804	11011	0,348	60
		м трубопровода		59,63	3,83	10346	665	100	0,019	3
50	Е26-9-5	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими при толщине изоляционного слоя 60 мм	173,5	309,33	11,48	53669	1992	14172	0,444	77
		м трубопровода		77,4	4,28	13429	743	100	0,021	4
51	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	294,71	7,57	7,57	2231	2231	703	–	–
		м3 грунта		–	2,46	–	725	97	0,00942	3
Раздел 2. Теплофикационная камера УТ-1										
52	Е1-12-36	Разработка в отвал грунта 6 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	29,25	123,1	119,11	3601	3484	532	0,02426	1
		м3 грунта		3,99	14,75	117	431	97	0,0512	1
53	Е1-164-4	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы	0,9	659,25	–	593	–	670	3,56	3
		м3 грунта		659,25	–	593	–	113	–	–
54	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,11	6175,57	66,01	6855	73	257	1,35	1
		м3		195,75	24,93	217	28	105	0,1218	–
55	Е6-35-5	Устройство плоских днищ при стенах из сборных железобетонных панелей	2,93	8201,85	672,63	24031	1971	3573	5,83	17
		м3		927	234,39	2716	687	105	0,9295	3

56	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,183	65900		12060				
		т								
57	Е7-62-1	Устройство камер со стенками из бетонных блоков	6,79	9219,12	789,92	62598	5364	15918	8,27	56
		м3 конструкций		1401,75	272,75	9518	1852	140	1,0406	7
60	30-15-32	Ригели, прогоны и балки для перекрытий (ГОСТ 24155-80) из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3	0,24	17700		4248				
		м3								
61	30-18-23	Плиты покрытии, перекрытии и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	1,16	18100		20996				
		м3								
62	30-18-30	Кольца для колодцев сборные железобетонные, Dв=700 мм, высота 0,89 м (ГОСТ 8020-90)	0,6	2870		1722				
		м								
63	30-18-24	Кольцо опорное КО6 из тяжелого бетона класса В22,5 (прим)	0,04	23900		956				
		м3								
64	Е7-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	0,357	393,74	250,96	141	90	109	0,813	–
		шт сборных конструкций		130,73	88,22	47	31	140	0,3715	–
65	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	0,357	23100		8247				
		м3								
66	11-4-13	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	2	11500		23000				
		комплект								
67	Е7-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона	3	11065,97	418,23	33198	1255	6086	7,92	24
		м3 конструкций		1296	152,98	3888	459	140	0,6901	2

68 Е6-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,0142	121637,97	11119,34	1727	158	175	42,5	1
	т		7560	4200,75	107	60	105	20,52	–
69 4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,0142	50900		723				
	т								
70 Е6-1-1	Укладка бетона по уклону	0,2	5700,25	66,01	1140	13	46	1,35	–
	м3		195,75	24,93	39	5	105	0,1218	–
71 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	5,4	232,13	9,95	1254	54	371	0,356	2
	м2 стяжки		52,2	3,74	282	20	123	0,0182	–
72 Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	19,5	274,14	3,39	5346	66	2411	0,65	13
	м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72	2282	14	105	0,0505	1
73 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	30,42	245,44	3,82	7466	116	1392	0,212	6
	м2 поверхности		37,35	1,44	1136	44	118	0,007	–
74 Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	8,25	7,57	7,57	62	62	19	–	–
	м3 грунта		–	2,46	–	20	97	0,00942	–
Раздел 3.Дренажный колодец									
75 Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,126	7823,55	1879,87	8809	2117	2889	8,86	10
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	1616	606	130	2,061	2
76 30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,12	23900		2868				
	м3								

77	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90)	2,7	3760		10152				
		м								
78	30-18-30	Кольца для колодцев сборные железобетонные, Dв=700 мм, высота 0,89 м (ГОСТ 8020-90)	1,8	2870		5166				
		м								
79	Е22-42-3	Устройство водопроводных кирпичных колодцев прямоугольных с перекрытием из сборного железобетона в сухих грунтах (горловина колодца)	0,34	8603,64	358,53	2925	122	322	3,69	1
		м3 конструкций колодца		612	117	208	40	130	0,511	–
80	11-4-11	Люк чугунный, тип ЛМ (А15) ГОСТ 3634-99	1	8010		8010				
		комплект								
81	2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	0,0203	151200		3069				
		т								
82	1-1-773	Скобы ходовые	2	221		442				
		шт								
83	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,01	570951,69	25695,31	5710	257	519	194	2
		км трубопровода		33075	6813,45	331	68	130	26,38	–
84	Е22-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 80 мм	2	4962,4	16,15	9925	32	610	1,36	3
		задвижка или клапан		227,25	6,75	455	14	130	0,03	–
85	8-4-50	Втулка Dy 110х80 мм (прим)	0,2	1220		244				
		10шт								

Локальная смета №2-4-1 Благоустройство территории

Раздел 2. Земляные работы

5	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	1140	14	14	15960	15960	5308	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	4,8	–	5472	97	0,01567	18

6	Е1-131-6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т при толщине слоя 20 смК=5,000;	5700	0,54	0,54	3078	3078	1051	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	0,19	–	1083	97	0,00061	3
9	Е1-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) за 1 проход	10124	0,2	0,2	2025	2025	688	–	–
		м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера		–	0,07	–	709	97	0,00023	2
11	Е1-87-1	Планировка дна и откосов выемки в грунтах 1 группы прицепными средними грейдерами	5621	0,52	0,52	2923	2923	1417	–	–
		м2 спланированной поверхности		–	0,26	–	1461	97	0,00098	6
	Раздел 4. Малые архитектурные формы									
22	Т1-43-3	Скамья, тип С-4А – строительные работы (прим)	17	9155,54	432,17	155644	7347	25687	7,9	134
		скамья		1295,25	143,82	22019	2445	105	0,702	12
26	Т1-38-2	Песочница тип 2 – строительные работы (прим)	3	63229,27	1210,75	189688	3632	18166	33	99
		песочница		5428,5	338,4	16286	1015	105	1,7	5
		Всего прямые затраты				**2333965**	**136906**			**1088**
						185781	**42703**			**173**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				2011281				
		Накладные расходы, тенге				274250				
		- заработная плата, тенге				41138				
		- трудоемкость, чел-ч				137				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				156493				
		Всего				**2764708**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				30412				
		- сметная заработная плата, тенге				4288				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				24				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,89 %)				80779				

- сметная заработная плата, тенге	37158
- нормативная трудоемкость, чел-ч	226
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	27951
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	11180
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2915030**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**7978437,11**
- материалы, тенге	5504876
- сметная заработная плата, тенге	958495
Налог (2 %)	159568,74
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**8138005,85**
Итого с учетом скидки	**6917304,46**
НДС (12 %)	830076,54
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**7747381,00**

Генподрядчик
Директор ТОО «Өскемен-пласт»

ТОО «ӨСКЕМЕН-ПЛАСТ»

_____ **М. Ю. Шаров**

Субподрядчик
Директор ТОО "Big Build Street"

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 121040005929 ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «Big Build Street» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 121040005929 РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

_____ **Аблкашев А.К.**