Қазақстан Республикасы
Идустрия және
инфақұрылымдық
даму министрінің
2019 жылғы 9 тамыздағы
№ 632 бұйрығына
2-қосымша
Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму
министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 235 бұйрығына
3-қосымша
нысан

**Сәйкестік туралы декларация**

**2020 жылғы "09" 11**

Мердігер (бас мердігер) **«Жылуэнерго ремонт» ЖШС-ы, лицензия №15015386, 20.08.2015 жыл. Шымкент қ., Акназархан к. 2/7**
ұйымның атауы, заңды мекенжайы
**Дербисбеков Ж.К.** атынан
ұйым басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

**«ОҚО, Отырар ауданының Мыңшұқыр ауылында газ құбырын салу»** объектісі бойынша
объектінің атауы, орналасқан жері
тапсырыс беруші **Кудайбергенов А.М. Отырар ауданы әкімдігінің "Отырар ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі, Туркестанская область, Отрарский район, с.Шаульдер, Проспект ЖИБЕК ЖОЛЫ, 23 БСН 030440003975** болып табылатын
ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
мынаны куәландырады:

1. Объектіде құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға), сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес орындалған;
2. Қосымша мердігер
ұйым: **Жок**;
ұйымның атауы
3. Жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) **«АТ-Сервисплан» ЖШС №18/16**
жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі
**«Мемсараптама» РМК–ның Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша №19-0175/18 17.05.2018ж.** екітілген
жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні
4. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

| Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа | Өлшем бірлігі | Жоба бойынша | | Нақты | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып) | оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі | жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып) | оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Электрдәнекерленуші жоғары қысымды газ өткізгіш болат құбырының ұзындығы | шақырым | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 |
| Полиэтилен жоғары қысымды газ өткізгіш болат құбырының ұзындығы | шақырым | 3,513 | 3,513 | 3,513 | 3,513 |
| Электрдәнекерленуші орта қысымды газ өткізгіш болат құбырының ұзындығы | шақырым | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 |
| Полиэтилен орта қысымды газ өткізгіш болат құбырының ұзындығы | шақырым | 11,851 | 11,851 | 11,851 | 11,851 |
| ГРПШ-10, екі счетчикпен | дана | 33 | 33 | 33 | 33 |
| ГРПШ-6, бір счетчикпен | дана | 61 | 61 | 61 | 61 |
| ГРПШ-07-2У1 | дана | 1 | 1 | 1 | 1 |

5. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады **Электрдәнекерленуші жоғары қысымды газ өткізгіш болат құбырының ұзындығы (0,087ш), Полиэтилен жоғары қысымды газ өткізгіш болат құбырының ұзындығы (3,513ш), Электрдәнекерленуші орта қысымды газ өткізгіш болат құбырының ұзындығы (0,061ш), Полиэтилен орта қысымды газ өткізгіш болат құбырының ұзындығы (11,851ш), ГРПШ-10-33дана, ГРПШ-6-51дана, ГРПШ-07-2У1-1дана құрылғысы орнатылды .**

(негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

6. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

7. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалған;

8. Құрылыс-монтаждау жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстың басталуы **2019 жыл;**
айы, жылы

жұмыстың аяқталуы **2020 жыл;**
айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы, **18 ай**:
құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша **4** ай;
нақты **18** ай;

9. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялар, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес;
10. Жерасты инженерлік желілердің және/немесе ғимараттың (құрылыс) нақты орналасуының атқарушы геодезиялық түсірілімі орындалды (сәйкестік туралы декларацияға міндетті қосымша);

11. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді, оны инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметтерді жеткізушілер растайды.

Инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметті жеткізушілер:

_____

қолы, күні М.О.

(ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

12. Ғимараттың шудан оқшаулауы жобаға сәйкес келеді және аккредиттелген сынақ зертханалармен (орталықтармен) жүргізілген өлшем қорытындысы бойынша санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізетін мемлекеттік ұйым берген сараптау қорытындысымен расталады (сараптау қорытындысы қоса беріледі);

13. Халықтың жүріп-тұруы шектеулі топтары үшін қол жеткізу қамтамасыз етілді, оны халықтың әлеуметтік қорғау органдары растайды_____
_____;

_____

қолы, күні М.О.

(ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

Мердігер (бас мердігер) **«Жылуэнерго ремонт» ЖШС-ы**

**«ОҚО, Отырар ауданының Мыңшұқыр ауылында газ құбырын салу»**

объектінің (кешеннің) атауы

орындалған құрылыс–монтаж және арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді және объектінің құрылысы кезінде оның кінәсінен болған ақауларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепілділік мерзімінде жоюға өзіне міндеттеме алады.

Мердігер (бас мердігер)

**Дербисбеков Ж.К.** _____

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні М.О.