Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Дукембаев Руслан Кудайбергенович**
Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Бестужева, 6, кв. 191 — **830314350551**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО «Классик ART Маркет» г. Астана, ул.Тайбурыл, 23/1-3** — **110540003659**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № б/н от 30.09.2024г.

Номер документа	Дата составления
16	22.10.2024г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией,заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях,маркетинговых, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц), (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
					количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС	стоимость с учетом НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Реконструкция столовой со строительством пристройки по адресу: г. Павлодар, ул. Айманова, ст-ие 28/2	22.10.2024г.		работа	1,00	3 125 000,00	3 125 000,00	375000,00	3 500 000,00
				Итого		x	3 125 000,00	375000,00	3 500 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых,научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____страниц

Сдал (исполнитель) Директор / / Дулабаев М.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) / / Дукембаев Р.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.10.2024г.

М.П.

М.П. Классик ART Маркет

Заказчик: Дукембаев Руслан Кудайбергенович
ИИН 830314350551
БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: ТОО "Классик ART Маркет"
ИИК KZ3996503F0012712594 в АО "ForteBank" БИН 110540003659
БИК IRTYKZKA

Наименование объекта: Реконструкция столовой со строительством пристройки

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2024 г.
(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику, генподрядчиком - застройщику и финансироующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наимено-вание	код	наимено-вание	код
		б/н	30.09.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12%	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2023г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция столовой со строительством пристройки по адресу: г. Павлодар, ул. Айманова, ст-ие 28/2	3125000,00	3125000,00	3125000						375000,00	3500000,00
Всего по акту:	3125000	3125000	3125000						375000,00	3500000,00

ЗАКАЗЧИК

_____Дукембаев Р.К.

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Классик ART Маркет"

_____Дулабаев М.А.

Заказчик: Дукембаев Руслан Кудайбергенович, ИИН 830314350551, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Бестужева, 6, кв. 191

Подрядчик: ТОО "Классик ART Маркет", БИН 110540003659, г. Астана, ул. Тайбурыл, 23/1-3

Стройка: Реконструкция столовой со строительством пристройки по адресу: г. Павлодар, ул. Айманова, ст-ие 28/2

Объект: Столовая с пристройкой

Договор

номер	б/н
дата	30.09.2024г.

Номер документа	Дата составления
16	22.10.2024г.

Отчетный период	
с	по
01.10.2024г.	22.10.2024г.

Акт
приемки выполненных работ

№ п/п	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 1 Землянные работы					
1	6101-0102-0113 Кклим=1,09	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 1	м3	48	524	25152
2	6101-0201-0201 Кклим=1,09	Доработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1	м3	4,6	7336	33746
3	6101-0206-0101 Кклим=1,09	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м3	8,5	3793	32241
4	6101-0106-0105 Кклим=1,09	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л.с.), группа грунта 2	м3	46	67	3082
5	6101-0107-0501 Кклим=1,09	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	46	657	30222
	Раздел 2. Фундамент					
	Подраздел 2.1. Фундамент ленточный					
6	6101-0108-0102 Кклим=1,09	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	3,9	21376	83366

7	6103-0701-0101 Кклим=1,09	Устройство бетонной подготовки	м3	3	10495	31485
		неучтенные ресурсы				
7.1	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,6	33487	53579
8	6103-0101-0209 Кклим=1,09	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	м3	1,9	31048	58991
		неучтенные ресурсы				
8.1	212-101-0902	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	4,584	43451	199179
9	214-210-0502 Кклим=1,09	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	1 т	0,632	341059	215549
10	214-210-0101 Кклим=1,09	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,2816	358976	101088
11	6111-0401-0107 Кклим=1,09	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	12,6	4327	54520
	Раздел 3. Наружные стены и перегородки					
	Подраздел 3.1. Монолитный пояс Мп-2					
12	6103-0401-0201 Кклим=1,09	Монтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м	м2	18	4625	83250
13	6103-0703-0201 Кклим=1,09	Изготовление в построечных услвиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,25	88019	22005
14	6103-0301-0202 Кклим=1,09	Армирование стены железобетонной с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	0,25	177437	44359
15	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,085	358976	30513
16	214-210-0101	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	1 т	0,17	341059	57980
17	6103-0401-0203	Бетонирование железобетонного армированного пояса по схеме "Кран-бадья"	м3	2,4	11859	28462
		неучтенные ресурсы				
17.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,94	37796	111120
18	6103-0401-0205	Демонтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м	м2	18	4656	83808
	Раздел 4. Плиты покрытия					
	Подраздел 4.1. Сборные плиты перекрытий					
19	6104-0402-0104 Кклим=1,09	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью 7-9 баллов площадь до 5 м2	шт.	5	17306	86530
20	222-203-0303	Плита перекрытия многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	1 м2	41,98	2948	123757
21	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0108	358976	3877
	Раздел 5. Кровля					

	Подраздел 5.1. Кровля					
22	1114-0301-0301 Кклим=1,09	Крыша. Установка стропил с мауэрлатами с сейсмичностью 7-9 баллов площадь до 5 м2	м3	0,99	129534	128239
23	1114-0301-0302 Кклим=1,09	Крыша. Установка прогонов	м3	1,03	89302	91981
24	6107-0115-0104 Кклим=1,09	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата от 6 до 12 мм	м3	2,02	4316	8718
		неучтенные ресурсы				
24.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,003434	205945	707
24.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,013534	725499	9819
24.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00202	435089	879
25	6110-0101-0512 Кклим=1,09	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	м2	42,1	5788	243675
		неучтенные ресурсы				
25.1	224-102-1106	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм СТ РК EN 508-1-2011 толщиной стали 0,8 мм	м2	44	4400	193600
26	6111-0403-0203 Кклим=1,09	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м2	44	340	14960
	Раздел 6. Полы					
	Подраздел 6.1. Тип 1					
28	6109-0201-0101 Кклим=1,09	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	250	393	98250
29	6109-0201-0102 Кклим=1,09	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	37,5	34	1275
30	6109-0306-0105 Кклим=1,09	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м2	98	550	53900
	Раздел 7. Кладка стен					
	Подраздел 7.1. Без наименования					
31	6105-0101-0804 Кклим=1,09	Кладка перегородки из кирпича керамического	м3	6,6	8757	57796
32	6105-0101-1101 Кклим=1,09	Кладка стены наружной навесной из пескоблоков на клее, толщиной 500 мм	м3	7,4	5543	41018
	Раздел 8. Проемы					
	Подраздел 8.1. Окна					
33	6108-0102-0107 Кклим=1,09	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый /ОК1/	м2	3,0552	8266	25254
34	223-102-0207	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой	1 м2	3,0552	22200	67825
	Подраздел 8.2. Двери					
35	6108-0204-0102 Кклим=1,09	Установка блока дверного металлического однопольного, стена бетонная	м2	2,2	18428	40542

36	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	1 м2	2,2	38830	85426
37	6108-0202-0101 Кклим=1,09	Установка блока дверного из ПВХ профиля в стене каменной, площадь проема до 3 м2	м2	2,24	6842	15326
38	223-203-0203	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный	1 м2	2,24	26666	59732

Итого по смете: 2836783

Итого по акту:	**тенге**	**2836783**
Непредвиденные работы и затраты - 2%	**тенге**	**56736**
Сметная прибыль (8%)	**тенге**	**231481**
Итого по акту без НДС:		**3125000**
НДС 12%	**тенге**	**375000**
Итого сметная стоимость с учетом НДС	**тенге**	**3500000**

ЗАКАЗЧИК

Дукембаев Р.К.

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Классик ART Маркет"

Кулабаев М.А.

ТЕХНАДЗОР

ТОО "КазстройАудит"

Кажмуратов К.С.

Закулин А.С.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Аттестованный эксперт № KZ74VJE00042127 от 05.11.2018г.

Садыкова А.К.