Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Актобе "

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год № 229

Наименование стройки: Строительство трехэтажного жилого дома № 19 на территории микрорайона № 1 жилого массива "Нур-Актобе" в г.Актобе.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2018 года

Код	Код	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код		код
		03-3/603	11.12.2017г				
		доп.согл.№1	5.04.2018г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	по монтажу оборудования		
А	1	2	3	4	5	6	4	5	7	8
Всего по стройке	**112 006 748**								**12 000 723**	**112 006 748**
За отчетный месяц		**33 025 192**							**3 963 023**	**36 988 215**

ЗАКАЗЧИК
Руководитель _____ **Алимбаев А.С.**

ПОДРЯДЧИК:
Директорестігі _____ **Жолдыбаев К.А.**

Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Актобе"

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование стройки - Строительство трехэтажного жилого дома № 19 на территории микрорайона № 1 жилого массива "Нур-Актобе" в г.Актобе.

А К Т

выполненных работ за август 2018 г.

Составлена в ценах на 2 квартал 2017 г.

№ п.п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1					
		ОТДЕЛ 8. КРОВЛЯ					
112	**Е11-120101-1501**	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	**м2 изолируем**	**589,8000**		**710,83**	**419247**
		Итого оплата труда:				**132,27**	**78013**
		Итого эксплуатация машин:				**15,88**	**9365**
		Итого материалов:				**411,26**	**242559**
		Итого прямые затраты:				**556,80**	**328403**
		Накладные расходы	%	--		101,37	59789
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52,65	31055
113	**Е11-120101-1303**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемог**	**589,8000**		**919,73**	**542460**
		Итого оплата труда:				**348,96**	**205815**
		Итого эксплуатация машин:				**31,92**	**18824**
		Итого материалов:				**246,98**	**145666**
		Итого прямые затраты:				**620,16**	**365768**
		Накладные расходы	%	--		231,45	136510
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,13	40182
114	**С121-110103-0101 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью до 15 кг/м3 ГОСТ 10499-95**	**м3**	**118,0000**		**8541,69**	**1007919**
		Итого прямые затраты:	**м3**			**7587,27**	**895298**
		Накладные расходы	%	--		321,70	37961
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		632,72	74661
115	**Е11-120101-1701**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**589,8000**		**670,10**	**395224**

1	2	3				
		Итого оплата труда:			185,24	109257
		Итого эксплуатация машин:			70,51	41585
		Итого материалов:			251,61	148400
		Итого прямые затраты:			490,75	289442
		Накладные расходы	%	--	129,72	76506
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	49,64	29276
116	**Е11-120101-1702 К=5**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	**м2 стяжки**	**589,8000**	**83,73**	**49381**
		Итого оплата труда:			4,41	2599
		Итого эксплуатация машин:			5,19	3060
		Итого материалов:			63,57	37496
		Итого прямые затраты:			71,88	42397
		Накладные расходы	%	--	5,64	3326
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6,20	3658
117	**Е11-100105-0101**	**Стропила. Установка**	**м3 древесины**	**8,3190**	**89744,43**	**746584**
		Итого оплата труда:			16700,57	138932
		Итого эксплуатация машин:			907,13	7546
		Итого материалов:			52482,78	436604
		Итого прямые затраты:			69729,77	580082
		Накладные расходы	%	--	13366,93	111199
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6647,74	55303
118	**Е11-100110-0101**	**Стойки, подкосы и пр. Установка**	**м3**	**10,5210**	**117668,98**	**1237995**
		Итого оплата труда:			34239,07	360229
		Итого эксплуатация машин:			853,26	8977
		Итого материалов:			49294,44	518627
		Итого прямые затраты:			84046,11	884249
		Накладные расходы	%	--	24906,66	262043
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	8716,22	91703
119	**Е11-100104-0301**	**Доски ходовые. Укладка**	**м ходов**	**13,0000**	**101,33**	**1317**
		Итого оплата труда:			27,29	355
		Итого эксплуатация машин:			3,24	42
		Итого материалов:			44,42	577
		Итого прямые затраты:			73,69	958
		Накладные расходы	%	--	20,13	262
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	7,51	98
120	**Е11-120101-1503**	**Пароизоляция прокладная по обрешетке. Устройство в один слой**	**м2 изолируем**	**786,0000**	**351,21**	**276053**
		Итого оплата труда:			55,96	43987
		Итого эксплуатация машин:			7,67	6030
		Итого материалов:			218,71	171910
		Итого прямые затраты:			280,41	220399
		Накладные расходы	%	--	44,79	35206

1	2	3				
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	26,02	20448
121	Е11-120101-0705	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**	**786,0000**	**3878,12**	**3048203**
		Итого оплата труда:			**1331,07**	**1046219**
		Итого эксплуатация машин:			**60,43**	**47496**
		Итого материалов:			**1320,12**	**1037618**
		Итого прямые затраты:			**2694,07**	**2117540**
		Накладные расходы	%	--	896,78	704870
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	287,27	225793
122	С121-100102-0101 в ценах II квартала 2017 года	**Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**65,1000**	**1742,75**	**113453**
		Итого прямые затраты:	**м**		**1548,02**	**100776**
		Накладные расходы	%	--	65,64	4273
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	129,09	8404
123	С121-100102-0102 в ценах II квартала 2017 года	**Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**65,1000**	**873,40**	**56858**
		Итого прямые затраты:	**м**		**775,81**	**50505**
		Накладные расходы	%	--	32,89	2141
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	64,70	4212
124	С121-100102-0111 в ценах II квартала 2017 года	**Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**115,4000**	**1052,37**	**121443**
		Итого прямые затраты:	**м**		**934,78**	**107874**
		Накладные расходы	%	--	39,63	4574
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	77,95	8996
125	Е11-100104-0201	**Подшивка карниза досками**	**м2 потолков**	**101,7000**	**3339,15**	**339591**
		Итого оплата труда:			**410,11**	**41708**
		Итого эксплуатация машин:			**14,30**	**1455**
		Итого материалов:			**2302,45**	**234159**
		Итого прямые затраты:			**2720,80**	**276705**
		Накладные расходы	%	--	371,00	37731
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	247,34	25155
126	Е11-100104-0206	**Подшивка сталью кровельной оцинкованной по дереву**	**м2 потолков**	**101,7000**	**335,63**	**34133**
		Итого оплата труда:			**181,86**	**18495**
		Итого эксплуатация машин:			**1,98**	**201**
		Итого материалов:			**6,49**	**660**
		Итого прямые затраты:			**189,38**	**19260**
		Накладные расходы	%	--	121,39	12345

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,86	2528
127	С121-050108-0110 в ценах II квартала 2017 года	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	101,7000		1663,83	169212
		Итого прямые затраты:	м2			1477,92	150304
		Накладные расходы	%	--		62,66	6373
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		123,25	12534
128	Е11-100106-0101	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	4,0000		14961,26	59845
		Итого оплата труда:				4832,48	19330
		Итого эксплуатация машин:				547,45	2190
		Итого материалов:				5240,35	20961
		Итого прямые затраты:				10399,72	41599
		Накладные расходы	%	--		3453,30	13813
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1108,24	4433
129	С121-090101-9901 в ценах II квартала 2017 года	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	14,2400		8191,66	116649
		Итого прямые затраты:	м2			7276,35	103615
		Накладные расходы	%	--		308,52	4393
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		606,79	8641
130	Е11-100115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины	18,8400		7191,25	135483
		Итого оплата труда:				615,17	11590
		Итого эксплуатация машин:				37,36	704
		Итого материалов:				5383,34	101422
		Итого прямые затраты:				6019,85	113414
		Накладные расходы	%	--		638,71	12033
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		532,69	10036
131	Е11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанн	786,0000		251,67	197809
		Итого оплата труда:				23,32	18327
		Итого эксплуатация машин:				1,73	1362
		Итого материалов:				185,30	145643
		Итого прямые затраты:				209,60	164747
		Накладные расходы	%	--		23,42	18409
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,64	14653
132	Е11-100116-0103	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	м2 покрытия	786,0000		77,55	60955
		Итого оплата труда:				31,94	25105
		Итого эксплуатация машин:				1,35	1062
		Итого материалов:				17,07	13414
		Итого прямые затраты:				49,78	39131

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		22,02	17309
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,74	4515
133	Е11-120101-0801	**Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением**	**м2 фасада (без**	**949,0000**		**377,97**	**358697**
		Итого оплата труда:				**101,90**	**96704**
		Итого эксплуатация машин:				**0,54**	**512**
		Итого материалов:				**176,08**	**167104**
		Итого прямые затраты:				**278,27**	**264076**
		Накладные расходы	%	--		71,71	68051
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,00	26570
134	Е11-080201-0203	**Стены вентшахт армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м2 перегородо**	**144,0000**		**4716,14**	**679124**
		Итого оплата труда:				**1120,85**	**161403**
		Итого эксплуатация машин:				**148,65**	**21406**
		Итого материалов:				**2386,42**	**343644**
		Итого прямые затраты:				**3619,78**	**521248**
		Накладные расходы	%	--		747,01	107570
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		349,34	50305
135	Е11-260201-0101	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	**м3 изоляции**	**5,4100**		**48618,70**	**263027**
		Итого оплата труда:				**17753,17**	**96045**
		Итого эксплуатация машин:				**1598,66**	**8649**
		Итого материалов:				**14607,80**	**79028**
		Итого прямые затраты:				**33368,72**	**180525**
		Накладные расходы	%	--		11648,60	63019
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3601,39	19483
136	Е11-260301-0801	**Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка**	**м2 поверхност**	**108,2000**		**2641,69**	**285830**
		Итого оплата труда:				**748,91**	**81032**
		Итого эксплуатация машин:				**4,49**	**486**
		Итого материалов:				**1181,10**	**127795**
		Итого прямые затраты:				**1932,37**	**209082**
		Накладные расходы	%	--		513,64	55576
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		195,68	21173
137	Е11-150207-0201 Изм. и доп. вып.	**Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании**	**м2 оштукатур**	**108,2000**		**598,57**	**64765**
		Итого оплата труда:				**183,95**	**19903**
		Итого эксплуатация машин:				**4,54**	**491**
		Итого материалов:				**244,07**	**26408**
		Итого прямые затраты:				**430,89**	**46622**
		Накладные расходы	%	--		123,35	13346
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,34	4797
138	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып.	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатур**	**108,2000**		**3189,53**	**345107**
		Итого оплата труда:				**951,05**	**102903**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**22,95**	**2483**
		Итого материалов:				**1349,04**	**145966**
		Итого прямые затраты:				**2311,97**	**250155**
		Накладные расходы	%	--		641,30	69389
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		236,26	25564
139	**Е11-120101-0410**	**Примыкания к стенам и парапетам из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м примыкан**	**45,5000**		**685,84**	**31206**
		Итого оплата труда:				**326,74**	**14867**
		Итого эксплуатация машин:				**11,06**	**503**
		Итого материалов:				**88,73**	**4037**
		Итого прямые затраты:				**424,93**	**19334**
		Накладные расходы	%	--		210,11	9560
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50,80	2312
140	**Е11-120101-1101**	**Колпаки над шахтами. Устройство в два канала**	**колпак**	**10,0000**		**10629,88**	**106299**
		Итого оплата труда:				**1472,55**	**14725**
		Итого эксплуатация машин:				**17,98**	**180**
		Итого материалов:				**7129,66**	**71297**
		Итого прямые затраты:				**8611,62**	**86116**
		Накладные расходы	%	--		1230,86	12309
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		787,40	7874
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**8469624**
		Накладные расходы -	Тенге				**1959886**
		Сметная прибыль -	Тенге				**834361**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**11263871**

ОТДЕЛ 9. ПРОЕМЫ

Р ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ

143	**С121-090102-0210 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-15АП; ДН 24-15АП СТ РК 943-92**	**м2**	**7,2000**		**14690,59**	**105772**
		Итого прямые затраты:	**м2**			**13049,12**	**93954**
		Накладные расходы	%	--		553,28	3984
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1088,19	7835
144	**С121-090102-0212 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13БП; ДН 42-13БП СТ РК 943-92**	**м2**	**5,4600**		**17604,10**	**96118**
		Итого прямые затраты:	**м2**			**15637,08**	**85378**
		Накладные расходы	%	--		663,01	3620
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1304,01	7120

1	2	3	4	5	6	7	8
145	С121-090102-0217 в ценах II квартала 2017 года	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П СТ РК 943-92	м2	52,5000		16215,41	851309
		Итого прямые затраты:	м2			14403,56	756187
		Накладные расходы	%	--		610,71	32062
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1201,14	63060
146	С121-090102-0303 в ценах II квартала 2017 года	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП; ДС 19-9ГУП СТ РК 943-92	м2	1,7000		32316,42	54938
		Итого прямые затраты:	м2			28705,50	48799
		Накладные расходы	%	--		1217,11	2069
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2393,81	4069
148	С121-090102-0102 в ценах II квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	88,8300		8510,08	755950
		Итого прямые затраты:	м2			7559,19	671483
		Накладные расходы	%	--		320,51	28471
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		630,38	55996
149	С121-090102-0103 в ценах II квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	62,3700		7835,82	488720
		Итого прямые затраты:	м2			6960,27	434112
		Накладные расходы	%	--		295,12	18406
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		580,43	36201
150	С121-090102-0105 в ценах II квартала 2017 года	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние СТ РК 943-92	м2	16,3800		6632,04	108633
		Итого прямые затраты:	м2			5891,00	96495
		Накладные расходы	%	--		249,78	4091
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		491,26	8047
151	С121-130814-2210	Скобяные изделия	комплект	96,0000		2882,03	276675
		Итого прямые затраты:				2560,00	245760
		Накладные расходы	%	--		108,54	10420
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		213,48	20494
				Р ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ			
153	Е11-100501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных)	м2 проемов	38,7000		2942,59	113878
		Итого оплата труда:				851,51	32953
		Итого эксплуатация машин:				114,39	4427

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**1193,62**	**46193**
		Итого прямые затраты:				**2104,60**	**81448**
		Накладные расходы	%	--		620,03	23995
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		217,97	8435
154	**Е11-100501-0106**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных)**	**м2 проемов**	**92,4500**		**2610,85**	**241373**
		Итого оплата труда:				**689,78**	**63770**
		Итого эксплуатация машин:				**112,84**	**10432**
		Итого материалов:				**1158,26**	**107081**
		Итого прямые затраты:				**1906,64**	**176269**
		Накладные расходы	%	--		510,82	47225
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		193,40	17880
155	**Е11-100501-0103**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных)**	**м2 проемов**	**19,9200**		**4106,93**	**81810**
		Итого оплата труда:				**1067,70**	**21269**
		Итого эксплуатация машин:				**115,62**	**2303**
		Итого материалов:				**1879,72**	**37444**
		Итого прямые затраты:				**3009,56**	**59950**
		Накладные расходы	%	--		793,16	15800
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		304,22	6060
156	**С121-090201-0907 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным из стекла с твердым селективным покрытием, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99**	**м2**	**38,7000**		**31361,29**	**1213682**
		Итого прямые затраты:	**м2**			**27857,09**	**1078069**
		Накладные расходы	%	--		1181,14	45710
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2323,06	89902
157	**С121-090201-0806 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным из стекла с твердым селективным покрытием, поворотной фурнитурой: двухэлементные - имеет и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**92,4500**		**26978,20**	**2494134**
		Итого прямые затраты:	**м2**			**23963,75**	**2215449**
		Накладные расходы	%	--		1016,06	93935
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1998,39	184751
158	**С121-090201-0705 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным из стекла с твердым селективным покрытием, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**	**м2**	**19,9200**		**29896,05**	**595529**
		Итого прямые затраты:	**м2**			**26555,57**	**528987**
		Накладные расходы	%	--		1125,96	22429
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2214,52	44113
159	**Е11-100501-0403 Изм. и доп. вып.**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных**	**п/м**	**116,1000**		**3067,15**	**356096**
		Итого оплата труда:				**163,27**	**18956**
		Итого эксплуатация машин:				**4,12**	**478**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**2461,42**	**285771**
		Итого прямые затраты:				**2626,80**	**304972**
		Накладные расходы	%	--		213,15	24747
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		227,20	26378
160	**Е11-100501-0301**	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	**м2 проемов**	**39,1200**		**4109,78**	**160774**
		Итого оплата труда:				**1058,29**	**41400**
		Итого эксплуатация машин:				**119,58**	**4678**
		Итого материалов:				**1895,89**	**74167**
		Итого прямые затраты:				**3017,71**	**118053**
		Накладные расходы	%	--		787,64	30813
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		304,43	11909
161	**С121-090203-0504 в ценах II квартала 2017 года**	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм БП 22-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99**	**м2**	**39,1200**		**29060,08**	**1136830**
		Итого прямые затраты:	**м2**			**25813,01**	**1009805**
		Накладные расходы	%	--		1094,47	42816
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2152,60	84210
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**8005170,0**
		Накладные расходы -	Тенге				**450593,00**
		Сметная прибыль -	Тенге				**676461,04**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**9132224**

ОТДЕЛ 10. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

164	Е11-150203-0501	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	м2 оштукатури	**3739,3500**		**627,98**	**2348236**
		Итого оплата труда:				**289,89**	**1084012**
		Итого эксплуатация машин:				**3,50**	**13077**
		Итого материалов:				**107,46**	**401816**
		Итого прямые затраты:				**398,95**	**1491814**
		Накладные расходы	%	--		182,51	682479
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,52	173943
165	Е11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	м2 оштукатури	**1344,6400**		**765,20**	**1028919**
		Итого оплата труда:				**356,86**	**479848**
		Итого эксплуатация машин:				**4,20**	**5647**
		Итого материалов:				**125,37**	**168578**
		Итого прямые затраты:				**484,14**	**650994**
		Накладные расходы	%	--		224,38	301710
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		56,68	76214
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**2142808,1**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				984189,34
		Сметная прибыль -	Тенге				250159,79
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				3377157

ОТДЕЛ 11. ПОЛЫ

			Р ТИП 1				
170	Е11-110101-0102	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	**480,2000**		**303,17**	**145585**
		Итого оплата труда:				**58,32**	**28006**
		Итого эксплуатация машин:				**22,37**	**10743**
		Итого материалов:				**160,62**	**77131**
		Итого прямые затраты:				**233,78**	**112262**
		Накладные расходы	%	--		46,94	22539
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,46	10784
171	Е11-110101-0209	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилаю	**28,8000**		**25525,47**	**735133**
		Итого оплата труда:				**2659,21**	**76585**
		Итого эксплуатация машин:				**5,36**	**154**
		Итого материалов:				**18389,31**	**529612**
		Итого прямые затраты:				**21053,88**	**606352**
		Накладные расходы	%	--		2580,81	74327
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1890,78	54454
172	Е11-110101-0401	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	м2 изолируемо	**480,2000**		**1453,06**	**697758**
		Итого оплата труда:				**424,93**	**204054**
		Итого эксплуатация машин:				**52,17**	**25052**
		Итого материалов:				**562,82**	**270266**
		Итого прямые затраты:				**1031,91**	**495525**
		Накладные расходы	%	--		313,51	150548
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		107,63	51686
173	Е11-110101-0209	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилаю	**38,4000**		**24653,87**	**946709**
		Итого оплата труда:				**2659,21**	**102114**
		Итого эксплуатация машин:				**5,36**	**206**
		Итого материалов:				**17615,10**	**676420**
		Итого прямые затраты:				**20279,67**	**778739**
		Накладные расходы	%	--		2547,98	97843
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1826,21	70127
174	Е11-110101-1103	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	**480,2000**		**874,91**	**420134**
		Итого оплата труда:				**263,62**	**126590**
		Итого эксплуатация машин:				**18,29**	**8783**
		Итого материалов:				**344,34**	**165350**
		Итого прямые затраты:				**616,61**	**296097**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		193,50	92917
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		64,81	31121
				Р ТИП 2			
175	Е11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	**50,9600**		**834,56**	**42529**
		Итого оплата труда:				**261,23**	**13312**
		Итого эксплуатация машин:				**18,78**	**957**
		Итого материалов:				**311,84**	**15891**
		Итого прямые затраты:				**582,22**	**29670**
		Накладные расходы	%	--		190,52	9709
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		61,82	3150
176	Е11-110101-1102 К=2	**Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	м2 стяжки	**50,9600**		**-194,35**	**-9904**
		Итого оплата труда:				**-9,41**	**-480**
		Итого эксплуатация машин:				**-6,39**	**-326**
		Итого материалов:				**-154,29**	**-7863**
		Итого прямые затраты:				**-166,90**	**-8505**
		Накладные расходы	%	--		-13,05	-665
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-14,40	-734
				Р ТИП-3			
178	Е11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	**86,0800**		**834,56**	**71839**
		Итого оплата труда:				**261,23**	**22487**
		Итого эксплуатация машин:				**18,77**	**1616**
		Итого материалов:				**311,84**	**26843**
		Итого прямые затраты:				**582,22**	**50117**
		Накладные расходы	%	--		190,52	16400
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		61,82	5321
				Р ТИП 4			
180	Е11-110101-0901	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	м2 изолируемо	**110,8800**		**402,09**	**44584**
		Итого оплата труда:				**215,53**	**23898**
		Итого эксплуатация машин:				**20,14**	**2233**
		Итого прямые затраты:				**225,91**	**25049**
		Накладные расходы	%	--		146,40	16233
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,78	3302
181	С121-110401-0102 в ценах II квартала 2017 года	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014**	м3	**3,3300**		**9146,39**	**30457**
		Итого прямые затраты:	м3			**8124,41**	**27054**
		Накладные расходы	%	--		344,47	1147
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		677,51	2256
182	Е11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	**110,8800**		**834,56**	**92536**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**261,23**	**28966**
		Итого эксплуатация машин:				**18,78**	**2082**
		Итого материалов:				**311,84**	**34577**
		Итого прямые затраты:				**582,22**	**64556**
		Накладные расходы	%	--		190,52	21125
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		61,82	6855
		Р ТИП 5					
187	Е11-110101-0901	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	м2 изолируемо	**1137,9000**		**402,09**	**457541**
		Итого оплата труда:				**215,53**	**245250**
		Итого эксплуатация машин:				**20,14**	**22913**
		Итого прямые затраты:				**225,91**	**257060**
		Накладные расходы	%	--		146,40	166589
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,78	33892
188	С121-110401-0102 в ценах II квартала 2017 года	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014**	м3	**34,2000**		**9146,40**	**312807**
		Итого прямые затраты:	м3			**8124,41**	**277855**
		Накладные расходы	%	--		344,47	11781
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		677,51	23171
189	Е11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	**1137,9000**		**834,56**	**949644**
		Итого оплата труда:				**261,23**	**297257**
		Итого эксплуатация машин:				**18,78**	**21367**
		Итого материалов:				**311,84**	**354842**
		Итого прямые затраты:				**582,22**	**662505**
		Накладные расходы	%	--		190,52	216795
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		61,82	70344
		Р ТИП 6					
193	Е11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	**180,0000**		**834,56**	**150221**
		Итого оплата труда:				**261,23**	**47022**
		Итого эксплуатация машин:				**18,78**	**3380**
		Итого материалов:				**311,84**	**56131**
		Итого прямые затраты:				**582,22**	**104799**
		Накладные расходы	%	--		190,52	34294
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		61,82	11127
194	Е11-110101-1102 К=2	**Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	м2 стяжки	**180,0000**		**-194,35**	**-34983**
		Итого оплата труда:				**-9,41**	**-1693**
		Итого эксплуатация машин:				**-6,39**	**-1151**
		Итого материалов:				**-154,29**	**-27773**
		Итого прямые затраты:				**-166,91**	**-30043**
		Накладные расходы	%	--		-13,05	-2349

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-14,39	-2591
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				3749092,7
		Накладные расходы -	Тенге				929231,75
		Сметная прибыль -	Тенге				374265,96
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				5052590

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-2

на ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

			Р ОТОПЛЕНИЕ				
5	Е11-161301-0103 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 25 мм. Прокладка при стояковой системе**	м трубопрово	**464,0000**		**1501,12**	**696520**
		Итого оплата труда:				**794,82**	**368796**
		Итого эксплуатация машин:				**9,51**	**4413**
		Итого материалов:				**52,85**	**24521**
		Итого прямые затраты:				**853,32**	**395941**
		Накладные расходы	%	--		536,61	248985
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		111,19	51594
7	С123-010701-0108 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009**	м	**464,0000**		**666,72**	**309356**
		Итого прямые затраты:	м			**592,22**	**274790**
		Накладные расходы	%	--		25,11	11651
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		49,39	22915
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**670731,0**
		Накладные расходы -	Тенге				**260636,00**
		Сметная прибыль -	Тенге				**74509,36**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**1005876**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-4

на ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

			Р КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ И ТРУБЫ				
38	Ц13-080206-1101	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок**	м кабеля	**2205,0000**		**893,15**	**1969396**
		Итого оплата труда:				**373,10**	**822693**
		Итого эксплуатация машин:				**18,74**	**41332**
		Итого материалов:				**246,83**	**544258**
		Итого прямые затраты:				**633,66**	**1397230**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		193,33	426285
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,16	145881
43	С123-060144-0303 в ценах II квартала 2017 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	**0,1200**		**101460,63**	**12175**
		Итого прямые затраты:	км			**90123,78**	**10815**
		Накладные расходы	%	--		3821,25	459
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7515,60	902
44	С123-060144-0503 в ценах II квартала 2017 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	**0,8000**		**150322,86**	**120258**
		Итого прямые затраты:	км			**133526,32**	**106821**
		Накладные расходы	%	--		5661,52	4529
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11135,03	8908
45	С123-060144-0504 в ценах II квартала 2017 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	**0,8000**		**240477,24**	**192382**
		Итого прямые затраты:	км			**213607,17**	**170886**
		Накладные расходы	%	--		9056,94	7246
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17813,13	14251
46	С123-060144-0505 в ценах II квартала 2017 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	**0,4850**		**365595,17**	**177314**
		Итого прямые затраты:	км			**324744,86**	**157501**
		Накладные расходы	%	--		13769,18	6678
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27081,12	13134
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**1843253,0**
		Накладные расходы -	Тенге				**445196,93**
		Сметная прибыль -	Тенге				**183075,99**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**2471526**

Итого прямые затраты		**24 880 679**
Накладные расходы , тенге		5 029 733
Итого с накладными расходами , тенге		**29 910 412**
Сметная прибыль (8 %), тенге		2 392 833
Итого на подряд, тенге		**32 303 245**
Временные здания и сооружения	0,9%	290 729
ИТОГО		32 593 974
Зимнее удорожание	1,323%	431 218

	Итого		33 025 192
	НДС 12%	12%	3 963 023
	Итого по акту:		**36 988 215**

Заказчик:

Алимбаев А.С.

Технадзор :

Кантарбаев Р.

Подрядчик:

Жолдыбаев К.А.