Заказчик: **Государственное учреждение«Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Уральска»**

Подрядчик: **ТОО"Тоби"**

Наименование стройки:Благоустройство дворовой территории по адресу ул.Молдагуловой 24, 26 в г.Уральск ЗКО

Наименование объекта: Благоустройство дворовой территории по адресу ул.Молдагуловой 24, 26 в г.Уральск ЗКО

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ за август 2019г

Наименование работ и услуг	(Договор о государственных закупках №99/д-ок от 12.06.2019года)								
	В текущих ценах с НДС				СМР в базисных ценах		СМР в текущих ценах (тенге)		
	Сумма по договору	В том числе аванс	Всего освоено и закрыто	Остаток по договору	Базисная цена	В том числе по монтажу оборудования	СМР (без НДС)	НДС 12%	Всего к оплате с НДС
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СМР	20 026 711,15		15 273 913,56	4 752 797,59	15 152 692,02		13637422,82	1636490,74	15273913,56
Всего к оплате:							**13637422,82**	1636490,74	**15273913,56**

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение«Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Уральска»

Руководитель отдела
Нуртазиев М. Ж. _____

М.П.

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Тоби"

Директор
Рахметов М. Н. _____

М.П.

Форма №2В

Заказчик **Государственное учреждение«Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Уральска»**

Подрядчик: **ТОО"Тоби"**

Наименование стройки - **Благоустройство дворовой территории по адресу ул.Молдагуловой 24, 26 в г.Уральск ЗКО**

АКТ №1
выполненных работ
август 2019г (Договор о государственных закупках №99/д-ок от 12.06.2019года)

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Демонтажные работы									
1	Е11-270302-0201 1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка** *НР - 108%; СП - 8%*	м	560,12	625,87	--	350563	--	--	378608	787506
					625,87	--	350563	--		58334	
2	Е12-180101-1212 1218-0101-1212 РСНБ РК 2015	**Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя до 50 мм** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия	1299,73	36,04	34,26	46848	44523	--	10668	62117
					1,79	9,61	2325	12491		4601	
		Асфальтное покрытие проездов сеч I-I									
3	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (срезка растит грунта) Лист 4ГП** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	161,84	22,98	22,98	3720	3720	--	1007	5105
					--	8,65	--	1399		378	
4	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	80,9264	3488,71	990,15	282328	80129	192690	27583	334704
					117,50	198,09	9509	16031		24793	
5	Е11-270403-0301 1127-0403-0301 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа М800**	м2 основания	809,264	1455,42	152,82	1177820	123670	1031584	64452	1341654

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			27,89	45,86	22566	37112		99382	
6	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,5664848	67890,05	1626,03	38459	921	37538	467	42040
		НР - 108%; СП - 8%			--	763,28	--	432		3114	
7	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	809,264	1707,91	90,72	1382147	73419	1278790	54503	1551582
		НР - 108%; СП - 8%			36,99	25,37	29938	20528		114932	
8	Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303**	м2 покрытия	809,264	788,52	0,08	638119	66	637732	346	689543
		НР - 108%; СП - 8%			0,40	--	321	--		51077	
9	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,2427792	67890,05	1626,03	16482	395	16087	200	18017
		НР - 108%; СП - 8%			--	763,28	--	185		1335	
10	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	809,264	2097,29	90,72	1697263	73419	1593906	54503	1891906
		НР - 108%; СП - 8%			36,99	25,37	29938	20528		140141	
		Асфальтное покрытие проездов сеч II-II									
11	Е11-270403-0301 1127-0403-0301 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа М800**	м2 основания	1039,784	1455,42	152,82	1513324	158898	1325432	82811	1723826
		НР - 108%; СП - 8%			27,89	45,86	28994	47683		127691	
12	Е11-270403-0304 1127-0403-0304 РСНБ РК 2015 К=7	**Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа М800. исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303**	м2 основания	1039,784	-620,47	-75,21	-645150	-78205	-566945	-26213	-725072
		НР - 108%; СП - 8%			--	-23,34	--	-24271		-53709	
13	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,519892	67890,05	1626,03	35295	845	34450	429	38582
		НР - 108%; СП - 8%			--	763,28	--	397		2858	
14	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	1039,784	2097,29	90,72	2180730	94333	2047932	70028	2430819
		НР - 108%; СП - 8%			36,99	25,37	38465	26375		180061	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	м2 покрытия	1039,784	491,80	0,04	511368	45	511117	223	552518
		НР - 108%; СП - 8%			0,20	--	206	--		40927	
		Брусчатое покрытие дорожек сеч III-III									
16	Е11-061501-0406 1106-1501-0406 РСНБ РК 2015	**Приготовление цементно-песчанной смеси**	м3	7,81312	12137,16	962,90	94829	7523	75198	14251	117807
		НР - 91%; СП - 8%			1549,71	454,73	12108	3553		8726	
17	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из цементно-песчаной смеси. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	7,81312	1114,59	990,15	8708	7736	54	2663	12281
		НР - 108%; СП - 8%			117,50	198,09	918	1548		910	
18	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	м2 покрытия	111,616	1071,65	120,61	119613	13463	973	102136	239488
		НР - 94%; СП - 8%			942,31	31,16	105177	3478		17740	
19	С121-040509-0412 2104-0509-0412 РСНБ РК 2015	**Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**	м2	111,616	2863,00	--	319557	--	319557	--	345121
		СП - 8%			--	--	--	--		25565	
		Бортовой камень 300.30.15									
20	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	382,4	2206,97	27,51	843944	10519	591867	265025	1197686
		НР - 108%; СП - 8%			631,69	10,03	241558	3835		88717	
21	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	16,4432	44259,00	--	727760	--	727760	--	785980
		СП - 8%			--	--	--	--		58221	
		Бортовой камень 100.20.8									
22	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 80х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86**	м бортового камня	72	1995,55	27,51	143680	1981	96217	49900	209066
		НР - 108%; СП - 8%			631,69	10,03	45482	722		15486	
23	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	1,152	44259,00	--	50986	--	50986	--	55065
		СП - 8%			--	--	--	--		4079	
		Наращивание горловин									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Е12-160101-2102 1216-0101-2102 РСНБ РК 2015	**Колодцы и камеры. Замена люков (монтаж/демонтаж)** *НР - 72%; СП - 8%*	**люк**	**3**	**11522,01** **3361,65**	**247,80** **110,10**	**34566** **10085**	**743** **330**	**23738**	**7499** **3365**	**45430**
25	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих** *НР - 99%; СП - 8%*	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**0,102**	**17117,75** **8479,02**	**8147,80** **3101,42**	**1746** **865**	**831** **316**	**50**	**1169** **233**	**3149**
26	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 (для КО2, КО4, КО8, КО10-прим.)** *СП - 8%*	**шт.**	**5**	**4586,00** **--**	**--** **--**	**22930** **--**	**--** **--**	**22930**	**--** **1834**	**24764**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**13780684**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**929018**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**618975**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**172672**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**10049643**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1162258**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1020791**	
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,04%											**143319,11**
ИТОГО											**13924003,11**
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,62%											**225568,85**
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 4 кв. 2018 г.											**14149571,96**
Непредвиденные работы и затраты 2%											**282991,44**
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ											**14432563,40**
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ в текущих ценах на 2019год 100%				К=*1,0498961							**15152692,02**
СКИДКА СОГЛАСНО (Договор № №60/д-ок от 31. 05. 2019года)				К=*0,9							**13637422,82**
НДС 12%											**1636490,74**
ИТОГО с НДС 12%											**15273913,56**

ЗАКАЗЧИК

Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Уральска»

Руководитель отдела **Нуртазиев М. Ж.**

ТЕХНАДЗОР

ТОО "DS&V" **Аяпов А.Н.**

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Тоби"

Директор "Тоби" **Рахметов М.Н.**