Форма № КС-3
Утверждена
приказом и.о.министра индустрии
и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от " 5 " августа 2021 г. №420

ЗАКАЗЧИК: ТОО "РаЗа Строй"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Almas Group"
ДОГОВОР № от 2023 г.
Наименование стройки: Реконструкция теплотрассы от УТ 10(6) до ул.Дукенулы 22

С П Р А В К А №
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2023 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименов.	Код	Наименование	Код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция теплотрассы от УТ 10(6) до ул.Дукенулы 22	5 288 293	4 721 690		-	-	-	-	-	566 603	5 288 293
Всего к оплате:	**5 288 293**	**4 721 690**							**566 603**	**5 288 293,25**

Заказчик:

Директор ТОО "РаЗа Строй"

БИН 050640017585

Сагынаев Н.К.

Подрядчик:

Директор ТОО "Almas Group"

Уразбаев А.М.

ЗАКАЗЧИК: ТОО "РаЗа Строй"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Almas Group"
ДОГОВОР №51/1 от 26.06.2023 г.
Наименование стройки: Реконструкция теплотрассы от УТ 10(6) до ул.Дукенулы 22

Акт выполненных работ №
за декабрь 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1 Прокладку трубопроводов с установкой арматуры												
25	1124-0108-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 250 мм. Установка**	шт.	18		72692,70	21866,11	1308469	393590	28553	1003406	2496825
		НР - 99%; СП - 8%				49240,33	7067,50	886326	127215		184950	
26	241-405-0111 РСНБ РК 2022	**Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 273х7,0 мм**	шт.	18		125332,00	--	2255976	--	2255976	--	2436454
		СП - 8%				--	--	--	--		180478	
29	1124-0108-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка**	шт.	6		44324,02	11593,37	265944	69561	4351	213704	518020
		НР - 99%; СП - 8%				32005,40	3971,76	192032	23831		38372	
30	241-405-0109 РСНБ РК 2022	**Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм**	шт.	6		69570,00	--	417420	--	417420	--	450814
		СП - 8%				--	--	--	--		33394	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**5902113**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**1078358**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**463151**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**151046**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**2706301**		
		- Накладные расходы	Тенге								**1217110**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**437194**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7:									5 902 113
		в т.ч.оборудование									-
		в т.ч. прочие									-
		Итого с понижающим коэффициентом									4 721 690
		Налог на добавленную стоимость-12%									566 603
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)									**5 288 293**

Заказчик:

Директор ТОО "РаЗа Строй"

БИН 050640017585

_____ Сатынаев И.К

Подрядчик:

Директор ТОО "Almas Group"

_____ Уразбаев А.М.