Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Актобе "

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год № 229

Наименование стройки: **Строительство трехэтажного жилого дома № 19 на территории микрорайона № 1 жилого массива "Нур-Актобе" в г.Актобе.**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель месяц 2018 года

Код	Код	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код		код
		03-3/603	11.12.2017г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	по монтажу оборудования		
А	1	2	3	4	5	6	4	5	7	8
Всего по стройке	**42 105 263**									
За отчетный месяц		**37 593 985**							**4 511 278**	**42 105 263**

ЗАКАЗЧИК

Руководитель _____ **Алимбаев А.С.**

ПОДРЯДЧИК

И.о.директора _____ **Жолдыбаев К.А.**

Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Актобе " **Форма 2В**

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование стройки -

Строительство трехэтажного жилого дома № 19 на территории микрорайона № 1 жилого массива "Нур-Актобе" в г.Актобе.

А К Т

выполненных работ за апрель 2018 г.

Составлена в ценах на 2 квартал 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1

		ОТДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ						
9	**Е11-080101-0201**	**Основание под фундаменты песчано-гравийное. Устройство**	**м3 основания**	**43,7000**		**3963,71**	**173214**	**50,8 18325**
		Итого оплата труда:				**825,46**	**36073**	
		Итого эксплуатация машин:				**677,72**	**29616**	
		Итого материалов:				**1857,06**	**81153**	
		Итого прямые затраты:				**3101,49**	**135535**	
		Накладные расходы	%	--		568,62	24849	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		293,61	12831	
11	**С121-050301-0302 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,7650**		**173476,32**	**132709**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**154092,69**	**117881**	
		Накладные расходы	%	--		6533,53	4998	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12850,10	9830	
12	**С121-050301-0304 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,2860**		**168452,46**	**216630**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**149630,18**	**192424**	
		Накладные расходы	%	--		6344,32	8159	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12477,96	16047	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**445840,00**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы -	Тенге				38006,00	
		Сметная прибыль -	Тенге				38707,68	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				522553	
		ОТДЕЛ 3. СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ						
		Р ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ						
17	С121-040104-0106 в ценах II квартала 2017 года	**Панель стеновая цокольная наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012**	**м3**	**43,0600**		**41193,03**	**1773772**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**36590,27**	**1575577**	
		Накладные расходы	%	--		1551,43	66804	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3051,34	131391	
19	С121-040104-0102 в ценах II квартала 2017 года	**Панель стеновая цокольная внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015**	**м3**	**51,5740**		**59378,04**	**3062363**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**52743,35**	**2720186**	
		Накладные расходы	%	--		2236,32	115336	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4398,37	226842	
21	С121-040104-9914 в ценах II квартала 2017 года	**Элементы внутренних стен из обычного бетона с одним рядом вентиляционных, дымовых и дымовентиляционных каналов (ГОСТ 17079-88), толщина 30 см**	**м2**	**27,6000**		**3933,83**	**108574**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**3494,28**	**96442**	
		Накладные расходы	%	--		148,16	4089	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		291,39	8043	
23	С121-040104-0101 в ценах II квартала 2017 года	**Панель стеновая цокольная внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015**	**м3**	**8,5960**		**48517,64**	**417058**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**43096,45**	**370457**	
		Накладные расходы	%	--		1827,29	15707	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3593,90	30893	
		Р 1-3 ЭТАЖ						
28	С121-040104-0206 в ценах II квартала 2017 года	**Панель стеновая для надземных этажей наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012**	**м3**	**289,8700**		**42142,97**	**12215981**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**37434,06**	**10851011**	
		Накладные расходы	%	--		1587,20	460083	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3121,70	904888	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	С121-040104-0202 в ценах II квартала 2017 года	**Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015**	м3	97,21452		59673,85	5801165	
		Итого прямые затраты:	м3			53006,11	5152964	
		Накладные расходы	%	--		2247,46	218486	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4420,29	429716	
40	С121-040106-9901 в ценах II квартала 2017 года	**Балки железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92**	м3	3,5040		89910,48	315046	
		Итого прямые затраты:	м3			79864,20	279844	
		Накладные расходы	%	--		3386,24	11865	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6660,04	23337	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				21046480,54	
		Накладные расходы -	Тенге				892369,75	
		Сметная прибыль -	Тенге				1755108,02	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				23693958	
		ОТДЕЛ 5. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ						
62	С121-040108-9907 в ценах II квартала 2017 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	2104,0520		5701,18	11995578	
		Итого прямые затраты:	м2			5064,15	10655235	
		Накладные расходы	%	--		214,72	451782	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		422,31	888561	
64	С121-040106-9901 в ценах II квартала 2017 года	**Балки железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92**	м3	3,5040		89910,48	315046	
		Итого прямые затраты:	м3			79864,20	279844	
		Накладные расходы	%	--		3386,24	11865	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6660,04	23337	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				10935079,00	
		Накладные расходы -	Тенге				463647,00	
		Сметная прибыль -	Тенге				911898,08	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				12310624	
		ОТДЕЛ 6. ВХОД						
77	С121-041201-9903 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	4,0320		24215,76	97638	
		Итого прямые затраты:	м3			21509,98	86728	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		912,02	3677	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1793,76	7232	
81	С121-040105-9901 в ценах II квартала 2017 года	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,0960**		**76113,84**	**7307**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**67609,15**	**6490**	
		Накладные расходы	%	--		2866,63	275	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5638,06	541	
83	С121-040108-9907 в ценах II квартала 2017 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**7,9200**		**5701,18**	**45153**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**5064,15**	**40108**	
		Накладные расходы	%	--		214,72	1701	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		422,31	3345	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**133326,00**	
		Накладные расходы -	Тенге				**5653,00**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**11118,32**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**150097**	

ОТДЕЛ 7. ВХОД В ТЕХПОДПОЛЬЕ

101	С121-041201-9911 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**2,0800**		**22074,64**	**45915**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**19608,10**	**40785**	
		Накладные расходы	%	--		831,38	1729	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1635,16	3401	
102	С121-041201-9903 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**2,0240**		**24215,76**	**49013**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**21509,98**	**43536**	
		Накладные расходы	%	--		912,02	1846	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1793,76	3631	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**84321,00**	
		Накладные расходы -	Тенге				**3575,00**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**7031,68**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**94928**	

Итого прямые затраты **32 645 047**

Накладные расходы , тенге 1 403 251

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого с накладными расходами , тенге					**34 048 298**	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					2 723 864	
		Итого на подряд, тенге					**36 772 162**	
		Временные здания и сооружения		0,9%			330 949	
		ИТОГО					37 103 111	
		Зимнее удорожание		1,323%			490 874	
		Итого					37 593 985	
		НДС 12%		12%			4 511 278	
		Итого по акту:					**42 105 263**	

Заказчик: _____ Алимбаев А.С.

Технадзор: _____ Кантарбаев Р.

Подрядчик: _____ **Жолдыбаев К.А.**