Заказчик: **Государственное учреждение«Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Уральска»**

Подрядчик: **ТОО"Тоби"**

Наименование стройки:Благоустройство дворовой территории по адресу ул.Молдагуловой 24, 26 в г.Уральск ЗКО

Наименование объекта: Благоустройство дворовой территории по адресу ул.Молдагуловой 24, 26 в г.Уральск ЗКО

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ за август 2019г

Наименование работ и услуг	(Договор о государственных закупках №99/д-ок от 12.06.2019года)								
	В текущих ценах с НДС				СМР в базисных ценах		СМР в текущих ценах (тенге)		
	Сумма по договору	В том числе аванс	Всего освоено и закрыто	Остаток по договору	Базисная цена	В том числе по монтажу оборудования	СМР (без НДС)	НДС 12%	Всего к оплате с НДС
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СМР	20 026 711,15		20 026 711,15	-	19 867 769,00		4243569,28	509228,31	4752797,59
Всего к оплате:							**4243569,28**	509228,31	**4752797,59**

ЗАКАЗЧИК:
Государственное учреждение«Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Уральска»

Руководитель отдела
Нуртазиев М. Ж. _____

М.П.

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Тоби"

Директор
Рахметов М. Н. _____

М.П.

Форма №2В

Заказчик Государственное учреждение«Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Уральска»

Подрядчик: ТОО"Тоби"

Наименование стройки - Благоустройство дворовой территории по адресу ул.Молдагуловой 24, 26 в г.Уральск ЗКО

АКТ № 2

выполненных работ
АВГУСТ 2019г (Договор о государственных закупках №99/д-ок от 12.06.2019года)

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Асфальтное покрытие проездов сеч I-I									
1	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (срезка растит грунта) Лист 4ГП	м3 грунта	40,46	22,98	22,98	930	930	--	252	1276
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,65	--	350		95	
2	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	20,2316	3488,71	990,15	70582	20032	48173	6896	83676
		НР - 108%; СП - 8%			117,50	198,09	2377	4008		6198	
3	Е11-270403-0301 1127-0403-0301 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа М800	м2 основания	202,316	1455,42	152,82	294455	30918	257895	16113	335413
		НР - 108%; СП - 8%			27,89	45,86	5642	9278		24845	
4	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,1416212	67890,05	1626,03	9615	230	9385	117	10510
		НР - 108%; СП - 8%			--	763,28	--	108		779	
5	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	202,316	1707,91	90,72	345537	18355	319698	13626	387895
		НР - 108%; СП - 8%			36,99	25,37	7484	5132		28733	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м2 покрытия	202,316	788,52	0,08	159530	17	159433	87	172386
		НР - 108%; СП - 8%			0,40	--	80	--		12769	
7	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0606948	67890,05	1626,03	4121	99	4022	50	4504
		НР - 108%; СП - 8%			--	763,28	--	46		334	
8	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	202,316	2097,29	90,72	424316	18355	398477	13626	472977
		НР - 108%; СП - 8%			36,99	25,37	7484	5132		35035	
		Асфальтное покрытие проездов сеч II-II									
9	Е11-270403-0301 1127-0403-0301 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа М800	м2 основания	259,946	1455,42	152,82	378331	39724	331358	20703	430956
		НР - 108%; СП - 8%			27,89	45,86	7249	11921		31923	
10	Е11-270403-0304 1127-0403-0304 РСНБ РК 2015 К=7	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа М800. исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303	м2 основания	259,946	-620,47	-75,21	-161288	-19551	-141737	-6553	-181268
		НР - 108%; СП - 8%			--	-23,34	--	-6068		-13427	
11	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,129973	67890,05	1626,03	8824	211	8613	107	9645
		НР - 108%; СП - 8%			--	763,28	--	99		714	
12	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	259,946	2097,29	90,72	545183	23583	511984	17507	607705
		НР - 108%; СП - 8%			36,99	25,37	9616	6594		45015	
13	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	259,946	491,80	0,04	127842	11	127779	56	138130
		НР - 108%; СП - 8%			0,20	--	52	--		10232	
		Брусчатое покрытие дорожек сеч III-III									
14	Е11-061501-0406 1106-1501-0406 РСНБ РК 2015	Приготовление цементно-песчанной смеси	м3	1,95328	12137,16	962,90	23707	1881	18799	3563	29452
		НР - 91%; СП - 8%			1549,71	454,73	3027	888		2182	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из цементно-песчаной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1,95328	1114,59	990,15	2177	1934	13	666	3070
		НР - 108%; СП - 8%			117,50	198,09	230	387		227	
16	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	27,904	1071,65	120,61	29903	3366	243	25534	59872
		НР - 94%; СП - 8%			942,31	31,16	26294	869		4435	
17	С121-040509-0412 2104-0509-0412 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	27,904	2863,00	--	79889	--	79889	--	86280
		СП - 8%			--	--	--	--		6391	
		Бортовой камень 300.30.15									
18	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	95,6	2206,97	27,51	210986	2630	147966	66256	299422
		НР - 108%; СП - 8%			631,69	10,03	60390	959		22179	
19	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	4,1108	44259,00	--	181940	--	181940	--	196495
		СП - 8%			--	--	--	--		14555	
		Бортовой камень 100.20.8									
20	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 80х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня	18	1995,55	27,51	35920	495	24055	12475	52267
		НР - 108%; СП - 8%			631,69	10,03	11370	181		3872	
21	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,288	44259,00	--	12747	--	12747	--	13766
		СП - 8%			--	--	--	--		1020	
		МАФ									
22	86-010302-0113	Скамья, тип 1С-3А	шт.	14	24499,00	214,00	342986	2996	200228	126756	507321
					9983,00	77,00	139762	1078		37579	
22.1	У86-010302-0113 8601-0302-0113 УСН РК 8.02-03-2017	Скамья, тип 1С-3А	шт.	14	24499,00	214,00	342986	2996	200228	126756	507321
		НР - 90%; СП - 8%			9983,00	77,00	139762	1078		37579	
23	86-010303-0103	Урна, тип 3	шт.	14	8839,00	447,00	123746	6258	48384	82137	222354
					4936,00	36,00	69104	504		16471	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.1	У86-010303-0103 8601-0303-0103 УСН РК 8.02-03-2017	Урна, тип 3	шт.	14	8839,00	447,00	123746	6258	48384	82137	222354
		НР - 118%; СП - 8%			4936,00	36,00	69104	504		16471	
		Ограждения мусоросборника									
24	**Е11-070111-0109 1107-0111-0109 РСНБ РК 2015 ЭСН РК 8.04-01-2015, п. 3.17, таблица 1**	**Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м по металлическим столбам без цоколя. Демонтаж**	**м оград**	**14**	**2001,36**	**592,87**	**28019**	**8300**	**88**	**26597**	**58985**
		НР - 118%; СП - 8%			**1402,22**	**207,77**	**19631**	**2909**		**4369**	
25	**Е11-070111-0109 1107-0111-0109 РСНБ РК 2015**	**Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м по металлическим столбам без цоколя. Установка**	**м оград**	**14**	**3528,55**	**846,96**	**49400**	**11857**	**4824**	**43511**	**100344**
		НР - 118%; СП - 8%			**2337,04**	**296,81**	**32719**	**4155**		**7433**	
26	**С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,0584**	**25595,00**	**--**	**1495**	**--**	**1495**	**--**	**1614**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**120**	
27	**С123-010201-0171 2301-0201-0171 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**20**	**1933,00**	**--**	**38660**	**--**	**38660**	**--**	**41753**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3093**	
28	**С121-130814-1901 2113-0814-1901 РСНБ РК 2015**	**Сварная решетка ограждения**	**т**	**0,206**	**513048,00**	**--**	**105688**	**--**	**105688**	**--**	**114143**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8455**	
29	**С121-050308-0232 2105-0308-0232 РСНБ РК 2015**	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80**	**м2**	**24,5**	**1028,00**	**--**	**25186**	**--**	**25186**	**--**	**27201**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2015**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**4288144**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				402511				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					172631			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					48530			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2925285		
		- Накладные расходы	Тенге							470082	
		- Сметная прибыль	Тенге							317641	
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,04%											44596,70
ИТОГО											4332740,70
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,62%											70190,40
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 4 кв. 2018 г.											4402931,10
Непредвиденные работы и затраты 2%											88058,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ											4490989,72
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ в текущих ценах на 2019год 100%				К=*1,0498961							4715072,58
СКИДКА СОГЛАСНО (Договор № №60/д-ок от 31. 05. 2019года)				К=*0,9							4243569,28
НДС 12%											509228,31
ИТОГО с НДС 12%											4752797,59

ЗАКАЗЧИК

Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Уральска»

Руководитель отдела **Нуртазиев М. Ж.**

ТЕХНАДЗОР

ТОО "DS&V" **Аяпов А.Н.**

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Тоби"

Директор "Тоби" **Рахметов М.Н.**