Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Актобе "

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год № 229

Наименование стройки: **Строительство трехэтажного жилого дома № 19 на территории микрорайона № 1 жилого массива "Нур-Актобе" в г.Актобе.**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2018 года

Код	Код	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код		код
		03-3/603	11.12.2017г				
		доп.согл.№1	5.04.2018г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	по монтажу оборудования		
А	1	2	3	4	5	6	4	5	7	8
Всего по стройке	**57 225 825**								**6 131 338**	**57 225 825**
За отчетный месяц		**13 500 502**							**1 620 060**	**15 120 562**

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель _____ **Алимбаев А.С.**

ПОДРЯДЧИК :

Директор _____ **Жолдыбаев К.А.**

Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Актобе "

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование стройки -

Строительство трехэтажного жилого дома № 19 на территории микрорайона № 1 жилого массива "Нур-Актобе" в г.Актобе.

А К Т

выполненных работ за июль 2018 г.

Составлена в ценах на 2 квартал 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1

ОТДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
10	Е11-060101-0115	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3	**116,0000**		**22942,28**	**26613**	**48,5 90417**
		Итого оплата труда:				**1607,12**	**186426**	
		Итого эксплуатация машин:				**1006,89**	**116800**	
		Итого материалов:				**17234,66**	**1999221**	
		Итого прямые затраты:				**19599,34**	**2273523**	
		Накладные расходы	%	--		1643,52	190648	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1699,43	197134	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**2273523,00**	
		Накладные расходы -	Тенге				**190648,00**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**197133,68**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**2661305**	
ОТДЕЛ 3. СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ								
		Р 1-3 ЭТАЖ						
32	С121-040104-0202 в ценах II квартала 2017 года	**Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015**	м3	**118,94750**		**59673,85**	**7098055**	
		Итого прямые затраты:	м3			**53006,11**	**6304944**	
		Накладные расходы	%	--		2247,46	267330	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4420,29	525782	
34	С121-040104-0201 в ценах II квартала 2017 года	**Панель стеновая для надземных этажей внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015**	м3	**32,2200**		**50266,14**	**1619575**	
		Итого прямые затраты:	м3			**44649,58**	**1438609**	
		Накладные расходы	%	--		1893,14	60997	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3723,42	119969	
36	С121-040104-9914 в ценах II квартала 2017 года	**Элементы внутренних стен из обычного бетона с одним рядом вентиляционных, дымовых и дымовентиляционных каналов (ГОСТ 17079-88), толщина 30 см**	м2	**108,0000**		**3933,83**	**424854**	
		Итого прямые затраты:	м2			**3494,28**	**377382**	
		Накладные расходы	%	--		148,16	16001	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		291,39	31471	
38	С121-040104-0201 в ценах II квартала 2017 года	**Панель стеновая для надземных этажей внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015**	м3	**13,4400**		**50266,14**	**675577**	
		Итого прямые затраты:	м3			**44649,58**	**600090**	
		Накладные расходы	%	--		1893,14	25444	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3723,42	50043	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**8721025,27**	
		Накладные расходы -	Тенге				**369771,75**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**727263,76**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**9818061**	
ОТДЕЛ 4. ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ И ПЛОЩАДКИ								
48	прайс-лист ТОО "ДСК"	**Лестничные площадки ЛП 33.8.22**	шт	**6,0000**		**29913,90**	**179483**	
		Итого прямые затраты:				**26571,43**	**159429**	
		Накладные расходы	%	--		1126,63	6760	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2215,84	13295	
49	прайс-лист ТОО "ДСК"	**Лестничные площадки ЛП 33.14.22**	шт	**4,0000**		**44579,35**	**178317**	
		Итого прямые затраты:				**39598,21**	**158393**	
		Накладные расходы	%	--		1678,96	6716	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3302,17	13209	
50	прайс-лист ТОО "ДСК"	**Лестничные марши ЛМ 34.10**	шт	**8,0000**		**25229,80**	**201838**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**22410,71**	**179286**	
		Накладные расходы	%	--		950,21	7602	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1868,87	14951	
51	прайс-лист ТОО "ДСК"	**Лестничные марши ЛС 9.17-Б**	**шт**	**7,0000**		**9649,65**	**67548**	
		Итого прямые затраты:				**8571,43**	**60000**	
		Накладные расходы	%	--		363,43	2544	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		714,79	5004	
53	С121-060208-0401 в ценах II квартала 2017 года	**Косоуры**	**т**	**0,2390**		**274157,30**	**65524**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**243523,94**	**58202**	
		Накладные расходы	%	--		10325,42	2468	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20307,95	4854	
56	С121-040110-9903 в ценах II квартала 2017 года	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	**м**	**11,0000**		**3027,04**	**33297**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**2688,81**	**29577**	
		Накладные расходы	%	--		114,01	1254	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		224,23	2466	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**644887,00**	
		Накладные расходы -	Тенге				**27344,00**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**53778,48**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**726009**	

Итого прямые затраты		**11 639 435**
Накладные расходы , тенге		587 764
Итого с накладными расходами , тенге		**12 227 199**
Сметная прибыль (8 %), тенге		978 176
Итого на подряд, тенге		**13 205 375**
Временные здания и сооружения	0,9%	118 848
ИТОГО		13 324 223
Зимнее удорожание	1,323%	176 279
Итого		13 500 502

НДС 12% 12% 1 620 060

Итого по акту: **15 120 562**

Заказчик:

Алимбаев А.С.

Подрядчик:

Жолдыбаев К.А.

Технадзор:

Кантарбаев Р.

смотрите расценки проверяя