Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

**Декларация о соответствии**

**"13" августа 2019 года**

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ТОБИ» ЗКО, Таскалинский р-н, п.Таскала, ул.Гоголя 11/1**
наименование организации, юридический адрес

в лице **Рахметов Мендигали Нуржанович**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Молдагулова дом 24.26 в г.Уральск, ЗКО»**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является
**Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г.Уральска" Руководитель Нуртазиев М.Ж.,**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет,что:

1.Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2.Субподрядныеорганизации: **Нет**
наименование организации

3.Проект (проектно-сметная документация)
**ТОО «М-Проект Астана» заказ: № МПА-292-2018**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **заказчиком Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г.Уральска"**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измемения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди) | Общая с учетом ранее принятых | в том числе пускового комплекса или очереди) |
| Устройство асфальтобетонного покрытия проездов | м2 | 2311,31 | | 2311,31 | |
| Устройство брусчатого покрытие дорожек и площадок | м2 | 139,52 | | 139,52 | |
| Ширина тротуара | м | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Устройство бортового камня БР100.30.15 | п.м. | | | | |
| Устройство бортового камня БР100.20.08 | п.м. | | | | |
| Тип дорожной одежды | | 1.Асфальтобетон пористый из горячей крупнозернистый смеси - 6 см. | | 1.Асфальтобетон пористый из горячей крупнозернистый смеси - 6 см. | |
| | | 2.Асфальтобетон плотный из горячей мелкозернистый смеси - 4 см. | | 2.Асфальтобетон плотный из горячей мелкозернистый смеси - 4 см. | |
| Уровень ответственности объекта согласно РДС РК 1.02-04-2013 | | Технически несложный объект II (нормального) уровня сложности | | Технически несложный объект II (нормального) уровня сложности | |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:_____

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июль 2019 г.**;

месяц, год

окончание работ **август 2019 г.**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **1 месяц**;

фактически, месяц: **1 месяц** ;

7. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

8. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

**нет**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Молдагулова дом 24.26 в г.Уральск, ЗКО»** готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

**Директор ТОО «ТОБИ»** **Рахметов М.Н.**

ТОО "ТОБИ" БИН 010640005668