Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму
министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№235 бұйрығына
3-қосымша

Сәйкестік туралы декларация

Қызылорда қ. «9» 12 2020 жыл

Бас мердігер: **«Ақнур Авто» жауапкершлігі шектеулі серіктестігі, Қызылорда қаласы, Қаратаев көшесі № 10 үй**

ұйымның атауы, заңды мекенжайы

атынан директоры **Кошеков Батырхан Кенесович**

ұйым басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

«Қызылорда қаласы, Сырдария өзенінің сол жағалауындағы №2 тұрғын кварталында қосымша учаскеге инженерлік инфрақұрылымын салу. Сыртқы электрмен жабдықтау желілері» нысаны бойынша

объектінің атауы, орналасқан жері

тапсырыс беруші **Қызылорда қаласы әкімдігінің "Қызылорда қаласының құрылыс бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, Қызылорда қаласы, М.Шоқай көшесі №147, басшысы Шамуратов Пакуатдин Сыражадинович** болып табылатын

ұйымның атауы, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

мынаны куәландырады:

1. Объектіде құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға), сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес орындалған;
2. Қосымша мердігер ұйым: **«Қызылорда-Траст» ЖШС, «Қызылорда Абу-Жусуп» ЖШС**

ұйымның атауы

3. Жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) **«Энергосервис ЭТЛ» ЖШС (Шымкент қаласы), Жобаның нөмірі – 2019 жылғы № ЖС – 0081.19**

жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмір

Қызылорда қаласы әкімдігінің «Қызылорда қаласының құрылыс бөлімі» КММ-мен бекітілген

жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

4. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша(нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғанда рды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғанда рды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
Қажетті қуат	кВт	325		325	
Есептік ток		537		537	
Қуат коэффициенті		0,92		0,92	
Электрмен жабдықтау санаты		III		III	
КЖ-10 алаңнан тыс ұзындығы	м	111		111	

КЖ-0,4 алаң ішіндегі ұзындығы	м	490		490	

Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпыалаңы	$м^2$		
Қабаттар саны	қабат		
Құрылыстың жалпы көлемі	$м^3$		
Оның ішінде жерасты бөлігі	$м^3$		
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар алаңы	$м^2$		

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$		пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде: Бір бөлмелі						
Екі бөлмелі						
Үш бөлмелі						
төрт бөлмелі және одан көп						

5.Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады: Қолданыстағы 2 БКТП-10/0,4 кВ-тан жобаланатын БКТП 10/0,4 кВ-қа дейін 10 кВ кабельдік желілерді тарту; Қуаты 2х630 кВт трансформаторлық подстанцияларды орнату; жобаланатын бктп10 / 0,4 кВ-тан жобаланатын ЕТҚ тұрғын үйлерге дейін АПВБШв типті тігілген полиэтиленнен жасалған кабельмен, 0,7 м терендіктегі траншеяда 100 мм ПВХ құбырына салынған; Қолданыстағы және жобаланатын траснсформаторлық қосалқы станцияда УСПД шкафы орнатылады.

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

6. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілер сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

7. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалған;

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстардың басталуы: «30» 10 2020 жыл;

жұмыстардың аяқталуы: «30» 11 2020 жыл.

құрылыстың ұзақтығы, ай: құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша: 4 ай.

9. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялары, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес;

10. Жерасты инженерлік желілердің және/немесе ғимараттың (құрылыс) нақты орналасуының атқарушы геодезиялық түсірілімі орындалды (сәйкестік туралы декларацияға міндетті қосымша);

11. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді, оны инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметтерді жеткізушілер растайды.

«ҚЭТТК» АҚ-ның Қалалық электр желілері филиалы

Техникалық құжаттар үшін
Қалалық электр торабы басқармасы
Для технической документации

12. Ғимараттың шудан оқшаулауы жобаға сәйкес келеді және аккредиттелген сынақ зертханалармен (орталықтармен) жүргізілген мемлекеттік ұйым берген сараптау қорытындысымен расталады (сараптау қорытындысы қоса беріледі);
13. Халықтың жүріп-тұруы шектеулі топтары үшін қол жеткізу қамтамасыз етілді, оны халықтың әлеуметтік қорғау органдары растайды;
Инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметті жеткізушілер:

_____

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні М.О.

Бас мердігер **Кызылорда қаласы, Сырдария өзенінің сол жағалауындағы №2 тұрғын кварталында қосымша учаскеге инженерлік инфрақұрылымын салу. Сыртқы электрмен жабдықтау желілері**

объектінің (кешеннің) атауы

орындалған құрылыс–монтаж және арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді және объектінің құрылысы кезінде оның кінәсінен болған ақауларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепілділік мерзімінде жоюға өзіне міндеттеме алады.

Бас мердігер:

«Акнур Авто» ЖШС-нің директоры Кошеков Батырхан Кенесович

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні

М.О.