Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО «Ортолайн»**

Подрядчик : **ТОО "DIM&AIS"**

Наименование строительства и его адрес: **«Реконструкция существующего реабилитационного центра со строительством пристройки по адресу:г.Шымкент ул.Гагарина здания №93А»**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за **Май 2024г** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 05	19.02.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за Май) без НДС	из графы 1							
				Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
В	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Общестроительные работы	**16 054 197,00**	**14 334 104,00**	**11 843 044,00**		-				**1 720 093,00**	**16 054 197,00**
	ИТОГО по справке	**16 054 197,00**	**14 334 104,00**	**11 843 044,00**	-	-				**1 720 093,00**	**16 054 197,00**

М.П.

Заказчик ТОО «Ортолайн» Хван М.Е.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик ТОО "DIM&AIS" Ғайнуллаулы Ә.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заказчик: ТОО «Ортолайн»
Подрядчик: ТОО «DIM&AIS»
Договор: 05 от 19.02.2024год

Наименование строительства и его адрес: «Реконструкция существующего реабилитационного центра со строительством пристройки по адресу:г.Шымкент ул.Гагарина здания №93А»

А К Т №1

приемки выполненных работ за май 2024 года
на 2-1-1 Архитектурно-строительные решения

Составлен(а) в текущих ценах 4-го квартала 2023 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**11843044**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2171007
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1081017*
		машины и механизмы	тенге			543235
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*115546*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			9128801
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	497		
	Раздел 1.	**Демонтажные работы**				**36304**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			36304
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*17950*
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	10		
1	**1146-0201-0802** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**м²**	**41,49**	**875**	**36304**
	Раздел 2.	**Монтажные работы**				**11806740**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2134703
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1063067*
		машины и механизмы	тенге			543235

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*115546*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			9128801
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	487		
		Фундамент Ф1-8шт				
2	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	**$м^3$**	**1,568**	**28 463**	**44630**
3	6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 $м^3$**	**$м^3$**	**6,232**	**58 507**	**364616**
4	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,0864**	**341 175**	**29478**
5	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,07104**	**343 091**	**24373**
6	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,1448**	**352 346**	**51020**
7	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**$м^2$ поверхности**	**13,76**	**4 683**	**64438**
		Ленточный фундамент				
8	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	**$м^3$**	**6,83**	**28 926**	**197565**
9	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м**	**$м^3$**	**47,34**	**48 421**	**2292250**
10	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,28031**	**343 091**	**96172**
11	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**$м^2$ поверхности**	**95,04**	**4 683**	**445072**
		Колонны металлические К1,К2				
12	6106-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж колонны со связями**	**т**	**0,96816**	**139 524**	**135082**
13	222-525-0201 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,96816**	**1 103 584**	**1068446**
14	217-104-0101 *РСНБ РК 2022*	**Шпилька ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованная стяжная**	**кг**	**12,69**	**1 165**	**14784**
15	251-102-0605 *РСНБ РК 2022*	**Гайка М16 ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,001264**	**2 273 701**	**2874**
		Балки				

1	2	3	4	5	6	7
16	**6106-0301-0203** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж балки, ригеля перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажного здания, высота: до 25 м**	**т**	**2,074**	**172 364**	**357483**
17	**222-525-0201** *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**2,074**	**1 103 584**	**2288833**
		Фермы Фм-1-4шт				
18	**6106-0302-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж стропильной фермы, подстропильной фермы: пролет до 24 м, масса до 3 т, высота до 25 м**	**т**	**1,383932**	**182 698**	**252842**
19	**222-525-0201** *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**1,383932**	**1 103 584**	**1527285**
		Связи ВС-1-2шт,ВС-2-1шт, ВС-3-2шт, ВС-4-1шт,СГ-1-2шт				
20	**6106-0302-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж вертикальной связи в виде фермы в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м**	**т**	**1,72186**	**272 321**	**468899**
21	**222-525-0201** *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**1,72186**	**1 103 584**	**1900217**
22	**6111-0501-0205** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**$м^2$**	**276,65784**	**255**	**70548**
23	**6111-0501-0505** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**$м^2$**	**276,65784**	**397**	**109833**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ				11 843 044
		в том числе оборудование				0
		СМР				11 843 044
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)-5,3%	5,30%			627 681
		ИТОГО с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом				12 470 725
		Сметная прибыль - 5%	5%			623 536
		Непредвиденные работы и затраты-5%	5%			623 536
		ИТОГОс непредвиденными работами и затратами				13 717 798
		В текущих ценах 2024 год 100%, К=1,0449275				14 334 104
		Итого в текущих ценах 2024 года				14 334 104

1	2	3	4	5	6	7
		Налог на добавленную стоимость,12%	12%			1 720 093
		ИТОГО с НДС				16 054 197

Заказчик
Директор ТОО «Ортолайн»

Хван Мун Ир Евгеньевич

Подрядчик
Директор ТОО «DIM&AIS»

Ғайнуллаұлы Ә.

Технический надзор
Эксперт ТОО «Асыл құрылыс эксперт»

Жунисов А.Ш.

Авторский надзор
Директор ТОО «Дара-Проект»

Калкеев С.А.