Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235 форма

Декларация о соответствии

"15 " декабря 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) *ТОО «Производственная компания «Геотерм»* г.Алматы ул.Омарова 88в
наименование организации, юридический адрес
в лице *Генерального директора Калитова Дулата Кажкеновича*
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации по объекту: «Строительство разведочно-эксплуатационной скважины №6816 для целей нецентрализованного водоснабжения, полива крестьянского хозяйства в Талгарском районе Алматинской области», *Алматинская область, Талгарский район*
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является Государственное учреждение «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области», в лице заместителя руководителя Сабырбаева С.А. наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **нет**
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация
ТОО «ЧПФ «Топаз»,
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) приказом ГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области» №119 от 02.06.2020г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения,
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и далее	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Эксплуатационная скважина .6816	шт	1	1
Надскважинный павильон	комплект	1	1
Дизельный генератор АД-30-Т400-IPM	шт	1	1

Глубинный насос ЭЦВ 6-10-235	шт	1	1
СУЗ-40	шт	1	1

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Статический Уровень, в м	Динамический уровень, в м	Понижение уровня, в м	Дебит, дм3/с	Удельный дебит, дм3/с	Количество затраченного времени
42	82	40	2,0	0,05	24 часов

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом - выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ август 2020 года;
месяц, год
окончание работ декабрь 2020 года;
месяц, год
при продолжительности строительства, 10 месяцев:
по норме или по проекту организации строительства, месяц 3 (три);
фактически, месяц: 3 (три) _____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта; что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
не требуется
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения **не требуется**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство разведочно-

эксплуатационной скважины №6816 для целей нецентрализованного водоснабжения, полива крестьянского хозяйства в Талгарском районе Алматинской области» готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта, согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «Производственная компания «Геотерм»

Генеральный директор Калитов Д.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)