Утверждена приказом Министра по индустрии
и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08.2021г № 420

Заказчик: **Алибекова А.З., Махамбетов У.С.**

Подрядчик: **ТОО «DIM&AIS»**
Договор: 02 от 31.01.2024года
Наименование строительства и его адрес: «Строительства оздоровительного комплекса в мкр.Северо-Восток, уч.№187, Каратауского района, г.Шымкент »

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат за май 2024 года
(представляется ежемесячно генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая: наименование	Организационно-правовая: код
		02	31.01.2024				

Наименование пусковых комплексов объектов		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
					В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительства оздоровительного комплекса в мкр.Северо-Восток, уч.№187, Каратауского района, г.Шымкент »		17 410 169	15 544 794							1 865 375	17 410 169

Заказчик

Алибекова А.З.

Махамбетов У.С.

Технический надзор
ТОО «Асыл құрылыс эксперт»
Директор

Нуржанова А.С.

Подрядчик
ТОО «DIM&AIS»
БИН 050440011137
Директор

Райнуллаулы Ә.

Заказчик: Алибекова А.З., Махамбетов У.С.

Подрядчик: ТОО «DIM&AIS»

Договор: 02 от 31.01.2024года

Наименование строительства и его адрес: «Строительства оздоровительного комплекса в мкр.Северо-Восток,

А К Т №1

приемки выполненных работ за май 2024 года

на 2-1-1 Архитектурно-строительные решения

Составлен(а) в текущих ценах 4-го квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	м^3 грунта	568,3		241,60	231,72	137301	131687	--	27386	177861
		НР - 72%; СП - 8%				9,88	57,05	5615	32422		13173	
2	412-102-0117 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км/вывоз грунта/**	т·км	27278,4		48,00	--	1309363	--		--	1414112
		СП - 8%				--	--	--	--		104749	
3	414-104-0101 РСНБ РК 2022	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	т	--		509,00	--	--	--		--	--
						--	--	--	--		--	
4	412-102-0117 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км/привоз на засыпку/**	т·км	--		48,00	--	--	--		--	--
						--	--	--	--		--	
5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м^3 грунта	301,1		51,48	51,48	15501	15500	--	3186	20180
		НР - 72%; СП - 8%				--	14,69	--	4423		1493	
6	1101-0104-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	м^3 грунта	301,1		25,42	25,42	7654	7654	--	1575	9966

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,26	--	2186		738	
7	1101-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки**	$м^3$ грунтовой подушки	285,59	660,57	658,35	188652	188018	40	41136	248172
		НР - 72%; СП - 8%			2,08	197,97	594	56538		18383	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1658471	342859	40	73283	1870291
							6209	95569	--	138536	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1658471				
	Материалы		Тенге				40				
	Всего заработная плата		Тенге					101778			
	Транспортные расходы		Тенге				1309363				
		Накладные расходы	Тенге				73283				
		Сметная прибыль	Тенге				138536				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1870290				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
		Сметная заработная плата	Тенге					101778			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1870290				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
		Сметная заработная плата	Тенге					101778			
		РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы									
		Фундамент Фм1-12шт									
8	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Подготовка бетонная. Устройство**	$м^3$	3,48	25339,67	1474,09	88182	5130	77052	6507	102264
		НР - 91%; СП - 8%			1724,11	330,53	6000	1150		7575	
9	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство**	$м^3$	21,96	38716,54	2580,05	850215	56658	580997	205299	1139956
		НР - 91%; СП - 8%			9679,40	594,00	212560	13044		84441	
10	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,20832	329247,00	--	68589	--	68589	--	74076
		СП - 8%			--	--	--	--		5487	
11	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,06588	349794,00	--	23044	--	23044	--	24888
		СП - 8%			--	--	--	--		1844	
12	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,5364	376202,00	--	201795	--	201795	--	217939
		СП - 8%			--	--	--	--		16144	
13	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	33,24	1165,09	26,21	38728	871	25201	11883	54660
		НР - 93%; СП - 8%			380,76	3,65	12656	121		4049	
		Ленточный фундамент ФЛ-1									
14	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Подготовка бетонная. Устройство**	$м^3$	8,36	24308,45	1474,09	203219	12323	176482	15631	236358

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			1724,11	330,53	14414	2763		17508	
15	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	$м^3$	138	32416,90	2714,25	4473532	374566	3296057	802024	5697600
		НР - 91%; СП - 8%			5818,18	568,38	802909	78436		422044	
16	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,11616	329247,00	--	38245	--	38245	--	41305
		СП - 8%			--	--	--	--		3060	
17	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	118,03	1165,09	26,21	137516	3094	89481	42196	194089
		НР - 93%; СП - 8%			380,76	3,65	44941	431		14377	
		Колонны КМ-1-12шт									
18	1106-0501-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство**	$м^3$	12	56466,00	8666,65	677592	104000	368046	207258	955638
		НР - 91%; СП - 8%			17128,80	1850,85	205546	22210		70788	
19	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	1,03728	329247,00	--	341521	--	341521	--	368843
		СП - 8%			--	--	--	--		27322	
20	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,17136	1058674,87	1817,03	181415	312	164441	15283	212434
		НР - 91%; СП - 8%			97235,84	773,64	16662	133		15736	
		Ригели РМ-1-3шт									
21	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	$м^3$	6,72	55694,73	7625,63	374269	51244	186942	134612	549592
		НР - 91%; СП - 8%			20250,48	1762,24	136083	11842		40710	
22	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	1,02762	329247,00	--	338341	--	338341	--	365408
		СП - 8%			--	--	--	--		27067	
23	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,27492	376202,00	--	103425	--	103425	--	111699
		СП - 8%			--	--	--	--		8274	
24	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,02052	1058674,87	1817,03	21724	37	19692	1830	25438
		НР - 91%; СП - 8%			97235,84	773,64	1995	16		1884	
		Ригели РМ-2-4шт									
25	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	$м^3$	6,28	55694,73	7625,63	349763	47889	174701	125798	513606
		НР - 91%; СП - 8%			20250,48	1762,24	127173	11067		38045	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,948	329247,00	--	312126	--	312126	--	337096
		СП - 8%			--	--	--	--		24970	
27	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,18536	376202,00	--	69733	--	69733	--	75312
		СП - 8%			--	--	--	--		5579	
28	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,02736	1058674,87	1817,03	28965	50	26255	2440	33918
		НР - 91%; СП - 8%			97235,84	773,64	2660	21		2512	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				8921939	656174	6682166	1570761	11332119
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1583599	141234	--	839416	
		Материалы	Тенге				8921939				
		Всего заработная плата	Тенге				5185346				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1724833			
		Накладные расходы	Тенге				1496819				
		Сметная прибыль	Тенге				1570761				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				839416				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				11332116				
		Сметная заработная плата	Тенге								1110
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1724833			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				11332116				
		Сметная заработная плата	Тенге								1110
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					1724833			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									13202406
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге								
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1589808				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					999033			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					236803			
		- Перевозка грузов	Тенге						6682205		
		- Накладные расходы	Тенге				1309363				
		- Сметная прибыль	Тенге							1644044	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ								977952	
		в том числе оборудование									13 202 406
		СМР									0
		Временные здания и сооружения 1,5%	1,50%								13 202 406
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями									198 036
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,32%	0,32%								13 400 442
		ИТОГО сдополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки									42 881
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								13 443 324
		ИТОГОс непредвиденными работами и затратами									268 866
											13 712 190

Программный комплекс АВС (редакция 2022.10.1)

5

270

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В текущих ценах 2024 год 100%, К=1,1336478										15 544 794
		Итого в текущих ценах 2024 года										15 544 794
		Налог на добавленную стоимость,12%	12%									1 865 375
		ИТОГО с НДС										17 410 169

Заказчик

_____**Алибекова А.З.**

_____**Махамбетов У.С.**

Подрядчик

Директор ТОО «DM&AIS»

_____Ғайнуллаұлы Ә.

Технический надзор

Эксперт ТОО «Асыл құрылыс эксперт»

_____Жунисов А.Ш.

Авторский надзор

Директор ТОО «Дара-Проект»

_____Кайкеев С.А.