Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик : ТОО "SaRa - KZ" БИН 160440015211, обл. Костанайская, г. Костанай, микр. Северо-Западный, квартал 45а, дом 4, н.п. №1 (цоколь), Телефон 8 705 669 7786

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : ТОО "КАЗПРОФМОНТАЖ" БИН 060240023680, обл. Костанайская, г. Костанай, ул. 1 Мая, дом 62, квартира 24

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Для строительства многоквартирных 4-х этажных жилых домов, специализированный магазин, рыночный павильон, в том числе для сельхоз продукции, спортивно-оздоровительный павильон с тренажерным залом, инженерной системы по нагреву воды и отопления, баня, паркинг" по адресу: г.Костанай, микрорайон Северо-Западный, квартал 45а участок 2 и участок 4

(наименование, адрес)

Объект : "Для строительства многоквартирных 4-х этажных жилых домов, специализированный магазин, рыночный павильон, в том числе для сельхоз продукции, спортивно-оздоровительный павильон с тренажерным залом, инженерной системы по нагреву воды и отопления, баня, паркинг" по адресу: г.Костанай, микрорайон Северо-Западный, квартал 45а участок 2 и участок 4

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ

за июнь 2024 (месяц, год) на "Для строительства многоквартирных 4-х этажных жилых домов, специализированный магазин, рыночный павильон, в том числе для сельхоз продукции, спортивно-оздоровительный

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета Э100953: общестроительные работы - КЖ [№ 2-1-1]										
1	1	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	32,575	1 618,0	0,0	52 706,0	0,0			52 706,0	
						1 618,0	0,0	52 706,0	0,0				
2	4	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	618,925	158,0	0,0	97 790,0	0,0			97 790,0	
						158,0	0,0	97 790,0	0,0				
3	5	1107-0501-0104 *РСНБ РК 2022*	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	30	1 947,0	0,0	58 410,0	0,0			58 410,0	
						1 947,0	0,0	58 410,0	0,0				
4	6	1107-0501-0103 *РСНБ РК 2022*	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	9	1 278,0	0,0	11 502,0	0,0			11 502,0	
						1 278,0	0,0	11 502,0	0,0				
5	7	1107-0501-0102 *РСНБ РК 2022*	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	9	840,0	0,0	7 560,0	0,0			7 560,0	
						840,0	0,0	7 560,0	0,0				
6	8	1107-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	60	726,0	0,0	43 560,0	0,0			43 560,0	
						726,0	0,0	43 560,0	0,0				
7	9	1108-0201-0109 *РСНБ РК 2022*	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	$м^3$ кладки	3,99	11 395,0	0,0	45 466,0	0,0			45 466,0	
						11 395,0	0,0	45 466,0	0,0				
8	10	1108-0101-0303 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	31,29	393,0	0,0	12 297,0	0,0			12 297,0	
						393,0	0,0	12 297,0	0,0				
9	11	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	56,256975	17 951,0	0,0	1 009 869,0	0,0			1 009 869,0	
						17 951,0	0,0	1 009 869,0	0,0				
10	12	1108-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	7,571025	11 624,0	0,0	88 006,0	0,0			88 006,0	
						11 624,0	0,0	88 006,0	0,0				
11	13	1109-0304-0101 *РСНБ РК 2022*	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,004605	67 442,0	0,0	311,0	0,0			311,0	
						67 442,0	0,0	311,0	0,0				
12	14	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,12414	88,0	0,0	11,0	0,0			11,0	
						88,0	0,0	11,0	0,0				
13	15	1108-0201-0703 *РСНБ РК 2022*	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,017274	90 375,0	0,0	1 561,0	0,0			1 561,0	
						90 375,0	0,0	1 561,0	0,0				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	16	1108-0201-1703 *РСНБ РК 2022*	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	143,04	15 222,0 15 222,0	0,0 0,0	2 177 355,0 2 177 355,0	0,0 0,0			2 177 355,0	
15	17	1108-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. /Наружные несущие стены чердака, выхода на кровлю, парапет/	$м^3$ кладки	26,25	11 624,0 11 624,0	0,0 0,0	305 130,0 305 130,0	0,0 0,0			305 130,0	
16	18	1108-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9/Наружные стены вентшахт на кровле/	$м^3$ кладки	1,905	11 624,0 11 624,0	0,0 0,0	22 144,0 22 144,0	0,0 0,0			22 144,0	
17	19	1108-0401-0305 *РСНБ РК 2022*	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	111,6	3 157,0 3 157,0	0,0 0,0	352 321,0 352 321,0	0,0 0,0			352 321,0	
18	20	1108-0401-0305 *РСНБ РК 2022*	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м.	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	111,6	3 157,0 3 157,0	0,0 0,0	352 321,0 352 321,0	0,0 0,0			352 321,0	
19	21	1108-0201-0107 *РСНБ РК 2022*	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м.	$м^3$ кладки	34,2	11 028,0 11 028,0	0,0 0,0	377 158,0 377 158,0	0,0 0,0			377 158,0	
20	22	1108-0201-0107 *РСНБ РК 2022*	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м.	$м^3$ кладки	58,38	11 028,0 11 028,0	0,0 0,0	643 815,0 643 815,0	0,0 0,0			643 815,0	
21	23	1107-0503-0110 *РСНБ РК 2022*	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	145,5	310,0 310,0	0,0 0,0	45 105,0 45 105,0	0,0 0,0			45 105,0	
22	24	1107-0104-0301 *РСНБ РК 2022*	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	15,9	1 705,0 1 705,0	0,0 0,0	27 110,0 27 110,0	0,0 0,0			27 110,0	
23	25	1109-0302-0401 *РСНБ РК 2022*	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,66405	29 563,0 29 563,0	0,0 0,0	19 631,0 19 631,0	0,0 0,0			19 631,0	
24	26	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	0,864	17 951,0 17 951,0	0,0 0,0	15 510,0 15 510,0	0,0 0,0			15 510,0	
25	27	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	17,929575	76,0 76,0	0,0 0,0	1 363,0 1 363,0	0,0 0,0			1 363,0	
26	28	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	17,929575	88,0 88,0	0,0 0,0	1 578,0 1 578,0	0,0 0,0			1 578,0	
27	29	1108-0201-0701 *РСНБ РК 2022*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,420765	120 499,0 120 499,0	0,0 0,0	50 702,0 50 702,0	0,0 0,0			50 702,0	
28	30	1108-0201-0701 *РСНБ РК 2022*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	4,86243	120 499,0 120 499,0	0,0 0,0	585 918,0 585 918,0	0,0 0,0			585 918,0	
29	31	1109-0302-0401 *РСНБ РК 2022*	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	5,41125	29 563,0 29 563,0	0,0 0,0	159 973,0 159 973,0	0,0 0,0			159 973,0	
30	32	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	146,10375	76,0 76,0	0,0 0,0	11 104,0 11 104,0	0,0 0,0			11 104,0	
31	33	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	146,10375	88,0 88,0	0,0 0,0	12 857,0 12 857,0	0,0 0,0			12 857,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	34	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	**Пояса в опалубке. Устройство**	$м^3$	0,398	17 951,0 17 951,0	0,0 0,0	7 144,0 7 144,0	0,0 0,0			7 144,0	
33	35	1109-0304-0101 *РСНБ РК 2022*	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,0548	67 442,0 67 442,0	0,0 0,0	3 696,0 3 696,0	0,0 0,0			3 696,0	
34	36	1106-0301-0407 *РСНБ РК 2022*	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0072	438 730,0 438 730,0	0,0 0,0	3 159,0 3 159,0	0,0 0,0			3 159,0	
35	37	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	$м^2$	1,4796	76,0 76,0	0,0 0,0	112,0 112,0	0,0 0,0			112,0	
36	38	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	$м^2$	1,4796	88,0 88,0	0,0 0,0	130,0 130,0	0,0 0,0			130,0	
37	39	1107-0518-0101 *РСНБ РК 2022*	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	м ступеней	333	2 393,0 2 393,0	0,0 0,0	796 869,0 796 869,0	0,0 0,0			796 869,0	
38	40	1109-0304-0101 *РСНБ РК 2022*	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,021863	67 442,0 67 442,0	0,0 0,0	1 474,0 1 474,0	0,0 0,0			1 474,0	
39	41	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	$м^2$	0,590287	88,0 88,0	0,0 0,0	52,0 52,0	0,0 0,0			52,0	
			ИТОГО по смете Э100953: общестроительные работы - КЖ [№ 2-1-1]					7 402 780	0	0	0	7 402 780	
								7 402 780	0	0	0		
			Итого по суммарной смете					7 402 780	0	0	0	7 402 780	
								7 402 780	0	0	0		
			НДС (12%)									888 334	
			Итого с НДС									**8 291 114**	

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "КАЗПРОФМОНТАЖ" БИН 060240023680, обл. Костанайская, г. Костанай, ул. 1 Мая, дом 62, квартира 24

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мельников В.П.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Генподрядчик)

ТОО "SaRa - KZ" БИН 160140015211, обл. Костанайская, г. Костанай, микр. Северо-Западный, квартал 45а, дом

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сейткалиев Ш.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.