Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
От 24 апреля 2017 года №235

Форма

**Декларация о соответствии**

«26» 07 2021 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) *ТОО «TSG CONSTRUCTION», Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе, квартал Промзона, строение 626.*
*(наименование организации, юридический адрес)*

в лице *директора Хасенова Рената Танербергеновича*
*(фамилия, имя, отчество (при наличи) руководителя)*

по объекту: *Строительство инженерных сетей и вспомогательных зданий к областному перинатальному центру в г. Актобе Актюбинской области.*
*(наименование, местонахождения объекта)*

Заказчиком которого является *ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области».*
*(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличи) руководителя)*

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативными в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. субподрядными организациями _____
*(наименование организации, № лицензии и дата получения)*

в лице _____
*(фамилия, имя, отчество (при наличи) руководителя)*

3. Проект (проектно-сметная документация) *ТОО «Гипрогаз Кампани»*
*(наименование проектной организации, номер проекта)*

Утвержден(а) *ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области».*
*(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)*

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| Генплан | | | | | |
| Площадь участка | га | 3,87 | | 3,87 | |
| Площадь застройки | м2 | 10745,56 | | 10745,56 | |
| Площадь дорожного асфальтобетонного покрытия | м2 | 16241 | | 16241 | |
| Площадь озеленения | м2 | 11713,44 | | 11713,44 | |
| Гараж на 8 стояночных боксов | | | | | |
| Общая площадь здания | м2 | 197,4 | | 197,4 | |
| Площадь застройки | м2 | 254,5 | | 254,5 | |
| Строительный объем | м3 | 1348,8 | | 1348,8 | |
| КПП | | | | | |
| Общая площадь здания | м2 | 39,3 | | 39,3 | |
| Площадь застройки | м2 | 61,0 | | 61,0 | |
| Строительный объем | м3 | 226,01 | | 226,01 | |
| Прачечная с пищеблоком и подземным переходом | | | | | |
| Общая площадь прачечная, пищеблок | м2 | 2226,36 | | 2226,36 | |
| Подземный переход | м2 | 99,5 | | 99,5 | |
| Полезная площадь | м2 | 2104,68 | | 2104,68 | |
| Площадь застройки | | | | | |
| Прачечная, пищеблок | м2 | 726,1 | | 726,1 | |
| Подземный переход | м2 | 109,0 | | 109,0 | |
| Строительный объем, общий | м3 | 10307,4 | | 10307,4 | |
| в т.ч выше 0.000, по зданию | м3 | 7397,82 | | 7397,82 | |
| в т.ч ниже 0.000, подземный переход | м3 | 2576,0/333,54 | | 2576,0/333,54 | |
| Наземный переход | | | | | |
| Общая площадь здания | м2 | 249,0 | | 249,0 | |
| Площадь застройки | м2 | 280,7 | | 280,7 | |
| Строительный объем | м3 | 1770,0 | | 1770,0 | |
| Котельная | | | | | |
| Площадь застройки | м2 | 127,2 | | 127,2 | |
| Строительный объем | м3 | 316,8 | | 316,8 | |
| Дымовая труба | | | | | |
| Площадь застройки | м2 | 127,2 | | 127,2 | |
| 2КТПГ | | | | | |
| Площадь застройки | м2 | 63,7 | | 63,7 | |
| Строительный объем | м3 | 190,8 | | 190,8 | |
| ДЭС | | | | | |
| Площадь застройки | м2 | 15,3 | | 15,3 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Строительный объем | м3 | 45,9 | 45,9 |
| КНС | | | |
| Площадь застройки | м2 | 7,7 | 7,7 |
| Строительный объем | м3 | 38,5 | 38,5 |

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | метр в квадрате (далее – м2) | | |
| Число этажей | этаж | | |
| Общий строительный объем | метр в кубе (далее – м3) | | |
| В том числе подземной части | м3 | | |
| Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенных помещений | м2 | | |

| Показатели | По проекту | | | Фактически | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | число квартир | площадь квартир, м2 | | число квартир | площадь квартир, м2 | |
| | | общая | жилая | | общая | жилая |
| Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более | | | | | | |

5. Технологические и архитектурно- строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: укладка асфальтобетонного покрытия проездов и площадок, установка бордюров, брусчатого покрытия пешеходных дорожек, озеленение территории посадкой деревьев, кустарников и многолетник трав. Территория областного перинатального центра огораживается металлическим решетчатым забором высотой 1,65 м устройством ворот для проезда автотранспорта и калиток для посетителей. Одноэтажный гараж на 8 боксов , с размерами в осях 36,0 х 6,0 м, высотой от уровня планировочной отметки от земли до максимальной точки 5,3 м. Одноэтажный контрольно-пропускной пункт с размерами в осях 7,0 х 6,0 м, высотой от уровня планировочной отметки от земли до максимальной точки 4,0 м. Хозяйственный корпус с пищеблоком и прачечной, с размерами в осях 18,88 х 32,2, высотой подвала и первого этажа 3,9 м, высотой второго этажа 3,6 м. Наземный переход длиной 76,0 м, ширина 3,9 м. Модульная котельная с тремя водогрейными котлами для теплоснабжения зданий областного перинатального центра. Дымовая труба 3 шт – диаметром 600 мм, высотой 20 м. установленный в стальной решетчатой башне высотой 16,8 м.

*(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)*

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актом о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ:____11 марта 2019 года_____
*(месяц, год)*
окончание работ:___27 июля 2021 года_____
*(месяц, год)*
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 10___;
фактически, месяц: 26____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
АО "Актобе Жылу Энергосы" Бейнашов Д.Б.
*наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)*
АО "Актобе Su-energy group" Борошев А.К.
*наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)*
_____
*наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)*
_____

Сети в границах балансовой принадлежности ТОО «Энергосистема» обеспечивает нормальную эксплуатацию объекта.
ПТС: Досыбаева Л.К.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения
по проекту не предусмотрено;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает, объект: «Строительство инженерных сетей и вспомогательных зданий к областному перинатальному центру в г. Актобе Актюбинской области» готовым к приемке в эксплуатацию,

*(наименование, местонахождения объекта)*

Гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранить дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Организация ТОО «TSG CONSTRUCTION», директор Хасенов Ренат Танербергенович

*(наименование генподрядной организации, фамилия, имя, отчество руководителя, подпись дата)*

.

_____ 2021 г. М.П.

*(подпись, дата)*