форма-2

Генподрядчик ТОО "Уш-Сай"

Субподрядчик: ТОО «BM PROGRESS»

Договор № 01/07-2020 от 07.07.2020г.

Выполненные работы:
Строительсто сетей водоснабжения
в мкр.Тассай г.Шымкент

АКТ № 1

Приемки выполненных работ за декабрь месяц 2020г.

№ п/п	Наименование работ	№№ един. расцен	Един. изм	Кол-во	Цена единицы	Стоим.выполненных работ по утв.смете	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
	Раздел 1. Землянные работы.						
1	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3, к=0,970	11-010101-0362	м3 грунта	18849,02	117,71	2218761	354213
2	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, к=0,030; т.ч. П.3.179: к1трр=1,2	11-010205-0302	м3 грунта	582,96	1364,90	795682	470247
3	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /приямки/	11-010205-0302	м3 грунта	303,6	1137,41	345318	204084
4	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	11-230101-0101	м3 основания	53,14	4480,59	238099	25201
5	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	11-010104-0402	м3 грунта	16038,3	22,10	354468	74622
6	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	11-010201-0501	м3 уплотненного грунта	16038,3	119,35	1914135	859474
7	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1+приямки	11-010205-0501	м3 грунта	844	594,22	501522	296400
	Раздел 2. Прокладка трубопровода	*					
11	Трубороводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм.Укладка	11-220501-0106	км трубопровода	2	360938,59	721877	334815
15	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка	11-220501-0105	км трубопровода	2	296793,06	593586	284580
19	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	11-220501-0103	км трубопровода	6	1496243,93	8977464	668091
27	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 20 мм. Укладка	11-220501-0101	км трубопровода	4	185652,97	742612	387079
33	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	11-220901-0103	задвижка или клапан	5	71165,17	355826	--
34	Задвижки или клапны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	11-220901-0101	задвижка или клапан	7	46499,41	325496	--
79	Футляры из асбестоцементных безнапорных труб диаметр 400 мм. Укладка	11-230201-0104	км трубопровода	0,073	9724387,28	709880	27463
80	Футляры из асбестоцементных безнапорных труб диаметр 300 мм. Укладка	11-230201-0103	км трубопровода	0,095	5954615,38	565688	24718

81	Футляры из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм. Укладка	11-230201-0102	км трубопровода	0,195	3339023,73	651110	38010
	Раздел 3. Колодцы ду. 1500 мм. (362 шт)						
116	Колодцы круглые из сборног железобетона. Устройство в грунтах сухих К=362,000;	11-221301-0101	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	159,98	28237,55	4517443	905714
	7.5. На 6 абонентов (4шт.) (на трубе ду.200 мм)						
260	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство ы грунтах сухих К=4,000;	11-221301-0101	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,658	28237,41	131530	26371
	Итого прямые затраты по смете:					**24660496**	**4981082**
	С накладными расходами					4981082	
	Итого:					29641578	
	Накладные расходы II уровня - 4%					1185663	
	Итого:					30827241	
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%					2466179	
	Итого:					33293420	
	Оборудования					0	
	Временные здания и сооружения 1,3%					432814	
	Итого:					33726235	
	Зимние удорожания 0,91%					306909	
	Итого:					34033144	
	в тек.ценах 4 квартала. 2017г. К=1,06, 100%					36075132	
	Итого:					36075132	
	Итого с понижающим коэффициентом К=0,9899973599					**35 714 285,71**	
	НДС 12%					**4 285 714,29**	
	Всего к оплате:					**40 000 000,00**	

"Сдал"

Директор ТОО "BM PROGRESS"

Шаменова С.А.

"Принял"

Директор ТОО "Уш-Сай"

Султанов К.