Форма КС-3
Утверждена
приказом исполняющего обязанности
Министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от "5" апреля 2021 г. № 420

Заказчик: КГУ Отдел ЖКХ, ПТ и АД Казалинского района
Подрядчик: Товарищество с Ограниченной Ответсвенностью "Казалы - Жолшы"
Наименование объекта: Работы по капитальному ремонту автомобильной дороги улицы Абылхайыр хана в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области
Согласно Договора № 95 от 04.09.2024 года и Доп.соглашение № 01 от 03.12.2024 г. Доп.соглашение № 02 от "24" декабря 2024 года.

Справка № 2 о стоимости выполненных работ и затрат (по базисно-индексному методу)
за ДЕКАБРЬ месяц 2024 г.

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-провавая форма наименование	Организационно-провавая форма код
			№ 95	04.09.2024 г.				
			доп.соглашение					
			№ 01	03.12.2024 г.				
			№ 02	24.12.2024г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по капитальному ремонту автомобильной дороги улицы Абылхайыр хана в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области										
с начала строительства	115905 139,71	103486 731,88	103486 731,88	-	-	12418 407,83	-	-	12418 407,83	-
с начала года	115905 139,71	103486 731,88	103486 731,88	-	-	12418 407,83	-	-	12418 407,83	-
за отчетный месяц	38462 019,55	34341 088,88	34341 088,88	34341 088,88	-	4120 930,67	-	-	4120 930,67	38462 019,55
за минусом аванс 30 %	11538 605,86	10302 326,66	-	-	-	1236 279,20	-	-	1236 279,20	11538 605,86
Итого к оплате:	***26923 413,68***	***24038 762,22***	-	-	-	***2884 651,47***	-	-	***2884 651,47***	***26923 413,68***

Заказчик: КГУ Отдел ЖКХ, ПТ и АД Казалинского района
М.П. _____ Садаков Ж.Ж. Замруководителя отдела
БИН 050140008304

Технический надзор: ТОО "SD Проект Консалтинг"
БИН 131140014212
Эксперт _____ **Сандыбаев Н.Б.**
Аттестат: № KZ82VJE00028306 от 29.06.2017 г. № KZ07VJE00046922 и № KZ77VJE00046923 от 27.05.2019 г.
М.П.

Подрядчик: ТОО "Казалы-Жолшы"
Директор _____ **Дуйсембаев Н.С.**
М.П. БИН 010640003909

Авторский надзор: ТОО "Сыр-Проект"
БИН 211240008395
Директор _____ **Тугелбаев Н.А.**
М.П.

Заказчик :КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Казалинского района"

Подрядчик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Казалы - Жолшы"

Основание: Договор № 95 от 04.09.2024 г. и Доп.соглашение № 01 от 03.12.2024 года, Доп.соглашение № 02 от "24" декабря 2024 г.

АКТ № 2

Приемки выполненных работ за **ДЕКАБРЬ** месяц 2024 года.

Работы по капитальному ремонту автомобильной дороги улицы Абылхайыр хана в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО АКТУ:				**27804 581**
		Раздел 1. Устройство дорожной одежды по основной дороге и обочины				
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1:				**24345 231**
2	7101-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	тн	**1,36**	217 858	**295 949**
3	7101-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см /6см/, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	**4 534,08**	3 027	**13724 653**
4	7101-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=4	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301	м2	**4 534,08**	1 317	**5971 380**
5	7101-0701-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=1,5	Укрепление обочин щебнем, толщина 10 см /15см/	м2	**1 857,98**	797	**1480 810**
6	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	**340,014**	8 448	**2872 438**
		Раздел 2. Устройство примыканий и пересечений с дорожной одеждой по типу				
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2:				**3459 350**
7	7101-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы /15см/	м3	**85,52**	13 367	**1143 146**
8	7101-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	тн	**0,14**	217 858	**30 500**
9	7101-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см /6см/, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	**474,72**	3 027	**1436 977**
10	7101-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=4	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301	м2	**474,72**	1 317	**625 206**

11	7101-0701-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=1,5	Укрепление обочин щебнем, толщина 10 см /15см/	м2	95,40	797	76 034
12	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	17,4582	8 448	147 487
№ п/п		ВСЕГО по АКТУ	СМР	Оборуд.	Прочие	Всего
		Часть 2.Строительство				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2--1	Капитальный ремонт ул.Абылхайыр хан	27804 581	--	--	27804 581
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
2	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил.А, п.8.1	Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,7 %	1584 861	--	--	1584 861
3	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил.А, п.8.13	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	--	--	1060 515	1060 515
		ИТОГО по ГЛАВАМ 1-8	***29389 442***	**--**	***1060 515***	***30449 958***
4	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5 %	1469 472	--	--	1469 472
5	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты- 3 %	881 683	--	31 815	913 499
		ИТОГО по части II в сметных ценах:	***31740 598***	**--**	***1092 331***	***32832 929***
		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
6		в том числе на III квартал 2024 г.доля - 40 %,	12696 239	--	436 932	13133 171
7		в том числе на IV квартал 2024 г.доля - 60 %	19044 359	--	655 399	19699 757
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
8	НДЦС РК 8.04-07-2023 табл.2	в том числе на III квартал 2024 г.доля - 40 %, к-1,0557	13403 420	--	461 270	13864 689
9	НДЦС РК 8.04-07-2023 табл.2	в том числе на IV квартал 2024 г.доля - 60 %, к-1,075	20472 686	--	704 553	21177 239
		ИТОГО по части II в прогнозных ценах:	***33876 105***	**--**	***1165 823***	***35041 928***
10		Итого с понижающим коэффициентом К=0,980000	33198 582,41	--	1142 506,48	34341 088,88
11	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость-12 %	3983 829,89	--	137 100,78	4120 930,67
12		***ИТОГО:***	***37182 412,29***	**--**	***1279 607,25***	***38462 019,55***

13		за минусом аванс 30 %	11154 723,69	--	383 882,18	11538 605,86
13		***ИТОГО к ОПЛАТЕ***	***26027 688,61***	**--**	***895 725,08***	***26923 413,68***

ИТОГО К ОПЛАТЕ: 26 923 413,68 (двадцать шесть миллионов девятьсот двадцать три тысячи четыреста тринадцать) тенге 68 тиын

Заказчик: КГУ Отдел ЖКХ, ПТ и АД Казалинского района

М.П. Сатаков Ж.Ж. Зам.руководителя отдела

БИН 050140008304

Технический надзор: ТОО "SD Проект Консалтинг"

Эксперт **Сандыбаев Н.**

М.П. БИН 131140014212

Аттестат: № KZ82VJE00028306 от 29.06.2017 г. № KZ07VJE00046922 и № KZ77VJE00046923 от 27.05.2019 г.

Подрядчик: ТОО "Казалы - Жолшы"

Директор **Дүйсембаев Н.**

М.П. БИН 010640003909

Авторский надзор: ТОО "Сыр-Проект"

Эксперт **Нуралиев С.**

М.П. БИН 211240008395