Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 года №420

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Нуринского района"

Форма № 3

Подрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"

Наименование строительства и его адрес:Реконструкция опреснителей и водопроводной сети в с.Изенды Нуринского района

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за август 2023 г

код	код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	№21	13 06 23	наименование		наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август без НДС	из графы 1							
			Строи тельно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция опреснителей и водопроводной сети в с.Изенды Нуринского района	129 663 076,92	115 770 604,39	129 663 076,92	129 663 076,92					13 892 472,53	129 663 076,92
Удержание резерва 5%										6 483 153,85
Удержание аванса										38 898 923,08
Итого:	129 663 076,92	115 770 604,39	129 663 076,92	129 663 076,92					13 892 472,53	84 281 000,00

Заказчик
ГУ "Отдел строительства Нуринского района", БИН 131040009031

Руководитель _____ Асылхан Е.А.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Кызмет-Инжиниринг"

Эксперт _____ Карибаев Д.С.

Подрядчик:
ТОО "РАЙС KZ", БИН 110240020454

Директор _____ Конжасаров М.Г.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства Нуринского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция опреснителей и водопроводной сети в с.Изенды Нуринского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Внутриплощадочные и внеплощадочные сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№21** от **13.06.2023**

Акт выполненных работ №1

за **август 2023** (месяц, год)

Основани НВ

Составлен (а) в текущих ценах 2022

№ п/п	№ позиции по	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
1		Е11-010101-0362 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3		43792,9035	226,16	226,16	9904203	9904203	0	1625593	12452075	
				м^3 грунта		0	51,56	0	2257962		922279		
2		Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		1354,419696	2509,58	0	3399025	0	0	2447301	6314034	
				м^3 грунта		2509,58	0	3399025	0		467708		
3		Е11-010101-0362 Кзтр и Кэм=1,12 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3. #Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1		448,780976	248,78	248,78	111648	111648	0	18328	140374	
				м^3 грунта		0	56,72	0	25455		10398		
4		Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,12 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. #Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15		13,879824	2886,02	0	40057	0	0	28841	74410	
				м^3 грунта		2886,02	0	40057	0		5512		
5		Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		2016	1309,64	0	2640234	0	0	1900967	4904504	
				м^3 грунта		1309,64	0	2640234	0		363303		
6		Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		40857,442	55,87	55,87	2282705	2282705	0	478441	2982185	
				м^3 грунта		0	16,26	0	664342		221039		
7	5	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		40857,442	247,86	120,25	10126926	4913108	0	5311467	16673513	
				м^3 уплотненного грунта		127,61	52,95	5213818	2163402		1235120		
8		Е11-010205-1201 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи. Водоотлив		202,845	1896,29	1896,29	384653	384653	0	176836	606409	

№ п/п	№ позиции по	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$ мокрого грунта		0	1210,81	0	245607		44920		
9	6	Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**		442	6780,99	264,25	2997198	116798	2182066	722241	4016993	
				$м^3$ основания		1579,94	70,6	698333	31205		297554		
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									48164497	
			Раздел: 2. Внутриплощадочные сети										
10	7	Е11-220501-0401 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**		4,42	594159,58	278932,8	2626185	1232883	0	1743551	4719315	
				км трубопровода		315226,78	83226,31	1393302	367860		349579		
11	8	С1241-201-0613	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**		4464,2	2542		11347996		11347996		12255836	Казахстан
				м							907840		
12	9	Е11-220501-0422 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею**		2,3	553776,61	253042,93	1273686	581999	0	870404	2315617	
				км трубопровода		300733,68	81525,56	691687	187509		171527		
13		С1241-201-0402	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм**		2323	215		499445		499445		539401	Казахстан
				м							39956		
			Итого по разделу: 2. Внутриплощадочные сети									19830169	
			Раздел: 3. Колодцы										
14	111	Е11-221301-0102 Кзтр и Кэм=1,12	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**		76,175	66892,29	13801,25	5095520	1051310	2011591	2442836	8141424	
				$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца		26683,55	5709,12	2032619	434892		603068		
15	112	С1225-101-0602	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	шт.	55	43581		2396955		2396955		2588711	Казахстан
											191756		
16	113	С1225-101-0108	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6б**	шт.	55	26523		1458765		1458765		1575466	Казахстан
											116701		
17	114	С1225-101-0109	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	шт.	55	36135		1987425		1987425		2146419	Казахстан
											158994		
18	115	С1225-101-0109	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9б**	шт.	55	36135		1987425		1987425		2146419	Казахстан
											158994		
19	116	С1225-101-0610	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1**	шт.	55	39267		2159685		2159685		2332460	Казахстан
											172775		
20	117	С1225-101-0201	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	55	6919		380545		380545		410989	Казахстан
											30444		
21	118	С1225-101-0101	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	шт.	55	8396		461780		461780		498722	Казахстан
											36942		
22		С1222-503-0201	**Стремянки С-4**	т	1,003733	1004968		1008720		1008720		1089418	Казахстан
			Итого по разделу: 3. Колодцы								80698		
												20930028	
			Раздел: 4. Скважина										
23	1	Е11-040101-0103 Кзтр и Кэм=1,12	**Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы**		20	8993,9	4820,7	179878	96414	36263	69622	269460	
				м бурения		2360,03	1735,41	47201	34708		19960		
		261-403-0104	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки Ш 215,9 МС3-ГН	шт.	0,143	231932				33166,28			
		261-403-0169	Долота лопастные	шт.	0,134								
24	2	Е11-040101-0109 Кзтр и Кэм=1,12	**Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 9 группы**		80	89037,09	43944,52	7122967	3515562	1643538	2551242	10448146	

№ п/п	№ позиции по	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м бурения		24548,35	12969,92	1963868	1037594		773937		
		261-403-0102	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки Ш 146 ОК-ПВ	шт.	7,4	208951				1546237,4			
25	3	С1211-102-0301	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	2,18	10962		23897		23897		25809	Казахстан
											1912		
26	4	С1217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	4,86	27		131		131		141	
											10		
27	5	Е11-040201-0203 Кзтр и Кэм=1,12 #ТЧ 04 п.3.51 Кзтр=1,0, Кэм=1,0	Скважины глубиной до 100 м.Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей.Грунты 1 группы по устойчивости.Трубы с наружным диаметром свыше 200 до 300 мм,применены коэффициенты к затратам труда - 1,0; к времени эксплуатации машин - 1,0	м закрепленной скважины	100	4337,4	2276,55	433740	227655	5785	224148	710519	
						2003	634,04	200300	63404		52631		
28	6	Е11-040201-0702 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы обсадные наружным диаметром 219 мм.Сварка	сварка	10	3254,81	1222,44	32548	12225	3271	14667	50992	
						1705,31	20,17	17053	202		3777		
29	7	Е11-040301-0102 Кзтр и Кэм=1,12 #ТЧ 04 п.3.77 Кзтр=1,03, Кэм=1,03	Скважины.Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 100 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг. #Наружный диаметр труб свыше 300 до 350 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,03; к времени эксплуатации машин - 1,03	колонна	2	703026,34	397614,2	1406053	795228	0	756404	2335454	
						305412,14	139531,15	610824	279062		172997		
30	8	С1216-101-0101	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	2	29039		58078		58078		62724	
											4646		
31	9	Е11-040401-0101 Кзтр и Кэм=1,12 #ТЧ 04 п.3.91 Кзтр=0,8, Кэм=0,8	Фильтры.Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения.Установка фильтровой колонны на колонне водоподъемных (обсадных) труб диаметром до 200 мм,применены коэффициенты к затратам труда - 0,8; к времени эксплуатации машин - 0,8	м труб	20	1339,81	816,73	26796	16335	1398	11606	41474	
						453,16	229,54	9063	4591		3072		
32	10	С1241-110-0101	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 168х7,3 мм	м	21	14870		312270		312270		337252	Казахстан
											24982		
33	11	С1261-103-0103	Пробки деревянные диаметром 100 мм,длиной 100 мм ГОСТ 8242-88	шт.	2	177		354		354		382	
											28		
34		Е11-040501-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	сутки откачки	4	495336,09	364160,35	1981344	1456642	0	838771	3045724	
						131175,74	115521,63	524703	462087		225609		
			Итого по разделу: 4. Скважина									**17328077**	
			ИТОГО:					**76148837**	**26699368**	**29967383**	**22233266**	**106252771,2**	
								19482087	**8259882**		**7870668**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**2,60%**		**2762572**					
			Итого с временными									**109015343**	

№ п/п	№ позиции по	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель.	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны										
						1,57%		**1711541**				**110726884**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**2214538**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**112941422**	
			Итого по сметному расчету в текущих ценах									**121863794**	
			в том числе в текущих ценах на 2023 год 100% (МРП=3201 тенге к=1,079)									**121863794**	
			скидка			**5%**						**6093190**	
			итого со скидкой									**115770604,39**	
			НДС			**12 %**		**13892473**				**13892472,53**	
			Итого с НДС									**129663076,92**	

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ" БИН/ИИН 110240020454
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор Корбасаров М.Г.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Қызмет-Инжиниринг"

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Redline Pro"

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Отдел строительства Нуринского района"
БИН 131040009031
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Руководитель Асылхан Е.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперт Карибаев Д.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный

Эксперт Фанина О.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 года №420

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Нуринского района"

Форма № 3

Подрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"

Наименование строительства и его адрес:Реконструкция опреснителей и водопроводной сети в с.Изенды Нуринского района

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за сентябрь 2023 г

код	код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	№21	13 06 23	наименование		наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь без НДС	из графы 1							
			Строи тельно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция опреснителей и водопроводной сети в с.Изенды Нуринского района	252 740 000,00	109 890 109,89	252 740 000,00	123 076 923,08					13 186 813,19	123 076 923,08
Удержание резерва 5%										6 153 846,15
Удержание аванса										36 923 076,92
Итого:	252 740 000,00	109 890 109,89	252 740 000,00	123 076 923,08					13 186 813,19	80 000 000,00

Заказчик
ГУ "Отдел строительства Нуринского района" **БИН 131040009031**

Руководитель **Асылхан Е.А.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Кызмет-Инжиниринг"

Эксперт **Карибаев Д.С.**

Подрядчик:
ТОО "РАЙС KZ" **БИН 110240020454**

Директор **Копжасаров М.Г.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства Нуринского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция опреснителей и водопроводной сети в с.Изенды Нуринского района**
(наименование, адрес)

Объект : **Внутриплощадочные и внеплощадочные сети**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№21** от **13.06.2023**

Акт выполненных работ №2

за **сентябрь 2023** (месяц, год)

Основание НВ

Составлен (а) в текущих ценах 2022

№ п/п	№ позиции по	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Внутрипоселковые сети смета 2-1-1										
			Раздел: 2. Земляные работы										
1		Е11-010101-0362 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³		11784,61536	226,16	226,16	2665209	2665209	0	437445	3350838	
				м³ грунта		0	51,56	0	607615		248184		
2		Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		364,47264	2509,58	0	914673	0	0	658566	1699099	
				м³ грунта		2509,58	0	914673	0		125860		
3		Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		537	1309,64	0	703277	0	0	506359	1306409	
				м³ грунта		1309,64	0	703277	0		96773		
4		Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		13527,13	55,87	55,87	755761	755761	0	158403	987346	
				м³ грунта		0	16,26	0	219951		73182		
5	5	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		13527,13	247,86	120,25	3352834	1626638	0	1758527	5520286	
				м³ уплотненного грунта		127,61	52,95	1726197	716262		408925		
			Итого по разделу: 2. Земляные работы									12863978	
			Раздел: 3. Внутриплощадочные сети										
6	9	Е11-220501-0422 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею		2,378	553776,61	253042,93	1316881	601736	0	899922	2394147	
				км трубопровода		300733,68	81525,56	715145	193868		177344		
7		С1241-201-0402	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	2401,78	215		516383		516383		557694	Казахстан
											41311		

№ п/п	№ позиции по	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	11	Е11-220901-0103 Кзтр и Кэм=1,12	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка		20	2943,75	134,06	58875	2681	6143	50748	118393	
				задвижка или клапан		2502,53	60,51	50051	1210		8770		
9		С1242-101-0503	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 100		20	25168		503360		503360		543629	
				шт.							40269		
10		Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /крест,тройник,пожарная подставка/		0,5757	1936832,53	708717,35	1115034	408009	273131	558605	1807530	
				т фасонных частей		753682,05	226424,7	433895	130353		133891		
11	20	Е11-220801-0206 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении		8	1812,72	278,31	14502	2226	0	12164	28799	
				шт.		1534,41	1,41	12275	11		2133		
12		С1241-209-1006	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм		8	3693		29544		29544		31908	Казахстан
				шт.							2364		
13	22	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /отвод/.Установка		0,0025	1487127,53	708717,35	3718	1772	62	2426	6635	
				т фасонных частей		753682,05	226424,7	1884	566		491		
14		С1241-112-0147	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм		1	2679		2679		2679		2893	Казахстан
				шт.							214		
15	17	Е11-221201-0103 Кзтр и Кэм=1,12	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка		43	1625,43	98,38	69893	4230	3479	61562	141972	
				фланец		1446,14	0	62184	0		10517		
16	18	С1241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм		43	4249		182707		182707		197324	
				шт.							14617		
17	19	С1241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм/свободный/		67	4249		284683		284683		307458	
				шт.							22775		
18	20	Е11-220801-0206 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении		67	1812,72	278,31	121452	18646	0	101871	241189	
				шт.		1534,41	1,41	102805	94		17866		
19	21	С1241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм		67	2452		164284		164284		177427	
				шт.							13143		
20	30	Е11-221001-0103 Кзтр и Кэм=1,12	Гидранты пожарные. Установка		17	3846,55	275,92	65391	4690	8479	53688	128605	
				шт.		3071,87	118,13	52222	2008		9526		
21	31	С1244-404-0109	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2500 мм		17	87328		1484576		1484576		1603342	
				шт.							118766		
22	32	Е11-270902-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Указатель пожарного гидранта.Установка		17	7180,24	1187,18	122064	20182	10063	106530	246882	
				шт.		5401,09	401,2	91819	6820		18288		
23	33	С1251-101-0329	Указатель пожарного гидранта		17	5902		100334		100334		108361	Казахстан

№ п/п	№ позиции по	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							8027		
24	34	Е11-220501-0410 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 27	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0325	2299612,48	1795283,93	74737	58346	0	33365	116750	
						504328,55	532658,38	16391	17311		8648		
25	35	С1241-201-0622	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм/футляр/	м	32,5	20163		655298		655298		707722	Казахстан
											52424		
26		Е11-220501-0408 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 250 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,026	1743755,83	1281135,48	45338	33309	0	19809	70359	
						462620,35	306967,13	12028	7981		5212		
27		С1241-201-0620	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х14,8 мм	м	26	12636		328536		328536		354819	Казахстан
											26283		
28	36	Е11-221401-0301 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы ПЭ диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	58,5	1913,12	11,98	111918	701	11624	98795	227570	
						1702,44	3,43	99593	201		16857		
29		Е11-221401-0401 Кзтр и Кэм=1,12 К=0,4	Концы футляра диаметром 315 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	5	17544,47	2239,61	87722	11198	47441	28992	126051	
						5816,72	40,34	29084	202		9337		
30		Е11-221401-0401 Кзтр и Кэм=1,12 К=0,3	Концы футляра диаметром 250 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	4	14612,53	1679,71	58450	6719	28464	23154	88132	
						5816,72	30,26	23267	121		6528		
31		Е11-220801-0204 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	147	1569,5	131,85	230717	19382	0	209279	475195	
						1437,65	0,4	211335	59		35199		
32		С1241-225-0103	Штуцер полипропиленовый DN 32х1 1/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	147	1240		182280		182280		196862	
											14582		
33		Е11-220801-0206 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм/седелки/. Установка на сварном соединении	шт.	147	1812,72	278,31	266470	40911	0	223508	529176	
						1534,41	1,41	225558	207		39198		
34		С1241-215-0225	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 16 размерами 110х1"	шт.	147	1223		179781		179781		194163	
											14382		
35		С1242-303-0103	Клапан (вентиль) запорный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	147	3810		560070		560070		604876	
											44806		
36		С1244-201-0302	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	комплект	55	6048		332640		332640		359251	Казахстан
											26611		
37		С1222-503-0201	Стремянки С-4	т	0,284267	1004968		285679		285679		308533	Казахстан
											22854		
38		С1241-201-0416	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х14,6 мм/для футляров/		16,2	7662		124124		124124		134054	Казахстан

№ п/п	№ позиции по	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м							9930		
39		С1241-201-0418	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х18,2 мм/для футляров/	м	9,2	11948		109922		109922		118716	Казахстан
											8794		
40	123	Е11-221301-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,24	66892,29	13801,25	149839	30914	59153	71834	239407	
						26683,55	5709,12	59771	12788		17734		
41	124	С1225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	74761		74761		74761		80742	Казахстан
											5981		
42	125	С1225-101-0110	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	1	41553		41553		41553		44877	Казахстан
											3324		
43	126	С1225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	1	57054		57054		57054		61618	Казахстан
											4564		
44	127	С1225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9б	шт.	1	57054		57054		57054		61618	Казахстан
											4564		
45	128	С1225-101-0613	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	1	70113		70113		70113		75722	Казахстан
											5609		
46	129	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	6919		6919		6919		7473	Казахстан
											554		
47	130	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	8396		8396		8396		9068	Казахстан
											672		
48		С1244-201-0302	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	комплект	1	6048		6048		6048		6532	Казахстан
											484		
			Итого по разделу: 3. Внутриплощадочные сети									13843474	
			Раздел: 4. Внутриплощадочные сети смета 2-1										
49		Е11-010101-0362 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	8054,89746	226,16	226,16	1821696	1821696	0	298998	2290330	
						0	51,56	0	415311		169636		
50		Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	249,12054	2509,58	0	625188	0	0	450136	1161350	
						2509,58	0	625188	0		86026		
51		Е11-010101-0362 Кзтр и Кэм=1,12 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$. #Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	$м^3$ грунта	767,1051	248,78	248,78	190840	190840	0	31329	239943	
						0	56,72	0	43510		17774		

№ п/п	№ позиции по	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
52		Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,12 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. #Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15		23,7249	2886,02	0	68471	0	0	49299	127192	
				$м^3$ грунта		2886,02	0	68471	0		9422		
53		Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		402	1309,64	0	526475	0	0	379062	977981	
				$м^3$ грунта		1309,64	0	526475	0		72444		
54		Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		8385,998	55,87	55,87	468526	468525	0	98200	612094	
				$м^3$ грунта		0	16,26	0	136356		45368		
55	5	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		8385,998	247,86	120,25	2078553	1008417	0	1090180	3422242	
				$м^3$ уплотненного грунта		127,61	52,95	1070137	444039		253509		
56	6	Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		135,818	6780,99	264,25	920980	35890	670506	221931	1234344	
				$м^3$ основания		1579,94	70,6	214584	9589		91433		
57	15	Е11-220501-0423 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею		1,22	560825,75	257362,22	684207	313982	0	465444	1241623	
				км трубопровода		303463,53	81901,95	370226	99920		91972		
58	16	С1241-201-0611	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм		1232,2	1189		1465086		1465086		1582293	Казахстан
				м							117207		
59	13	Е11-220501-0401 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею		0,146	594159,58	278932,8	86747	40724	0	57592	155886	
				км трубопровода		315226,78	83226,31	46023	12151		11547		
60	14	С1241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм		147,46	2542		374843		374843		404830	Казахстан
				м							29987		
61	17	Е11-220901-0103 Кзтр и Кэм=1,12	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка		8	2943,75	134,06	23550	1072	2457	20299	47357	
				задвижка или клапан		2502,53	60,51	20020	484		3508		
62		С1242-101-0503	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 100		8	25168		201344		201344		217452	
				шт.							16108		
63	21	Е11-220901-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка		3	1779,56	44,69	5339	135	486	4732	10877	
				задвижка или клапан		1573,02	20,17	4719	61		806		
64		С1242-101-0501	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 50		3	18940		56820		56820		61366	
				шт.							4546		
65		Е11-220901-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 65 мм. Установка		7	2872,25	134,06	20106	939	2150	17266	40362	
				задвижка или клапан		2431,03	60,51	17017	424		2990		

№ п/п	№ позиции по	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
66		С1242-101-0501	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	7	18940		132580		132580		143186	
											10606		
67	23	Е11-221201-0103 Кзтр и Кэм=1,12	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	12	1625,43	98,38	19505	1181	971	17180	39620	
						1446,14	0	17354	0		2935		
68	24	С1241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	12	4249		50988		50988		55067	
											4079		
69	25	С1241-116-0210	Фланец плоский свободный PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм/свободный/	шт.	20	4249		84980		84980		91778	
											6798		
70	31	Е11-220801-0206 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	20	1812,72	278,31	36254	5566	0	30409	71996	
						1534,41	1,41	30688	28		5333		
71	32	С1241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	20	2452		49040		49040		52963	
											3923		
72	33	Е11-220801-0205 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	1634,5	165,15	4904	495	0	4365	10010	
						1469,35	0,4	4408	1		741		
73		С1241-209-0107	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 75 мм	шт.	1	1582		1582		1582		1709	Казахстан
											127		
74		С1241-208-2507	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 75 мм	шт.	2	674		1348		1348		1456	
											108		
75		Е11-220801-0206 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	10	1812,72	278,31	18127	2783	0	15205	35999	
						1534,41	1,41	15344	14		2667		
		261-301-0277	Фасонные части	шт.	10								
76		С1241-209-0109	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	3	3022		9066		9066		9791	Казахстан
											725		
77		С1241-208-2509	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 110 мм	шт.	7	2504		17528		17528		18930	Казахстан
											1402		
78	57	Е11-221001-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Вантузы одинарные. Установка	шт.	1	3283,1	89,38	3283	89	191	3013	6800	
						3002,83	40,34	3003	40		504		
79	58	С1242-402-0301	Вантуз воздушный чугунный фланцевый комбинированный, выпуск вниз, для водоснабжения, Т до +80°С, PN 16 DN 50 резьба	шт.	1	329721		329721		329721		356099	
											26378		

№ п/п	№ позиции по	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
80	59	Е11-221301-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых		14,28	66892,29	13801,25	955222	197082	377099	457942	1526217	
			м³ железобетонных и бетонных конструкций	колодца		26683,55	5709,12	381041	81526		113053		
81	60	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	8	43581		348648		348648	27892	376540	Казахстан
82	61	С1225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6б	шт.	8	26523		212184		212184	16975	229159	Казахстан
83	62	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	8	36135		289080		289080	23126	312206	Казахстан
84	63	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9б	шт.	8	36135		289080		289080	23126	312206	Казахстан
85	64	С1225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	8	39267		314136		314136	25131	339267	Казахстан
86	65	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	8	6919		55352		55352	4428	59780	Казахстан
87	66	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	8	8396		67168		67168	5373	72541	Казахстан
88		С1244-201-0302	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	комплект	8	6048		48384		48384	3871	52255	Казахстан
89	68	С1222-503-0201	Стремянка С-4	т	0,1764	1004968		177276		177276	14182	191458	Казахстан
90		С1241-201-0416	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х14,6 мм/для футляров/	м	5,4	7662		41375		41375	3310	44685	Казахстан
91	71	Е11-221301-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых		11,12	66892,29	13801,25	743842	153469	293651	356604	1188482	
			м³ железобетонных и бетонных конструкций	колодца		26683,55	5709,12	296721	63485		88036		
92	72	С1225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	4	74761		299044		299044	23924	322968	Казахстан
93	73	С1225-101-0110	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	4	41553		166212		166212	13297	179509	Казахстан
94	74	С1225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	4	57054		228216		228216	18257	246473	Казахстан
95	75	С1225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9б	шт.	4	57054		228216		228216	18257	246473	Казахстан
96	76	С1225-101-0613	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	4	70113		280452		280452	22436	302888	Казахстан
97	77	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		4	6919		27676		27676		29890	Казахстан

№ п/п	№ позиции по	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							2214		
98	78	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3		4	8396		33584		33584		36271	Казахстан
				шт.							2687		
99		С1222-503-0201	Стремянка С-4		0,0882	1004968		88638		88638		95729	Казахстан
				т							7091		
100		С1244-201-0302	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л		4	6048		24192		24192		26127	Казахстан
				комплект							1935		
			Итого по разделу: 4. Внутриплощадочные сети смета 2-1									**20914050**	
			Раздел: 5. Фундамент под насосной 2-го подъема контейнерного типа смета 6-3-1										
101	1	Е11-010104-0105 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/срезка растительного слоя/		7,63	55,35	55,35	422	422	0	87	550	
				$м^3$ грунта		0	15,84	0	121		41		
102	2	Е11-010104-0113 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		7,63	47,9	47,9	365	366	0	75	475	
				$м^3$ грунта		0	13,71	0	105		35		
103	3	Е11-010102-0320 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 $м^3$		73,5816	188,18	181,15	13847	13329	0	2519	17675	
				$м^3$ грунта		7,03	40,53	517	2982		1309		
104	4	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,12 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2		5,5384	3011,5	0	16679	0	0	12009	30983	
				$м^3$ грунта		3011,5	0	16679	0		2295		
105	5	Е11-010104-0405 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2		57,528	38,24	38,24	2200	2200	0	453	2865	
				$м^3$ грунта		0	10,95	0	630		212		
106	6	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2		6,392	1309,64	0	8371	0	0	6027	15550	
				$м^3$ грунта		1309,64	0	8371	0		1152		
107	7	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками		63,92	247,86	120,25	15843	7687	0	8310	26085	
				$м^3$ уплотненного грунта		127,61	52,95	8157	3385		1932		
108	8	Е11-010102-0320 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 $м^3$		15,2	188,18	181,15	2860	2753	0	520	3650	
				$м^3$ грунта		7,03	40,53	107	616		270		
109	9	С3411-102-0203	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 3 км		26,6	165		4389				4740	
				т·км							351		
110	10	Е11-010102-0602 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2-3 группы.Работа на отвале		15,2	41,39	36,7	629	558	0	167	860	
				$м^3$ грунта		4,69	10,56	71	161		64		

№ п/п	№ позиции по	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
111		Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**		5,76	11991,19	2689,52	69069	15491	45994	13056	88695	
				$м^3$ основания		1316,62	1120,69	7584	6455		6570		
112		Е11-070501-0103 Кзтр и Кэм=1,12	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**		4	4441,91	2221,59	17768	8887	4606	7342	27119	
				шт. сборных конструкций		1068,88	486,66	4276	1947		2009		
113		С1221-102-0101	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**		2,172	42545		92408		92408		99801	Казахстан
				$м^3$							7393		
114	16	Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,12	**Детали закладные весом до 4 кг.Установка**		0,0096	1381815,19	2002,39	13265	19	9723	3214	17797	
				т		367012,8	855,69	3523	8		1318		
		222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0096	1012800				9722,88			Казахстан 100%
115	17	Ц13-070401-0403 Кзтр и Кэм=1,09	**Агрегат насосный центробежный с вертикальным валом конденсатный, масса 4,61 т. Монтаж оборудования**		1	657296,42	358275,24	657296	358275	12	248953	978749	
				комплект		299008,8	109110,26	299009	109110		72500		
		261-102-0331	Подкладки металлические	кг	62,7								
116	18	Эргономика	**Блочно-модульная станция с насосной станцией 2-го подъема и бактерицидными установками**		1	47839285,71		47839286				47839286	
				комп-т						47839286			
			Отпускная цена			47839286		47839286					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		574071					
			Сметная стоимость оборудования					*48413357*					
			Итого по разделу: 5. Фундамент под насосной 2-го подъема контейнерного типа смета 6-3-1									**49728951**	
			Раздел: 6. Площадка водозабора смета 7-1										
117		Е11-070111-0101 Кзтр и Кэм=1,12	**Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Установка**		236	4711,47	2354,35	1111907	555627	71147	835412	2103105	
				м оград		2055,65	944,25	485133	222843		155786		
118		С1261-101-0383	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**		11,11	61335		681432		681432		735947	Казахстан
				$м^3$							54515		
119		С1261-101-0379	**Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92**		28,817	70650		2035921		2035921		2198795	Казахстан
				$м^3$							162874		
			Итого по разделу: 6. Площадка водозабора смета 7-1									**5037847**	
			Раздел: 7. Водопроводная площадка										
120		Е11-070111-0101 Кзтр и Кэм=1,12	**Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Установка**		78	4711,47	2354,35	367495	183640	23515	276111	695095	
				м оград		2055,65	944,25	160341	73652		51489		
121		С1261-101-0383	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**		0,1117	61335		6851		6851		7399	Казахстан
				$м^3$							548		
122		С1261-101-0379	**Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92**		8,284	70650		585265		585265		632086	Казахстан

№ п/п	№ позиции по	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$							46821		
			Итого по разделу: 7. Водопроводная площадка									**1334580**	
			ИТОГО:					**88066825**	**11705399**	**17695041**	**11558993**	**103722879,3**	
								10248641	**3646582**	**47839286**	**4097061**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**48413357**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**2,60%**		**1438048**					
			Итого с временными									**105160927**	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны			**1,57%**		**890937**				**106051864**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**1152770**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**107204634**	
			Итого по сметному расчету в текущих ценах									**115673800**	
			в том числе в текущих ценах на 2023 год 100% (МРП=3201 тенге к=1,079)									**115673800**	
			скидка			**5%**						**5783690**	
			итого со скидкой									**109890109,89**	
			НДС			**12%**		**13186813**				**13186813,19**	
			Итого с НДС									**123076923,08**	

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ" БИН/ИИН 110240020454
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор Колжасаров М.Г.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Қызмет-Инжиниринг"

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Redline Pro"

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Отдел строительства Нуринского района"
БИН 131040009031
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Руководитель Асылхан Е.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперт Карибаев Д.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный

Эксперт Әліпбек Ө.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 года №420

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Нуринского района"

Форма № 3

Подрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"

Наименование строительства и его адрес:Реконструкция опреснителей и водопроводной сети в с.Изенды Нуринского района

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за октябрь 2023 г

код	код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	№21	13 06 23	наименование		наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь без НДС	из графы 1							
			Строи тельно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция опреснителей и водопроводной сети в с.Изенды Нуринского района	298 893 847,00	41 208 791,96	298 893 847,00	46 153 847,00					4 945 055,04	46 153 847,00
Удержание резерва 5%										2 307 692,35
Удержание аванса										13 846 154,10
Итого:	298 893 847,00	41 208 791,96	298 893 847,00	46 153 847,00					4 945 055,04	30 000 000,55

Заказчик
ГУ "Отдел строительства Нуринского района" **БИН 131040009031**

Руководитель **Асылтаев Б.А.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Кызмет-Инжиниринг"

Эксперт **Карибаев Д.С.**

Подрядчик:
ТОО "РАЙС KZ" **БИН 110240020454**

Директор **Копжасаров М.Г.**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства Нуринского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция опреснителей и водопроводной сети в с.Изенды Нуринского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Внутриплощадочные и внеплощадочные сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№21** от **13.06.2023**

Акт выполненных работ №3

за **октябрь 2023 (месяц, год)**

Основание НВ

Составлен (а) в текущих ценах 2022

№ п/п	№ позиции по	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Сети ВЛ-10кВ смета 4-1										
1	24	Е11-330204-0201 Кзтр и Кэм=1,12	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,0969	166916,03	82972,14	16174	8040	266	8504	26652	
						81202,46	28501,91	7869	2762		1974		
2	25	С1243-701-0503	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20	км	0,2907	561777		163309		163309	13065	176374	Казахстан
3	26	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,12	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	4,9	1206,93	29,55	5914	145	3706	1937	8479	
						420,99	4,03	2063	20		628		
4	27	Ц13-080208-0207 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 (4х40)мм2.Монтаж по строительным основаниям	м	46	1057,25	37,07	48634	1705	31188	11727	65190	
						342,17	11,92	15740	548		4829		
5	28	Ц13-080208-0104 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования	шт.	13	1872,07	225,08	24337	2926	4112	13080	40410	
						1330,67	66,73	17299	867		2993		
6	29	Ц13-080208-0101 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	7838,35	260,33	47030	1562	35203	7782	59197	
						1710,86	90,56	10265	543		4385		
7	30	Ц13-080208-0201 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	60	358,53	24,08	21512	1445	1818	13427	37734	
						304,15	6,67	18249	400		2795		

№ п/п	№ позиции по	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	31	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1262	376202		47477		47477	3798	51275	
9	32	Е11-330202-0101 Кзтр и Кзм=1,12	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1	11134,65 / 5367	5123,17 / 2342,09	11135 / 5367	5123 / 2342	644	6167 / 1384	18686	
10	33	С1252-301-0949	Устройство на опору УОП	шт.	1	17639		17639		17639	1411	19050	Казахстан
11	34	С1252-207-0527	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	14072		14072		14072	1126	15198	Казахстан
12	35	С1252-207-0222	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-42 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	2096		2096		2096	168	2264	Казахстан
13	36	С1252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1477		1477		1477	118	1595	Казахстан
14	37	С1252-102-0226	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г1 (без колпачка)	шт.	2	3932		7864		7864	629	8493	
15	38	С1252-108-0702	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	2	55		110		110	9	119	
16	39	С1252-207-2603	Зажим прокалывающий типа SEW20	шт.	6	3433		20598		20598	1648	22246	
17	40	СПрайс лист	Крепление провода	шт	2	1458,04		2916		2916	233	3149	
18	41	Е11-330202-0103 Кзтр и Кзм=1,12	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	1	35497,87 / 15785,28	19068,11 / 8720,11	35498 / 15785	19068 / 8720	644	19604 / 4408	59510	
19	42	С1225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	3	62092		186276		186276	14902	201178	Казахстан
20	43	С1225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	3	9298		27894		27894	2232	30126	Казахстан
21	44	С1252-207-0504	Траверс типа SH188, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз	шт.	1	121060		121060		121060	9685	130745	
22	45	СПрайс лист	Проводник заземление В10	шт	10	1458,04		14580		14580	1166	15746	
23	46	С1252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	11174		22348		22348	1788	24136	Казахстан
24	47	СПрайс-лист	Проводник заземляющий ЗП-21	шт	2	1056,25		2113		2113	169	2282	
25	48	С1252-207-0419 #прим.	Наконечник кабельный типа SAL1.27	шт.	1	6497		6497		6497	520	7017	
26	49	С1217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,23	783		180		180	14	194	Казахстан
27	50	С1252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	5	1060		5300		5300	424	5724	

№ п/п	№ позиции по	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	51	С1252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	5	433		2165		2165	173	2338	
29	52	С1252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	1	13904		13904		13904	1112	15016	
30	53	С1252-207-2112	Вязка спиральная типа SO115.5085	комплект	2	21850		43700		43700	3496	47196	
31	54	С1252-108-0607	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	6	14295		85770		85770	6862	92632	
32	55	С1252-207-1150	Зажим анкерный типа SO255	шт.	6	15992		95952		95952	7676	103628	
33	56	С1252-207-0101	Стяжка для кабеля	шт.	3	69		207		207	17	224	
34	57	С1252-207-3948	Штырь, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1293		2586		2586	207	2793	Казахстан
35	58	Е11-330202-0102 Кзтр и Кзм=1,12	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	22977,14 10488,44	11844,22 5415,87	22977 10488	11844 5416	644	12723 2856	38556	
36	59	С1225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	2	62092		124184		124184	9935	134119	Казахстан
37	60	С1225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	2	9298		18596		18596	1488	20084	Казахстан
38	61	С1252-207-0504	Траверс типа SH188, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз	шт.	1	121060		121060		121060	9685	130745	
39	62	СПрайс лист	Проводник заземление В10	шт	10	1458,04		14580		14580	1166	15746	
40	63	С1252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	11174		11174		11174	894	12068	Казахстан
41	64	СПрайс-лист	Проводник заземляющий ЗП-21	шт	2	1056,25		2113		2113	169	2282	
42	65	С1252-207-0419 #прим.	Наконечник кабельный типа SAL1.27	шт.	1	6497		6497		6497	520	7017	
43	66	С1217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,22	783		172		172	14	186	Казахстан
44	67	С1252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	3	1060		3180		3180	254	3434	
45	68	С1252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	3	433		1299		1299	104	1403	
46	69	С1252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	1	13904		13904		13904	1112	15016	
47	70	С1252-207-2112	Вязка спиральная типа SO115.5085	комплект	0,3333333	21850		7283		7283	583	7866	
48	71	С1252-108-0607	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	6	14295		85770		85770	6862	92632	
49	72	С1252-207-1150	Зажим анкерный типа SO255	шт.	6	15992		95952		95952	7676	103628	
50	73	С1252-207-0101	Стяжка для кабеля	шт.	2	69		138		138	11	149	

№ п/п	№ позиции по	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	74	С1252-207-3948	Штырь, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1293		2586		2586	207	2793	Казахстан
52	75	С1252-207-2618	Зажим прокалывающий типа SLW25.2	шт.	3	2972		8916		8916	713	9629	
53	76	Е11-330202-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	22977,14 10488,44	11844,22 5415,87	22977 10488	11844 5416	644	12723 2856	38556	
54	77	С1225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	2	62092		124184		124184	9935	134119	Казахстан
55	78	СПрайс лист	Траверса типа ТМ-73	шт.	1	6704,46		6704		6704	536	7240	
56	79	СПрайс лист	Траверса типа ТМs-60а	шт.	1	3661,61		3662		3662	293	3955	
57	80	СПрайс лист	Накладка ОГ-52	шт.	1	1525,89		1526		1526	122	1648	
58	81	С1252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	2096		4192		4192	335	4527	Казахстан
59	82	С1252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	11174		11174		11174	894	12068	Казахстан
60	83	СПрайс-лист	Проводник заземляющий ЗП-21	шт	2	1056,25		2113		2113	169	2282	
61	84	С1217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	1,65	783		1292		1292	103	1395	Казахстан
62	85	С1252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	5	1060		5300		5300	424	5724	
63	86	С1252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	5	433		2165		2165	173	2338	
64	87	С1252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	4	13904		55616		55616	4449	60065	
65	88	С1252-207-2112	Вязка спиральная типа SO115.5085	комплект	0,8333333	21850		18208		18208	1457	19665	
66	89	С1252-201-0502	Скоба типа СК-7-1А	шт.	3	1038		3114		3114	249	3363	
67	90	С1252-108-0607	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	3	14295		42885		42885	3431	46316	
68	91	С1252-207-1150	Зажим анкерный типа SO255	шт.	3	15992		47976		47976	3838	51814	
69	92	Е11-330208-0103 Кзтр и Кэм=1,12	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	1	22101,8 15831,31	6158,91 2584,21	22102 15831	6159 2584	112	14732 2947	39781	
70	93	515-201-0503 РСНБ РК 2022	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом ПРНЗ-10У1	шт.	1	186876		186876		186876		186876	
			Отпускная цена			186876		186876					
			Сметная стоимость оборудования					*186876*					
71	94	С1252-207-3911	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3787		3787		3787	303	4090	Казахстан
72	95	С1252-206-0601	Зажим аппаратный типа А2А	шт.	6	2218		13308		13308	1065	14373	

№ п/п	№ позиции по	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
73	96	С1252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	18015		18015		18015	1441	19456	Казахстан
74	97	С1252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3417		3417		3417	273	3690	Казахстан
75	98	С1252-207-3924	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2585		2585		2585	207	2792	Казахстан
76	99	С1252-207-3922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	16909		50727		50727	4058	54785	Казахстан
77	100	С1252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1682		5046		5046	404	5450	Казахстан
78	101	С1252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1728		1728		1728	138	1866	Казахстан
79	102	Ц13-080201-0201 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	3144	477,96 215,94	205,37 71,48	1502706 678915	645683 224733	178108	650619 172260	2325585	
80	103	С1243-113-0644	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х50+1х25 (мк)-1	км	2,72034	2365286		6434382		6434382	514751	6949133	Казахстан
81	104	С1243-113-0642	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х35+1х16 (мк)-1	км	0,00918	1888227		17334		17334	1387	18721	Казахстан
82	105	С1243-113-0623	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х16+1х10 (ок)-1	км	0,07956	1091591		86847		86847	6948	93795	Казахстан
83	106	С1243-113-0620	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х10+1х6 (ок)-1	км	0,06936	844046		58543		58543	4683	63226	Казахстан
84	107	С1243-113-0905	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1	км	0,32844	1159160		380715		380715	30457	411172	Казахстан
85	108	Ц13-080201-2701 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	11	12988,24 11778,54	112,52 47,67	142871 129564	1237 524	12069	93664 18923	255458	
86	109	С1243-903-7601	Муфта соединительная термоусаживающие, для 3-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией со стальной ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 3ПСтБнг-НР-в-16/25	шт.	5	13444		67220		67220	5378	72598	
87	110	С1243-903-7402	Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпБнг-HF-в-35/50	шт.	6	19290		115740		115740	9259	124999	
88	111	Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Основание песчаное. Устройство		137,8	6780,99	264,25	934420	36414	680291	225169	1252356	

№ п/п	№ позиции по	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$ основания		1579,94	70,6	217716	9729		92767		
89	112	Ц13-080201-3410 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	163	195,38	18,31	31847	2984	517	20465	56496	
						173,9	0,48	28346	78		4184		
90	113	С1261-301-0121	Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные диаметром 63 мм	м	163	224		36512		36512	2921	39433	
91	114	Ц13-100904-0101 Кзтр и Кэм=1,09	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	1,599	125901,15	82295,7	201316	131591	0	63449	285946	
						43605,45	21444,05	69725	34289		21181		
92	115	С1249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	278	40		11120		11120	890	12010	
93	116	С1249-101-0502	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	1260	66		83160		83160	6653	89813	
94	117	С1249-101-0503	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	м	57	80		4560		4560	365	4925	
95	118	С1249-101-0505	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,75 м	м	4	155		620		620	50	670	
96	119	Е11-270901-0301 Кзтр и Кэм=1,12	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	8	2661,05	1291,14	21288	10330	2472	13895	37998	
						1060,86	547,32	8487	4379		2815		
97	120	С1261-404-0471	Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8	7002		56016		56016	4481	60497	
			Итого по разделу: 2. Сети ВЛ-10кВ смета 4-1									**14777012**	
			Раздел: 3. Насосная 1-го подъема смета 6-1-1										
98	12	Е11-010101-0334 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 4 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	61,2206	397,37	372,64	24327	22813	0	5018	31693	
						24,73	89,1	1514	5455		2348		
99	13	Е11-010205-0304 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 4 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	1,2494	6008,71	0	7507	0	0	5405	13945	
						6008,71	0	7507	0		1033		
100	14	Е11-010104-0406 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 3+обваловка	$м^3$ грунта	65,7	43,57	43,57	2863	2862	0	590	3729	
						0	12,47	0	819		276		
101	15	Е11-010205-0503 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	2,3	1874,24	0	4311	0	0	3104	8008	
						1874,24	0	4311	0		593		
102	16	Е11-010201-0502 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 3,4 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	65,7	295,58	143,15	19420	9405	0	10193	31982	
						152,43	63,04	10015	4142		2369		
103	17	Е11-010104-0108 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 4 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	39,47	208,31	208,31	8222	8222	0	1694	10709	
						0	59,63	0	2354		793		

№ п/п	№ позиции по	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
104	30	Е11-070201-0201 Кзтр и Кэм=1,12	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм.Установка		5,48	20020,11	10531,59	109710	57713	2797	83930	209131	
			м^3 сборных железобетонных конструкций			8978,05	4001,29	49200	21927		15491		
105	31	С1212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м^3	0,09864	23784		2346		2346	188	2534	Казахстан
106	32	С1225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	4	57054		228216		228216	18257	246473	Казахстан
107	33	С1225-101-0110	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	2	41553		83106		83106	6648	89754	Казахстан
108	34	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	6919		13838		13838	1107	14945	Казахстан
109		С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	8396		16792		16792	1343	18135	Казахстан
110		С1225-101-0613	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	4	70113		280452		280452	22436	302888	Казахстан
111		Е11-231201-0101 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Люки.Установка	шт.	2	3181,02	656,28	6362	1313	431	5099	12378	
						2309,14	265,98	4618	532		917		
112		С1244-201-0302	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	комплект	2	6048		12096		12096	968	13064	Казахстан
113		С1222-503-0201	Стремянки С-4	т	0,046	1004968		46229		46229	3698	49927	Казахстан
			Итого по разделу: 3. Насосная 1-го подъема смета 6-1-1									1059295	
			Раздел: 4. Резервуар для чистой воды 150м^3-2шт смета 6-3-1										
114	1	Е11-010104-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м(срезка растительного грунта)	м^3 грунта	71,25	68,21	68,21	4860	4860	0	1018	6348	
						0	19,85	0	1414		470		
115	2	Е11-010102-0337 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	71,25	295,17	295,17	21031	21031	0	3621	26624	
						0	70,58	0	5029		1972		
116	3	С3412-102-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	128,25	206		26420			2114	28534	
117	4	Е11-010102-0601 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м^3 грунта	71,25	33,96	30,12	2420	2146	0	642	3307	
						3,84	8,67	274	618		245		
118	5	Е11-010101-0338 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	443,9392312	302,4	302,4	134247	134247	0	23111	169948	
						0	72,3	0	32097		12590		

№ п/п	№ позиции по	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
119	6	Е11-010205-0102 Кзтр и Кэм=1,12 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		49,3265812	3695,93	0	182308	0	0	131261	338655	
				$м^3$ грунта		3695,93	0	182308	0		25086		
120	7	Е11-010104-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (Для освобождения фронта работ)		493,2658126	68,21	68,21	33646	33645	0	7049	43951	
				$м^3$ грунта		0	19,85	0	9791		3256		
121	8	Е11-010104-0401 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		218,5678688	47,9	47,9	10469	10470	0	2194	13677	
				$м^3$ грунта		0	13,94	0	3047		1014		
122	9	Е11-010104-0407 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1		218,5678688	26,83	26,83	5864	5864	0	1228	7660	
				$м^3$ грунта		0	7,81	0	1707		568		
123	10	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		218,5678688	247,86	120,25	54174	26283	0	28414	89195	
				$м^3$ уплотненного грунта		127,61	52,95	27891	11573		6607		
124	11	Е11-010205-0501 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		24,2853188	1192,41	0	28958	0	0	20850	53793	
				$м^3$ грунта		1192,41	0	28958	0		3985		
			Итого по разделу: 4. Резервуар для чистой воды 150м³-2шт смета 6-3-1									**781692**	
			Раздел: 5. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ#==========										
125	19	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5		12,74	39142,7	1769,34	498678	22541	451846	26344	567024	
				$м^3$		1906,63	365,7	24290	4659		42002		
126	20	Е11-061301-0104 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из бетона В25,F100,W6		108,6	61544,32	4392,72	6683713	477050	4825722	1421817	8753972	
				$м^3$		12715,85	1671,23	1380941	181496		648442		
127	21	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,263	376202		98941		98941		106856	
				т							7915		
128	22	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		7,85232	349794		2746694		2746694		2966430	
				т							219736		
129	23	Е11-060301-0601 Кзтр и Кэм=1,12	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,16608	30279,46	1404,72	5029	233	64	4380	10162	
				т		28490,74	489,71	4732	81		753		
130	24	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,16608	349794		58094		58094		62742	
				т							4648		
131	25	Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,1268	1328637,19	2002,39	168471	254	121680	42448	227793	
				т		367012,8	855,69	46537	109		16874		
225.1		222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,1268	959622				121680,07			Казахстан 100%
132	26	С1261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры		5,072	144002		730378		730378		788808	
				т							58430		

№ п/п	№ позиции по	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
133	27	Е11-070105-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м², при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт	12	10232,13	2024,11	122786	24289	52675	62457	200062	
						3818,42	592,42	45821	7109		14819		
134	28	С1222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м²	106,029	11178		1185192		1185192		1280007	Казахстан
											94815		
135	29	Е11-460101-0803 Кзтр и Кэм=1,12	Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях В25/усиление плит/	м³	1,2	158327,92	1939,02	189994	2327	138714	41953	250503	
						40793,54	826,88	48952	992		18556		
136	30	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,12728	349794		44522		44522		48084	
											3562		
137	31	Е11-070106-0403 Кзтр и Кэм=1,12	Герметизация швов стеновых панелей мастикой, горизонтальных	м	62,4	446,95	36,73	27890	2292	7207	21701	53558	
						294,72	0	18391	0		3967		
138	32	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка(Сальники на Ду-300мм)/АС-6/	т фасонных частей	0,17	1936832,53	708717,35	329262	120482	80654	164952	533751	
						753682,05	226424,7	128126	38492		39537		
139	33	Е11-060301-0408 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /МН124-2 - 10 шт,МН118-6 - 8 шт//АС-6/	т	0,2136	1069133,19	2002,39	228367	428	204975	21063	269384	
						107508,8	855,69	22964	183		19954		
233.1		222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,2136	959622				204975,26			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 5. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ#==========									16119136	
			Раздел: 6. ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ#==========										
140	34	Е11-410103-0104 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная битумной эмульсией в два слоя/под плитой днища/	м²	132,66	2487,39	0	329977	0	264689	51578	412080	
						492,15	0	65289	0		30525		
141		Е11-410103-0108 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная битумной эмульсией в два слоя/вертикальные поверхности,по плите покрытия резервуара,в т.ч. сбоку по периметру перекрытия/	м²	269,28	2619,48	0	705374	0	537278	132795	905222	
						624,24	0	168095	0		67053		
142	38	Е11-120101-1701 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм/под плитой днища/	м²	132,66	988,69	166,77	131160	22124	63508	46661	192046	
						343,19	39,13	45528	5191		14225		
143	39	Е11-120101-1702 Кзтр и Кэм=1,12 К=5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек/под плитой днища/	м²	132,66	132,51	12,41	17579	1646	15093	1142	20219	
						6,33	3,03	840	402		1498		
144	40	Е11-130601-0208 Кзтр и Кэм=1,06 прим.	Протравливание металлических поверхностей/вертикадьные бетонные поверхности/	м²	269,28	1662,51	0	447681	0	4624	305708	813659	
						1645,34	0	443057	0		60270		
145	41	Е11-130601-0208 Кзтр и Кэм=1,06 прим.	Протравливание металлических поверхностей /работы по защите потолочных поверхностей от коррозии/низ плиты перекрытия+по плите днища/	м²	265,32	1828,77	0	485209	0	5012	331337	881870	
						1809,88	0	480197	0		65324		
146		Е11-131001-0301 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности стен. Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя/работы по защите поверхностей от коррозии/		315,83	3573,23	32,43	1128533	10242	775568	238600	1476505	

№ п/п	№ позиции по	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$ поверхности		1085,15	9,74	342723	3076		109372		
			Итого по разделу: 6. ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ#==========									**4701601**	
			Раздел: 7. РАЗНЫЕ РАБОТЫ#==========										
147	56	Ц13-120101-0212 Кзтр и Кэм=1,09	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов		6,686	4548,95	2144,41	30414	14338	195	12146	45965	
				м трубопровода		2375,34	602,73	15882	4030		3405		
148	57	С1241-102-0218	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм		6,86	6935		47574		47574		51380	Казахстан
				м							3806		
149	58	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		3,34	114,9	3,23	384	11	159	148	575	
				$м^2$		63,92	0,38	213	1		43		
150	59	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		3,34	95,65	2,35	319	8	187	87	439	
				$м^2$		37,37	0,38	125	1		33		
151	60	Е11-061301-0308 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная под днище бункерного типа. Устройство (Устройство набетонки у переливного и подводящего трубопроводов из бетона В15 и опоры для труб)/		0,16	54682,57	5461,97	8749	874	6913	1189	10733	
				$м^3$		6015,95	2148,41	963	344		795		
152	61	Е11-090305-0304 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж(Монтаж подвесок и хомутов для крепления трубопроводов подводящего,переливного, спускного и отводного/		0,03596	204538,83	2730,85	7355	98	719	4529	12835	
				т конструкций		181818	728,93	6538	26		951		
153	62	С1222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т(Крепление трубопроводов)		0,03592	973588		34971		34971		37769	Казахстан
				т							2798		
154	63	Е11-060101-0115 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство бетонной обоймы под отводящий и спускной трубопроводы из бетона В15		4,8	41764,13	2707,44	200468	12996	172970	15769	233536	
				$м^3$		3021,23	588,99	14502	2827		17299		
			Итого по разделу: 7. РАЗНЫЕ РАБОТЫ#==========									**393232**	
			ИТОГО:					**30570550**	**1951207**	**23522546**	**4472892**	**37831966,28**	
								4883499	**652874**	**186876**	**2788525**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**186876**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**2,60%**		**978772**					
			Итого с временными									**38810739**	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны			**1,57%**		**606395**				**39417133**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**784605**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**40201738**	
			Итого по сметному расчету в текущих ценах									**43377676**	
			в том числе в текущих ценах на 2023 год 100% (МРП=3201 тенге к=1,079)									**43377676**	
			скидка			**5%**						**2168884**	
			итого со скидкой									**41208791,96**	
			НДС			**12%**		**4945055**				**4945055,04**	

№ п/п	№ позиции по	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с НДС									**46153847,00**	

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ" БИН/ИИН 110240020454
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор Копжасаров М.Г.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Қызмет-Инжиниринг"

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Redline Pro"

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Отдел строительства Нуринского района"
БИН 131040009031
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Руководитель Асылхан Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперт Карибаев Д.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Әліпбек Ө.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 года №420

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Нуринского района"

Форма № 3

Подрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"

Наименование строительства и его адрес:Реконструкция опреснителей и водопроводной сети в с.Изенды Нуринского района

СПРАВКА №4

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за ноябрь 2023 г

код заказчика	код подрядчика	Договор №21	Договор 13 06 23	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь без НДС	из графы 1: Строи тельно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобре тение материалов	другие дополни тельные расходы	Налог на добавлен ную стоимость	Всего к оплате, тенге
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция опреснителей и водопроводной сети в с.Изенды Нуринского района	325 579 450,69	23 826 431,87	325 579 450,69	26 685 603,69					2 859 171,82	26 685 603,69
Удержание резерва 5%										1 334 280,18
Удержание аванса										8 005 681,11
Итого:	325 579 450,69	23 826 431,87	325 579 450,69	26 685 603,69					2 859 171,82	17 345 642,40

Заказчик
ГУ "Отдел строительства Нуринского района" БИН 131040009031

Руководитель_____ Асылхан Е.А.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Қызмет-Инжиниринг"

Эксперт_____ Карабаев Д.С.

Подрядчик:
ТОО "РАЙС KZ" БИН 110240020454

Директор_____ Копжасаров М.Г.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства Нуринского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция опреснителей и водопроводной сети в с.Изенды Нуринского района**
(наименование, адрес)

Объект : **Внутриплощадочные и внеплощадочные сети**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№21** от **13.06.2023**

Акт выполненных работ №4

за **ноябрь 2023 (месяц, год)**

Основание НВ

Составлен (а) в текущих ценах 2022

№ п/п	№ позиции по	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 6. Резервуар для чистой воды 150м^3-2шт смета 6-3										
			Раздел: 2. ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ#==========										
1		Е11-131001-0301 Кзтр и Кзм=1,06	Поверхности стен. Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя/работы по защите поверхностей от коррозии/	м^2 поверхности	218,77	3573,23 1085,15	32,43 9,74	781716 237398	7095 2131	537223	165274 75760	1022750	
			Итого по разделу: 2. ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ#==========									**1022750**	
			Раздел: 3. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ#==========										
2	44	Е11-130501-0305 Кзтр и Кзм=1,06	Первый слой оклейки стеклотканью на резинобитумной мастике/по плите покрытия и по периметру/	м^2	62,28	4587,22 1297,97	130,5 54,16	285692 80838	8127 3373	196727	58105 27504	371301	
3	45	Е11-120101-1701 Кзтр и Кзм=1,12	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м^2	111,6	988,69 343,19	166,77 39,13	110338 38300	18612 4367	53426	39253 11967	161558	
4	46	Е11-120101-1702 Кзтр и Кзм=1,12 К=35	Добавить на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек до толщины 50 мм	м^2	111,6	897,94 44,3	86,88 21,18	100210 4944	9696 2364	85570	6723 8554	115487	
5	47	Е11-060301-0410 Кзтр и Кзм=1,12	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,208692	22895,24 20735,23	2118,01 904,67	4778 4327	442 189	9	4110 711	9599	
6	48	С1214-401-0111	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	м^2	111,6	888		99101		99101	7928	107029	
7	49	Е11-120101-1301 Кзтр и Кзм=1,12	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м^2	111,6	977,83 313,94	83,28 19,36	109126 35036	9294 2161	64796	34221 11468	154815	
8	50	С1234-102-0204	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 40 кг/м^3 до 44 кг/м^3	м^3	5,7474	41050		235931		235931	18874	254805	

№ п/п	№ позиции по	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	51	Е11-120101-1701 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м²	111,6	988,69	166,77	110338	18612	53426	39253	161558	
						343,19	39,13	38300	4367		11967		
10	52	Е11-120101-1702 Кзтр и Кэм=1,12 К=5	Добавить на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек до толщины 20 мм	м²	111,6	128,28	12,41	14316	1385	12225	961	16499	
						6,33	3,03	706	338		1222		
11	53	Е11-110101-0401 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м² изолируемой поверхности	85,36	2280,01	117,33	194622	10015	102024	79031	295545	
						967,46	17,49	82582	1493		21892		
12	54	Е11-110101-0402 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м² изолируемой поверхности	85,36	1380,95	58,02	117878	4953	63098	47638	178757	
						583,73	9,97	49827	851		13241		
13	55	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство набетонки по уклону из бетона В15	м³	6,8288	41610,08	1769,34	284147	12082	259044	14121	322129	
						1906,63	365,7	13020	2497		23861		
			Итого по разделу: 3. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ#==========									2149082	
			Раздел: 4. РАЗНЫЕ РАБОТЫ#==========										
14	64	Е11-070201-0201 Кзтр и Кэм=1,12	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	м³	1,214	20447,37	10531,59	24823	12786	1138	18593	46889	
						8978,05	4001,29	10899	4858		3473		
15	65	С1225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	4	24415		97660		97660		105473	Казахстан
											7813		
16	66	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	5854		11708		11708		12645	Казахстан
											937		
17	67	С1225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	2	37915		75830		75830		81896	Казахстан
											6066		
18	68	Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,12	Установка закладных деталей весом до 4 кг/МД-2/	1т	0,0128	1328637,19	2002,39	17007	26	12283	4285	22995	
						367012,8	855,69	4698	11		1703		
265.1		222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0128	959622				12283,16			Казахстан 100%
19	69	Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,12	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /уголок, полоса,ходовые скобы/	т	0,07904	1143808,9	10410,06	90407	823	82251	8847	107194	
						92778,56	2077,63	7333	164		7940		
20	70	Е11-130301-0503 Кзтр и Кэм=1,06	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз	м²	0,48	274,53	3,23	132	1	107	16	160	
						48,62	0,38	23	0		12		
21	71	Е11-130301-1419 Кзтр и Кэм=1,06	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-724	м²	6,408	196,78	2,35	1261	15	1093	107	1477	
						23,86	0,38	153	2		109		
22	72	Е11-130301-1409 Кзтр и Кэм=1,06 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710	м²	0,48	887,77	9,41	426	5	374	33	496	
						98,24	1,53	47	1		37		
23	73	Е11-070201-0201 Кзтр и Кэм=1,12	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	м³	1,214	20447,37	10531,59	24823	12786	1138	18593	46889	
						8978,05	4001,29	10899	4858		3473		
24	74	С1225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6		4	24415		97660		97660		105473	Казахстан

№ п/п	№ позиции по	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							7813		
25	75	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3		2	5854		11708		11708		12645	Казахстан
				шт.							937		
26	76	С1225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2		2	37915		75830		75830		81896	Казахстан
				шт.							6066		
27	77	Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,12	Установка закладных деталей весом до 4 кг/МД-1, МД-2/		0,0256	1328637,19	2002,39	34013	51	24566	8570	45990	
				1т		367012,8	855,69	9396	22		3407		
274.1		222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0256	959622				24566,32			Казахстан 100%
28	78	Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,12	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /швеллер, полоса,ходовые скобы/		0,016966	1143808,9	10410,06	19406	176	17655	1899	23009	
				т		92778,56	2077,63	1574	35		1704		
29	79	Е11-090304-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением		0,161	109284,61	37273,15	17595	6001	2505	7681	27298	
				т		56449,79	12693,95	9088	2044		2022		
30	80	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы		0,161	1004968		161800		161800		174744	Казахстан
				т							12944		
31	81	Е11-130301-0503 Кзтр и Кэм=1,06	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз		0,96	274,53	3,23	264	3	214	32	320	
				$м^2$		48,62	0,38	47	0		24		
32	82	Е11-130301-1419 Кзтр и Кэм=1,06	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-724		14,30745	196,78	2,35	2815	33	2440	239	3298	
				$м^2$		23,86	0,38	341	5		244		
33	83	Е11-130301-1409 Кзтр и Кэм=1,06 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710		13,035	887,77	9,41	11572	123	10169	897	13467	
				$м^2$		98,24	1,53	1281	20		998		
34	84	Е11-110101-0204 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство уплотняемых трамбовкаминодстилающих слоев щебеночных		0,84152	16851,87	2624,84	14181	2209	7975	4588	20271	
				$м^3$		4749,78	1049,98	3997	884		1502		
35	85	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство бетонной подготовки толщ. 90-150мм (В15)		0,504912	41610,08	1769,34	21009	894	19153	1044	23817	
				$м^3$		1906,63	365,7	963	185		1764		
			Итого по разделу: 4. РАЗНЫЕ РАБОТЫ#==========									**958342**	
			Электроснабжение смета 4-1										
			Раздел: 6. Земляные работы										
36	1	Е11-010104-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м		413,3	68,21	68,21	28191	28191	0	5906	36825	
				$м^3$ грунта		0	19,85	0	8204		2728		
37	2	Е11-010104-0405 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2		247,95	38,24	38,24	9482	9482	0	1954	12351	
				$м^3$ грунта		0	10,95	0	2715		915		
38	3	Е11-010104-0411 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2		247,95	16,91	16,91	4193	4193	0	863	5460	
				$м^3$ грунта		0	4,84	0	1200		404		
39	4	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками		247,95	247,86	120,25	61457	29816	0	32234	101187	
				$м^3$ уплотненного грунта		127,61	52,95	31641	13129		7496		

№ п/п	№ позиции по	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40	5	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2		27,55	1309,64	0	36081	0	0	25978	67024	
				$м^3$ грунта		1309,64	0	36081	0		4965		
			Итого по разделу: 6. Земляные работы									222847	
			Раздел: 7. Сети ВЛ-10кВ										
41	6	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство/бетон В3,5/		0,4	36300,93	1769,34	14520	707	13050	827	16575	
				$м^3$		1906,63	365,7	763	146		1228		
42	7	Е11-060101-0115 Кзтр и Кэм=1,12	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство		1,1	41347,78	2707,44	45483	2978	39181	3614	53025	
				$м^3$		3021,23	588,99	3323	648		3928		
43	8	Е11-060301-0409 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом более 20 кг. Установка		0,0096	853564,39	2002,39	8194	19	7819	331	9207	
				т		37072	855,69	356	8		682		
		222-509-1002	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,0096	814490				7819,1			Казахстан 100%
44	9	Е11-060301-0601 Кзтр и Кэм=1,12	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,0323	30279,46	1404,72	978	46	12	852	1976	
				т		28490,74	489,71	920	16		146		
45	10	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0323	349794		11298		11298		12202	
				т							904		
46	11	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		6,6	1206,93	29,55	7966	195	4992	2609	11421	
				$м^2$ поверхности		420,99	4,03	2779	27		846		
47	12	Ц13-080301-0103 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Машина электрическая со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Установка , на салазках, раме или металлической плите		1	17871,54	5321,24	17872	5321	321	10525	30669	
				шт.		12229,8	2387,94	12230	2388		2272		
48	13	Прайс лист	Дизель генератор 66кВа		1	6696428,57		6696429				6696429	
				шт						6696429			
			Отпускная цена			6696429		6696429					
			Сметная стоимость оборудования					*6696429*					
49	14	Е11-330208-0201 Кзтр и Кэм=1,12	Подстанции комплектные трансформаторные,мощность до 250 кВА.Установка.Строительные работы		1	17712,58	11067,82	17713	11068	1383	8263	28054	
				подстанция		5261,76	5067,16	5262	5067		2078		
50	15	Е11-330208-0202 Кзтр и Кэм=1,12	Подстанции комплектные трансформаторные,мощность до 250 кВА.Установка.Монтажные работы		1	52205,02	14099,53	52205	14100	13238	23810	82096	
				подстанция		24867,92	4894,66	24868	4895		6081		
51	16	Е11-070501-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка /ФБС12.6.6/		2	3494,06	1743,96	6988	3488	2095	2560	10312	
				шт. сборных конструкций		702,5	382,04	1405	764		764		
52	17	С1221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78		0,82	42545		34887		34887		37678	Казахстан
				$м^3$							2791		
53	18	515-101-0103 РСНБ РК 2022	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА		1	1169147		1169147				1169147	
				шт.						1169147			
			Отпускная цена			1169147		1169147					
			Сметная стоимость оборудования					*1169147*					

№ п/п	№ позиции по	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54	19	515-102-0406 РСНБ РК 2022	**Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный**	шт.	1	1921719		1921719		1921719		1921719	
			Отпускная цена			1921719		1921719					
			Сметная стоимость оборудования					*1921719*					
55	22	Ц13-080305-1002 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Счетчики трехфазные.Установка на готовом основании**	шт.	1	1923,1	112,52	1923	113	37	1311	3493	
						1773,32	47,67	1773	48		259		
56	23	С1247-301-0306	**Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-03 C(R)N, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0**	шт.	1	23571		23571		23571		25457	
											1886		
57	121	Е11-330304-0402 Кзтр и Кзм=1,12	**Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка**	опора	12	18368,4	6829,44	220421	81953	65734	85686	330596	
						6061,15	2864,51	72734	34374		24489		
58	122	С1247-306-0103	**Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А**	шт.	12	65668		788016		788016		851057	Казахстан
											63041		
59	123	С1247-306-0313	**Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/25-1,18 высотой 1500 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм**	шт.	12	11543		138516		138516		149597	Казахстан
											11081		
60	124	Е11-060101-0102 Кзтр и Кзм=1,12	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³.Устройство**	$м^3$	5,1	50289,44	2795,04	256476	14255	204260	37279	317255	
						7443,37	589,17	37961	3005		23500		
61	125	С1211-601-0101	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	$м^3$	0,3	6478		1943		1943		2098	Казахстан
											155		
62	126	Ц13-080305-0409 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Светильник. Установка на кронштейнах**	шт.	12	6629,34	1244,78	79552	14937	27925	34623	123309	
						3057,45	949,87	36689	11398		9134		
63	127	С1247-103-0204 #прим.	**Светильник уличный светодиодный LED типа Стандарт LED-80-ШБ(ШО)/К50(С1), мощность 80 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016**	шт.	12	91647		1099764		1099764		1187745	
											87981		
64	128	Е11-060301-0409 Кзтр и Кзм=1,12	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	т	0,408	39074,39	2002,39	15942	817	0	14082	32426	
						37072	855,69	15125	349		2402		
65	129	С1222-525-0101	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,408	973588		397224		397224		429002	Казахстан
											31778		
66	130	Ц13-080206-2202 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**		120	142,96	2,25	17155	270	3198	9937	29259	

№ п/п	№ позиции по	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м		114,06	0,95	13687	114		2167		
67	131	С1243-110-0501	Кабель силовой число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,12	118399		14208		14208	1137	15345	
68	132	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	12	3778,02	35,27	45336	423	21722	16697	66996	
						1932,57	0	23191	0		4963		
69	133	С1247-204-0709	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	12	536		6432		6432	515	6947	
70	134	С1252-207-1019 #прим.	Сжим ответвительный типа У 733	шт.	48	1253		60144		60144	4812	64956	
71	135	Е11-340201-0301 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полиэтиленовых труб.Устройство.До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,024	229042,64	0	5497	0	206	4021	10279	
						220460,8	0	5291	0		761		
72	136	С1241-207-0207	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	24	431		10344		10344	828	11172	
			Итого по разделу: 7. Сети ВЛ-10кВ									13737499	
			Раздел: 8. Площадка водозабора смета 7-1										
73	1	Е11-010104-0702 Кзтр и Кэм=1,12	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	$м^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера	77	2,31	2,31	178	178	0	37	232	
						0	0,66	0	51		17		
74	2	Е11-270402-0101 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	$м^2$ основания или покрытия	77	279,25	211,18	21502	16261	22	10620	34691	
						67,79	59,91	5220	4613		2569		
75		С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	9,24	6478		59857		59857	4789	64646	Казахстан
76		С1261-101-0379	Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	$м^3$	0,433	70650		30591		30591	2447	33038	Казахстан
77		Е11-070107-0104 Кзтр и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,11934	1116212,59	10113,96	133209	1207	123860	9897	154554	
						68225,92	2057,46	8142	246		11448		
78		Е11-140203-0201 Кзтр и Кэм=1,12	Натягивание колючей проволоки	м проволоки	708	47,14	0,45	33375	319	828	32044	70651	
						45,52	0,2	32228	142		5232		
79		С1214-209-0110	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	65,136	600		39082		39082	3127	42209	
80		Е11-060201-0104 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,3	46517,85	899,5	13955	270	11672	1928	17154	
						6713,28	348,99	2014	105		1271		
81		С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,005	376202		1881		1881	150	2031	
82		Е11-060301-0408 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0164	1069133,19	2002,39	17534	33	15738	1617	20683	
						107508,8	855,69	1763	14		1532		

№ п/п	№ позиции по	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0164	959622				15737,8			Казахстан 100%
83		Е11-070111-0201 Кзтр и Кэм=1,12	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	45201,33	7235,22	45201	7235	1384	46572	99115	
						36582,56	2885,15	36583	2885		7342		
84		С1222-525-0201	Стойки с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,02799	968090		27097		27097		29265	Казахстан
											2168		
85		Е11-090305-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,08228	100463,44	36888,23	8266	3035	2577	2658	11798	
						32251,97	14570,88	2654	1199		874		
86		С1222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,08228	973588		80107		80107		86516	Казахстан
											6409		
87		Е11-070107-0104 Кзтр и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка /Петля, ручка/	т стальных элементов	0,00396	1116212,59	10113,96	4420	40	4110	328	5128	
						68225,92	2057,46	270	8		380		
88		Е11-090501-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Ворота. Облицовка стальным профилированным листом	$м^2$	11,6	570,69	17,76	6620	206	214	4336	11832	
						534,46	7,29	6200	85		876		
89		С1214-204-0306	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 15 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм	$м^2$	13,34	3429		45743		45743		49402	Казахстан
											3659		
90		Е11-150403-1003 Кзтр и Кэм=1,06	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	5,199431	769,37	1,53	4000	8	747	2600	7128	
						624,26	0,73	3246	4		528		
			Итого по разделу: 8. Площадка водозабора смета 7-1									**740073**	
			Раздел: 9. Водопроводная площадка										
91	14	Е11-010104-0702 Кзтр и Кэм=1,12	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	$м^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера	202	2,31	2,31	467	466	0	97	608	
						0	0,66	0	133		44		
92	15	Е11-270402-0101 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	$м^2$ основания или покрытия	202	279,25	211,18	56409	42659	57	27860	91010	
						67,79	59,91	13694	12102		6741		
93	16	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	24,24	6478		157027		157027		169589	Казахстан
											12562		
94	25	Е11-110101-0209 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие бетонные.Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	1,8651	42291,75	12,72	78878	24	68847	9407	95348	
						5365,49	0	10007	0		7063		
95	39	Е11-070111-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Установка	м оград	156	4711,47	2354,35	734989	367279	47029	552221	1390187	
						2055,65	944,25	320681	147303		102977		
96	40	С1261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	5,96	61335		365557		365557		394802	Казахстан
											29245		
97	41	С1261-101-0379	Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	$м^3$	19,332	70650		1365806		1365806		1475070	Казахстан
											109264		

№ п/п	№ позиции по	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 9. Водопроводная площадка									**3616614**	
			ИТОГО:					**19919140**	**797837**	**7919210**	**1590298**	**22447218,71**	
								1414798	**294605**	**9787295**	**937768**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**9787295**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**2,60%**		**329158**					
			Итого с временными									**22776377**	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны			**1,57%**		**203929**				**22980305**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**263860**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**23244166**	
			Итого по сметному расчету в текущих ценах									**25080455**	
			в том числе в текущих ценах на 2023 год 100% (МРП=3201 тенге к=1,079)									**25080455**	
			скидка			**5%**						**1254023**	
			итого со скидкой									**23826431,87**	
			НДС			**12%**		**2859172**				**2859171,82**	
			Итого с НДС									**26685603,69**	

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ" БИН/ИИН 110240020454
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор Копжасаров М.Г.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Қызмет-Инжиниринг"

Эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Redline Pro"

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Отдел строительства Нуринского района"
БИН 131040009031
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Руководитель Асылхан Е.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)
Эксперт Карибаев Д.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный
Эксперт Әліпбек Ө.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный